ACTA DE COMITÉ No. 26

FECHA: 11/09/2025 HORA INICIO: 03:00 HORA FIN: 3:15

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMEINTO SEMANAL No. 26

ASISTENTES:

(VER ÚLTIMA HOJA)

- Carlos Ballestas
- Claudia Ballestas
- Maribel Aponte
- Francy Paola Quinche
- David Tierradentro
- Alfonso Moreno
- Alejandra Tierradentro
- Diana Gonzales
- Ivone Tierradentro
- Jorge Delgado
- Mario Alarcón

ORDEN DEL DÍA:

REVISIÓN DE AVANCES CTOS 1737/2024 Y 1760/2024

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con las actividades ejecutadas por parte de contratista e interventoría para cada uno de los componentes:

La interventoría realiza una presentación con los avances por componente que se tiene hasta la fecha

Componente Técnico

Se reportó un avance ejecutado del 73% en la semana, con un incremento del 3%.

El valor acumulado de ejecución es de aproximadamente 2.810 millones de pesos.

ACTA DE COMITÉ No. 26

El avance total del contrato, incluyendo la etapa de obra, es del 9.36%, con un avance semanal de 0.40%.

Se detallaron los valores de los contratos de obra e interventoría y la ejecución financiera de cada uno.

Estado financiero: acta número 1 presentada y pagada tanto por el contratista como por la interventoría.

Estado de productos:

Todos los informes número 4 de los componentes ambiental, técnico, social y SST están aprobados, así como los informes mensuales número 5.

El informe mensual ambiental número 6 está aprobado; el social y técnico número 6 están en revisión.

La tercera entrega del documento SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) se efectuó el 1 de septiembre, con un avance del 50% y en atención de observaciones.

El plan de gestión de riesgos de desastres tiene un avance del 60%, también en revisión.

Los cálculos del TPD y el estudio de tránsito están en atención de observaciones.

Se encuentran en revisión los planos de redes ETB, el informe de geotécnica y el plan de manejo de impactos.

Se recibieron avances parciales de diseño urbanístico, geométrico y de redes eléctricas.

Componente Ambiental

Se reportó la aprobación del informe ambiental número 6 y la entrega del informe ambiental de agosto

Componente Social:

ACTA DE COMITÉ No. 26

Se consolidó el directorio de la comunidad y la base de datos de asistentes a reuniones participativas.

Se verificó el punto de atención a la comunidad, con respuestas oportunas.

No se recibieron PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias) esta semana.

Se anunció una reunión de formación sobre manejo de residuos con para el 26 de septiembre a las 3 p.m.

Componente SST:

Se aprobó el informe mensual número 5.

La interventoría emitió observaciones al informe mensual número 6.


Se entregó la primera versión del sistema de gestión SST de interventoría a la supervisión.

COMPROMISOS:

Se acordó realizar una reunión de formación sobre el manejo de residuos, programada para el viernes 26 de septiembre a las 3 de la tarde. Se mencionó que inicialmente se desarrollará el comité a mitad mensual y posteriormente se convocará a la comunidad para el taller de formación.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

Firma para el cierre del acta		
Director de interventoría	**Supervisor SDHT**	**Director de Consultoría**
		
Carlos Andrés Ballestas	**Mario Alarcón Jarro**	**David Tierradentro**

ACTA DE COMITÉ No. 26

ASISTENTES:
Ver Listado de Asistencia Adjunto

