ACTA DE COMITÉ No. 11

FECHA: 29/05/2025 HORA INICIO: 2:30 HORA FIN: 3:00

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMEINTO SEMANAL No. 11

ASISTENTES:

- Carlos Ballestas
- David Tierradentro
- Alejandra Tierradentro
- Alfonso Moreno
- DIANA GONZALEZ
- David Tierradentro
- Francy Paola Quinche
- Geraldine Cerinza
- Heidy Tatiana Bohórquez
- Ivonne Tierradentro Nova
- MARIBEL APONTE
- Mario A. Alarcón Jarro.

ORDEN DEL DÍA:
REVISIÓN DE AVANCES CTOS 1737/2024 Y 1760/2024
DESARROLLO:
Se inicia la reunión con las actividades ejecutadas por parte de contratista e interventoría para cada uno de los componentes:
La interventoría realiza una presentación con los avances por componente que se tiene hasta la fecha

ACTA DE COMITÉ No. 11

Componente ambiental:
Se revisaron observaciones al informe ambiental mensual número 2, comprometiéndose a subsanarlas entre ese día y el siguiente.
En el componente forestal, se discutieron observaciones sobre el inventario y la necesidad de incluir ciertos documentos y planos. Estas observaciones ya fueron remitidas al contratista.
Se aclaró la trazabilidad y tiempos de entrega de los informes y se confirmó que el ingeniero forestal está atendiendo las observaciones dentro del cronograma.
Componente Social:
Se reportó la asistencia a comités previos y la revisión/aprobación del informe número 10 del contratista.
No se recibieron PQRS recientes y se verificó el funcionamiento de los canales de atención al ciudadano.
El consultor radicó la metodología de identificación y evaluación de impactos, actualmente en revisión.
Se mencionó la radicación de documentos de la etapa 1 y la coordinación para subir documentación faltante.
Se atendió una solicitud de la comunidad sobre la selección de segmentos viales, trasladando la inquietud a la interventoría y estructuradores para aclaración en el próximo comité.
Componente Técnico
Se reportó un avance acumulado del 31% y ejecución de recursos por 1.193 millones de pesos.
Se revisaron productos aprobados y pendientes, destacando la importancia de cerrar la etapa 1 esa semana.
Se discutió la inspección y limpieza de redes de acueducto y alcantarillado, buscando optimizar recursos y coordinar con la empresa de servicios públicos.

ACTA DE COMITÉ No. 11

Se abordó el proceso de cobro de cuentas y la necesidad de capacitación para el personal encargado.

Componente SST:

Se asistió al comité y se revisaron observaciones al informe SST número 2, quedando pendiente la radicación tras revisión.

Se enviará un comunicado sobre el uso de identificación y chalecos en el comité.



COMPROMISOS:

Maribel Aponte: Entregar el informe subsanado del componente ambiental antes de finalizar el día siguiente a la reunión.

Heidy Tatiana Bohorquez: Cargar el anexo faltante de los informes semanales antes de finalizar el mismo día de la reunión.

Francy Paola Quinche: Radicar la caracterización en físico junto con los documentos del componente social tan pronto como se reciba la aprobación.

Mario A. Alarcón Jarro: Coordinar la capacitación sobre el proceso de cobro de cuentas con el ingeniero Pablo y el personal correspondiente.

Firma para el cierre del acta		
Director de interventoría	**Supervisor SDHT**	**Director de Consultoría**
		
Carlos Andrés Ballestas	**Mario Alarcón Jarro**	**David Tierradentro**

ACTA DE COMITÉ No. 11

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.