ACTA DE COMITÉ No. 9

FECHA: 14/05/2025 HORA INICIO: 2:00 HORA FIN: 2:45

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMEINTO SEMANAL No. 9

ASISTENTES:

- Carlos Ballestas
- Maribel Aponte
- Francy Paola Quinche
- Heidy Tatiana Bohórquez
- Diana González
- Mario A. Alarcón Jarro
- Alfonso Moreno
- Claudia Ballestas
- David Tierradentro

ORDEN DEL DÍA:

REVISIÓN DE AVANCES CTOS 1737/2024 Y 1760/2024

DESARROLLO:

Se inicia la reunión con las actividades ejecutadas por parte de contratista e interventoría para cada uno de los componentes:

La interventoría realiza una presentación con los avances por componente que se tiene hasta la fecha

Componente ambiental:

Se informó la aprobación del informe ambiental número 2 (abril) y la línea base del manual ambiental de obra, ambos revisados y aprobados en conjunto con el componente forestal.

ACTA DE COMITÉ No. 9

Se menciona que se radicó el informe ambiental número 2 por parte de la interventoría.

Componente Social:

Se reportó la asistencia al comité anterior y la aprobación del informe semanal del contratista.

El contratista entregó el documento de caracterización social, basado en 105 encuestas.

Se planeó la presentación del Comité Mi Hábitat y se discutió la programación de la próxima reunión presencial en el barrio La Estancia.

Se acordó solicitar formalmente el salón comunal y definir horarios para optimizar tiempos y realizar dos actividades el mismo día.

Se propuso difundir la convocatoria por WhatsApp y elaborar volantes una vez confirmada la disponibilidad del salón.

Componente Técnico

Se presentaron los resultados de la etapa de factibilidad y se da el inicio a la fase de estudios y diseños (del 11 de mayo al 10 de octubre).

Se detallaron los entregables aprobados y los pendientes, así como el avance físico y financiero del contrato.

Se discutió la ruta crítica relacionada con la definición de la metodología de tránsito y la falta de respuesta concluyente de la Secretaría de Movilidad y Planeación, según lo menciona el contratista.

Componente SST:

Se emitieron observaciones al informe mensual SST número 2 y al avance del sistema de gestión.

Se revisaron productos pendientes de aprobación y se solicitó un informe detallado sobre los entregables de la etapa de factibilidad.

ACTA DE COMITÉ No. 9

COMPROMISOS:

Francy Paola Quinche elaborará y remitirá el informe mensual número 2 a la entidad.



Heidy Tatiana Bohórquez gestionará la confirmación del salón comunal y la difusión de la convocatoria.

La interventoría enviará un informe completo del seguimiento de la etapa de factibilidad, con fechas, atrasos y justificaciones de los entregables.

La entidad solicitará la grabación de la reunión del lunes

Se acordó cerrar las actas de comité según observaciones previas y ajustar la numeración de los informes.

La reunión concluyó agradeciendo la participación y confirmando la próxima sesión presencial para la siguiente semana.

Firma para el cierre del acta		
Director de interventoría	**Supervisor SDHT**	**Director de Consultoría**
		
Carlos Andrés Ballestas	**Mario Alarcón Jarro**	**David Tierradentro**

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.