PRÓRROGA No 3
CONTRATO 2886 - 2024

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA – LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

PLAZO ACTUAL: Hasta el 14 de marzo de 2025.

PLAZO SOLICITADO: Hasta el 8 de abril de 2025.

CONTRATISTA: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA NIT.: 8.726.352– 4.

Entre los suscritos, **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 9.096.956, en calidad de Director Territorial Magdalena del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, de conformidad a la Resolución de No. 006502 del 29 de noviembre de 2019 y Acta de Posesión Número 00114 del 16 de diciembre de 2024, actuando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, debidamente facultado según Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021 y 3684 de 24 de noviembre de 2021, todas éstas proferidas por el Director General de INVÍAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA** , identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.726.352, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la empresa que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA y en razón a que anteriormente celebraron el Contrato No. **2886 de 2024**, hemos convenido adicionar el Contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** y la persona **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA** celebraron el día 2 de agosto de 2024 el contrato No. 2886 de 2024 en virtud de cuyo objeto éste se obliga a la ejecución de la **"INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA – LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".**

2. Que mediante oficio 2024S-VMAG-054921 calendado del día de 12 de agosto de 2024 se dio orden de inicio al contrato No. 2886 de 2024.

3. Que, en el contrato en mención, según lo contempló su cláusula séptima, tiene plazo de ejecución de tres (03) meses a partir de la orden de inicio, que en todo caso no excedería del 31 de diciembre de 2024.

4. Que de conformidad a la cláusula cuarta el valor del contrato asciende a la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($86.706.000).**

5. Que con posterioridad a la orden de inicio al contrato No. 2886 de 2024, el día 09 de noviembre de 2024 fue suscrita en la plataforma SECOP II, la prórroga y adición No. 1 hasta el día 11 de diciembre de 2024 y

por la suma de $15.151.500.

6. Que con posterioridad a la prórroga y adición No. 1 del contrato No. 2886 de 2024, el día 10 de diciembre de 2024 fue suscrita en la plataforma SECOP II, la prórroga y adición No. 2 hasta el día 31 de diciembre de 2024 y por la suma de $16.758.000.

7. Que con posterioridad a la firma del acta de prórroga y adición No. 2, fue suscrita en la plataforma SECOP II, la suspensión No. 1 del contrato No. 2886-2024 del 20 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2025.

8. Que con posterioridad a la firma de la suspensión No. 1 del contrato No. 2886-2024 fue suscrito en la plataforma SECOP II, la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 de este a partir del 14 de enero de 2025 y hasta 31 de enero de 2025.

9. Que con posterioridad a la firma de la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato No. 2886-2024, fue suscrita en la plataforma SECOP II, la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 2886-2024 del 31 de enero de 2025 al 3 de marzo de 2025.

10. Que con posterioridad a la firma de la ampliación No. 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 2886-2024, fue suscrita en la plataforma SECOP II, acta de reanudación del contrato en mención, indicando que la fecha de terminación sería hasta el día 14 de marzo de 2025.

11. Que mediante oficio INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094 calendado del día 12 de marzo de 2025, EL CONTRATISTA, solicitó prorrogar el contrato por veinticinco (25) días más, es decir, hasta el 8 de abril de 2025.

12. Que el soporte en el que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN12- FR-1 solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga del 12 de marzo de 2025, suscrito por el contratista y el supervisor del contrato de interventoría quien es el Director Territorial Magdalena.

13. Que la solicitud de prórroga conlleva al cabal cumplimiento del objeto contractual cuya finalidad pretende la entidad estatal, por consiguiente, en virtud del principio de eficacia se considera viable adicionar el presente contrato.

14. Que la adición y prórroga pretendida se efectúa en el marco del mandato normativo contenido en el inciso primero del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que establecen:

> ***Artículo 85.*** *Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.*
>
> ***Parágrafo.*** *Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en*

cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.

15. Que en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar si esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual establece:

> *"**Artículo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.** Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*
>
> *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.*
>
> *En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)"*

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato **No. 2886 de 2024**, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo del contrato de interventoría No. 2886 de 2024 hasta el día 8 de abril de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que el INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación del plan de carga con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las obras que tenga como causa la prórroga otorgada

CLÁUSULA SEGUNDA: REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a presentar la reprogramación del Plan de Cargas en los siguientes tres (3) días hábiles contados a partir de la suscripción del presente documento, el cual deberá ser aprobado del INSTITUTO.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías que tiene constituidas en desarrollo del contrato de interventoría No. 4368 de 2024 atendiendo lo previsto en el CONTRATO ORIGINAL, ajustándolas en los términos indicados en el presente documento.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Se entiende que las cláusulas del contrato de interventoría No. 4368 de 2024, no modificadas en la presente adición continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo del INSTITUTO y el CONTRATISTA no modificadas por la presente, deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en dichos documentos.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de Plataforma Transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación por parte del INSTITUTO del Certificado de Modificación de la Garantía Única y Seguro señalados en la Cláusula Cuarta del presente documento.

Proyectó: – Pamela Liz Cabarcas Pérez- Abogada D.T. Bol-INVIAS

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

EL Banco, Magdalena, 12 de Marzo de 2025.

INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atn. FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Santa Marta, Magdalena

Referencia: "INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

En el marco del contrato de interventoría 2886 de 2024, mediante la presente y en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la minuta de contrato firmada entre las partes, me permito informar que, teniendo en cuenta que el contrato objeto de esta supervisión el cual es el No. 2887 de 2024 ***"MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA – LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA***" no se puede quedar sin vigilancia y control para lograr la materialización total del objeto contractual, se hace necesario entonces, solicitar la prórroga Nro. 3 al contrato de interventoría, por un tiempo de 25 días, con el propósito de acompañar y hacer seguimiento no solo a la etapa contractual que incluye el recibo de las obras, sino también al proceso de liquidación y entrega de la totalidad de los ítems contractuales.

Así las cosas, la presente solicitud se fundamenta en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que establece:

> ***Artículo 85.*** *Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.*
>
> ***Parágrafo.*** *Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.*

Con voluntad de servicio.

Atentamente,

Fabián Alfredo Hugueth Molina
RL Interventoría
C. C. No. 8.726.352 de Barranquilla
Ciudad: El Banco Magdalena.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **12/03/2025**
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: **TERRITORIAL MAGDALENA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2886 DE 2024**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATO DE OBRA No. **2887 DE 2024**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 90 DIAS
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/08/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	8/11/2024	Se modifica para atender la prorroga 01 del contrato de interventoria
2	10/12/2024	Se modifica para atender la prorroga 02 del contrato de interventoria

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	12/11/2024	11/12/2024
2	10/12/2024	31/12/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A.	20/12/2024	20/12/2024	13/01/2025	13/01/2025
1	1	13/01/2025	13/01/2025	31/01/2025	31/01/2025
1	2	31/01/2025	31/01/2025	3/03/2025	3/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **14/03/2025**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 86.706.000,00** **50% EN SMMLV: $ 33,35**
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **12/03/2025**
(Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	**8/11/2024**	**$ 15.151.500,00**	11,66
2	**10/12/2024**	**$ 16.758.000,00**	12,89

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 118.615.500**
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094 de fecha 12/03/2025 el Interventor solicita lo siguiente:

En el marco del contrato de interventoría 2886 de 2024, mediante la presente y en cumpli-miento de las obligaciones adquiridas en la minuta de contrato firmada entre las partes, me permito informar que, teniendo en cuenta que el contrato objeto de esta supervisión el cual es el No. 2887 de 2024 "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA – LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" no se puede quedar sin vigi-lancia y control para lograr la materialización total del objeto contractual, se hace necesario entonces, solicitar la prórroga Nro. 3 al contrato de interventoría, por un tiempo de 25 días, con el propósito de acompañar y hacer seguimiento no solo a la etapa contractual que inclu-ye el recibo de las obras, sino también al proceso de liquidación y entrega de la totalidad de los ítems contractuales.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con el fin de que la interventoría continúe con las funciones de vigilancia, supervisión, seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental hasta la finalización del contrato de obra y recopilación de los documentos necesarios para la liquidación del mismo.

La adicion de veinticinco (25) dias para la Interventoría se está solicitando para continuar con la supervision, verificación y control del contrato de obra ubicada en el sector vial Santa Ana - La Gloria, lde conformidad con la comunicación emitida por esta interventoría No. INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094 de fecha 12/03/2025.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Adición Contractual No. 02 de Fecha: 10/12/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Costo de personal	$ 53.580.000	**$ 78.042.500**	$ -	**$ 78.042.500**
Otros costos directos	$ 33.126.000	**$ 40.573.000**	$ -	**$ 40.573.000**
IVA	$ -	**$ -**	**$ -**	
Valor Total	$ 86.706.000	**$ 118.615.500**	$ -	**$ 118.615.500**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **DICIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2024** (año) **$ 100.543.340,00**
Último mes facturado: **12/24** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 18.072.160,00** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Ninguno

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En consideración a la solicitud realizada por la interventoría mediante comunicado INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094 de fecha 12/03/2025 con asunto "**SOLICITUD DE PRORROGA 03 CONTRATO DE INTERVENTORIA"**, esta supervisión avala la presente solicitud, toda vez que es necesario aumentar el plazo contractual para garantizar el acompañamiento en el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra hasta la fecha de su culminación y recopilación de los documentos necesarios para la liquidación y que además no se requiere adición de recursos al contrato en comento.

De otra parte, teniendo cuen cuenta que, la solicitud de prórroga conlleva al cabal cumplimiento del objeto contractual cuya finalidad pretende la entidad estatal, por consiguiente, en virtud del principio de eficacia se considera viable adicionar el presente contrato.

Que la adición y prórroga pretendida se efectúa en el marco del mandato normativo contenido en el inciso primero del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que establecen:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **12/03/2025**
(Día / Mes / Año)

Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.

Finalmente, que en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar si esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual establece:

"Artículo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (...)"

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Comunicado INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094 de fecha 12/03/2025
Reprogramación del Plan de Cargas

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula No. 08202-39154 ATL

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202-097750 BLV

Vo.Bo.Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial
Matrícula No. 13202-097750 BLV

Vo.Bo.Firma **NA**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma **NA**
Nombre: :
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **NA**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma **NA**
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/03/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2886 DE 2024**

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

INTERVENTOR: **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 2887 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23

PLAZO INICIAL: **3** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **12/08/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 86.706.000,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 118.615.500,00**

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **14/03/2025** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 03/03/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 31.909.500,00**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha		AÑO 2022																		TOTAL	
											MES AGOSTO		MES SEPTIEMBRE		MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		MES MARZO		MES ABRIL		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	Director de Interventoria	$ 7.500.000,00		0,50	**$ 3.750.000,00**	$ 7.500.000,00				0,00	$ 0	0,17	$ 1.275.000	0,17	$ 1.275.000	0,17	$ 1.275.000	0,11	$ 825.000	0,15	$ 1.125.000									**0,77**	**$ 5.775.000,00**
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.500.000,00		3,00	**$ 16.500.000,00**	$ 5.500.000,00				0,63	$ 3.465.000	1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	0,67	$ 3.685.000	0,64	$ 3.547.379									**4,94**	**$ 27.197.378,95**
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 7.000.000,00		0,60	**$ 4.200.000,00**	$ 7.000.000,00				0,00	$ 0	0,20	$ 1.400.000	0,00	$ 0	0,20	$ 1.400.000	0,07	$ 490.000	0,18	$ 1.260.000									**0,65**	**$ 4.550.000,00**
						$ 0,00																								
		PERSONAL TÉCNICO				**$ 0,00**	$ 0,00																							
	1	Inspector SST	$ 2.500.000,00		1,50	**$ 3.750.000,00**	$ 2.500.000,00				0,00	$ 0	0,50	$ 1.250.000	0,50	$ 1.250.000	0,50	$ 1.250.000	0,09	$ 225.000											**1,59**	**$ 3.975.000,00**
						$ 0,00	$ 0,00																							
						$ 0,00	$ 0,00																							
							$ 0,00																							
						$ 0,00	$ 0,00																							
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 28.200.000,00**				$ -		$ 3.465.000		$ 9.425.000		$ 8.025.000		$ 9.425.000		$ 5.225.000		$ 5.932.379		$ 0						**$ 41.497.378,95**
FACTOR MULTIPLICADOR						**1,90**				1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90		1,90						**$ 1,90**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 53.580.000,00**				$ -		$ 6.583.500		$ 17.907.500		$ 15.247.500		$ 17.907.500		$ 9.927.500		$ 11.271.520		$ 0						**$ 78.845.020,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO																		AÑO		TOTAL	
											MES AGOSTO		MES SEPTIEMBRE		MES OCTUBRE		MES NOVIEMBRE		MES DICIEMBRE		MES MARZO		MES ABRIL		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		VIATICOS																												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 1.500.000,00	Global	1,00	**$ 1.500.000,00**	$ 1.500.000,00				0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0									**0,00**	**$ 0,00**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS					$ 0,00																							**$ 0,00**
	1	Vehículo de más de 1200 c.c. (Incluye peajes, combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2013 o superior.	$ 6.500.000,00	Mes	3,00	**$ 19.500.000,00**	$ 6.500.000,00				0,00	0,00	0,81	$ 5.265.000	1,00	$ 6.500.000	0,81	$ 5.265.000	0,55	$ 3.575.000	0,90	$ 5.850.000									**4,07**	**$ 26.455.000,00**
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Global	1,00	**$ 6.000.000,00**	$ 6.000.000,00				0,00	0,00	0,33	$ 1.980.000	0,33	$ 1.980.000	0,33	$ 1.980.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0									**0,99**	**$ 5.940.000,00**
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, materiales, pavimentos y concretos	$ 1.576.000,00	Global	1,00	**$ 1.576.000,00**	$ 1.576.000,00				0,00	0,00	0,39	$ 614.640	0,00	$ 0	0,39	$ 614.640	0,45	$ 709.200	0,00	$ 0									**1,23**	**$ 1.938.480,00**
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 3.600.000,00**	$ 1.200.000,00				0,00	0,00	0,93	$ 1.116.000	0,91	$ 1.092.000	0,93	$ 1.116.000	0,59	$ 708.000	0,90	$ 1.080.000									**4,26**	**$ 5.112.000,00**
		OTROS COSTOS																												
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 500.000,00	Global	1,00	**$ 500.000,00**	$ 500.000,00				0,00	0,00	0,13	$ 65.000	0,13	$ 65.000	0,13	$ 65.000	0,13	$ 65.000	0,13	$ 65.000									**0,65**	**$ 325.000,00**
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	3,00	**$ 450.000,00**	$ 150.000,00				0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0									**0,00**	**$ 0,00**
							$ 0,00																							
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				**$ 0,00**																								
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 33.126.000,00**						$ 0,00		$ 9.040.640,00		$ 9.637.000,00		$ 9.040.640,00		$ 5.057.200,00		$ 6.995.000,00		$ 0,00						**$ 39.770.480,00**
*	Valor total básico (C) = (A) + (B)					**$ 86.706.000,00**						$ 6.583.500,00		$ 26.948.140,00		$ 24.884.500,00		$ 26.948.140,00		$ 14.984.700,00		$ 18.266.520,00		$ 0,00						**$ 118.615.500,00**
*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)																													
*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					**$ 86.706.000,00**						$ 6.583.500,00		$ 26.948.140,00		$ 24.884.500,00		$ 26.948.140,00		$ 14.984.700,00		$ 18.266.520,00		$ 0,00						**$ 118.615.500,00**
*	IVA (F) = (E) * (% IVA)																													
*	Costo Total = (E) + (F)					**$ 86.706.000,00**						$ 6.583.500,00		$ 26.948.140,00		$ 24.884.500,00		$ 26.948.140,00		$ 14.984.700,00		$ 18.266.520,00		$ 0,00						**$ 118.615.500,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

$ 118.615.500,00

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: 1.- El contrato de obras tiene fecha final el dia 11 de noviembre de 2024 y se adiciona a la interventoria el tiempo de 18 dias aproximados para la culminacuin de labores, dada la razón que no se modifica la planta de personal debido se necesita concluir los trabajos con la misma cobertura inicial de la interventoria

$ 0,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN : Se modifica el plan de cargas por que se adiciona a la interventoria el tiempo de 18 dias aproximados para la culminacuin de labores.

Se requiere la presente reprogramación de los recursos del contrato de interventoria de conformidad con el oficio INVIAS-DT-MAG-2886-2024-094 calendado del día 12 de marzo de 2025, donde EL CONTRATISTA, solicitó prorrogar el contrato por veinticinco (25) días más, es decir, hasta el 8 de abril de 2025, para garantizar el acompañamiento en el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra hasta la fecha de su culminación y recopilación de los documentos necesarios para la liquidación.
NOTA. NO SE REQUIERE ADICION DE RECURSOS

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Interventor: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Matrícula No. 08202-39154 ATL

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202-097750 BLV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	13/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82724 de fecha 2024-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1210424	**Fecha Registro:**	2024-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.758.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.758.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.758.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	8726352	**Razón Social:**	FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	47716776235	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9096956	**Nombre:**	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2886/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-12-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2401-0600-84-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA SANTANA - LA GLORIA DEL ACCESO TRANSVERSAL CARMEN - BOSCONIA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.	Propios	20	CSF		16.758.000,00	0,00		
					Total:	16.758.000,00	0,00	16.758.000,00	16.758.000,00

Objeto:	DTMAG CON 2886/2024 P 311224 MEMO 2024I-VMAG-097104 “INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA – LA GLORIA, RUTA 80MG01 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	16.758.000,00	16.758.000,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)