MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS NIT:899999302-9	**OTROSI MODIFICATORIO No. 7 AL CONTRATO No. 775 DE 2023**	
	Código: C-OAJ	Versión: 1-2010
	ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA	

Entre los suscritos: **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.201.073 de Leticia, quien obra en representación del Municipio de Leticia, en calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LETICIA NIT 899999302-9**, cargo para la cual fue nombrado mediante acta de posesión No 027 del 29 de diciembre del año 2023, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y por otra **FABIAN GUZMAN SOTO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.079.311, actuando en calidad de representante legal de MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS (antes DATA LINK SMART SOLUTIONS), hemos decidido adelantar otrosí modificatorio, previas las siguientes consideraciones: **a)** Que, el día 11 de diciembre de 2023 se suscribe el contrato de Obra Nº 775 de 2023. **b)** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por diez (10) meses. **c)** Que el valor inicial del contrato se estableció en SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00). **d)** Que el día 19 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato 775 de 2023. **e)** Que el día 27 de diciembre se suscribió OTROSI N°1, donde se modificó la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, para corregir el valor en números y letras del anticipo el cual presentaba un error involuntario al momento de elaborar la minuta del contrato. **f)** Que el 14 de agosto de 2024, mediante OTROSI N°2, se ajustó las cantidades del proyecto y se adicional en valor al costo total del contrato, teniendo en cuenta las justificaciones presentadas por el resultado de la fase I de estudios y diseños. **g)** Que el 2 de octubre de 2024, mediante OTROSI N°3 ALCLARATORIO, se realiza ajuste sobre el presupuesto de cantidades en la CLAUSULA PRIMERA y reducción en valor, fijando el costo total del contrato en su CLAUSULA SEGUNDA en SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 6.939.216.166,00) M/CTE. **h)** Que el 18 de octubre de 2024 se suscribe OTROSI N°4 prorrogando en dos (2) meses el plazo de ejecución del contrato 775 de 2023. **i)** Que el 10 de diciembre de 2024 se suscribe OTROSI N°5, mediante el cual se aclara que el contratista cambió su razón social a **MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGÍA SAS**. **j)** Que el 18 de diciembre de 2024 se amplió el plazo del convenio marco 1340 de 2023, del que se deriva el contrato 775 de 2023, hasta el 18 de mayo de 2025 **k)** Que mediante oficio MP-CE-2024-030, el contratista solicitó prórroga al contrato argumentando circunstancias imprevisibles de fuerza mayor como, el cambio de las políticas de Oracle para la adquisición de la licencia, La sequía histórica ocurrida en el 2024 que afectó el transporte de carga fluvial y saturó el transporte aéreo de los equipos y elementos del proyecto, y así mismo afectó la disponibilidad de material de construcción necesario para la obra, y el aumento de las precipitaciones por encima de lo esperado que limitaron los trabajos en campo, por seguridad de los trabajadores, dado que son labores de alturas y de alto riesgo, y otras de caso fortuito como, los inconvenientes con los proveedores de los equipos con las importaciones y despachos, la postergación de órdenes de despacho de los equipos que componen el sistema 123 por la incertidumbre frente a este componente y la no disponibilidad del servicio en la zona por saturación de los servicios satelitales actuales,

así como algunas aclaraciones frente al pool de direcciones que no han sido resuelta por la Policía Nacional, todas presentadas durante los últimos meses de la ejecución del contrato. Solicitud que fue avalada por la interventoría del contrato mediante oficio RAD.778.2024.10. Por lo que el supervisor del contrato solicitó a la Oficina Asesora Jurídica la prórroga al contrato 775 de 2023, en el entendido que, es necesario contar con el tiempo suficiente para realizar los trámites de adquisición de la licencia Oracle por parte del municipio, así como los trámites para la adquisición de la solución telefónica necesaria para el funcionamiento de la línea única nacional de Emergencias 123, y poder superar las condiciones de fuerza mayor y caso fortuito que han afectado la ejecución del objeto contractual, y teniendo en cuenta que, el convenio marco 1340 de 2023, del que se deriva el contrato 775 de 2023, amplió su plazo de ejecución por las mismas circunstancias hasta el 18 de mayo de 2025, por lo que esto modificará la CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN con una prórroga adicional en tiempo de un (1) mes y dieciocho (18) días, sustentadas y avaladas debidamente por las partes para la ampliación del plazo del contrato. **l)** Que el 18 de diciembre de 2024 se suscribe acta de suspensión N°1, por las mismas circunstancias y mientras el ente territorial requiere adelantar trámites internos presupuestales y procedimentales previos para la continuidad del contrato. **m)** Que posteriormente se han realizado ampliaciones consecutivas a la suspensión mediante Actas N°2, N°3, N°4 y N°5 del 26 de diciembre de 2024, 9 de enero de 2025, 10 de febrero de 2025 y 11 de marzo de 2025 respectivamente. **n)** que el 02 de abril de 2025, se suscribe otrosí de prórroga de un (1) mes y dieciocho (18) días de acuerdo con justificación del 31 de marzo de 2025, luego adelantar los trámites presupuestales previos y firmar el acta de reinicio del contrato 775 de 2023 **o)** Que el 14 de abril de 2025 se suscribe acta de suspensión N°6. **p)** Que posteriormente se han realizado ampliaciones consecutivas a la suspensión mediante Actas N°6 y N°7 del 16 de junio de 2025 y 7 de julio de 2025 respectivamente **q)** Que la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, mediante oficio de justificación del 28 de julio de 2025, requiere modificar el contrato 775 de 2023, toda vez que como es de conocimiento de las partes y tal como lo manifiesta la compañía ORACLE en el comunicado anexo, la adquisición de la licencia ORACLE – "…la debe realizar el Municipio de Leticia, ya que ellos son el usuario final que requerirá el uso de la licencia, por lo cual, por política de Oracle ellos deben ser los responsables de la compra del software…" -, dada su aplicación cliente final para proyectos de seguridad ciudadana. Motivo por el cual se solicita la exclusión del ítem "2.6. LICENCIA ORACLE" de la tabla de presupuesto de cantidades que hace parte de la cláusula primera del contrato 775 de 2023 y, en consecuencia, modificar la cláusula segunda del negocio jurídico, ajustado el valor del mismo. **r)** Así mismo, solicita la prórroga del contrato en mención y extender el plazo del mismo en 7 días calendario **s)** para todos los efectos legales el presente otrosí se regirá por la siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el cuadro de cantidades contenido en cláusula Primera del contrato Nº 775 de 2023, el cual para todos los efectos legales quedara establecido como se detalla a continuación:

MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS NIT:899999302-9	**OTROSI MODIFICATORIO No. 7 AL CONTRATO No. 775 DE 2023** Código: C-OAJ | Versión: 1-2010 ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	**$ 208.226.891,00**	**$ 208.226.891,00**
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	**$ 31.214.590,00**	**$ 374.575.080,00**
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	**$ 5.806.390,00**	**$ 69.676.680,00**
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	**$ 57.170.316,00**	**$ 57.170.316,00**
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
2.6	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	**$ 19.330.807,00**	**$ 19.330.807,00**
2.7	SWITCH KVM	UN	1	**$ 7.182.300,00**	**$ 7.182.300,00**
2.8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	**$ 10.639.880,00**	**$ 10.639.880,00**
2.9	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	**$ 1.094.519,00**	**$ 1.094.519,00**
2.10	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	**$ 1.062.200,00**	**$ 4.248.800,00**
2.11	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	**$ 1.956.450,00**	**$ 97.822.500,00**
2.12	SWITCH TIPO 6	UN	1	**$ 35.743.200,00**	**$ 35.743.200,00**
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	**$ 17.023.500,00**	**$ 851.175.000,00**
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	**$ 5.900.120,00**	**$ 236.004.800,00**
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	**$ 36.232,00**	**$ 1.130.438.400,00**
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	**$ 4.810.200,00**	**$ 240.510.000,00**
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	**$ 35.743.200,00**	**$ 35.743.200,00**
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	**$ 85.223.788,00**	**$ 85.223.788,00**
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	**$ 24.834.359,00**	**$ 198.674.872,00**
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	**$ 6.092.565,00**	**$ 24.370.260,00**
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	**$ 5.211.492,00**	**$ 260.574.600,00**
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	**$ 59.021.172,00**	**$ 59.021.172,00**
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	**$ 10.341.887,00**	**$ 930.769.830,00**
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	**$ 48.516.369,00**	**$ 48.516.369,00**
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	**$ 13.178.300,00**	**$ 13.178.300,00**
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	**$ 18.366.395,00**	**$ 18.366.395,00**
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	**$ 3.672.337,00**	**$ 183.616.850,00**
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	**$ 413.346,00**	**$ 20.667.300,00**
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	**$ 54.393.250,00**	**$ 54.393.250,00**
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	**$ 557.288,00**	**$ 27.864.400,00**
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	**$ 3.651.535,00**	**$ 186.228.285,00**
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	**$ 3.655.292,00**	**$ 182.764.600,00**
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	**$ 3.966.492,00**	**$ 11.899.476,00**

MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS NIT:899999302-9	**OTROSI MODIFICATORIO No. 7 AL CONTRATO No. 775 DE 2023**	
	Código: C-OAJ	Versión: 1-2010
	ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURÍDICA	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	**$ 1.278.587,00**	**$ 24.293.153,00**
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	**$ 18.300.500,00**	**$ 36.601.000,00**
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	**$ 6.537.886,00**	**$ 13.075.772,00**
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	**$ 31.160.358,00**	**$ 31.160.358,00**
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	**$ 1.633.269,00**	**$ 3.266.538,00**
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	**$ 8.785.000,00**	**$ 8.785.000,00**
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	**$ 80.371.084,00**	**$ 80.371.084,00**
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	**$ 40.126.892,00**	**$ 120.380.676,00**
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	**$ 106.009.646,00**	**$ 106.009.646,00**
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	**$ 26.483.515,00**	**$ 52.967.030,00**
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	**$ 7.446.459,00**	**$ 372.322.950,00**
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	**$ 2.860.297,00**	**$ 68.647.128,00**
TOTAL					**$ 6.903.004.242,00**

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Segunda del contrato Nº 775 de 2023, así, **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO. -** Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato es SEIS MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 6.903.004.242,00).

CLAUSULA TERCERA: PRORRÓGUESE EL PLAZO: Prorróguese el plazo actual del contrato Nº 775 de 2023 en un término de **SIETE (07) DÍAS CALENDARIO.**

CLAUSULA CUARTA: Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosí permanecerán vigentes.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECIALES DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBJETO, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA DE LETICIA, PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR, LAS APROBACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.