MA.CED.C1071.2025.11.18. N03

Medellín, 18 de noviembre de 2025

Señora:
MILENA CHAPARRO PATIÑO
Directora de Proyectos
AIM

REFERENCIA: **OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**

ASUNTO: **Solicitud de ampliación N°1**

Cordial saludo,

Mediante el presente, nos permitimos solicitar formalmente la aprobación para una ampliación del plazo de ejecución del contrato de la referencia por un término de DOCE (12) DÍAS CALENDARIO.

Esta solicitud se fundamenta en consideraciones técnicas y presupuestales cruciales para el cumplimiento del objeto contractual. Es importante señalar que la planeación presupuestal y los estudios previos del proyecto fueron concebidos inicialmente para un período de ejecución total de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS. Sin embargo, debido a restricciones derivadas del Contrato Interadministrativo con el cliente, el plazo de ejecución se limitó inicialmente a VEINTITRÉS (23) DÍAS. Por lo tanto, la presente ampliación de 12 días es estrictamente necesaria para extender las labores en esta fase del proyecto.

La principal justificación técnica radica en la necesidad de continuar las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el polígono definido y ubicado en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Interrumpir estas actividades el día 19 de noviembre de 2025 afectaría gravemente la continuidad del proceso, comprometiendo la efectividad de las operaciones y poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo misional y humanitario de la búsqueda. Por lo anterior, se requiere formalizar la ampliación de 12 días para que el nuevo plazo de ejecución se extienda desde el día

20 de noviembre de 2025 hasta el día 01 de diciembre de 2025.

Agradezco de antemano su atención.

Atentamente,

DANIEL MAURICIO MORENO ALARCÓN
REPRESENTANTE LEGAL
MOREAL INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA

Proyectó: Mariana Arias Pérez
Ingeniera Civil
Moreal ingenieros

CONTRATO DE CONTRATISTA No.: 1071 DE 2025				**PLAZO:**	45.00	**CONTRATISTA DE OBRA:**		**INTERVENTORÍA:**		**SUPERVISION:**											
OBJETO:OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				**ADICION Nº1:**	$ -	MOREAL INGENIEROS SAS		AIM Ingenieros Civiles SAS		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										
VALOR CONTRATO:			$ 649,332,708	**AMPLIACION Nº1:**	0.00	**REPRESENTANTE LEGAL**		**REPRESENTANTE LEGAL**		**SUPERVISION:**										
PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%				**AMPLIACION Nº2:**		DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON		MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS		CARLOS MAURICIO SUAREZ										
VALOR ANTICIPO: $0.00				**ADICION Nº2:**	$ -																
PRESUPUESTO OFICIAL						**Cantidades Mayores y Menores**		**Valores Mayores y Menores**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 19 de noviembre**		**ACTA DE OBRA 1 - Del 28 de octubre al 15 de noviembre**		**PROYECCION - Del 16 de noviembre al 01 de diciembre**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 01 de diciembre**	
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Total**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**
2	Transporte de Equipos y/o personal. Incluye todos los transportes, tanto externos como internos, que se requieran para desarrollar adecuadamente los trabajos	mes	1.50	$ 7,000,000.00	**$ 10,500,000.00**	0.00	0.73	$ -	$ 5,110,000.00	0.77	$ 5,390,000.00	0.63	$ 4,410,000.00	0.53	$ 3,710,000.0000	1.16	$ 8,120,000.00
3	SUMINISTRO DE CAMPAMENTO DE OBRA, Incluye Alquiler de 2 contenedores marítimo de 20 pies, tipo oficina OSB, incluye: Red eléctrica con 1 tablero de 6 circuitos, 1 toma VCP 220 V para acometida principal, 1 toma sencillo a 220 V, 4 tomas dobles a 110 V, 1 salida para voz y datos, 1 aire acondicionado de 12.000 BTU R410 a 220 V, iluminación con panel LED redondo de 12 W y 1 interruptor sencillo; Recubrimiento en paredes con placa OSB, piso en vinilo PVC y cielo en placa PVC. 1 puerta peatonal de 2.0m x 0.8m y 2 ventanas corredizas de 1.00 x 1.00 m. Pintura en anticorrosivo para exterior + Alquiler de 5 baños portátiles sencillos, incluyen rollos de papel higiénico + Alquiler de 2 lavamanos portátiles, incluye agua + Planta eléctrica insonorizada 20 kva, anclada en vehículo NPR Chevrolet y/o remolque y/o patín petrolero, motor: cummins/ john deere, perkins, caterpillar, yammar, generador: standford, voltaje: 110/220 voltios, combustible: diésel; incluye mantenimiento y personal para inducción del manejo de la planta + Personal de apoyo + transporte tipo camioneta y todos los elementos necesarios para correcta instalacion y puesta en funcionamiento.	mes	1.50	$ 56,000,000.00	**$ 84,000,000.00**	0.00	0.73	$ -	$ 40,880,000.00	0.77	$ 43,120,000.00	0.63	$ 35,280,000.00	0.53	$ 29,680,000.0000	1.16	$ 64,960,000.00
4	Alquiler de EQUIPO UTILIZADO BULLDOZER entre 5 y 10 ton, para disposición y conformación mecánica de materiales provenientes de la explaneación	hora	282.00	$ 180,000.00	**$ 50,760,000.00**	0.00	86.00	$ -	$ 15,480,000.00	196.00	$ 35,280,000.00	152.00	$ 27,360,000.00	128	$ 23,040,000.0000	280.00	$ 50,400,000.00
5	Alquiler de EQUIPO UTILIZADO BOCAT, para acarreo horizontal de materiales provenientes de la explaneación	hora	311.00	$ 145,000.00	**$ 45,095,000.00**	0.00	58.00	$ -	$ 8,410,000.00	253.00	$ 36,685,000.00	209.00	$ 30,305,000.00	176	$ 25,520,000.0000	385.00	$ 55,825,000.00
6	Alquiler de EQUIPO UTILIZADO RETROEXCAVADORA ENTRE 7 Y 12 TON , para repaleo mecanico de materiales provenientes de la explaneación	un/hora	564.00	$ 245,000.00	**$ 138,180,000.00**	0.00	58.00	$ -	$ 14,210,000.00	506.00	$ 123,970,000.00	418.00	$ 102,410,000.00	372	$ 91,140,000.0000	790.00	$ 193,550,000.00
7	Alquiler de VOLQUETA 14 m3, para transporte de materiales provenientes de la explaneación	un/mes	3.00	$ 35,000,000.00	**$ 105,000,000.00**	0.00	1.46	$ -	$ 51,100,000.00	1.54	$ 53,900,000.00	1.26	$ 44,100,000.00	1.06	$ 37,100,000.0000	2.32	$ 81,200,000.00
9	Alquiler de cribadora estacionaria con capacidad de procesamiento de 20 toneladas por hora de material proveniente de la exploración forense. Incluye clasificación en tres tamaños (10x10, 7x7, 2x2) cm, dos bandas transportadoras de 8 m de longitud y 20 " de ancho con motor, planta eléctrica para suministro de energía y operario	mes	1.50	$ 45,300,000.00	**$ 67,950,000.00**	0.00	0.73	$ -	$ 33,069,000.00	0.77	$ 34,881,000.00	0.63	$ 28,539,000.00	0.53	$ 24,009,000.0000	1.16	$ 52,548,000.00
11	Alquiler de torre de luminacion portatil incluye transporte y combustible para su operación.	dia	14.00	$ 217,142.00	**$ 3,039,988.00**	0.00	14.00	$ -	$ 3,039,988.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1	$ 217,142.0000	1.00	$ 217,142.00
12	Alquiler de **2** contenedor oficina por un mes de 20 pies (6.00 MTS X 2.40 MTS), Incluye: Puerta peatonal, 2 ventanas en aluminio, 2 rejas en hierro para las ventanas, Cielo raso, Entrada eléctrica a 220 voltios, Salida eléctrica a 220 voltios, 4 tomas dobles de 110 voltios, Salida para teléfono, Caja de breakes, Swicthes, aire acondicionado. No incluye planta electrica.	und/mes	1.50	$ 4,914,700.00	**$ 7,372,050.00**	0.00	0.73	$ -	$ 3,587,731.00	0.77	$ 3,784,319.00	0.63	$ 3,096,261.00	0.53	$ 2,604,791.0000	1.16	$ 5,701,052.00
13	Alquiler de contenedor maritimo de 10 pies tipo bodega (3,00m x 2,40m)	und/mes	1.50	$ 1,830,815.00	**$ 2,746,223.00**	0.00	0.73	$ -	$ 1,336,494.95	0.77	$ 1,409,728.00	0.6300	$ 1,153,413.00	0.53	$ 970,332.0000	1.16	$ 2,123,745.40
14	Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA PLASTICA TIPO INVERNADERO en plástico calibre 7, de 8 m de ancho colocado a una altura entre 4 y 6 m, incluye: excavación, fundaciones en concreto de 17,5 Mpa, madera inmunizada, cable de acero galvanizado de 3/16" para soporte de plástico y para vientos, anclajes en varilla de 1/2" de L 1,0 m, tensores 3/8 x 6" galvanizados, grilletes galvanizados , grapas de fijación industriales y todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Podrá ser utilizada para zonas de trabajo, taller o como techo provisional para trabajos en invierno.	m2	70.00	$ 40,000.00	**$ 2,800,000.00**	0.00	70.00	$ -	$ 2,800,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	69.96	$ 2,798,322.0000	69.96	$ 2,798,322.00
COSTO DIRECTO OBRA					**$ 517,443,261.00**					**COSTO DIRECTO**	**$ 338,420,047.00**	**COSTO DIRECTO**	**$ 276,653,674.00**	**COSTO DIRECTO**	**$ 240,789,587.00**	**COSTO DIRECTO**	**$ 517,443,261.00**
		% A	**16.66%**		**$ 86,206,047.00**					**% A**	**$ 56,380,780.00**	**% A**	**$ 46,090,502.00**	**% A**	**$ 40,115,545.00**	**% A**	**$ 86,206,047.00**
		% U	**5.00%**		**$ 25,872,163.00**					**% U**	**$ 16,921,002.00**	**% U**	**$ 13,832,684.00**	**% U**	**$ 12,039,479.00**	**% U**	**$ 25,872,163.00**
COSTO TOTAL OBRA					**$ 629,521,471.00**						**$ 411,721,829.00**		**$ 336,576,860.00**		**$ 292,944,611.00**		**$ 629,521,471.00**

CONTRATO DE CONTRATISTA No.: 1071 DE 2025				**PLAZO:**	45.00	**CONTRATISTA DE OBRA:**		**INTERVENTORÍA:**		**SUPERVISION:**											
OBJETO:OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				**ADICION Nº1:**	$ -	MOREAL INGENIEROS SAS		AIM Ingenieros Civiles SAS		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										
VALOR CONTRATO:		$ 649,332,708		**AMPLIACION Nº1:**	0.00	**REPRESENTANTE LEGAL**		**REPRESENTANTE LEGAL**		**SUPERVISION:**											
PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%				**AMPLIACION Nº2:**		DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON		MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS		CARLOS MAURICIO SUAREZ											
VALOR ANTICIPO: $0.00				**ADICION Nº2:**	$ -																
PRESUPUESTO OFICIAL						**Cantidades Mayores y Menores**		**Valores Mayores y Menores**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 19 de noviembre**		**ACTA DE OBRA 1 - Del 28 de octubre al 15 de noviembre**		**PROYECCION - Del 16 de noviembre al 01 de diciembre**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 01 de diciembre**	
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Total**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**		
	SST Y GESTION AMBIENTAL					**Cantidades Mayores y Menores**		**Valores Mayores y Menores**		**Condiciones Actualizadas 1**		**ACTA DE OBRA 1**		**PROYECCION - Del 16 de noviembre al 01 de diciembre**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 01 de diciembre**			
	S9 SST	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**SUBTOTAL**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**		
1	Chalecos para director, ingenieros, residentes, auxiliares. Estampados según manual de identidad	un	2	$ 62,448.00	$ 124,896	0.00	0.00			2.00	$ 124,896.00	0.00	$ -	2.00	$ 124,896.00	2.00	$ 124,896.00		
2	Bordado de logos en uniformes según manual de imagen de la Alcaldía de Medellín	un	10	$ 6,904.00	$ 69,040	0.00	0.00			10.00	$ 69,040.00	0.00	$ -	10.00	$ 69,040.00	10.00	$ 69,040.00		
3	Chalecos reflectivos sencillo (Uso subcontratistas o trabajos corta duración máximo 3 meses)	un	5	$ 14,647.00	$ 73,235	0.00	0.00			5.00	$ 73,235.00	0.00	$ -	5.00	$ 73,235.00	5.00	$ 73,235.00		
4	Capacitación / Actividades / Campañas educativas de SST con contratación de instructor externo, no aplica para instructores de la ARL (incluye souvenirs o refrigerio y logística de las actividades)	mes	4	$ 320,000.00	$ 1,280,000	0.00	0.00			4.00	$ 1,280,000.00	0.00	$ -	4.00	$ 1,280,000.00	4.00	$ 1,280,000.00		
5	Camilla rígida espina dorsal larga dotada (inmovilizador cervical, araña)	un	2	$ 180,000.00	$ 360,000	0.00	0.00			2.00	$ 360,000.00	0.00	$ -	2.00	$ 360,000.00	2.00	$ 360,000.00		
6	Botiquín primeros auxilios portátil (incluye 2 dotaciones)	un	2	$ 170,313.00	$ 340,626	0.00	0.00			2.00	$ 340,626.00	0.00	$ -	2.00	$ 340,626.00	2.00	$ 340,626.00		
7	Silbato brigadistas	un	6	$ 7,900.00	$ 47,400	0.00	0.00			6.00	$ 47,400.00	0.00	$ -	6.00	$ 47,400.00	6.00	$ 47,400.00		
8	Riñonera dotada para brigadistas	un	4	$ 37,800.00	$ 151,200	0.00	0.00			4.00	$ 151,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 151,200.00	4.00	$ 151,200.00		
9	Brazalete distintivo para identificación grupos de apoyo de emergencia (brigada de emergencia, coordinadores de evacuación, comité de emergencias)	un	6	$ 18,000.00	$ 108,000	0.00	0.00			6.00	$ 108,000.00	0.00	$ -	6.00	$ 108,000.00	6.00	$ 108,000.00		
10	Megáfono para emergencias	un	1	$ 240,000.00	$ 240,000	0.00	0.00			1.00	$ 240,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 240,000.00	1.00	$ 240,000.00		
15	Extintor TIPO ABC (Multipropósito) de 10 libras	un	2	$ 89,900.00	$ 179,800	0.00	0.00			2.00	$ 179,800.00	0.00	$ -	2.00	$ 179,800.00	2.00	$ 179,800.00		
17	Señalización para campamento en acrílico (0,25m*0.40m). Avisos de Poliestireno (señales de Prohibición, acciones de mando, de prevención, condiciones de seguridad, señales de incendio).	un	20	$ 16,000.00	$ 320,000	0.00	0.00			20.00	$ 320,000.00	0.00	$ -	20.00	$ 320,000.00	20.00	$ 320,000.00		
18	Mejoras y condiciones de seguridad derivadas de inspecciones, auditorias, cambio de actividades y de controles planteados en la matriz de riesgos	mes	1	$ 300,000.00	$ 300,000	0.00	0.00			1.00	$ 300,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00		
	Items no contemplados en el contrato marco																		
19	Señalización reflectiva para áreas nocturnas. (0,25m*0,40m). Avisos de Poliestireno (señales de Prohibición, acciones de mando, de prevención, condiciones de seguridad, señales de incendio)	un	15	$ 19,000.00	$ 285,000	0.00	0.00			15.00	$ 285,000.00	0.00	$ -	15.00	$ 285,000.00	15.00	$ 285,000.00		
	TOTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				**$ 3,879,197**						**$ 3,879,197.00**		**$ -**		**$ 3,879,197.00**		**$ 3,879,197.00**		
	GESTIÓN AMBIENTAL											0.00			$ -	0.00	$ -		
	Sostenibilidad	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**SUBTOTAL**														
3.1.1	Taller en temas ambientales de obra (incluye logística y refrigerio, aplica para comunidad y trabajadores de obra)	un	1.00	$ 500,000	$ 500,000	0.00	0.00			1.00	$ 500,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00		
	Manejo de Residuos Sólidos																		
3.2.1	Canecas de 20 litros (5 galones) con tapa y debidamente rotuladas (se debe presupuestar una caneca para residuos orgánicos aprovechables, una caneca para residuos aprovechables y una caneca para residuos no aprovechables, aplica únicamente para oficina contratista e interventoría).	un	2.00	$ 73,074	$ 146,148	0.00	0.00			2.00	$ 146,148.00	0.00	$ -	2.00	$ 146,148.00	2.00	$ 146,148.00		
3.2.2	Punto ecológico de 35 litros (9 galones) en estructura metálica, con tablero con tapa y debidamente rotuladas, un juego equivale a 3 canecas (tener en cuenta juego de tres recipientes para residuos orgánicos aprovechables, residuos aprovehables, residuos no aprovechables). Estas canecas estarán dispuestas en almacén y/o en obras de urbanismo, vías y andenes).	Juego de canecas	2.00	$ 469,375	$ 938,750	0.00	0.00			2.00	$ 938,750.00	0.00	$ -	2.00	$ 938,750.00	2.00	$ 938,750.00		
3.2.4	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color blanco,** (residuos aprovechables ó reciclables plástico, vidrio, cartón,papel, metáles). **Canecas de 20 litros .(60x90cm)** .Paquete x 50 unidades	Paquete	1.00	$ 25,033	$ 25,033	0.00	0.00			1.00	$ 25,033.00	0.00	$ -	1.00	$ 25,033.00	1.00	$ 25,033.00		
3.2.5	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color negro** (residuos no aprovechables)**. Canecas de 20 litros .(60x90cm)**	Paquete	2.00	$ 21,200	$ 42,400	0.00	0.00			2.00	$ 42,400.00	0.00	$ -	2.00	$ 42,400.00	2.00	$ 42,400.00		
3.2.8	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color blanco** (residuos aprovechables ó reciclables plástico, vidrio, cartón,papel, metáles). **Canecas de 35 litros .(65x100 cm)** paquete x 50	Paquete	1.00	$ 24,900	$ 24,900	0.00	0.00			1.00	$ 24,900.00	0.00	$ -	1.00	$ 24,900.00	1.00	$ 24,900.00		
3.2.9	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color negro** (residuos no aprovechables) **Canecas de 35 litros .(65x100 cm).** paquete x 50	Paquete	1.00	$ 20,700	$ 20,700	0.00	0.00			1.00	$ 20,700.00	0.00	$ -	1.00	$ 20,700.00	1.00	$ 20,700.00		
3.2.10	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos organico aprovechables) **Canecas de 35 litros .(65x100 cm).** Paquete por 50	Paquete	1.00	$ 20,700	$ 20,700	0.00	0.00			1.00	$ 20,700.00	0.00	$ -	1.00	$ 20,700.00	1.00	$ 20,700.00		
3.2.7	Bolsas plásticas para los frentes de obra **color roja (**residuos especiales). (tamaño 90*115) -(calibre 1,6). Solo para acopio central. **caneca de 121 litros**	Paquete	1.00	$ 34,200	$ 34,200	0.00	0.00			1.00	$ 34,200.00	0.00	$ -	1.00	$ 34,200.00	1.00	$ 34,200.00		
3.2.11	Construcción de caseta para el acopio de residuos sólidos comunes. (acopio de madera, acopio de hierro, Acopio de materiales reciclables). Incluye teleras 1,35 x 0,90, teja de zinc, largueros madera común, concreto 14 MP, clavos común de 2", amarre para teja).	un	1.00	$ 756,566	$ 756,566	0.00	0.00			1.00	$ 756,566.00	0.00	$ -	1.00	$ 756,566.00	1.00	$ 756,566.00		
3.2.13	Herramientas y equipos para el aseo y limpieza en obra (se pagará trimestral según tipología de la obra). Incluye: cepillo para calle (nylon) y pala con cabo.	Trimestral	1.00	$ 103,752	$ 103,752	0.00	0.00			1.00	$ 103,752.00	0.00	$ -	1.00	$ 103,752.00	1.00	$ 103,752.00		
3.2.14	Transporte y disposición de madera no reutilizable, y certificado de disposicion en sitios autorizados (cantidad minima de 10 m3 incluye cargue del vehículo).	un	3.00	$ 364,136	$ 1,092,408	0.00	0.00			3.00	$ 1,092,408.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,092,408.00	3.00	$ 1,092,408.00		
3.2.15	Costales de fibra para recolección y acopio temporal de residuos de construcción.	un	150.00	$ 1,053	$ 157,950	0.00	0.00			150.00	$ 157,950.00	0.00	$ -	150.00	$ 157,950.00	150.00	$ 157,950.00		
3.2.16	Báscula balanza digital de gancho (50 kg).	un	1.00	$ 153,457	$ 153,457	0.00	0.00			1.00	$ 153,457.00	0.00	$ -	1.00	$ 153,457.00	1.00	$ 153,457.00		
	Manejo de sustancias químicas																		
3.4.1	Kit antiderrames (para sustancias químicas). Incluye Absorbente Organico Peat Moss x 2kg, Barreras 3×4 Oleofilicas x 3 und, Tapabocas KN95, Gafas de seguridad, Guantes Nitrilo 13" par, Chaleco Reflectivo, Linterna Recargable, Tacos de madera x 5 piezas, Mazo Dieléctrico, Masilla Epoxica pequeña, Cinta señalizacion x 50m, Pala antichispa, Bolsas Hazmat con amarre plástico x 6und, Desengrasante Biodegradable x 1Gal, Tanque de 20gal azul, Instructivo de uso.	un	1.00	$ 253,183	$ 253,183	0.00	0.00			1.00	$ 253,183.00	0.00	$ -	1.00	$ 253,183.00	1.00	$ 253,183.00		
	Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción																		
3.5.1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios.	un	8.00	$ 32,257	$ 258,056	0.00	0.00			8.00	$ 258,056.00	0.00	$ -	8.00	$ 258,056.00	8.00	$ 258,056.00		
3.5.2	Plástico negro, calibre 4 y ancho de 3 m. (rollo de 150 metros).	rollo	1.00	$ 380,992	$ 380,992	0.00	0.00			1.00	$ 380,992.00	0.00	$ -	1.00	$ 380,992.00	1.00	$ 380,992.00		
3.5.3	Malla seguridad (construcción) naranja (rollo x 50 mts).	rollo	1.00	$ 114,900	$ 114,900	0.00	0.00			1.00	$ 114,900.00	0.00	$ -	1.00	$ 114,900.00	1.00	$ 114,900.00		
3.5.4	Balizas (1,4m).	un	10.00	$ 53,401	$ 534,010	0.00	0.00			10.00	$ 534,010.00	0.00	$ -	10.00	$ 534,010.00	10.00	$ 534,010.00		
	Control de emisiones atmosféricas																		
3.6.2	Plástico negro, calibre 4 y ancho de 3 m. (rollo de 150 metros).	rollo	1.00	$ 380,992	$ 380,992	0.00	0.00			1.00	$ 380,992.00	0.00	$ -	1.00	$ 380,992.00	1.00	$ 380,992.00		
	Protección del suelo																		
3.7.1	Costales de fibra para recolección y acopio de procedentes de excavaciones.	un	50.00	$ 700	$ 35,000	0.00	0.00			50.00	$ 35,000.00	0.00	$ -	50.00	$ 35,000.00	50.00	$ 35,000.00		
3.7.2	Plástico negro, calibre 4 y ancho de 3 m. (rollo de 150 metros).	rollo	1.00	$ 380,992	$ 380,992	0.00	0.00			1.00	$ 380,992.00	0.00	$ -	1.00	$ 380,992.00	1.00	$ 380,992.00		

CONTRATO DE CONTRATISTA No.: 1071 DE 2025				**PLAZO:**	45.00	**CONTRATISTA DE OBRA:**			**INTERVENTORÍA:**			**SUPERVISION:**									
OBJETO:OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				**ADICION Nº1:**	$ -	MOREAL INGENIEROS SAS			AIM Ingenieros Civiles SAS			EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU									
VALOR CONTRATO:			$ 649,332,708	**AMPLIACION Nº1:**	0.00	**REPRESENTANTE LEGAL**			**REPRESENTANTE LEGAL**			**SUPERVISION:**									
PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%				**AMPLIACION Nº2:**		DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON			MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS			CARLOS MAURICIO SUAREZ									
VALOR ANTICIPO: $0.00				**ADICION Nº2:**	$ -																
PRESUPUESTO OFICIAL						**Cantidades Mayores y Menores**		**Valores Mayores y Menores**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 19 de noviembre**		**ACTA DE OBRA 1 - Del 28 de octubre al 15 de noviembre**		**PROYECCION - Del 16 de noviembre al 01 de diciembre**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS - Del 28 de octubre al 01 de diciembre**	
Clave	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Total**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Mayores (+)**	**Menores (-)**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**	**Cantidad**	**Subtotal**
	Manejo de campamento e instalaciones temporales																
3.8.1	Señalización en sitios internos de disposición temporal de residuos sólidos y zonas de acopios de materiales (la señalización debe ser en poliestireno tamaño 30*20cm).	un	5.00	$ 16,383	$ 81,915	0.00	0.00			5.00	$ 81,915.00	0.00	$ -	5.00	$ 81,915.00	5.00	$ 81,915.00
	Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos																
3.9.2	Tela polisombra negra al 65% para protección de sumideros.	m	10.00	$ 5,209	$ 52,090	0.00	0.00			10.00	$ 52,090.00	0.00	$ -	10.00	$ 52,090.00	10.00	$ 52,090.00
3.9.3	Alquiler de **baños** portátil con 2 limpieza por semana (atiende a 15 personas).	mes	2.00	$ 630,700	$ 1,261,400	0.00	0.00			2.00	$ 1,261,400.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,261,400.00	2.00	$ 1,261,400.00
	Gestión de la fauna y la flora																
3.10.1	Malla tipo polisombra color naranja al 65% para la delimitación de zonas verdes, zonas de tala y protección de árboles o arbustos (rollo 2.10 m ancho X 100 m largo)	rollo	1.00	$ 103,900	$ 103,900	0.00	0.00			1.00	$ 103,900.00	0.00	$ -	1.00	$ 103,900.00	1.00	$ 103,900.00
3.10.2	Teleras 1,35m x 0,90 m para proteccion de árboles y/o direccionamiento de fauna.	un	10.00	$ 26,800	$ 268,000	0.00	0.00			10.00	$ 268,000.00	0.00	$ -	10.00	$ 268,000.00	10.00	$ 268,000.00
3.10.3	Largueros de madera (dimensiones 4 cm x 8 cm, largo 2,4m) para protección de árboles.	un	15.00	$ 8,600	$ 129,000	0.00	0.00			15.00	$ 129,000.00	0.00	$ -	15.00	$ 129,000.00	15.00	$ 129,000.00
	Items no contemplados en el contrato marco																
	Manejo de Residuos Peligrosos: Residuos de estopas contaminadas, equipos de proteccion personal, material institucional, protección de marca, empaques, envases, filtro, manto asfáltico, medicamentos, residuos de laboratorio, químicos, cosmeticos, alimentos) entre otros incinerables. Precio por Kilogramo. Este valor incluye recoleccion, transporte, tratamiento y/o disposicion final . Cantidad minima 50 Kg. Se debera presupuestar segun la necesidad de la obra	Kg	40.00	$ 2,267	$ 90,680	0.00	0.00			40.00	$ 90,680.00	0.00	$ -	40.00	$ 90,680.00	40.00	$ 90,680.00
	Hidrolavadora (*) alquiler incluye trasporte (solamente actividad de limpieza de vías). (para máximo 10 días de uso para obras menores a 3 meses de duración). Se alquila con un mínimo 5 días	día	12.00	$ 44,350	$ 556,200	0.00	0.00			12.00	$ 556,200.00	0.00	$ -	12.00	$ 556,200.00	12.00	$ 556,200.00
	Señalética fauna (la señalización debe ser en poliestireno tamaño 30*20cm).	un	2.00	$ 16,883	$ 33,766	0.00	0.00			2.00	$ 33,766.00	0.00	$ -	2.00	$ 33,766.00	2.00	$ 33,766.00
				TOTAL GESTION AMBIENTAL	**$ 8,932,040.00**					**GESTION AMBIENTAL**	**$ 8,932,040.00**	**GESTION AMBIENTAL**	**$ -**	**GESTION AMBIENTAL**	**$ 8,932,040.00**	**GESTION AMBIENTAL**	**$ 8,932,040.00**
			POLIZA	**1.09%**	**$ 7,000,000**					**POLIZA**	**$ 4,626,467.60**	**POLIZA**	**$ 3,667,940.29**	**POLIZA**	**$ 3,332,059.71**	**POLIZA**	**$ 7,000,000.00**
				TOTAL	**$ 649,332,708.00**					**TOTAL**	**$ 649,332,708.00**	**TOTAL**	**$ 340,244,800.00**	**TOTAL**	**$ 309,087,908.00**	**TOTAL**	**$ 649,332,708.00**

Para constancia firman:

Contratista: **MOREAL INGENIEROS**
DANILO MORENO RONCANCIO
DIRECTOR DE OBRA

Interventoria: **AIM Ingenieros Civiles**
JUAN JOSE ALVAREZ CUESTA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

INGENIEROS CIVILES

Medellín, 18 de noviembre de 2025

171-1360-0716-2025

Arq. Carlos Mauricio Suarez Mulett
Ing. Laura Medina Córdoba
Supervisión Técnica
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)
Medellín

Ref.: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SISTEMAS DE MONITOREO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR EL FALLO JUDICIAL DE LA JEP EN EL POLIGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN-ANÁLISIS DE SISTEMAS DE MONITOREO PARA EL POLÍGONO DE LA ESCOMBRERA COMUNA 13 DEL DISTRITO ESPECIAL

Asunto: Aval para ampliación del plazo contractual proyecto Escombrera N°4 contrato N°1071.

Cordial saludo,

En atención al oficio radicado bajo el No. MA.CED.C1071.2025.11.18. N03, mediante el cual el contratista solicita la ampliación del plazo contractual por doce (12) días calendario, debido a la necesidad de continuar con actividades necesarias para cumplir el fallo judicial de la JEP en el polígono de la escombrera comuna 13 del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.la interventoría, una vez revisados los soportes técnicos, presupuestales y cronogramas presentados, emite el aval favorable para: Adicionar en tiempo por un total de doce (12) días calendario adicionales al plazo contractual inicial, fijando como nueva fecha de terminación el 01 de diciembre de 2025, con el fin de permitir la ejecución de las actividades contempladas en la adición de obra.

Este aval se otorga en concordancia con las condiciones contractuales vigentes y con base en la verificación de que las actividades son necesarias para la correcta

culminación del objeto contractual, que además se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades sin que sea necesario adicionar recursos económicos al contrato en referencia

Quedamos atentos a la formalización correspondiente.

Cordialmente,



JUAN JOSÉ ALAVAREZ CUESTA
Director de Interventoría
AIM INGENIEROS

Elaboro: Juan Jose Álvarez – Director de Interventoría

Medellín, 14 de Noviembre de 2025

Doctor;
Carlos Alberto Arcila Valencia
SECRETARÍO DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
Correo: carlos.arcila@medellin.gov.co
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

Asunto: Respuesta al oficio No 202530561619 Solicitud de Modificación No.1 al contrato interadministrativo de Mandato Sin Representación No 4600105663 de 2025, suscrito entre la Secretaría de Paz y Derechos Humanos - Distrito de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

La Empresa de Desarrollo Urbano-EDU acepta la Solicitud de Modificación No.1 al contrato interadministrativo de Mandato N° 4600105663 de 2025, suscrito entre la Secretaría de Paz y Derechos Humanos - Distrito de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, cuya Ampliación No 1 va hasta el 20 de Noviembre de 2025 y Adición No 1 por un valor adicional de recursos equivalentes a la suma de **SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO, M/L ($632.337.450),** incluyendo los Honorarios del 9%, IVA y GMF

CONCEPTO	VALOR
VALOR COMPONENTES	**558,602,995**
GMF	**2,234,412**
GMF RF	**223,441**
Estampilla Pro Justicia Familiar	**11,450,221**
VALOR A DESEMBOLSAR	**572,511,069**
HONORARIOS 9%	**50,274,270**
IVA HONORARIOS 19%	**9,552,111**
VALOR TOTAL CONTRATO	**632,337,450**

Atentamente,

Emiro Carlos Valdés López
Firmado digitalmente por Emiro Carlos Valdés López

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano –EDU

Proyectó:
JOHN JAIRO OSORIO LOPERA
Coordinador CI 4600105663-2025

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 14 de noviembre 2025

Doctor
EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Representante Legal
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU
emiro.valdes@edu.gov.co / info@edu.gov.co
Medellín, Antioquia

Asunto: Invitación a suscribir **MODIFICACIÓN No. 01** al Contrato Interadministrativo de Mandato Sin Representación N°4600105663 de 2025.

Doctor Valdés López, reciba un cordial saludo:

En ejercicio de las funciones atribuidas por el Acuerdo Distrital 01 de 2024 conforme a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, legalidad, buena fe y responsabilidad en la gestión contractual pública, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en su calidad de entidad contratante, se permite extender la presente invitación con el fin de suscribir la MODIFICACIÓN No. 01, consistente en realizar la **AMPLIACIÓN NO. 01 Y ADICIÓN DE RECURSOS NO.1** al Contrato Interadministrativo de mandato sin representación N°4600105663 de 2025, cuyo objeto es: "**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN EN LA ESCOMBRERA EN CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA POR LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ**".

Durante la ejecución del objeto contractual, han sobrevenido circunstancias técnicas que exigen dar continuidad a las acciones establecidas en el Plan Integral de Intervención Técnico Forense, en sus Fases V y VI, además de ampliar la zona de excavación a partir de los hallazgos presentados durante esta intervención, que, a la fecha, suman siete (07).

Algunas de estas circunstancias guardan relación con el mantenimiento y labores de contención que deben realizarse sobre el talud intervenido, que, por dificultades atribuibles a los niveles de precipitación sobre el área cautelada, presenta desgarros y desprendimientos que deben ser atendidos por el Distrito como medida de mitigación del riesgo asociado a estas circunstancias.

Para tal efecto, y a partir de conceptos técnicos, es necesario realizar estas labores de mitigación, así como garantizar la continuidad del acompañamiento geotécnico, al igual que las obras inicialmente contratadas, que se extienden al acompañamiento psicosocial a las organizaciones peticionarias acreditadas ante la JEP y al suministro de maquinaria amarilla y equipos.

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia
www.medellin.gov.co

CO17/7740

Adicionalmente, no es posible suspender el desarrollo del contrato interadministrativo hasta tanto se suscriba un contrato nuevo, toda vez que ello desencadenaría en la suspensión de la ejecución del Plan Integral de Intervención Técnico Forense en sus Fases V y VI, y, por consiguiente, un incumplimiento de la medida cautelar por parte del Distrito.

De acuerdo con lo anterior, y considerando la disponibilidad de recursos según CDP No. 4000122965, así como las respectivas consideraciones técnicas, se concluye que resulta necesario ampliar el plazo de ejecución contractual, adicionar recursos y realizar la modificación a la cláusula sexta "forma de pago", con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto y de las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. 4600105663 de 2025; por lo que, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos manifiesta formalmente al contratista la intención de continuar con la ejecución de dicho contrato con el fin de atender las necesidades específicas para el cumplimiento de la medida cautelar.

En tal sentido, se considera procedente ampliar el plazo de ejecución del contrato por un término de cuarenta y dos (42) días calendario, contados a partir del 20 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive, realizar una adición de recursos por valor de Seiscientos Treinta y Dos Millones, Trescientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Peso, M/L ($632.337.450); discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
VALOR COMPONENTES	558,602,995
GMF	2,234,412
GMF RF	223,441
Estampilla Pro Justicia Familiar	11,450,221
VALOR A DESEMBOLSAR	**572,511,069**
HONORARIOS 9%	50,274,270
IVA HONORARIOS 19%	9,552,111
VALOR TOTAL CONTRATO	**632,337,450**

Y modificar la cláusula sexta "Forma de pago" la cual quedará de la siguiente manera:

***SEXTA: FORMA DE PAGO**. El Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín -Secretaría de Paz y Derechos Humanos, desembolsará a la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, mediante el sistema de administración delegada el valor total del contrato incluyendo el valor de sus adiciones, de la siguiente manera:*

***Recursos a administrar**: Previa presentación de la apertura de la cuenta bancaria, se desembolsará el cien por ciento (100%) de los recursos a administrar, tanto del valor inicial, así como de las adiciones a que haya lugar, más los GMF al Contratista para la ejecución del presente contrato interadministrativo de mandato.*

EL MANDATARIO pagará con cargo a los recursos a administrar del Contrato Interadministrativo, todos los impuestos y derechos que se causen durante la ejecución del contrato, que se deriven de las gestiones adelantadas en calidad de mandatario. La totalidad de los rendimientos financieros que se generen por la administración de los recursos, así como los saldos y honorarios no ejecutados, son de propiedad del DISTRITO DE MEDELLÍN, y serán reintegrados al término del plazo convenido en el presente contrato Interadministrativo, en la cuenta que indique la Entidad.

La empresa de Desarrollo Urbano EDU, se obliga a informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el número de la cuenta bancaria a su nombre, con destinación específica, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los recursos a administrar.

Durante la ejecución del contrato interadministrativo, la Empresa de Desarrollo Urbano Edu, enviará la certificación de que se encuentra a paz y salvo por todo concepto (honorarios, salud, pensión y demás requisitos de Ley vigentes) con el personal vinculado para el desarrollo del objeto contractual.

Si los recursos o parte de ellos que haya pagado el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la ejecución del contrato no fueren invertidos, el contratista deberá reintegrarlos al Distrito de Medellín.

Ahora bien, para los desembolsos parciales por parte del mandatario de los recursos dispuestos en la cuenta exclusiva, solo procederá cuando se dé la autorización por parte del supervisor del contrato.

***Honorarios**: Se realizará al MANDATARIO un único desembolso en cuenta separada de los recursos a administrar, del 100% del valor de los honorarios más IVA, tanto del valor inicial del contrato, como de las adiciones a que haya lugar, los cuales serán descontados de forma mensual y de manera proporcional a la ejecución física y financiera del contrato, previa presentación de la relación las actividades objeto de cobro de honorarios y de la factura, los cuales tendrán visto bueno de la supervisión, sin perjuicio de las demás obligaciones contractuales para el pago.*

Para el cobro de los honorarios a que hace referencia el inciso anterior, el Contratista presentará y legalizará factura mensual de los honorarios sobre costos directos e indirectos, la cual se liquidará con base en el valor de presupuesto ejecutado, para lo cual deberá presentar previamente la relación detallada de eventos o actividades objeto de

cobro de honorarios por parte del contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: *Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor una vez se suscriba el contrato, previa presentación de las facturas o documentos equivalentes debidamente legalizados con todos los soportes que aseguren que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor.*
La cuenta bancaria que se registra en el contrato electrónico es informativa y es reportada en la plataforma de manera opcional, por lo tanto, los pagos se realizarán únicamente a la cuenta bancaria reportada por el contratista en su inscripción como proveedor en el Distrito.

PARÁGRAFO SEGUNDO: *En el evento que el contratista requiera modificar la cuenta bancaria registrada para los pagos, deberá presentar solicitud escrita al supervisor y/o interventor del contrato acompañada de la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, dicha información deberá ser verificada y avalada por el supervisor y/o interventor del contrato remitiéndola al correo gestion.proveedores@medellin.gov.co.*

PARÁGRAFO TERCERO: *La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará* ***EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN*** *sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.*

Con fundamento en estas consideraciones, se evidencia la necesidad de la modificación No.1 al contrato interadministrativo, y tras la evaluación conjunta entre la Secretaría de Paz y Derechos Humanos (como entidad contratante) y la supervisión del contrato, se viabilizó la continuidad de las obras y actividades inicialmente contratadas, con el propósito de lograr el alcance y fines del precitado contrato.

De consentir la **MODIFICACIÓN No. 01**, por favor allegar la aceptación y los siguientes documentos a los siguientes correos electrónicos: carlos.arcila@medellin.gov.co, de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, respectivamente:

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Descripción del Requisito	Requerido
Carta de aceptación de la modificación	Original
Certificado de Existencia y Representación Legal	Copia
Fotocopia de la cédula de ciudanía del Representante legal	Fotocopia
Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social	Certificado
Certificado de Antecedentes Disciplinarios Representante Legal	Certificado
Certificado de Responsabilidad Fiscal del Representante Legal	Certificado
Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal	Certificado
Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante Legal	Certificado
Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Persona Jurídica	Certificado
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Persona Jurídica	Certificado

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARCILA VALENCIA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Proyectó:	Revisó:	Aprobó
Carlos Enrique Rave Gaviria Profesional Jurídico Secretaría de Paz y Derechos Humanos.	**Carlos Castillo Rios** Profesional Jurídico Secretaria de Paz y Derechos Humanos.	**Carlos Alberto Arcila Valencia** Supervisor del contrato Secretaria de Paz y Derechos Humanos.

www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740