CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES INTERVENCION ORIP PUERTO TEJADA - CALOTO-SEVILLA-DABEIBA- AMALFI-ABEJORRAL Y QUIBDO

CONTRATO No.	2759 DE 2025	OBJETO :	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES".		
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARFIADO Y REGITRO		CONTRATISTA	COLOMBIA CONTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS NIT. 901.011.888-9	
FECHA ACTA DE INICIO	NOVIEMBRE 01 DE 2024	PLAZO DE EJECUCION:	miércoles, 10 de diciembre de 2025		

			OCTUBRE			NOVIEMBRE				DICIEMBRE	
ITEM	DETALLE AJUSTADO	SEMANAS	3ra.	4ta,	5ta.	1a.	2da.	3ra.	4ta.	1a.	2da.
	ACTA DE INCIO	viernes, 10 de octubre de 2025									
	ORIP PUERTO TEJADA (VALLE DEL CAUCA)										
	Visita ORIP PUERTO TEJADA										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	ORIP CALOTO (VALLE DEL CAUCA)										
	Visita ORIP CALOTO										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	ORIP SEVILLA (VALLE)										
	Visita ORIP SEVILLA										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	ORIP DABEIBA (ANTIOQUIA)										
	Visita ORIP DABEIBA										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	ORIP AMALFI (ANTIOQUIA)										
	Visita ORIP AMALFI										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	ORIP ABEJORRAL (ANTIOQUIA)										
	Visita ORIP AEJORRAL										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	ORIP QUIBDO (CHOCO)										
	Visita ORIP QUIBDO										
	Ajuste de planos arquitectónicos y acta de menores y mayores cantidades										
	Compra materia primas										
	procesos de producción										
	entrega e instalación (por áreas)										
	CONTROL DE CALIDAD										
	ENTREGA FINAL PROYECTO										

FECHA DE PRESENTACION CRONOGRAMA	OCTUBRE 15 DE 2025

NOTA: CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES SUCEPTIBLE A AJUSTES DE ACUERDO CON CONDICIONES , IMPREVISTOS Y/O AVANCES DEL PROYECTO

Presentado por:

ICVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SNR-08 2024

Aprobado por:

CESAR AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL ANDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUPERINTENDECNIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Aprobado por:

ALVARO LOZANO LOPERA
DIRECTOR REGIONAL PACIFICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUPERINTENDECNIA DE NOTARIADO Y REGISTRO