| | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL | CODIGO: FOR-GB-016<br>VERSIÓN: 04 |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | Vigente desde: 23/08/2023 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME NÚMERO:** | | 3 | **FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa) | | 21/11/2025 |
| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** | | | | | |
| **MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:** | | | | | |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | |
| **TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:** | CONTRATO | **NÚMERO:** | 4709 | **FECHA :** (dd/mm/aa) | 15/12/2022 |
| **No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)** | N/A | **FECHA ORDEN DE COMPRA** | N/A | **No. PROCESO SECOP II** | MIN-2022-263 |
| **CONTRATISTA O COOPERANTE:** | | Willington Díaz Montiel | | **NIT:** | 13,992,955 |
| **VALOR INICIAL:** | | $ 47,835,620.00 | | **PLAZO INICIAL:** | Ciento sesenta (160) días |
| **CDP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario) | | 3365 del 21-jun-2022 - SIIAF | | **RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario) | 17943 del 19-dic-2022 - SIIAF |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:** (Adicione filas si es necesario) | | Julio César Gallo Ortiz | | **ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:** | Resolución No. 005 del 09/01/2024 |
| **CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:** | | direccion.infraestructura@tolima.gov.co | | | |
| **FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL:** (dd/mm/aa) | | 27/12/2022 | | **FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa) | 6/02/2023 |
| **1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN** | | | | | |
| **CONTRATISTA CEDENTE** | | N/A | | **NIT:** | N/A |
| **CONTRATISTA CESIONARIO** | | N/A | | **NIT:** | N/A |
| **1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)** | | | | | |
| **CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo** | | **BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO** | | | **ACTO ADMINISTRATIVO O** |
| **PAGO GASTOS DE COMISIÓN** | N/A | N/A | | | N/A |
| **PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE** | N/A | N/A | | | N/A |
| **PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:** | N/A | N/A | | | N/A |
| **OTROS:** | N/A | N/A | | | N/A |

| **1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **NIT:** | **POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN** |
| N/A | N/A | N/A |

**2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)**

**2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica)**
**(Adicione filas si es necesario)**

| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| Acta modificatoria No. 1 | CO1.CTRMOD.10 431572 | 31/01/2023 | Se realiza Acta Modificatoria No. 01, por medio de la cual se modifica la CLAUSULA SEGUNDA- PLAZO del contrato No. 4709 de 2022, conforme a solicitud de la secretaría ejecutora. | 31/01/2023 |
| N/A | CO1.CTRMOD.10 502581 | 20/02/2023 | SE AJUSTAN FECHAS DE INICIO Y TERMINACION, SEGUN ACTA DE INICIO. | 20/02/2023 |
| Acta suspensión 1 | CO1.CTRMOD.10 856808 | 31/03/2023 | Acta de suspensión. | 31/03/2023 |
| Acta reinicio 1 | CO1.CTRMOD.13 345129 | 1/11/2023 | Se reinicia contrato 4709 del 2022 mediante acta de reinicio No. 01 del 01 de noviembre del 2023. | 17/11/2023 |
| Acta suspensión 2 | CO1.CTRMOD.14 042388 | 14/12/2023 | Se suspende interventoría 4709 del 15 de diciembre del 2022 mediante acta de suspensión del 14 de diciembre del 2023. | 18/12/2023 |
| Resolución 005 de 2024 | N/A | 9/01/2024 | Resolución cambio de supervisor. | 9/01/2024 |
| Acta reinicio 2 | CO1.CTRMOD.16 672730 | 12/09/2024 | Se reanuda el contrato de Interventoría 4709 de 2022 mediante el Acta de Reinicio No. 02 del 12/09/2024. | 18/09/2024 |
| N/A | CO1.CTRMOD.16 720884 | 19/09/2024 | SE AJUSTA FECHA DE TERMINACION, SEGUN ACTA DE REINICIO. | 19/09/2024 |
| Acta de liquidación | N/A | 2/07/2025 | Acta de liquidación. | 2/07/2025 |

**2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**
**(Adicione filas si es necesario)**

| TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO: | NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO | | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. 235 | N/A | 22/10/2024 | N/A | N/A | **CDP:**<br>- SIIAF 4888 del 30-sep-2024.<br>**RP:**<br>- SIIAF 14002 del 14-nov-2024. | | 22/10/2024 |

**2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)**

| FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) | | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | 1 | 31/03/2023 | | 1/11/2023 | 1 | 1/11/2023 |
| 14/12/2023 | 2 | 14/12/2023 | | 12/09/2024 | 2 | 12/09/2024 |

| 3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X) | NO | SEGÚN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR : | | | N/A |
| ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X) | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: | | | PAGO POR PERÍODOS |
| PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: | | 24-sep-2024 al 05-oct-2024 | | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | Ibagué |
| COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario) | | N/A | | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa) | N/A |
| No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario) | | FE 39 | | FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa) | 19/11/2025 |
| VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario) | | | | | |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No. 1: | | 31033724 | | MES DE COTIZACIÓN: | Septiembre de 2024 |
| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No. 2: | | 31389901 | | MES DE COTIZACIÓN: | Octubre de 2024 |
| FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL: | | 30/10/2024 | | MES DE COTIZACIÓN: | Septiembre y octubre de 2024 |
| SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE | | | | | |
| ES PENSIONADO: | N/A | SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA | | N/A | |
| ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE: | N/A | | | N/A | |
| NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO: | N/A | | | N/A | |

| 4. INFORMACIÓN CONTABLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA: | N/A | | VÍA DE SEGUNDO ORDEN: | NO |
| CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR: | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO | | VALOR | $ - |
| | CONSTRUCCIÓN | | VALOR | $ - |
| | MANTENIMIENTO | | VALOR | $ - |

| 4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario) | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
| TERRENO | $ - | N/A |
| EDIFICACIÓN | $ - | N/A |
| MEJORAS | $ - | N/A |
| OTROS _____ | $ - | N/A |

| 4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario) | | | |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | No. RP PARA SIIAF | No. RP PARA SPGR | VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO |
| 03 - 38.24.2402.0600.02 - 2.3.2.02.02.008 - 8032 | 14002 del 14-nov-2024 | N/A | $ 4,783,562.00 |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO: | | | $ 4,783,562.00 |

| 4.4 VALOR PRESENTE PAGO | |
|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) | $ 4,783,562.00 |
| (-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO | $ - |
| SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO | $ 4,783,562.00 |
| (+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | $ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | $ 4,783,562.00 |

| 4.5 BALANCE DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ANTICIPO | $ - | $ - |
| VALOR ANTICIPOS ANTERIORES | $ - | |
| VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES | | $ - |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO | $ - | $ - |
| VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR | | $ - |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

| 4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO | | |
|---|---|---|
| VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO | $ - | |
| VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES | $ - | |
| VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES | | $ - |
| VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO | | $ - |
| VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR | | $ - |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

| 4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | $ 47,835,620.00 | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES | $ - | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO | | $ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | $ 43,052,058.00 |
| VALOR TOTAL PRESENTE PAGO | | $ 4,783,562.00 |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | $ - |
| SUMAS IGUALES | $ 47,835,620.00 | $ 47,835,620.00 |

| 4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL | $ - | |
| ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR | $ - | |
| ANTICIPO CANCELADO | | $ - |
| PAGOS PARCIALES CANCELADOS | | $ - |
| VALOR PRESENTE PAGO | | $ - |
| SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL | | $ - |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

| 5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESIÓN PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA** | **TIPO CUENTA BANCARIA** | **NUMERO CUENTA BANCARIA** |
| Bancolombia | Ahorros | 06816658118 |

**6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:**

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

**FIRMA(s):**

**NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)** JULIO CESAR GALLO ORTIZ

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS. CUANDO ALGUN ITEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"