ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE REINICIO	PSI-SJM-FR-06 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**25/11/2025**		
CONTRATO Nº:	**2505120661**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE**		
FECHA DE INICIO:	26/05/2025	**PLAZO (Meses o días):**	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	*25/08/2025*	**FECHA PRORROGA No. 01:**	*8/09/2025*
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	25/08/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:**	25/08/2025 A 08/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	7/10/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 02:**	7/10/2025 A 25/11/2025
FECHA DE REINICIO:	25/11/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/11/2025
VALOR:	$ 2.200.000.000,00	**VALOR ADICIONES:**	N.A
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MHM**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**GILDARDO OCAMPO MONTES**		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	540-47-994000035399	DESDE 26/05/2025 - HASTA 26/01/2026	ASEGURADOR SOLIDARIA DE COLOMBIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	540-47-994000035399	DESDE 26/05/2025 - HASTA 26/01/2026	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	540-47-994000035399	DESDE 26/05/2025 - HASTA 08/10/2030	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	540-47-994000035399	DESDE 26/05/2025 - HASTA 26/09/2028	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	540-74-994000007510	DESDE 26/09/2025 - HASTA 08/10/2025	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A.	N.A	N.A
PRORROGAS:	DESDE 08/09/2025 HASTA 08/10/2025	UN (1) MES	DIFICULTADES EN LA CONTRATACION DE PERSONAL, LIMITACIONES LOGISTICAS POR UNICO PROVEEDOR DE CONCRETO Y ASFALTO , CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS, ETC
OTRO SÍ:	N.A.	N.A	N.A
CAUSALES TÉCNICAS:	A la fecha ya se superaron las causales de suspensión y se procede a reiniciar el contrato de obra, con el fin de terminar con la ejecución del mismo.		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
CONTRATISTA: CONSORCIO MHM
NOMBRE RL: JEISON DAVID MANCHEGO BERRIO
C.C. 1.102.859.752

FIRMA
NOMBRE: GILDARDO OCAMPO MONTES
C.C: 79.916.197
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica