ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE REINICIO	PSI-SJM-FR-06 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**25/11/2025**		
CONTRATO Nº:	**2505090652**		
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE - GRUPO 4**		
FECHA DE INICIO:	26/05/2025	**PLAZO (Meses o días):**	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25/08/2025	**FECHA PRORROGA No. 01:**	8/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	25/08/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 01:**	25/08/2025 A 08/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	7/10/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN 02:**	07/10/2025 A 24/11/2025
FECHA DE REINICIO:	25/11/2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	26/11/2025
VALOR:	$ 167.362.111,00	**VALOR ADICIONES:**	$ 31.868.370,00
CONTRATISTA:	**GILDARDO OCAMPO MONTES**		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**ANGELA MARCELA PARRA ALZATE**		

GARANTÍAS

TIPO DE PÓLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	42-44-101161416	26-05-2025 A 08-02-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	42-44-101161416	26-05-2025 A 08 -10-2028	
CALIDAD DEL SERVICIO	42-44-101161416	26-08-2025 A 08-10-2030	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A.	N.A	N.A
PRORROGAS:	DESDE 8/09/2025 - HASTA 08/10/2025	UN (1) MES	DIFICULTADES EN LA CONTRATACION DE PERSONAL, LIMITACIONES LOGISTICAS POR UNICO PROVEEDOR DE CONCRETO Y ASFALTO , CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS, ETC
OTRO SÍ:	N.A.	N.A	N.A

CAUSALES TÉCNICAS:	A la fecha ya se superaron las causales de suspensión y se procede a reiniciar el contrato de obra, con el fin de terminar con la ejecución del mismo; en consecuencia, se requiere reiniciar el contrato de interventoría, para el respectivo acompañamiento, control y vigilancia.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: GILDARDO OCAMPO MONTES
C.C: 79.716.197
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
C.C: 24.346.353
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica