**MODIFICACIÓN N.01, ADICION N.01 Y PRORROGA No.02 AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 843 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA Y CONSORCIO INFRA BELCONS, NIT.901.771.211-3, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N. 79.691.193**

De conformidad con las condiciones plasmadas en la plataforma del SECOP II y la solicitud de modificación radicada por la Secretaria de Obras Públicas, el presente anexo establece las condiciones contractuales de la **MODIFICACIÓN N.01, ADICION N.01 Y PRORROGA No.02** del contrato de Obra No. 843 de 2023, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el día veintinueve (29) de diciembre de 2023 se suscribió el contrato de Obra 843 de 2023, cuyo objeto corresponde al "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".** 2. Que se encuentra vigente y en ejecución según acta de inicio desde el dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025), con un plazo de ejecución de dos meses y fecha de terminación el dieciocho (18) de mayo de 2025. 3. Que se suscribió Acta de Suspensión desde el dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025) con fecha estimada de reinicio el diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticinco (2025), ampliación de la suspensión a fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticinco (2025) y con Reinicio el veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025) y nueva fecha de terminación para el seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025). 4. Que se suscribió acta de reinicio de fecha veintidós (22) de julio de dos mil veinticinco (2025) y nueva fecha de terminación el seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025). 5. Que se Suscribió prórroga N.1 a fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veinticinco (2025), desde el siete (07) de agosto de dos mil veinticinco (2025) y estableciendo nueva fecha de terminación el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). 6. Que se suscribió acta de suspensión 02 de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) por un término de quince (15) días estableciéndose nueva fecha de reinicio el primero (01) de octubre de dos mil veinticinco (2025) y nueva fecha de terminación dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025). 7. Que se suscribió el acta ampliación 1 de la suspensión 2 de fecha dos (02) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por un término de cincuenta y cinco (55) días teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la suspensión no han sido superados, y por lo tanto se estableció nueva fecha de reinicio el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) y nueva fecha de terminación el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025). 8. Que la secretaria de Obras Públicas y el Supervisor del contrato solicitaron Modificación 01, Adición N.01 y Prórroga No.02 al contrato de Obra No. 843 de 2023, por las siguientes consideraciones: (...)En virtud del desarrollo del contrato de obra CT 843 - 2023, la Secretaría de Obras Públicas, en ejercicio de sus funciones de supervisión y teniendo en cuenta la solicitud del contratista CONSORCIO INFRA BELCONS para la adición y prórroga del plazo de ejecución se considera procedente, oportuno y necesario darle trámite a la misma, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: *"(...)* ***i) ANTECEDENTES:*** *El Municipio de Chía y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, anteriormente denominado Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU celebraron varios convenios interadministrativos en el año 2022 con el objeto de adelantar el mejoramiento de diferentes vías terciarias ubicadas en zonas rurales del municipio de Chía, del cual se generó un análisis técnico determinando que los convenios debían agruparse estratégicamente para garantizar mayor eficiencia y eficacia en su ejecución conforme a criterios de cercanía geográfica, complejidad técnica y el Plan de Manejo de Tránsito, estructurando así un proceso de Licitación Pública. Del cual el Municipio en la vigencia 2023 inicio el proceso de contratación LP-011-2023 cuyo objeto fue el MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA; del cual se desprenden tres contratos así: LOTE 1 – 843/2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO. LOTE 2 – 844/2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR PUENTE SAN FERMÍN; DE LA VÍA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL CAGUÁN. LOTE 3 – 845/2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCÓN ALPINO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACIÓN PAN DE AZÚCAR; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*FINCA EL DESCANSO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARÍA; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PÓRTICO. Dichos contratos quedaron adjudicados en el año 2023, sin embargo, al no contar con la interventoría para la vigilancia y control a estos contratos de obra derivados de la Licitación Pública LP 011/2023, solo hasta el año 2024 se pudo escoger y materializar el contrato de interventoría el cual fue adjudicado al CONSORCIO INTER VIAL bajo el número de contrato CO1.PCCNTR.6692037 iniciado el 8/10/2024, asimismo, durante el inicio de esta interventoría se realizaron varias acciones en aras de actualizar la vigencia de las pólizas a los respectivos contratos de obra que habían sido cargadas en el año anterior a la Plataforma del SECOP II Sin informar al supervisor y a la oficina de contratación la existencia de las pólizas por parte del contratista, no fue posible la aprobación previa de las pólizas, lo que derivó en la gestión de mesas de trabajo para que la entidad aseguradora realizara el ajuste y actualización de las pólizas y con ello generar la aprobación correspondiente, esto conllevó a que se retrasaran los inicios en las obras respectivas, dando como resultado el inicio de dichos contratos de obra de la siguiente manera: en el mes de noviembre de 2024 el contrato de obra 844/2023, en enero de 2025 el contrato de obra 845/2023 y en marzo de los corrientes el contrato de obra 843/2023. Seguidamente, y en lo concerniente con el contrato 843/2023 se tiene: Mediante acta de inicio (acta 1) suscrita entre Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo en calidad de R/L del Consorcio Infra-belcons, Juan David Aldana Colmenares en calidad de R/L de la interventoría y Wilson Hernando Piñarete Ortiz y Oscar Javier Bolívar Acuña en calidad de Supervisores por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se estableció fecha de inicio de las obras el 18 de marzo de 2025 con un plazo de ejecución de dos meses y con fecha estimada de terminación 18 de mayo de 2025. Mediante acta de suspensión (acta 2) suscrita entre Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo en calidad de R/L del Consorcio Infra-belcons, Juan David Aldana Colmenares en calidad de R/L de la interventoría y Oscar Javier Bolívar Acuña en calidad de Supervisor por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, determinaron un plazo de suspensión de 15 días contados desde el 02 de mayo de 2025 con fecha estimada de reinicio el 17 de mayo de 2025. Posteriormente, con el acta de ampliación 1 de suspensión N°1 (acta 3) del 17 de mayo de 2025 suscrita entre Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo en calidad de R/L del CONSORCIO INFRA-BELCONS, Juan David Aldana Colmenares en calidad de R/L de la interventoría y el ingeniero Oscar Javier Bolívar Acuña en calidad de Supervisor delegado por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Chía se acordó una ampliación 1 a la suspensión 1 del contrato 843 de 2023 por un plazo de 67 días con fecha estimada de reinicio el 22 de julio y nueva fecha de terminación para el 06 de agosto de 2025. Seguidamente se suscribió el acta de reinicio (Acta 4) de fecha 22 de julio de 2025 y nueva fecha de terminación 06 de agosto de 2025. Mediante prórroga 1 de fecha 29 de julio de 2025 se amplía el tiempo de ejecución del contrato 843 de 2023 por el término de 43 días contados desde el 07 de agosto de 2025 y estableciendo nueva fecha de terminación el 18 de septiembre de 2025. Seguidamente se suscribió el acta de suspensión 2 (Acta 5) de fecha 16 de septiembre de 2025 por un término de 15 días estableciéndose nueva fecha de reinicio el 01 de octubre de 2025 y nueva fecha de terminación 02 de octubre de 2025. Posteriormente se suscribió el acta ampliación 1 de la suspensión 2 (Acta 6) de fecha 02 de octubre de 2025 por un término de cincuenta y cinco (55) días teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la suspensión no han sido superados, y por lo tanto se establece una nueva fecha estimada de reinicio el 26 de noviembre de 2025 y nueva fecha de terminación el 27 de noviembre de 2025. Se pretende realizar la adición del presente proceso, la cual proviene de un acuerdo previo debidamente revisado, ajustado y determinado mediante acta de pactación como se relaciona a continuación "COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS" del 08 de septiembre de 2025:*

| COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario en Costo Directo | | |
| | | | | Contratista | Interventoría | Valor Pactado/Determinado |
| 1 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO U.M.RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 3225 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 3225 | 78.035,00 |
| 2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO EINSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS,LONG. PROMEDIO = 6,50 M) | UND | 30 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 4982 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 4982 | 255.317,00 |
| 3 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32 | LISTADO ICCU 2025. ITEM 2,2 URBANISMO | LISTADO ICCU 2025. ITEM 2,2 URBANISMO | 54.707,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mediante el presente documento, el representante legal del CONSORCIO INTERVIAL quien ejerce la interventoria del proyecto y el representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los items correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la

***CUADRO N°1***



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

| REF. | ITEMS | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IDU 3225 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511,00 | $ 78.035,00 | $39.875.885,00 |
| IDU 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M) | UND | 30,00 | $255.317,00 | $7.659.510,00 |
| ICCU 2.2 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32,00 | $54.707,00 | $1.750.624,00 |

***CUADRO N°2***

*De la precitada pactación se determinó que el valor de* CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE *$49.286.019,00 corresponde al balance del contrato y la inclusión de nuevos ítems que no alteran el valor inicial del contrato. Mediante oficio CI-B033-2024 de fecha 12 de noviembre de 2025, el contratista de obra CONSORCIO INFRABELCONS presenta los argumentos de cada uno de los componentes donde solicita modificación de mayores y menores cantidades por pactación fijada en reunión de fecha 8 de septiembre de 2025, de igual manera solicita adición para completar el circuito de la obra nueva y la existente y prórroga para la ejecución de la referida obra. De esta manera se inicia a dar desarrollo de la referida solicitud. ii)* ***CONSIDERACIONES EXPUESTAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:*** *Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 843-2023, se han presentado diversas situaciones que han sido puestas en conocimiento por parte del contratista mediante oficio CI-B033-2024 de fecha 12 de noviembre de 2025, donde expone los argumentos de cada uno de los componentes de solicitud de adición, prorroga e inclusión de ítems no previstos de la siguiente manera: (...) En el marco de la ejecución del contrato, y considerando las condiciones surgidas durante su desarrollo, se presenta la solicitud de adición e inclusión de ítems no previstos inicialmente, cuya incorporación implica adición de recursos en la medida en que se efectúa el correspondiente balance dentro del rubro disponible para la intervención de redes. Así mismo, se plantea una adición presupuestal derivada de las mayores cantidades requeridas del ítem de afirmado, necesarias para la ejecución del relleno posterior del bordillo de la Placa-Huella y del talud, actividad no contemplada inicialmente pero indispensable para garantizar la estabilidad de la obra y la adecuada funcionalidad de la infraestructura proyectada. De igual manera, se solicita la prórroga del plazo contractual, sustentada en diversas circunstancias que han impactado la programación y ejecución de las actividades, haciendo necesaria la ampliación del término inicialmente pactado por un periodo de prórroga de veintidós (22) días, con el fin de asegurar la correcta culminación de las obras contratadas. A continuación, se relacionan los argumentos fácticos y financiero que sustentan esta solicitud:* ***SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS:*** *Durante el proceso de ejecución de las obras objeto del contrato, y en atención a lo analizado en las diferentes mesas de trabajo, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno entre el bordillo y el talud o paramento de las construcciones y los predios colindantes. Esta actividad resulta indispensable desde el punto de vista técnico y constructivo, debido a que la ausencia de un relleno adecuado genera espacios vacíos que facilitan la acumulación e infiltración de agua de lluvia, lo cual puede provocar erosión progresiva y socavación en los elementos estructurales adyacentes, agravado por la temporada de lluvias. Por ende, al incorporar este relleno, se disminuye el riesgo de aparición de patologías como fisuras, asentamientos diferenciales y deslizamientos superficiales, asegurando así que la obra cumpla con los parámetros de calidad, funcionalidad y sostenibilidad en el tiempo. Así mismo, de acuerdo con la normatividad técnica nacional y las especificaciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS para obras de espacio público e infraestructura vial, la conformación y compactación de rellenos laterales es una actividad complementaria esencial para garantizar la seguridad estructural y la adecuada evacuación de aguas superficiales. En consecuencia, esta actividad de atraques laterales se ejecutará con los saldos de los convenios ICCU 932 y 907 DE 2022 dicha adición corresponde a la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.896.316,00) monto, que permitirá ejecutar los rellenos requeridos conforme al cuadro adjunto:*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

| DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ICCU 932** | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | $ 92.781,00 | $ 13.070.987,00 | 118,0 | $ 10.948.158,00 |
| **CONVENIO ICCU 907** | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | $ 92.781,00 | $ 12.994.907,00 | 118,0 | $ 10.948.158,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | **$** | **21.896.316,00** |

***CUADRO 3***

*Los habitantes de la zona donde se encuentra ejecutando el contrato de obra 843 de 2023 presentaron en reunión a la Administración Municipal, la solicitud de adicionar recursos para culminar y empalmar las placas huellas del sector con el fin de mantener la continuidad, mejoramiento y seguridad vial, por lo que una vez analizadas dichos requerimientos, la Secretaria de Obras Públicas mediante oficio* ***050 - SOP – 736 – 2025*** *de fecha 04 de noviembre de 2025, presenta a este contratista solicitud de adición al contrato de obra, en la cual expone: (…) "Cordial saludo, Considerando que la comunidad del sector El Resguardo en la Vereda Fonquetá, solicitó ante el Municipio dar continuidad a la placa huella que se adelanta mediante el contrato de obra 843 de 2023, en la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte, con el fin de realizar el empalme con la placa huella existente y completar el circuito vial para mejorar la movilidad y la seguridad. El alcance de la ampliación de los trabajos incluye la adecuación de la estructura vial existente y la construcción del empalme necesario para enlazar el tramo intervenido con la placa huella actualmente instalada, con el fin de garantizar la continuidad operativa del corredor vial rural. La intervención permitirá completar el circuito vial de la zona, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y accesibilidad para la comunidad local. De igual manera, se busca aumentar los niveles de seguridad vial mediante la estabilización de la vía, la optimización de la geometría del corredor y la reducción de riesgos asociados a fallas en la superficie de rodadura, erosión, pérdida de banca y limitaciones de tránsito durante la temporada de lluvias. Este proyecto se enmarca dentro de las acciones prioritarias de mejoramiento de infraestructura vial, orientadas a fortalecer la conectividad territorial y el desarrollo socioeconómico del sector. Por lo tanto, ésta Secretaría, una vez realizado el análisis considera viable la adición presupuestal para la construcción de aproximadamente 50 metros lineales faltantes para el correspondiente enlazamiento y continuidad de la placa huella, por lo que la ejecución de dichas obras requiere un valor adicional con el fin de garantizar la continuidad y funcionalidad total de la vía de manera uniforme y homogénea entre el tramo existente y el construido. Esta adición para adelantar las obras es necesaria, dado que el sector faltante presenta deterioro significativo por las lluvias, lo que ha generado socavación del terreno, por tanto, compromete la seguridad de los usuarios de este corredor vial y de los predios aledaños. El presupuesto requerido y discriminado para la ejecución de las obras para empalmar la estructura existente con la actualmente se construye se discrimina de la siguiente manera:*

| PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | | | | | |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ | 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ | 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ | 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ | 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | | **$ 50.955.562,00** |

| PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | **$ 10.289.479,00** |

***CUADRO N° 4***

*Adicionalmente y teniendo en cuenta que el contratista cuenta con el personal y equipo requerido para realizar las actividades requeridas y que los ítems contenidos en el presupuesto contractual son los mismos requeridos para dar continuidad a la obra se solicita al contratista, ejecutar las actividades descritas para satisfacer la necesidad manifestada por la comunidad del sector." (...) El presente contratista ve viable dar trámite a la solicitud realizada por la Secretaría de Obras Públicas, de dar continuidad al circuito vial. Conforme a lo expuesto y analizado las pactaciones se solicita a la entidad hacer la modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 50.955.562,00 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479,00 para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL · CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00; así, se expone el balance de mayores cantidades y de los valores a adicionar:*

| ADICIÓN CTO 843 DE 2023. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA | | | | | | | |
| **N°** | **ITEM DE PAGO** | **ESPECIFICACIONES GENERAL** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 50.955.562,00** |

| PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **ITEM DE PAGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR INCLUIDO AIU** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 10.289.479,00** |
| **AFIRMADO** | | | | | | | |
| **CONVENIO ICCU 932** | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| **CONVENIO ICCU 907** | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 21.896.316,00** |

| VALOR TOTAL: | **$ 83.141.357,00** |
|---|---|

***CUADRO N°5***

*<u>Exposición de pactación que se ajusta en el balance con mayores y menores cantidades:</u> Durante el desarrollo de las obras y en el marco de las mesas técnicas de trabajo con la supervisión y la interventoría, se identificó que la red de acueducto existente en los tramos a intervenir se encuentra ubicada dentro del alineamiento proyectado para la estructura de placa huella. En consecuencia, se determinó la necesidad de reubicar dicha red con el fin de garantizar la correcta operación y mantenimiento del sistema de acueducto, así como la integridad de la infraestructura vial. Frente a esta situación, la supervisión adelantó las gestiones pertinentes ante la empresa de servicios públicos del municipio, EMSERCHIA, con el objetivo de obtener los lineamientos técnicos requeridos para la programación de las actividades. Posteriormente, una vez recibida la respuesta, se informó la necesidad de instalar tubería de 3" de diámetro y de ejecutar las conexiones de acometidas a los medidores existentes en cada tramo. Lo anterior implica la ejecución de actividades no contempladas en el alcance inicial del proyecto, consistentes en: <u>a)</u> Excavación manual para el retiro y sustitución*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*de la red de acueducto existente. b) Instalación de la nueva tubería de 3". c) Conexión de acometidas a los medidores instalados en obra. La nueva red será dispuesta en un costado de la estructura de placa huella proyectada, lo que generará ajustes en el cronograma de ejecución de cada tramo intervenido. En total, se estima la instalación de aproximadamente quinientos (500) metros lineales de tubería. En este sentido, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución de las obras contratadas, ajustando el presupuesto a las especificaciones técnicas determinadas en campo, se hace indispensable la incorporación de estos ítems no previstos. Para tal fin, se requiere formalizar su inclusión de manera contractual, en concordancia con el Acta de Pactación de Precios de Ítems No Previstos No. 1, suscrita el ocho (08) de septiembre de 2025 por el contratista y avalada por la interventoría, la cual se adjunta como soporte al presente trámite. Así las cosas, y en atención a lo expuesto, a continuación, se relacionan los ítems no previstos que resultan necesarios para la adecuada ejecución de las obras y cuya incorporación se solicita formalizar en el contrato:*

| REF. | ITEMS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTRACTUAL /ADICIÓN/MIXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU 3225 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511 | $ 78.035 | $39.875.885 | VALOR CONTRACTUAL |
| IDU 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M) | UND | 30 | $255.317 | $7.659.510 | VALOR CONTRACTUAL |
| ICCU 2.2 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32 | $54.707 | $1.750.624 | VALOR CONTRACTUAL |

***CUADRO No. 6***

*Estos ítems fueron incluidos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:* ***NP-1. TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN):*** *De acuerdo con los requerimientos establecidos por EMSERCHIA y lo informado por la Supervisión del contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se determinó la necesidad de incluir un ítem no previsto en el alcance inicial del proyecto. Una vez reiniciado el contrato, se dio inicio a la construcción de la estructura de placa huella; sin embargo, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto y evitar su suspensión mientras se formalizaba la inclusión del ítem no previsto mediante un otrosí al contrato, se optó por instalar la nueva red a un costado de la placa huella y, posteriormente, realizar la suspensión de la red existente una vez la nueva estuviera en operación.* ***NP-2. ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M):*** *La inclusión de la actividad de instalación de acometidas de agua potable se hace necesaria como consecuencia directa del traslado de la red principal de acueducto proyectada en el marco de la ejecución de las obras. Dado que la reubicación de la red implica modificar la disposición existente de las conexiones individuales de los usuarios, resulta indispensable garantizar la continuidad en el servicio mediante la instalación de nuevas acometidas que enlacen la tubería principal con los medidores ya instalados. Esta actividad, no contemplada en el alcance inicial del contrato, es fundamental para asegurar la correcta prestación del servicio de acueducto a los inmuebles intervenidos, así como para cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la empresa prestadora EMSERCHIA. De igual manera, su ejecución evita afectaciones en la operatividad de la red y previene posibles reclamaciones de los usuarios por interrupción en el suministro de agua potable, asegurando así la funcionalidad integral de la infraestructura.* ***NP-3. ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES):*** *De acuerdo con el comunicado 050-SOP-091-2025, emitido por la Supervisión del contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se informó que la empresa de servicios públicos EMSERCHÍA E.S.P. presentó un requerimiento para la ejecución de intervenciones correctivas en la red de alcantarillado existente. En particular, se solicitó la construcción de un pozo de inspección en las coordenadas NORTE: 1032042.429 – ESTE: 1001914.210, con el fin de garantizar una adecuada conducción de las aguas. Para la ejecución de esta actividad, y considerando la profundidad requerida para la construcción de la placa de fondo del pozo en la ubicación definida por EMSERCHÍA, estimada en aproximadamente 4,0 metros, se hace necesario el uso de un entibado metálico. Esta medida es indispensable para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación y prevenir deslizamientos del terreno, dado que la profundidad excede los límites establecidos para la ejecución de trabajos sin entibado. La implementación del entibado garantiza condiciones seguras para los trabajadores, protege las*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*estructuras adyacentes y asegura el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo. Exposición de la adición de atraque: El* ***afirmado para*** *atraque lateral en vías se requiere porque es una estructura conformada por materiales granulares compactados, dispuesta contiguamente al borde del pavimento o calzada con el fin de proporcionar soporte lateral, estabilidad geométrica y adecuada transición entre la superficie de rodadura y las zonas adyacentes. Esta capa desempeña un papel fundamental en la conservación de la estructura vial, ya que reduce esfuerzos horizontales sobre el pavimento, evita desprendimientos en los bordes y mejora las condiciones de seguridad operacional. Una vez finalizada la compactación, se verifica el* ***perfil longitudinal, la densidad del material y la estabilidad del borde del pavimento****, asegurando que el afirmado permita un adecuado* ***atraque lateral****, absorbiendo cargas laterales, evitando asentamientos diferenciales y manteniendo la integridad estructural de la vía y reducir la erosión por acción del agua o el tránsito, conforme a lo expuesto es necesario dicha adición de los afirmados según valores del contrato y indicados en el cuadro 3. Exposición de la adición de nuevo tramo y barrera de seguridad: Para empalmar y dar continuidad a la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la Vereda Fonqueta sector pueblo fuerte. Se quiere de conformación de calzada en una longitud de 50 metros, capa de afirmado, colocación de concreto y acero de refuerzo para la construcción de placas, vigas riostras y cunetas, estas actividades son conforma valores y especificaciones del contrato 843 de 2023. Además, se requiere una defensa vial metálica doble cresta en acero laminado en frio de 25 metros para brindar seguridad a las construcciones próximas a la calzada en el costado sur en el punto donde existe un empalme en un ángulo de aproximadamente 90 grados. En consecuencia, se solicita dar trámite a la solicitud de adición conforme a lo indicado técnicamente y soportado financieramente en el balance final. SOLICITUD DE PRÓRROGA: En consideración a las actividades adicionales que se han incorporado al contrato, tales como el relleno lateral de las cunetas en los tramos de placa huella construidos, le nuevo tramo y la barrera de seguridad, se requieren VEINTIDOS (22) DÍAS, acorde al cronograma anexo. Es preciso mencionar, que las precipitaciones frecuentes y prolongadas registradas en la zona de ejecución ocasionaron retrasos significativos en la programación de las actividades, afectando el acopio de materiales, la adecuación de superficies y demás procesos constructivos que requieren condiciones de humedad controlada para su correcta ejecución. En este contexto, fue necesario detener actividades en obra de forma intermitente mientras persistieron las lluvias. Esta situación impactó de manera directa los rendimientos programados y el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las actividades. En consecuencia, desde la fecha de reinicio del contrato y hasta la fecha actual, se ha registrado la ocurrencia de fuertes lluvias, distribuidos de la siguiente manera:*

IDEAM

**Reporte de:A1:F43 información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/09/2025 10:26)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | SUASUQUE [2120592( | **Corriente:** | | **Categoría de estac** | Meteorológica Especia |
| **Latitud:** | "4.8208333330 | **Longitud:** | "-73.96388889 | **Elevación:** | "2650 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDR( | **Area Operativa:** | Area Operativa 11 - Cu | **Departamento:** | Cundinamarca |
| **Municipio:** | Sopó | **Fecha instalacion:** | 15/09/1976 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 22/07/2025 00:00-04/09/2 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (cor | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2025-07-22 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-23 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-07-24 00:00 | 3.5 | Preliminar |
| 2025-07-25 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-27 00:00 | 3.3 | Preliminar |
| 2025-07-28 00:00 | 0.5 | Preliminar |
| 2025-07-29 00:00 | 12.9 | Preliminar |
| 2025-07-30 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-31 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-03 00:00 | 2.8 | Preliminar |
| 2025-08-04 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-08-05 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-06 00:00 | 1.8 | Preliminar |
| 2025-08-07 00:00 | 11 | Preliminar |
| 2025-08-08 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-08-09 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-10 00:00 | 0.8 | Preliminar |
| 2025-08-11 00:00 | 7.1 | Preliminar |
| 2025-08-12 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-13 00:00 | 0.9 | Preliminar |
| 2025-08-14 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-15 00:00 | 0.2 | Preliminar |
| 2025-08-17 00:00 | 1.2 | Preliminar |
| 2025-08-18 00:00 | 8.3 | Preliminar |
| 2025-08-19 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2025-08-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-21 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-22 00:00 | 3.6 | Preliminar |
| 2025-08-23 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-24 00:00 | 3.7 | Preliminar |
| 2025-08-25 00:00 | 1.6 | Preliminar |
| 2025-08-26 00:00 | 2.7 | Preliminar |
| 2025-08-27 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2025-08-28 00:00 | 0.4 | Preliminar |
| 2025-08-29 00:00 | 4.2 | Preliminar |
| 2025-08-30 00:00 | 4.5 | Preliminar |
| 2025-08-31 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-09-01 00:00 | 3.3 | Preliminar |
| 2025-09-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-09-03 00:00 | 9.5 | Preliminar |

***CUADRO N° 7***



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*Estas circunstancias, ajenas a mi voluntad y que obedecen a hechos sobrevinientes, han incidido directamente en el cronograma de ejecución, siendo necesario ampliar el plazo para asegurar la correcta terminación de las obras. Adicionalmente y teniendo en cuenta las diferentes necesidades de la comunidad y de la aprobación por parte del municipio para la adición presupuestal para la construcción de aproximadamente 50 metros lineales faltantes para el correspondiente enlazamiento y continuidad de las placas huellas, con lo que permitirá completar el circuito vial de la zona, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y accesibilidad para la comunidad local. De igual manera, se busca aumentar los niveles de seguridad vial mediante la estabilización de la vía, la optimización de la geometría del corredor y la reducción de riesgos asociados a fallas en la superficie de rodadura, erosión, pérdida de banca y limitaciones de tránsito durante la temporada de lluvias. Con base en lo anterior y con el objetivo de ejecutar la obra implementando cuadrillas adicionales para atender frentes simultáneos que garantice la ejecución de las obras con seguridad y en el plazo solicitamos un término de veinte dos (22) días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual. (...)* ***iii) CONSIDERACIONES EXPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA:*** *De acuerdo al oficio presentado por el contratista de obra mediante oficio CI-B033-2024 de fecha 12 de noviembre del presente año, el consorcio INTER VIAL en calidad de interventor viabiliza mediante oficio CIV-206-2024 de fecha 12 de noviembre de 2025 con asunto: "Viabilidad solicitud de adición N°1, prórroga N°2 e inclusión de ítems no previstos al contrato de obra 843 de 2023 – Lote 1" argumentando lo siguiente: (...) Cordial saludo, En virtud de las obligaciones que emanan del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.6692037, nos permitimos remitir la viabilidad a la solicitud de adición y prórroga enviada por el contratista, para lo cual de manera atenta solicitamos se realicen las gestiones pertinentes para adicionar, prorrogar e incluir ítems no previstos del contrato de obra No. 843-2023, con base en los siguientes argumentos: (...) En el marco de la ejecución del contrato, y considerando las condiciones surgidas durante su desarrollo, se presenta la solicitud de adición e inclusión de ítems no previstos inicialmente, conforme a balance por un valor CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00. (cuadro anteriormente expuesto, cuadro N°1). Así mismo, se plantea una adición presupuestal derivada de ítem de afirmado, necesarias para la ejecución del relleno posterior del bordillo de la Placa-Huella y del talud, actividad no contemplada inicialmente pero indispensable para garantizar la estabilidad de la obra y la adecuada funcionalidad de la infraestructura proyectada, por un valor VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00 ( cuadro 3)conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adición es para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS $ 50.955.562,00 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479,00 para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00. La suma total de la adición es por un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00 incluye el afirmado para atraques laterales, el nuevo tramo para el empalme de las 2 placa huellas y la defensa vial metálica doble. Cuadro anteriormente expuesto No.5 De igual manera, se solicita la prórroga del plazo contractual, sustentada en diversas circunstancias: Construcción de nuevo tramo, realización de las actividades de atraque e instalación de la barrera metálica y conforme a la implementación de las cuadrillas adicionales se hace necesaria la ampliación de un término adicional de veintidós (22) días, con el fin de asegurar la correcta culminación de las obras contratadas.* ***TÉCNICAMENTE ES NECESARIO LA ADICIÓN EN RAZONA A:*** *Con base en las condiciones topográficas y climáticas del sector, se requiere ampliar los volúmenes de afirmado contemplados en los convenios, a fin de asegurar la correcta ejecución de los atraques laterales de las placas huella. Esta acción es indispensable para preservar la integridad de la estructura frente a fenómenos de socavación, frecuentes en zonas de alta pendiente y escorrentía. En particular, el tramo No. 2 del presente contrato presenta una pendiente longitudinal pronunciada, lo que incrementa significativamente la velocidad del flujo superficial y, por ende, el potencial erosivo sobre los bordes de las placas. Ante este escenario, el afirmado adicional cumple una doble función, actúa como elemento de confinamiento lateral y como barrera de disipación de energía hidráulica, reduciendo el impacto directo del agua sobre la estructura. Además, la intervención permite conformar taludes estables y técnicamente adecuados, lo que garantiza tanto la funcionalidad del sistema vial como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la normativa. Se requiere adicionar un tramo faltante en la vía para garantizar la continuidad funcional, operativa y estructural del corredor vial. La ausencia de este segmento genera discontinuidades que afectan directamente las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y nivel de servicio y deterioro prematuro de los sectores adyacentes. Completar el tramo permite restablecer la geometría vial diseñada, asegurando uniformidad en el alineamiento horizontal y vertical, mejorando la capacidad hidráulica del sistema de drenaje y evita gastos por*



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*mantenimientos periódicos. La adición en valor y conforme al balance sería modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00 ( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 50.955.562,00 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479,00 para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00 (cuadro anteriormente expuesto, cuadro N°5). **JURÍDICAMENTE ES NECESARIO EN CONSECUENCIA A:** Desde el punto de vista jurídico, para esta interventoría la adición de recursos y prórroga se considera viable debido a que con las actividades planteadas se asegura la estabilidad de la obra logrando además el objeto contractual en términos de calidad y tiempo, así mismo, en los diferentes comités de obra en los cuales se ha expuesto, analizado y documentado el tema se ha logrado un consenso entre las partes. De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales pueden adicionarse en valor o plazo, siempre y cuando la modificación sea necesaria para alcanzar el fin contractual y no se altere su esencia ni su objeto principal. En ningún caso las adiciones podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. Asimismo, el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007 dispone que las entidades estatales podrán realizar modificaciones a los contratos cuando se presenten circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, que hagan necesario ajustar las condiciones inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento del principio de eficacia administrativa. El Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Estatuto General de Contratación, complementa lo anterior al establecer que toda modificación contractual deberá estar soportada en un estudio técnico, jurídico y financiero, que justifique la necesidad de la adición y asegure que la misma se enmarca dentro de los límites legales y presupuestales. En consecuencia, es viable realizar la adición de recursos al contrato por un valor total de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00 de acuerdo con el análisis y evaluación técnica presentada por el contratista de obra y debidamente revisada y avalada por la interventoría. **JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA:** Esta interventoría considera viable realizar las obras mencionadas por el contratista de obra, toda vez que en los diferentes recorridos se han evidenciado anchos de vía superiores a los establecidos en los diseños técnicos del ICCU, llegando a presentarse segmentos con aproximadamente 8 metros de ancho, así mismo, durante la visita realizada por la supervisora del ICCU el pasado 14 de febrero se evidenciaron estas novedades, y se determinó que era necesario mitigar el riesgo de socavación para garantizar la estabilidad de la obra, el cual se incrementó en probabilidad de ocurrencia e impacto debido a la fuerte temporada de lluvias ocurrida desde el mes de febrero y que aún continúa. Por otro lado, esta interventoría conforme a las actividades adicionales y a la implementación de nuevas cuadrillas avala la prórroga para la realización de los atraques, construcción del nuevo e instalación de la barrera de seguridad. Así las cosas, consideramos viable realizar la prórroga de acuerdo con el análisis y evaluación técnica presentada por el contratista de obra y debidamente revisada y avalada por esta interventoría, por el término de veintidós (22) días contados a partir de la fecha actual de terminación del contrato de obra en referencia. (...) **iv) CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:** La Supervisión ha realizado el análisis técnico expuesto por el contratista y los términos y soportes presentados por la interventoría, y por lo tanto concluye: CON RELACIÓN A LA ADICIÓN DE RECURSOS: Durante la ejecución de la obra, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno posterior del bordillo de la placa huella y del talud adyacente, actividad no contemplada inicialmente en el contrato. Esta actividad resulta indispensable para asegurar la estabilidad estructural de la obra, la adecuada distribución de cargas, y para prevenir posibles fallas como erosiones, desplazamientos o asentamientos que comprometerían la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura. El relleno del bordillo y el talud es fundamental para: a) Garantizar la estabilidad del borde de la placa huella, evitando fisuras y desprendimientos. b) Evitar la erosión del talud, que puede afectar la seguridad vial y la integridad del terreno circundante. c) Mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura. d) Cumplir con los estándares técnicos y normativos de calidad y seguridad vigentes.*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*El contrato original suscrito contempla cláusulas específicas sobre la posibilidad de realizar adiciones de recursos y prórrogas de plazo cuando se presenten circunstancias imprevistas que impacten el alcance o la ejecución del proyecto. En este sentido, la realización del relleno posterior del bordillo y del talud califica como una labor adicional justificada, que se encuentra dentro de los márgenes contractuales para solicitar adición presupuestal. También se considera viable la construcción del nuevo tramo y la instalación de la barrera de seguridad, la ejecución de esta actividad implica un incremento en los costos directos asociados a materiales (tierra, compactantes, estabilizantes), mano de obra especializada y uso de maquinaria adicional. Esta adición Desde el punto de vista económico, de completar la vía disminuye los costos de mantenimiento rutinario y periódico asociados a la degradación acelerada del tramo en servicio y genera un uso más eficiente de la infraestructura ya construida. En consecuencia, la ejecución del tramo pendiente se considera técnicamente indispensable para garantizar la funcionalidad integral de la vía, mejorar las condiciones de seguridad y operación, y asegurar la durabilidad de la infraestructura existente. De acuerdo a lo indicado por el contratista de obra y de interventoría se hace necesario hacer la modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00 ( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 50.955.562,00 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479,00 para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00 justificados con base en los análisis técnicos y presupuestales realizados por parte de la interventoría.* ***(Ver cuadro anteriormente expuesto, cuadro No.2, cuadro No.3, cuadro No.4 y cuadro No. 5).*** ***CON RELACIÓN A LA PRÓRROGA:*** *Ahora frente a la prórroga y teniendo en cuenta la ejecución de las obras objeto del contrato, y en atención a lo analizado en las diferentes mesas de trabajo, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno entre el bordillo y el talud, la construcción del nuevo tramo para completar el circuito vial y la instalación de la barrera para brindar de seguridad a las edificaciones adyacentes en el sitio critico por la existencia de una curva en un punto de alta pendiente. Aunado a lo anterior, se ha verificado que la solicitud de prórroga se encuentra debidamente fundamentada en informes técnicos presentados por parte de la interventoría, que acreditan la necesidad y urgencia de esta actividad adicional para la correcta culminación del proyecto. El equipo técnico ha realizado una evaluación exhaustiva de la solicitud, confirmando que: a) La actividad adicional no fue contemplada inicialmente por tratarse de una condición no prevista durante la ejecución de la obra b) La ejecución del relleno es imprescindible para evitar futuros problemas estructurales y de seguridad. c) La solicitud de prórroga es razonable y proporcional al trabajo adicional requerido. Esta supervisión también soporta la presente solicitud motivado en el concepto C-303 del 2024 de Colombia Compra Eficiente el cual establece: "En efecto, el Diccionario de la Lengua Española —DLE— define la prórroga como: «1. f. Continuación de algo por un tiempo determinado. 2. f. Plazo por el cual se continúa o prorroga algo». Como se observa, la definición indica que la prórroga está asociada a los plazos, lo que implica extender los efectos de algo por un tiempo mayor. (…) La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto —arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales"Adicionalmente, y conforme a lo verificado en campo por esta supervisión, se presentan las siguientes condiciones técnicas:Las lluvias persistentes en la región han generado: a) La construcción de placas huellas requiere condiciones secas para la compactación del material granular y el vaciado de concreto. El fundido de concreto bajo condiciones de excesiva humedad puede afectar la resistencia del concreto y la estabilidad del material granular, lo que puede comprometer la calidad del producto y el equilibrio financiero del contrato. b) Las lluvias pueden provocar erosión y socavación en áreas ya intervenidas, generando la duplicidad de actividades de obra y por ende retrasos en las mismas. c) Los datos de estaciones meteorológicas del IDEAM presentados por el contratista, revisados y avalados por la interventoría muestran una continuidad*



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

*en las precipitaciones presentadas en los últimos meses generando una continua saturación del suelo y del material granular.* ***Impacto en el Cronograma:*** *El retraso en la habilitación de la ruta alterna afectó la fecha de inicio de la intervención en el segmento crítico, ya que: a) La obra no podía iniciar sin garantizar acceso al geriátrico (riesgo legal y social). b) Los preparativos en el predio privado demandaron tiempo adicional no contemplado en el cronograma original. Por lo anterior, esta supervisión considera técnica y contractualmente viable autorizar una adición presupuestal por un valor total de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357, 00 justificados con base en los análisis técnicos y presupuestales realizados y avalados por parte de la interventoría, de igual manera considera técnica y jurídicamente conceder una prórroga por el término de veintidós días (22) calendario, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, la calidad de la obra y la seguridad en el desarrollo de los trabajos. Es imprescindible respetar la secuencia constructiva de los procesos para asegurar la calidad de los mismos, logrando así obras que cumplan con los estándares de durabilidad, funcionamiento y desempeño requeridos. Esta extensión adición y prórroga permitirá al contratista culminar las labores sin comprometer la calidad ni el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos. Asimismo, la prórroga facilitará una supervisión rigurosa y continua durante todas las fases del proyecto, asegurando el control de calidad y el cumplimiento en cada etapa del proceso constructivo, especialmente para cada tramo de placa huella. La supervisión concluye que la modificación, adición y prórroga solicitada es técnicamente viable y necesaria para cumplir con los objetivos del contrato suscrito. La adición y prórroga acá relacionada , responde a necesidades detectadas en la ejecución y la respectiva vigencia de los convenios suscritos con el antes Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU ahora Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU y el Municipio de Chía; con la celebración de la presente adición y prorroga se evita la parálisis del contrato y lo más importante su ejecución garantiza los ciudadanos del sector gocen de una vía en buenas condiciones mejorando la transpirabilidad y contribuyendo en cierta medida en el bienestar y calidad de vida de los habitante.* ***v) CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN:*** *En razón a las solicitudes presentadas por el contratista contando además con el aval y la aprobación por parte de la interventoría, la supervisión considera oportuno y procedente el trámite de adición y prórroga y solicita a la Oficina de Contratación que se adelante el respectivo proceso, esto en armonía a lo impartido en las circulares y el Manual de Contratación del municipio de Chía para que se amplíe el plazo de ejecución del contrato 843 de 2023 por un término 22 días calendario. Considerando el alcance propuesto, se concluye que la solicitud de la adición de recursos por un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00 y la prórroga por el término de veintidós (22) días calendario es técnicamente viable, por tanto, esta supervisión aprueba la solicitud realizada por el contratista de obra CONSORCIO INFRABELCONS y aprobada y avalada por el Consorcio INTER VIAL en su calidad de interventor, dado que las razones presentadas se encuentran justificadas en los términos del plazo y de los recursos requeridos, para garantizar la ejecución del objeto contractual teniendo en cuenta las necesidades presentadas en campo durante la ejecución del contrato, por lo que respetuosamente se recomienda al Ordenador del Gasto otorgar la adición y prórroga, conforme a ello, se emite para gestión y trámite de parte de la oficina de contratación. La adición y prórroga del presente contrato se encuentra ajustada a los tiempos y recursos pactados mediante los convenios suscritos con el antes Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU ahora Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU y el Municipio de Chía".* 9. Que según lo establecido en el artículo tercero (3°) de la ley 80 de 1993 a través del contrato estatal se busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de dichos fines. Los contratos que celebra el estado son el medio para alcanzar el logro de los fines estatales y el contratista a su vez colaboran con el estado en el logro de sus fines y cumple una función social que implica obligaciones. Así mismo debe tenerse en cuenta que la función pública está al servicio del interés general, y se lleva a cabo a través del mecanismo de la contratación estatal, por lo que es forzoso concluir que dicha contratación está también al servicio del interés general y que corresponde al en Municipio adoptar las acciones necesarias tendientes a satisfacer la necesidad de la comunidad. 10. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales le sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para [...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. 11. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, a los principios, finalidades de esta ley y a los de la buena administración". 12. Que, teniendo en cuenta, lo establecido en el



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

inciso 2 ° del parágrafo 40 de la ley 80 de 1993 el cual manifiesta lo siguiente: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"*, por lo anterior es viable la presente adición, ya que no supera el cincuenta (50%) del valor inicial del contrato, conforme a la verificación del presupuesto para la presente adición realizada por la Secretaria de Obras Públicas y el supervisor del contrato. 13. Que la supervisión quien es la que solicita la Modificación N.01, adición N.01 y prórroga N.02, presentó un documento de la ejecución y la proyección estimada del recurso de acuerdo con la necesidad a suplir. 14. Que por lo anterior, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria de Obras Públicas y el supervisor del contrato considera viable realizar la Modificación N.01, Adición N.01 y Prórroga No.02 al contrato de Obra No. 843-2023, puesto que no afecta ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual es viable, y que de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad; y en atención a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: MODIFICAR INCORPORANDO LOS ÍTEMS NO PREVISTOS, AJUSTAR EL BALANCE con MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 843 DE 2023,** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO". CLÀUSULA SEGUNDA.** -incorporar a **LA CLAUSULA TERCERA** conforme al acta de pactación nuevos ítems, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00** de la siguiente manera:

| REF. | ITEMS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IDU 3225 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | | $ 78.035,00 | $39.875.885,00 |
| IDU 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M) | UND | 30,00 | $255.317,00 | $7.659.510,00 |
| ICCU 2.2 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32,00 | $54.707,00 | $1.750.624,00 |

estos ítems, no requieren adición como quiera que las mismos se compensa completamente con otros ítems contractuales, quedando el mismo valor según balance con mayores y menores cantidades. **CLÀUSULA TERCERA. – ADICIONAR a la CLÁUSULA QUINTA:** El valor del contrato de obra No. 843 de 2023, por la suma de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.896.316,00)** para la actividad de relleno con recursos de saldo de los registros presupuestales del ICCU, de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ICCU 932** | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | $ 92.781,00 | $ 13.070.987,00 | 118,0 | $ 10.948.158,00 |
| **CONVENIO ICCU 907** | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | $ 92.781,00 | $ 12.994.907,00 | 118,0 | $ 10.948.158,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | **$** | **21.896.316,00** |

De igual manera, es necesario adicionar la suma de **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00** conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio discriminados: recursos que son distribuidos de la siguiente manera : continuidad en 50 metros de la placa huella por el valor de **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y**



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

**DOS $ 50.955.562,00** y para una defensa vial metálica que permita dar seguridad por valor de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479,00**

| PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 50.955.562,00 |

| PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 10.289.479,00 |



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

Conforme a lo expuesto el valor total de la adición es **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00**. Las partes entienden y aceptan que el valor de la presente adición aquí indicado representa para el contratista la plena y total remuneración por los servicios prestados. A continuación, se detalla el balance definitivo incluyendo la adición realizada:

| ADICIÓN CTO 843 DE 2023. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA | | | | | | | |
| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 50.955.562,00 |

| PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 10.289.479,00 |
| AFIRMADO | | | | | | | |
| CONVENIO ICCU 932 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| CONVENIO ICCU 907 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 21.896.316,00 |

| VALOR TOTAL: | $ 83.141.357,00 |
|---|---|

**CLÀUSULA CUARTA. Adicionar CLÁUSULA CUARTA- PLAZO DE EJECUCION:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 843-2023, por el término de **VEINTIDÓS (22) DÍAS** calendario contados a partir del **VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)** en consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato será el **DIECINUEVE 19 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos exigidos para tal efecto. La vigencia contractual comprenderá el nuevo término de ejecución, incluida la presente prórroga. **CLÀUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN:** Se mantiene la **CLÁUSULA OCTAVA**- Forma de Pago del contrato de obra No. 843 de 2023. La Alcaldía Municipal de Chía cancelará la obligación económica de adición conforme al contrato suscrito, así: La Entidad pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

Carrera 9 N° 11-24
PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700
contratacion@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión e interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagará contra la liquidación del contrato. Parágrafo 1. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará previa suscripción del acta de liquidación. **CLÁUSULA SEXTA. - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** Adicionar a la cláusula SEPTIMA del contrato, las siguientes disponibilidades presupuestales, con las cual se cubrirá la presente adición:

| Número de disponibilidad presupuestal | Fecha certificada de disponibilidad presupuestal | Fuente | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
|---|---|---|---|
| 2025002713 | 20/10/2025 | 82124 | $ 11.065.382,00 |
| 2025002714 | 24/10/2025 | 82127 | $ 11.001.229,00 |
| 2025002915 | 20/11/2025 | 74210 | $ 22.406.849,34 |
| 2025002916 | 20/11/2025 | 74210 | $ 28.548.712,66 |
| 2025002917 | 20/11/2025 | 74210 | $ 5.144.739,50 |
| 2025002918 | 20/11/2025 | 74210 | $ 5.144.739,50 |
| **TOTAL** | | | **$ 83.311.652,00** |

**CLAUSULA SEPTIMA. - GARANTÍAS:** El contratista deberá modificar las garantías establecidas en la cláusula décimo-octava del contrato de obra No. 843 de 2023, cubriendo el tiempo adicionado y teniendo en cuenta los valores adicionales **CLÀUSULA OCTAVA: RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:** Los demás términos pactados en el Contrato de Obra No.843 de 2023, que no son objeto de modificación en el presente documento, continúan vigentes. **CLÀUSULA NOVENA. - PERFECCIONAMIENTO. -** La presente adición y prórroga requiere para su perfeccionamiento de la aprobación y firma electrónica de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

**FIN DEL DOCUMENTO**

Aprobó. Mónica Alexandra Naranjo Rojas - Jefe Oficina de Contratación
Revisó. Sol Margarita Lancheros Mora. Profesional Especializado (e) OC
Elaboró. Juan Fernando González Gil. Contratista OC



CAM CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CHÍA

*Carrera 9 N° 11-24*
*PBX: (601) 884 4444 Ext. 1700*
*contratacion@chia.gov.co*
*www.chia-cundinamarca.gov.co*

| | |
|---|---|
| Supervisor/ Interventor | Ing. Rafael Enrique Gómez García (Supervisor) / Ing. Juan David Aldana Colmenares (R.L Interventoría) |
| Contratista | CONSORCIO INFRA BELCONS – R.L EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO |

**Para: Señor Alcalde Municipal**
LEONARDO DONOSO RUIZ

**ASUNTO**

Solicitud de modificación del contrato N° CT DE OBRA 843 DE 2023 de fecha 29/12/2023

Valor actual del contrato: SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 626.610.584,00)

Fecha de terminación actual del contrato. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO DE CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato de obra | ☑ | Convenio interadministrativo | ☐ |
| Contrato de consultoría | ☐ | Contrato de suministro | ☐ |
| Contrato de prestación de servicios | ☐ | Convenio | ☐ |
| Contrato de compra venta | ☐ | Otro ¿Cuál? | ☐ |

**OBJETO CONTRACTUAL** (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

**TIPO DE MODIFICACIÓN** (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)

Adición en valor cantidades. ☑ Adición en plazo ☑ Otro sí ¿Cuál? Modificación de mayores y menores

**DETALLE DE LA MODIFICACIÓN**

**Valor de la Adición**: $ 83.141.357

**Forma de pago de la adición solicitada:** Se mantienen las condiciones en la forma de pago para la presente adición, se cancela conforme a porcentajes por avance de obra.

Tiempo de prórroga: VEINTIDOS (22) DÍAS Nueva fecha de terminación: **19 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cesión del contrato a: N/A

**ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor ejecutado por el contratista a la fecha** | $ 0.00 | **Porcentaje de ejecución financiero** | 0.00% |
| **Tiempo ejecutado a la fecha** | 3.45 MESES | **Porcentaje de tiempo ejecutado:** | 82.50% |

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA**

En virtud del desarrollo del contrato de obra CT 843 - 2023, la Secretaría de Obras Públicas, en ejercicio de sus funciones de supervisión y teniendo en cuenta la solicitud del contratista CONSORCIO INFRA BELCONS para la adición y prórroga del plazo de ejecución se considera procedente, oportuno y necesario darle trámite a la misma, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**1. ANTECEDENTES:**

El Municipio de Chía y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, anteriormente denominado Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU celebraron varios convenios interadministrativos en el año 2022 con el objeto de adelantar el mejoramiento de diferentes vías terciarias ubicadas en zonas rurales del municipio de Chía, del cual se generó un análisis técnico determinando que los convenios debían agruparse estratégicamente para garantizar mayor

eficiencia y eficacia en su ejecución conforme a criterios de cercanía geográfica, complejidad técnica y el Plan de Manejo de Tránsito, estructurando así un proceso de Licitación Pública.

Del cual el Municipio en la vigencia 2023 inicio el proceso de contratación **LP-011-2023** cuyo objeto fue el **MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**; del cual se desprenden tres contratos así:

**LOTE 1 – 843/2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO**

LOTE 2 – 844/2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR PUENTE SAN FERMÍN; DE LA VÍA QUE DE LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ CONDUCE A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR QUEBRADA HONDA; DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y" Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL CAGUÁN

LOTE 3 – 845/2023 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR RINCÓN ALPINO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR PARCELACIÓN PAN DE AZÚCAR; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR FINCA EL DESCANSO; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR HACIENDA LA MARÍA; DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL MIRADOR EL INFIERNITO Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUSCA AL PARQUE NATURAL LA MONTAÑA DEL OSO EN LA VEREDA YERBABUENA SECTOR EL PÓRTICO

Dichos contratos quedaron adjudicados en el año 2023, sin embargo, al no contar con la interventoría para la vigilancia y control a estos contratos de obra derivados de la **Licitación Pública LP 011/2023**, solo hasta el año 2024 se pudo escoger y materializar el contrato de interventoría el cual fue adjudicado al **CONSORCIO INTER VIAL** bajo el número de contrato **CO1.PCCNTR.6692037** iniciado el 8/10/2024, asimismo, durante el inicio de esta interventoría se realizaron varias acciones en aras de actualizar la vigencia de las pólizas a los respectivos contratos de obra que habían sido cargadas en el año anterior a la Plataforma del SECOP II Sin informar al supervisor y a la oficina de contratación la existencia de las pólizas por parte del contratista, no fue posible la aprobación previa de las pólizas, lo que derivó en la gestión de mesas de trabajo para que la entidad aseguradora realizara el ajuste y actualización de las pólizas y con ello generar la aprobación correspondiente, esto conllevó a que se retrasaran los inicios en las obras respectivas, dando como resultado el inicio de dichos contratos de obra de la siguiente manera: en el mes de noviembre de 2024 el contrato de obra 844/2023, en enero de 2025 el contrato de obra 845/2023 y **en marzo de los corrientes el contrato de obra 843/2023.**

Seguidamente, y en lo concerniente con el **contrato 843/2023** se tiene:

Mediante acta de inicio (acta 1) suscrita entre Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo en calidad de R/L del Consorcio Infra-belcons, Juan David Aldana Colmenares en calidad de R/L de la interventoría y Wilson Hernando Piñarete Ortiz y Oscar Javier Bolívar Acuña en calidad de Supervisores por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se estableció fecha de inicio de las obras el **18 de marzo de 2025** con un plazo de ejecución de dos meses y con fecha estimada de terminación **18 de mayo de 2025**.
Mediante acta de suspensión (acta 2) suscrita entre Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo en calidad de R/L del Consorcio Infra-belcons, Juan David Aldana Colmenares en calidad de R/L de la interventoría y Oscar Javier Bolívar Acuña en calidad de Supervisor por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, determinaron un plazo de suspensión de 15 días contados desde el **02 de mayo de 2025** con fecha estimada de reinicio el **17 de mayo de 2025**.

Posteriormente, con el acta de ampliación 1 de suspensión N°1 (acta 3) del **17 de mayo de 2025** suscrita entre Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo en calidad de R/L del CONSORCIO INFRA-BELCONS, Juan David Aldana Colmenares en calidad de R/L de la interventoría y el ingeniero Oscar Javier Bolívar Acuña en calidad de Supervisor delegado por parte de la Secretaría de Obras Públicas de Chía se acordó una ampliación 1 a la suspensión 1 del contrato 843 de 2023 por un plazo de 67 días con fecha estimada de reinicio el 22 de julio y nueva fecha de terminación para el 06 de agosto de 2025.

Seguidamente se suscribió el acta de reinicio (Acta 4) de fecha **22 de julio de 2025** y nueva fecha de terminación 06 de agosto de 2025.

Mediante prórroga 1 de fecha **29 de julio de 2025** se amplía el tiempo de ejecución del contrato 843 de 2023 por el término de 43 días contados desde el **07 de agosto de 2025** y estableciendo nueva fecha de terminación el **18 de septiembre de 2025**.

Seguidamente se suscribió el acta de suspensión 2 (Acta 5) de fecha **16 de septiembre de 2025** por un término de 15 días estableciéndose nueva fecha de reinicio el 01 de octubre de 2025 y nueva fecha de terminación **02 de octubre de 2025.**

Posteriormente se suscribió el acta ampliación 1 de la suspensión 2 (Acta 6) de fecha 02 de octubre de 2025 por un término de cincuenta y cinco (55) días teniendo en cuenta que los hechos que motivaron la suspensión no han sido superados, y por lo tanto se establece una nueva fecha estimada de reinicio el 26 de noviembre de 2025 y nueva fecha de terminación el **27 de noviembre de 2025.**

Se pretende realizar la adición del presente proceso, la cual proviene de un acuerdo previo debidamente revisado, ajustado y determinado mediante acta de pactación como se relaciona a continuación "COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS" del 08 de septiembre de 2025

| COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario en Costo Directo | | |
| | | | | Contratista | Interventoría | Valor Pactado/Determinado |
| 1 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO U.M.RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 3225 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 3225 | 78.035,00 |
| 2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO EINSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS,LONG. PROMEDIO = 6,50 M) | UND | 30 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 4982 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 4982 | 255.317,00 |
| 3 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32 | LISTADO ICCU 2025. ITEM 2,2 URBANISMO | LISTADO ICCU 2025. ITEM 2,2 URBANISMO | 54.707,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mediante el presente documento, el representante legal del CONSORCIO INTERVIAL quien ejerce la Interventoria del proyecto y el representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la

**CUADRO N°1**

| REF. | ITEMS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IDU 3225 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511,00 | $ 78.035,00 | $39.875.885,00 |
| IDU 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M) | UND | 30,00 | $255.317,00 | $7.659.510,00 |
| ICCU 2.2 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32,00 | $54.707,00 | $1.750.624,00 |

**CUADRO N°2**

De la precitada pactación se determinó que el valor de $49.286.019 corresponde al balance del contrato y la inclusión de nuevos ítems que no alteran el valor inicial del contrato.

Mediante oficio CI-B033-2024 de fecha 12 de noviembre de 2025, el contratista de obra CONSORCIO INFRABELCONS presenta los argumentos de cada uno de los componentes donde solicita modificación de mayores y menores cantidades por pactación fijada en reunión de fecha 8 de septiembre de 2025, de igual manera solicita adición para completar el circuito de la obra nueva y la existente y prórroga para la ejecución de la referida obra.

De esta manera se inicia a dar desarrollo de la referida solicitud.

## 2. CONSIDERACIONES EXPUESTAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 843-2023, se han presentado diversas situaciones que han sido puestas en conocimiento por parte del contratista mediante oficio CI-B033-2024 de fecha 12 de noviembre de 2025, donde expone los argumentos de cada uno de los componentes de solicitud de adición, prorroga e inclusión de ítems no previstos de la siguiente manera:

**(...)**

*En el marco de la ejecución del contrato, y considerando las condiciones surgidas durante su desarrollo, se presenta la solicitud de adición e inclusión de ítems no previstos inicialmente, cuya incorporación implica adición de recursos en la medida en que se efectúa el correspondiente balance dentro del rubro disponible para la intervención de redes. Así mismo, se plantea una adición presupuestal derivada de las mayores cantidades requeridas del ítem de afirmado, necesarias para la ejecución del relleno posterior del bordillo de la Placa-Huella y del talud, actividad no contemplada inicialmente pero indispensable para garantizar la estabilidad de la obra y la adecuada funcionalidad de la infraestructura proyectada. De igual manera, se solicita la prórroga del plazo contractual, sustentada en diversas circunstancias que han impactado la programación y ejecución de las actividades, haciendo necesaria la ampliación del término inicialmente pactado por un periodo de prórroga de veintidós (22) días, con el fin de asegurar la correcta culminación de las obras contratadas.*

*A continuación, se relacionan los argumentos fácticos y financiero que sustentan esta solicitud:*

***SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS:***

*Durante el proceso de ejecución de las obras objeto del contrato, y en atención a lo analizado en las diferentes mesas de trabajo, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno entre el bordillo y el talud o paramento de las construcciones y los predios colindantes. Esta actividad resulta indispensable desde el punto de vista técnico y constructivo, debido a que la ausencia de un relleno adecuado genera espacios vacíos que facilitan la acumulación e infiltración de agua de lluvia, lo cual puede provocar erosión progresiva y socavación en los elementos estructurales adyacentes, agravado por la temporada de lluvias. Por ende, al incorporar este relleno, se disminuye el riesgo de aparición de patologías como fisuras, asentamientos diferenciales y deslizamientos superficiales, asegurando así que la obra cumpla con los parámetros de calidad, funcionalidad y sostenibilidad en el tiempo.*

*Así mismo, de acuerdo con la normatividad técnica nacional y las especificaciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS para obras de espacio público e infraestructura vial, la conformación y compactación de rellenos laterales es una actividad complementaria esencial para garantizar la seguridad estructural y la adecuada evacuación de aguas superficiales.*

*En consecuencia, esta actividad de atraques laterales se ejecutará con los saldos de los convenios ICCU 932 y 907 DE 2022 dicha adición corresponde a la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.896.316,00) monto, que permitirá ejecutar los rellenos requeridos conforme al cuadro adjunto:*

| DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ICCU 932** | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | $ 92.781,00 | $ 13.070.987,00 | 118,0 | $ 10.948.158,00 |
| **CONVENIO ICCU 907** | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | $ 92.781,00 | $ 12.994.907,00 | 118,0 | $ 10.948.158,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | **$ 21.896.316,00** |

***CUADRO 3***

*Los habitantes de la zona donde se encuentra ejecutando el contrato de obra 843 de 2023 presentaron en reunión a la Administración Municipal, la solicitud de adicionar recursos para culminar y empalmar las placas huellas del sector con el fin de mantener la continuidad, mejoramiento y seguridad vial, por lo que una vez analizadas dichos requerimientos, la Secretaria*

*de Obras Públicas mediante oficio **050 - SOP – 736 – 2025** de fecha 04 de noviembre de 2025, presenta a este contratista solicitud de adición al contrato de obra, en la cual expone:*

*(…)*

*"Cordial saludo,*

*Considerando que la comunidad del sector El Resguardo en la Vereda Fonquetá, solicitó ante el Municipio dar continuidad a la placa huella que se adelanta mediante el contrato de obra 843 de 2023, en la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte, con el fin de realizar el empalme con la placa huella existente y completar el circuito vial para mejorar la movilidad y la seguridad. El alcance de la ampliación de los trabajos incluye la adecuación de la estructura vial existente y la construcción del empalme necesario para enlazar el tramo intervenido con la placa huella actualmente instalada, con el fin de garantizar la continuidad operativa del corredor vial rural.*

*La intervención permitirá completar el circuito vial de la zona, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y accesibilidad para la comunidad local. De igual manera, se busca aumentar los niveles de seguridad vial mediante la estabilización de la vía, la optimización de la geometría del corredor y la reducción de riesgos asociados a fallas en la superficie de rodadura, erosión, pérdida de banca y limitaciones de tránsito durante la temporada de lluvias. Este proyecto se enmarca dentro de las acciones prioritarias de mejoramiento de infraestructura vial, orientadas a fortalecer la conectividad territorial y el desarrollo socioeconómico del sector.*

*Por lo tanto, ésta Secretaría, una vez realizado el análisis considera viable la adición presupuestal para la construcción de aproximadamente 50 metros lineales faltantes para el correspondiente enlazamiento y continuidad de las placas huellas, por lo que la ejecución de dichas obras requiere un valor adicional*

*con el fin de garantizar la continuidad y funcionalidad total de la vía de manera uniforme y homogénea entre el tramo existente y el construido.*

*Esta adición para adelantar las obras es necesaria, dado que el sector faltante presenta deterioro significativo por las lluvias, lo que ha generado socavación del terreno, por tanto, compromete la seguridad de los usuarios de este corredor vial y de los predios aledaños.*

*El presupuesto requerido y discriminado para la ejecución de las obras para empalmar la estructura existente con la actualmente se construye se discrimina de la siguiente manera:*

**PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ | 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ | 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ | 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | | **$ 50.955.562,00** |

**PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA**

| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 10.289.479,00** |

**CUADRO N° 4**

*Adicionalmente y teniendo en cuenta que el contratista cuenta con el personal y equipo requerido para realizar las actividades requeridas y que los ítems contenidos en el presupuesto contractual son los mismos requeridos para dar continuidad a la obra se solicita al contratista, ejecutar las actividades descritas para satisfacer la necesidad manifestada por la comunidad del sector."*

*(…)*

*El presente contratista ve viable dar trámite a la solicitud realizada por la Secretaría de Obras Públicas, de dar continuidad al circuito vial.*

*Conforme a lo expuesto y analizado las pactaciones se solicita a la entidad hacer la modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357., así, se expone el balance de mayores cantidades y de los valores a adicionar:*

**ADICIÓN CTO 843 DE 2023.**

**PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | | | | | |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 50.955.562,00 |

**PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA**

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 10.289.479,00 |
| | | | AFIRMADO | | | | |
| | | | CONVENIO ICCU 932 | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | CONVENIO ICCU 907 | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 21.896.316,00 |

| VALOR TOTAL: | $ 83.141.357,00 |
|---|---|

**CUADRO N°5**

*Exposición de pactación que se ajusta en el balance con mayores y menores cantidades:*

*Durante el desarrollo de las obras y en el marco de las mesas técnicas de trabajo con la supervisión y la interventoría, se identificó que la red de acueducto existente en los tramos a intervenir se encuentra ubicada dentro del alineamiento proyectado para la estructura de placa huella. En consecuencia, se determinó la necesidad de reubicar dicha red con el fin de garantizar la correcta operación y mantenimiento del sistema de acueducto, así como la integridad de la infraestructura vial.*

*Frente a esta situación, la supervisión adelantó las gestiones pertinentes ante la empresa de servicios públicos del municipio, EMSERCHIA, con el objetivo de obtener los lineamientos técnicos requeridos para la programación de las actividades. Posteriormente, una vez recibida la respuesta, se informó la necesidad de instalar tubería de 3" de diámetro y de ejecutar las conexiones de acometidas a los medidores existentes en cada tramo.*

*Lo anterior implica la ejecución de actividades no contempladas en el alcance inicial del proyecto, consistentes en:*

- *Excavación manual para el retiro y sustitución de la red de acueducto existente.*
- *Instalación de la nueva tubería de 3".*
- *Conexión de acometidas a los medidores instalados en obra.*

*La nueva red será dispuesta en un costado de la estructura de placa huella proyectada, lo que generará ajustes en el cronograma de ejecución de cada tramo intervenido. En total, se estima la instalación de aproximadamente quinientos (500) metros lineales de tubería.*

*En este sentido, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución de las obras contratadas, ajustando el presupuesto a las especificaciones técnicas determinadas en campo, se hace indispensable la incorporación de estos ítems no previstos. Para tal fin, se requiere formalizar su inclusión de manera contractual, en concordancia con el Acta de Pactación de Precios de Ítems No Previstos No. 1, suscrita el ocho (08) de septiembre de 2025 por el contratista y avalada por la interventoría, la cual se adjunta como soporte al presente trámite.*

*Así las cosas, y en atención a lo expuesto, a continuación, se relacionan los ítems no previstos que resultan necesarios para la adecuada ejecución de las obras y cuya incorporación se solicita formalizar en el contrato:*

| REF. | ITEMS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTRACTUAL /ADICIÓN/MIXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU 3225 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511 | $ 78.035 | $39.875.885 | VALOR CONTRACTUAL |
| IDU 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M) | UND | 30 | $255.317 | $7.659.510 | VALOR CONTRACTUAL |
| ICCU 2.2 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32 | $54.707 | $1.750.624 | VALOR CONTRACTUAL |

***CUADRO No. 6***

Estos ítems fueron incluidos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

***NP-1. TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN):*** *De acuerdo con los requerimientos establecidos por EMSERCHIA y lo informado por la Supervisión del contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se determinó la necesidad de incluir un ítem no previsto en el alcance inicial del proyecto. Una vez reiniciado el contrato, se dio inicio a la construcción de la estructura de placa huella; sin embargo, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto y evitar su suspensión mientras se formalizaba la inclusión del ítem no previsto mediante un otrosí al contrato, se optó por instalar la nueva red a un costado de la placa huella y, posteriormente, realizar la suspensión de la red existente una vez la nueva estuviera en operación.*

***NP-2. ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M):*** *La inclusión de la actividad de instalación de acometidas de agua potable se hace necesaria como consecuencia directa del traslado de la red principal de acueducto proyectada*

*en el marco de la ejecución de las obras. Dado que la reubicación de la red implica modificar la disposición existente de las conexiones individuales de los usuarios, resulta indispensable garantizar la continuidad en el servicio mediante la instalación de nuevas acometidas que enlacen la tubería principal con los medidores ya instalados.*

*Esta actividad, no contemplada en el alcance inicial del contrato, es fundamental para asegurar la correcta prestación del servicio de acueducto a los inmuebles intervenidos, así como para cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la empresa prestadora EMSERCHIA. De igual manera, su ejecución evita afectaciones en la operatividad de la red y previene posibles reclamaciones de los usuarios por interrupción en el suministro de agua potable, asegurando así la funcionalidad integral de la infraestructura.*

***NP-3. ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES):** De acuerdo con el comunicado 050-SOP-091-2025, emitido por la Supervisión del contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se informó que la empresa de servicios públicos EMSERCHÍA E.S.P. presentó un requerimiento para la ejecución de intervenciones correctivas en la red de alcantarillado existente. En particular, se solicitó la construcción de un pozo de inspección en las coordenadas NORTE: 1032042.429 – ESTE: 1001914.210, con el fin de garantizar una adecuada conducción de las aguas. Para la ejecución de esta actividad, y considerando la profundidad requerida para la construcción de la placa de fondo del pozo en la ubicación definida por EMSERCHÍA, estimada en aproximadamente 4,0 metros, se hace necesario el uso de un entibado metálico. Esta medida es indispensable para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación y prevenir deslizamientos del terreno, dado que la profundidad excede los límites establecidos para la ejecución de trabajos sin entibado. La implementación del entibado garantiza condiciones seguras para los trabajadores, protege las estructuras adyacentes y asegura el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo.*

*Exposición de la adición de atraque:*

*El **afirmado para** atraque lateral en vías se requiere porque es una estructura conformada por materiales granulares compactados, dispuesta contiguamente al borde del pavimento o calzada con el fin de proporcionar soporte lateral, estabilidad geométrica y adecuada transición entre la superficie de rodadura y las zonas adyacentes. Esta capa desempeña un papel fundamental en la conservación de la estructura vial, ya que reduce esfuerzos horizontales sobre el pavimento, evita desprendimientos en los bordes y mejora las condiciones de seguridad operacional.*

*Una vez finalizada la compactación, se verifica el **perfil longitudinal, la densidad del material y la estabilidad del borde del pavimento**, asegurando que el afirmado permita un adecuado **atraque lateral**, absorbiendo cargas laterales, evitando asentamientos diferenciales y manteniendo la integridad estructural de la vía y reducir la erosión por acción del agua o el tránsito, conforme a lo expuesto es necesario dicha adición de los afirmados según valores del contrato y indicados en el cuadro 3.*

*Exposición de la adición de nuevo tramo y barrera de seguridad.*

*Para empalmar y dar continuidad a la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la Vereda Fonqueta sector pueblo fuerte.*

*Se quiere de conformación de calzada en una longitud de 50 metros, capa de afirmado, colocación de concreto y acero de refuerzo para la construcción de placas, vigas riostras y cunetas, estas actividades son conforma valores y especificaciones del contrato 843 de 2023.*

*Además, se requiere una defensa vial metálica doble cresta en acero laminado en frio de 25 metros para brindar seguridad a las construcciones próximas a la calzada en el costado sur en el punto donde existe un empalme en un ángulo de aproximadamente 90 grados.*

*En consecuencia, se solicita dar trámite a la solicitud de adición conforme a lo indicado técnicamente y soportado financieramente en el balance final.*

*SOLICITUD DE PRÓRROGA:*

*En consideración a las actividades adicionales que se han incorporado al contrato, tales como el relleno lateral de las cunetas en los tramos de placa huella construidos, le nuevo tramo y la barrera de seguridad, se requieren VEINTIDOS (22) DÍAS, acorde al cronograma anexo*

*Es preciso mencionar, que las precipitaciones frecuentes y prolongadas registradas en la zona de ejecución ocasionaron retrasos significativos en la programación de las actividades, afectando el acopio de materiales, la adecuación de superficies y demás procesos constructivos que requieren condiciones de humedad controlada para su correcta ejecución. En este contexto, fue necesario detener actividades en obra de forma intermitente mientras persistieron las lluvias. Esta situación impactó de manera directa los rendimientos programados y el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las actividades.*

*En consecuencia, desde la fecha de reinicio del contrato y hasta la fecha actual, se ha registrado la ocurrencia de fuertes lluvias, distribuidos de la siguiente manera:*

IDEAM

**Reporte de+A1:F43 información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/09/2025 10:26)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | SUASUQUE [2120592( | **Corriente:** | | **Categoría de estac** | Meteorológica Especia |
| **Latitud:** | °4.8208333330 | **Longitud:** | °-73.96388889 | **Elevación:** | °2650 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDR( | **Area Operativa:** | Area Operativa 11 - Cui | **Departamento:** | Cundinamarca |
| **Municipio:** | Sopó | **Fecha instalacion:** | 15/09/1976 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 22/07/2025 00:00-04/09/2 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (cor | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2025-07-22 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-23 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-07-24 00:00 | 3.5 | Preliminar |
| 2025-07-25 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-27 00:00 | 3.3 | Preliminar |
| 2025-07-28 00:00 | 0.5 | Preliminar |
| 2025-07-29 00:00 | 12.3 | Preliminar |
| 2025-07-30 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-31 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-03 00:00 | 2.8 | Preliminar |
| 2025-08-04 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-08-05 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-06 00:00 | 1.8 | Preliminar |
| 2025-08-07 00:00 | 11 | Preliminar |
| 2025-08-08 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-08-09 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-10 00:00 | 0.8 | Preliminar |
| 2025-08-11 00:00 | 7.1 | Preliminar |
| 2025-08-12 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-13 00:00 | 0.9 | Preliminar |
| 2025-08-14 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-15 00:00 | 0.2 | Preliminar |
| 2025-08-17 00:00 | 1.2 | Preliminar |
| 2025-08-18 00:00 | 8.3 | Preliminar |
| 2025-08-19 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2025-08-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-21 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-22 00:00 | 3.6 | Preliminar |
| 2025-08-23 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-24 00:00 | 3.7 | Preliminar |
| 2025-08-25 00:00 | 1.6 | Preliminar |
| 2025-08-26 00:00 | 2.7 | Preliminar |
| 2025-08-27 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2025-08-28 00:00 | 0.4 | Preliminar |
| 2025-08-29 00:00 | 4.2 | Preliminar |
| 2025-08-30 00:00 | 4.5 | Preliminar |
| 2025-08-31 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-09-01 00:00 | 3.3 | Preliminar |
| 2025-09-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-09-03 00:00 | 3.5 | Preliminar |

**CUADRO N° 7**

*Estas circunstancias, ajenas a mi voluntad y que obedecen a hechos sobrevinientes, han incidido directamente en el cronograma de ejecución, siendo necesario ampliar el plazo para asegurar la correcta terminación de las obras.*

*Adicionalmente y teniendo en cuenta las diferentes necesidades de la comunidad y de la aprobación por parte del municipio para la adición presupuestal para la construcción de aproximadamente 50 metros lineales faltantes para el correspondiente enlazamiento y continuidad de las placas huellas, con lo que permitirá completar el circuito vial de la zona, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y accesibilidad para la comunidad local. De igual manera, se busca aumentar los niveles de seguridad vial mediante la estabilización de la vía, la optimización de la geometría del corredor y la reducción de riesgos asociados a fallas en la superficie de rodadura, erosión, pérdida de banca y limitaciones de tránsito durante la temporada de lluvias.*

*Con base en lo anterior y con el objetivo de ejecutar la obra implementando cuadrillas adicionales para atender frentes simultáneos que garantice la ejecución de las obras con seguridad y en el plazo solicitamos un término de* ***veinte dos (22) días*** *calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual. (...)*

**2. CONSIDERACIONES EXPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA:**

De acuerdo al oficio presentado por el contratista de obra mediante oficio **CI-B033-2024** de fecha 12 de noviembre del presente año, el consorcio INTER VIAL en calidad de interventor viabiliza mediante oficio **CIV-206-2024** de fecha 12 de noviembre de 2025 con asunto: *"Viabilidad solicitud de adición N°1, prórroga N°2 e inclusión de ítems no previstos al contrato de obra 843 de 2023 – Lote 1"* argumentando lo siguiente:

**(...)**

*Cordial saludo,*

*En virtud de las obligaciones que emanan del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.6692037, nos permitimos remitir la viabilidad a la solicitud de adición y prórroga enviada por el contratista, para lo cual de manera atenta solicitamos se realicen las gestiones pertinentes para adicionar, prorrogar e incluir ítems no previstos del contrato de obra No. 843-2023, con base en los siguientes argumentos:*

*(...)*

*En el marco de la ejecución del contrato, y considerando las condiciones surgidas durante su desarrollo, se presenta la solicitud de adición e inclusión de ítems no previstos inicialmente, conforme a balance por un valor CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00.*

***(cuadro anteriormente expuesto, cuadro N°1).***

*Así mismo, se plantea una adición presupuestal derivada de ítem de afirmado, necesarias para la ejecución del relleno posterior del bordillo de la Placa-Huella y del talud, actividad no contemplada inicialmente pero indispensable para garantizar la estabilidad de la obra y la adecuada funcionalidad de la infraestructura proyectada, por un valor VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.896.316,00 ( cuadro 3)*

*conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adición es para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00.*

*La suma total de la adición es por un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357, incluye el afirmado para atraques laterales, el nuevo tramo para el empalme de las 2 placa huellas y la defensa vial metálica doble.*

***Cuadro anteriormente expuesto No.5***

*De igual manera, se solicita la prórroga del plazo contractual, sustentada en diversas circunstancias:*

*Construcción de nuevo tramo, realización de las actividades de atraque e instalación de la barrera metálica y conforme a la implementación de las cuadrillas adicionales se hace necesaria la ampliación de un término adicional de veintidós (22) días, con el fin de asegurar la correcta culminación de las obras contratadas.*

***TÉCNICAMENTE ES NECESARIO LA ADICIÓN EN RAZONA A:***

*Con base en las condiciones topográficas y climáticas del sector, se requiere ampliar los volúmenes de afirmado contemplados en los convenios, a fin de asegurar la correcta ejecución de los atraques laterales de las placas huella. Esta acción es indispensable para preservar la integridad de la estructura frente a fenómenos de socavación, frecuentes en zonas de alta pendiente y escorrentía. En particular, el tramo No. 2 del presente contrato presenta una pendiente longitudinal pronunciada, lo que incrementa significativamente la velocidad del flujo superficial y, por ende, el potencial erosivo sobre los bordes de las placas. Ante este escenario, el afirmado adicional cumple una doble función, actúa como elemento de confinamiento lateral y como barrera de disipación de energía hidráulica, reduciendo el impacto directo del agua sobre la estructura. Además, la intervención permite conformar taludes estables y técnicamente adecuados, lo que garantiza tanto la funcionalidad del sistema vial como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la normativa.*

*Se requiere adicionar un tramo faltante en la vía para garantizar la continuidad funcional, operativa y estructural del corredor vial. La ausencia de este segmento genera discontinuidades que afectan directamente las condiciones de transitabilidad, seguridad vial y nivel de servicio y deterioro prematuro de los sectores adyacentes.*

*Completar el tramo permite restablecer la geometría vial diseñada, asegurando uniformidad en el alineamiento horizontal y vertical, mejorando la capacidad hidráulica del sistema de drenaje y evita gastos por mantenimientos periódicos.*

*La adición en valor y conforme al balance sería modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357*

***(cuadro anteriormente expuesto, cuadro N°5).***

***JURÍDICAMENTE ES NECESARIO EN CONSECUENCIA A:***

*Desde el punto de vista jurídico, para esta interventoría la adición de recursos y prórroga se considera viable debido a que con las actividades planteadas se asegura la estabilidad de la obra logrando además el objeto contractual en términos de calidad y tiempo, así mismo, en los diferentes comités de obra en los cuales se ha expuesto, analizado y documentado el tema se ha logrado un consenso entre las partes.*

*De acuerdo con lo establecido en el **artículo 40 de la Ley 80 de 1993**, los contratos estatales pueden adicionarse en **valor o plazo**, siempre y cuando la modificación sea necesaria para alcanzar el fin contractual y no se altere su esencia ni su objeto principal. En ningún caso las adiciones podrán superar el **cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato**, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.*


*Asimismo, el **artículo 16 de la Ley 1150 de 2007** dispone que las entidades estatales podrán realizar modificaciones a los contratos cuando se presenten circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, que hagan necesario ajustar las condiciones inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento del principio de eficacia administrativa.*

*El **Decreto 1082 de 2015**, reglamentario del Estatuto General de Contratación, complementa lo anterior al establecer que toda modificación contractual deberá estar soportada en un **estudio técnico, jurídico y financiero**, que justifique la necesidad de la adición y asegure que la misma se enmarca dentro de los límites legales y presupuestales.*

*En consecuencia, es viable realizar la adición de recursos al contrato por un valor total de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357 de acuerdo con el análisis y evaluación técnica presentada por el contratista de obra y debidamente revisada y avalada por la interventoría.*

***JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA:***

*Esta interventoría considera viable realizar las obras mencionadas por el contratista de obra, toda vez que en los diferentes recorridos se han evidenciado anchos de vía superiores a los establecidos en los diseños técnicos del ICCU, llegando a presentarse segmentos con aproximadamente 8 metros de ancho, así mismo, durante la visita realizada por la supervisora del ICCU el pasado 14 de febrero se evidenciaron estas novedades, y se determinó que era necesario mitigar el riesgo de socavación para garantizar la estabilidad de la obra, el cual se incrementó en probabilidad de ocurrencia e impacto debido a la fuerte temporada de lluvias ocurrida desde el mes de febrero y que aún continúa.*




*Por otro lado, esta interventoría conforme a las actividades adicionales y a la implementación de nuevas cuadrillas avala la prórroga para la realización de los atraques, construcción del nuevo e instalación de la barrera de seguridad.*

*Así las cosas, consideramos viable realizar la prórroga de acuerdo con el análisis y evaluación técnica presentada por el contratista de obra y debidamente revisada y avalada por esta interventoría, por el término de veintidós (22) días contados a partir de la fecha actual de terminación del contrato de obra en referencia.*

*(...)*

**3. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN**

La Supervisión ha realizado el análisis técnico expuesto por el contratista y los términos y soportes presentados por la interventoría, y por lo tanto concluye:

**CON RELACIÓN A LA ADICIÓN DE RECURSOS:**

Durante la ejecución de la obra, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno posterior del bordillo de la placa huella y del talud adyacente, actividad no contemplada inicialmente en el contrato. Esta actividad resulta indispensable para asegurar la estabilidad estructural de la obra, la adecuada distribución de cargas, y para prevenir posibles fallas como erosiones, desplazamientos o asentamientos que comprometerían la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

El relleno del bordillo y el talud es fundamental para:

- Garantizar la estabilidad del borde de la placa huella, evitando fisuras y desprendimientos.
- Evitar la erosión del talud, que puede afectar la seguridad vial y la integridad del terreno circundante.
- Mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura.
- Cumplir con los estándares técnicos y normativos de calidad y seguridad vigentes.

El contrato original suscrito contempla cláusulas específicas sobre la posibilidad de realizar adiciones de recursos y prórrogas de plazo cuando se presenten circunstancias imprevistas que impacten el alcance o la ejecución del proyecto. En este sentido, la realización del relleno posterior del bordillo y del talud califica como una labor adicional justificada, que se encuentra dentro de los márgenes contractuales para solicitar adición presupuestal.

También se considera viable la construcción del nuevo tramo y la instalación de la barrera de seguridad, la ejecución de esta actividad implica un incremento en los costos directos asociados a materiales (tierra, compactantes, estabilizantes), mano de obra especializada y uso de maquinaria adicional.

Esta adición Desde el punto de vista económico, de completar la vía disminuye los costos de mantenimiento rutinario y periódico asociados a la degradación acelerada del tramo en servicio y genera un uso más eficiente de la infraestructura ya construida.

En consecuencia, la ejecución del tramo pendiente se considera técnicamente indispensable para garantizar la funcionalidad integral de la vía, mejorar las condiciones de seguridad y operación, y asegurar la durabilidad de la infraestructura existente.

De acuerdo a lo indicado por el contratista de obra y de interventoría se hace necesario hacer la modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE $21.896.316,00( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357, justificados con base en los análisis técnicos y presupuestales realizados por parte de la interventoría.

***(Ver cuadro anteriormente expuesto, cuadro N°2, cuadro No.3, cuadro 4 y cuadro N° 5).***

**CON RELACIÓN A LA PRÓRROGA:**

Ahora frente a la prórroga y teniendo en cuenta la ejecución de las obras objeto del contrato, y en atención a lo analizado en las diferentes mesas de trabajo, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno entre el bordillo y el talud, la construccion del nuevo tramo para completar el circuito vial y la instalación de la barrera para brindar de seguridad a las edificaciones adyacentes en el sitio critico por la existencia de una curva en un punto de alta pendiente.

Aunado a lo anterior, se ha verificado que la solicitud de prórroga se encuentra debidamente fundamentada en informes técnicos presentados por parte de la interventoría, que acreditan la necesidad y urgencia de esta actividad adicional para la correcta culminación del proyecto.

El equipo técnico ha realizado una evaluación exhaustiva de la solicitud, confirmando que:

- La actividad adicional no fue contemplada inicialmente por tratarse de una condición no prevista durante la ejecución de la obra
- La ejecución del relleno es imprescindible para evitar futuros problemas estructurales y de seguridad.
- La solicitud de prórroga es razonable y proporcional al trabajo adicional requerido.

Esta supervisión también soporta la presente solicitud motivado en el concepto C-303 del 2024 de Colombia Compra Eficiente el cual establece:

> "En efecto, el Diccionario de la Lengua Española —DLE— define la *prórroga* como: «1. f. Continuación de algo por un tiempo determinado. 2. f. Plazo por el cual se continúa o prorroga algo». Como se observa, la definición indica que la prórroga está asociada a los plazos, lo que implica extender los efectos de algo por un tiempo mayor. (...) La Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto —arts. 13, 32 y 40—. De esta manera, los particulares tienen amplia libertad para prorrogar el plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio de la autonomía de la voluntad en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es trasladable, como principio, a los contratos estatales"

Adicionalmente, y conforme a lo verificado en campo por esta supervisión, se presentan las siguientes condiciones técnicas:

**Las lluvias persistentes en la región han generado:**

- La construcción de placas huellas requiere condiciones secas para la compactación del material granular y el vaciado de concreto. El fundido de concreto bajo condiciones de excesiva humedad puede afectar la resistencia del concreto y la estabilidad del material granular, lo que puede comprometer la calidad del producto y el equilibrio financiero del contrato.
- Las lluvias pueden provocar erosión y socavación en áreas ya intervenidas, generando la duplicidad de actividades de obra y por ende retrasos en las mismas.
- Los datos de estaciones meteorológicas del IDEAM presentados por el contratista, revisados y avalados por la interventoría muestran una continuidad en las precipitaciones presentadas en los últimos meses generando una continua saturación del suelo y del material granular.

**Impacto en el Cronograma**

El retraso en la habilitación de la ruta alterna afectó la fecha de inicio de la intervención en el segmento crítico, ya que:

- La obra no podía iniciar sin garantizar acceso al geriátrico (riesgo legal y social).
- Los preparativos en el predio privado demandaron tiempo adicional no contemplado en el cronograma original

Por lo anterior, esta supervisión considera técnica y contractualmente viable autorizar una adición presupuestal por un valor total de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357, justificados con base en los análisis técnicos y presupuestales realizados y avalados por parte de la interventoría, de igual manera considera técnica y jurídicamente conceder una prórroga por el término de veintidós días (22) calendario, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, la calidad de la obra y la seguridad en el desarrollo de los trabajos. Es imprescindible respetar la secuencia constructiva de los procesos para asegurar la calidad de los mismos, logrando así obras que cumplan con los estándares de durabilidad, funcionamiento y desempeño requeridos.

Esta extensión adición y prórroga permitirá al contratista culminar las labores sin comprometer la calidad ni el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos. Asimismo, la prórroga facilitará una supervisión rigurosa y continua durante todas las fases del proyecto, asegurando el control de calidad y el cumplimiento en cada etapa del proceso constructivo, especialmente para cada tramo de placa huella.

La supervisión concluye que la modificación, adición y prórroga solicitada es técnicamente viable y necesaria para cumplir con los objetivos del contrato suscrito. La adición y prórroga acá relacionada , responde a necesidades detectadas en la ejecución y la respectiva vigencia de los convenios suscritos con el antes Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU ahora Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU y el Municipio de Chía; con la celebración de la presente adición y prorroga se evita la parálisis del contrato y lo más importante su ejecución garantiza los ciudadanos del sector gocen de una vía en buenas condiciones mejorando la transpirabilidad y contribuyendo en cierta medida en el bienestar y calidad de vida de los habitante.

## 5. CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN:

En razón a las solicitudes presentadas por el contratista contando además con el aval y la aprobación por parte de la interventoría, la supervisión considera oportuno y procedente el trámite de adición y prórroga y solicita a la Oficina de Contratación que se adelante el respectivo proceso, esto en armonía a lo impartido en las circulares y el Manual de Contratación del municipio de Chía para que se amplíe el plazo de ejecución del contrato 843 de 2023 por un término 22 días calendario.

Considerando el alcance propuesto, se concluye que la solicitud de la adición de recursos por un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00 y la prórroga por el término de veintidós (22) días calendario es técnicamente viable, por tanto, esta supervisión aprueba la solicitud realizada por el contratista de obra CONSORCIO INFRABELCONS y aprobada y avalada por el Consorcio INTER VIAL en su calidad de interventor, dado que las razones presentadas se encuentran justificadas en los términos del plazo y de los recursos requeridos, para garantizar la ejecución del objeto contractual teniendo en cuenta las necesidades presentadas en campo durante la ejecución del contrato, por lo que respetuosamente se recomienda al Ordenador del Gasto otorgar la adición y prórroga, conforme a ello, se emite para gestión y trámite de parte de la oficina de contratación.

La adición y prórroga del presente contrato se encuentra ajustada a los tiempos y recursos pactados mediante los convenios suscritos con el antes Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU ahora Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU y el Municipio de Chía.

## 6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES SOLICITADAS

De acuerdo a lo solicitado por el contratista de obra y lo aprobado y viabilizado por interventoría y la supervisión y conforme al inciso segundo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que: *Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. De igual forma, el inciso tercero del **Articulo 40 de la Ley 80 de 1993**, establece que:

> "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

Por lo anterior se considera oportuno y necesario realizar la modificación de las siguientes clausulas, pues dicha modificación no generará ningún tipo de afectación esencial del contrato, y por lo tanto se requiere modificar las siguientes clausulas:

**CUARTA PLAZO DEL CONTRATO: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato de obra no. 843/2023, por el término de veintidós (22) días calendario contado a partir del **28 de noviembre de 2025** en consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato será el **19 de diciembre de 2025**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos exigidos para tal efecto. La vigencia contractual comprenderá el nuevo término de ejecución, incluida la presente prórroga.

**QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: ADICIONAR** al valor del contrato el monto de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $83.141.357,00

| ADICIÓN CTO 843 DE 2023. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA | | | | | | | |
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 50.955.562,00** |

| **PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ITEM DE PAGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR INCLUIDO AIU** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 10.289.479,00** |
| **AFIRMADO** | | | | | | | |
| | | | **CONVENIO ICCU 932** | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | **CONVENIO ICCU 907** | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 21.896.316,00** |
| **VALOR TOTAL:** | | | | | | | **$ 83.141.357,00** |

SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada con esta adición se encuentra sujeta y amparada en la apropiación presupuestal correspondiente y amparo de los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

| Número de disponibilidad presupuestal | Fecha certificado de disponibilidad presupuestal | Fuente | Valor certificado de disponibilidad presupuestal |
|---|---|---|---|
| 2025002713 | 20/10/2025 | 82124 | $ 11.065.382,00 |
| 2025002714 | 24/10/2025 | 82127 | $ 11.001.229,00 |
| 2025002915 | 20/11/2025 | 74210 | $ 22.406.849,34 |
| 2025002916 | 20/11/2025 | 74210 | $ 28.548.712,66 |
| 2025002917 | 20/11/2025 | 74210 | $ 5.144.739,50 |
| 2025002918 | 20/11/2025 | 74210 | $ 5.144.739,50 |
| **TOTAL** | | | **$ 83.311.652,00** |

**DÉCIMO OCTAVA: GARANTÍAS:** El contratista deberá modificar las garantías establecidas en la cláusula décimo octava del contrato de obra No. 843/2023, cubriendo el tiempo adicionado y teniendo en cuenta los valores adicionales

**RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:** Los demás términos pactados en el contrato de obra No. 843/2023, que no son objeto de modificación en el presente documento continúan vigentes y sin modificación.

**PERFECCIONAMIENTO.** La presente adición y prórroga requiere para su perfeccionamiento de la aprobación y firma electrónica de las partes, a través de la plataforma SECOP II

Para la aprobación de la presente solicitud, se anexa los siguientes documentos

1. Soportes de la Justificación..... ☑

☐

**ING. NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO**
Secretario de Obras Públicas

**ING. RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA**
Profesional Universitario – Supervisor

**ING. JUAN DAVID ALDANA COLMENARES**
Consorcio Inter – Vial - Interventoría

**ABOGADO – NELSON ENRIQUE DÍAZ GUTIÉRREZ**
Contratista - Asesor Jurídico – Secretaría de Obras Públicas

*Proyectó: Ing. Nilton Mauricio Castro Medina – Profesional Universitario – Secretaría de Obras Públicas*

Bogotá D. C., 12 de noviembre de 2025

PROYECTO: **CONSORCIO INFRA BELCONS**
OFICIO: **CI-B033-2024**

Señores
**CONSORCIO INTER-VIAL**
Atte. RL. DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
amvconsultoresas@gmail.com

**Referencia:** Contrato de obra No. 843 de 2023, cuyo objeto es "LOTE 1: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETÁ SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".

**Asunto:** Solicitud de inclusión de ítems no previstos, adición de recursos y de ampliación de plazo contractual.

**Cordial saludo.**

En el marco de la ejecución del contrato, y considerando las condiciones surgidas durante su desarrollo, se presenta la solicitud de adición e inclusión de ítems no previstos inicialmente, cuya incorporación implica adición de recursos en la medida en que se efectúa el correspondiente balance dentro del rubro disponible para la intervención de redes. Así mismo, se plantea una adición presupuestal derivada de las mayores cantidades requeridas del ítem de afirmado, necesarias para la ejecución del relleno posterior del bordillo de la Placa-Huella y del talud, actividad no contemplada inicialmente pero indispensable para garantizar la estabilidad de la obra y la adecuada funcionalidad de la infraestructura proyectada. De igual manera, se solicita la prórroga del plazo contractual, sustentada en diversas circunstancias que han impactado la programación y ejecución de las actividades, haciendo necesaria la ampliación del término inicialmente pactado por un periodo de prórroga de veintidós (22) días, con el fin de asegurar la correcta culminación de las obras contratadas.

A continuación, se relacionan los argumentos fácticos y financiero que sustentan esta solicitud:

**SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS:**

Durante el proceso de ejecución de las obras objeto del contrato, y en atención a lo analizado en las diferentes mesas de trabajo, se ha identificado la necesidad de realizar el relleno entre el bordillo y el talud o paramento de las construcciones y los predios colindantes. Esta actividad resulta indispensable desde el punto de vista técnico y constructivo, debido a que la ausencia de un relleno adecuado genera espacios vacios que facilitan la acumulación e infiltración de agua de lluvia, lo cual puede provocar erosión progresiva y socavación en los elementos estructurales adyacentes, agravado por la temporada de lluvias. Por ende, al incorporar este relleno, se disminuye el riesgo de aparición de patologías como fisuras, asentamientos diferenciales y deslizamientos superficiales, asegurando así que la obra cumpla con los parámetros de calidad, funcionalidad y sostenibilidad en el tiempo.

Así mismo, de acuerdo con la normatividad técnica nacional y las especificaciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS para obras de espacio público e infraestructura vial, la conformación y compactación de rellenos laterales es una actividad complementaria esencial para garantizar la seguridad estructural y la adecuada evacuación de aguas superficiales.

En consecuencia, esta actividad de atraques laterales se ejecutará con los saldos de los convenios ICCU 932 y 907 DE 2022 dicha adición corresponde a la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE $21.896.316,00 monto, que permitirá ejecutar los rellenos requeridos conforme al cuadro adjunto:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ICCU 932** | | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | 140,88 | $ 92.781,00 | $ 13.070.987,00 | 118 | $ 11.948.158,00 |
| **CONVENIO ICCU 907** | | | | | | |
| AFIRMADO | M3 | 140,06 | $ 92.781,00 | $ 12.994.907,00 | 118 | $ 11.948.158,00 |
| | | **SUBTOTAL** | AJUSTE (0) | **$ 213.010.827,00** | | **$ 21.896.316,00** |

***CUADRO 3***

Los habitantes de la zona donde se encuentra ejecutando el contrato de obra 843 de 2023 presentaron en reunión a la Administración Municipal, la solicitud de adicionar recursos para culminar y empalmar las placas huellas del sector con el fin de mantener la continuidad, mejoramiento y seguridad vial, por lo que una vez analizadas dichos requerimientos, la Secretaria de Obras Públicas mediante oficio **050 - SOP – 736 – 2025** de fecha 04 de noviembre de 2025, presenta a este contratista solicitud de adición al contrato de obra, en la cual expone:

*(…)*

*"Cordial saludo,*

*Considerando que la comunidad del sector El Resguardo en la Vereda Fonquetá, solicitó ante el Municipio dar continuidad a la placa huella que se adelanta mediante el contrato de obra 843 de 2023, en la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte, con el fin de realizar el empalme con la placa huella existente y completar el circuito vial para mejorar la movilidad y la seguridad. El alcance de la ampliación de los trabajos incluye la adecuación de la estructura vial existente y la construcción del empalme necesario para enlazar el tramo intervenido con la placa huella actualmente instalada, con el fin de garantizar la continuidad operativa del corredor vial rural.*

*La intervención permitirá completar el circuito vial de la zona, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y accesibilidad para la comunidad local. De igual manera, se busca aumentar los niveles de seguridad vial mediante la estabilización de la vía, la optimización de la geometría del*

*corredor y la reducción de riesgos asociados a fallas en la superficie de rodadura, erosión, pérdida de banca y limitaciones de tránsito durante la temporada de lluvias. Este proyecto se enmarca dentro de las acciones prioritarias de mejoramiento de infraestructura vial, orientadas a fortalecer la conectividad territorial y el desarrollo socioeconómico del sector.*

*Por lo tanto, ésta Secretaría, una vez realizado el análisis considera viable la adición presupuestal para la construcción de aproximadamente 50 metros lineales faltantes para el correspondiente enlazamiento y continuidad de las placa huellas, por lo que la ejecución de dichas obras requiere un valor adicional*

*con el fin de garantizar la continuidad y funcionalidad total de la vía de manera uniforme y homogénea entre el tramo existente y el construido.*

*Esta adición para adelantar las obras es necesaria, dado que el sector faltante presenta deterioro significativo por las lluvias, lo que ha generado socavación del terreno, por tanto, compromete la seguridad de los usuarios de este corredor vial y de los predios aledaños.*

*El presupuesto requerido y discriminado para la ejecución de las obras para empalmar la estructura existente con la actualmente se construye se discrimina de la siguiente manera:*

CTO 843 DE 2023. OBJETO: LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO.

PRESUPUESTO 45 METROS PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PROYECCIÓN PARA ADICIÓN** | | | | |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 2 | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 49,11 | $ 92.781,00 | $ 4.556.475,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| 8 | 7809 IDU 2025 | IDU | CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRIO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS- APLICA NORMA AASHTO M -180/NTC3755, NTC3783, ARTICULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE | ML | 25,00 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | | **$ 61.245.041,00** |

**CUADRO 4**

*Adicionalmente y teniendo en cuenta que el contratista cuenta con el personal y equipo requerido para realizar las actividades requeridas y que los ítems contenidos en el presupuesto contractual son los mismos requeridos para dar continuidad a la obra se solicita al contratista, ejecutar las actividades descritas para satisfacer la necesidad manifestada por la comunidad del sector."*

*(...)*

*El presente contratista ve viable dar trámite a la solicitud realizada por la Secretaría de Obras Públicas, de dar continuidad al circuito vial.*

*Conforme a lo expuesto y analizado las pactaciones se solicita a la entidad hacer la modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE $21.896.316,00 ,( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 83.141.357,00., así, se expone el balance de mayores cantidades y de los valores a adicionar:*

| ADICIÓN CTO 843 DE 2023. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA | | | | | | | |
| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 50.955.562,00 |

| PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 10.289.479,00 |
| AFIRMADO | | | | | | | |
| CONVENIO ICCU 932 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| CONVENIO ICCU 907 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 21.896.316,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL : | $ 83.141.357,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 626.610.584,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION | $ 709.751.941,00 |

## CUADRO 5

Exposición de pactación que se ajusta en el balance con mayores y menores cantidades:

Durante el desarrollo de las obras y en el marco de las mesas técnicas de trabajo con la supervisión y la interventoría, se identificó que la red de acueducto existente en los tramos a intervenir se encuentra ubicada dentro del alineamiento proyectado para la estructura de placa huella. En consecuencia, se determinó la necesidad de reubicar dicha red con el fin de garantizar la correcta operación y mantenimiento del sistema de acueducto, así como la integridad de la infraestructura vial.

Frente a esta situación, la supervisión adelantó las gestiones pertinentes ante la empresa de servicios públicos del municipio, EMSERCHIA, con el objetivo de obtener los lineamientos técnicos requeridos para la programación de las actividades. Posteriormente, una vez recibida la respuesta, se informó la necesidad de instalar tubería de 3" de diámetro y de ejecutar las conexiones de acometidas a los medidores existentes en cada tramo.

Lo anterior implica la ejecución de actividades no contempladas en el alcance inicial del proyecto, consistentes en:

- Excavación manual para el retiro y sustitución de la red de acueducto existente.
- Instalación de la nueva tubería de 3".
- Conexión de acometidas a los medidores instalados en obra.

La nueva red será dispuesta en un costado de la estructura de placa huella proyectada, lo que generará ajustes en el cronograma de ejecución de cada tramo intervenido. En total, se estima la instalación de aproximadamente quinientos (500) metros lineales de tubería.

En este sentido, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución de las obras contratadas, ajustando el presupuesto a las especificaciones técnicas determinadas en campo, se hace indispensable la incorporación

de estos ítems no previstos. Para tal fin, se requiere formalizar su inclusión de manera contractual, en concordancia con el Acta de Pactación de Precios de Ítems No Previstos No. 1, suscrita el ocho (08) de septiembre de 2025 por el contratista y avalada por la interventoría, la cual se adjunta como soporte al presente trámite.

Así las cosas, y en atención a lo expuesto, a continuación, se relacionan los ítems no previstos que resultan necesarios para la adecuada ejecución de las obras y cuya incorporación se solicita formalizar en el contrato:

| REF. | ITEMS | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONTRACTUAL /ADICIÓN/MIXTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU 3225 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511 | $ 78.035 | $39.875.885 | VALOR CONTRACTUAL |
| IDU 4982 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M) | UND | 30 | $255.317 | $7.659.510 | VALOR CONTRACTUAL |
| ICCU 2.2 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32 | $54.707 | $1.750.624 | VALOR CONTRACTUAL |

***CUADRO 6***

Estos ítems fueron incluidos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**NP-1. TUBERÍA PVC D=3" TIPO UMR DE 21 MPA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN):** De acuerdo con los requerimientos establecidos por EMSERCHIA y lo informado por la Supervisión del contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se determinó la necesidad de incluir un ítem no previsto en el alcance inicial del proyecto. Una vez reiniciado el contrato, se dio inicio a la construcción de la estructura de placa huella; sin embargo, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto y evitar su suspensión mientras se formalizaba la inclusión del ítem no previsto mediante un otrosí al contrato, se optó por instalar la nueva red a un costado de la placa huella y, posteriormente, realizar la suspensión de la red existente una vez la nueva estuviera en operación.

**NP-2. ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ½", SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INLCUYE TUBERÍA PF D=1/2" REGISTROS Y ACCESORIOS. LONG PROMEDIO =6,50 M):** La inclusión de la actividad de instalación de acometidas de agua potable se hace necesaria como consecuencia directa del traslado de la red principal de acueducto proyectada en el marco de la ejecución de las obras. Dado que la reubicación de la red implica modificar la disposición existente de las conexiones individuales de los usuarios, resulta indispensable garantizar la continuidad en el servicio mediante la instalación de nuevas acometidas que enlacen la tubería principal con los medidores ya instalados.

Esta actividad, no contemplada en el alcance inicial del contrato, es fundamental para asegurar la correcta prestación del servicio de acueducto a los inmuebles intervenidos, así como para cumplir con las

especificaciones técnicas establecidas por la empresa prestadora EMSERCHIA. De igual manera, su ejecución evita afectaciones en la operatividad de la red y previene posibles reclamaciones de los usuarios por interrupción en el suministro de agua potable, asegurando así la funcionalidad integral de la infraestructura.

**NP-3. ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES):** De acuerdo con el comunicado 050-SOP-091-2025, emitido por la Supervisión del contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Chía, se informó que la empresa de servicios públicos EMSERCHÍA E.S.P. presentó un requerimiento para la ejecución de intervenciones correctivas en la red de alcantarillado existente. En particular, se solicitó la construcción de un pozo de inspección en las coordenadas NORTE: 1032042.429 – ESTE: 1001914.210, con el fin de garantizar una adecuada conducción de las aguas. Para la ejecución de esta actividad, y considerando la profundidad requerida para la construcción de la placa de fondo del pozo en la ubicación definida por EMSERCHÍA, estimada en aproximadamente 4,0 metros, se hace necesario el uso de un entibado metálico. Esta medida es indispensable para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación y prevenir deslizamientos del terreno, dado que la profundidad excede los límites establecidos para la ejecución de trabajos sin entibado. La implementación del entibado garantiza condiciones seguras para los trabajadores, protege las estructuras adyacentes y asegura el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo.

Exposición de la adición de atraque:

El **afirmado para** atraque lateral en vías se requiere porque es una estructura conformada por materiales granulares compactados, dispuesta contiguamente al borde del pavimento o calzada con el fin de proporcionar soporte lateral, estabilidad geométrica y adecuada transición entre la superficie de rodadura y las zonas adyacentes. Esta capa desempeña un papel fundamental en la conservación de la estructura vial, ya que reduce esfuerzos horizontales sobre el pavimento, evita desprendimientos en los bordes y mejora las condiciones de seguridad operacional.

Una vez finalizada la compactación, se verifica el **perfil longitudinal, la densidad del material y la estabilidad del borde del pavimento**, asegurando que el afirmado permita un adecuado **atraque lateral**, absorbiendo cargas laterales, evitando asentamientos diferenciales y manteniendo la integridad estructural de la vía y reducir la erosión por acción del agua o el tránsito, conforme a lo expuesto es necesario dicha adición de los afirmados según valores del contrato y indicados en el cuadro 3.

Exposición de la adición de nuevo tramo y barrera de seguridad.

Para empalmar y dar continuidad a la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la Vereda Fonquetá sector pueblo fuerte.
Se quiere de conformación de calzada en una longitud de 50 metros, capa de afirmado, colocación de concreto y acero de refuerzo para la construcción de placas, vigas riostras y cunetas, estas actividades son conforma valores y especificaciones del contrato 843 de 2023.

Además, se requiere una defensa vial metálica doble cresta en acero laminado en frio de 25 metros para brindar seguridad a las construcciones próximas a la calzada en el costado sur en el punto donde existe un empalme en un ángulo de aproximadamente 90 grados.

En consecuencia, se solicita dar trámite a la solicitud de adición conforme a lo indicado técnicamente y soportado financieramente en el balance final.

**SOLICITUD DE PRÓRROGA:**

En consideración a las actividades adicionales que se han incorporado al contrato, tales como el relleno lateral de las cunetas en los tramos de placa huella construidos, le nuevo tramo y la barrera de seguridad, se requieren VEINTIDOS (22) DÍAS, acorde al cronograma anexo

Es preciso mencionar, que las precipitaciones frecuentes y prolongadas registradas en la zona de ejecución ocasionaron retrasos significativos en la programación de las actividades, afectando el acopio de materiales, la adecuación de superficies y demás procesos constructivos que requieren condiciones de humedad controlada para su correcta ejecución. En este contexto, fue necesario detener actividades en obra de forma intermitente mientras persistieron las lluvias. Esta situación impactó de manera directa los rendimientos programados y el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las actividades.

En consecuencia, desde la fecha de reinicio del contrato y hasta la fecha actual, se ha registrado la ocurrencia de fuertes lluvias, distribuidos de la siguiente manera:

IDEAM

**Reporte de+A1:F43 información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/09/2025 10:26)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre estacion:** | SUASUQUE [2120592( | **Corriente:** | | **Categoría de estac** | Meteorológica Especia |
| **Latitud:** | "4.8208333330 | **Longitud:** | "-73.96388889 | **Elevación:** | "2650 |
| **Entidad:** | INSTITUTO DE HIDR( | **Area Operativa:** | Area Operativa 11 - Cui | **Departamento:** | Cundinamarca |
| **Municipio:** | Sopó | **Fecha instalacion:** | 15/09/1976 00:00 | **Fecha suspensión:** | |
| **Variable:** | PRECIPITACION | **Frecuencia:** | Diaria | **Fecha consulta:** | 22/07/2025 00:00-04/09/2 |
| **Parametro:** | Día pluviométrico (cor | **Unidad medida:** | mm | | |

| Fecha | Valor: | Nivel de Aprobación |
|---|---|---|
| 2025-07-22 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-23 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-07-24 00:00 | 3.5 | Preliminar |
| 2025-07-25 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-27 00:00 | 3.3 | Preliminar |
| 2025-07-28 00:00 | 0.5 | Preliminar |
| 2025-07-29 00:00 | 12.3 | Preliminar |
| 2025-07-30 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-07-31 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-01 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-03 00:00 | 2.8 | Preliminar |
| 2025-08-04 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-08-05 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-06 00:00 | 1.8 | Preliminar |
| 2025-08-07 00:00 | 11 | Preliminar |
| 2025-08-08 00:00 | 11.9 | Preliminar |
| 2025-08-09 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-10 00:00 | 0.8 | Preliminar |
| 2025-08-11 00:00 | 7.1 | Preliminar |
| 2025-08-12 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-13 00:00 | 0.9 | Preliminar |
| 2025-08-14 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-15 00:00 | 0.2 | Preliminar |
| 2025-08-17 00:00 | 1.2 | Preliminar |
| 2025-08-18 00:00 | 8.3 | Preliminar |
| 2025-08-19 00:00 | 1 | Preliminar |
| 2025-08-20 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-21 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-22 00:00 | 3.6 | Preliminar |
| 2025-08-23 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-08-24 00:00 | 3.7 | Preliminar |
| 2025-08-25 00:00 | 1.6 | Preliminar |
| 2025-08-26 00:00 | 2.7 | Preliminar |
| 2025-08-27 00:00 | 4 | Preliminar |
| 2025-08-28 00:00 | 0.4 | Preliminar |
| 2025-08-29 00:00 | 4.2 | Preliminar |
| 2025-08-30 00:00 | 4.5 | Preliminar |
| 2025-08-31 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-09-01 00:00 | 3.3 | Preliminar |
| 2025-09-02 00:00 | 0 | Preliminar |
| 2025-09-03 00:00 | 3.5 | Preliminar |

**CUADRO 7**

Estas circunstancias, ajenas a mi voluntad y que obedecen a hechos sobrevinientes, han incidido directamente en el cronograma de ejecución, siendo necesario ampliar el plazo para asegurar la correcta terminación de las obras.

Adicionalmente y teniendo en cuenta las diferentes necesidades de la comunidad y de la aprobación por parte del municipio para la adición presupuestal para la construcción de aproximadamente 50 metros lineales faltantes para el correspondiente enlazamiento y continuidad de las placas huellas, con lo que permitirá completar el circuito vial de la zona, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y accesibilidad para la comunidad local. De igual manera, se busca aumentar los niveles de seguridad vial mediante la estabilización de la vía, la optimización de la geometría del corredor y la reducción de riesgos asociados a fallas en la superficie de rodadura, erosión, pérdida de banca y limitaciones de tránsito durante la temporada de lluvias.

Con base en lo anterior y con el objetivo de ejecutar la obra implementando cuadrillas adicionales para atender frentes simultáneos que garantice la ejecución de las obras con seguridad y en el plazo solicitamos un término de **veinte dos (22) días** calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual.

Atentamente,

**EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO**
Representante Legal
CONSORCIO INFRA BELCONS.

**LINA MAYERLY GUARIN MOTTA**
Directora de Obra
CONSORCIO INFRA BELCONS

**CONSORCIO INTER-VIAL**
NIT. 901.864.642-4

Chía, 12 de noviembre de 2025

Señores

CIV-206-2024
**Área: Técnica**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
Atn. NESTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
dirección.infraestructura@chia.gov.co

**RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA**
Supervisor Contratos de Obra 843, 844 y 845 de 2023 e Interventoría
rafael.gomez@chia.gov.co

**REF 1: LOTE 1 CONTRATO DE OBRA No. 843 – 2023** cuyo objeto es "MEJORAMIENTODE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA – FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".

**REF 2: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.6692037**, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Viabilidad solicitud de adición No. 1, prórroga No. 2 e inclusión de ítems no previstos al contrato de obra No. 843 de 2023 – Lote 1.

Cordial saludo,

En virtud de las obligaciones que emanan del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.6692037, nos permitimos remitir la viabilidad a la solicitud de adición y prórroga enviada por el contratista, para lo cual de manera atenta solicitamos se realicen las gestiones pertinentes para adicionar, prorrogar e incluir ítems no previstos del contrato de obra No. 843-2023, con base en los siguientes argumentos:

En el marco de la ejecución del contrato, y considerando las condiciones surgidas durante su desarrollo, se presenta la solicitud de adición e inclusión de ítems no previstos inicialmente, conforme a balance por un valor CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00.

**COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS**

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario en Costo Directo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contratista | Interventoría | Valor Pactado/Determinado |
| 1 | TUBERÍA PVC D=3" TIPO U M.RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 511 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 3225 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 3225 | 78.035,00 |
| 2 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" SUMINISTRO EINSTALACION (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS,LONG. PROMEDIO = 6,50 M) | UND | 20 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 4982 | LISTADO IDU 2025 ITEM CODIGO 4982 | 255.317,00 |
| 3 | ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 | 32 | LISTADO ICCU 2025 ITEM 2,2 URBANISMO | LISTADO ICCU 2025. ITEM 2,2 URBANISMO | 54.707,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mediante el presente documento, el representante legal del CONSORCIO INTERVIAL quien ejerce la Interventoria del proyecto y el representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

Así mismo, se plantea una adición presupuestal derivada de ítem de afirmado, necesarias para la ejecución del relleno posterior del bordillo de la Placa-Huella y del talud, actividad no contemplada inicialmente pero indispensable para garantizar la estabilidad de la obra y la adecuada funcionalidad de la infraestructura proyectada, por un valor VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE $21.896.316,00, ( cuadro 3)

conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adición es para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00.

La suma total de la adición es por un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE $ 83.141.357,00, incluye el afirmado para atraques laterales, el nuevo tramo para el empalme de las 2 placa huellas y la defensa vial metálica doble.

**ADICIÓN CTO 843 DE 2023.**

**PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 50.955.562,00 |

**PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA**

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 10.289.479,00 |
| AFIRMADO | | | | | | | |
| CONVENIO ICCU 932 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| CONVENIO ICCU 907 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 21.896.316,00 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL :** | **$ 83.141.357,00** |
| **VALOR CONTRATO INICIAL** | **$ 626.610.584,00** |
| **VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION** | **$ 709.751.941,00** |

De igual manera, se solicita la prórroga del plazo contractual, sustentada en diversas circunstancias:

Construcción de nuevo tramo, realización de las actividades de atraque e instalación de la barrera metálica y conforme a la implementación de las cuadrillas adicionales se hace necesaria la ampliación de un término adicional de veintidós (22) días, con el fin de asegurar la correcta culminación de las obras contratadas.

**TÉCNICAMENTE ES NECESARIO LA ADICIÓN EN RAZÓN A:**

Con base en las condiciones topográficas y climáticas del sector, se requiere ampliar los volúmenes de afirmado contemplados en los convenios, a fin de asegurar la correcta ejecución de los atraques laterales de las placas huella. Esta acción es indispensable para preservar la integridad de la estructura frente a fenómenos de socavación, frecuentes en zonas de alta pendiente y escorrentía. En particular, el tramo No. 2 del presente contrato presenta una pendiente longitudinal pronunciada, lo que incrementa significativamente la velocidad del flujo superficial y, por ende, el potencial erosivo sobre los bordes de las placas. Ante este escenario, el afirmado adicional cumple una doble función, actúa como elemento de confinamiento lateral y como barrera de disipación de energía hidráulica, reduciendo el impacto directo del agua sobre la estructura. Además, la intervención permite conformar taludes estables y técnicamente adecuados, lo que garantiza tanto la 6ncionalidad del sistema vial como el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la normativa.

Se requiere adicionar un tramo faltante en la vía para garantizar la continuidad funcional, operativa y estructural del corredor vial. La ausencia de este segmento genera discontinuidades que afectan directamente las condiciones de transitabilidad, seguridad

vial y nivel de servicio y deterioro prematuro de los sectores adyacentes.

Completar el tramo permite restablecer la geometría vial diseñada, asegurando uniformidad en el alineamiento horizontal y vertical, mejorando la capacidad hidráulica del sistema de drenaje y evita gastos por mantenimientos periódicos.

La adición en valor y conforme al balance sería modificación de mayores y menores cantidades por el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. $ 49.286.019,00, conforme al (cuadro 1), de igual forma que se pueda adelantar la adición del relleno con los recursos de los saldos de los registros presupuestales del ICCU por un valor de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE $21.896.316,00, ( cuadro 3) y conforme a la solicitud planteada por la comunidad y avalada por el Municipio adiciónese para dar continuidad en 50 metros de vía el valor de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS $ 50.955.562 y por seguridad se requiere la instalación de una defensa vial metálica por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE $10.289.479, para un valor para suplir la solicitud de la COMUNIDAD SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.$ 61.245.041,00 y contado el valor del atraque lateral el valor adicional es de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 83.311.652,00.

**ADICIÓN CTO 843 DE 2023.**

**PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264,00 | $ 1.184,00 | $ 312.576,00 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3,00 | $ 61.143,00 | $ 183.429,00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14,47 | $ 782.964,00 | $ 11.331.055,00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13,68 | $ 516.855,00 | $ 7.070.576,00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10,53 | $ 640.658,00 | $ 6.746.129,00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004,76 | $ 10.353,00 | $ 20.755.322,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 50.955.562,00 |

**PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA**

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | UND. | CANTIDAD | VALOR INCLUIDO AIU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 10.289.479,00 |
| AFIRMADO | | | | | | | |
| CONVENIO ICCU 932 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| CONVENIO ICCU 907 | | | | | | | |
| | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 118,00 | $ 92.781,00 | $ 10.948.158,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 21.896.316,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL : | $ 83.141.357,00 |
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 626.610.584,00 |
| VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION | $ 709.751.941,00 |

**JURÍDICAMENTE ES NECESARIO EN CONSECUENCIA A:**

Desde el punto de vista jurídico, para esta interventoría la adición de recursos y prórroga se considera viable debido a que con las actividades planteadas se asegura la estabilidad de la obra logrando además el objeto contractual en términos de calidad y tiempo, así mismo, en los diferentes comités de obra en los cuales se ha expuesto, analizado y documentado el tema se ha logrado un consenso entre las partes.

De acuerdo con lo establecido en el **artículo 40 de la Ley 80 de 1993**, los contratos estatales pueden adicionarse en **valor o plazo**, siempre y cuando la modificación sea necesaria para alcanzar el fin contractual y no se altere su esencia ni su objeto principal. En ningún caso las adiciones podrán superar el **cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato**, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.


Asimismo, el **artículo 16 de la Ley 1150 de 2007** dispone que las entidades estatales podrán realizar modificaciones a los contratos cuando se presenten circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, que hagan necesario ajustar las condiciones inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento del principio de eficacia administrativa.


El **Decreto 1082 de 2015**, reglamentario del Estatuto General de Contratación, complementa lo anterior al establecer que toda modificación contractual deberá estar soportada en un **estudio técnico, jurídico y financiero**, que justifique la necesidad de la adición y asegure que la misma se enmarca dentro de los límites legales y presupuestales.

En consecuencia, es viable realizar la adición de recursos al contrato por un valor total de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 83.311.652,00)**, de acuerdo con el análisis y evaluación técnica presentada por el contratista de obra y debidamente revisada y avalada por la interventoría.

**JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA:**

Esta interventoría considera viable realizar las obras mencionadas por el contratista de obra, toda vez que en los diferentes recorridos se han evidenciado anchos de vía superiores a los establecidos en los diseños técnicos del ICCU, llegando a presentarse segmentos con aproximadamente 8 metros de ancho, así mismo, durante la visita realizada por la supervisora del ICCU el pasado 14 de febrero se evidenciaron estas novedades, y se determinó que era necesario mitigar el riesgo de socavación para garantizar la estabilidad de la obra, el cual se incrementó en probabilidad de ocurrencia e impacto debido a la fuerte temporada de lluvias ocurrida desde el mes de febrero y que aún continúa.











Por otro lado, esta interventoría conforme a las actividades adicionales y a la implementación de nuevas cuadrillas avala la prórroga para la realización de los atraques, construcción del nuevo e instalación de la barrera de seguridad.

Así las cosas, consideramos viable realizar la prórroga de acuerdo con el análisis y evaluación técnica presentada por el contratista de obra y debidamente revisada y avalada por esta interventoría, por el término de veintidós (22) días contados a partir de la fecha actual de terminación del contrato de obra en referencia.

**CONSORCIO INTER-VIAL**
NIT. 901.864.642-4

Cordialmente,



**JUAN DAVID ALDANA COLMENARES**
Representante Legal
CONSORCIO INTER-VIAL

Elaborado por: Residente de Interventoría.

Anexos:
- PAQUETE DE SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION CTO. 843 – 2023.

050 - SOP – 736 – 2025

Chía, 4 de noviembre de 2025

**Sr. EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO**
Representante Legal Consorcio Infra Belcons
Calle 125 Nº 45ª-08, Bogotá D. C.
E-mail: consorcioinfrabel@gmail.com

**ASUNTO:** OBRAS CONTRATO 843 DE 2023

Cordial saludo,

Considerando que la comunidad del sector el resguardo en la Vereda Fonquetá, solicitó ante el Municipio dar continuidad a la placa huella que se adelanta mediante el contrato de obra 843 de 2023, en la vía que conduce de la intersección de la vía resguardo indígena a la vereda Fonquetá sector pueblo fuerte, para realizar el empalme con la placa huella existente y completar el circuito vial para mejorar la movilidad y la seguridad, la Entidad una vez realizado el análisis considera viable la adición presupuestal para la construcción de 50 metros faltantes los cuales tienen un costo de cincuenta millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y dos pesos $ 50.955.562, con el fin de garantizar la continuidad y funcionalidad total de la vía de manera uniforme y homogénea entre el tramo existente y el construido.

Adicionalmente, el tramo que se pretende adicionar evitará el deterioro, desgaste e inestabilidad tanto de la obra que se adelanta mediante el contrato 843 de 2023 como de la obra existente, teniendo en cuenta que el terreno es de alta pendiente y el caudal de escorrentía es bastante alto lo que genera arrastre de material granular.

Esta adición para adelantar las obras es necesaria, dado que el sector faltante presenta deterioro significativo por las lluvias, lo que ha generado socavación del terreno, por tanto, compromete la seguridad de los usuarios de este corredor vial y de los predios aledaños.

El presupuesto requerido y discriminado para la ejecución de las obras para empalmar la estructura existente con la actualmente se construye se discrimina de la siguiente manera:

| PRESUPUESTO 25 METROS DEFENSA METALICA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ITEM DE PAGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR INCLUIDO AIU** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | 7809 IDU - 2025 | IDU | DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | ML | 25 | $ 411.579 | $ 10.289.479,00 |

CTO 843 DE 2023 OBJETO LOTE 1 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO 45 METROS PARA COMPLETAR EL CIRCUITO EN PLACA HUELLA VÍA RESGUARDO INDÍGENA EN LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECCIÓN PARA ADICIÓN | | | | | | | |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 264.00 | $ 1.184.00 | $ 312.576.00 |
| 2 | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 49.11 | $ 92.781.00 | $ 4.556.475.00 |
| 3 | 600.4.P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 3.00 | $ 61.143.00 | $ 183.429.00 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D f'c =3000 psi (bases) | M3 | 14.47 | $ 782.964.00 | $ 11.331.055.00 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 13.68 | $ 515.855.00 | $ 7.070.576.00 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 10.53 | $ 640.556.00 | $ 6.746.129.00 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.004.76 | $ 10.353.00 | $ 20.755.322.00 |
| | | | | | SUBTOTAL | AJUSTE (0) | $ 50.955.562,00 |

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el contratista cuenta con el personal y equipo necesario para realizar las actividades requeridas y que los items contenidos en el presupuesto contractual son los mismos requeridos para dar continuidad a la obra se solicita al contratista, ejecutar las actividades descritas para satisfacer la necesidad manifestada por la comunidad del sector.

Atentamente,

Ing. NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
Secretario de Obras Publicas

Ing. RAFAEL E. GÓMEZ GARCÍA
Profesional Universitario DPED
Supervisor del Contrato

Bogotá D. C., 7 de noviembre de 2025

PROYECTO: **CONSORCIO INFRA BELCONS**
OFICIO: **CI-B035-2024**

Señores
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
Atn. Ing Nestor Alejandro Hoyos Bazurto
Municipio de Chía, Cundinamarca
sec.obraspublicas@chia.gov.co

Señores
**CONSORCIO INTER-VIAL**
Atte. RL. DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
amvconsultoresas@gmail.com

**Referencia:** Contrato de obra No. 843 de 2023, cuyo objeto es "LOTE 1: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETÁ SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".

**Asunto:** Respuesta comunicado 050-SOP-736-2025

**Cordial saludo.**

En atención a su solicitud allegada mediante oficio 050-SOP-736-2025 de fecha cuatro (04) de noviembre de 2025, por medio de la presente confirmamos que contamos con la capacidad necesaria para ejecutar el tramo adicional correspondiente al sector del Resguardo Indígena en Fonquetá. Así mismo, que disponemos de la maquinaria, el personal y los recursos requeridos para desarrollar las actividades encomendadas, garantizando su correcta ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente y cumpliendo con las condiciones definidas en el contrato.

Por lo anterior, quedamos atentos a la formalización de la adición al contrato y la inclusión de ítems no previstos.

Atentamente,

**EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO**
Representante Legal
CONSORCIO INFRA BELCONS.

**LINA MAYERLY GUARÍN MOTTA**
Directora de Obra
CONSORCIO INFRA BELCONS

ALCALDÍA DE CHÍA
2024 - 2027

Secretaría de OBRAS PÚBLICAS

050 - SOP – 589 – 2025

Chía, 28 de agosto de 2025

Señores(as):
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**
**Atn. Ing. Hernán Orlando Cañón Diaz**
Supervisor convenios Municipio de Chía
iccuorca@gmail.com;
hernan.cañon@cundinamarca.gov.co
Calle 26 # 51 – 53 Sede administrativa – Torre central piso 6
Tel. 7491624 - 7491806
Bogotá D.C.

***REFERENCIA: Convenios Interadministrativos 932, 907,993, 992, 986, 987, 877, 871, 975, 873, 934 y 872 suscritos entre el ICCU y el Municipio de Chía, Cundinamarca.***

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en visita de obra realizada con funcionarios del ICCU, el Municipio, un contratista de obra y la Interventoría el día 21 de agosto de 2025, se evidencio que en la ejecución de los convenios de la referencia, por ningún motivo, los espaldares de las cunetas pueden quedar descubiertos; y que éstos deben protegerse con material de relleno, debidamente compactado y perfilado con el terreno adyacente, con pendiente hacia la cuneta, muy respetuosamente solicitamos indicar si este confinamiento de cunetas se puede ejecutar dentro del ítem de afirmado y así asegurar la estabilidad de los elementos mencionados.

Es de anotar, que el material de afirmado es óptimo para realizar el confinamiento de las cunetas y que dicho ítem hace parte del anexo uno de cada convenio de la referencia, que no existe compromiso por parte del municipio para asumir el costo de dichas labores, y que no se requiere mayor aporte por parte del ICCU para ejecutar las actividades de confinamiento.

Se indica adicionalmente que no se afecta el alcance inicial de cada convenio teniendo en cuenta que los contratistas de obra presentaron su oferta por un valor menor al presupuesto oficial, permitiendo así incluir en los contratos de obra derivados una cantidad mayor del Ítem de afirmado

Atentamente,

Ing. NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
Secretario de Obras Publicas

Ing. RAFAEL E. GOMEZ G.
Profesional Universitario DPED
Supervisor contratos de obra 843, 844 y 845 de 2023

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá, D.C. 17 de septiembre de 2025

Ingenieros
**NÉSTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO**
Secretario de Obras Publicas
**RAFAEL E. GÕMÉZ G.**
Profesional Universitario DPED
Supervisor contratos de obra 843, 844 y 845 de 2023

REFERENCIA: Convenios Interadministrativos 932, 907,993, 992, 986, 987, 877, 871, 975, 873, 934 y 872 suscritos entre el ICCU y el Municipio de Chía, Cundinamarca.

Teniendo en cuenta su oficio 050- SOP-589-2025 de fecha 28 de agosto de 2025, en el cual comentan sobre los convenios de la referencia, que quedo establecido que se puede realizar el confinamiento de cunetas con el ítem de afirmado y así mismo incluir en los contratos de obra derivados una cantidad mayor de este Ítem, precisamos lo siguiente:

En el oficio no hay una solicitud precisa sin embargo indicamos que en el contrato derivado como en el convenio puede haber mayores y menores cantidades de obra en cualquiera de los ítems, que en el caso de que aumente el afirmado este se puede cancelar con los recursos de otros ítems que presenten menor cantidad. Y

En el caso de que no se haya contratado por parte del municipio el 100% de los recursos del convenio, los valores faltantes se pueden adicionar a dichos contratos derivados, siempre y cuando dicha adición sea destinada al cumplimiento del objeto a ejecutar.

Atentamente,

HERNAN ORLANDO CAÑÓN DÍAZ
Supervisor ICCU

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos**

*La suscrita Secretaria de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chío y sus entidades Descentralizadas*

## HACE CONSTAR

**1. Que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal; con las siguientes especificaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 22/10/2025 | | | **Constancia de Registro No.** | **20251566** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO** | | | | | |
| **Plan de Desarrollo** | *Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chía, Cundinamarca Para El Periodo 2024-2027* | **Línea estratégica** | Ruta en accion al progreso | **Sector MGA** | 24. Transporte |
| **Programa MGA** | 2402. Infraestructura red vial regional | **Dependencia** | Secretaría de Obras publicas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código BPIN** | 2022251750015 | **Nombre del Proyecto** | Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca |

| **Seguimiento y Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2024 - 2027** | | **Vigencia 2025** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Producto** | **Producto MGA** | **Indicador de Producto MGA** | **Programado** | **Ejecutado** | **Valor Solicitado** |
| 113. Mantener 200 km de vías rurales | 2402042 - Placa huella construida | 240211206 - Via terciaria con mantenimiento rutinario | 46,99 | 55,988 | $ 11.001.229,00 |

**Actividad del Proyecto**

AFIRMADO

**2. Que conforme a la solicitud presentada, la Secretaria de Planeación del municipio de Chía, emite constancia de viabilidad en el marco de las actividades del proyecto en mención y explicitas en el presente certificado, respecto a la actividad descrita a continuación, por corresponder al propósito del proyecto viabilizado de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

| **Descripción de actividad vinculada al proyecto según PA.** | **Código Actividad** | **202504891** |
|---|---|---|
| ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" . | | |

**Producto a recibir**

Mejoramiento de la vía

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor en Letras:** | ONCE MILLONES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MI | Total | **$ 11.001.229,00** |

Revisó **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ**
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó **LUZ MERY MUÑETON BUENO**
Contratista
Seguimiento Físico

Aprobó. **HILDA LEONOR ALFONSO PARADA**
Secretaria de Planeación

* Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

* Es responsabilidad de cada dependencia, la correcta ejecución de los recursos asignados para la realización del objeto del presente certificado en el marco del proyecto y las actividades en mención, para lo cual debe cumplir con los requisitos legales, así mismo contribuir a los resultados tangibles , especificos y verificables, en tiempo y cantidad, y deben aportar de manera directa al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, razon por la cual en el contrato deben quedar con precision los obligaciones contractuales y los productos que se pretenden lograr

* Las cifras relacionadas, el CCEPT, CPC y la destinacion de las Fuentes de Financiacion, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa

* Los presupuestos y demas anexos son avalados y aprobados por cada Dependencia

* La presente Certificacion tiene validez para su utilización hasta el 31-Dic 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

# PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

| CÓDIGO | GF01-01-FE02 |
|---|---|
| VERSIÓN | N° 9 01/01/2021 |

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FECHA | DD | MM | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 10 | 2025 |

**2025002232**

| TIPO DE SOLICITUD | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIÓN (*) | |

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

| | | Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUC | 231 | Administración Central | |
| | RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| | RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| | RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750017 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| | RUBRO CCPET | 23107240220222517500170 42 | Producto: Placa huella construida | |
| | RUBRO CCPET | 23107240220222517500170 422.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 11,065,382 00 |
| | FUENTE | 82124 | Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-932 DE 2022 | 11,065,382 00 |
| | CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | | | | 11,065,382 00 |

| OBJETO DE LA SOLICITUD | **ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" . - N°: 202504892** |
|---|---|

AUTORIZADO POR

DONOSO RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA — DIRECTOR TECNICO
Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Aprobó HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO — SECRETARIO DE DESPACHO

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**<br>NIT :899999172-8<br>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br>**Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | **CÓDIGO SGC**<br>**VERSIÓN SGC**<br>**FECHA SGC** |

**Número: 2025002713**

24/10/2025

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| | Codigo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| PRODUC | 231 | Administración Central | |
| RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 0017 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 0017042 | Producto: Placa huella construida | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 00170422.3.2 .02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 11,065,382.00 |
| FUENTE | 82124 | Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-932 DE 2022 | 11,065,382.00 |
| [illegible]C | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| | | **Total Disponibilidad:** | **11,065,382.00** |

**Número(s) Banco de Proyectos: 20251567**

**OBJETO:**

**ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" .**

**Son:** ONCE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Responsable** MUNICIPIO DE CHIA **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Visto Bueno Presupuesto** | **GOMEZ DEVIA HECTOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**93366987** |

**Elaboró** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Modificó** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Imprimió** GOMEZ DEVIA HECTOR

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos**

*La suscrita Secretaria de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chía y sus entidades Descentralizadas*

## HACE CONSTAR

**1. Que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal; con las siguientes especificaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 22/10/2025 | | | **Constancia de Registro No.** | **20251567** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO** | | | | | |
| **Plan de Desarrollo** | *Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chío, Cundinamarca Para El Periodo 2024-2027* | **Línea estratégica** | Ruta en accion al progreso | **Sector MGA** | 24. Transporte |
| **Programa MGA** | 2402. Infraestructura red vial regional | **Dependencia** | Secretaría de Obras publicas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código BPIN** | 2022251750017 | **Nombre del Proyecto** | Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca |

| **Seguimiento y Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2024 - 2027** | | **Vigencia 2025** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Producto** | **Producto MGA** | **Indicador de Producto MGA** | **Programado** | **Ejecutado** | **Valor Solicitado** |
| 113. Mantener 200 km de vías rurales | 2402042 - Placa huella construida | 240211206 - Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 46,99 | 55,988 | $ 11.065.382,00 |

**Actividad del Proyecto**

AFIRMADO

**2. Que conforme a la solicitud presentada, la Secretaria de Planeación del municipio de Chía, emite constancia de viabilidad en el marco de las actividades del proyecto en mención y explicitas en el presente certificado, respecto a la actividad descrita a continuación, por corresponder al propósito del proyecto viabilizado de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

| **Descripción de actividad vinculada al proyecto según PA.** | **Código Actividad** | **202504892** |
|---|---|---|
| ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" . | | |

**Producto a recibir**

Mejoramiento de la vía

| **Valor en Letras:** | ONCE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML | **Total** | **$ 11.065.382,00** |
|---|---|---|---|

Revisó **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ**
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó **LUZ MERY MUÑETON BUENO**
Contratista
Seguimiento Físico

Aprobó: **HILDA LEONOR ALFONSO PARADA**
Secretaria de Planeación

* Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

* Es responsabilidad de cada dependencia, la correcta ejecución de los recursos asignados para la realización del objeto del presente certificado en el marco del proyecto y las actividades en mención, para lo cual debe cumplir con los requisitos legales, asi mismo contribuir a los resultados tangibles , especificos y verificables, en tiempo y cantidad, y deben aportar de manera directa al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, razón por la cual en el contrato deben quedar con precisión los obligaciones contractuales y los productos que se pretenden lograr

* Las cifras relacionadas, el CCEPT, CPC y la destinación de las Fuentes de Financiación, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa

* Los presupuestos y demas anexos son avalados y aprobados por cada Dependencia

* La presente Certificación tiene validez para su utilización hasta el 31 Dic 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

# PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

| CÓDIGO | GF01-01-FE02 |
|---|---|
| VERSIÓN | N° 9 01/01/2021 |

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FECHA | DD | MM | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17 | 10 | 2025 |

**2025002233**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

| TIPO DE SOLICITUD | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIÓN (*) | |

| | | Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUC | 231 | Administración Central | |
| | RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| | RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| | RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| | RUBRO CCPET | 231072402202225175001 5 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750015042 | Producto: Placa huella construida | |
| | RUBRO CCPET | 231072402202225175001504 22.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 11,001,229.00 |
| | FUENTE | 82127 | Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-907 DE 2022 | 11,001,229.00 |
| | CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | | | | 11,001,229.00 |

| OBJETO DE LA SOLICITUD | **ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" . - N°: 202504891** |
|---|---|

AUTORIZADO POR:

DONOSO RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Aprobó HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO

DIRECTOR TECNICO

SECRETARIO DE DESPACHO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

**Número: 2025002714**

24/10/2025

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| | Codigo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| PRODUC | 231 | Administración Central | |
| RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175001 5 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| RUBRO CCPET | 2310724022022251750015042 | Producto: Placa huella construida | |
| RUBRO CCPET | 2310724022022251750015042 2.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 11,001,229.00 |
| FUENTE | 82127 | Convenio Interadministrativo ICCU-CTO-907 DE 2022 | 11,001,229.00 |
| CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| | | **Total Disponibilidad:** | **11,001,229.00** |

**Número(s) Banco de Proyectos: 20251566**

**OBJETO:**

**ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" .**

**Son:** ONCE MILLONES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Responsable** MUNICIPIO DE CHIA **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Visto Bueno Presupuesto** | **GOMEZ DEVIA HECTOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**93366987** |

**Elaboró** GOMEZ DEVIA HECTOR

**Modificó** GOMEZ DEVIA HECTOR

**Imprimió** GOMEZ DEVIA HECTOR

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos**

*La suscrita Secretaría de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chía y sus entidades Descentralizados*

## HACE CONSTAR

**1. Que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal; con las siguientes especificaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 19/11/2025 | | | **Constancia de Registro No.** | **20251648** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO** | | | | | |
| **Plan de Desarrollo** | *Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chía, Cundinamarca Para El Periodo 2024-2027* | **Línea estratégica** | Ruta en accion al progreso | **Sector MGA** | 24. Transporte |
| **Programa MGA** | 2402. Infraestructura red vial regional | **Dependencia** | Secretaría de Obras publicas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código BPIN** | 2022251750015 | **Nombre del Proyecto** | Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca |

| **Seguimiento y Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2024 - 2027** | | | **Vigencia 2025** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Producto** | **Producto MGA** | **Indicador de Producto MGA** | **Programado** | **Ejecutado** | **Valor Solicitado** |
| 113. Mantener 200 km de vías rurales | 2402042 - Placa huella construida | 240211206 - Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 46,99 | 58,582 | $ 22.406.849,34 |

**Actividad del Proyecto**

AFIRMADO

**2. Que conforme a la solicitud presentada, la Secretaria de Planeación del municipio de Chía, emite constancia de viabilidad en el marco de las actividades del proyecto en mención y explicitas en el presente certificado, respecto a la actividad descrita a continuación, por corresponder al propósito del proyecto viabilizado de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

| **Descripción de actividad vinculada al proyecto según PA.** | **Código Actividad** | **202505128** |
|---|---|---|
| ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" | | |

**Producto a recibir**

Placa huella construida

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor en Letras:** | VIENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MIL CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS | **Total** | **$ 22.406.849,34** |

Revisó: **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ**
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó: **LUZ MERY MUÑETON BUENO**
Contratista
Seguimiento Físico

Aprobó: **HILDA LEONOR ALFONSO PARADA**
Secretaria de Planeación

* Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal
* Es responsabilidad de cada dependencia, la correcta ejecución de los recursos asignados para la realización del objeto del presente certificado en el marco del proyecto y las actividades en mención, para lo cual debe cumplir con los requisitos legales; así mismo contribuir a los resultados tangibles , específicos y verificables, en tiempo y cantidad, y deben aportar de manera directa al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo; razón por la cual en el contrato deben quedar con precisión los obligaciones contractuales y los productos que se pretenden lograr.
* Las cifras relacionadas, el CCEPT, CPC y la destinación de las Fuentes de Financiación, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa
* Los presupuestos y demas anexos son avalados y aprobados por cada Dependencia
* La presente Certificación tiene validez para su utilizacion hasta el 31-Dic-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

# PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

| CÓDIGO | GF01-01-FE02 |
|---|---|
| VERSIÓN | N° 9 01/01/2021 |

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FECHA | DD | MM | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 11 | 2025 |

**2025002336**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

| TIPO DE SOLICITUD | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIÓN (*) | |

| | | Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUC | 231 | Administración Central | |
| | RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| | RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| | RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750015 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| | RUBRO CCPET | 23107240220222517500150042 | Producto: Placa huella construida | |
| | RUBRO CCPET | 23107240220222517500150422.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 22,406,849.34 |
| | FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 22,406,849.34 |
| | CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | | | | 22,406,849.34 |

| OBJETO DE LA SOLICITUD | **ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" - N°: 202505128** |
|---|---|

AUTORIZADO POR

DONOSO RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA — DIRECTOR TECNICO
Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Aprobó HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO — SECRETARIO DE DESPACHO

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**<br>NIT :899999172-8<br>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br>**Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | **CÓDIGO SGC**<br>**VERSIÓN SGC**<br>**FECHA SGC** |

**Número: 2025002915**

20/11/2025

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| | Codigo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| PRODUC | 231 | Administración Central | |
| RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 0015 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 0015042 | Producto: Placa huella construida | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 00150422.3.2 .02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 22,406,849 34 |
| FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 22,406,849 34 |
| [illegible] | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| | | **Total Disponibilidad:** | **22,406,849.34** |

**Número(s) Banco de Proyectos: 20251648**

**OBJETO:**

**ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO"**

**Son:** VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Responsable** MUNICIPIO DE CHIA **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Visto Bueno Presupuesto** | **GOMEZ DEVIA HECTOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**93366987** |

**Elaboró** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Modificó** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Imprimió** CASTILLO MORA ANA MERCEDES

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos**

*La suscrita Secretaría de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chía y sus entidades Descentralizadas*

## HACE CONSTAR

**1. Que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal; con las siguientes especificaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 19/11/2025 | | | **Constancia de Registro No.** | **20251649** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO** | | | | | |
| **Plan de Desarrollo** | *Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chía, Cundinamarca Para El Periodo 2024-2027* | **Línea estratégica** | Ruta en accion al progreso | **Sector MGA** | 24. Transporte |
| **Programa MGA** | 2402. Infraestructura red vial regional | **Dependencia** | Secretaría de Obras publicas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código BPIN** | 2022251750017 | **Nombre del Proyecto** | Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca |

| **Seguimiento y Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2024 - 2027** | | **Vigencia 2025** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Producto** | **Producto MGA** | **Indicador de Producto MGA** | **Programado** | **Ejecutado** | **Valor Solicitado** |
| 113. Mantener 200 km de vías rurales | 2402042 - Placa huella construida | 240211206 - Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 46,99 | 58,582 | $ 28.548.712,66 |

**Actividad del Proyecto**

AFIRMADO

**2. Que conforme a la solicitud presentada, la Secretaria de Planeación del municipio de Chia, emite constancia de viabilidad en el marco de las actividades del proyecto en mención y explicitas en el presente certificado, respecto a la actividad descrita a continuación, por corresponder al propósito del proyecto viabilizado de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

| **Descripción de actividad vinculada al proyecto según PA.** | **Código Actividad** | **202505153** |
|---|---|---|
| ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO". | | |

**Producto a recibir**

Placa huella construida

| **Valor en Letras:** | VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS ML CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS | **Total** | **$ 28.548.712,66** |
|---|---|---|---|

Revisó: **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ**
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó: **LUZ MERY MUÑETON BUENO**
Contratista
Seguimiento Fisico

Aprobó **HILDA LEONOR ALFONSO PARADA**
Secretaria de Planeación

* Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal
* Es responsabilidad de cada dependencia, la correcta ejecución de los recursos asignados para la realización del objeto del presente certificado en el marco del proyecto y las actividades en mención, para lo cual debe cumplir con los requisitos legales, así mismo contribuir a los resultados tangibles , específicos y verificables, en tiempo y cantidad, y deben aportar de manera directa al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo; razón por la cual en el contrato deben quedar con precisión las obligaciones contractuales y los productos que se pretenden lograr.
* Las cifras relacionadas, el CCEPT, CPC y la destinación de las Fuentes de Financiación, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa
* Los presupuestos y demas anexos son avalados y aprobados por cada Dependencia
* La presente Certificación tiene validez para su utilización hasta el 31-Dic-2025

# PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

| CÓDIGO | GF01-01-FE02 |
|---|---|
| VERSIÓN | N° 9 01/01/2021 |

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FECHA | DD | MM | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 11 | 2025 |

**2025002337**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

| TIPO DE SOLICITUD | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIÓN (*) | |

| | | Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUC | 231 | Administración Central | |
| | RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| | RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| | RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| | RUBRO CCPET | 231072402202225175 0017 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750017042 | Producto: Placa huella construida | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750017042 2.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 28,548,712.66 |
| | FUENTE | 1301 | R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 6,664,954.66 |
| | FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 21,883,758.00 |
| | CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | | | | 28,548,712.66 |

| OBJETO DE LA SOLICITUD | **ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO". - N°: 202505153** |
|---|---|

AUTORIZADO POR

DONOSO RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Aprobó HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO

DIRECTOR TECNICO

SECRETARIO DE DESPACHO

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**<br>NIT :899999172-8<br>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br>**Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | **CÓDIGO SGC**<br>**VERSIÓN SGC**<br>**FECHA SGC** |

**Número: 2025002916**

20/11/2025

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| | Codigo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| PRODUC | 231 | Administración Central | |
| RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 0017 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| RUBRO CCPET | 2310724022022251750017042 | Producto: Placa huella construida | |
| RUBRO CCPET | 2310724022022251750017042 2.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 28,548,712.66 |
| FUENTE | 1301 | R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 6,664,954.66 |
| FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 21,883,758 00 |
| CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| | | **Total Disponibilidad:** | **28,548,712.66** |

**Número(s) Banco de Proyectos: 20251649**

**OBJETO:**

**ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".**

**Son:** VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Responsable** MUNICIPIO DE CHIA **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Visto Bueno Presupuesto** | **GOMEZ DEVIA HECTOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**93366987** |

**Elaboró** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Modificó** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Imprimió** CASTILLO MORA ANA MERCEDES

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos**

*La suscrita Secretaría de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chía y sus entidades Descentralizadas*

## HACE CONSTAR

**1. Que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal; con las siguientes especificaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 19/11/2025 | | | **Constancia de Registro No.** | **20251647** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO** | | | | | |
| **Plan de Desarrollo** | *Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chía, Cundinamarca Para El Periodo 2024-2027* | **Línea estratégica** | Ruta en accion al progreso | **Sector MGA** | 24. Transporte |
| **Programa MGA** | 2402. Infraestructura red vial regional | **Dependencia** | Secretaría de Obras publicas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código BPIN** | 2022251750015 | **Nombre del Proyecto** | Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca |

| **Seguimiento y Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2024 - 2027** | | | **Vigencia 2025** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Producto** | **Producto MGA** | **Indicador de Producto MGA** | **Programado** | **Ejecutado** | **Valor Solicitado** |
| 113. Mantener 200 km de vías rurales | 2402042 - Placa huella construida | 240211206 - Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 46,99 | 58,582 | $ 5.144.739,50 |

**Actividad del Proyecto**

AFIRMADO

**2. Que conforme a la solicitud presentada, la Secretaria de Planeación del municipio de Chía, emite constancia de viabilidad en el marco de las actividades del proyecto en mención y explicitas en el presente certificado, respecto a la actividad descrita a continuación, por corresponder al propósito del proyecto viabilizado de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

| **Descripción de actividad vinculada al proyecto según PA.** | **Código Actividad** | **202505177** |
|---|---|---|
| ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" | | |

**Producto a recibir**

Placa huella construida

| **Valor en Letras:** | CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ML CON CINCO CENTAVOS | **Total** | **$ 5.144.739,50** |
|---|---|---|---|

Revisó: **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ**
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó: **LUZ MERY MUÑETON BUENO**
Contratista
Seguimiento Físico

Aprobó: **HILDA LEONOR ALFONSO PARADA**
Secretaria de Planeación

* Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal
* Es responsabilidad de cada dependencia, la correcta ejecución de los recursos asignados para la realización del objeto del presente certificado en el marco del proyecto y las actividades en mención, para lo cual debe cumplir con los requisitos legales, así mismo contribuir a los resultados tangibles , especificos y verificables, en tiempo y cantidad, y deben aportar de manera directa al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo; razón por la cual en el contrato deben quedar con precisión los obligaciones contractuales y los productos que se pretenden lograr.
* Las cifras relacionadas, el CCEPT, CPC y la destinación de las Fuentes de Financiación, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa
* Los presupuestos y demas anexos son avalados y aprobados por cada Dependencia
* La presente Certificación tiene validez para su utilización hasta el 31-Dic-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

# PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

| CÓDIGO | GF01-01-FE02 |
|---|---|
| VERSIÓN | N° 9 01/01/2021 |

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FECHA | DD | MM | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 11 | 2025 |

**2025002338**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

| TIPO DE SOLICITUD | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIÓN (*) | |

| | | Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUC | 231 | Administración Central | |
| | RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| | RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| | RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750015 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| | RUBRO CCPET | 231072402202225175001504 2 | Producto: Placa huella construida | |
| | RUBRO CCPET | 231072402202225175001504 22.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 5,144,739.50 |
| | FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 5,144,739.50 |
| | CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | | | | 5,144,739.50 |

| OBJETO DE LA SOLICITUD | **ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO" - N°: 202505177** |
|---|---|

AUTORIZADO POR:

DONOSO RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA — DIRECTOR TECNICO
Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA
Aprobó HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO — SECRETARIO DE DESPACHO

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**<br>NIT :899999172-8<br>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br>**Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | **CÓDIGO SGC**<br>**VERSIÓN SGC**<br>**FECHA SGC** |

**Número: 2025002917**

20/11/2025

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| | Codigo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| PRODUC | 231 | Administración Central | |
| RUBRO CCPET | 23107 | Secretaria de Obras publicas | |
| RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175001 5 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección Tiquiza – Fagua a la vereda Fagua sector Ancianato la Macarena del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175001 5042 | Producto: Placa huella construida | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175001 50150422.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 5,144,739 50 |
| FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 5,144,739 50 |
| C | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| | | **Total Disponibilidad:** | **5,144,739.50** |

**Número(s) Banco de Proyectos: 20251647**

**OBJETO:**

**ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO"**

**Son:** CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Responsable** MUNICIPIO DE CHIA **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Visto Bueno Presupuesto** | **GOMEZ DEVIA HECTOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**93366987** |

**Elaboró** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Modificó** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Imprimió** CASTILLO MORA ANA MERCEDES

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN**
**Dirección de Planificación del Desarrollo - Banco de Programas y Proyectos**

*La suscrita Secretaria de Planeación del Municipio de Chía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del Acuerdo No. 35 de 2005 Norma orgánica del Presupuesto General del Municipio de Chía y sus entidades Descentralizadas*

## HACE CONSTAR

**1. Que el proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal; con las siguientes especificaciones:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Realización:** | 19/11/2025 | | | **Constancia de Registro No.** | **20251646** |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO** | | | | | |
| **Plan de Desarrollo** | *Plan De Desarrollo Para El Municipio De Chia, Cundinamarca Para El Periodo 2024-2027* | **Línea estratégica** | Ruta en accion al progreso | **Sector MGA** | 24. Transporte |
| **Programa MGA** | 2402. Infraestructura red vial regional | **Dependencia** | Secretaría de Obras publicas | | |
| **Código BPIN** | 2022251750017 | **Nombre del Proyecto** | Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | | |

| **Seguimiento y Monitoreo a Indicadores del Plan de Desarrollo 2024 - 2027** | | | **Vigencia 2025** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meta Producto** | **Producto MGA** | **Indicador de Producto MGA** | **Programado** | **Ejecutado** | **Valor Solicitado** |
| 113. Mantener 200 km de vías rurales | 2402042 - Placa huella construida | 240211206 - Vía terciaria con mantenimiento rutinario | 46,99 | 58,582 | $ 5.144.739,50 |

**Actividad del Proyecto**

AFIRMADO

**2. Que conforme a la solicitud presentada, la Secretaria de Planeación del municipio de Chía, emite constancia de viabilidad en el marco de las actividades del proyecto en mención y explicitas en el presente certificado, respecto a la actividad descrita a continuación, por corresponder al propósito del proyecto viabilizado de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027**

| **Descripción de actividad vinculada al proyecto según PA.** | **Código Actividad** | **202505178** |
|---|---|---|
| ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO". | | |

**Producto a recibir**

Placa huella construida

| **Valor en Letras:** | CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ML CON CINCO CENTAVOS | Total | $ 5.144.739,50 |
|---|---|---|---|

Revisó: **WILMAR ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ**
Profesional Universitario
Banco de Proyectos

Revisó: **LUZ MERY MUÑETON BUENO**
Contratista
Seguimiento Físico

Aprobó: **HILDA LEONOR ALFONSO PARADA**
Secretaria de Planeación

* Este formato hace parte del proceso del Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y a los Proyectos de Inversión radicados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Municipal
* Es responsabilidad de cada dependencia, la correcta ejecución de los recursos asignados para la realización del objeto del presente certificado en el marco del proyecto y las actividades en mención, para lo cual debe cumplir con los requisitos legales; así mismo contribuir a los resultados tangibles , específicos y verificables, en tiempo y cantidad, y deben aportar de manera directa al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, razón por la cual en el contrato deben quedar con precisión los obligaciones contractuales y los productos que se pretenden lograr.
* Las cifras relacionadas, el CCEPT, CPC y la destinación de las Fuentes de Financiación, son revisadas y aprobadas por la Dirección Financiera con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal anexa
* Los presupuestos y demas anexos son avalados y aprobados por cada Dependencia
* La presente Certificación tiene validez para su utilización hasta el 31-Dic-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

# PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

| CÓDIGO | GF01-01-FE02 |
|---|---|
| VERSIÓN | Nº 9 01/01/2021 |

| DEPENDENCIA SOLICITANTE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FECHA | DD | MM | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 | 11 | 2025 |

**2025002339**

| TIPO DE SOLICITUD | |
|---|---|
| INICIAL | |
| ADICIÓN (*) | |

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL POSIBLE A SOLICITAR

GASTOS DE INVERSIÓN

| | | Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUC | 231 | Administración Central | |
| | RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| | RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| | RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| | RUBRO CCPET | 2310724022022251750017 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| | RUBRO CCPET | 23107240220222517500170 42 | Producto: Placa huella construida | |
| | RUBRO CCPET | 23107240220222517500170422.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 5,144,739.50 |
| | FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 5,144,739.50 |
| | CPC | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| TOTAL ESTA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | | | | 5,144,739.50 |

| OBJETO DE LA SOLICITUD | **ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO, LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO". - Nº: 202505178** |
|---|---|

AUTORIZADO POR:

DONOSO RUIZ LEONARDO
ALCALDE MUNICIPAL

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó y Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA

Revisó HUESO CELY JENNIFER ALEXANDRA — DIRECTOR TECNICO

Aprobó HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO — SECRETARIO DE DESPACHO

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA**<br>NIT :899999172-8<br>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br>**Certificado de Disponibilidad Presupuestal** | **CÓDIGO SGC**<br>**VERSIÓN SGC**<br>**FECHA SGC** |

**Número: 2025002918**

20/11/2025

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisada la Base de Datos de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| | Codigo | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| PRODUC | 231 | Administración Central | |
| RUBRO CCPET | 23107 | Secretaría de Obras publicas | |
| RUBRO CCPET | 2310724 | Sector: Transporte | |
| RUBRO CCPET | 231072402 | Programa: Infraestructura red vial regional | |
| RUBRO CCPET | 231072402202225175 0017 | Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la intersección de la vía Resguardo Indígena a la Vereda Fonquetá sector Pueblo Fuerte del Municipio de Chía, Cundinamarca | |
| RUBRO CCPET | 2310724022022251750017042 | Producto: Placa huella construida | |
| RUBRO CCPET | 2310724022022251750017042 2.3.2.02.02.005 | CCPET: Construcción y Servicios de la construcción | 5,144,739.50 |
| FUENTE | 74210 | R.B. REINTEGROS TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO - ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Libre Inversion | 5,144,739.50 |
| C | 54211 | Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles | |
| | | **Total Disponibilidad:** | **5,144,739.50** |

**Número(s) Banco de Proyectos: 20251646**

**OBJETO:**

**ADICIÓN NO 1 Y PRORROGA NO 2 AL CONTRATO NO. 843 DE 2023 CUYO OBJETO ES " LOTE 1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".**

**Son:** CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

**Dependencia** SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

**Responsable** MUNICIPIO DE CHIA **Cargo:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **Visto Bueno Presupuesto** | **GOMEZ DEVIA HECTOR**<br>**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**<br>**93366987** |

**Elaboró** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Modificó** GOMEZ DEVIA HECTOR
**Imprimió** CASTILLO MORA ANA MERCEDES

**CONSORCIO INTER - VIAL**
NIT. 901.864.642-4

Chía, 12 de noviembre de 2025

Señores

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
Atn. ING. NESTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
direccion.infraestructura@chia.gov.co

CIV-219-2024
**Área: Administrativa**

RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Supervisor Contrato de Obra 843 de 2023
rafael.gomez@chia.gov.co

**REF 1: LOTE 1 CONTRATO DE OBRA No. 843 – 2023** cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA – FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".

**REF 2: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.6692037**, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".

**ASUNTO:** Certificación avance en campo y aval solicitud de adición y prórroga del Contrato de obra No. 843 de 2023.

Cordial saludo,

En atención a las obligaciones que emanan del contrato de interventoría del contrato en referencia, nos permitimos realizar la certificación del avance en campo a la fecha del contrato de obra No. 844 de 2023, para el cual se solicitó una prórroga.

Mencionado lo anterior, esta interventoría **AVALA** el avance presentado en campo a la fecha del 26,32% el cual equivale $164.923.905,71, versus un programado del 97% el cual equivale a $605.003.322,48, justificado en el seguimiento realizado en campo por nuestro personal profesional en conjunto con la supervisión, en el que se evidencia un avance en los tramos No. 1 y 2, Sector Ancianato La Macarena y Sector Pueblo Fuerte.

De acuerdo con lo señalado, es menester indicar que para el caso que nos atañe **esta interventoría aprueba la solicitud de adición y prórroga del presente contrato**, ya que se requiere para lograr la ejecución completa de las obras que el contratista tiene a su cargo, y de la adición de recursos necesarios para realizar actividades que complementen la vida útil de las obras a realizar y garanticen la estabilidad de las mismas, todo esto requiriendo de la ampliación de la vigencia estructural.

Mencionado lo anterior y dando las justificaciones pertinentes solicitadas por la supervisión del contrato, damos nuestro aval al avance de obra y a la solicitud de prórroga y adición presentada para el contrato de obra No. 843 de 2023.

Cordialmente.

**JUAN DAVID ALDANA COLMENARES**
Representante Legal
CONSORCIO INTER – VIAL

Proyectó: Residente de interventoría.
Revisó: Área jurídica.

SILCONS

# ACTA DE MODIFICACIÒN DE CANTIDADES DE OBRA
## PROCESO PROYECTOS

CONSORCIO INFRA SILCONS

| Código: PRY-FT-026 | Fecha: 15-Abril-2025 | Versión: 001 |
|---|---|---|

CONTRATO DE OBRA No. 843 DE 2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA-FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETA SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INFRA SILCONS
NIT: 901771211-3
REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO

| | |
|---|---|
| FECHA DE INICIO | 18/03/2025 |
| FECHA DE TERMINACION | 18/05/2025 |
| FECHA SUSPENSIÓN | 2/05/2025 |
| FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | 17/05/2025 |
| FECHA DE REINICIO | 22/07/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN | 18/09/2025 |
| FECHA PRESENTACION | 5/09/2025 |

| | | | | | PRESUPUESTO OFICIAL | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | MODIFICATORIO No.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | | CONVENIO ICCU 932 | | | | | | | |
| 1 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 938,17 | $ 1.184,00 | $ 1.110.793,00 | 0,00 | 938,17 | $ 1.110.793,28 |
| 2 | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 140,88 | $ 92.781,00 | $ 13.070.987,00 | 119,00 | 259,88 | $ 24.111.926,28 |
| 3 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 2,97 | $ 61.143,00 | $ 181.595,00 | 0,00 | 2,97 | $ 181.594,71 |
| 4 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D. f'c =3000 psi (bases) | M3 | 76,85 | $ 782.964,00 | $ 60.170.783,00 | 0,00 | 76,85 | $ 60.170.783,40 |
| 5 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 70,44 | $ 516.855,00 | $ 36.407.266,00 | 0,00 | 70,44 | $ 36.407.266,20 |
| 6 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E. 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 45,97 | $ 640.658,00 | $ 29.451.048,00 | 0,00 | 45,97 | $ 29.451.048,26 |
| 7 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 7.241,49 | $ 10.353,00 | $ 74.971.146,00 | 0,00 | 7.241,49 | $ 74.971.145,97 |
| | | | | | SUBTOTAL | AJUSTE (0) | $ 215.363.618,00 | | SUBTOTAL | $ 226.404.558,10 |
| | | | CONVENIO ICCU 907 | | | | | | | |
| 8 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 933,23 | $ 1.184,00 | $ 1.104.944,00 | 0,00 | 933,23 | $ 1.104.944,32 |
| 9 | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 140,06 | $ 92.781,00 | $ 12.994.907,00 | 118,50 | 258,56 | $ 23.989.455,36 |
| 10 | 600.4 P | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 2,95 | $ 61.143,00 | $ 180.372,00 | 0,00 | 2,95 | $ 180.371,85 |
| 11 | 630.4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D. f'c =3000 psi (bases) | M3 | 76,40 | $ 782.964,00 | $ 59.818.450,00 | 0,00 | 76,40 | $ 59.818.449,60 |
| 12 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 70,03 | $ 516.855,00 | $ 36.195.356,00 | 0,00 | 70,03 | $ 36.195.355,65 |
| 13 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E. 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 45,70 | $ 640.658,00 | $ 29.278.071,00 | 0,00 | 45,70 | $ 29.278.070,60 |
| 14 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 7.200,20 | $ 10.353,00 | $ 74.543.671,00 | 0,00 | 7.200,20 | $ 74.543.670,60 |
| | | | | | | | $ 214.115.771,00 | | | $ 225.110.317,98 |
| | | | | | SUBTOTAL | AJUSTE (0) | $ 214.115.771,00 | | SUBTOTAL | $ 225.110.317,98 |

| | | | PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | MODIFICATORIO No.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | |
| 15 | 600.1 | INVIAS | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 420,00 | $ 32.242,00 | $ 13.541.640,00 | 0,00 | 420,00 | $ 13.541.640,00 |
| 16 | 310.1 | INVIAS | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 480,18 | $ 1.184,00 | $ 568.533,00 | 0,00 | 480,18 | $ 568.533,12 |
| 17 | 610.1 | INVIAS | AFIRMADO | M3 | 105,00 | $ 92.781,00 | $ 9.742.005,00 | 0,00 | 105,00 | $ 9.742.005,00 |
| 18 | 630,4 | INVIAS | CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) | M3 | 38,00 | $ 782.964,00 | $ 29.752.632,00 | 0,00 | 38,00 | $ 29.752.632,00 |
| 19 | 630.7 | INVIAS | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 33,00 | $ 516.855,00 | $ 17.056.215,00 | 0,00 | 33,00 | $ 17.056.215,00 |
| 20 | 671.1 | INVIAS | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 15,00 | $ 640.658,00 | $ 9.609.870,00 | 0,00 | 15,00 | $ 9.609.870,00 |
| 21 | 640.1 | INVIAS | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.947,61 | $ 10.353,00 | $ 30.516.606,00 | 0,00 | 2.947,61 | $ 30.516.606,33 |
| 22 | 1.31 | ICCU - CONSTRUCCIÓN | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0,20 M APILE A 15 M | M2 | 158 | $ 10.631,00 | $ 1.679.698,00 | 0,00 | 158 | $ 1.679.698,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | AJUSTE () | $ 112.467.199,00 | | SUBTOTAL | $ 112.467.199,45 |
| | | | INTERVENCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| 23 | 4,1 | ICCU URBANISMO | PLACA DE FONDO POZO D=1,7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UN | 1,00 | $ 1.121.559,00 | $ 1.121.559,00 | 0,00 | 1,00 | $ 1.121.559,00 |
| 24 | 4.2 | ICCU URBANISMO | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1,5CM Y CAÑUELA) | M | 1,00 | $ 944.008,00 | $ 944.008,00 | 4,00 | 5,00 | $ 4.720.040,00 |
| 25 | 4,3 | ICCU URBANISMO | CUBIERTA POZO D= 1,7M, E=0,20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UN | 1,00 | $ 1.135.849,00 | $ 1.135.849,00 | 0,00 | 1,00 | $ 1.135.849,00 |
| 26 | 4,13 | ICCU URBANISMO | NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1,20M, E=0,25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN) | UN | 17,00 | $ 228.505,00 | $ 3.884.585,00 | 0,00 | 17,00 | $ 3.884.585,00 |
| 27 | 4,7 | ICCU URBANISMO | SUMIDERO EN LADRILLO SL-100 | UN | 8,00 | $ 1.664.560,00 | $ 13.316.480,00 | 0,00 | 8,00 | $ 13.316.480,00 |
| 28 | 3,26 | ICCU URBANISMO | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | M | 24,00 | $ 108.188,00 | $ 2.596.512,00 | -24,00 | | $ - |
| 29 | 2,13 | ICCU VIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 39,87 | $ 69.575,00 | $ 2.773.955,00 | 0,00 | 39,87 | $ 2.773.955,25 |
| 30 | 2,4 | ICCU URBANISMO | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | M3 | 4,32 | $ 101.101,00 | $ 436.756,00 | 0,00 | 4,32 | $ 436.756,32 |
| 31 | 2,6 | ICCU URBANISMO | RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" | M3 | 28,08 | $ 109.614,00 | $ 3.077.961,00 | -28,08 | | $ - |
| 32 | 2.13 | ICCU VIAS | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 231,00 | $ 69.575,00 | $ 16.071.825,00 | -231,00 | 0,00 | $ - |
| 33 | APU -1 | INVIAS | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" | M | 50,00 | $ 328.776,00 | $ 16.438.800,00 | -50,00 | 0,00 | $ - |
| 34 | 2,4 | ICCU URBANISMO | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | M3 | 18,00 | $ 101.101,00 | $ 1.819.818,00 | 0,00 | 18,00 | $ 1.819.818,00 |
| 35 | 2,6 | ICCU URBANISMO | RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" | M3 | 192,00 | $ 109.614,00 | $ 21.045.888,00 | -135,44 | 56,56 | $ 6.199.767,84 |
| | | | | | SUBTOTAL | | $ 84.663.996,00 | | SUBTOTAL | $ 35.408.810,41 |

| | | | PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | MODIFICATORIO No.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES GENERAL | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | |
| NP1 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 (200 PSI) 3" | ML | | $ 78.035,00 | | | 511,00 | $ 39.875.885,00 |
| NP2 | | | INSTALACIÓN ACOMETIDA DE AGUA POTABLE | UND | | $ 255.317,00 | | | 30,00 | $ 7.659.510,00 |
| NP3 | | | ENTIBADO METÁLICO | M2 | | $ 54.707,00 | | | 32,00 | $ 1.750.624,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL | $ 49.286.019,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL (INCLUYE IVA) | $ 626.610.584,00 | | $ 648.676.905,00 |

| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | DESCRIPCIÓN | | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | ADMINISTRACION | A= | 26% |
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | IMPREVISTO | I= | 1% |
| | UTILIDAD | U= | 6% |
| | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 33% |

LINA MAYERLY QUIMBAYO OTTA
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO INFRA BELCONS

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
RL CONSORCIO INTERVIAL
INTERVENTORIA

**CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN EL APORTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS PARAFISCALES**

**FERNELY GOMEZ MOSQUERA**, identificado con C.C. No. 16.699.962 de Cali, y con Tarjeta Profesional No. 31983-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO INFRA BELCONS** identificado con **NIT** 90177121-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombia de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individuamente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

FERNELY GOMEZ MOSQUERA
C.C. No. 16.699.962 de Cali
Contador Público TP. 31983-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.699.962**

**GOMEZ MOSQUERA**

APELLIDOS

**FERNELY**

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1964**

**CALI**
**(VALLE)**


LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.70** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**30-NOV-1982 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00228##-#-##-#####-#####-#

0022B####-#-##-#

1100108##

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F A 6 8 8 0 B 7 7 0 2 2 2 7 7 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNELY GOMEZ MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16699962 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 31983-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 31983-T



**FERNELY**
**GOMEZ MOSQUERA**
**C.C. 16699962**
**RES. INSCRIPCION 14 DEL 02/04/1992**
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

**252730** **40000**

Identificación Plástica S.A 160917/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141169186571

(415)7707212489984(8020) 000014116918657 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 1 2 1 1 | 3 | | 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO INFRA BELCONS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 125 # 45 A - 08 P 2

42. Correo electrónico licitaciones@silcons.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 8 8 9 7 3 8 3 | 6 0 4 7 7 7 7 0 0 3 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 3 0 8 2 5 | 4 2 1 0 | 2 0 2 3 0 8 2 5 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 4 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficianos Finales

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984 Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985 Cargo

Fecha generación documento PDF: 06-11-2025 04:23:23PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169186571

(415)7707212489984(8020) 000014116918657 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 1 2 1 1 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades e insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 8 2 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 0 8 2 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 8 2 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 5 1 1 0 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 06-11-2025 04:23:23PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169186571

(415)7707212489984(8020) 000014116918657 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 1 2 1 1 | 3 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 8 2 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 6 9 1 1 9 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | SALCEDO | EDWIN | ORLANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 0 8 2 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 5 0 4 1 2 0 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DE LEON | NARVAEZ | BELISARIO | ALFREDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169186571

(415)7707212489984(8020) 000014116918657 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 7 1 2 1 1 | 3 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 0 5 8 2 5 8 | 8 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: SILCONS S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 3 0 8 2 5 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 5 0 4 1 2 0 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DE LEON | NARVAEZ | BELISARIO | ALFREDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 3 0 8 2 5 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de noviembre de 2025, a las 17:18:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 901771211 |
| Código de Verificación | 901771211251106171835 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/11/2025 04:13:19 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901771211**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **126158960** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

## FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
**MUNICIPIO DE CHIA**
Ciudad.

**REFERENCIA**: Proceso de Contratación No. **LICITACIÓN PÚBLICA No LP 011-2023**, en adelante el "Proceso de Contratación"

**OBJETO**: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA"

**Lotes:** Lote 1, Lote 2 y Lote 3.

Estimados Señores:

Los suscritos, **EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.691.193 de Bogotá D.C. debidamente autorizado para actuar en nombre y representación legal de **SILCONS S.A.S.** con **NIT 900.058.258-8** y **BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No. 15.041.209 de Sahagún – Córdoba,** actuando en nombre propio, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

| Nombre del integrante | Compromiso (%) (2) |
|---|---|
| SILCONS S.A.S. | 50% |
| BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ | 50% |

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INFRA BELCONS.**
3. El objeto del consorcio es participar en el proceso de contratación No. LICITACIÓN PÚBLICA No LP 011-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".
4. La duración del consorcio es del plazo del contrato y su liquidación y un año mas contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación, de acuerdo a lo contenido en el literal D, del numeral 3.3.3 del pliego de condiciones.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es **EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO,** identificado con C.C. No. **79.691.193** de Bogotá DC., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las

determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es **BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ** identificada con C.C. No. **15.041.209** expedida en Sahagún (Córdoba), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   Los representantes legales suplentes podrán actuar en ausencia del representante legal principal.

8. El señor **EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INFRA BELCONS.**

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: a nombre del **CONSORCIO INFRA BELCONS.**, integrada por las empresas:
   - SILCONS S.A.S. (NIT. 900.058.258-8)
   - BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ (NIT. 15.041.209)

10. El Domicilio del consorcio es:

Dirección: Calle 125 No. 45A-08 2Do Piso
Teléfono: 3138897383 - 60 4 7777003
Ciudad: BOGOTA D.C.
Email: licitaciones@silcons.co – badeleon@hotmail.com

En constancia, se firma en Bogotá, a los 25 días del mes de agosto de 2023.

**EDWIN ORLANDO GUTIERREZ.**
C. C. N° 79.691.193 de Bogotá.
Representante Legal
SILCONS SAS
Nit: 900.058.258-8

**BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ**
C.C. 15.041.209 de Sahagún.
Representante Legal
En nombre propio.

**EDWIN ORLANDO GUTIERREZ.**
C. C. N° 79.691.193 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO INFRA BELCONS.

**BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ**
C.C. 15.041.209 de Sahagún.
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INFRA BELCONS.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SILCONS S.A.S.
Nit: 900058258 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

### MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 01551689 |
| Fecha de matrícula: | 5 de diciembre de 2005 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Fecha de renovación: | 2 de abril de 2025 |
| Grupo NIIF: | Grupo II. |

### UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Calle 125 No. 45A-08 2Do Piso |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico: | contabilidad@silcons.co |
| Teléfono comercial 1: | 3202680970 |
| Teléfono comercial 2: | No reportó. |
| Teléfono comercial 3: | No reportó. |

| | |
|---|---|
| Dirección para notificación judicial: | Calle 125 No. 45A-08 2Do Piso |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico de notificación: | contabilidad@silcons.co |
| Teléfono para notificación 1: | 3202680970 |
| Teléfono para notificación 2: | No reportó. |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó. |

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Mario Fernando Avila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001502 del 29 de noviembre de 2005 de Notaría 27 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 5 de diciembre de 2005, con el No. 01024532 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SILCONS LTDA.

## REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 08 de la Junta de Socios, del 18 de diciembre de 2015, inscrito el 21 de diciembre de 2015 bajo el número 02047025 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: SILCONS S.A.S.

Por Acta No. 08 del 18 de diciembre de 2015 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de diciembre de 2015, con el No. 02047025 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SILCONS LTDA a SILCONS S.A.S..

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1. Realizar actividades de consultoría jurídica, administrativa, financiera, económica o ambiental, incluida la interventoría, supervisión, gerencia, coordinación y revisión de cualquier tipo de proyecto o actividad. 2. Efectuar estudios económicos, técnicos, de planeación y llevar a cabo labores de análisis organizacional 3 realizar el diseño y la construcción de centros de control de comunicaciones y de centros de cómputo. 4. Efectuar análisis de sistemas de información y el desarrollo de los mismos. 5. Efectuar todas las labores relacionadas con la cultura organizacional, así

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

como adelantar y ejecutar actividades encaminadas al aseguramiento de la calidad. 6. Realizar el diseño de organizaciones de seguridad. 7. Efectuar y ejecutar actividades de diseño, administración, operación, mantenimiento y soporte en todas las líneas de servicio de tecnología de información y telecomunicaciones, así como la comercialización de equipos de cualquier naturaleza. 8. Proveer servicios integrados para el desarrollo de diversas actividades de negocio. 9. Realizar el análisis, la valoración los estudios especializados para la elaboración y ejecución de proyectos. 10. Diseñar, gerenciar, evaluar y ejecutar proyectos de cualquier naturaleza. 11. Prestación de servicios profesionales en los diferentes ramos de la ingeniería y de la arquitectura, tanto en consultoría como en construcción. 12. La administración de bienes raíces, construcciones y propiedad horizontal, para lo cual podrá arrendar directamente los bienes inmuebles de su propiedad o los que le sean confiados contractual, judicial y legalmente. 13. La comercialización, fabricación, distribución, importación y exportación (compra y venta) de toda clase de materias primas, insumos, equipos, maquinarias, vehículos, productos terminados, partes, repuestos y semovientes. 14. Ser agente o representante de empresas nacionales y extranjeras para la comercialización, distribución, fabricación, importación y exportación de toda clase de materias primas, insumos, equipos, maquinarias, vehículos, productos terminados, partes y repuestos. 15. La creación, obtención y uso de marcas, derechos de insignias y derechos de autor, los cuales podrá comercializar a cualquier título, con sujeción a las normas que regulen la materia. Aquellas que sean necesarias para la ejecución de proyectos privados o de interés social, así como la celebración de seminarios y la realización de eventos académicos en cualquier área del conocimiento. 17. Brindar asesoría a entidades públicas y privadas en los diferentes ramos de la ingeniería, la arquitectura, la geología, el derecho, la economía, la contaduría pública y en cualquier otra área del conocimiento. 18. Brindar asesoría en las negociaciones sobre materias primas, insumos, equipos, maquinarias, vehículos, productos terminados, partes, repuestos y cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles, en el territorio nacional y en el exterior. 19. Fabricar y comercializar, a título de compraventa o suministro, toda clase de muebles e implementos de oficina, así como artículos de papelería. 20. Diseñar, editar e imprimir folletos, catálogos, comunicaciones, revistas, avisos publicitarios y en general todo lo relacionado con la producción de material gráfico, impreso, editorial y audiovisual. 21. Producción y difusión de programas radiales y televisivos encaminados

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

a la promcción de productos o programas nacionales e internacionales, empleando para tal fin toda clase de tecnología, edición, páginas web e internet. 22. Diseñar, fabricar o comercializar, a título de compra o venta, toda clase de elementos y prendas de dotación para la seguridad industrial, implementos de campaña o de camping, prendas de vestir, calzado, textiles y en general cualquier artículo o bien relacionado con la industria de la confección. 23. Diseñar, fabricar o comercializar, a título de compra o venta, toda clase de implementos y prendas destinados a dotaciones hospitalarias, incluidos instrumentos o equipos médicos u odontológicos. 24. Ejecutar cualquier actividad civil o comercial, de conformidad con lo establecido en la ley. La Sociedad no podrá constituirse en garantes de terceras personas o avalar el cumplimiento de obligaciones a cargo de estas, salvo autorización expresa de la Junta General de Socios.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $3.000.000.000,00 |
| No. de acciones | : 300.000,00 |
| Valor nominal | : $10.000,00 |

* CAPITAL SUSCRITO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $687.000.000,00 |
| No. de acciones | : 68.700,00 |
| Valor nominal | : $10.000,00 |

* CAPITAL PAGADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $687.000.000,00 |
| No. de acciones | : 68.700,00 |
| Valor nominal | : $10.000,00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener un suplente, designados para un término de un (1)

año por la Asamblea General de Accionistas, termino prorrogable indefinidamente, pudiendo igualmente la Asamblea General de Accionistas removerlos en cualquier tiempo.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza y cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Facultades de Representante Legal Suplente - Reemplazará al Representante Legal en sus faltas absolutas o temporales, por la mismas facultades y limitaciones, pero en caso de falta permanente del Representante Legal la Junta de Socios deberá confirmar en el cargo al Representante Legal Suplente que reemplace al titular en un lapso no mayor a dos meses. En caso de falta absoluta del Representante Legal, la Junta de Socios ratificará al Representante Legal Suplente en el cargo o podrá nombra otra persona como Representante Legal.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 26 del 15 de diciembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de diciembre de 2022 con el No. 02918999 del Libro IX, se designó a:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Representante Legal | Edwin Orlando Gutierrez Salcedo | C.C. No. 79691193 |

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Representante Legal Suplente | Misael Gutierrez Gonzalez | C.C. No. 19071273 |

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 29 del 17 de junio de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2024 con el No. 03131728 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal | Luz Dary Cala Figueroa | C.C. No. 1033742925 T.P. No. 292017-T |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0001608 del 27 de diciembre de 2007 de la Notaría 27 de Bogotá D.C. | 01181820 del 2 de enero de 2008 del Libro IX |
| E. P. No. 0001608 del 27 de diciembre de 2007 de la Notaría 27 de Bogotá D.C. | 01181821 del 2 de enero de 2008 del Libro IX |
| Acta No. 08 del 18 de diciembre de 2015 de la Junta de Socios | 02047025 del 21 de diciembre de 2015 del Libro IX |
| Acta No. 26 del 15 de diciembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas | 02918998 del 30 de diciembre de 2022 del Libro IX |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 9522
Otras actividades Código CIIU: 4210, 4649

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 4.453.093.051
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 3 de abril de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 11 de mayo de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2025 Hora: 15:12:31**
Recibo No. AB25702387
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2570238763AAA**


**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.691.193
GUTIERREZ SALCEDO
APELLIDOS
EDWIN ORLANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-1976
GUATEQUE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00000341-M-0079691193-20060319 0000008236A 1 1690007075

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de noviembre de 2025, a las 17:28:33, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
|---|---|
| No. Identificación | 9000582588 |
| Código de Verificación | 9000582588251105172833 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de noviembre de 2025, a las 17:27:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 79691193 |
| Código de Verificación | 79691193251105172734 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 283848065

PIB
17:36:40


Bogotá DC, 05 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SILCONS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9000582588:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 283847826

PIB
17:35:25


Bogotá DC, 05 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79691193:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantia. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 05:31:38 PM horas del 05/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79691193**
Apellidos y Nombres: **GUTIERREZ SALCEDO EDWIN ORLANDO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2.00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/11/2025 02:04:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79691193** y Nombre: **EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122558142** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

515 9000

Dios y Patria

**Policía Nacional de Colombia**
Dirección General - Cra 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79691193 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/11/2025 05:09 PM

Código Verificación: **5LPYRV7QZ1**

Válida hasta: **03/02/2026**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141063754670

(415)7707212489984(8020) 000014106375467 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 5 8 2 5 8 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
SILCONS S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 125 45 A 08 P 2

| 42. Correo electrónico | | |
|---|---|---|
| contabilidad@silcons.co | | |

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 | 3 2 0 2 6 8 0 9 7 0 | 3 1 8 4 1 5 3 8 6 2 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 4 0 9 1 5 | 9 5 2 2 | 2 0 2 3 0 1 0 1 | 4 2 1 0 | 7 0 2 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código 22 23

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ SALCEDO EDWIN ORLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-11-2025 11:2[illegible]:33AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141063754670

(415)7707212489984(8020) 000014106375467 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 5 8 2 5 8 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 1 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 |
| 72. Número | 0 0 0 1 5 0 2 | 0 8 |
| 73. Fecha | 2 0 0 5 1 1 2 9 | 2 0 1 5 1 2 1 8 |
| 74. Número de notaría | 2 7 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 5 1 2 0 5 | 2 0 1 5 1 2 2 1 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 1 5 5 1 6 8 9 | 0 0 0 1 5 5 1 6 8 9 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 5 1 1 2 9 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141063754670

(415)7707212489984(8020) 000014106375467 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 5 8 2 5 8 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 1 2 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 7 9 6 9 1 1 9 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | SALCEDO | EDWIN | ORLANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 1 2 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 9 0 7 1 2 7 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | GONZALEZ | MISAEL | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 5 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141063754670

(415)7707212489984(8020) 000014106375467 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 5 8 2 5 8 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 9 6 9 1 1 9 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | SALCEDO | EDWIN | ORLANDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 400,000,000 | 8 5 | 2 0 0 8 0 1 0 2 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141063754670

(415)7707212489984(8020) 000014106375467 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 5 8 2 5 8 | 8 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 3 3 7 4 2 9 2 5 | | 2 9 2 0 1 7 |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALA | FIGUEROA | LUZ | DARY |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 6 1 7 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 6 6 9 9 9 6 2 | | 3 1 9 8 3 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GOMEZ | MOSQUERA | FERNELY | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 4 1 9 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| SILCONS | CERTIFICACIONES FINANCIERAS<br>GERENCIA FINANCIERA |
|---|---|

# CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN EL APORTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS PARAFISCALES

Yo, **LUZ DARY CALA FIGUEROA**, identificada con C.C. No. 1.033.742.925 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 292.017-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de SILCONS S.A.S., identificada con NIT 900.058.258-8, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombia de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individuamente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Firma _____

**LUZ DARY CALA FIGUEROA**
C.C. 1.033.742.925 de Bogotá D.C.
T.P No. 292.017-T
Revisora Fiscal SILCONS S.A.S.
NIT 900.058.258-8

CEDULA DE CIUDADANIA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

1.033.742.925



Apellidos
CALA FIGUEROA

Nombres
LUZ DARY

| Nacionalidad | Estatura | Sexo |
|---|---|---|
| COL | 1.58 | F |

Fecha de nacimiento
01 MAR 1992

G.S
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
18 MAR 2010, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
06 DIC 2032

Firma
LUZ DARY CALA F.

.CO

01013804 9

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL01013804981500 1<<<<<<<<<<<
9203011F3212068COL1033742925<3
CALA<FIGUEROA<<LUZ<DARY<<<<<<<

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7F19AF0F953C7ED0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ DARY CALA FIGUEROA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1033742925 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 292017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 292017-T



**LUZ DARY**
**CALA FIGUEROA**
**C.C. 1033742925**
**RES. INSCRIPCION 3213 DEL 17/12/2021**
**CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

315001 336070

220341/0822

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
15.041.209
NUMERO
DE LEON NARVAEZ
APELLIDOS
BELISARIO ALFREDO
NOMBRES
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1960
SAHAGUN
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
08-MAR-1979 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2800100-43159378-M-0015041209-20070623 00142 07174A 02 229142384

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de noviembre de 2025, a las 17:29:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 15041209 |
| Código de Verificación | 15041209251105172920 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 283847504

PIB
17:33:59


Bogotá DC, 05 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 15041209:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 05:30:27 PM horas del 05/11/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **15041209**

Apellidos y Nombres: **DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/11/2025 02:03:44 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **15041209** y Nombre: **BELISARIO ALFREDO DE LEON NARVAEZ.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122558085** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

515 9000

Dios y Patria

**Policía Nacional de Colombia**
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

TIC

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

**CERTIFICA QUE**

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 15041209 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/09/2025 04:46 PM

Código Verificación: **4ZGDER13T7**

Válida hasta: **01/12/2025**

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731014598

(415)7707212489984(8020) 000001473101459 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Montería | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 5 0 4 1 2 0 9 | 2 | 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión iliquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 15041209 | 1 9 7 9 0 3 0 8 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Sahagún 6 6 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DE LEON | NARVAEZ | BELISARIO | ALFREDO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Sahagún 6 6 0 |

41. Dirección principal: CR 8 13 33

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| badeleon21@hotmail.com | | 7 7 7 7 0 0 3 | 3 1 5 7 2 5 1 1 2 4 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 1 3 0 5 2 0 | 0 1 4 1 | 2 0 1 3 0 1 0 3 | | 4 9 2 3 | 4 2 9 0 | 2 1 4 2 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 1 4 | 2 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 16 / 12 : 32: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DE LEON NARVAEZ BELISARIO ALFREDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14731014598

(415)7707212489984(8020) 000001473101459 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN EL APORTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS PARAFISCALES

YOMAIRA RAQUEL DIAZ REGINO, identificada con C.C. No. 30.569.248 de Sahagún, y con Tarjeta Profesional No. 113.581-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública de BELISARIO ALFREDO LEON NARVAEZ, identificado con cedula de ciudadanía 15.041.209 de Sahagún, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombia de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

Yomaira Díaz Regino

YOMAIRA RAQUEL DIAZ REGINO
C.C. 30.569.248 de Sahagún
Contadora Publica TP. 113.581-T






INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1970**

**CIENAGA DE ORO**
**(CORDOBA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.61** ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

**27-MAY-1988 SAHAGUN**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1303700-00128997-F-0030569248-20081117 0006240735A 1 7490005043

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2DC241406D035BD

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOMAIRA RAQUEL DIAZ REGINO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30569248 de SAHAGUN (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 113581-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
113581-T
YOMAIRA RAQUEL
DIAZ REGINO
C.C. 30509248
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL CARIBE
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
123328


FIRMA DEL TITULAR
33732
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.