ARC-GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA

PONENCIA MODIFICACIÓN ADICIÓN EN VALOR AL CONTRATO No. 012-ARC-GAMA-2025	
DE: GERENTE DE PROYECTO N°012-ARC-GAMA-2025	**FECHA: 27/11/2025**
PARA: CGAMA	**COPIA: JDEPLOG**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	CONSULTORÍA
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECCIÓN Y/O FORMULACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA EN LETICIA".
CONTRATISTA	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	13/08/2025
VALOR INICIAL	$ 69.616.666,67
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 4925 DE 04 DE ABRIL DEL 2025
VALOR FINAL	$ 69.616.666,67
FORMA DE PAGO	PARCIAL
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	30/11/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	CRP No. 11025 DE 15 AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TF Díaz Álvarez cristian Camilo Ingeniero Civil OIARQBNL03 C.C 1019132991 Cel. 3123010316 cristian.diaz.a@armada.mil.co S2 Cantillo Pinto Edson Leonel Jefe Sección Departamento de Mantenimiento C.C 1082926820 Cel. 3106258160 edson.cantillo@armada.mil.co MA1 Vargas Mejía Claudia Ximena Topógrafa OIARQUBNL03 C.C 1096038360 Cel. 3205055954
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	27%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	APROBADA
VALOR FACTURADO A LA FECHA	$ 0

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A

	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	N/A
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACION	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN PRORROGA CONTRATO 012-ARC-GAMA-2025
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	

En concordancia y para lograr espacios de trabajo y alojamiento en óptimas condiciones tanto de la Unidad de Atención Básica de Leticia y el Grupo de Guardacostas de la Amazonía, consultando los principios constitucionales de la función administrativa y el interés general, cuenta con el contrato No 012-ARC-GAMA-2025, cuyo objeto es: **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECCIÓN Y/O FORMULACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA EN LETICIA”.**, con el fin de dar cumplimiento a la citada misión ejecutando diversas operaciones fluviales por parte del personal operativo de la Estación de Guardacostas de Leticia en el área de su jurisdicción, específicamente en el río Amazonas, con el propósito de velar por la soberanía Nacional, ejercer el control fluvial, garantizar la libre navegación, reprimir los actos delictivos de los agentes generadores de violencia, prevenir la contaminación fluvial, preservar la integridad humana, la integridad territorial y ante todo evitar el transporte y tráfico de estupefacientes, así como también la atención de nivel básico al personal que integra el SALUDSIS Armada/FF.MM y sus instalaciones.

Por lo anteriormente expuesto, En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras", el Grupo Guardacostas de la Amazonía / Gerente de Proyecto Teniente de Corbeta POLANÍA SERNA MARIA PAULA, solicita al señor Comandante de la Unidad, realizar prórroga al presente contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. A la fecha el contrato presenta una ejecucion del 27% de la totalidad del contrato. De los recursos asignados para el 2025 se ha pagado a DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS un valor de $ 0

2. Teniendo en cuenta el oficio con radicado N. 20250022123734833 de fecha 26 de noviembre de 2025, emitido por la Supervisora MA1 XIMENA VARGAS MEJÍA, en el cual se emite concepto de solicitud de prórroga emitido por el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS el día 25 de noviembre de 2025, considerando viable la solicitud de prórroga para la entrega de la

información restante del contrato “toda vez que es imperativo contar con los documentos en su totalidad de acuerdo al anéxo técnico contratado”, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- Resistividad Eléctrica: Durante la ejecución de esta actividad, el ingeniero eléctrico tuvo un incidente donde un virus informático ingreso en su computador, por lo cual se extraviaron se dañaron archivos y perdió gran parte de la información de cálculos y diseños ya realizados, el cual tomo tiempo valioso para realización del insumo a entregar.

- Diseños Hidráulicos: esta Actividad es dependiente de la revisión y aprobación de la topografía realizada por parte de la entidad, como también de concertar las alternativas de solución y sumado a esto la verificación en sitio, esto ocasiono demoras en la entrega de insumo técnico por parte de los profesionales encargados de la entrega de esta actividad, de diseños que se están terminando de elaborar.

- Diseños Estructurales: Durante la ejecución de esta actividad, los atrasos en los avances de estos Diseños Estructurales, son porque el ingeniero estructural le tocó esperar los resultados de los estudios de suelos, teniendo en cuenta que en esta zona son pocas las empresas que realizan esta actividad, por las dificultades de acceso a esta zona y por lo cual los diseños y modelaciones de cálculos estructurales son dependientes de los resultados de los estudios suelos, por esta razón esta actividad retraso entregar a tiempo la información.

- Estudio de Suelos: Durante la ejecución de esta actividad, los atrasos en los avances de los estudios de suelos, fueron por que en la cuidad de Leticia amazonas carece de laboratorios certificados y además someten a los clientes a turnos, razón por las cual los estudios se demoran considerablemente, y algunas pruebas, ensayos de laboratorios se realizan en la Capital de Bogotá, donde también nos tocó tomar un tiempo de espera prolongado.

- Levantamientos Topográficos: Durante la ejecución de esta actividad, el día 16 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas, en la ciudad de Barranquilla, el topógrafo fue asaltado, se le llevaron su equipo y herramientas de trabajo en el cual tenía la información topográfica. Este imprevisto ocasionó grandes atrasos en el proyecto, siendo así hubo que volver a tomar la información de campo en el Municipio de Leticia Amazonas , desde el día 20/09/2025 hasta 23/09/2025, motivo por el cual no logramos hacer este entregable Topográfico el día 25 de septiembre de 2025 y razón por la cual se entregó el 15 de octubre de 2025, teniendo un retraso de 15 días calendarios.

- Las otras actividades como son: informes ambientales, presupuestos, cronogramas de obras, dependen netamente de las actividades principales para priorizar y entregar sus avances finales.

3. Así mismo, se evaluaron las pruebas aportadas por parte del contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS como anexos a la solicitud de prórroga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se evidenciaron argumentos de fuerza mayor o caso fortuito que generaron pérdida de tiempo no atribuíble al contratista para los plazos de ejecución del contrato derivando así en la necesidad de efectuar una prórroga, respecto del “incidente de virus informático”

Se evidenciaron argumentos de fuerza mayor o caso fortuito referentes al “robo de equipo y

herramientas de trabajo en el cual se tenía la información topográfica recolectada", evento que generó pérdida de tiempo no atribuíble al contratista para los plazos de ejecución del contrato.

4. Por lo anterior se recomienda y se considera pertinente realizar la prorroga a la ejecución del contrato según lo solicitado por DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS hasta el día 15 de diciembre de 2025, quedando como plazo máximo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que se evidenciaron argumentos de fuerza mayor y caso fortuito NO atribuíble al contratista.

4. ANEXOS

- Oficio con radicado N. 20250022123734833 de fecha 26 de noviembre de 2025, emitido por la Supervisora MA1 XIMENA VARGAS MEJÍA, en el cual se emite concepto de solicitud de prórroga.
- Solicitud de prórroga emitido por el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS el día 25 de noviembre de 2025

Atentamente,

_____

ORIGINAL FIRMADO
GERENTE DE PROYECTO