	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD 26/11/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**La obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las Instalaciones Aeronáuticas y no Aeronáuticas del Comando Aéreo de Combate No. 5.**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.353.020.053,90**
CONTRATISTA	**CONSORCIO RIO YIVAL** **• VALSAN CONSTRUCCIONES SAS 90%** **• YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA 10%**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**CT. VANEGAS JAVIER**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**15 de mayo del 2025**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**5 meses**

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**31 de julio de 2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**ADICION PRESUPUESTAL POR UN VALOR DE $24.999.905.14 AL VALOR DEL CONTRATO, PARA UN VALOR TOTAL DE $1.378.019.959.04, ASÍ COMO CAMBIAR LA CUENTA BANCARIA, Y AJUSTE DE POLIZAS**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.378.019.959,04**
PLAZO DE EJECUCION	**15 de octubre de 2025**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**29 de Agosto de 2025**
OBJETO DEL MODIFICATORIO	**ADICION PRESUPUESTAL POR UN VALOR DE $630.000.000.00 AL VALOR DEL CONTRATO, PARA UN VALOR TOTAL DE $$2.008.019.959.04, ASÍ COMO CAMBIAR LA FORMA DE PAGO, ADICION DE ITEMS NO PREVISTOS Y AREAS NUEVAS A INTERVENIR, Y AJUSTE DE POLIZAS**
VALOR DEL CONTRATO	**$2.008.019.959.04**
PLAZO DE EJECUCION	**28 de Noviembre de 2025**

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N/A**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28/11/2025

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM 5 una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE**

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 12 dias hasta el 10 de Diciembre de 2025

5. ESTADO FISICO

Hasta el 26 de Noviembre de 2025 la obra presenta un avance programado del 99,30%, contra un avance físico ejecutado del 98,17% de los $2.008.019.959.04 equivalente a una valor de $1.968.662.767,84

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$**	**2.008.019.959,04**
VALOR FACTURADO	**$**	**1.498.037.012,07**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**$**	**-**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**	
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**N/A**	

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

A pesar de registrarse una ligera diferencia negativa del -1,13 % en el avance ejecutado, dicha variación, al presentarse en una etapa de obra blanca (acabados) —la cual exige una mayor inversión de tiempo para garantizar una correcta ejecución—, podría representar un incumplimiento por realizarse fuera de los plazos establecidos.

Asimismo, debido al cambio constante de la mano de obra motivado por las novedades detectadas por el GRUIA, se han generado reprocesos en diversas actividades. Un ejemplo de ello es la demolición del enchape de piso que fue necesario realizar en la cocina del Casino de Suboficiales, entre otras actividades de menor impacto.

8. ANEXOS

* Reprogramación de obra.
* Solicitud del Contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SOLICITA:	RECOMIENDA:
ING. MARCEL ANDRES VALENCIA MOLINA R/L CONSORCIO RIO YIVAL Contratista	CT (VANEGAS JAVIER Supervision contrato