| ICCU | FORMATO | | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE REUNIÓN | | | FECHA | 23/02/2025 |
| FECHA DE REUNIÓN : | 11/07/2025 | ACTA No. | | | |
| HORA DE INICIO: | 09:00 am | HORA FINALIZACIÓN: | | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | Tramo 5 - San Francisco | | | | |
| DEPENDENCIA: | Alcaldía San Francisco, Interventoría, contratista, ICCU, Presidente acción comunal. | | | | |
| OBJETO DE LA REUNIÓN | | | | | |
| Revisión y visita de sitio crítico, Tramo 5 San Francisco. Pablo Robles. | | | | | |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Visita sitio crítico tramo San Francisco
Inicio K0+940 (aprox) → Pérdida banca i
Fin K1+040 (aprox) → Pérdida banca d.
} Movimiento en masa apreciable (200 m) → Requiere intervención de obra civil mayor y especial.

K1+080 - K1+120 → Pendiente pronunciada.

- El municipio propone tramo de redireccionamiento desde el cruce de la virgen hasta la conexión al tramo aprobado previamente en la abscisa K1+00. Casa Roja

→ El tramo propuesto tiene una longitud de 1km aproximadamente manteniendo el alcance de 3km para esta zona y tramo A.

→ Existe otro tramo B, en esta zona de 1,5 Km.
- Se mantiene el alcance de intervención para el tramo 5 correspondiente a "vía arrayan sector casa roja y sector la escuela". para un total de 4,5 Km. de tramo A y tramo B.

CONCLUSIONES

- De acuerdo a la visita realizada ente la interventoría, contratista alcaldía e ICCU. se determinó redireccionamiento del tramo en el abscisa aproximada K1+000 desde el cruce la virgen hasta el K1+000, con lo cual se asegura la continuidad del tramo; solución debido al movimiento en masa en el K0+940 y K1+000 que obliga la intervención de una obra civil especializada de estabilización estructural.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| • El municipio se compromete a socializar la propuesta del redireccionamiento del tramo por el punto crítico. Facilitará al ICCU el acta levantada de esta reunión junto con la asistencia de la comunidad de esta reunión. | 19/07/2025 |
| → Socializan ante comunidad y Alcaldía Municipal. 19/07/2025 | |
| • El 19/07/2025 Alcaldía envía registro fotográfico y soportes de reunión al ICCU. | |

ASISTENTES:

| NOMBRE Y APELLIDOS | CORREO ELÉCTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|
| Jorge Infante | Infantebasuedesurge@gmail.com | |
| Sebastián Rodriguez Ojeda | Planeacion@sanfrancisco-cundinamarca.gov.co | |
| Pablo Henry Robles | Pablo1RH3@Hotmail.com | 3135865391 |
| Bibiana Castro B. | coordcalidad@iccu.com.co | |
| HELSON BORJA R. | nelsonb33@gmail.com | |
| Jurgt González | Jorgegon1421@gmail | 3108507793 |
| Dabel Hernandez | ghernandez@cundinamarca.gov.co | |
| Laura Daniela Alvarado Nuño | laura.alvarado@cundinamarca.gov.co | |
| Luz Angela Sanabria | Luz.sanabria@cundinamarca.gov.co | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |