ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE OBRA No.15

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO ESTABILIZACIONES MANIZALE
Contrato No.	2506040748
Valor Inicial:	$ 1,100,000,000.00
Valor Actualizado:	$ 1,100,000,000.00
Plazo Inicial:	105
Fecha de Iniciación:	6/16/2025
Fecha de Vencimiento:	9/30/2025

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE MANIZALES

Semana Número: 15 Del: 22-Sep Al: 24-Sep Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 101 días

Nombre del Supervisor: CINTE SAS Restantes 4 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.47%	91.31%
Valor de la Obra	$ 27,206,504.00	$ 1,004,365,866.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2.82%	57.37%
Valor de la Obra	$ 31,001,948.00	$ 631,039,012.90

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	88.83%	54.55%	-33.94%
Durante el periodo	2.47%	2.82%	
Acumulado actual	91.31%	57.37%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el frente Minitas talud. Frente terminado obras de limpieza y retiro de tierra.Sultana garaje: frente terminado se hace limpieza. Chipre - Bellavista. Se termino en frente. Sierra Morena: Frente terminado, obras de limpieza , retiro de piedras. Las vallas Frente terminado, obras de limpieza retiro de escombros.Cuarto pasaje. En proceso de vaciado pantalla No 2.
Personal: Personal operativo: 3 oficiales y 8 ayudantes. 1 controladoras de trafico . 1 conductor.1 maestros.Personal administativo: 1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar, 1 social, 1 ambiental, 1 sst.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Obras terminadas.
- Contrato suspendido a partir del 25 de septiembre de 2025.
- El contratista hace labores de limpieza en los frentes.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Contrato suspendido.

OBSERVACIONES

Contrato suspendido.

FIRMAS

Residente de Obra



FOTO No1 CANAL BELLA VISTA CHIPRE



FOTO No 2 PANTALLA MINITAS TALUD



FOTO No 3 MINITAS TALUD



FOTO No 4 TRINCHOS CHIPRE - BELLA VISTA



FOTO No 5 CUNETAS MINITAS CANCHA




FOTO No 6 REMATE PANTALLA TOPACIO