UNIÓN TEMPORAL UPS 2025

Arauca, noviembre 27 de 2025

Supervisor:
HISNEL FRANCO MARQUEZ
Instructor Sena
Ciudad

Referencia: Contrato No. ROCO1.PCCNTR.8553549 DE 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA EN EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL ARAUCA

Asunto: Solicitud de suspensión

Cordial saludo.

Yo, **BLANCA MIRIAN CASTRO** en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL UPS 2025 y firma contratista del contrato referenciado, por medio del presente escrito, me permito solicitar la suspensión del Contrato No. ROCO1.PCCNTR.8553549 DE 2025 cuyo objeto es la "Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, de los equipos necesarios para el servicio de energía eléctrica regulada en el servicio nacional de aprendizaje Sena - regional Arauca" en fundamento en lo siguiente:

Al solicitar a la empresa proveedora de los equipos UPS la disponibilidad del inventario para la compra, muy respetuosamente nos informan los siguientes imprevistos:

Eaton Industries Colombia S.A.S. *se permite informar que, en relación con el proceso citado, las UPS de 3KVA a 30KVA marca* ***EATON*** *y sus adicionales solicitados por* ***UNION TEMPORAL UPS 2025*** *no se encuentran disponibles en su totalidad en inventario nacional. Actualmente contamos con la disponibilidad de las UPS y sus protecciones (breakers y dispositivos de protección contra sobretensiones – DPS); sin embargo, los bancos de baterías, componentes esenciales para garantizar la compatibilidad y correcto funcionamiento del sistema, aún no se encuentran disponibles.*

Esta situación obedece al alto volumen de solicitudes a nivel global y a las restricciones logísticas derivadas del transporte de baterías, consideradas mercancía peligrosa conforme a lo dispuesto por el ***Código IMDG (International Maritime Dangerous Goods)****. Dichas regulaciones obligan a que el transporte se realice exclusivamente por vía marítima, lo que implica un tiempo estimado de*

tránsito aproximado de 60 días. En consecuencia, y dado que los productos ya se encuentran en proceso de transporte, estimamos su disponibilidad para el 25 de enero de 2026, fecha en la cual se entregará la totalidad de los equipos, asegurando la conformidad técnica y la condición de sistema monomarca.

Entendemos la relevancia de estos equipos para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. Para mitigar el impacto, hemos reservado anticipadamente los equipos actualmente disponibles y procederemos a la entrega completa tan pronto se reciban los bancos de baterías.

En este orden, solicito de la manera más cordial, la suspensión por el termino de sesenta días (60) del contrato No. ROCO1.PCCNTR.8553549 DE 2025 suscrito entre LA UNION TEMPORAL UPS 2025 y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena con objeto "Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, de los equipos necesarios para el servicio de energía eléctrica regulada en el servicio nacional de aprendizaje Sena - regional Arauca." A partir del 27 de noviembre de 2025 hasta el 25 de enero del 2026.

Atentamente,



BLANCA MIRIAN CASTRO
R/L UNION TEMPORAL UPS 2025.
CONTRATISTA

Gmail **UNION TEMPORAL UPS 2025 <uniontemporalups2025@gmail.com>**

solicitud de cotización UPS

1 message

UNION TEMPORAL UPS 2025 <uniontemporalups2025@gmail.com> Wed, Nov 26, 2025 at 5:41 PM
To: "rodolfo@msaltda.com" <rodolfo@msaltda.com>, rigo.duarte@msaltda.com, "diana.rosada@msaltda.com" <diana.rosada@msaltda.com>

SEÑOR RODOLFO

BUENOS TARDES

Solicito por favor muy respetuosamente la cotización de los siguientes equipos (UPS), envío a continuación en archivo adjunto los equipos y las especificaciones técnicas, en cada ficha están las cantidades solicitadas,

por favor también solicito me informe las fechas de entrega o los tiempos que demorarán en entregar los equipos (UPS)

Agradezco la atención a la presente solicitud.

6 attachments

UPS-15KVA-DPS (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-005414 - NIS 2025-02-425166 -.pdf
170K

UPS-3KVA-DPS (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-005414 - NIS 2025-02-425166 - 9 (1).pdf
139K

UPS-6KVA-DPS (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-005414 - NIS 2025-02-425166 - 9.pdf
157K

UPS-20KVA-DPS (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-005414 - NIS 2025-02-425166 -.pdf
171K

UPS-10KVA-DPS (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-005414 - NIS 2025-02-425166 -.pdf
170K

UPS-30KVA-DPS (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-005414 - NIS 2025-02-425166 -.pdf
170K

Gmail **UNION TEMPORAL UPS 2025 <uniontemporalups2025@gmail.com>**

Carta tiempo de entrega

2 messages

Duran Marin, Oscar R <oscarduran@eaton.com> Thu, Nov 27, 2025 at 12:23 PM
To: "uniontemporalups2025@gmail.com" <uniontemporalups2025@gmail.com>
Cc: Diana Rosada - MSA <diana.rosada@msaltda.com>, Rodolfo <rodolfo@msaltda.com>, "Peñaranda Carrillo, Luz Andrea" <LuzAPenarandaC@eaton.com>

Cordial Saludo.

Adjunto carta donde se describe la situación de la entrega de los equipos para la licitación del SENA

Channel Manager, North Andean Region
Electrical Sector, Eaton
Av. carrera 72 #80-94. Piso 12 C.C. Titan Plaza| Bogotá, Colombia
Celular: +57 318 341 7811
oscarduran@eaton.com

Powering Business Worldwide

Connect with Eaton:

Carta Disponibilidad y entrega de equipos.pdf
172K

Duran Marin, Oscar R <oscarduran@eaton.com> Thu, Nov 27, 2025 at 3:50 PM
To: "uniontemporalups2025@gmail.com" <uniontemporalups2025@gmail.com>
Cc: Diana Rosada - MSA <diana.rosada@msaltda.com>, Rodolfo <rodolfo@msaltda.com>, "Peñaranda Carrillo, Luz Andrea" <LuzAPenarandaC@eaton.com>

Envio carta con fecha corregida

Channel Manager, North Andean Region
Electrical Sector, Eaton
Av. carrera 72 #80-94. Piso 12 C.C. Titan Plaza| Bogotá, Colombia
Celular: +57 318 341 7811
oscarduran@eaton.com

Powering Business Worldwide

Connect with Eaton:

From: Duran Marin, Oscar R <oscarduran@eaton.com>
Sent: Thursday, November 27, 2025 12:23 PM
To: uniontemporalups2025@gmail.com <uniontemporalups2025@gmail.com>
Cc: Diana Rosada - MSA <diana.rosada@msaltda.com>; Rodolfo <rodolfo@msaltda.com>; Peñaranda Carrillo, Luz Andrea <LuzAPenarandaC@eaton.com>
Subject: Carta tiempo de entrega
[Quoted text hidden]

Disponibilidad y entrega de equipos.pdf
172K

Eaton Industries Colombia S.A.S
Av. carrera 72 #80-94 Piso 12
C.C. Titan Plaza
Bogotá, Colombia
Tel: +57 6016769781
www.eaton.com.co

Bogotá, 27 de noviembre de 2025

Señores:
UNION TEMPORAL UPS 2025
Atn. MIRIAM BLANCA CASTRO SANTANA.
Representante del Consorcio.
Presente.

Asunto: Disponibilidad de productos – Proceso SASI-RA-002-2025– SENA ARAUCA

Eaton Industries Colombia S.A.S. se permite informar que, en relación con el proceso citado, las UPS de 3KVA a 30KVA marca **EATON** y sus adicionales solicitados por **UNION TEMPORAL UPS 2025** no se encuentran disponibles en su totalidad en inventario nacional. Actualmente contamos con la disponibilidad de las UPS y sus protecciones (breakers y dispositivos de protección contra sobretensiones – DPS); sin embargo, los bancos de baterías, componentes esenciales para garantizar la compatibilidad y correcto funcionamiento del sistema, aún no se encuentran disponibles.

Esta situación obedece al alto volumen de solicitudes a nivel global y a las restricciones logísticas derivadas del transporte de baterías, consideradas mercancía peligrosa conforme a lo dispuesto por el **Código IMDG (International Maritime Dangerous Goods)**. Dichas regulaciones obligan a que el transporte se realice exclusivamente por vía marítima, lo que implica un tiempo estimado de tránsito aproximado de 60 días. En consecuencia, y dado que los productos ya se encuentran en proceso de transporte, estimamos su disponibilidad para el 25 de enero de 2026, fecha en la cual se entregará la totalidad de los equipos, asegurando la conformidad técnica y la condición de sistema monomarca.

Entendemos la relevancia de estos equipos para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. Para mitigar el impacto, hemos reservado anticipadamente los equipos actualmente disponibles y procederemos a la entrega completa tan pronto se reciban los bancos de baterías.
Cordialmente,

Oscar Duran
Channel Manager North Andean, Electrical Sector
Móvil: +57 318 341 7811
email: oscarduran@eaton.com