Ciudad. – 23 de noviembre de 2025

CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM
Fecha y hora: Domingo 23 Noviembre 2025 16:09:16
Dirigido a: ING INGENIERIA SAS
Enviado por: FABIO ANDRES GUACANEME LIZARAZO
Procesado por: FABIO ANDRES GUACANEME LIZARAZO
Asunto: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA No 2

CEPCIM-2407-447

Señor(a)
CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
ING INGENIERIA SAS
Calle 114a #53 – 94
cbello@ingingenieria.com.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. IDU-2407-2024 BRIGADA DE REACCIÓNPARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA No 2

Cordial saludo,

CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM contratista del contrato IDU 2407 de 2024 cuyo objeto es "*BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1* ", presenta la solicitud de adición 2, por un valor de ($ 2.000.000.000,00) DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS M/CTE y una prórroga de 53 días calendario según los siguientes antecedentes:

1. ANTECEDENTES

1. Como resultado del proceso de selección No LICITACION PUBLICA IDU-LP-DTCI-009-2024 G1 , se suscribió el contrato de obra pública No IDU-247-2024 con el **CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM**, cuyo objeto es "**BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. G1.**.

2. Que de acuerdo con la cláusula cinco (5), el plazo del contrato es de ocho (8) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU
CONTRATISTA	CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CIM
CONTRATO	2407 de 2024
OBJETO	"BRIGADA DE REACCIÓN PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1"
INTERVENTORIA	ING Ingeniería
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.192.131.471
VALOR ADICION No 1 CONTRATO	$ 2.972.213.432
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 12.164.344.903
ETAPAS DEL CONTRATO	**TIEMPO**
PLAZO INICIAL	Ocho (8) meses
PRORROGA No 1	Setenta y un (71) días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 de noviembre de 2025

TABLA 1. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

3. Que de acuerdo con la cláusula séptima (7), el valor inicial del contrato se estimó en 9.192.131.471,00 que equivalen a 7.070,87 SMMLV para el año 2024.

4. Que el 20 de enero de 2025 las partes suscribieron acta de inicio al contrato.

5. Que a la fecha de la presente solicitud no se presenta procesos sancionatorios de carácter contractual en contra del CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM. Contrato 2407 de 2024.

6. Que, a la fecha de la presente solicitud, el contrato de obra No 2407 de 2024 no es objeto de seguimiento por la implementación de plan de contingencia.

El contrato de obra No. 2407 de 2024, cuenta con las siguientes garantías, aprobada por la Dirección Técnica de Gestión Contractual el 04 de febrero de 2025.

A continuación, se describen los amparos y vigencias de la póliza de cumplimiento No NB 100363124 – Anexo 2 certificado No 72656288 y el seguro de responsabilidad civil extracontractual NB 100093529 – Anexo 3 Certificado No 72291322 expedido por la Compañía Mundial de Seguros SAS, la cual fue aprobada por la entidad el 10 de noviembre de 2025

"(…) ***ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO***

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El Contratista de Obra deberá adelantar las diferentes actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato, el Pliego de Condiciones, sus Apéndices, Capítulos y Anexos; así como en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato (o el que sea aplicable), Manuales, Guías y Procedimientos vigentes en el IDU.

El alcance de este tipo de contratos contempla la atención de los daños puntuales (inventariados previamente o no) existentes en los corredores de espacio público localizados en la Malla Vial Arterial, mediante ***actividades puntuales*** *en espacio público, tales como: Reposición de material flexible y rígido de superficie (losetas, adoquines, concreto fundido y estampado); reparación y/o restitución de bordes y confinamientos; lavado de superficie, deshierbe y sello de juntas; mantenimiento de zonas verdes; asentamientos, hundimientos y daños por redes; falta de pendiente longitudinal y/o transversal; ausencia de elementos de accesibilidad (barandas, señalización podotáctil, vados, rampas), y en calzada, correspondientes a parcheo, bacheo, y de requerirse, fresado con reposición de carpeta asfáltica en pavimentos flexibles; reposición total o parcial de losas, en pavimentos rígidos; así como el sello de fisuras, sello de grietas, sello de juntas, entre otras patologías superficiales del pavimento (…)"*

Como se puede evidenciar, algunas actividades no se encuentran incluidas dentro del alcance del contrato de obra IDU-2407-2024 como lo son "(…) la rehabilitación estructural completa, que implica la conformación de estructura de pavimento (subrasante, subbase, base y capa de rodadura), así como el mejoramiento del espacio público para la movilidad peatonal (andenes y bordillos) según los estándares de accesibilidad universal en la ciudad de Bogotá D.C. (…)".

Por este motivo, como interventoría consideramos necesario darle traslado a la Entidad Contratante, para que defina sobre este punto particular, si es viable acometer la realización de estas actividades a pesar de que no están expresamente incluidas en el alcance del contrato de obra, no obstante, se recalca que el CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO CIM indicó que tiene plena disposición y capacidad para ejecutar las actividades necesarias para dar cumplimiento al convenio de acuerdo a su comunicado.

Así las cosas, esta Interventoría recomienda que se haga la evaluación del alcance del contrato IDU-2407-2024 frente a la necesidad del convenio, con el fin de cumplir con el alcance de las actividades propuestas y evitar que se presente la ejecución parcial del convenio imposibilitado por dicho alcance o por la ejecución de actividades no descritas dentro del marco del contrato.

Es necesario aclarar que las actividades de conservación el cuanto al mejoramiento del espacio público para la movilidad peatonal (andenes y bordillos) y conservación de calzada en capas de rodadura son posibles ejecutarlas dentro del contrato.

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que las actividades que se están desarrollando tienen un amparo de calidad y estabilidad de la obra por 2 años de acuerdo a las cláusulas del contrato, y los amparos de unas actividades de rehabilitación llegan a tener un amparo de estabilidad y calidad de 5 años por consiguiente de igual manera se debe evaluar por parte del IDU dicha connotación y se deberán adoptar a los documentos contractuales del contrato de obra los requisitos técnicos adicionales que se requieran de conformidad con el alcance de las obras del convenio interadministrativo (...)".

De acuerdo a lo anterior, la Interventoría recomendó a la entidad en principio realizar la adición financiera al contrato IDU-2407-2024 con los recursos de la fuente IDU y aquellos pertenecientes a los recursos del convenio se adicionarían posteriormente, una vez la entidad realice la evaluación propuesta.

2. SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

2.1 Justificación Técnica

El contrato de obra IDU 2407-2025 ha sido objeto de diversas priorizaciones desde la entidad con el fin de dar atención a esto, por eso a continuación, se describe las priorizaciones, la cuales son y han sido objeto de intervención por el presente contrato.

- Con el Oficio DTCI 202538500005143 el 10 de enero del 2025, se realizó la priorización de los siguientes tramos.

TRAMOS	DESDE	HASTA	ELEMENTOS
Carrera 15	Calle 95	Calle 127	Andenes y separadores
*Para este tramo de la carrera 15 se exceptúan los andenes de la carrera 15 del costado oriental colindantes con el Centro Comercial Unicentro			
Calle 134	Autopista Norte	Carrera 58	Andenes y separadores
Av. Calle 145 (Av. Suba)	Transversal 91	Calle 109A	Andenes
Av. Ciudad de Cali (Carrera104, calle 127)	Calle 99 (Canal Salitre)	Calle 153	Andenes, ciclorrutas y separadores

- Con el oficio DTCI 202538500077953 del 11 de marzo del 2025 se realizó la priorización de la carrera 13 entre calle 63 y 67.

- Con el oficio STCSV 202538600388801 del 10 de abril del 2025 se realizó la priorización del tramo Ciclo infraestructura de la Calle 153 entre Autopista Norte y Av. Boyacá y del tramo Ciclo infraestructura Av. 19 ente calles 92 y 161.

- Con el oficio STCSV 202538600360961 del 04 de abril del 2025 se realizó la priorización por emergencia del Centro Histórico de Usaquén.

- Con el oficio DTCI 202538500156443 del 21 de mayo del 2025 se realizó la priorización de la Calle 90.

- Con el oficio STCSV 202538500168403 del 03 de junio del 2025 se realizó la priorización de Ciclorruta de la Calle 73 A entre Calle 75 y Calle 80.

- Con el oficio DTCI 202538500220113 del 18 de julio del 2025 se realizó la priorización de las acciones de conservación que correspondan en a los andenes de la Calle 143A y la conexión con la Carrera 141ª.

- Con el oficio STCSV 202538600906041 del 22 de agosto del 2025 se realizó la priorización de quinta Camacho (Carrera 5 con calle 71) y la carrera 11 entre calle 84 y 85.

- Con el oficio DTCI 202538500298243 del 06 de octubre del 2025 se realizó la priorización de la Avenida Boyacá.

- Con el oficio DTCI 202538500323083 del 28 de octubre del 2025 se realizó la priorización de la plazoleta de la hoja.

De acuerdo a las priorizaciones anteriormente relacionadas y con el fin de atender dichas intervenciones, se debe aumentar la meta física del contrato, esto origina la necesidad de adicionar el contrato de obra 2407 de 2025, continuación se presentan las metas físicas ejecutadas con el presupuesto inicial, como con la adición No 1 , adicionalmente se relacionan las metas físicas sin financiación por cada uno de los elementos priorizados a la fecha.

- Av Cali

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	ANDENS SIN INTERVENCION (m2)	ANDEN SIN FINACIACION (m2)	Pendiente de intervención tiene financiacion
AV CALI	518632	CALLE 133A	CALLE 135ª	384,23	384,23	0	0	No
AV CALI	91038804	CALLE 131	CALLE 132	35,38	35,38	0	0	No
AV CALI	91038808	CALLE 130D BIS	CALLE 131	139,82	139,82	0	0	No
AV CALI	91038812	CALLE 130C BIS	CALLE 130D BIS	29,59	29,59	0	0	No
AV CALI	91038814	CALLE 130B	CALLE 130C	106,30	106,3	0	0	No
AV CALI	91038815	CALLE 129	CALLE 130B	801,75	801,75	0	0	No
AV CALI	92051264	CALLE 137B	CALLE 139	345,40	345,4	0	0	No
AV CALI	92058203	CALLE 128C	CALLE 129	478,60	478,6	0	0	No
AV CALI	92058206	CALLE 128B	CALLE 128C	79,77	79,77	0	0	No
AV CALI	92070062	CALLE 132	CALLE 133	348,26	348,26	0	0	No
AV CALI	92084141	CARRERA 102	CALLE 128B	432,84	432,84	0	0	No
AV CALI	92084142	CARRERA 102	CALLE 128B	172,99	172,99	0	0	No
AV CALI	92084487	CALLE 135A	CALLE 137B	758,05	758,05	0	0	No
AV CALI	92058205	CALLE 128B	CALLE 128C	91,33	91,33	0	0	No
AV CALI	518624	CALLE 135A	CALLE 132ª	311,18	311,18	0	0	No
AV CALI	92073595	CALLE 139	CALLE 137B	61,19	61,19	0	0	No
AV CALI	92084489	CALLE 137B	CALLE 135ª	924,24	924,24	0	0	No
AV CALI	92084488	CALLE 135A	CELLA 137B	31,60	31,6	0	0	No
AV CALI	518843	CL 152B	CL 152B	70,34	70,336	0	0	No
AV CALI	92062429	CL 152A	CL 152B	214,78	214,775	0	0	No
AV CALI	92062434	CL 152	CL 152ª	123,92	123,92	0	0	No
AV CALI	24131428	CL 151C	CL 152	220,95	220,95	0	0	No
AV CALI	92081887	CL 148	CL 150ª	59,73	59,73	0,00	0,00	Si
AV CALI	903360	CL 150A	CL 151	512,82	512,82	0,00	0,00	No
AV CALI	92062435	CL 151	CL 151C	306,96	306,96	0,00	0,00	No
AV CALI	92062432	CL 152	CL 152ª	28,99	28,994	0,00	0,00	No
AV CALI	92062433	CL 152	CL 152ª	91,22	91,224	0,00	0,00	No
AV CALI	92062430	CL 152A	CL 152B	74,84	74,838	0,00	0,00	No
AV CALI	92062431	CL 152A	CL 152B	185,29	185,294	0,00	0,00	No
AV CALI	518851	CL 152B	CL 153	319,61	319,61	0,00	0,00	No
AV CALI	518599	CL 132	CL 133ª	140,48	140,48	0,00	0,00	No
AV CALI	518624	CL 133A	CL 135ª	47,10	47,1	0,00	0,00	No
AV CALI	92058071	CRA 91	CRA 91 BIS	279,07	0	279,07	279,07	Si
AV CALI	92058296	CRA 91 BIS	CRA 91A	169,94	0	169,94	169,94	Si

AV CALI	92058295	CRA 91 BIS	CRA 91A	18,36	0	18,36	18,36	Si
AV CALI	92081082	CRA 91B	CRA 92	221,77	0	221,77	221,77	Si
AV CALI	92057994	CRA 92	CRA 93	193,53	0	193,53	193,53	Si
AV CALI	92084734	CRA 93	CRA 95A	379,81	0	379,81	379,81	Si
AV CALI	92084151	CRA 95A	CRA 98	547,04	0	547,04	547,04	Si
AV CALI	92085623	CL 131	CRA 103B	59,30	0	59,30	59,30	Si
AV CALI	92058071	CRA 15	CRA 16	279,07	0	279,07	279,07	Si
AV CALI	92057994	CRA 92	CRA 93	193,53	0	193,53	193,53	Si
AV CALI	92058296	CRA 91 BIS	CRA 91A	169,94	0	169,94	169,94	Si
AV CALI	92058233	CRA 91A	CRA 91B	137,76	0	137,76	137,76	Si
AV CALI	92072179	DG 91	CRA 91	32,80	0	32,80	32,80	Si
AV CALI	903352	CL 151	CL 151C	25,65	0	25,65	25,65	Si
AV CALI	92081081	DG 91	CRA 91	231,60	0	231,60	231,60	Si
AV CALI	92058256	CRA 91	CRA 91BIS	14,35	0	14,35	14,35	Si
AV CALI	92058258	CRA 91B	CRA 92	16,90	0	16,90	16,90	Si
AV CALI	92057995	CRA 92	CRA 93	25,70	0	25,70	25,70	Si
AV CALI	92084732	CRA 93	CRA 95A	8,15	0	8,15	8,15	Si
AV CALI	92084733	CRA 93	CRA 95A	8,15	0	8,15	8,15	Si
AV CALI	92084152	CRA 95A	CRA 98	201,60	0	201,60	201,60	Si
AV CALI	92084149	CRA 98	CRA 100A	188,93	0	188,93	188,93	Si
AV CALI	92084150	CRA 99	CRA 100A	5,91	0	5,91	5,91	Si
AV CALI	92084145	CRA 102	CRA 104	10,08	0	10,08	10,08	Si
AV CALI	92058204	CL 128	CL 128C	250,33	0	250,33	250,33	Si
AV CALI	518615	CL 128C	CL 129	6,24	0	6,24	6,24	Si
AV CALI	92085634	CL 130B	CL 130C BIS	109,52	0	109,52	109,52	Si
AV CALI	518660	CL 129	CL 130B	8,29	0	8,29	8,29	Si
AV CALI	92085662	CL 130D BIS	CL 131	53,90	0	53,90	53,90	Si
AV CALI	903354	CL 150A	CL 151	395,66	0	395,66	395,66	Si
AV CALI	903358	CL 150A	CL 151	231,32	0	231,32	231,32	Si
AV CALI	92062327	CL 148	CL 150ª	602,03	0	602,03	602,03	Si
AV CALI	92084734	CRA 93	CRA 95A	379,81	0	379,81	379,81	Si
AV CALI	92084151	CRA 95A	CRA 98	547,04	0	547,04	547,04	Si
AV CALI	519132	AV CL 145	CL 148	1240,00	0	1240,00	1240,00	Si
AV CALI	92058230	CRA 91A	CRA 91B	47,92	0	47,92	47,92	Si
				15220,56	**7929,55**	**7291,01**	**7291,01**	
				AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**7291,01**	

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	CICLORUTA AFECTADA (m)	CICLORUTA INTERVENIDA ANDEN (m2)	LONGITUD PENDIENTE DE CICLORUTA INTERVENCION	CICLORUTA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
AV CIUDAD DE CALI	24136236	CALLE 129	CALLE 130B	265,16	265,16	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34010968	CALLE 130	CALLE 130D BIS	32,80	32,80	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34010979	CALLE 130B	CALLE 130C	18,24	18,24	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34010982	CALLE 128C	CALLE 129	61,00	61,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34010983	CALLE 128B	CALLE 128C	34,40	34,40	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34013855	CARRERA 102	CALLE 128B	150,90	150,90	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34014377	CALLE 131	CALLE 132	162,20	162,20	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34014378	CALLE 130D BIS	CALLE 131	135,50	135,50	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34014379	CALLE 131	CALLE 132	12,20	12,20	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34014380	CALLE 130D BIS	CALLE 131	62,20	62,20	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34011952	CARRERA 95ª	CAARRERA 96	24,00	24,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34013860	CARRERA 95ª	CARRERA 98	145,90	145,90	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	518600	CALLE 133ª	CALLE 132	66,10	66,10	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	518599	CALLE 133ª	CALLE 132	560,09	560,09	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24137169	CALLE 139	CALLE 137B	101,00	101,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24137167	CALLE 135ª	CALLE 133A	96,00	96,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34013983	CALLE 137B	CALLE 135A	29,30	29,30	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	518844	CALLE 152B	CALLE 152A	58,90	58,90	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24137461	CALLE 137B	CALLE 139	4,80	4,80	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34013982	CALLE 135ª	CALLE 137B	83,70	83,70	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24137174	CALLE 153	CALLE 152B	62,00	62,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34012163	CALLE 153	CALLE 152B	46,90	46,90	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34014381	CALLE 130D BIS	CALLE 130C BIS	53,20	53,20	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34014382	CALLE 130C BIS	CALLE 130B	39,80	39,80	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	903359	CL 150ª	CL 151	132,00	132,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24130738	CL 151	CL 151C	77,80	77,80	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24130736	CL 151C	CL 152	13,60	13,60	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34011069	CL 151C	CL 152	27,00	27,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	518850	CL 152	CL 152A	33,00	33,00	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34011093	CL 152ª	CL 152B	77,80	77,80	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24137182	CL 152B	CL 153	83,90	83,90	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34011094	CL 152	CL 152A	28,50	28,50	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24130728	CL 151C	CL 152	54,20	54,20	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24130741	CLL 148	CLL 150A	81,10	81,10	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	518606	CL 132	CL 133A	176,50	176,50	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	34013859	CRA 95ª	CRA 98	44,00	0,00	44,00	44,00
AV CIUDAD DE CALI	34013857	CRA 98	CRA 100A	48,20	0,00	48,20	48,20
AV CIUDAD DE CALI	34011268	CRA 91	CRA 91B BIS	18,00	0,00	18,00	18,00

AV CIUDAD DE CALI	34010981	CLL 128B	CLL 128 C	19,50	0,00	19,50	19,50
AV CIUDAD DE CALI	24137126	CRA 92	CRA 93	7,80	0,00	7,80	7,80
AV CIUDAD DE CALI	34012166	CLL 145	CLL 148	20,50	0,00	20,50	20,50
AV CIUDAD DE CALI	518616	CLL 128C	CLL 129	13,00	0,00	13,00	13,00
AV CIUDAD DE CALI	518661	CLL 129	CLL 129D	12,00	0,00	12,00	12,00
AV CIUDAD DE CALI	519131	CLL 145	CLL 148	171,00	0,00	171,00	171,00
AV CIUDAD DE CALI	34011949	CRA 91	CRA 91B BIS	16,00	0,00	16,00	16,00
AV CIUDAD DE CALI	24137172	CLL 150ª	CLL 151	150,80	0,00	150,80	150,80
AV CIUDAD DE CALI	24137173	CLL 151	CLL 151C	60,90	0,00	60,90	60,90
AV CIUDAD DE CALI	903353	CLL 148	CLL 150A	145,00	0,00	145,00	145,00
AV CIUDAD DE CALI	701825	DG 91	CRA 91	391,22	0,00	391,22	391,22
				4.209,61	**3.091,69**	**1.117,92**	**1.117,92**
				LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m)			**1117,92**

VIA	PK	DESDE	HASTA	CALZADA AFECTADA (m)	CALZADA INTERVENIDA	LONGITUD PENDIENTE DE CALZADA EN INTERVENCION	CALZADA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
AV CIUDAD DE CALI	91034581	CRA 104	AV CALI	14,33	14,33	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	172104	CRA 104	AV CALI	21,81	21,81	0,00	0,00
AV CIUDAD DE CALI	24120349	CLL 140A	CLL 139	12,20	0,00	12,20	12,20
AV CIUDAD DE CALI	91013652	CLL 131C	CLL 132	4,80	0,00	4,80	4,80
AV CIUDAD DE CALI	24120376	CLL 132B	CLL 133	18,00	0,00	18,00	18,00
				71,14	**36,14**	**35,00**	**35,00**
				LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m)			**35,00**

- **CARRRERA 15**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
CARRERA 15	503753	CL 122	CL 124	OCCIDENTE	326,61	326,61	0	0
CARRERA 15	525176	CL 118	CL 119	OCCIDENTE	431,45	431,45	0	0
CARRERA 15	525185	CL 105A	CL 106	ORIENTE	547,57	547,57	0	0
CARRERA 15	525188	CL 95	CL 97	ORIENTE	547,57	547,57	0	0
CARRERA 15	525194	CL 118	CL 118	OCCIDENTE	236,24	236,24	0	0
CARRERA 15	525199	CL 104	CL 105	OCCIDENTE	193,32	193,32	0	0

CARRERA 15	525203	CL 104	CL 105	ORIENTE	158,44	158,44	0	0
CARRERA 15	525204	CL 103	CL 104	OCCIDENTE	98,9	98,9	0	0
CARRERA 15	525208	CL 103	CL 104	ORIENTE	18,28	18,28	0	0
CARRERA 15	525209	AV CL 100	CL 102	OCCIDENTE	148,76	148,76	0	0
CARRERA 15	525220	CL 98	CALLE 100	OCCIDENTE	263,5	263,5	0	0
CARRERA 15	525223	CL 97	CL 98	OCCIDENTE	218,16	218,16	0	0
CARRERA 15	525226	CL 106	CL 108	OCCIDENTE	438,59	438,59	0	0
CARRERA 15	525231	CL 102	CL 103	OCCIDENTE	106,32	106,32	0	0
CARRERA 15	525239	CL 114A	AV CL 116	OCCIDENTE	262,71	262,71	0	0
CARRERA 15	525244	CL 108	CL 109	OCCIDENTE	95,58	95,58	0	0
CARRERA 15	525270	AV CL 116	CL 118	OCCIDENTE	52,98	52,98	0	0
CARRERA 15	525275	CL 112	CL 114A	OCCIDENTE	66,74	66,74	0	0
CARRERA 15	525276	CL 112	CL 114A	OCCIDENTE	21,74	21,74	0	0
CARRERA 15	525284	CL 110	CL 112	ORIENTE	83,23	83,23	0	0
CARRERA 15	92053224	CL 119	CL 122	OCCIDENTE	78,9	78,9	0	0
CARRERA 15	92053882	CL 121	CL 122	OCCIDENTE	24,22	24,22	0	0
CARRERA 15	92073675	CL 124	CL 127	OCCIDENTE	223,89	223,89	0	0
CARRERA 15	92073999	CL 109	CL 110	OCCIDENTE	64,73	64,73	0	0
CARRERA 15	92074023	CL 102	CL 103	OCCIDENTE	87,68	87,68	0	0
CARRERA 15	92074024	CL 102	CL 102	OCCIDENTE	2,48	2,48	0	0
CARRERA 15	92074744	CL 95	CL 97	OCCIDENTE	307,41	307,41	0	0
CARRERA 15	92074745	CL 95	CL 97	ORIENTE	195,44	195,44	0	0
CARRERA 15	525225	CL 97	CL 98	ORIENTE	734,39	734,39	0	0
CARRERA 15	525230	CL 106	CL 108	ORIENTE	371,26	371,26	0	0
CARRERA 15	525248	CL 108	CL 109	ORIENTE	168,14	168,14	0	0
CARRERA 15	92074001	CL 109	CL 110	ORIENTE	190,45	190,45	0	0
CARRERA 15	92074000	CL 110		ORIENTE	155,89	155,89	0	0
CARRERA 15	525284	CL 110	CL 112	ORIENTE	62,92	62,92	0	0
CARRERA 15	525279	CL 112	CL 114	ORIENTE	85,88	85,88	0	0
CARRERA 15	525243	CL 114A	CL 116	ORIENTE	70,34	70,34	0	0
CARRERA 15	92073981	CL 119		ORIENTE	188,1	188,1	0	0
CARRERA 15	24130647	CL 119	CL 121	ORIENTE	355,52	355,52	0	0
CARRERA 15	525274	CL 116	CL 118	ORIENTE	118,3	118,3	0	0
CARRERA 15	525198	CL 118		ORIENTE	309,5	309,5	0	0
CARRERA 15	525180	CL 118	CL 119	ORIENTE	103,63	103,63	0	0
CARRERA 15	24133980	CL 118	CL 119	ORIENTE	22,4	22,4	0	0
CARRERA 15	525222	CL 98	CL 99	ORIENTE	396,48	396,48	0	0
CARRERA 15	525235	CL 102	CL 103	ORIENTE	244,2	244,2	0	0
CARRERA 15	525213	AV CRA 9	CL 102	ORIENTE	97,07	97,07	0	0
CARRERA 15	703491	AV CRA 15	CRA 14A	NORTE	279,54	279,54	0	0
CARRERA 15	92053882	CL 122		OCCIDENTE	279,54	279,54	0	0
CARRERA 15	525194	CL 118		OCCIDENTE	2,75	2,75	0	0

CARRERA 15	92053879	CL 119		ORIENTE	11,23	11,23	0	0
CARRERA 15	3582	CRA 15	CRA 14B	SUR	1	1	0	0
CARRERA 15	525226	CL 106	CL 108	OCCIDENTE	5,5	5,5	0	0
CARRERA 15	525185	CL 105A	CL 106	ORIENTE	7,6	7,6	0	0
CARRERA 15	525203	CL 104	CL 105	ORIENTE	177,67	177,67	0	0
CARRERA 15	525208	CL 103	CL 104	ORIENTE	82,6	82,6	0	0
CARRERA 15	92074022	CL 103		ORIENTE	1	1	0	0
CARRERA 15	92074023	CL 103		OCCIDENTE	18,14	18,14	0	0
CARRERA 15	525204	CL 103	CL 104	OCCIDENTE	3,6	3,6	0	0
CARRERA 15	92074025	CL 102		ORIENTE	2,98	2,98	0	0
CARRERA 15	92074675	CL 99	CL 100	OCCIDENTE	307,04	307,04	0	0
CARRERA 15	525186	CL 95	CL 96	OCCIDENTE	149,71	149,71	0	0
CARRERA 15	525193	CL 105	CL 105A	ORIENTE	75,91	75,91	0	0
					10.381,72	**10.381,72**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

VIA	PK	DESDE	HASTA	CALZADA AFECTADA (m)	CALZADA INTERVENIDA	LONGITUD PENDIENTE DE CALZADA EN INTERVENCION	CALZADA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
Calle 104	138904	KRA15	KRA15	12,9	12,9	0	0
Calle 104	138905	KRA15	KRA15	11,75	11,75	0	0
Calle 104	138906	KRA15	KRA16	15,6	15,6	0	0
KRA15	525202	Calle 104	Calle 105	2,15	2,15	0	0
KRA15	525200	Calle 104	Calle 105	2	2	0	0
KRA15	525184	Calle 105	Calle 106	12,2	12,2	0	0
				56,60	**56,60**	**-**	**-**
				LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

- **CALLE 134**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION	PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CL 134	526343	AV CRA 58	CRA 57	SUR	420		420	420	Si
CL 134	526338	CRA 55A	CRA 57	SUR	460		460	460	Si
CL 134	526331	CRA 55A	CRA 54D	SUR	473,75		473,75	473,75	Si
CL 134	92055046	CRA 54D	CRA 55A	SUR	357,0497		357,0497	357,0497	Si
CL 134	92085565	CRA 53C	CRA 54	SUR	137,64		137,64	137,64	Si
CL 134	92074352	CRA 53C	CRA 54	SUR	50		50	50	Si
CL 134	24130937	CRA 53	CRA 53C	SUR	159,1		159,1	159,1	Si
CL 134	92055362	CRA 53	CRA 53B	SUR	40,284		40,284	40,284	Si
CL 134	527217	CRA 52A	CRA 53	SUR	232,5		232,5	232,5	Si
CL 134	527155	CRA 51	CRA 52A	SUR	231		231	231	Si
CL 134	530376	CRA 50	CRA 51	SUR	273	273	0	0	No
CL 134	167406	CL 132	AV CL 134	SUR	18		18	18	Si
CL 134	702380	CRA 49	CRA 49A	SUR	112		112	112	Si
CL 134	92084186	CRA 47	CRA 48	SUR	113,8	113,8	0	0	No
CL 134	702383	CRA 46	CRA 47	SUR	154,86		154,86	154,86	Si
CL 134	24131383	CRA 45A	CRA 46	NORTE	152,02		152,02	152,02	Si
CL 134	24131478	CRA 46	CRA 47	NORTE	176,65		176,65	176,65	Si
CL 134	92084185	CRA 47	CRA 49	NORTE	291,36		291,36	291,36	Si
CL 134	34013869	CRA 47	CRA 49	NORTE	179		179	179	Si
CL 134	92055675	CRA 49	CRA 49A	NORTE	145,73	145,73	0	0	No
CL 134	24131605	CRA 49A	CRA 50	NORTE	63,05	63,05	0	0	No
CL 134	701812	CRA 49	CRA 49A	NORTE	80		80	80	Si
CL 134	530382	CRA 50	CRA 51	NORTE	88,92		88,92	88,92	Si
CL 134	530381	CRA 50	CRA 51	NORTE	171		171	171	Si
CL 134	167446	AV CL 134	CL 134BIS	NORTE	27,3		27,3	27,3	Si
CL 134	527161	CRA 51	CRA 52A	NORTE	46,92	46,92	0	0	No
CL 134	527160	CRA 51	CRA 52A	NORTE	36,5		36,5	36,5	Si
CL 134	902488	AV CL 134	CLO 134A	NORTE	26,4		26,4	26,4	Si
CL 134	527222	CRA 52A	CRA 53	NORTE	150,75		150,75	150,75	Si
CL 134	527223	CRA 52A	CRA 53	NORTE	78,52		78,52	78,52	Si

CL 134	34010570	CRA 53	CRA 53B	NORTE	108,75		108,75	108,75	Si
CL 134	92070065	CRA 53	CRA 53C	NORTE	324,11		324,11	324,11	Si
CL 134	527430	CRA 53B	CRA 53C	NORTE	73,352		73,352	73,352	Si
CL 134	92085568	CRA 53C	CRA 54	NORTE	254,9	254,9	0	0	No
CL 134	34014180	CRA 53C	CRA 54	NORTE	85		85	85	Si
CL 134	526325	CRA 54D	CRA 55A	NORTE	99,66		99,66	99,66	Si
CL 134	24136767	CRA 54D	CRA 55A	NORTE	67,2		67,2	67,2	Si
CL 134	91019795	AV CL 134	CRA 55A	NORTE	110,92		110,92	110,92	Si
CL 134	526332	CRA 55A	CRA 57	NORTE	243		243	243	Si
CL 134	526333	CRA 55A	CRA 57	NORTE	353,75		353,75	353,75	Si
CL 134	526339	CRA 57	AV CRA 58	NORTE	51,68		51,68	51,68	Si
					6.719,43	**897,40**	**5.822,03**	**5.822,03**	
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**5822,03**	

- **AVENIDA SUBA**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
AV SUBA	92081388	CRA 94	CRA 94D	NORTE	788,75	788,75	0,00	0,00
AV SUBA	92079855	CRA 92	CRA 94	NORTE	453,20	453,20	0,00	0,00
AV SUBA	92079690	CRA 96	CRA 97	NORTE	411,06	411,06	0,00	0,00
AV SUBA	92081381	CRA 94B	CRA 94D	NORTE	425,45	425,45	0,00	0,00
AV SUBA	92079683	CRA 102A	CRA 103	NORTE	124,80	124,80	0,00	0,00
AV SUBA	92081371	CRA 101	CRA 102A	NORTE	600,00	600,00	0,00	0,00
AV SUBA	92079684	CRA 99B	CRA 101	NORTE	700,00	700,00	0,00	0,00
AV SUBA	92081378	CRA 94D	CRA 96	NORTE	229,00	229,00	0,00	0,00
AV SUBA	92079676	CRA 103C	AV CRA 104	SUR	87,60	87,60	0,00	0,00
AV SUBA	92084090	AV CRA 104	CRA 106BIS	NORTE	12,80	12,80	0,00	0,00
AV SUBA	92084091	CRA 106BIS	CRA 106B	NORTE	43,50	43,50	0,00	0,00
AV SUBA	92079684	CRA 99B	CRA 101	NORTE	89,90		89,90	89,90
AV SUBA	92081371	CRA 101	CRA 102A	NORTE	144,00		144,00	144,00

AV SUBA	92079676	CRA 103C	AV CRA 104	SUR	179,10		179,10	179,10
					4.289,16			
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**413,00**

- **CARRERA 13**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
CARRERA 13	504275	CALLE 65	CALLE 65A	OCCIDENTE	465,43	465,43	0,00	0,00
CARRERA 13	504278	CALLE 65	CALLE 65A	OCCIDENTE	82,02	82,02	0,00	0,00
CARRERA 13	504281	CALLE 66	CALLE 67	OCCIDENTE	89,9486	89,95	0,00	0,00
					637,40	**637,40**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

- **CARRERA 19**

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	CICLORUTA AFECTADA (m)	CICLORUTA INTERVENIDA ANDEN M2	LONGITUD PENDIENTE DE CICLORUTA INTERVENCION	CICLORUTA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
CARRERA 19	510001	AV CL 134	CL 134 BIS	ORIENTAL	106	106,00	0,00	0,00
CARRERA 19	510050	CL 136	CL 137	ORIENTAL	152	152,00	0,00	0,00
CARRERA 19	510057	CL 140	CL 142	ORIENTAL	112	112,00	0,00	0,00
CARRERA 19	510017	CL 128B	CL 131	ORIENTAL	63,85	63,85	0,00	0,00
CARRERA 19	510073	CL 131A	CL 133	ORIENTAL	143,3	143,30	0,00	0,00
CARRERA 19	510174	AV CL 127	CL 127BIS	ORIENTAL	97,69	97,69	0,00	0,00
CARRERA 19	510396	CL 128	CL 128A	ORIENTAL	47,8	47,80	0,00	0,00
CARRERA 19	517022	CL 131	CL 131A	ORIENTAL	58,6	58,60	0,00	0,00
CARRERA 19	702687	CL 128A	CL 128B	ORIENTAL	46,6	46,60	0,00	0,00
CARRERA 19	24130275	CL 128B	0	ORIENTAL	38,1	38,10	0,00	0,00
CARRERA 19	24136799	CL 133	AV CL 134	ORIENTAL	70	70,00	0,00	0,00
CARRERA 19	24136800	CL 127 BIS	CL 127A	ORIENTAL	100,9	100,90	0,00	0,00
CARRERA 19	24136801	CL 127A	CL 127B	ORIENTAL	53,11	53,11	0,00	0,00
CARRERA 19	34013747	CL 127B BIS	CL 127D	ORIENTAL	348,58	348,58	0,00	0,00

CARRERA 19	34013748	CL 127B	CL 127B BIS	ORIENTAL	210,94	210,94	0,00	0,00
CARRERA 19	34013749	CL 127B	CL 127B BIS	ORIENTAL	48,01	48,01	0,00	0,00
CARRERA 19	35002696	CL 127D	CL 128	ORIENTAL	133,57	133,57	0,00	0,00
					1.831,05	**1.831,05**	**-**	**-**
					LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	CALZADA AFECTADA (m)	CALZADA INTERVENIDA	LONGITUD PENDIENTE DE CALZADA EN INTERVENCION	CALZADA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
CARRERA 19	510015	CL 128B	CL 131	ORIENTAL	325,7	325,70	0,00	0,00
CARRERA 19	510071	CL 131A	CL 133	ORIENTAL	178,6	178,60	0,00	0,00
CARRERA 19	510176	AV CL 127	CL 127BIS	ORIENTAL	176,4	176,40	0,00	0,00
CARRERA 19	510394	CL 128	CL 128A	ORIENTAL	137,32	137,32	0,00	0,00
CARRERA 19	517020	CL 131	CL 131A	ORIENTAL	198,6	198,60	0,00	0,00
CARRERA 19	24121620	CL 127B	CL 127B BIS	ORIENTAL	119,5	119,50	0,00	0,00
CARRERA 19	24121622	CL 127BIS	CL 127A	ORIENTAL	202,2	202,20	0,00	0,00
CARRERA 19	24121623	CL 128A	CL 128B	ORIENTAL	152,13	152,13	0,00	0,00
CARRERA 19	24121625	CL 127D	CL 128	ORIENTAL	28,2	28,20	0,00	0,00
CARRERA 19	24123308	CL 127B BIS	CL 127D	ORIENTAL	165,55	165,55	0,00	0,00
CARRERA 19	24123333	CL 127A	CL 127B	ORIENTAL	140,6	140,60	0,00	0,00
					1.824,80	**1.824,80**	**-**	**-**
					LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

- **CALLE 153**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
CALLE 153	92070063	CRA 59	CRA 72	SUR	595,24	595,24	0	0
CALLE 153	92070066	CRA 58C	CRA 59	SUR	363,91	363,91	0	0
CALLE 153	92055133	CRA 57	CRA 58C	SUR	524,86	524,86	0	0
CALLE 153	92055106	CRA 56	CRA 57	SUR	506,24	506,24	0	0
CALLE 153	92070067	CRA 55	CRA 56	SUR	843,29	843,29	0	0
CALLE 153	24130848	CRA 54	CRA 55	SUR	731,77	731,77	0	0

CALLE 153	92081789	CRA 50	CRA 54	SUR	0	0	0	0
CALLE 153	34012759	CRA 54	CRA 55	SUR	0	0	0	0
					3.565,31	**3.565,31**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	CICLORUTA AFECTADA (m)	CICLORUTA INTERVENIDA ANDEN M2	LONGITUD PENDIENTE DE CICLORUTA INTERVENCION	CICLORUTA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
CALLE 153	34010588	CRA 59	CRA 72	SUR	68,4	68,4	0	0
CALLE 153	34012752	CRA 58C	CRA 59	SUR	40,8	40,8	0	0
CALLE 153	34012753	CRA 58C	CRA 59	SUR	32,57	32,57	0	0
CALLE 153	34012755	CRA 57	CRA 58C	SUR	49,4	49,4	0	0
CALLE 153	34012754	CRA 57	CRA 58C	SUR	26,8	26,8	0	0
CALLE 153	34012757	CRA 56	CRA 57	SUR	40,3	40,3	0	0
CALLE 153	34012758	CRA 56	CRA 57	SUR	32,9	32,9	0	0
CALLE 153	34012756	CRA 56	CRA 57	SUR	9	9	0	0
CALLE 153	34010578	CRA 55	CRA 56	SUR	63,95	63,95	0	0
CALLE 153	34012760	CRA 54	CRA 55	SUR	177	177	0	0
CALLE 153	34012762	CRA 50	CRA 54	SUR	81	81	0	0
CALLE 153	34012763	CRA 50	CRA 54	SUR	46,7	46,7	0	0
					668,82	**668,82**	**-**	**-**
					LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	CALZADA AFECTADA (m)	CALZADA INTERVENIDA	LONGITUD PENDIENTE DE CALZADA EN INTERVENCION	CALZADA PENDIENTE SIN FINACIACION (m2)
CALLE 153	91011819	CRA 59	CRA 72	SUR	11,7	11,7	0	0
CALLE 153	91011857	CRA 55	CRA 56	SUR	325	325	0	0
CALLE 153	91029327	CRA 54	CRA 55	SUR	192,2	192,2	0	0
CALLE 153	91029325	CRA 50	CRA 54	SUR	66,2	66,2	0	0
CALLE 153	531112	CRA 46	CRA 50	SUR	20,5	20,5	0	0
					615,60	**615,60**	**-**	**-**
					LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION			**0,00**

- **CALLE 90**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
CALLE 90	9887	CARRERA 15	CARRERA 16	SUR	159,87	159,87	0,00	0,00
CALLE 90	9888	CARRERA 15	CARRERA 16	NORTE	164,82	164,82	0,00	0,00
CALLE 90	9889	CARRERA 16	CARRERA 17	SUR	181,97	181,97	0,00	0,00
CALLE 90	9891	CARRERA 17	CARRERA 18	SUR	102,57	102,57	0,00	0,00
CALLE 90	9892	CARRERA 17	CARRERA 18	NORTE	187,48	187,48	0,00	0,00
CALLE 90	9894	CARRERA 18	CARRERA 19	NORTE	203,47	203,47	0,00	0,00
CALLE 90	9896	CARRERA 19	CARRERA 19A	NORTE	191,90	191,90	0,00	0,00
					1.192,08	**1.192,08**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

- **CENTRO HISTORICO USAQUEN**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
Usaquén	130	CL 116	CL 117	OCCIDENTE	201,66	201,66	0	0
Usaquén	131	CL 116	CL 117	ORIENTE	188,97	188,97	0	0
Usaquén	132	CL 117	CL 118	OCCIDENTE	161,09	161,09	0	0
Usaquén	133	CL 117	CL 118	ORIENTE	95,14	95,14	0	0
Usaquén	142	CL 116	CL 117	OCCIDENTE	115,96	115,96	0	0
Usaquén	143	CL 116	CL 117	ORIENTE	40,57	40,57	0	0
Usaquén	3857	CRA 5	CRA 6	SUR	53,28	53,28	0	0
Usaquén	3887	CRA 5A	CRA 6	SUR	73,96	73,96	0	0
Usaquén	3888	CRA 5A	CRA 6	NORTE	50,49	50,49	0	0
Usaquén	3889	CRA 6	CRA 6A	SUR	14,65	14,65	0	0
Usaquén	3890	CRA 6	CRA 6A	NORTE	14,32	14,32	0	0
Usaquén	3892	CRA 6A	AV CRA 7	NORTE	94,98	94,98	0	0
Usaquén	3939	CRA 6A	AV CRA 7	SUR	131,6	131,6	0	0
Usaquén	136466	CL 124		ORIENTE	13,6	13,6	0	0
Usaquén	521186	CL 117	CL 118	ORIENTE	24,325	24,325	0	0
					1.274,60	**1274.60**	**-**	**-**

AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)	0,00

- **CALLE 73ª**

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	LONGITUD AFECTADA (m2)	LONGITUD INTERVENIDA (m2)	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	LONGITUD PENDIENTE SIN FINACIACION
CALLE 73A	34012250	CALLE 75	CALLE 75A	96,60	96,60	0,00	0,00
CALLE 73A	34012247	CALLE 77	CALLE 77A	15,80	15,80	0,00	0,00
CALLE 73A	34012246	CALLE 77	CALLE 77A	194,69	194,69	0,00	0,00
CALLE 73A	34012245	CALLE 77A	CALLE 80	276,79	276,79	0,00	0,00
				583,88	**583,88**	**-**	**-**
				LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m)			**0,00**

VIA	PK	DESDE	HASTA	LONGITUD AFECTADA (m2)	LONGITUD INTERVENIDA (m2)	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	LONGITUD PENDIENTE SIN FINACIACION
CALLE 73A	160085	CALLE 75	CALLE 75A	18,55	18,55	0,00	0,00
CALLE 73A	91017697	CALLE 77A	CALLE 77A	57,03	57,03	0,00	0,00
CALLE 73A	160089	CALLE 77A	CALLE 80	428,53	428,53	0,00	0,00
				504,11	**504,11**	**-**	**-**
				LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m)			**0,00**

- **CARRERA 11**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
CARRERA 11	24130428	CALLE 84	CALLE 82	OCCIDENTE	565	565,00	0,00	0,00
					565,00	**565,00**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

- **SALITRE**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
TRASVERSAL 68	389611	CARRERA 68A B	CARRERA 68 B	ORIENTAL	195,9	195,9		
					195,90	**195,90**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

- **SUBA - TIBABUYES**

ANDEN	PK	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
Tibabuyes	92051888	80,7	80,7		
Tibabuyes	92052135	51	51		
Tibabuyes	92052137	280	280		
Tibabuyes	92073612	118	118		
		529,70	**529,70**	**-**	**-**
		AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

- **AV BOYACA**

ANDEN	PK	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
AV BOYACA	603151	242	242		
AV BOYACA	904522	50	50		
AV BOYACA	92050757	60	60		
		352,00	**352,00**	**-**	**-**
		AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

- **CARRERA 5**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTADO	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
Carrera 5	7410	Calle 71	calle 72	occidental	55,8	55,8		
Carrera 5	7408	DG 70A	Calle 71	occidental	82,5	82,5		
					138,30	**138,30**	**-**	**-**
					AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

- **NQS CON CARRERA 19 (PLAZA DE LA HOJA)**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	AREA AFECTADA (m2)	AREA INTERVENIDA (m2)	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION (m2)	AREA PENDIENTE SIN FINACIACION
NQS	92090441	carrera 19	carrera 19	119	119	0	0
				119,00	**119,00**	**-**	**-**
				AREA PENDIENTE DE INTERVENCION SIN FINANCIACION (m2)			**0,00**

TRAMOS	META FISICA ANDEN (M2) EJECUTADA	META FISICA ANDEN (M2) SIN FINACIACION	META FISICA CICLORUTA (M) EJECUTADA	META FISICA CICLORUTA (M) SIN FINACIACION	META FISICA VIA (M) EJECUTADA	META FISICA VIA (M) SIN FINACIACION
AV CALI	7.929,55	7.291,01	3.091,69	1.117,92	36,14	35,00
CARRERA 15	10.381,72				56,60	
CALLE 134	897,40	5.822,03	-	-	-	-
AV SUBA	3.876,16	413,00	-	-	-	-
CALLE 153	3.565,31	-	668,82	-	615,60	-
CALLE 90	1.192,08	-	-	-	-	-
CARRERA 13	637,40	-				
CALLE 73A	-	-	583,88	-	504,11	-
CARRERA 11	565,00	-				
CENTRO HISTORICO USAQUEN	1.824,80	-	-	-	80,50	-
CARRERA 19	-	-	1.831,05	-	1.824,80	-
SECTOR SALITRE	195,90	-	-	-	-	-
SUBA - TIBABUYES	529,70	-	-	-	-	-
AV BOYACA	352,00	-	-	-	-	-
PLAZA DE LA HOJA	119,00	-	-	-	-	-
CARRERA 5	138,30	-	-	-	-	-
MOBILIARIO SEGMENTOS						
EMERGENCIAS PUENTES PEATONALES						
Total	**32.204,3**	**13.526,0**	**6.175,4**	**1.117,9**	**3.117,8**	**35,0**

TABLA 3. RESUMEN DE METAS FISICAS POR TRAMOS PRIORIZADOS AL CONTRATO 2407-2024

Es necesario aclarar que el contrato de obra IDU-2407-2024 es a monto agotable, por lo que las metas del contrato están sujetas a los ajustes necesario de acuerdo con los inventarios de daños y a nuevas priorizaciones que requieran la entidad

En atención a la carta de intención de la entidad oficio STCSV 202538601095071, el contratista solicita a la interventoría revise, estudie y dé viabilidad a una adición financiera por $ 2.000.000.000.00, que corresponde a 1.405 SMMLV y una prórroga por 53 días, todo enmarcado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Consecuentemente y dado que se trata de metas físicas que no estaban cubiertas con el recurso presupuestal inicial del contrato, es decir que son metas nuevas, se requiere prórroga del plazo contractual para su ejecución, de acuerdo con esto se solicita prórroga por 53 días calendario de acuerdo con la programación de obra adjunta a la presente solicitud para la ejecución de las nuevas metas físicas a ejecutar en el contrato de obra.

No obstante, la ejecución de estas metas queda condicionada a las necesidades y consideraciones que la entidad pueda tener en la priorización de la ejecución física.

- **Componente Financiero**

A continuación, se presentan los costos asociados a dicha intervenciones:

1. AVENIDAD CALI

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	FINANCIACION CON ADICION 2	Pendiente de intervención tiene financiación
AV CALI	518632	CALLE 133A	CALLE 135A	$ 81.645.706,6	$ 81.645.706,6	$ -	$ -	No
AV CALI	91038804	CALLE 131	CALLE 132	$ 7.092.345,9	$ 7.092.345,9	$ -	$ -	No
AV CALI	91038808	CALLE 130D BIS	CALLE 131	$ 24.960.934,8	$ 24.960.934,8	$ -	$ -	No
AV CALI	91038812	CALLE 130C BIS	CALLE 130D BIS	$ 5.230.736,6	$ 5.230.736,6	$ -	$ -	No
AV CALI	91038814	CALLE 130B	CALLE 130C	$ 18.182.062,6	$ 18.182.062,6	$ -	$ -	No
AV CALI	91038815	CALLE 129	CALLE 130B	$ 172.509.890,0	$ 172.509.890,0	$ -	$ -	No
AV CALI	92051264	CALLE 137B	CALLE 139	$ 73.381.902,2	$ 73.381.902,2	$ -	$ -	No
AV CALI	92058203	CALLE 128C	CALLE 129	$ 93.992.432,8	$ 93.992.432,8	$ -	$ -	No
AV CALI	92058206	CALLE 128B	CALLE 128C	$ 15.332.029,4	$ 15.332.029,4	$ -	$ -	No
AV CALI	92070062	CALLE 132	CALLE 133	$ 63.446.668,2	$ 63.446.668,2	$ -	$ -	No
AV CALI	92084141	CARRERA 102	CALLE 128B	$ 93.336.361,1	$ 93.336.361,1	$ -	$ -	No

AV CALI	92084142	CARRERA 102	CALLE 128B	$ 30.616.198,2	$ 30.616.198,2	$ -	$ -	No
AV CALI	92084487	CALLE 135A	CALLE 137B	$ 160.381.440,4	$ 160.381.440,4	$ -	$ -	No
AV CALI	92058205	CALLE 128B	CALLE 128C	$ 16.143.341,4	$ 16.143.341,4	$ -	$ -	No
AV CALI	518624	CALLE 135A	CALLE 132A	$ 69.540.766,0	$ 69.540.766,0	$ -	$ -	No
AV CALI	92073595	CALLE 139	CALLE 137B	$ 11.043.621,6	$ 11.043.621,6	$ -	$ -	No
AV CALI	92084489	CALLE 137B	CALLE 135A	$ 198.812.093,7	$ 198.812.093,7	$ -	$ -	No
AV CALI	92084488	CALLE 135A	CELLA 137B	$ 5.585.745,1	$ 5.585.745,1	$ -	$ -	No
AV CALI	518843	CL 152B	CL 152B	$ 15.456.494,8	$ 15.456.494,8	$ -	$ -	No
AV CALI	92062429	CL 152A	CL 152B	$ 60.707.815,0	$ 60.707.815,0	$ -	$ -	No
AV CALI	92062434	CL 152	CL 152A	$ 39.857.496,4	$ 39.857.496,4	$ -	$ -	No
AV CALI	24131428	CL 151C	CL 152	$ 67.467.301,8	$ 67.467.301,8	$ -	$ -	No
AV CALI	92081887	CL 148	CL 150A	$ 7.879.186,4	$ 7.879.186,4	$ -	$ -	No
AV CALI	903360	CL 150A	CL 151	$ 157.521.643,7	$ 157.521.643,7	$ -	$ -	No
AV CALI	92062435	CL 151	CL 151C	$ 94.775.494,6	$ 94.775.494,6	$ -	$ -	No
AV CALI	92062432	CL 152	CL 152A	$ 7.983.896,1	$ 7.983.896,1	$ -	$ -	No
AV CALI	92062433	CL 152	CL 152A	$ 32.329.111,7	$ 32.329.111,7	$ -	$ -	No
AV CALI	92062430	CL 152A	CL 152B	$ 17.859.132,5	$ 17.859.132,5	$ -	$ -	No
AV CALI	92062431	CL 152A	CL 152B	$ 71.935.272,9	$ 71.935.272,9	$ -	$ -	No
AV CALI	518851	CL 152B	CL 153	$ 10.932.289,9	$ 10.932.289,9	$ -	$ -	No
AV CALI	518599	CL 132	CL 133A	$ 26.269.865,9	$ 26.269.865,9	$ -	$ -	No
AV CALI	518624	CL 133A	CL 135A	$ 13.095.861,7	$ 13.095.861,7	$ -	$ -	No
AV CALI	92058071	CRA 91	CRA 91 BIS	$ 56.810.352,0	$ -	$ 56.810.352,00	$ -	Si
AV CALI	92058296	CRA 91 BIS	CRA 91A	$ 35.622.534,0	$ -	$ 35.622.534,04	$ -	Si
AV CALI	92058295	CRA 91 BIS	CRA 91A	$ 3.232.031,5	$ -	$ 3.232.031,55	$ -	Si
AV CALI	92081082	CRA 91B	CRA 92	$ 46.983.015,0	$ -	$ 46.983.015,00	$ -	Si
AV CALI	92057994	CRA 92	CRA 93	$ 40.867.934,2	$ -	$ 40.867.934,16	$ -	Si
AV CALI	92084734	CRA 93	CRA 95A	$ 80.322.586,8	$ -	$ 80.322.586,83	$ 80.322.586,83	Si
AV CALI	92084151	CRA 95A	CRA 98	$ 115.381.110,0	$ -	$ 115.381.109,99	$ 15.381.109,99	Si
AV CALI	92085623	CL 131	CRA 103B	$ 11.620.494,1	$ -	$ 11.620.494,09	$ 11.620.494,09	Si
AV CALI	92058071	CRA 15	CRA 16	$ 56.810.352,0	$ -	$ 56.810.352,00	$ 56.810.352,00	Si
AV CALI	92057994	CRA 92	CRA 93	$ 40.867.934,2	$ -	$ 40.867.934,16	$ 40.867.934,16	Si
AV CALI	92058296	CRA 91 BIS	CRA 91A	$ 35.622.534,0	$ -	$ 35.622.534,04	$ 35.622.534,04	Si
AV CALI	92058233	CRA 91A	CRA 91B	$ 24.106.403,7	$ -	$ 24.106.403,75	$ 24.106.403,75	Si
AV CALI	92072179	DG 91	CRA 91	$ 5.739.621,2	$ -	$ 5.739.621,21	$ 5.739.621,21	Si
AV CALI	903352	CL 151	CL 151C	$ 4.488.452,8	$ -	$ 4.488.452,79	$ 4.488.452,79	Si
AV CALI	92081081	DG 91	CRA 91	$ 49.547.416,2	$ -	$ 49.547.416,20	$ 49.547.416,20	Si
AV CALI	92058256	CRA 91	CRA 91BIS	$ 2.554.656,8	$ -	$ 2.554.656,79	$ 2.554.656,79	Si
AV CALI	92058258	CRA 91B	CRA 92	$ 2.957.304,8	$ -	$ 2.957.304,83	$ -	Si
AV CALI	92057995	CRA 92	CRA 93	$ 4.497.203,2	$ -	$ 4.497.203,21	$ -	Si
AV CALI	92084732	CRA 93	CRA 95A	$ 2.457.135,5	$ -	$ 2.457.135,54		Si

AV CALI	92084733	CRA 93	CRA 95A	$ 3.053.548,5	$ -	$ 3.053.548,48	$ -	Si
AV CALI	92084152	CRA 95A	CRA 98	$ 35.277.671,8	$ -	$ 35.277.671,84	$ -	Si
AV CALI	92084149	CRA 98	CRA 100A	$ 33.060.442,2	$ -	$ 33.060.442,16	$ 33.060.442,16	Si
AV CALI	92084150	CRA 99	CRA 100A	$ 1.034.181,7	$ -	$ 1.034.181,75	$ -	Si
AV CALI	92084145	CRA 102	CRA 104	$ 1.677.820,0	$ -	$ 1.677.820,02	$ 1.677.820,02	Si
AV CALI	92058204	CL 128	CL 128C	$ 47.949.941,3	$ -	$ 47.949.941,31	$ 47.949.941,31	Si
AV CALI	518615	CL 128C	CL 129	$ 1.091.928,3	$ -	$ 1.091.928,27	$ 1.091.928,27	Si
AV CALI	92085634	CL 130B	CL 130C BIS	$ 19.163.034,9	$ -	$ 19.163.034,89	$ 19.163.034,89	Si
AV CALI	518660	CL 129	CL 130B	$ 1.451.275,9	$ -	$ 1.451.275,94	$ 1.451.275,94	Si
AV CALI	92085662	CL 130D BIS	CL 131	$ 9.430.765,2	$ -	$ 9.430.765,18	$ 9.430.765,18	Si
AV CALI	903354	CL 150A	CL 151	$ 80.205.552,2	$ -	$ 80.205.552,24	$ 80.205.552,24	Si
AV CALI	903358	CL 150A	CL 151	$ 51.510.151,3	$ -	$ 51.510.151,26	$ 51.510.151,26	Si
AV CALI	92062327	CL 148	CL 150A	$ 115.745.030,1	$ -	$ 115.745.030,12	$ -	Si
AV CALI	92084734	CRA 93	CRA 95A	$ 80.322.586,8	$ -	$ 80.322.586,83	$ -	Si
AV CALI	92084151	CRA 95A	CRA 98	$ 115.381.110,0	$ -	$ 115.381.109,99	$ -	Si
AV CALI	519132	AV CL 145	CL 148	$ 227.587.949,8	$ -	$ 227.587.949,80	$ -	Si
AV CALI	92058230	CRA 91A	CRA 91B	$ 8.385.138,6	$ -	$ 8.385.138,62	$ -	Si
				$ 3.218.122.341,0	**$ 1.765.305.140,1**	**$ 1.452.817.201**	**$ 672.602.473,1**	

COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 1.765.305.140,14**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ 1.452.817.200,88**
COSTOS DE ANDEN A FINANCIAR CON ADICION No 2	**$ 672.602.473,1**

CICLO-RUTA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	FINANCIACIÓN CON ADICION 2	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
AV CALI	24136236	CALLE 129	CALLE 130B	$ 91.107.951,56	$ 91.107.951,56	$ -		No
AV CALI	34010968	CALLE 130	CALLE 130D BIS	$ 9.771.916,31	$ 9.771.916,31	$ -		No
AV CALI	34010979	CALLE 130B	CALLE 130C	$ 6.197.468,84	$ 6.197.468,84	$ -		No
AV CALI	34010982	CALLE 128C	CALLE 129	$ 24.217.273,50	$ 24.217.273,50	$ -		No
AV CALI	34010983	CALLE 128B	CALLE 128C	$ 18.799.953,72	$ 18.799.953,72	$ -		No
AV CALI	34013855	CARRERA 102	CALLE 128B	$ 74.948.259,94	$ 74.948.259,94	$ -		No
AV CALI	34014377	CALLE 131	CALLE 132	$ 46.479.119,64	$ 46.479.119,64	$ -		No
AV CALI	34014378	CALLE 130D BIS	CALLE 131	$ 56.105.582,07	$ 56.105.582,07	$ -		No
AV CALI	34014379	CALLE 131	CALLE 132	$ 3.573.604,63	$ 3.573.604,63	$ -		No

AV CALI	34014380	CALLE 130D BIS	CALLE 131	$ 22.663.699,50	$ 22.663.699,50	$ -		No
AV CALI	34011952	CARRER A 95A	CAARRE RA 96	$ 8.827.503,55	$ 8.827.503,55	$ -		No
AV CALI	34013860	CARRER A 95A	CARRER A 98	$ 67.208.711,41	$ 67.208.711,41	$ -		No
AV CALI	518600	CALLE 133A	CALLE 132	$ 3.309.477,05	$ 3.309.477,05	$ -		No
AV CALI	518599	CALLE 133A	CALLE 132	$ 119.040.244,31	$ 119.040.244,31	$ -		No
AV CALI	24137169	CALLE 139	CALLE 137B	$ 43.711.832,99	$ 43.711.832,99	$ -		No
AV CALI	24137167	CALLE 135A	CALLE 133A	$ 42.390.276,99	$ 42.390.276,99	$ -		No
AV CALI	34013983	CALLE 137B	CALLE 135A	$ 12.948.811,06	$ 12.948.811,06	$ -		No
AV CALI	518844	CALLE 152B	CALLE 152A	$ 23.383.373,27	$ 23.383.373,27	$ -		No
AV CALI	24137461	CALLE 137B	CALLE 139	$ 13.481.305,70	$ 13.481.305,70	$ -		No
AV CALI	34013982	CALLE 135A	CALLE 137B	$ 41.949.390,68	$ 41.949.390,68	$ -		No
AV CALI	24137174	CALLE 153	CALLE 152B	$ 23.069.280,40	$ 23.069.280,40	$ -		No
AV CALI	34012163	CALLE 153	CALLE 152B	$ 10.446.162,89	$ 10.446.162,89	$ -		No
AV CALI	34014381	CALLE 130D BIS	CALLE 130C BIS	$ 16.007.893,60	$ 16.007.893,60	$ -		No
AV CALI	34014382	CALLE 130C BIS	CALLE 130B	$ 11.975.830,17	$ 11.975.830,17	$ -		No
AV CALI	903359	CL 150A	CL 151	$ 58.412.337,97	$ 58.412.337,97	$ -		No
AV CALI	24130738	CL 151	CL 151C	$ 34.436.776,19	$ 34.436.776,19	$ -		No
AV CALI	24130736	CL 151C	CL 152	$ 6.037.679,03	$ 6.037.679,03	$ -		No
AV CALI	34011069	CL 151C	CL 152	$ 11.965.216,45	$ 11.965.216,45	$ -		No
AV CALI	518850	CL 152	CL 152A	$ 14.619.337,68	$ 14.619.337,68	$ -		No
AV CALI	34011093	CL 152A	CL 152B	$ 34.436.776,19	$ 34.436.776,19	$ -		No
AV CALI	24137182	CL 152B	CL 153	$ 37.111.630,84	$ 37.111.630,84	$ -		No
AV CALI	34011094	CL 152	CL 152A	$ 12.628.747,15	$ 12.628.747,15	$ -		No
AV CALI	24130728	CL 151C	CL 152	$ 23.997.233,45	$ 23.997.233,45	$ -		No
AV CALI	24130741	CLL 148	CLL 150A	$ 35.896.542,87	$ 35.896.542,87	$ -		No
AV CALI	518606	CL 132	CL 133A	$ 78.097.070,43	$ 78.097.070,43	$ -		No
AV CALI	34013859	CRA 95A	CRA 98	$ 22.497.593,64	$ -	$ 22.497.593,64		Si
AV CALI	34013857	CRA 98	CRA 100A	$ 23.684.861,97	$ -	$ 23.684.861,97	$23.684.861,97	Si
AV CALI	34011268	CRA 91	CRA 91B BIS	$ 10.567.288,49	$ -	$ 10.567.288,49	$10.567.288,49	Si
AV CALI	34010981	CLL 128B	CLL 128 C	$ 8.087.215,33	$ -	$ 8.087.215,33	$ 8.087.215,33	Si
AV CALI	24137126	CRA 92	CRA 93	$ 11.467.785,16	$ -	$ 11.467.785,16	$11.467.78516	Si
AV CALI	34012166	CLL 145	CLL 148	$ 13.114.789,18	$ -	$ 13.114.789,18	$13.114.789,18	Si
AV CALI	518616	CLL 128C	CLL 129	$ 8.516.449,55	$ -	$ 8.516.449,55	$ 8.516.449,55	Si
AV CALI	518661	CLL 129	CLL 129D	$ 8.264.207,06	$ -	$ 8.264.207,06	$ 8.264.207,06	Si
AV CALI	519131	CLL 145	CLL 148	$ 76.858.878,75	$ -	$ 76.858.878,75	$76.858.878,75	Si
AV CALI	34011949	CRA 91	CRA 91B BIS	$ 6.079.050,87	$ -	$ 6.079.050,87	$ 6.079.050,87	Si
AV CALI	24137172	CLL 150A	CLL 151	$ 67.404.836,29	$ -	$ 67.404.836,29	$67.404.836,29	Si
AV CALI	24137173	CLL 151	CLL 151C	$ 30.111.245,77	$ -	$ 30.111.245,77	$30.111.245,77	Si
AV CALI	903353	CLL 148	CLL 150A	$ 70.095.099,12	$ -	$ 70.095.099,12	$70.095.099,12	Si
AV CALI	701825	DG 91	CRA 91	$ 187.156.031,02	$ -	$ 187.156.031,02	$187.156.031,02	Si
				$ 1.683.159.604,2	**$ 1.139.254.272,0**	**$ 543.905.332,2**	**$ 521.407.738,6**	

COSTO DE CICLORUTA CON FINANCIACION	**$ 1.139.254.272,04**
COSTOS DE CICLORUTA SIN FINANCIACION	**$ 543.905.332,21**
COSTOS DE CICLORUTA CON ADICION No 2	**$ 543.905.332,21**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	FINANCIACIÓN CON ADICION 2	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
AV CALI	91034581	CRA 104	AV CALI	$ 98.103.646,91	$ 98.103.646,91	$ -		No
AV CALI	172104	CRA 104	AV CALI	$ 50.587.517,37	$ 50.587.517,37	$ -		No
AV CALI	24120349	CLL 140A	CLL 139	$ 32.299.250,57	$ -	$ 32.299.250,57	$ 32.299.250,57	Si
AV CALI	91013652	CLL 131C	CLL 132	$ 27.573.017,17	$ -	$ 27.573.017,17	$ 27.573.017,17	Si
AV CALI	24120376	CLL 132B	CLL 133	$ 60.682.390,52	$ -	$ 60.682.390,52	$ 60.682.390,52	Si
				$ 269.245.822,54	**$ 148.691.164,28**	**$ 120.554.658,25**	**$ 120.554.658,25**	

COSTO DE VIA CON FINANCIACION	**$ 148.691.164,28**
COSTOS DE VIA SIN FINANCIACION	**$ 120.554.658,25**
COSTOS DE VIA CON ADICION No 2	**$ 120.554.658,25**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS DE SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 1.765.305.140,14	$ 1.452.817.200,88	$ 3.218.122.341,03
Cicloruta	$ 1.139.254.272,04	$ 543.905.332,21	$ 1.683.159.604,25
Vía	$ 148.691.164,28	$ 120.554.658,25	$ 269.245.822,54
Total	$ 3.053.250.576,46	$ 2.117.277.191,35	$ 5.170.527.767,81

- **CARRERA 15**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
KRA15	503753	CL 122	CL 124	$ 42.718.757,28	$ 42.718.757,28	$ -	No
KRA15	525176	CL 118	CL 119	$ 70.617.791,42	$ 70.617.791,42	$ -	No
KRA15	525185	CL 105A	CL 106	$ 6.172.277,18	$ 6.172.277,18	$ -	No
KRA15	525188	CL 95	CL 97	$ 2.328.216,00	$ 2.328.216,00	$ -	No
KRA15	525194	CL 118	CL 118	$ 41.955.196,07	$ 41.955.196,07	$ -	No
KRA15	525199	CL 104	CL 105	$ 31.347.686,96	$ 31.347.686,96	$ -	No
KRA15	525203	CL 104	CL 105	$ 28.763.723,43	$ 28.763.723,43	$ -	No
KRA15	525204	CL 103	CL 104	$ 17.526.924,22	$ 17.526.924,22	$ -	No
KRA15	525208	CL 103	CL 104	$ 3.195.253,71	$ 3.195.253,71	$ -	No
KRA15	525209	AV CL 100	CL 102	$ 8.298.107,86	$ 8.298.107,86	$ -	No
KRA15	525220	CL 98	CALLE 100	$ 47.730.004,16	$ 47.730.004,16	$ -	No
KRA15	525223	CL 97	CL 98	$ 38.100.947,77	$ 38.100.947,77	$ -	No
KRA15	525226	CL 106	CL 108	$ 77.550.408,67	$ 77.550.408,67	$ -	No
KRA15	525231	CL 102	CL 103	$ 18.733.430,41	$ 18.733.430,41	$ -	No
KRA15	525239	CL 114A	AV CL 116	$ 74.269.533,08	$ 74.269.533,08	$ -	No
KRA15	525244	CL 108	CL 109	$ 16.160.245,40	$ 16.160.245,40	$ -	No
KRA15	525270	AV CL 116	CL 118	$ 8.989.862,46	$ 8.989.862,46	$ -	No
KRA15	525275	CL 112	CL 114A	$ 16.858.454,81	$ 16.858.454,81	$ -	No
KRA15	525276	CL 112	CL 114A	$ 4.370.678,42	$ 4.370.678,42	$ -	No
KRA15	525284	CL 110	CL 112	$ 16.153.432,73	$ 16.153.432,73	$ -	No
KRA15	92053224	CL 119	CL 122	$ 13.795.258,53	$ 13.795.258,53	$ -	No
KRA15	92053882	CL 121	CL 122	$ 4.350.879,24	$ 4.350.879,24	$ -	No
KRA15	92073675	CL 124	CL 127	$ 46.120.306,60	$ 46.120.306,60	$ -	No
KRA15	92073999	CL 109	CL 110	$ 14.213.901,76	$ 14.213.901,76	$ -	No
KRA15	92074023	CL 102	CL 103	$ 15.356.860,72	$ 15.356.860,72	$ -	No
KRA15	92074024	CL 102	CL 102	$ 223.661,79	$ 223.661,79	$ -	No
KRA15	92074744	CL 95	CL 97	$ 53.329.998,13	$ 53.329.998,13	$ -	No
KRA15	92074745	CL 95	CL 97	$ 33.844.061,58	$ 33.844.061,58	$ -	No
KRA15	525225	CL 97	CL 98	$ 120.906.614,97	$ 120.906.614,97	$ -	No
KRA15	525230	CL 106	CL 108	$ 58.879.871,31	$ 58.879.871,31	$ -	No
KRA15	525248	CL 108	CL 109	$ 14.849.311,14	$ 14.849.311,14	$ -	No
KRA15	92074001	CL 109	CL 110	$ 20.184.362,22	$ 20.184.362,22	$ -	No
KRA15	92074000	CL 110		$ 12.394.586,42	$ 12.394.586,42	$ -	No
KRA15	525284	CL 110	CL 112	$ 11.544.180,28	$ 11.544.180,28	$ -	No

KRA15	525279	CL 112	CL 114	$ 17.202.019,15	$ 17.202.019,15	$ -	No
KRA15	525243	CL 114A	CL 116	$ 13.836.894,89	$ 13.836.894,89	$ -	No
KRA15	92073981	CL 119		$ 35.587.274,44	$ 35.587.274,44	$ -	No
KRA15	24130647	CL 119	CL 121	$ 70.078.612,51	$ 70.078.612,51	$ -	No
KRA15	525274	CL 116	CL 118	$ 21.695.718,66	$ 21.695.718,66	$ -	No
KRA15	525198	CL 118		$ 57.074.709,62	$ 57.074.709,62	$ -	No
KRA15	525180	CL 118	CL 119	$ 24.189.858,63	$ 24.189.858,63	$ -	No
KRA15	24133980	CL 118	CL 119	$ 5.536.708,76	$ 5.536.708,76	$ -	No
KRA15	525222	CL 98	CL 99	$ 74.454.784,65	$ 74.454.784,65	$ -	No
KRA15	525235	CL 102	CL 103	$ 45.327.094,63	$ 45.327.094,63	$ -	No
KRA15	525213	AV CRA 9	CL 102	$ 20.152.577,31	$ 20.152.577,31	$ -	No
KRA15	703491	AV CRA 15	CRA 14A	$ 50.258.865,59	$ 50.258.865,59	$ -	No
KRA15	92053882	CL 122		$ 14.271.124,66	$ 14.271.124,66	$ -	No
KRA15	525194	CL 118		$ 607.040,39	$ 607.040,39	$ -	No
KRA15	92053879	CL 119		$ 1.058.656,48	$ 1.058.656,48	$ -	No
KRA15	3582	CRA 15	CRA 14B	$ 236.169,44	$ 236.169,44	$ -	No
KRA15	525226	CL 106	CL 108	$ 518.579,50	$ 518.579,50	$ -	No
KRA15	525185	CL 105A	CL 106	$ 1.253.735,17	$ 1.253.735,17	$ -	No
KRA15	525203	CL 104	CL 105	$ 29.233.764,34	$ 29.233.764,34	$ -	No
KRA15	525208	CL 103	CL 104	$ 13.377.865,32	$ 13.377.865,32	$ -	No
KRA15	92074022	CL 103		$ 94.287,18	$ 94.287,18	$ -	No
KRA15	92074023	CL 103		$ 3.233.574,21	$ 3.233.574,21	$ -	No
KRA15	525204	CL 103	CL 104	$ 339.433,86	$ 339.433,86	$ -	No
KRA15	92074025	CL 102		$ 321.262,25	$ 321.262,25	$ -	No
KRA15	92074675	CL 99	CL 100	$ 54.719.118,74	$ 54.719.118,74	$ -	No
KRA15	525186	CL 95	CL 96	$ 26.681.353,54	$ 26.681.353,54	$ -	No
KRA15	525193	CL 105	CL 105A	$ 13.528.473,22	$ 13.528.473,22	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 1.586.704.344,00**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 1.586.704.344,00**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**
COSTOS DE ANDEN A FINANCIAR CON ADICION No 2	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
ANDEN	$ 1.586.704.344,00	$ -	$ 1.586.704.344,00
CICLORUTA	$ -	$ -	$ -
VIA	$ -	$ -	$ -
Total	$ 1.586.704.344,00	$ -	$ 1.586.704.344,00

- **CALLE 134**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CL 134	526343	AV CRA 58	CRA 57	$ 213.363.821,98		$ 213.363.821,98	Si
CL 134	526338	CRA 55A	CRA 57	$ 229.910.263,65		$ 229.910.263,65	Si
CL 134	526331	CRA 55A	CRA 54D	$ 236.083.696,31		$ 236.083.696,31	Si
CL 134	92055046	CRA 54D	CRA 55A	$ 50.634.700,46		$ 50.634.700,46	Si
CL 134	92085565	CRA 53C	CRA 54	$ 19.519.299,89		$ 19.519.299,89	Si
CL 134	92074352	CRA 53C	CRA 54	$ 13.402.617,07		$ 13.402.617,07	Si
CL 134	24130937	CRA 53	CRA 53C	$ 22.562.631,60		$ 22.562.631,60	Si
CL 134	92055362	CRA 53	CRA 53B	$ 5.712.841,30		$ 5.712.841,30	Si
CL 134	527217	CRA 52A	CRA 53	$ 32.971.790,36		$ 32.971.790,36	Si
CL 134	527155	CRA 51	CRA 52A	$ 32.759.069,13		$ 32.759.069,13	Si
CL 134	530376	CRA 50	CRA 51	$ 43.693.248,58	$ 43.693.248,58		No
CL 134	167406	CL 132	AV CL 134	$ 4.824.942,14		$ 4.824.942,14	Si
CL 134	702380	CRA 49	CRA 49A	$ 30.021.862,23		$ 30.021.862,23	Si
CL 134	92084186	CRA 47	CRA 48	$ 66.771.747,19	$ 66.771.747,19	$ 66.771.747,19	No
CL 134	702383	CRA 46	CRA 47	$ 41.510.585,59		$ 41.510.585,59	Si
CL 134	24131383	CRA 45A	CRA 46	$ 40.749.316,94		$ 40.749.316,94	Si
CL 134	24131478	CRA 46	CRA 47	$ 47.348.047,79		$ 47.348.047,79	Si
CL 134	92084185	CRA 47	CRA 49	$ 78.099.730,18		$ 78.099.730,18	Si
CL 134	34013869	CRA 47	CRA 49	$ 47.981.369,11		$ 47.981.369,11	Si
CL 134	92055675	CRA 49	CRA 49A	$ 40.200.933,31	$ 40.200.933,31	$ 40.200.933,31	No
CL 134	24131605	CRA 49A	CRA 50	$ 31.196.711,36	$ 31.196.711,36	$ 31.196.711,36	No
CL 134	701812	CRA 49	CRA 49A	$ 21.444.187,31		$ 21.444.187,31	Si
CL 134	530382	CRA 50	CRA 51	$ 23.835.214,19		$ 23.835.214,19	Si
CL 134	530381	CRA 50	CRA 51	$ 45.836.950,37		$ 45.836.950,37	Si
CL 134	167446	AV CL 134	CL 134BIS	$ 7.317.828,92		$ 7.317.828,92	Si

CL 134	527161	CRA 51	CRA 52A	$ 12.577.015,86		$ 12.577.015,86	Si
CL 134	527160	CRA 51	CRA 52A	$ 9.783.910,46		$ 9.783.910,46	Si
CL 134	902488	AV CL 134	CLO 134A	$ 7.076.581,81		$ 7.076.581,81	Si
CL 134	527222	CRA 52A	CRA 53	$ 40.408.890,46		$ 40.408.890,46	Si
CL 134	527223	CRA 52A	CRA 53	$ 21.047.469,84		$ 21.047.469,84	Si
CL 134	34010570	CRA 53	CRA 53B	$ 29.150.692,12		$ 29.150.692,12	Si
CL 134	92070065	CRA 53	CRA 53C	$ 86.878.444,36		$ 86.878.444,36	Si
CL 134	527430	CRA 53B	CRA 53C	$ 19.662.175,34		$ 19.662.175,34	Si
CL 134	92085568	CRA 53C	CRA 54	$ 68.326.541,82		$ 68.326.541,82	Si
CL 134	34014180	CRA 53C	CRA 54	$ 22.784.449,02		$ 22.784.449,02	Si
CL 134	526325	CRA 54D	CRA 55A	$ 26.714.096,34		$ 26.714.096,34	Si
CL 134	24136767	CRA 54D	CRA 55A	$ 18.013.117,34		$ 18.013.117,34	Si
CL 134	91019795	AV CL 134	CRA 55A	$ 29.732.365,71		$ 29.732.365,71	Si
CL 134	526332	CRA 55A	CRA 57	$ 65.136.718,95		$ 65.136.718,95	Si
CL 134	526333	CRA 55A	CRA 57	$ 94.823.515,76		$ 94.823.515,76	Si
CL 134	526339	CRA 57	AV CRA 58	$ 13.852.945,00		$ 13.852.945,00	Si

SUBTOTAL	**$ 1.993.722.337,21**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 262.766.198,12**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ 1.587.483.411,40**
COSTO DE ANDEN A FINANCIAR CON ADICION No 2	**$ 143.472.727,69**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 262.766.198,12	$ 1.587.483.411,40	$ 1.850.249.609,51
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Vía	$ -	$ -	$ -
Total	$ 262.766.198,12	$ 1.587.483.411,40	$ 1.850.249.609,51

- **AV SUBA**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
AV SUBA	92081388	CRA 94	CRA 94D	$ 117.602.004,44	$ 117.602.004,44		No
AV SUBA	92079855	CRA 92	CRA 94	$ 46.777.549,36	$ 46.777.549,36		No
AV SUBA	92079690	CRA 96	CRA 97	$ 37.254.129,30	$ 37.254.129,30		No
AV SUBA	92081381	CRA 94B	CRA 94D	$ 25.741.048,67	$ 25.741.048,67		No
AV SUBA	92079683	CRA 102A	CRA 103	$ 75.702.468,32	$ 75.702.468,32		No
AV SUBA	92081371	CRA 101	CRA 102A	$ 65.563.389,48	$ 65.563.389,48		No
AV SUBA	92079684	CRA 99B	CRA 101	$ 113.713.614,53	$ 113.713.614,53		No
AV SUBA	92081378	CRA 94D	CRA 96	$ 36.640.410,82	$ 36.640.410,82		No
AV SUBA	92079676	CRA 103C	AV CRA 104	$ 34.249.869,22	$ 34.249.869,22		No
AV SUBA	92084090	AV CRA 104	CRA 106BIS	$ 2.281.179,84	$ 2.281.179,84		No
AV SUBA	92084091	CRA 106BIS	CRA 106B	$ 8.201.366,97	$ 8.201.366,97		No
AV SUBA	92079684	CRA 99B	CRA 101	$ 16.468.870,56		$ 16.468.870,56	Si
AV SUBA	92081371	CRA 101	CRA 102A	$ 26.110.410,91		$ 26.110.410,91	Si
AV SUBA	92079676	CRA 103C	AV CRA 104	$ 32.358.705,07		$ 32.358.705,07	Si

SUBTOTAL	**$ 638.665.018,00**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 563.727.031,00**
COSTOS DE ANDEN A FINANCIAR CON ADICION No 2	**$ 74.937.987,00**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
ANDEN	$ 563.727.031,00	$ 74.937.987,00	$ 638.665.018,00
CICLORUTA	$ -	$ -	$ -
VIA	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 563.727.031,00	$ 74.937.987,00	$ 638.665.018,00

- **CARRERA 13**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	AREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CARRERA 13	504275	CALLE 65	CALLE 65A	$ 92.854.569,27	$ 92.854.569,27	$ -	No
CARRERA 13	504278	CALLE 65	CALLE 65A	$ 25.231.740,61	$ 25.231.740,61	$ -	No
CARRERA 13	504281	CALLE 66	CALLE 67	$ 107.763.323,06	$ 107.763.323,06	$ -	No
				$ 225.849.632,93	**$ 225.849.632,93**	**$ -**	

SUBTOTAL	**$ 225.849.632,93**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 225.849.632,93**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ 0,00**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 225.849.632,93	$ -	$ 225.849.632,93
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Via	$ -	$ -	$ -
Total	$ 225.849.632,93	$ -	$ 225.849.632,93

- **CARRERA 19**

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	XCOSTO SIN FINANCIACION	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CRA 19	510001	AV CL 134	CL 134 BIS	$ 1.096.668,26	$ 1.096.668,26	$ -	No
CRA 19	510050	CL 136	CL 137	$ 1.572.580,78	$ 1.572.580,78	$ -	No
CRA 19	510057	CL 140	CL 142	$ 1.158.743,62	$ 1.158.743,62	$ -	No
CRA 19	510017	CL 128B	CL 131	$ 42.877.144,59	$ 42.877.144,59	$ -	No
CRA 19	510073	CL 131A	CL 133	$ 94.909.561,59	$ 94.909.561,59	$ -	No
CRA 19	510174	AV CL 127	CL 127BIS	$ 22.420.807,09	$ 22.420.807,09	$ -	No
CRA 19	510396	CL 128	CL 128A	$ 17.848.431,33	$ 17.848.431,33	$ -	No
CRA 19	517022	CL 131	CL 131A	$ 41.194.193,51	$ 41.194.193,51	$ -	No
CRA 19	702687	CL 128A	CL 128B	$ 17.402.596,81	$ 17.402.596,81	$ -	No

CRA 19	24130275	CL 128B	0	$ 26.789.367,21	$ 26.789.367,21	$ -	No
CRA 19	24136799	CL 133	AV CL 134	$ 46.358.164,54	$ 46.358.164,54	$ -	No
CRA 19	24136800	CL 127 BIS	CL 127A	$ 23.156.563,46	$ 23.156.563,46	$ -	No
CRA 19	24136801	CL 127A	CL 127B	$ 12.246.041,53	$ 12.246.041,53	$ -	No
CRA 19	34013747	CL 127B BIS	CL 127D	$101.534.745,65	$101.534.745,65	$ -	No
CRA 19	34013748	CL 127B	CL 127B BIS	$ 65.795.923,15	$ 65.795.923,15	$ -	No
CRA 19	34013749	CL 127B	CL 127B BIS	$ 16.018.821,68	$ 16.018.821,68	$ -	No
CRA 19	35002696	CL 127D	CL 128	$ 53.500.026,44	$ 53.500.026,44	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 585.880.381,24**
COSTO DE CICLORUTA CON FINANCIACION	**$ 585.880.381,24**
COSTOS DE CICLORUTA SIN FINANCIACION	**$ -**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CRA 19	510015	CL 128B	CL 131	$ 356.777.813,00	$ 356.777.813,00	$ -	No
CRA 19	510071	CL 131A	CL 133	$ 190.560.531,89	$ 190.560.531,89	$ -	No
CRA 19	510176	AV CL 127	CL 127BIS	$ 160.053.357,69	$ 160.053.357,69	$ -	No
CRA 19	510394	CL 128	CL 128A	$ 146.860.291,71	$ 146.860.291,71	$ -	No
CRA 19	517020	CL 131	CL 131A	$ 216.772.813,93	$ 216.772.813,93	$ -	No
CRA 19	24121620	CL 127B	CL 127B BIS	$ 126.175.419,79	$ 126.175.419,79	$ -	No
CRA 19	24121622	CL 127BIS	CL 127A	$ 177.847.466,75	$ 177.847.466,75	$ -	No
CRA 19	24121623	CL 128A	CL 128B	$ 163.530.544,57	$ 163.530.544,57	$ -	No
CRA 19	24121625	CL 127D	CL 128	$ 36.023.189,17	$ 36.023.189,17	$ -	No
CRA 19	24123308	CL 127B BIS	CL 127D	$ 273.633.758,57	$ 273.633.758,57	$ -	No
CRA 19	24123333	CL 127A	CL 127B	$ 134.133.131,08	$ 134.133.131,08	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 1.982.368.318,12**
COSTO DE VIA CON FINANCIACION	**$ 1.982.368.318,12**
COSTOS DE VIA SIN FINANCIACION	**$ -**

- **CALLE 153**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	ÁREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CALLE 153	92070063	CRA 59	CRA 72	$ 151.729.337,53	$ 151.729.337,53	$ 0,00	No
CALLE 153	92070066	CRA 58C	CRA 59	$ 14.053.242,94	$ 14.053.242,94	$ 0,00	No
CALLE 153	92055133	CRA 57	CRA 58C	$ 126.630.319,12	$ 126.630.319,12	$ 0,00	No
CALLE 153	92055106	CRA 56	CRA 57	$ 125.964.168,75	$ 125.964.168,75	$ 0,00	No
CALLE 153	92070067	CRA 55	CRA 56	$ 240.547.300,31	$ 240.547.300,31	$ 0,00	No
CALLE 153	24130848	CRA 54	CRA 55	$ 197.194.238,76	$ 197.194.238,76	$ 0,00	No
CALLE 153	92081789	CRA 50	CRA 54	$ 5.892.179,26	$ 5.892.179,26	$ 0,00	No
CALLE 153	34012759	CRA 54	CRA 55	$ 11.070.675,50	$ 11.070.675,50	$ 0,00	No
				$ 873.081.462,17	**$ 873.081.462,17**	**$ -**	

SUBTOTAL	**$ 323.524.693,16**
COSTO DE CICLORUTA CON FINANCIACION	**$ 323.524.693,16**
COSTOS DE CICLORUTA SIN FINANCIACION	**$ -**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CALLE 153	91011819	CRA 59	CRA 72	$ 19.529.478,19	$ 19.529.478,19	$ 0,00	No
CALLE 153	91011857	CRA 55	CRA 56	$ 286.628.101,28	$ 286.628.101,28	$ 0,00	No
CALLE 153	91029327	CRA 54	CRA 55	$ 164.415.622,75	$ 164.415.622,75	$ 0,00	No
CALLE 153	91029325	CRA 50	CRA 54	$ 57.037.106,07	$ 57.037.106,07	$ 0,00	No
CALLE 153	531112	CRA 46	CRA 50	$ 35.065.444,72	$ 35.065.444,72	$ 0,00	No

SUBTOTAL	**$ 562.675.753,02**
COSTO DE VIA CON FINANCIACION	**$ 562.675.753,02**
COSTOS DE VIA SIN FINANCIACION	**$ -**

- **CENTRO HISTORICO USAQUEN**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	ÁREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
Usaquén	130	CL 116	CL 117	$ 32.786.878,29	$ 32.786.878,29	$ -	No
Usaquén	131	CL 116	CL 117	$ 53.665.281,19	$ 53.665.281,19	$ -	No
Usaquén	132	CL 117	CL 118	$ 39.135.762,30	$ 39.135.762,30	$ -	No
Usaquén	133	CL 117	CL 118	$ 16.555.785,91	$ 16.555.785,91	$ -	No
Usaquén	142	CL 116	CL 117	$ 24.355.414,72	$ 24.355.414,72	$ -	No
Usaquén	143	CL 116	CL 117	$ 26.856.455,42	$ 26.856.455,42	$ -	No
Usaquén	3857	CRA 5	CRA 6	$ 17.977.667,43	$ 17.977.667,43	$ -	No
Usaquén	3887	CRA 5A	CRA 6	$ 19.556.487,80	$ 19.556.487,80	$ -	No
Usaquén	3888	CRA 5A	CRA 6	$ 9.947.471,11	$ 9.947.471,11	$ -	No
Usaquén	3889	CRA 6	CRA 6A	$ 3.516.307,65	$ 3.516.307,65	$ -	No
Usaquén	3890	CRA 6	CRA 6A	$ 3.420.239,32	$ 3.420.239,32	$ -	No
Usaquén	3892	CRA 6A	AV CRA 7	$ 17.660.072,92	$ 17.660.072,92	$ -	No
Usaquén	3939	CRA 6A	AV CRA 7	$ 35.501.700,79	$ 35.501.700,79	$ -	No
Usaquén	136466	CL 124		$ 17.220.701,12	$ 17.220.701,12	$ -	No
Usaquén	521186	CL 117	CL 118	$ 26.060.125,94	$ 26.060.125,94	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 344.216.351,92**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 344.216.351,92**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
Usaquén	136457	CL 120A	CL 121	$ 157.741.070,64	157.741.070,64	$ -	No
Usaquén	136466	CL 124	CL 126BIS	$ 17.220.701,12	$ 17.220.701,12	$ -	No
Usaquén	139283	CRA 5	CRA 6	$ 15.231.070,78	$ 15.231.070,78	$ -	No

Usaquén	139284	CRA 6	CRA 6A	$ 15.231.070,78	$ 15.231.070,78	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 205.423.913,31**
COSTO DE VIA CON FINANCIACION	**$ 205.423.913,31**
COSTOS DE VIA SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 344.216.351,92	$ -	$ 344.216.351,92
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Via	$ 205.423.913,31	$ -	$ 205.423.913,31
Total	$ 549.640.265,23	$ -	$ 549.640.265,23

- **CALLE 90**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	ÁREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CALLE 90	9887	CARRERA 15	CARRERA 16	$ 30.805.809,68	$ 30.805.809,68	$ -	No
CALLE 90	9888	CARRERA 15	CARRERA 16	$ 28.295.496,32	$ 28.295.496,32	$ -	No
CALLE 90	9889	CARRERA 16	CARRERA 17	$ 32.623.212,29	$ 32.623.212,29	$ -	No
CALLE 90	9891	CARRERA 17	CARRERA 18	$ 24.015.879,30	$ 24.015.879,30	$ -	No
CALLE 90	9892	CARRERA 17	CARRERA 18	$ 39.686.822,78	$ 39.686.822,78	$ -	No
CALLE 90	9894	CARRERA 18	CARRERA 19	$ 41.030.626,40	$ 41.030.626,40	$ -	No
CALLE 90	9896	CARRERA 19	CARRERA 19A	$ 31.739.892,96	$ 31.739.892,96	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 228.197.739,74**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 228.197.739,74**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
ANDEN	$ 228.197.739,74	$ -	$ 228.197.739,74
CICLORUTA	$ -	$ -	$ -
VÍA	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 228.197.739,74	$ -	$ 228.197.739,74

- **CALLE 73A**

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CALLE 73A	34012250	CALLE 75	CALLE 75A	$ 29.356.207,94	$ 29.356.207,94	$ -	No
CALLE 73A	34012247	CALLE 77	CALLE 77A	$ 4.801.532,98	$ 4.801.532,98	$ -	No
CALLE 73A	34012246	CALLE 77	CALLE 77A	$ 59.165.218,60	$ 59.165.218,60	$ -	No
CALLE 73A	34012245	CALLE 77A	CALLE 80	$ 84.116.415,13	$ 84.116.415,13	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 177.439.374,65**
COSTO DE CICLORUTA CON FINANCIACION	**$ 177.439.374,65**
COSTOS DE CICLORUTA SIN FINANCIACION	**$ -**

VIA	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	LONGITUD PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CALLE 73A	160085	CALLE 75	CALLE 75A	$ 5.333.473,24	$ 5.333.473,24	$ -	No
CALLE 73A	91017697	CALLE 77A	CALLE 77A	$ 16.397.194,80	$ 16.397.194,80	$ -	No
CALLE 73A	160089	CALLE 77A	CALLE 80	$123.210.131,43	$123.210.131,43	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 144.940.799,46**
COSTO DE VIA CON FINANCIACION	**$ 144.940.799,46**
COSTOS DE VIA SIN FINANCIACION	**$ -**

Resumen	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	Parcial
Anden	$ 4.385,36	$ 54.037,10	$ 58.422,46
Cicloruta	$ 177.439.374,65	$ -	$ 177.439.374,65
Vía	$ 144.940.799,46	$ -	$ 144.940.799,46
Total	$ 322.384.559,48	$ 54.037,10	$ 322.438.596,57

- **TIBABUYES**

ANDEN	PK	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	ÁREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
Tibabuyes	92051888	$ 37.661.893,71	$ 37.661.893,71	$ -	No
Tibabuyes	92052135	$ 12.167.563,91	$ 12.167.563,91	$ -	No
Tibabuyes	92052137	$ 112.287.376,94	$ 112.287.376,94	$ -	No
Tibabuyes	92073612	$ 60.591.458,27	$ 60.591.458,27	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 222.708.292,83**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 222.708.292,83**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 222.708.292,83	$ -	$ 222.708.292,83
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Via	$ -	$ -	$ -
Total	$ 222.708.292,83	$ -	$ 222.708.292,83

- **CARRERA 11.**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	ÁREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
CARRERA 11	24130428	CALLE 84	CALLE 82	$ 113.179.288,08	$ 113.179.288,08	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 113.179.288,08**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 113.179.288,08**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 113.179.288,08	$ -	$ 113.179.288,08
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Vía	$ -	$ -	$ -
Total	$ 113.179.288,08	$ -	$ 113.179.288,08

- **CARRERA 5**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	ÁREA PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
Carrera 5	7410	Calle 71	calle 72	$ 10.464.437,14	$ 10.464.437,14	$ -	No
Carrera 5	7408	diagonal 70a	Calle 71	$ 15.998.160,91	$ 15.998.160,91	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 26.462.598,05**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 26.462.598,05**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 26.462.598,05	$ -	$ 26.462.598,05
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Vía	$ -	$ -	$ -
Total	$ 26.462.598,05	$ -	$ 26.462.598,05

- **AV BOYACA**

ANDEN	PK	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
AV BOYACA	603151	$ 68.265.550,78	$ 68.265.550,78	$ -	No
AV BOYACA	904522	$ 8.667.043,97	$ 8.667.043,97	$ -	No
AV BOYACA	92050757	$ 12.042.234,68	$ 12.042.234,68	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 88.974.829,43**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 88.974.829,43**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 88.974.829,43	$ -	$ 88.974.829,43
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Vía	$ -	$ -	$ -
Total	$ 88.974.829,43	$ -	$ 88.974.829,43

- **PLAZA DE LA HOJA**

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
NQS	92090441	carrera 19	carrera 19	$ 126.998.144,16	$ 126.998.144,16	$ -	No

SUBTOTAL	**$ 126.998.144,16**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 126.998.144,16**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 126.998.144,16	$ -	$ 126.998.144,16
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Via	$ -	$ -	$ -
Total	$ 126.998.144,16	$ -	$ 126.998.144,16

- **SALITRE**

ANDEN	PK	DESDE	COSTO PARCIAL	COSTO CON FINANCIACION	COSTO SIN FINANCIACION	PENDIENTE DE INTERVENCION TIENE FINANCIACION
TRASVERSAL 68	389611	CARRERA 68A B	$ 47.448.838,23	$ 47.448.838,23	$ -	No
			$47.448.838,23	**$ 47.448.838,23**	**$ -**	

SUBTOTALES	**$ 47.448.838,23**
COSTO DE ANDEN CON FINANCIACION	**$ 47.448.838,23**
COSTOS DE ANDEN SIN FINANCIACION	**$ -**

RESUMEN	COSTO CON FINANCIACION	COSTOS SIN FINANCIACION	PARCIAL
Anden	$ 47.448.838,23	$ -	$ 47.448.838,23
Cicloruta	$ -	$ -	$ -
Via	$ -	$ -	$ -
Total	$ 47.448.838,23	$ -	$ 47.448.838,23

.

TRAMOS	VALOR ANDEN (M2) CON FINACIANCION	VALOR ANDEN (M2) SIN FINACIANCION	VALOR ANDEN (M2) A FINANCIAR CON ADICION 2
AV CALI	$ 1.765.305.140,1	$ 1.452.817.200,9	$ 672.602.473,1
CARRERA 15	$ 1.586.704.344,0	$ -	$ -
CALLE 134	$ 262.766.198,1	$ 1.587.483.411,4	$ 143.472.727,7
AV SUBA	$ 563.727.031,0	$ 74.937.987,0	$ 74.937.987,0
CALLE 153	$ 873.081.462,2	$ -	
CALLE 90	$ 228.197.739,7	$ -	$ -
CARRERA 13	$ 225.849.632,9	$ -	$ -
CALLE 73A	$ -	$ -	$ -
CARRERA 11	$ 113.179.288,1	$ -	$ -
CENTRO HISTORICO USAQUEN	$ 344.216.351,9	$ -	$ -
CARRERA 19	$ -	$ -	$ -
SECTOR SALITRE	$ 47.448.838,2		$ -
SUBA - TIBABUYES	$ 222.708.292,8	$ -	
AV BOYACA	$ 88.974.829,4	$ -	
PLAZA DE LA HOJA	$ 126.998.144,2	$ -	
CARRERA 5	$ 26.462.598,1	$ -	$ -
TOTAL	**$ 6.475.619.890,80**	**$ 3.115.238.599,28**	**$ 891.013.187,83**

TABLA 2. RESUMEN DE COSTOS ANDEN POR TRAMOS PRIORIZADOS AL CONTRATO 2407-2024

.

TRAMOS	VALOR CICLORUTA (M) CON FINACIANCION	VALOR CICLORUTA (M2) SIN FINACIANCION	VALOR CICLORUTA (M) A FINANCIAR CON ADICION 2
AV CALI	$ 1.139.254.272,0	$ 543.905.332,2	$ 543.905.332,2
CARRERA 15	$ -	$ -	$ -
CALLE 134	$ -	$ -	$ -
AV SUBA	$ -	$ -	$ -
CALLE 153	$ 323.524.693,2	$ -	
CALLE 90	$ -	$ -	$ -
CARRERA 13	$ -	$ -	$ -
CALLE 73A	$ 177.439.374,6	$ -	$ -
CARRERA 11	$ -	$ -	$ -
CENTRO HISTORICO USAQUEN	$ -	$ -	$ -
CARRERA 19	$ 585.880.381,2	$ -	$ -
SECTOR SALITRE	$ -	$ -	$ -
SUBA - TIBABUYES	$ -	$ -	$ -
AV BOYACA	$ -	$ -	$ -
PLAZA DE LA HOJA	$ -	$ -	$ -
CARRERA 5	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2.226.098.721,1**	**$ 543.905.332,2**	**$ 543.905.332,2**

TABLA 3. RESUMEN DE COSTOS CICLORUTA POR TRAMOS PRIORIZADOS AL CONTRATO 2407-2024

TRAMOS	VALOR VIA (M2) CON FINACIANCION	VALOR VIA (M2) SIN FINACIANCION	VALOR VIA (M) A FINANCIAR CON ADICION 2
AV CALI	$ 148.691.164,3	$ 120.554.658,3	$ 120.554.658,3
CARRERA 15	$ 93.044.004,1	$ -	$ -
CALLE 134	$ -	$ -	$ -
AV SUBA	$ -	$ -	$ -
CALLE 153	$ 562.675.753,0	$ -	
CALLE 90	$ -	$ -	$ -
CARRERA 13	$ -	$ -	$ -
CALLE 73A	$ 144.940.799,5	$ -	$ -
CARRERA 11	$ -	$ -	$ -
CENTRO HISTORICO USAQUEN	$ 205.423.913,3	$ -	$ -
CARRERA 19	$ 1.982.368.318,1	$ -	$ -
SECTOR SALITRE	$ -	$ -	$ -
SUBA - TIBABUYES	$ -	$ -	$ -
AV BOYACA	$ -	$ -	
PLAZA DE LA HOJA	$ -	$ -	$ -
CARRERA 5	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3.137.143.952,25**	**$ 120.554.658,25**	**$ 120.554.658,25**

TABLA 4. RESUMEN DE COSTOS VIA POR TRAMOS PRIORIZADOS AL CONTRATO 2407-2024

TIPO DE INFRAESTRUCTURA	CON FINANCIACION	SIN FINANCIACION	A FINANCIAR CON ADICION NO 2	PARCIAL
ANDEN	$ 6.475.619.890,80	$ 3.115.238.599,28	$ 891.013.187,83	$ 10.481.871.677,91
CICLORUTA	$ 2.226.098.721,08	$ 543.905.332,21	$ 543.905.332,21	$ 3.313.909.385,50
VIA	$ 3.137.143.952,25	$ 120.554.658,25	$ 120.554.658,25	$ 3.378.253.268,76
MOBILIARIO URBANO	$ 235.482.338,87		$ 90.000.000,00	$ 325.482.338,87
ATENCION DE EMERGENCIAS PUENTES	$ 90.000.000,00		$ 50.000.000,00	$ 140.000.000,00
ATENCION DE EMERGENCIAS			$ 304.526.821,71	$ 304.526.821,71
TOTAL	**$ 12.164.344.903,00**	**$ 3.779.698.589,75**	**$ 2.000.000.000,00**	**$ 17.944.043.492,75**

TABLA 5. RESUMEN DE COSTOS POR INFRAESTRUCTURA PRIORIZADA AL CONTRATO 2407-2024

a continuación, se desglosa los costos de intervención de los tramos a financiar con la adición No 2.

Anexo Detalle Costos Adición 2

ANDEN	PK	DESDE	HASTA	OBRA	SST	SOCIAL	PMT	AJUSTES	RECONOCIMIENTO DE MANO DE OBRA	LABORATORIOS	COSTO PARCIAL	FINANCIACION CON ADICION 2
AV CALI	92084734	CRA 93	CRA 95A	$ 74.104.140,3	$ 1.929.830,9	$ 60.289,4	$ 1.567.987,6	$ 2.223.124,2	$ 74.104,1	$ 363.110,3	$ 80.322.586,8	$ 80.322.586,8
AV CALI	92084151	CRA 95A	CRA 98	$ 106.448.488,5	$ 2.772.147,2	$ 86.604,0	$ 2.252.369,6	$ 3.193.454,7	$ 106.448,5	$ 521.597,6	$ 115.381.110,0	$ 115.381.110,0
AV CALI	92085623	CL 131	CRA 103B	$ 10.720.851,6	$ 279.194,0	$ 8.724,8	$ 226.845,1	$ 321.625,5	$ 10.720,9	$ 52.532,2	$ 11.620.494,1	$ 11.620.494,1
AV CALI	92058071	CRA 15	CRA 16	$ 52.412.173,5	$ 1.364.925,5	$ 42.653,9	$ 1.109.002,0	$ 1.572.365,2	$ 52.412,2	$ 256.819,7	$ 56.810.352,0	$ 56.810.352,0
AV CALI	92057994	CRA 92	CRA 93	$ 37.704.003,9	$ 981.893,2	$ 30.675,1	$ 797.788,2	$ 1.131.120,1	$ 37.704,0	$ 184.749,6	$ 40.867.934,2	$ 40.867.934,2
AV CALI	92058296	CRA 91 BIS	CRA 91A	$ 32.864.687,0	$ 855.867,0	$ 26.745,8	$ 695.391,9	$ 985.940,6	$ 32.864,7	$ 161.037,0	$ 35.622.534,0	$ 35.622.534,0
AV CALI	92058233	CRA 91A	CRA 91B	$ 22.240.124,4	$ 579.180,6	$ 18.094,1	$ 470.584,2	$ 667.203,7	$ 22.240,1	$ 108.976,6	$ 24.106.403,7	$ 24.106.403,7
AV CALI	92072179	DG 91	CRA 91	$ 5.295.267,7	$ 137.900,1	$ 4.309,4	$ 112.043,9	$ 158.858,0	$ 5.295,3	$ 25.946,8	$ 5.739.621,2	$ 5.739.621,2
AV CALI	903352	CL 151	CL 151C	$ 4.140.963,9	$ 107.839,6	$ 3.369,0	$ 87.619,7	$ 124.228,9	$ 4.141,0	$ 20.290,7	$ 4.488.452,8	$ 4.488.452,8
AV CALI	92081081	DG 91	CRA 91	$ 45.711.522,7	$ 1.190.426,2	$ 37.202,4	$ 967.221,3	$ 1.371.345,7	$ 45.711,5	$ 223.986,5	$ 49.547.416,2	$ 49.547.416,2
AV CALI	92058256	CRA 91	CRA 91BIS	$ 2.356.878,8	$ 61.378,2	$ 1.918,1	$ 49.869,8	$ 70.706,4	$ 2.356,9	$ 11.548,7	$ 2.554.656,8	$ 2.554.656,8
AV CALI	92084149	CRA 98	CRA 100A	$ 30.500.948,7	$ 794.310,2	$ 24.822,2	$ 645.377,0	$ 915.028,5	$ 30.500,9	$ 149.454,6	$ 33.060.442,2	$ 33.060.442,2
AV CALI	92084145	CRA 102	CRA 104	$ 1.543.762,5	$ 42.379,1	$ 1.324,5	$ 34.932,9	$ 46.312,9	$ 1.543,8	$ 7.564,4	$ 1.677.820,0	$ 1.677.820,0
AV CALI	92058204	CL 128	CL 128C	$ 44.237.262,3	$ 1.152.533,2	$ 36.001,0	$ 936.027,0	$ 1.327.117,9	$ 44.237,3	$ 216.762,6	$ 47.949.941,3	$ 47.949.941,3
AV CALI	518615	CL 128C	CL 129	$ 1.007.392,4	$ 26.235,0	$ 819,9	$ 21.315,7	$ 30.221,8	$ 1.007,4	$ 4.936,2	$ 1.091.928,3	$ 1.091.928,3
AV CALI	92085634	CL 130B	CL 130C BIS	$ 17.681.544,7	$ 460.465,4	$ 12.129,3	$ 374.128,1	$ 530.446,3	$ 17.681,5	$ 86.639,6	$ 19.163.034,9	$ 19.163.034,9
AV CALI	518660	CL 129	CL 130B	$ 1.338.346,6	$ 34.853,4	$ 1.710,9	$ 28.318,4	$ 40.150,4	$ 1.338,3	$ 6.557,9	$ 1.451.275,9	$ 1.451.275,9
AV CALI	92085662	CL 130D BIS	CL 131	$ 8.701.674,7	$ 226.610,3	$ 5.969,2	$ 184.120,9	$ 261.050,2	$ 8.701,7	$ 42.638,2	$ 9.430.765,2	$ 9.430.765,2
AV CALI	903354	CL 150A	CL 151	$ 73.996.166,3	$ 1.927.019,0	$ 60.201,6	$ 1.565.703,0	$ 2.219.885,0	$ 73.996,2	$ 362.581,2	$ 80.205.552,2	$ 80.205.552,2

AV CALI	903358	CL 150A	CL 151	$ 47.522.317,5	$ 1.237.583,2	$ 38.663,1	$ 1.005.536,3	$ 1.425.669,5	$ 47.522,3	$ 232.859,4	$ 51.510.151,3	$ 51.510.151,3
CL 134	527155	CRA 51	CRA 52A	$ 29.382.966,3	$ 940.254,9	$ 29.383,0	$ 763.957,1	$ 1.469.148,3	$ 29.383,0	$ 143.976,5	$ 32.759.069,1	$ 32.759.069,1
CL 134	530382	CRA 50	CRA 51	$ 21.378.791,1	$ 684.121,3	$ 21.378,8	$ 555.848,6	$ 1.068.939,6	$ 21.378,8	$ 104.756,1	$ 23.835.214,2	$ 23.835.214,2
CL 134	92070065	CRA 53	CRA 53C	$ 77.924.876,1	$ 2.493.596,0	$ 77.924,9	$ 2.026.046,8	$ 3.896.243,8	$ 77.924,9	$ 381.831,9	$ 86.878.444,4	$ 86.878.444,4
AV SUBA	92079684	CRA 99B	CRA 101	$ 14.918.601,0	$ 388.512,4	$ 12.141,0	$ 315.666,3	$ 745.930,1	$ 14.918,6	$ 73.101,1	$ 16.468.870,6	$ 16.468.870,6
AV SUBA	92081371	CRA 101	CRA 102A	$ 23.652.551,1	$ 615.963,2	$ 19.248,9	$ 500.470,1	$ 1.182.627,6	$ 23.652,6	$ 115.897,5	$ 26.110.410,9	$ 26.110.410,9
AV SUBA	92079676	CRA 103C	AV CRA 104	$ 29.312.672,6	$ 763.364,9	$ 23.855,2	$ 620.234,0	$ 1.465.633,6	$ 29.312,7	$ 143.632,1	$ 32.358.705,1	$ 32.358.705,1
												$ 891.013.187,4

CICLORUTA	PK	DESDE	HASTA	OBRA	SST	SOCIAL	PMT	AJUSTES	RECONOCIMIENTO DE MANO DE OBRA	LABORATORIOS	COSTO PARCIAL	FINANCIACIÓN CON ADICIÓN 2
AV CALI	34013859	CRA 95A	CRA 98	$ 20.798.071,5	$ 516.811,6	$ 16.150,4	$ 419.909,4	$ 623.942,1	$ 20.798,1	$ 101.910,6	$ 22.497.593,6	$ 22.497.593,6
AV CALI	34013857	CRA 98	CRA 100A	$ 21.730.004,1	$ 565.896,0	$ 149.064,3	$ 459.790,5	$ 651.900,1	$ 21.730,0	$ 106.477,0	$ 23.684.862,0	$ 23.684.862,0
AV CALI	34011268	CRA 91	CRA 91B BIS	$ 9.651.373,2	$ 308.843,9	$ 9.651,4	$ 250.935,7	$ 289.541,2	$ 9.651,4	$ 47.291,7	$ 10.567.288,5	$ 10.567.288,5
AV CALI	34010981	CLL 128B	CLL 128 C	$ 7.386.259,3	$ 236.360,3	$ 7.386,3	$ 192.042,7	$ 221.587,8	$ 7.386,3	$ 36.192,7	$ 8.087.215,3	$ 8.087.215,3
AV CALI	24137126	CRA 92	CRA 93	$ 10.473.819,7	$ 335.162,2	$ 10.473,8	$ 272.319,3	$ 314.214,6	$ 10.473,8	$ 51.321,7	$ 11.467.785,2	$ 11.467.785,2
AV CALI	34012166	CLL 145	CLL 148	$ 11.978.070,3	$ 383.298,2	$ 11.978,1	$ 311.429,8	$ 359.342,1	$ 11.978,1	$ 58.692,5	$ 13.114.789,2	$ 13.114.789,2
AV CALI	518616	CLL 128C	CLL 129	$ 7.778.289,8	$ 248.905,3	$ 7.778,3	$ 202.235,5	$ 233.348,7	$ 7.778,3	$ 38.113,6	$ 8.516.449,6	$ 8.516.449,6
AV CALI	518661	CLL 129	CLL 129D	$ 7.547.910,4	$ 241.533,1	$ 7.547,9	$ 196.245,7	$ 226.437,3	$ 7.547,9	$ 36.984,8	$ 8.264.207,1	$ 8.264.207,1
AV CALI	519131	CLL 145	CLL 148	$ 70.197.167,5	$ 2.246.309,4	$ 70.197,2	$ 1.825.126,4	$ 2.105.915,0	$ 70.197,2	$ 343.966,1	$ 76.858.878,8	$ 76.858.878,8
AV CALI	34011949	CRA 91	CRA 91B BIS	$ 5.552.151,7	$ 177.668,9	$ 5.552,2	$ 144.355,9	$ 166.564,6	$ 5.552,2	$ 27.205,5	$ 6.079.050,9	$ 6.079.050,9
AV CALI	24137172	CLL 150A	CLL 151	$ 61.562.550,3	$ 1.970.001,6	$ 61.562,6	$ 1.600.626,3	$ 1.846.876,5	$ 61.562,6	$ 301.656,5	$ 67.404.836,3	$ 67.404.836,3
AV CALI	24137173	CLL 151	CLL 151C	$ 27.501.366,1	$ 880.043,7	$ 27.501,4	$ 715.035,5	$ 825.041,0	$ 27.501,4	$ 134.756,7	$ 30.111.245,8	$ 30.111.245,8
AV CALI	903353	CLL 148	CLL 150A	$ 64.019.635,7	$ 2.048.628,3	$ 64.019,6	$ 1.664.510,5	$ 1.920.589,1	$ 64.019,6	$ 313.696,2	$ 70.095.099,1	$ 70.095.099,1

AV CALI	701825	DG 91	CRA 91	$ 170.934.360,2	$ 5.469.899,5	$ 170.934,4	$ 4.444.293,4	$ 5.128.030,8	$ 170.934,4	$ 837.578,4	$ 187.156.031,0	$ 187.156.031,0
									SUBTOTAL			**$ 543.905.332,2**

VIA	PK	DESDE	HASTA	OBRA	SST	SOCIAL	PMT	AJUSTES	RECONOCIMIENTO DE MANO DE OBRA	LABORATORIOS	COSTO PARCIAL	FINANCIACIÓN CON ADICION 2
AV CALI	24120349	CLL 140A	CLL 139	$ 15.323.257,4	$ 399.050,5	$ 12.466,6	$ 384.648,5	$ 16.089.420,3	$ 15.323,3	$ 75.084,0	$ 32.299.250,6	$ 32.299.250,6
AV CALI	91013652	CLL 131C	CLL 132	$ 12.941.045,9	$ 337.026,5	$ 23.351,6	$ 607.142,8	$ 13.588.098,2	$ 12.941,0	$ 63.411,1	$ 27.573.017,2	$ 27.573.017,2
AV CALI	24120376	CLL 132B	CLL 133	$ 28.692.794,2	$ 918.169,4	$ 28.692,8	$ 746.012,6	$ 30.127.433,9	$ 28.692,8	$ 140.594,7	$ 60.682.390,5	$ 60.682.390,5
									SUBTOTALES			**$ 120.554.658,25**

TABLA 7. DESCRIPCION VALORES ADICION.

Descripción	Valor
Valor del Contrato	$9,192,131,471.00
Cantidad Máxima (50%) Salario Mínimos	3.535
Salario Mínimo 2025	$1,423,500.00
Valor Adición No 1	$ 2.972.213.432
Valor Actual del Contrato	$ 12.164.344.903
Valor Adición No 2	$ 2.000.000.000
Cantidad de Salarios Adición No 2	1.405,00
Cantidad de Salarios Adición No 1	2.087,96
Cantidad de Salario Adición 1 + Adición No 2	3.492,96
Valor Total Adiciones	**$ 4,972,213,432.00**

De acuerdo con el anterior análisis, se solicita a la interventoría el trámite ante la entidad (IDU), revise, estudie y dé viabilidad a una adición financiera por $2.000.000.000,00

Justificación Jurídica

"(…) De acuerdo con Ley 80 de 1993;

Artículo 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.

Artículo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

***PARÁGRAFO**. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

En lo que respecta a la solicitud de prórroga, se tiene que ha precisado el Consejo de Estado que la prórroga contractual, contiene los siguientes matices:

"(...) ¡Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato! Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de los partes. No existe prohibición legal para lo prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que, está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los artículos 3 a 5 de la misma ley, si las partes el CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración. La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes. En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato(...)."

Nótese del extracto de sentencia, que durante la ejecución de los contratos del Estado resulta posible este tipo de modificación, siendo válido y legal aquella en estos negocios jurídicos. No obstante, lo anterior, resulta necesario resaltar que esta modificación debe estar sustentada en hechos y situaciones ciertas que hayan afectado la ejecución del contrato, pero que además estas resulten necesarias para garantizar la finalidad del respectivo contrato del Estado, desde el punto de vista de su contenido teleológico, tal y como quedó previsto a lo largo del presente escrito.

Ahora, de acuerdo con lo previsto por la misma alta corporación, frente a la adición de los contratos públicos, dando alcance a lo contenido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el Consejo de Estado, se ha permito indicar que:

"ésta es una modificación de un contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado y su realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la entidad estatal al contratar"

(…) Sólo hay adición a un contrato cuando se agrega a su alcance físico inicial algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando sólo se realiza un ajuste del valor estimado del contrato, porque el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada; es decir, los mayores valores del contrato no se presentan por mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las metas del objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades surgen de una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución del objeto del contrato (…)"

Tal y como puede preverse, el requerimiento de adición y prórroga del contrato se encuentra plenamente fundamentado desde una órbita legal, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos a lo largo de este documento.

Manual de Gestión Contractual del IDU en el capítulo 11.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Numeral 11.1.1 PRÓRROGA:

"(…) Cuando con posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo modificar el plazo de este, las partes suscribirán el documento respectivo el cual deberá contener la respectiva justificación técnica. Este documento deberá indicar si dicha modificación al plazo genera o no costo adicional para el IDU. En caso de generar costo adicional deberá surtirse el trámite presupuestal correspondiente (…)"

Literal A. Condiciones especiales para el trámite de adiciones:

"(..) El valor no debe superar el límite Máximo del 50% del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), sin perjuicio de la excepción contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 prevista para los contratos de Interventoría. Las obras, bienes o servicios nuevos deben ser indispensables para que el objeto del contrato que se va a adicionar cumpla la finalidad que motivó su celebración y deben tener relación con el objeto del contrato inicialmente celebrado."

Literal D. Contrato Adicional:

"Cuando con posterioridad a la celebración del contrato, surjan circunstancias que hagan imperativo modificar las condiciones iniciales pactadas y que implican la variación del alcance del objeto del contrato principal, por ser distintas de las contratadas, las partes suscribirán un contrato adicional que deberá contener la respectiva justificación técnica y financiera. Las condiciones para la procedencia de un contrato adicional son las siguientes:

Debe existir un estudio de necesidad y oportunidad indicativo de las condiciones de costos, plazos, calidad, etc. que hacen viable desde el punto de vista técnico y financiero el contrato adicional. El cumplimiento de este requisito es necesario para demostrar que el contrato adicional no tiene como propósito evitar que las obras se contraten a través de la convocatoria pública correspondiente, vulnerando los principios de transparencia y de selección objetiva que la ley contempla.

Las obras, bienes o servicios a adicionar deben tener conexidad con el objeto del contrato inicialmente celebrado.

Las obras, bienes o servicios nuevas deben ser indispensables para que el objeto del contrato que se va a adicionar cumpla la finalidad que motivó su celebración.

Cabe señalar que tanto la jurisprudencia como las doctrinas nacionales consideran que las nociones de contrato adicional y de adición de contrato no corresponden a la misma figura jurídica.

Así, mientras que por el primero se entiende aquel contrato que implica una modificación fundamental del objeto del contrato inicial, la segunda se refiere a una era reforma del contrato que no implica una modificación de su objeto."

Manual de Interventoría y-o Supervisión del Instituto de Desarrollo Urbano en el numeral 12.2.2 Trámite adiciones prórrogas modificaciones contractuales

12.2.2. Trámite de adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones contractuales

12.2.2.1. Los Supervisores o Interventores deberán analizar y emitir concepto con respecto a las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones de los Contratos presentadas por los Contratistas. El respectivo análisis incluirá los aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En caso de que a juicio del Interventor o Supervisor la modificación contractual resulte procedente, el mismo estará encargado de preparar el borrador del otrosí o documento contractual a que haya lugar.

Con todo, para efectos del trámite de la respectiva adición, prórroga, modificación, aclaración o cesión contractual, la entidad no requerirá del concepto del supervisor o el interventor y, por lo tanto, podrá adoptar una de las siguientes alternativas: (i) proceder

de conformidad con lo conceptuado por el supervisor o interventor; (ii) separarse del contenido del concepto emitido por el supervisor o interventor; (iii) proceder sin contar con el concepto del interventor o supervisor, independientemente del término que haya transcurrido para tal efecto de conformidad con lo previsto en el presente manual y de la circunstancia de que el supervisor o el interventor ha cumplido o no las obligaciones respectivas; (iv) acoger total o parcialmente o separarse del borrador de otrosí o documento contractual a que haya lugar.

Para estos efectos se deberán seguir los siguientes lineamientos:

- *Las adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones no pueden alterar el objeto del Contrato o sus elementos esenciales.*

- *La adición, prórroga, modificación, aclaración y cesión, según sea el caso, solo podrá solicitarse antes del vencimiento del plazo contractual.*

- *El trámite de las adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones deberá contar con la justificación técnica, financiera y jurídica correspondiente por parte del Contratista, avalada por el Interventor o Supervisor del Contrato. La modificación deberá dar cumplimiento a las previsiones presupuestales vigentes. Los soportes de la solicitud de la adición, prórroga, modificación, aclaración y cesión contractual harán parte integral del expediente contractual respectivo.*

- *Con anterioridad a que el Interventor o el Supervisor inicien el trámite de adición, prórroga, modificación, aclaración y cesión del Contrato, se debe verificar el estado de cumplimiento. En caso de que se presente un presunto incumplimiento del Contratista, el Interventor o el Supervisor deberán verificar que se estén tramitando los procesos administrativos sancionatorios correspondientes. Los Contratos podrán adicionarse, prorrogarse, modificarse, aclararse y cederse sin que la Entidad renuncie a perseguir el cumplimiento y la indemnización de perjuicios a través de las actuaciones administrativas y de las acciones judiciales respectivas.*

- *Las adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones deben tramitarse aplicando los procesos y procedimientos dispuestos por el IDU, el Manual de Gestión Contractual y el Manual de Interventoría y Supervisión de la Entidad.*

- *Las adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones deberán realizarse por escrito a través del documento correspondiente, firmado por el ordenador del gasto y el Contratista y deberán ser legalizados como lo establece la normatividad vigente Es responsabilidad de cada dependencia mantener actualizado el Sistema de Información y Acompañamiento Contractual - SIAC, con todas las actuaciones relativas a las adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones contractuales que se presenten durante la ejecución de los Contratos, a excepción de la aprobación de las garantías que están a cargo de la Dirección Técnica de Gestión Contractual.*

- *La Dirección Técnica de Gestión Contractual revisará las actualizaciones o anexos modificatorios de las garantías que presenten los contratistas con ocasión de la suscripción de las adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones, modificaciones y/o aclaraciones y procederá a aprobarlas o solicitar su ajuste, según el caso. Para este fin, los contratistas*

deberán radicar los documentos de las actualizaciones o anexos modificatorios de las garantías mediante el sistema o mecanismo de correspondencia de la entidad y publicar los mismos en el Portal de Contratación Pública SECOP II. La aprobación de las garantías será comunicada por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual al contratista, supervisor e interventor del contrato.

12.2.3. Condiciones especiales para el trámite de adiciones, prórrogas, modificaciones, aclaraciones y cesiones

La solicitud de adición al Contrato deberá contar con un informe financiero de ejecución que indique el estado actual del Contrato y la proyección de la inversión de los recursos (Estudio Económico).

El Interventor o Supervisor deberán presentar un estudio de necesidad y oportunidad que contenga la información de las condiciones de costos, plazos, calidad, impacto social, ambiental, de tránsito, entre otros, que hacen viable desde el punto de vista técnico y financiero la adición.

El valor de la adición no podrá superar el límite máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del Contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), sin perjuicio de la excepción contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 prevista para los Contratos de Interventoría. Tratándose de Contratos bajo el esquema de asociación público-privada, se deberán respetar las condiciones para la adición previstas en la Ley 1508 de 2012 y en las normas que la adicionen, sustituyan y/o complementen.

Las obras, bienes o servicios objeto de la adición deben ser indispensables para que el Contrato que se va a adicionar cumpla la finalidad que motivó su celebración y deben tener relación con el objeto del Contrato inicialmente celebrado.

Condiciones especiales para el trámite de prórrogas

El plazo de la prórroga hace parte del plazo total de ejecución del Contrato.

Si por causas imputables al Contratista se requiere prorrogar el plazo del Contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio para la Entidad, todos los costos que se generen por la prórroga serán por cuenta del Contratista, incluyendo el valor del periodo adicional de Interventoría, el cual será descontado de las actas de obra y/o el acta de liquidación.

En el contenido de la solicitud de elaboración de prórroga, el Interventor o el Supervisor al ordenador del gasto debe (i) informar si existe algún procedimiento sancionatorio en contra del Contratista; (ii) señalar el avance del proyecto o del objeto contratado, e (iii) indicar si el proyecto está siendo objeto de un plan de contingencia.

La solicitud de elaboración de prórroga contendrá la justificación técnica y el cronograma ajustado de acuerdo con la solicitud y deberá informar si la modificación al plazo genera costo adicional para el IDU (…)".

3. CONCLUSIÓN.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y las demás normas concordantes y previstas a lo largo del presente acápite, se presenta entonces una evaluación técnica, administrativa, financiera y jurídica, para proceder con la solicitud de adición al contrato de obra No. 2407 DE 2024, cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LACIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2"

Habida cuenta a las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita a la interventoría el trámite ante la entidad (IDU), revise, estudie y de viabilidad a una adición financiera por $ 2.000.0000.00, que corresponde a 1.405 SMMLV para un total en cuanto a la adición No 1 y No 2 de 3.492.9 SMMLV, el cual no supera el 50 % de valor del contrato inicial, tal y como lo prevé el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Es así como en cumplimiento de la función de colaborador con la Entidad Estatal que exige el Estatuto de Contratación Estatal de aquellas personas que contraten con el Estado, muy respetuosamente solicitamos adicionar al Contrato de Obra No. 2407 de 2024, por un valor de $ 2.000.000.00, referente al plazo como se mencionó anteriormente, se requiere prorroga 53 días en el plazo contractual, la ejecución de las actividades se realizará dentro del plazo establecido contractualmente.

Mencionado lo anterior solicitamos a la interventoría la revisión y el trámite ante la Entidad para la gestión correspondiente

Cordialmente;

JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CIM

CC Archivo carpeta correspondencia
Enviado por: FABIO ANDRES GUACANEME LIZARAZO
Anexos. 1 ARCHIVO PDF
No de folios: 0