ALCALDÍA DE ACACÍAS

## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de intoxicación por consumo de alimentos suministrados en las actividades. R | Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Los alimentos deberán ser adquiridos en sitios debidamente autorizados y legalizados para el suministro de alimentos, previamente a la actividad, se deberán presentar los documentos que acreditan la idoneidad de dicho sitio al supervisor del contrato, para su respectiva aprobación | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | terminación del contrato. | Seguimiento y supervisión al contrato |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteraciones de orden público en el lugar de ejecución del contrato | El no cumplimento de la meta y objeto del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y contratante | El contratista contará con un personal capacitado y con equipos de comunicación, reportando en oportunidad a la administracion municipal y a las Autoridades de fuerza pública de cualquier evento o amenaza. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | terminación del contrato. | Seguimiento y supervisión al contrato |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente algún accidente durante la ejecución la del contrato. | Reclamaciones y sanciones en contra del contratista y/o la administración municipal | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementación de protocolos de seguridad en cada uno de los lugares en donde se ejecutará el contrato, verificando la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | terminación del contrato. | Seguimiento y supervisión al contrato |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Económico | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Dificultad para ejecutar un contrato cuyos valores no corresponden a la realidad del mercado.<br><br>incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | requerimiento para explicar y sustentar los valores ofertados so pena de rechazo de la propuesta | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Oficina De Contratación | Etapa Precontractual | el comité asesor y evaluador técnico económico requerirá la sustentación de los precios ofertados y definirá su aceptación o rechazo. |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | Ejecución | DE LA NATURALEZA | Condiciones climáticas adversas | Lluvias o condiciones que impidan ejecutar actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y contratante | dieseñar un plan de contingencia que permita adaptarse a los diferentes escenarios climáticos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | durante la ejecución del contrato | Seguimiento y supervisión al contrato |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | SOCIALES | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas.2.Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto. | 1 | 2 | 3 | bajo | CONTRATISTA / ENTIDAD | Informar a la Entidad Aseguradora | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista | durante la ejecución del contrato | informes del contratista y demás documentos o soportes que pueda aportar y que den certeza de tal situación |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | Ejecución | SOCIALES | percepción negativa de la realización de las campañas pedagogicas, por Baja participación ciudadana | baja participación la comunidad no acude a los puntos pedagógicos | 1 | 2 | 3 | bajo | CONTRATISTA / ENTIDAD | Difusión anticipada, alianzas con juntas de acción comunal y líderes. | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista | durante la ejecución del contrato | informes del contratista y demás documentos o soportes que pueda aportar y que den certeza de tal situación |

VALERIA NOVOA PLATA
Secretario de Gobierno