**Modificación No.** 2 **Fecha de Solicitud:** 05/12/2025

**Tipo de Solicitud: Adición y prórroga**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | 34-001-2025 | **Fecha de suscripción:** | 06/06/2025 |
| **Objeto:** | **CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARAUCA** | | |
| **Contratista:** | **UNION TEMPORAL DIAN 2025** | | |
| **NIT o CC contratista** | **901.953.332 - 8** | | |
| **Valor del contrato:** | $ 99.534.186 | **Vigencia[1] <año>** | N/A |
| | | **Vigencia futura <año>** | N/A |
| | | **Vigencia futura <año>** | N/A |
| | | **Vigencia futura <año>** | N/A |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. 1 | 29-11-2025 | $ 4.423.742 |
| | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | N/A |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | N/A |
| | Modificatorio No. # | dd-mm-aa | N/A |
| **Valor actual del contrato:** | | | $103.957.928 |
| **CDP[2]:** | 1425 por $101.534.186 del 22/05/2025<br><br>1425 por CON ADICIÓN N° 1 $ 104.034.184 | **CRP[3]:** | 5025 por $99.534.186 del 09/06/2025<br><br>CON ADICIÓN 5025 por $103.957.928 del 09/06/2025 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 6 MESES | **Fecha de acta inicio:** | 09-06-2025 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 30-11-2025 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. 1** | 8 DÍAS |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Fecha de terminación:** | 08-12-2025 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | N/A | **Fecha inicio:** | N/A |
| | | **Fecha de terminación:** | N/A |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | **Aseguradora:** | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| **Fecha aprobación garantía:** | 09/06/2025 | **NIT aseguradora:** | 860524654-6 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | 475-74-994000012427 DEL 09/06/2025 | **Aseguradora:** | Aseguradora Solidaria de Colombia |
| **Fecha aprobación garantía:** | 09-06-2025 | **NIT aseguradora:** | 860524654-6 |
| **Otras modificaciones:** | | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | El 09 de Junio fue asignado como supervisor Jose Libardo Castillo Ospina Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca, el cual mediante oficio No. 134201257–032 de 11/07/2025 designo la función de Supervisor a MARIA FERNANDA RODRIGUEZ BELLO. - ANALISTA III de Despacho. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 11/07/2025 y se encuentra publicado en SECOP.<br><br>Actualmente la funcionaria María Fernanda Rodriguez Bello, tiene traslado provisional, por lo cual retomo la supervisión el Director Seccional de Arauca Jose Libardo Castillo Ospina. | | |

| | |
|---|---|
| Multas o sanciones incumplimiento contractual: | N/A |
| Seguridad Social y parafiscales | El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |

## II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada[6] | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| FVEL-1 | 14-07-2025 | $16,589,031.00 | aceptada | (261060625) | 24-07-2025 | $16,589,031.00 | $0 |
| FVEL-2 | 04-08-2025 | $16,589,031.00 | aceptada | (299111125) | 20-08-2025 | $16,589,031.00 | $0 |
| FVEL-3 | 01-09-2025 | $16,589,031.00 | aceptada | 299111125) | 23-09-2025 | $16,589,031.00 | $0 |
| FVEL-4 | 03-10-2025 | $16,589,031.00 | aceptada | (400520625 | 20-10-2025 | $16,589,031.00 | $0 |
| FVEL-5 | 04-11-2025 | $16,589,031.00 | aceptada | (447534325) | 18-11-2025 | $16,589,031.00 | $0 |
| | | | | | | | |
| **Valor total facturado[8]:** | | $82,945,155.00 | | | **Totales**: | $82,945,155.00 | $0 |

*Nota: El valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.*

## III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: (indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] **Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

[7] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[8] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | cumplimiento | $20.791.586 | 06-06-2025 | 15-04-2026 |
| 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | salarios y prestaciones | $ 10.395.793 | 06-06-2025 | 15-12-2028 |
| 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | calidad del servicio | $ 20.791.586 | 06-06-2025 | 15-04-2026 |

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | Amparo básico – predios, labores y operaciones | $284.700.000 | 06/06/2025 | 15/12/2025 |
| 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | Responsabilidad civil patronal | $284.700.000 | 06/06/2025 | 15/12/2025 |
| 475-47-994000071707 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | Perjuicios extrapatrimoniales | $284.700.000 | 06/06/2025 | 15/12/2025 |
| 475-74-994000012427 del 09/06/2025 | Aseguradora Solidaria de Colombia | Contratistas y subcontratistas | $284.700.000 | 06/06/2025 | 15/12/2025 |

## IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modificación No. | 1 | Fecha: | **29-11-2025** |
| Tipo de modificación: | Adición y prórroga | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Justificación de la modificación: | Se realizó la modificación del contrato a causa de que vigencias futuras no fueros autorizadas antes del 15 de noviembre del 2025 por lo que los tiempos no alcanzaron para realizar la adjudicación del nuevo proceso antes del 01 de diciembre del presente año por lo cual se requirió realizar al contrato vigente una adición y ampliación de plazo hasta el 08 de diciembre del 2025. | | |
| Valor adición: | $4.423.742 | Valor contrato Final: | $ 103.957.928 |
| Plazo prorrogado: | 8 DÍAS | Plazo Final: | 6 MESES |
| | | Fecha de terminación: | 08-12-2025 |

| **ADICIÓN** (ANEXAR SOPORTE DE LA SOLICITUD) | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato: | $ 103.957.928 | # SMMLV (vigencia firma del contrato): | 73 |
| Valor adición: | $ 4.976.709 | # SMMLV (actual vigencia): | 3.5 |
| Nuevo Valor del Contrato: | $ 108.934.637 | # SMMLV: | 76.5 |
| | La adición solicitada garantiza el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. | | |
| CDP No. | 1425 | CDP fecha: | 22/05/2025<br>Fecha de operación: 28/11/2025<br>Fecha de Operación 5/12/2025 |
| Cláusula(s) que se requiere(m) modificar: | Se solicita modificar la cláusula No. (3) del Anexo No. (4) y 4.3.2 de los estudios previos del Contrato, así:<br><br>Que el valor del contrato con la adición Iva incluido Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). el presupuesto actual $ 108.934.637. Este valor incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar y de acuerdo con el valor de la adición se requiere una prórroga de 9 días. | | |
| Garantías: | Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Director Seccional de la DIAN haya aprobado la modificación de la Garantía Unica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en valor y plazo (aumentando el valor y plazo adicional) | | |

| | |
|---|---|
| Justificación de la solicitud de adición: | La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV (Art.40, L.80/1993); (iii) tiene existe disponibilidad presupuestal y/o aprobación de vigencias futuras necesarias (Art.57, Num.3, L.1952/2019 y Art.71, D.111/1996); (iv) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución[9]; (v) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo[10]; (vi) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[11], (vii) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[12]; (viii) la adición de ítem(s) no pactado(s), es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto y alcance del objeto inicial; (ix) la modificación obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[13]; y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[14].<br><br>La modificación obedece a la siguiente causa real: se registra la necesidad de realizar una adición por parte del nivel central debido a que el proceso de la nueva contratación se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de ofertas. Es importante precisar que la alta cantidad de oferentes presentados, dieciocho (18) en total, ha generado la necesidad de contar con un mayor tiempo para efectuar la evaluación técnica, jurídica y financiera correspondiente.<br><br>En consecuencia, no es posible realizar la adjudicación del nuevo proceso antes del ocho (8) de diciembre del presente año, por lo cual se requiere efectuar al contrato vigente una adición por el valor de $4.976.709 y una ampliación del plazo hasta el diecisiete (17) de diciembre de 2025.<br><br>Si no se realiza la modificación, la Seccional no tendría el servicio del aseo y de cafetería del 09 de diciembre hasta la adjudicación del nuevo proceso contractual. |

**PRÓRROGA** (ANEXAR SOPORTE DE LA SOLICITUD)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo inicial del contrato: | 6 meses | Fecha Acta de Inicio: | 09/06/2025 |
| | | Fecha Terminación ejecución (inicial): | 08/12/2025 |
| Plazo de la prórroga: | 9 días | Fecha Terminación ejecución (Final): | 17/12/2025 |
| Cláusula que se requiere modificar: | Se solicita modificar la cláusula No. (5 del Anexo No. (4) y del punto 5.1.2 de los estudios previos del Contrato, así:<br><br>Se amplio plazo del 09 de diciembre hasta el 17 de diciembre del 2025 | | |
| Garantías | Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Elija un elemento. haya aprobado la modificación de la Garantía Unica de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en plazo, aumentando el plazo de la prórroga. | | |

| | |
|---|---|
| Justificación de la solicitud de prórroga: | La prórroga solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) tiene existe disponibilidad presupuestal y/o aprobación de vigencias futuras necesarias (Art.57, Num.3, L.1952/2019 y Art.71, D.111/1996) (iii) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución[15]; (iv) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo[16]; (v) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[17], (vi) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato[18]; (vii) la prórroga obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[19]; y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[20].<br><br>La prórroga obedece a la siguiente causa real:<br><br>La modificación obedece a la siguiente causa real: se registra la necesidad de realizar una adición por parte del nivel central debido a que el proceso de la nueva contratación se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de ofertas. Es importante precisar que la alta cantidad de oferentes presentados, dieciocho (18) en total, ha generado la necesidad de contar con un mayor tiempo para efectuar la evaluación técnica, jurídica y financiera correspondiente.<br><br>En consecuencia, no es posible realizar la adjudicación del nuevo proceso antes del ocho (8) de diciembre del presente año, por lo cual se requiere efectuar al contrato vigente una adición y una ampliación del plazo desde el 09 de diciembre hasta el diecisiete (17) de diciembre de 2025.<br><br>Si no se realiza la modificación, la Seccional no tendría el servicio del aseo y de cafetería del 09 de diciembre hasta la adjudicación del nuevo proceso contractual. |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de este.

Dado a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2025

[9] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015, Exp. 30689 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[10] Idem.
[11] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2006.
[12] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012
[13] Idem.
[14] Art.50 de la Ley 789 de 2002.
[15] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015, Exp. 30689 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[16] Idem.
[17] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2006.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-300 de 2012
[19] Idem.
[20] Art.50 de la Ley 789 de 2002.



**Supervisor**
**Nombre: JOSE LIBARDO CASTILLO OSPINA**
**Cargo: Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.**

Anexos:

1. Oficio de solicitud de aprobación de adición y prorroga al contrato 34-001-2025 por parte de la DSIA Arauca a la UNION TEMPORAL DIAN 2025
2. Respuesta de aceptación de la modificación del contrato 34-001-2025 por parte de la empresa UNION TEMPORAL DIAN 2025
3. Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP
4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la Adición.

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | | 05/04/2017 | |
| 2 | 06/04/2017 | 31/10/2019 | |
| 3 | 18/10/2019 | 04/11/2021 | |
| 4 | 05/11/2021 | 10/10/2023 | |
| 5 | 11/10/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano<br>**Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón<br>**Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |