MODIFICATORIO No.	01	DEL	05/12/2025	CONTRATO No.	1452	DEL	2022
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S Rep. Legal MIGUEL HORACIO ROBLES						

CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S Rep. Legal MIGUEL HORACIO ROBLES		PN		PJ	X	C		UT	
	NIT o C.C.	901.252.893-1	MM*		Domicilio	Mocoa - Putumayo				

OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZAR EL ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - INTERVENTORIA		
PLAZO	Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 49.950.964		
Fecha de inicio	20/01/2023	**Fecha de terminación 1:**	19/06/2023
Fecha de Prórroga 1	15/06/2023	**Tiempo de Prórroga 1:**	2 meses
Fecha de terminación 2	19/08/2023		
Fecha de suspensión 1	16/08/2023	**Plazo de suspensión**	Dos (02) meses
Fecha de terminación de la suspensión 1	16/10/2023		
Fecha de ampliación 1 a la suspensión 1	17/10/2023	**Plazo de ampliación 1 a la suspensión 1:**	Un (1) mes
Fecha de ampliación 2 a la suspensión 1	17/11/2023	**Plazo de ampliación 2 a la suspensión 1:**	Un (1) mes Y dos (2) días
Fecha de ampliación 3 a la suspensión 1	19/12/2023	**Plazo de ampliación 3 a la suspensión 1:**	Un (1) mes y veintisiete (27) días
Fecha de ampliación 4 a la suspensión 1	16/02/2024	**Plazo de ampliación 4 a la suspensión 1:**	Tres (3) meses
Fecha de ampliación 5 a la suspensión 1	16/05/2024	**Plazo de ampliación 5 a la suspensión 1:**	Dos (2) meses
Fecha de ampliación 6 a la suspensión 1	16/07/2024	**Plazo de ampliación 6 a la suspensión 1:**	Dos (2) meses
Fecha de ampliación 7 a la suspensión 1	16/09/2024	**Plazo de ampliación 7 a la suspensión 1:**	Dos (2) meses
Fecha de ampliación 8 a la suspensión 1	15/11/2024	**Plazo de ampliación 8 a la suspensión 1:**	Dos (2) meses
Fecha de ampliación 9 a la suspensión 1	20/01/2025	**Plazo de ampliación 9 a la suspensión 1:**	Un (01) mes y cinco (05) días
Fecha de ampliación 10 a la suspensión 1	18/02/2025	**Plazo de ampliación 10 a la suspensión 1:**	Veintiocho (28) días

Fecha de ampliación 11 a la suspensión 1	19/03/2025	**Plazo de ampliación 11 a la suspensión 1:**	Un (1) mes
Fecha de ampliación 12 a la suspensión 1	21/04/2025	**Plazo de ampliación 12 a la suspensión 1:**	Dos (02) meses y cuatro (4) días
Fecha de ampliación 13 a la suspensión 1	25/06/2025	**Plazo de ampliación 13 a la suspensión 1:**	Dos (02) meses y tres (03) días
Fecha de ampliación 14 a la suspensión 1	26/08/2025	**Plazo de ampliación 14 a la suspensión 1:**	Dos (02) meses y dos (02) días
Fecha de ampliación 15 a la suspensión 1	28/10/2025	**Plazo de ampliación 15 a la suspensión 1:**	Un (1) mes y cuatro (04) días
Fecha de reinicio	03/12/2025	**Fecha de terminación 3**	05/12/2025
Fecha de Prórroga 2	05/12/2025	**Tiempo de Prórroga 2**	2 meses
Fecha de terminación 4	04/02/2026		

En las instalaciones del Plan Departamental de Aguas – PDA de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Departamento del Putumayo, se reunieron los señores: Ing. **VIRGILIO BRAVO SOSSA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de supervisor del contrato; el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría según contrato No. 1452 del 19/10/2022; con el fin de celebrar la presente Acta de Modificatoria No. 01 consistente en Adicional No. 01 y Prórroga No. 02 al Contrato No.1366 del 19/10/2022, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO suscribió con **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**, representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S**, el contrato de consultoría para interventoría No. 1452 de 19 de octubre de 2022 que tiene por objeto **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZAR EL ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - INTERVENTORÍA"** por un plazo inicial de **CINCO (05) MESES** y un valor inicial de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 49.950.964 M/TE).**

2. La Gobernación del Departamento del Putumayo, suscribió con **BENJAMIN SANJUANES ROMERO**, representante legal de **CONSORCIO BR ACUEDUCTO PUERTO CAICEDO**, el contrato de consultoría No. 1366 de 19 de octubre de 2022 que tiene por objeto **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZAR EL ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** con un plazo inicial de **CINCO (05) MESES** y un valor inicial de

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($624.384.968 M/CTE).

3. Que el día 20 de enero del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría según contrato No. 1452 del 19/10/2022; y el ingeniero **BENJAMÍN SANJUANES ROMERO**, en su condición de representante legal de la firma **CONSORCIO BR ACUEDUCTO PUERTO CAICEDO**, suscribieron acta de inicio del contrato de consultoría No. 1366 – 2022.

4. Que el día 20 de enero del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría suscribieron acta de inicio del contrato de interventoría No. 1452 – 2022.

5. Que el día 16 de junio del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría según contrato No. 1452 del 19/10/2022, suscribieron prórroga No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES.

6. Que el día 16 de agosto del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES.

7. Que el día 17 de octubre del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 al contrato de consultoría 1452 - 2022 por un término de UN (01) MES.

8. Que el día 17 de noviembre del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 02 a la suspensión No. 01 al contrato de consultoría 1452 - 2022 por un término de UN (01) MES y DOS (02) DÍAS.

9. Que el día 19 de diciembre del 2023, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 03 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de UN (01) MES VEINTISIETE (27) DÍAS.

10. Que el día 16 de febrero del 2024, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL**

ROBLES S.A.S en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 04 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de TRES (03) MESES.

11. Que el día 16 de mayo del 2024, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 05 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES.

12. Que el día 16 de julio del 2024, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 06 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES.

13. Que el día 16 de septiembre del 2024, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 07 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES.

14. Que el día 15 de noviembre del 2024, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 08 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES.

15. Que el día 20 de enero del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 09 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de UN (01) MES y CINCO (05) DÍAS.

16. Que el día 18 de febrero del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 10 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de VEINTIOCHO (28) DÍAS.

17. Que el día 19 de marzo del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 11 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de UN (01) MES.

18. Que el día 21 de abril del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 12 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES y CUATRO (04) DÍAS.

19. Que el día 25 de junio del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 13 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES y TRES (03) DÍAS.

20. Que el día 26 de agosto del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 14 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de DOS (02) MESES y DOS (02) DÍAS.

21. Que el día 28 de octubre del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, aprobaron en plataforma SECOP II ampliación No. 15 a la suspensión No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 por un término de UN (01) MES y CUATRO (04) DÍAS.

22. Que el día 03 de diciembre del 2025, las partes, **GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO,** el Ing. **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría aprobaron en plataforma SECOP II reinicio No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022.

23. Que, el día 03 de diciembre del 2025 se lleva a cabo comité técnico entre las partes a saber **VIRGILIO BRAVO SOSA**, Gestor del Plan Departamental e Aguas y supervisor de los contratos, **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría y el ingeniero **BENJAMÍN SANJUANES ROMERO**, en su condición de representante legal de la firma **CONSORCIO BR ACUEDUCTO PUERTO CAICEDO** en calidad de contratista de consultoría, en el que se exponen las razones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas que sustentan la necesidad de celebrar la presente prórroga No. 02 al contrato de consultoría No. 1366 - 2023 y prórroga No. 02 y Adicional No. 01 al contrato de interventoría No. 1452 – 2022.

24. Que, mediante oficio CI-1452-2022-OF-119 del 04 de diciembre del 2025 el contratista de interventoría radica ante el Plan Departamental de Aguas de la Secretaría de Infraestructura Departamental, concepto de viabilidad de prórroga No 02 al contrato de consultoría No. 1366 - 2022.

25. Que, mediante oficio CI-1452-2022-OF-118 del 04 de diciembre del 2024 el contratista de interventoría radica ante el Plan Departamental de Aguas de la Secretaría de

Infraestructura Departamental, radica propuesta para prórroga y adición de recursos al contrato de interventoría No. 1452 del 19 de octubre de 2022.

26. Que, el día 04 de diciembre del 20225 se suscribe por parte del Plan Departamental de Aguas en calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 1452 - 2022, certificado de viabilidad para celebrar PRÓRROGA No. 02 y ADICIÓN No. 01 al contrato No. 1452 – 2022.

27. Que la prórroga pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin la cual, se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria; adicionalmente, la misma, se muestra como indispensable teniendo en cuenta el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 que reza:

    "ARTÍCULO 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia." […]

28. Que, la Ley 1474 de 2011 "*Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública";* en su artículo 83 – "Supervisión e Interventoría contractual" establece que, en aras de salvaguardar la "moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, **las Entidades Públicas, están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda**" y en cumplimiento de tal obligación y defensa de intereses se requiere de la vigilancia, control y seguimiento eficaz por parte de la interventoría respecto del contrato de consultoría No. 1366 - 2022.

29. Que, la presente prorroga no altera la esencia del contrato de interventoría No. 1452 - 2022; en cuanto al alcance global del objeto, y la calidad de los servicios, así como en el alcance de las responsabilidades recíprocas, tipología contractual adoptada ni la magnitud de la vigilancia que al mismo se ejerce y ejercerá por parte de la Supervisión.

30. Que es un deber de la administración ordenar las modificaciones, adiciones y prórrogas necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se hace necesario realizar ADICIÓN No. 01 y PRÓRROGA No. 02 al contrato de interventoría No. 1452 - 2022, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: PRORROGAR el plazo actual del contrato de interventoría No.1452 - 2022, por el término de DOS (02) MESES más, contados a partir del vencimiento del plazo vigente y de conformidad con las consideraciones plasmadas en el presente documento, quedando con un plazo total de NUEVE (09) MESES y con fecha de terminación el día 04 de febrero de 2026.

SEGUNDA: **ADICIONAR** al contrato de interventoría No. 1452 - 2022 la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($19.989.385,60) M/CTE,** para un valor total de **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 69.940.349,60) M/CTE,** respaldado con el Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 19484 del 01/11/2025, con recursos de PA FIA - SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

TERCERO: APROBAR las modificaciones del presupuesto general, de conformidad con lo antes expuesto y sus debidos anexos y soportes del contrato de interventoría **No. 1452 del 2022** el cual tiene como objeto **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZAR EL ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - INTERVENTORÍA",** la cual quedará de la siguiente manera:

INTERVENTORÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACUMULADAS	
		COSTO MENSUAL	DEDICACIÓN	TIEMPO TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre - Mes)	COSTO MENSUAL AJUSTADO	COSTO TOTAL MENSUAL MODIFICADO	VALOR TOTAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre - Mes)	VALOR TOTAL
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA											
1.1. COSTOS DEL PERSONAL											
1	DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA	4.500.000,00	30%	5,00	$ 6.750.000,00	4,00	1.390.696,30	$ 2.995.120,00	$ 2.995.120,00	9,00	$ 3.754.880,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1.600.000,00	100%	5,00	$ 8.000.000,00	4,00	1.600.000,00	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	9,00	$ 14.400.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 14.750.000,00**				$ 3.404.880,00		**$ 18.154.880,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,00				2,00		2,00
	(I) SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 29.500.000,00**				**$ 6.809.760,00**		**$ 36.309.760,00**
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN											
CANT	**CONCEPTO**	**COSTO MENSUAL**	**OCUPACIÓN**	**TIEMPO DE UTILIZACIÓN**	**VALOR TOTAL**	**OCUPACIÓN**	**COSTO MENSUAL AJUSTADO**	**COSTO MENSUAL MODIFICADO**	**VALOR TOTAL**	**TIEMPO**	**VALOR**
1	VEHICULO	1.600.000,00	100%	5,00	$ 8.000.000,00	4,00	1.600.000,00	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	9,00	$ 14.400.000,00
1	OFICINA / CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)	400.000,00	100%	5,00	$ 2.000.000,00	4,00	400.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	9,00	$ 3.600.000,00
1	EDICIÓN DE INFORMES, PAPALERIA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS	295.120,00	100%	5,00	$ 1.475.600,00	4,00	295.120,00	$ 1.180.480,00	$ 1.180.480,00	9,00	$ 2.656.080,00
1	COMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET)	200.000,00	100%	5,00	$ 1.000.000,00	4,00	200.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	9,00	$ 1.800.000,00
	(2) SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 12.475.600,00**				**$ 9.980.480,00**		**$ 22.456.080,00**
	(3) SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORÍA (1)+(2)				**$ 41.975.600,00**				**$ 16.790.240,00**		**$ 58.765.840,00**
	IVA (19%)				**$ 7.975.364,00**				**$ 3.190.145,60**		**$ 11.165.509,60**
	(4) VALOR TOTAL INTERVENTORÍA COMPONENTE OBRA				**$ 49.950.964,00**				**$ 19.980.385,60**		**$ 69.931.349,60**
			VALOR TOTAL BÁSICO:		**$ 41.975.600,00**				**$ 16.790.240,00**		**$ 58.765.840,00**
			IVA (19%):		$ 7.975.364,00				$ 3.190.145,60		$ 11.165.509,60
			VALOR TOTAL:		**$ 49.950.964,00**				**$ 19.980.385,60**		**$ 69.931.349,60**
										VALOR CONTRATO INICIAL DE INTERVENTORÍA:	**$ 49.950.964,00**
										VALOR ADICIONAL INTERVENTORÍA:	**$ 19.980.385,60**
										VALOR TOTAL ACUMULADO INTERVENTORÍA:	**$ 69.931.349,60**

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PRESENTE ACUERDO: El contratista se obliga a: 1) Presentar el presente acuerdo a la Aseguradora Correspondiente a efectos de la modificación de la garantía. El original de la modificación o anexo deberá ser allegado a la Oficina de Contratación para efectos de su aprobación. -

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: El Departamento deberá proceder a la expedición del acta de aprobación de la modificación de la garantía.

QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y apartes del Contrato de consultoría No. 1452 - 2022 no modificados por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanecerá incólume.

SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente PRORROGA No. 02 y ADICIÓN No 01 se perfecciona con la ACEPTACIÓN/APROBACIÓN electrónica de las partes en plataforma SECOP II.