CONTRATO NO. 2096 DE 2022 " MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATANTE:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INTERVENTOR:
CONSORCIO IC & CB

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
901.571.347-8

INFORME IMPREVISTOS

OCTUBRE
2025

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla de aspectos generales del contrato.

CONTRATO DE OBRA No.		**2096 de 15 de marzo de 2022**		
CONTRATISTA		**CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023**		
CONTRATANTE		**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**		
VALOR DEL CONTRATO		**CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE ($ 55.570.933.909) PESOS M/CTE**		
VALOR ADICION 1		**CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN ($ 4.429.066.091,00) PESOS M/CTE**		
VALOR ADICION 2		**SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (6.997.447.559,00) PESOS M/CTE**		
VALOR ADICION 3		**TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 13.350.000.000,00) DE PESOS M/CTE**		
VALOR TOTAL DE CONTRATO		**OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 80.347.447.559,00) PESOS M/CTE.**		
PLAZO CONTRACTUAL		**270 DIAS CALENDARIO contados a partir del Acta de Inicio**		
CONTRATO No.	**FECHA**	**PLAZO**	**VALOR CONTRATO Incluido IVA**	**VALOR ACUMULADO**
2096 de 15 de MARZO de 2022	15/03/2022	NUEVE (9) MESES	$ 55.570.933.909,00	$ 55.570.933.909,00
Modificatoria N°01	23/01/2023	67		$ 55.570.933.909,00
Modificatoria N°02	29/03/2023	122		$ 55.570.933.909,00
Modificatoria N°03	29/05/2023		$ 4.429.066.091,00	$ 60.000.000.000,00
Modificatoria N°04	27/07/2023	61	$ 6.997.447.559,00	$ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°05	14/09/2023			$ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°06	29/09/2023	61		$ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°07	30/11/2023	31		$ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°08	26/12/2023	31		$ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°09	10/04/2024	225	$ 13.350.000.000,00	$ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°10	30/07/2024			$ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°11	22/11/2024	37		$ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°12	30/12/2024	74		$ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°13	12/03/2025	15		$ 80.347.447.559,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022 **INFORME DE IMPREVISTOS** Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	TOLIMA SUR 2023

Tabla de actas de suspensión y prorrogas a las suspensiones.

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	26/01/2024	26-ene-24	8-abr-24	8/04/2024

Tabla de discriminación de AIU

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
CÁLCULO DEL A.I.U.				
DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO	MESES	33,13		
FRENTES OBRA				
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :			$	60.646.375.045,39
ADMINISTRACION (24%)			$	14.555.130.010,89
IMPREVISTOS (1%)			$	606.463.750,45
UTILIDAD (5%)			$	3.032.318.752,27
VALOR TOTAL OBRA CIVIL :			$	78.840.287.559,00
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)			$	352.860.000,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			$	1.154.300.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO			$	80.347.447.559,00

El valor de los imprevistos de acuerdo al valor final del contrato es de : **$ 606.463.750,45**

DESCRIPCIÓN

El presente documento se elabora con el fin de evidenciar los imprevistos que se presentaron por los costos incurridos por el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023, generados por acontecimientos o situaciones extraordinarias que ocurren de forma inesperada y fuera del control del contratista, como factores naturales o climáticos, variaciones en las condiciones geológicas, generados durante el desarrollo del contrato, los cuales superaron el valor definido, presentando un valor final de imprevistos por **$ 736.590.022,00** y sobre los cuales a continuación se procede a relacionar y a describir.

En la obra de la referencia se presentaron múltiples sucesos que afectaron notoriamente el normal desarrollo del contrato, los cuales se caracterizaron como sucesos IMPREVISTOS, entendidos como factores externos ajenos a los alcances de la ejecución de la obra, factores climáticos debido a olas invernales presentadas durante la ejecución del proyecto, perdida y reemplazo de materiales por lluvias generando retrasos, reprocesos en las actividades y cierres viales. Estos, son explicados a continuación:

1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante la ejecución del contrato se presentaron olas invernales con un aumento exponencial de lluvias que generaron grandes afectaciones al proyecto, presentándose derrumbes a lo largo del corredor vial y daños ocasionados a los materiales de construcción tales como mejoramiento con material tamaño máximo 4” y subbase granular debiéndose retirar el material dañado y reponerse generando retrasos y reprocesos en las actividades constructivas además de las afectaciones económicas.

A continuación, se relacionan información que hacen parte de estos eventos con fuertes lluvias, acaecidos durante la ejecución del contrato que ocasionaron derrumbes, y perdidas de materiales granulares:

Durante los periodos comprendidos Entre el 01 de febrero de 2025 y el 28 de febrero de 2025 la ola invernal se presentó en la zona de influencia y ejecución del contrato de la referencia en el sector la Brecha, con condiciones climáticas con lluvias de intensidad y duración altas y moderadas.

Tomando como referencia la información oficial del repositorio de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, puntualmente información de registros de precipitación de la estación pluviométrica SANTIAGO PEREZ [22020050] el cual reporta para el mes de febrero de 2025 mediante concepto del especialista en Hidrología un índice de precipitación muy por encima de lo normal, dentro de los días observados se tienen seis (6) días con precipitación fuerte, cuatro (4) días con precipitación muy fuerte y un (1) día considerado como torrencial, e igualmente se adjunta la información del IDEAM del municipio de GAITANIA [22020030] en los cuales también se concluye que el índice de precipitación está muy por encima de lo normal para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 y en el mes del 01 al 30 de marzo de 2025. Durante la ola invernal se presentaron derrumbes constantes a lo largo del corredor vial entre los municipios de Ataco y Planadas, impidiendo el normal desarrollo de la ejecución

de las actividades como; excavaciones y explanaciones, la instalación de material de mejoramiento de la subrasante, Instalación de subbase y base granular, por daños y reprocesos del material debido a las fuertes lluvias en el sector la Brecha K7+720 al K8+620, afectando por consiguiente el cronograma de ejecución y por consecuencia generando reprocesos y atrasos en el programa de inversiones y por consiguiente afectación económica.

A continuación, se presenta tabla con reporte de tiempo de los meses de febrero y marzo de 2025 elaborada por el interventor con información tomada de los reportes del IDEAM, en donde se refleja el incremento de las horas de lluvia moderadas e intensas presentadas durante este tiempo.

Reporte de estado del tiempo en el mes de febrero de 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CODIGO | VERSIÓN | PÁGINA: 1 DE 1

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 2096 DE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPO TOLIMA SUR 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO — PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1978 — INTERVENTOR: CONSORCIO IC 3 CD

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Seco	24	24	21	24	22	21	24	19	17	21	18	20	20	14	20	15	22	22	24	20	21	22	22	20	21	20	22	22		583
Lluvias moderadas	0	0	3	0	2	3	0	3	4	3	6	3	3	6	3	6	2	2	0	3	3	0	2	3	3	4	2	2		70
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	1	4	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		19
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

SIN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PREDOMINO LA CLASE DE TIEMPO CAN 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:


OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-157831 CND

Firma
Nombre: FREDY CORTES RUBIO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 76957 CND

Original: Interventoría-carpeta de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor. Dirección Territorial

Reporte de estado del tiempo durante el mes de marzo de 2025.



GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA 1 DE 1

FECHA 30/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES — DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 2096 DE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPO TOLIMA SUR 2023
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO — PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1918 — INTERVENTOR: CONSORCIO IC & CB

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	21	22	22	12	16	22	24	21	22	21	20	22	10	21	19	19	17	20	17	21	21	24	24	23	20	20	21	17	19	16	426
Lluvias moderadas	0	3	2	2	6	6	2	0	2	2	3	2	2	3	3	3	5	4	4	4	0	3	0	0	0	3	1	3	4	2	3	75
Lluvias intensas	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	3	0	0	0	1	1	3	0	3	3	2	48
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
Director de Obra
Matrícula No: 25202-197231 CND

Firma
Nombre: Freddy Enrique Cortés Rubio
Director de Interventoría
Matrícula No: 25202-78881 CND

Original: Informe mensual de Interventoría Anexo de Gestión del RAMS
Copia: Interventor, Dirección Territorial

El contrato en mención fue suscrito en el año 2022, se desarrolló enlos años 2022, 2023,2024 y parte de 2025; en primer lugar, el alcance del proyecto denota La vía de tercer orden que comunica los municipios de Ataco y Planadas al sur del departamento del Tolima, posee una longitud aproximada de 74,6 Km, a lo largo del tramo se realizaron obras civiles atendiendo sectores priorizados por su estado crítico y referenciado en el anexo técnico.

Debido a factores climáticos presentados por la olas invernales descritas anteriormente durante la ejecución del proyecto, y a las condiciones geológicas adversas del terreno que originaron múltiples derrumbes a lo largo del tramo objeto del contrato, el cual se debió retirar para garantizar la transitabilidad vial, de tal manera que no se viera afectada la población usuaria de esta vía y asi mismo garantizar la ejecución del objeto contractual con la construcción de los sitios críticos priorizados, realizando el retiro, el cargue, disposición y conformación de estos derrumbes por EL CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023.

Los derrumbes relacionados a continuación no fueron reconocidos económicamente al contratista por falta de presupuesto, pero fue necesario

retirarlos para poder continuar con la construcción de la obra, garantizar la seguridad vial y dar cumplimiento al objeto contractual, por lo cual estos costos en los que incurrió el contratista se presentan como sucesos Imprevistos, los cuales fueron factores externos ajenos a los alcances de la ejecución de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE RETIRO Y CARGUE DE DERRUMBES

Cargue y retiro de derrumbes K27+500, 02 octubre de 2023





Cargue y retiro de derrumbes K27+600, 16 de oct de 2023





Cargue y retiro de derrumbes K9+200, 22 de abril de 2024





Cargue y retiro de derrumbes 27+600, 08 y 13 de noviembre de 2024





Cargue y retiro de derrumbes K8+500-K8+600, 12 de diciembre de 2024





Cargue y retiro de derrumbes K40+000, 18 de diciembre de 2024





Cargue y retiro de derrumbes K24+700, 19 de diciembre de 2024





Cargue y retiro de derrumbes K9+000, 20 y 21 de diciembre de 2024





Cargue y retiro de derumbes K27+600, 06 de febrero de 2025



Cargue y retiro de derumbes K25+100, 14 de febrero 2025



Cargue y retiro de derrumbes K27+750-K27+850, 14 y 15 de febrero de 2025





Cargue y retiro de derrumbes K23+000, 18 de febrero de 2025



Cargue y retiro de derrumbes K33+600, 20 febrero 2025



Cargue y retiro de derrumbes K33+800, 22 de febrero 2025



Cargue y retiro de derrumbes K27+800, 28 de febrero 2025





Cargue y retiro de derrumbes K8+500 y K8+600, 01 marzo de 2025





Cargue y retiro de derrumbes K10+500, 17 de marzo 2025



Cargue y retiro de derrumbes K12+000, 17 de marzo 2025





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022	TOLIMA SUR 2023
	INFORME DE IMPREVISTOS	
	Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	

Cargue y retiro de derrumbes K19+000, 17 de marzo 2025













Cargue y retiro de derrumbes K27+400, 17 de marzo 2025



Cargue y retiro de derrumbes K8+420, 19 de marzo de 2025



Cargue y retiro de derrumbes K8+420, 20 de marzo de 2025





Cargue y retiro de derrumbes K8+420, 21 de marzo de 2025





Cargue y retiro de derrumbes K27+400, 17 de marzo de 2025



Cargue y retiro de derrumbes K27+400, 28 de marzo de 2025





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022 **INFORME DE IMPREVISTOS** Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	TOLIMA SUR 2023

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: ***29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025***

CAPITULO:	***1***			**Explanaciones**				
ITEM:	***211.1***			**Remoción de Derrumbes**			**UNIDAD:**	**M3**
ABSCISA CARGUE		**ABSCISA DESCARGUE**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**OBSERVACIONES**	**FECHA DE REMOCIÓN DE DERRUMBES**
K27+500		***K19+200***	50,00	6,00	1,80	540,00	Cargue y retiro de derrumbes	2/10/2023
K27+600		***K19+200***	60,00	6,50	2,10	819,00	Cargue y retiro de derrumbes	16/10/2023
K9+200		***K6+100***	50,00	6,50	3,50	1137,50	Cargue y retiro de derrumbes	22/04/2024
K27+600		***K19+200***	70,00	6,00	1,80	756,00	Cargue y retiro de derrumbes	8/11/2024
K27+600		***K19+200***	60,00	6,00	2,20	792,00	Cargue y retiro de derrumbes	13/11/2024
K8+540		***K6+100***	12,00	3,20	0,50	19,20	Cargue y retiro de derrumbes	12/12/2024
K8+600		***K6+100***	15,00	3,50	0,50	26,25	Cargue y retiro de derrumbes	12/12/2024
K40+000		***K36+600***	40,00	4,00	2,50	400,00	Cargue y retiro de derrumbes	18/12/2024
K24+700		***K36+600***	20,00	1,80	2,40	86,40	Cargue y retiro de derrumbes	19/12/2024
K9+000		***K6+100***	50,00	5,00	2,50	625,00	Cargue y retiro de derrumbes	20/12/2024
K9+000		***K6+200***	50,00	5,00	2,50	625,00	Cargue y retiro de derrumbes	21/12/2024
K27+600		***K19+200***	60,00	5,00	1,80	540,00	Cargue y retiro de derrumbes	6/02/2025
K27+600		***K19+200***	25,00	3,50	1,60	140,00	Cargue y retiro de derrumbes	6/02/2025
K25+100		***K19+200***	50,00	7,00	2,00	700,00	Cargue y retiro de derrumbes	14/02/2025
K27+800		***K19+200***	25,00	3,50	1,60	140,00	Cargue y retiro de derrumbes	14/02/2025
K27+850		***K19+200***	15,00	3,50	1,50	78,75	Cargue y retiro de derrumbes	15/02/2025
K24+750		***K19+200***	15,00	3,50	1,50	78,75	Cargue y retiro de derrumbes	15/02/2025
K23+000		***K19+200***	40,00	3,00	2,20	264,00	Cargue y retiro de derrumbes	18/02/2025
K33+600		***K36+600***	30,00	4,50	1,80	243,00	Cargue y retiro de derrumbes	20/02/2025
K33+800		***K36+600***	25,00	3,20	1,50	120,00	Cargue y retiro de derrumbes	22/02/2025
K27+800		***K19+200***	80,00	5,00	3,20	1280,00	Cargue y retiro de derrumbes	28/02/2025
K8+500		***K6+100***	80,00	5,40	2,75	1188,00	Cargue y retiro de derrumbes	1/03/2025
K8+600		***K6+100***	20,00	2,80	2,10	117,60	Cargue y retiro de derrumbes	1/03/2025
K37+500		***K36+600***	65,00	6,00	0,80	312,00	Cargue y retiro de derrumbes	5/03/2025
K9+800		***K6+100***	25,00	3,20	1,80	144,00	Cargue y retiro de derrumbes	7/03/2025
K5+750		***K6+100***	60,00	4,50	2,10	567,00	Cargue y retiro de derrumbes	9/03/2025
K1+820		***K6+100***	35,00	4,00	1,75	245,00	Cargue y retiro de derrumbes	9/03/2025
K9+000		***K6+100***	80,00	5,40	2,75	1188,00	Cargue y retiro de derrumbes	10/03/2025
K10+500		***K6+100***	20,00	4,00	1,20	96,00	Cargue y retiro de derrumbes	17/03/2025
K12+200		***K6+100***	15,00	3,80	1,50	85,50	Cargue y retiro de derrumbes	17/03/2025
K19+000		***K19+200***	45,00	6,00	2,50	675,00	Cargue y retiro de derrumbes	17/03/2025
K27+400		***K19+200***	30,00	5,80	2,60	452,40	Cargue y retiro de derrumbes	17/03/2025
K8+420		***K6+100***	50,00	6,00	3,80	1140,00	Cargue y retiro de derrumbes	19/03/2025
K8+410		***K6+100***	70,00	7,20	4,50	2268,00	Cargue y retiro de derrumbes	20/03/2025
K8+420		***K6+100***	60,00	5,80	3,20	1113,60	Cargue y retiro de derrumbes	21/03/2025
K22+900		***K19+200***	20,00	4,00	1,80	144,00	Cargue y retiro de derrumbes	24/03/2025
K34+800		***K36+600***	60,00	4,50	2,20	594,00	Cargue y retiro de derrumbes	25/03/2025
K37+500		***K36+600***	80,00	6,00	0,80	384,00	Cargue y retiro de derrumbes	28/03/2025
K37+600		***K36+600***	60,00	6,00	0,80	288,00	Cargue y retiro de derrumbes	29/03/2025
K39+800		***K36+600***	65,00	5,00	2,50	812,50	Cargue y retiro de derrumbes	30/03/2025
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: Remoción de Derrumbes						**21.225,00**		

ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADO TOTAL	COBRO ACUMULADO	IMPREVISTOS POR COBRAR PRESENTE ACTA
Remoción de Derrumbes	M3	**21.225,00**	0,00	**21.225,00**

La cantidad total por concepto de Imprevistos por cargue y retiro de derrumbes debido a ola invernal es de **21.225 m3,** con localización y fechas decritas en la tabla anterior.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022 **INFORME DE IMPREVISTOS** Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	TOLIMA SUR 2023

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: **22 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025**

ITEM:	***900.3***	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)**	**UNIDAD:**	**M3-Km**

ORIGEN / CARGUE	DESTINO / DESCARGUE	VOLUMEN TRANSPORTADO	DISTANCIA DE ACARREO	ACARREO TOTAL	FECHA	DESCRIPCION DE IMPREVISTOS POR TRANSPORTE DE DERRUMBES
ABSCISA		[M3]	[Km]	[M3-Km]		
K27+500	***K19+200***	*540,0*	*8,30*	4482,00	2/10/2023	Transporte de Derrumbes
K27+600	***K19+200***	*819,0*	*8,40*	6879,60	16/10/2023	Transporte de Derrumbes
K9+200	***K6+100***	*1.137,5*	*3,10*	3526,25	22/04/2024	Transporte de Derrumbes
K27+500	***K19+200***	*756,0*	*8,30*	6274,80	8/11/2024	Transporte de Derrumbes
K27+600	***K19+200***	*792,0*	*8,40*	6652,80	13/11/2024	Transporte de Derrumbes
K8+540	***K6+100***	*19,2*	*2,44*	46,85	12/12/2024	Transporte de Derrumbes
K8+600	***K6+100***	*26,3*	*2,50*	65,63	12/12/2024	Transporte de Derrumbes
K40+000	***K36+600***	*400,0*	*3,40*	1360,00	18/12/2024	Transporte de Derrumbes
K24+700	***K36+600***	*86,4*	*11,90*	1028,16	19/12/2024	Transporte de Derrumbes
K9+000	***K6+100***	*625,0*	*2,90*	1812,50	20/12/2024	Transporte de Derrumbes
K9+000	***K6+200***	*625,0*	*2,80*	1750,00	21/12/2024	Transporte de Derrumbes
K27+600	***K19+200***	*540,0*	*8,40*	4536,00	6/02/2025	Transporte de Derrumbes
K27+600	***K19+200***	*140,0*	*8,40*	1176,00	6/02/2025	Transporte de Derrumbes
K25+100	***K19+200***	*700,0*	*5,90*	4130,00	14/02/2025	Transporte de Derrumbes
K27+800	***K19+200***	*140,0*	*8,60*	1204,00	14/02/2025	Transporte de Derrumbes
K27+850	***K19+200***	*78,8*	*8,65*	681,19	15/02/2025	Transporte de Derrumbes
K24+750	***K19+200***	*78,8*	*5,55*	437,06	15/02/2025	Transporte de Derrumbes
K23+000	***K19+200***	*264,0*	*3,80*	1003,20	18/02/2025	Transporte de Derrumbes
K33+600	***K36+600***	*243,0*	*3,00*	729,00	20/02/2025	Transporte de Derrumbes
K33+800	***K36+600***	*120,0*	*2,80*	336,00	22/02/2025	Transporte de Derrumbes
K27+800	***K19+200***	*1.280,0*	*8,60*	11008,00	28/02/2025	Transporte de Derrumbes
K8+500	***K6+100***	*1.188,0*	*2,40*	2851,20	1/03/2025	Transporte de Derrumbes
K8+600	***K6+100***	*117,6*	*2,50*	294,00	1/03/2025	Transporte de Derrumbes
K37+500	***K36+600***	*312,0*	*0,90*	280,80	5/03/2025	Transporte de Derrumbes
K9+800	***K6+100***	*144,0*	*3,70*	532,80	7/03/2025	Transporte de Derrumbes
K5+750	***K6+100***	*567,0*	*0,35*	198,45	9/03/2025	Transporte de Derrumbes
K1+820	***K6+100***	*245,0*	*4,28*	1048,60	9/03/2025	Transporte de Derrumbes
K9+000	***K6+100***	*1.188,0*	*2,90*	3445,20	10/03/2025	Transporte de Derrumbes
K10+500	***K6+100***	*96,0*	*4,40*	422,40	17/03/2025	Transporte de Derrumbes
K12+200	***K6+100***	*85,5*	*6,10*	521,55	17/03/2025	Transporte de Derrumbes
K19+000	***K19+200***	*675,0*	*0,20*	135,00	17/03/2025	Transporte de Derrumbes
K27+400	***K19+200***	*452,4*	*8,20*	3709,68	17/03/2025	Transporte de Derrumbes
K8+420	***K6+100***	*1.140,0*	*2,32*	2644,80	19/03/2025	Transporte de Derrumbes
K8+410	***K6+100***	*2.268,0*	*2,31*	5239,08	20/03/2025	Transporte de Derrumbes
K8+420	***K6+100***	*1.113,6*	*2,32*	2583,55	21/03/2025	Transporte de Derrumbes
K22+900	***K19+200***	*144,0*	*3,70*	532,80	24/03/2025	Transporte de Derrumbes
K34+800	***K36+600***	*594,0*	*1,80*	1069,20	25/03/2025	Transporte de Derrumbes
K37+500	***K36+600***	*384,0*	*0,90*	345,60	28/03/2025	Transporte de Derrumbes
K37+600	***K36+600***	*288,0*	*1,00*	288,00	29/03/2025	Transporte de Derrumbes
K39+800	***K36+600***	*812,5*	*3,20*	2600,00	30/03/2025	Transporte de Derrumbes
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)				**87.862,00**		

ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADO TOTAL	COBRO ACUMULADO	IMPREVISTOS POR COBRAR PRESENTE ACTA
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-Km	87.862,00	0,00	87.862,00

La cantidad total de Imprevistos por transporte de derrumbes debido a ola invernal es de **87.862 m3-km,** con localización y fechas descritas en la tabla anterior.

Disposición y conformación de Derrumbes.









GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022 **INFORME DE IMPREVISTOS** Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	TOLIMA SUR 2023

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: ***29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025***

CAPITULO:	***1***	**Explanaciones**					
ITEM:	***2P***	**Conformación de sitios de disposición de sobrantes**				**UNIDAD:**	**M3**
ORIGEN / CARGUE	**DESTINO / DESCARGUE**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**VOLUMEN**	**FECHA**	**TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBES POR CONCEPTO DE IMPREVISTOS**
ABSCISA		**[M]**	**[M]**	**[M]**	**[M3]**		
K27+500	***K19+200***				540,00	2/10/2023	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+600	***K19+200***				819,00	16/10/2023	Disposición y Conformación Derrumbes
K9+200	***K6+100***				1137,50	22/04/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+500	***K19+200***				756,00	8/11/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+600	***K19+200***				792,00	13/11/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+540	***K6+100***				19,20	12/12/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+600	***K6+100***				26,25	12/12/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K40+000	***K36+600***				400,00	18/12/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K24+700	***K36+600***				86,40	19/12/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K9+000	***K6+100***				625,00	20/12/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K9+000	***K6+200***				625,00	21/12/2024	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+600	***K19+200***				540,00	6/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+600	***K19+200***				140,00	6/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K25+100	***K19+200***				700,00	14/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+800	***K19+200***				140,00	14/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+850	***K19+200***				78,75	15/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K24+750	***K19+200***				78,75	15/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K23+000	***K19+200***				264,00	18/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K33+600	***K36+600***				243,00	20/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K33+800	***K36+600***				120,00	22/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+800	***K19+200***				1280,00	28/02/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+500	***K6+100***				1188,00	1/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+600	***K6+100***				117,60	1/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K37+500	***K36+600***				312,00	5/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K9+800	***K6+100***				144,00	7/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K5+750	***K6+100***				567,00	9/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K1+820	***K6+100***				245,00	9/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K9+000	***K6+100***				1188,00	10/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K10+500	***K6+100***				96,00	17/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K12+200	***K6+100***				85,50	17/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K19+000	***K19+200***				675,00	17/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K27+400	***K19+200***				452,40	17/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+420	***K6+100***				1140,00	19/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+410	***K6+100***				2268,00	20/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K8+420	***K6+100***				1113,60	21/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K22+900	***K19+200***				144,00	24/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K34+800	***K36+600***				594,00	25/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K37+500	***K36+600***				384,00	28/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K37+600	***K36+600***				288,00	29/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
K39+800	***K36+600***				812,50	30/03/2025	Disposición y Conformación Derrumbes
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: Conformación de sitios de disposición de sobrantes					**21.225,0**		

ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADO TOTAL	COBRO ACUMULADO	IMPREVISTOS POR COBRAR PRESENTE ACTA
Conformación de sitios de disposición de sobrantes	M3	21.225,00	0,00	21.225,00

La cantidad total de imprevistos por disposición y conformación de derrumbes es de **21.225,00 m3 ,** con localización y fechas descritas en la tabla anterior.

Imprevistos por reposición de material de mejoramiento tamaño máximo 4” para subrasante debido a daños por lluvias.

K7+800 al K8+150 – Retiro y reposición de material de mejoramiento para subrasante dañado debido a lluvias del 09 al 12 de noviembre de 2024.







K8+200 – Retiro y reposición de material de mejoramiento tamaño máximo 4” para subrasante debido a daños por lluvias, 23 de marzo de 2025.





K8+500 – Retiro y reposición de material de mejoramiento tamaño máximo 4” para subrasante debido a daños por lluvias, 24 de marzo de 2025.





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022 **INFORME DE IMPREVISTOS** Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	TOLIMA SUR 2023

Tabla de imprevistos de reposición de material de mejoramiento de subrasanta tamaño maximo 4" debido a daños por lluvias.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE ***29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025***

CAPITULO:	***1***	**Explanaciones**					
ITEM:	***3P***	**Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)**				**UNIDAD**	**M3**
ABSCISA	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**		**VOLUMEN TOTAL IMPREVISTOS**	**OBSERVACIONES**	**FECHAS**
	[M]	**[M]**	[M]		**[M3]**		
K7+800	350,00	6,50	0,12		273,00	Reposición de material de Mejoramiento de subrasante ocasionados por lluvias.	9/11/2024 - 12/11/2024
K8+200	250,00	5,50	0,10		137,50	Reposición de material de Mejoramiento de subrasante ocasionados por lluvias.	23/03/2025
K8+500	120,00	5,00	0,15		90,00	Reposición de material de Mejoramiento de subrasante ocasionados por lluvias.	24/03/2025
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)					**501,00**		

ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADO TOTAL	COBRO ACUMULADO IMPREVISTOS	IMPREVISTOS POR COBRAR PRESENTE
Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)	M3	501,00	0,00	**501,00**

El Volumen total de Imprevistos de reposición de Material de mejormiento tamaño máximo 4" para subrasante debido a daños por lluvias es de **501,00 m3**, con localización y fechas decritas en la tabla anterior.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022	TOLIMA SUR 2023
	INFORME DE IMPREVISTOS	
	Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	

Imprevistos por reposición de material de subbase granular debido a daños por lluvias.

K7+780 al K8+160 – Retiro y reposición de material de mejoramiento tamaño máximo 4" para subrasante debido a daños por lluvias, 19 de noviembre de 2024.











K8+280 al K8+600 – Retiro y reposición de material de subbase granular debido a daños por lluvias, 25 de marzo de 2025.









GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022 **INFORME DE IMPREVISTOS** Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	TOLIMA SUR 2023



TOLIMA SUR 2023		**CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022** **IMPREVISTOS** ***TRAMO ATACO - PLANADAS*** ***PERIODO:*** ***29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025***					GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
CAPITULO:	***2***	**Bases, Subbases Y Afirmados**					
ITEM:	***320.1***	**Subbase granular**				**UNIDAD:**	**M3**
ABSCISA		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**VOLUMEN**	**OBSERVACIONES**	**FECHA**
INICIAL	**FINAL**	**(m)**	**(m)**	**(m)**	**(m3)**		
K7+780	K8+160	380,00	6,00	0,10	228,00	Reposición de material de sub-base granular ocasionados por lluvias	19/11/2024
K8+280	K8+600	320,00	6,00	0,10	192,00	Reposición de material de sub-base granular ocasionados por lluvias	25/03/2025
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS Subbase granular					**420,00**		

ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADO TOTAL	COBRO ACUMULADO	IMPREVISTOS POR COBRAR PRESENTE ACTA
Subbase granular	M3	420,00	0,00	420,00

El Volumen total de Imprevistos por reposición de sub-base granular debido a daños por lluvias es de **420,00 m3,** con localización y fechas descritas en la tabla anterior.

Los costos causados por retiro, transporte y disposición de derrumbes y reposición de material debido a factores climáticos por la ola invernal se debieron realizar para poder garantizar la seguridad vial y continuar la construcción del contrato No. 2096 de 2022, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Los costes fueron asumidos por el contratista con cargo al concepto de IMPREVISTOS por un valor total de: **$ 736.590.022,00** (Setecientos treinta y seis millones quinientos noventa mil veintidós pesos M/cte).

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS

TOLIMA SUR 2023 | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | @gobertolima www.tolima.gov.co

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO UNITARIO (CONTRACTUAL	VALOR TOTAL
1	Remoción de Derrumbes	m3	21.225,00	$ 15.570,00	$ 330.473.250,00
2	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m3	21.225,00	$ 6.420,00	$ 136.264.500,00
3	Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)	m3	501,00	$ 145.780,00	$ 73.035.780,00
4	Subbase granular	m3	420,00	$ 182.850,00	$ 76.797.000,00
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3-km	87.862,00	$ 1.366,00	$ 120.019.492,00
				TOTAL IMPREVISTOS	**$ 736.590.022,00**

Los precios unitarios de las actividades de los IMPREVISTOS corresponden a los precios contractuales aprobados, como se observan resaltados en la siguiente Acta.

CONTRATO No.: 2096 DE 15 DE MARZO DE 2022

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 — LOCALIZACIÓN (ZONA, RUTA Y/O TRAMO): ATACO - PLANADAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍ: INVIAS 1570 DE 2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO IC & CG

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Nº	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES				
		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Capítulo 1. Exploraciones				
1	1P	Localización y replanteo	Ha	19.00	$1,231,110.00	$12,311,190.00
2	201.2	Demolición de Estructuras	m3	815.00	$261,740.00	$213,303,100.00
3	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	27,263.00	$75,080.00	$2,044,995,580.00
4	210.2.2	Excavación en material común de la Explanación y Canales	m3	63,588.00	$14,440.00	$917,993,040.00
5	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	1,248.00	$15,570.00	$19,436,880.00
6	3P	Conformación de vías de disposición de sobrantes	m3	113,511.00	$6,420.00	$728,746,620.00
7	3P	Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 8" (Incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)	m3	24,674.00	$145,780.00	$3,597,207,720.00
		SUBTOTAL EXPLANACIONES				$7,535,546,930.00
		Capítulo 3. Bases, Subbases y Afirmados				
8	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	56,726.00	$2,330.00	$132,202,750.00
9	330.1	Base granular	m3	31,082.00	$182,850.00	$5,683,172,300.00
10	330.1	Base granular	m3	23,458.00	$193,700.00	$4,543,143,860.00
		SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				$10,408,368,450.00
		Capítulo 3. Pavimentos Asfálticos				
11	420.1	Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	67,048.00	$4,200.00	$281,601,600.00
12	421.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	67,048.00	$3,510.00	$235,381,380.00
13	450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8,046.00	$879,000.00	$7,072,916,700.00
		SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				$7,590,879,720.00
		Capítulo 4. Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Rasca				
14	600.1.1	Excavación en roca de cualquier	m3	6,739.00	$80,520.00	$511,516,380.00
15	600.2.1	Excavación en roca en todo tipo	m3	2,510.00	$92,310.00	$270,488,800.00
16	600.2.2P	Excavación en material común en todo a mano	m3	2,030.00	$85,440.00	$250,309,200.00
17	610.2	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	11,564.00	$120,230.00	$1,390,375,120.00
18	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	837.00	$980,990.00	$820,276,530.00
19	631.1P	Concreto ciclopeo simple en cimentación clase D y muretes en concreto clase D, incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	768.00	$2,910,120.00	$2,235,012,160.00
20	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	2,086.00	$980,210.00	$2,044,719,060.00
21	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (E)	m3	620.00	$705,870.00	$437,639,400.00
22	630.7	Concreto clase D	m3	456.00	$982,300.00	$447,928,800.00
23	640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa	Kg	845,661.00	$9,250.00	$7,821,869,250.00
24	673.2	Material Granular Drenante	m3	673.00	$748,540.00	$503,804,420.00
25	673.1.1	Geotextil Tipo NT 2500 o similar no tejido	m2	2,021.00	$12,650.00	$25,576,150.00
26	680.1P	Tubería de Polietileno Drenaje de Diámetro 4"	m	752.00	$37,005.00	$27,831,960.00
27	684.1	Cerramiento de Malla de Alambre de Acero Galvanizado Clase 1, recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m2	238.00	$399,010.00	$94,972,380.00
28	674.3P	Drenes horizontales de longitud mayor o igual (10) metros	m	8,438.00	$249,560.00	$2,105,797,280.00
		SUBTOTAL ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACION DE TALUDES				$17,083,134,690.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Contrato 2096 de 2022	TOLIMA SUR 2023
	INFORME DE IMPREVISTOS	
	Mejoramiento de la vía Ataco - Planadas, en el departamento del Tolima	



Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Capítulo 6. Drenajes				
29	600.1.1	Concreto ciclópeo	m3	15,685.20	$60,320.00	$946,206,384.00
30	600.2.1	Excavación en roca en seco	m3	1,072.50	$82,310.00	$88,302,975.00
31	600.2.3P	Concreto en vigas en material común en seco a mano	m3	1,002.50	$80,400.00	$172,994,400.00
32	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo	m3	12,686.14	$130,238.00	$1,652,208,512.00
33	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	575.00	$806,230.00	$463,826,750.00
34	630.5	Concreto Resistencia 35MPa (F)	m3	67.00	$705,379.00	$47,255,392.00
35	630.7	Concreto clase D	m3	715.00	$680,308.00	$486,240,220.00
36	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa	Kg	38,639.00	$5,210.00	$201,358,208.00
37	661.1	Tubería de Concreto Reforzado 2.1 Mpa de 900 mm de diámetro interior	m	585.00	$913,909.00	$535,743,306.00
38	671.3P	Concreto de Concreto clase D Vaciado in Sitio incluyendo la conformación de la superficie de apoyo	m3	3,073.00	$968,400.00	$3,110,056,200.00
39	673.2	Material Granular Drenante	m3	6,310.00	$183,540.00	$1,200,344,400.00
42	680.1P	Tubería de Plastico Corrugado de Diametro 4"	M	13,693.00	$37,029.00	$512,036,000.00
43	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	46,486.00	$12,849.00	$597,347,000.00
		SUBTOTAL ORDINALES				$10,368,173,911.00
		Capítulo 8. Señalización y Seguridad				
42	700.1	Línea de Demarcación con pintura en frio	m	21,170.00	$2,020.00	$51,015,400.00
43	700.3	Reno Vial con pintura en frio	m2	3,555.00	$49,458.00	$180,913,900.00
44	701.1	Tacha Reflectiva	und	2,598.00	$14,469.00	$37,571,000.00
45	719.1	Señal Vertical de Tránsito tipo II con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	68.00	$823,013.00	$43,350,884.00
46	720.1P	Señal Poste de referencia SI - 04	und	11.00	$503,573.00	$5,089,073.00
47	738.1	Defensa metálica	m	687.00	$382,673.00	$262,735,200.00
48	739.2	Sección final	und	34.00	$275,559.00	$9,370,000.00
49	743.1	Captafaros	und	247.00	$20,040.00	$4,949,880.00
		SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				$673,975,156.00
		Capítulo 7. Obras Varias				
50	650.2	Cerco de Alambre de Puas con Postes de concreto	m	940.00	$39,653.00	$10,734,800.00
		SUBTOTAL OBRAS VARIAS				$10,734,800.00
		ITEMS NO PREVISTOS				
51	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3-km		$1,366.00	
52	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	m3-km		$1,366.00	
53	4**	ACERO SOBRE EMBALCHE DE RIO, CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER	HORA		$664,660.00	
		SUBTOTAL NO PREVISTOS				
		Ajustes por Acta de Modificación				
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				$51,918,810,791.00
		PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (EXCLUYE IVA/GA)				$737,817,639.00
		REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS				$1,194,000,000.00
		VALOR TOTAL ACTA				$53,850,628,430.00

De esta manera se da cumplimiento al informe de imprevistos que el contratista debe presentar a la terminación del proyecto.

CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal
Consorcio Vías y Equipos Tolima sur 2023

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

Contrato/planta: Contrato de96 Tolima sur 2023

Fecha: 02-10-23 Tipo De Material (origen): Perrumbre

No. VIAJE	No DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
1	12751	1:25 Pm	191 200	TSW 721	14m³	14m³	Juan Carlos M.
2	12752	1:30 Pm	191 200	TER 129	14m³	28m³	Edinson peña
3	12753	1:35 Pm	191 200	UPP 843	14m³	42 m³	Rafael Viloria
4	12754	1:40 Pm	191 200	WGQ 386	14m³	56 m³	Anderson chang
5	12755	1:45 Pm	191 200	SPO 779	14m³	70m³	Fredy Cor.
6	12756	1:55 Pm	191 200	WCP 409	20m³	90 m³	Edier G.
7	12757	1:56 Pm	191 200	TSW 721	14m³	104m³	Juan Carlos M
8	12758	2:05 Pm	191 200	TER 129	14m³	108 m³	Edinson peña
9	12759	2:06 Pm	191 200	UPP 843	14m³	132 m³	Rafael viloria
10	12760	2:10 Pm	191 200	WGQ 386	14m³	146 m³	Anderson chang
11	12761	2:15 Pm	191 200	SPO 779	14m³	160 m³	Fredy Cor.
12	12762	2:20 Pm	191 200	WCP 409	20m³	180 m³	Edier G.
13	12763	2:25 Pm	191 200	TSW 721	14m³	194 m³	Juan Carlos M.
14	12764	2:30 Pm	191 200	TER 129	14m³	208m³	Edinson peña
15	12765	2:35 Pm	191 200	UPP 843	14m³	222m³	Rafael viloria
16	12766	2:45 Pm	191 200	WGQ 386	14m³	236m³	Anderson chang
17	12767	2:45 Pm	191 200	SPO 779	14m³	250 m³	Fredy Cor.
18	12768	2:55 Pm	191 200	WCP 409	20m³	270 m³	Edier G.
19	12769	2:55 Pm	191 200	TSW 721	14m³	284 m³	Juan Carlos M.
20	12770	3:00 Pm	191 200	TER 129	14m³	298m³	Edinson peña
21	12771	3:10 Pm	191 200	UPP 843	14m³	312 m³	Rafael viloria
22	12772	3:15 Pm	191 200	WGQ 386	14m³	326m³	Anderson chang
23	12773	3:20 Pm	191 200	SPO 779	14m³	340 m³	Fredy Cor.
24	12774	3:30 Pm	191 200	WCP 409	20m³	360 m³	Edier G.
25	12775	3:35 Pm	191 200	TSW 721	14m³	374 m³	Juan Carlos M.
26	12776	3:40 Pm	191 200	TER 129	14m³	388 m³	Edinson peña
27	12777	3:45 Pm	191 200	UPP 843	14m³	402 m³	Rafael viloria
28	12778	3:50 Pm	191 200	WGQ 386	14m³	416 m³	Anderson chang
29	12779	3:55 Pm	191 200	SPO 779	14m³	430 m³	Fredy Cor.

M-GP-NI-15-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLUMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Toluma sur 2023.

Fecha: 02-10-23 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbes

No VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	12780	4:05 Pm	19+200	WXP 409	20m³	450m³	Edier Gutierrez.
31	12781	4:25 Pm	19+200	TSW 721	14m³	464m³	Jhon Carlos M
32	12782	4:30 Pm	19+200	TFR 179	14m³	478m³	Eduar perez
33	12+80	1:35 Pm	19+200	UPP843	14m³	492m³	Rafael Gloria
34	12784	1:40 Pm	19+200	WGQ 386	14m³	506m³	Anderson Ochoa
35	12785	4:55 Pm	19+200	SRU 779	14m³	520m³	Fredy Ruiz.
36	12786	5:10 Pm	19+200	WXP 409	20m³	540m³	Edier G.

Ing. WILMAR ECHEVERRY Cel. 316 3007967 - Email: wilmarjechever@gmail.com

MI-GP-NI-11-FO-01 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N°: 1
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: (19+200)	Volumen:
Volqueta: TCR 129	Descargue: 14 m³
Cargue:	Hora Llegada: 19+200
Hora Salida: 27+500	

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N°: 2
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	Volumen:
Volqueta: TCR 129	Descargue: 14m³
Cargue:	Hora Llegada: 19+200
Hora Salida: 27+500	

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 2
Clase de Material:	
Destino: Remoción de Derrumbe	
Volqueta: 19+200	Volumen:
Cargue: UPF 843	Descargue: 14m³
Hora Salida: 27+500	Hora Llegada: 19+200

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 4
Clase de Material:	
Destino: Remoción de Derrumbe	
Volqueta: 19+200	Volumen:
Cargue: WGG 386	Descargue: 14m³
Hora Salida: 27+500	Hora Llegada: 19+200

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 9015711347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 5
Clase de Material: Remoción de Derrumbe	
Destino: 191200	Volumen:
Volqueta: SRP 379	Descargue: 14m³
Cargue: (191200) 271500	Hora Llegada: 191200
Hora Salida: 1:35 p	1:55 p

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 9015711347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 5
Clase de Material: Remoción de Derrumbe	
Destino: 191200	Volumen:
Volqueta: WSP 409	Descargue: 20m³
Cargue: 271500	Hora Llegada: 191200
Hora Salida: 1:30 p	1:55 p

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N° 7
Clase de Material: Remoción de Escombros	
Destino: 19+200	
Volqueta: TSW 221	Volumen: 14 m³
Cargue: 21+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 1:35 pm	Hora Llegada: 1:55 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N° 8
Clase de Material: Remoción de Escombros	
Destino: 19+200	
Volqueta: TCP 129	Volumen: 14 m³
Cargue: 21+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 1:10 pm	Hora Llegada: 2:03 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 9
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: UPP843	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: 191200
Hora Salida: 1:45 p.m.	Hora Llegada: 2:06 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12750

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 10
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: W60-386	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: 191200
Hora Salida: 1:50 p.m.	Hora Llegada: 2:10 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 11
Clase de Material: Base granular + desperdicio	
Destino: K1+200	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: K1+200
Hora Salida: 1:35 pm	Hora Llegada: 2:15 pm
[redacted]	

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 12
Clase de Material: Remoción + desperdicio	
Destino: K1+200	
Volqueta: WCP-409	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: 1K1+200
Hora Salida: 2:00 pm DESPACHO	Hora Llegada: 2:40 pm
NOMBRE	[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 13
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: TSW721	Volumen: 14m3
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:05 pm	Hora Llegada: [redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 14
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: TZA 129	Volumen: 14m3.
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:10 pm	Hora Llegada: [redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: Remoción de escombros	
Destino: 19+200	
Volqueta: UPP 843	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:15 pm	Hora Llegada: 2:35 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: Remoción de escombros	
Destino: 19+200	
Volqueta: W60-386	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:20 pm	Hora Llegada: 2:45 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES 12767

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 17
Clase de Material: Recebo de Cantera	
Destino: 19+200	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14m³
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:25 Pm	Hora Llegada: 2:45 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Frank Cano

CONTROL DE MATERIALES 12768

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 18
Clase de Material: Recebo de Cantera	
Destino: 19+200	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m³
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:30	Hora Llegada: 2:55 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jaber G

CONTROL DE MATERIALES 12769

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N° 19
Clase de Material: Recepción de cargue	
Destino: 19+200	
Volqueta: TSW 931	Volumen: 14 m³
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:35	Hora Llegada: 2:45 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12770

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N° 20
Clase de Material: Recepción de cargue	
Destino: 19+200	
Volqueta: TTR 129	Volumen: 14 m³
Cargue: 27+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:40 pm	Hora Llegada: 3:00 p.m.
SOLICITO / DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 21
Clase de Material: Remoción de escombros	
Destino: 191200	
Volqueta: UPP843	Volumen: 14m³
Cargue: 271500	Descargue: 141200
Hora Salida: 2:45 pm	Hora Llegada: 3:10 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 22
Clase de Material: Remoción de escombros	
Destino: 191200	
Volqueta: WGQ-386	Volumen: 14m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 2:10 pm	Hora Llegada: 2:45 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901671347-9 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 23
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: SRO-779	Volumen: 14 m³
Cargue: 22+500	Descargue: 19+100
Hora Salida: 2:55 pm	Hora Llegada: 3:16 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 24
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: WCL-409	Volumen: 20m³
Cargue: 22+300	Descargue: 19+201
Hora Salida: 3:10 pm	Hora Llegada: 3:30 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N°: 25
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: TSC-764	Volumen: 14m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:11	Hora Llegada: 3:35 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje N°: 26
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: TCB-129	Volumen: 14m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:20 pm	Hora Llegada: 3:40 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 17
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: UPP 843	Volumen: 4m3
Cargue: 221500	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:25 pm	Hora Llegada: 3:45 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 18
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: WGQ 386	Volumen: 4m3
Cargue: 221500	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:40 pm	Hora Llegada: 3:50 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 29
Clase de Material: Recepción de descarte	
Destino: 191200	
Volqueta: SHO 779	Volumen: 14m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:55 pm	Hora Llegada: 3:55pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 30
Clase de Material: Recepción de descarte	
Destino: 191200	
Volqueta: WEP 479	Volumen: 10m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:40 pm	Hora Llegada: 4:01pm

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS RURALES TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 31
Clase de Material: Recolección de escombro	
Destino: 19+200	
Volqueta: TSW 22	Volumen: 14m3
Cargue: 22+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 3:50 pm	Hora Llegada: 4:22 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES [redacted]

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS RURALES TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 32
Clase de Material: Recolección de escombro	
Destino: 19+200	
Volqueta: TSW 129	Volumen: 14m3
Cargue: 22+500	Descargue: 19+200
Hora Salida: 3:55 pm	Hora Llegada: 4:20 pm

[redacted]

CONTROL DE MATERIALES 12783

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 33
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+700	
Volqueta: WPP-843	Volumen: 1m³
Cargue: 27+200	Descargue: 19+700
Hora Salida: 4:05 pm	Hora Llegada: 4:35 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael

CONTROL DE MATERIALES 12784

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 34
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+700	
Volqueta: W6Q 386	Volumen: 1m³
Cargue: 27+200	Descargue: 19+700
Hora Salida: 4:15 pm	Hora Llegada: 4:40 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson chang

CONTROL DE MATERIALES 12785

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 35
Clase de Material: Recebo de triturado	
Destino: 191200	
Volqueta: SPU 770	Volumen: 14m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 4:30 pm	Hora Llegada: 4:55 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12786

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-10-23	Viaje Nº 36
Clase de Material: Recebo de triturado	
Destino: 191200	
Volqueta: WEP 404	Volumen: 20m³
Cargue: 271500	Descargue: 191200
Hora Salida: 4:40 pm	Hora Llegada: 5:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: [illegible]

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 16-10-23 Tipo De Material (origen) Limpieza de Derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	12787	10:25Am	19+200	SRU779	14m³	14m³	Fredy Cruz.
2	12788	10:30Am	19+200	WGQ386	14m³	28m³	Anderson Charry
3	12789	10:35Am	19+200	UPP843	14m³	42m³	Rafael viloria
4	12790	10:40Am	19+200	TER129	14m³	56m³	Edinson peña
5	12791	10:40Am	19+200	TSW721	14m³	70m³	Juan Carlos M
6	12792	10:45Am	19+200	WCP409	20m³	90m³	Edier Ce
7	12793	10:50Am	19+200	SRU779	14m³	104m³	Fredy Cruz.
8	12794	10:55Am	19+200	WGQ386	14m³	118m³	Anderson charry
9	12795	11:00Am	19+200	UPP843	14m³	132m³	Rafael viloria
10	12796	11:05Am	19+200	TER129	14m³	146m³	Edinson peña
11	12797	11:10AM	19+200	TSW721	14m³	160m³	Juan Carlos M
12	12798	11:15AM	19+200	WCP409	20m³	180m³	Edier G
13	12799	11:20Am	19+200	SRU779	14m³	194m³	Fredy Cruz
14	12800	11:30Am	19+200	WGQ386	14m³	208m³	Anderson charry
15	12801	11:35Am	19+200	UPP843	14m³	222m³	Rafael viloria
16	12802	11:30AM	19+200	TER129	14m³	236m³	Edinson Peña
17	12803	11:40 Am	19+200	TSW721	14m³	250m³	Juan Carlos M
18	12804	11:45Am	19+200	WCP409	20m³	270m³	Edier G
19	12805	11:50 Am	19+200	SRU779	14m³	284m³	Fredy Cruz.
20	12806	11:55 Am	19+200	WGQ386	14m³	298m³	Anderson charry
21	12807	12:00Pm	19+200	UPP843	14m³	312m³	Rafael viloria
22	12808	12:05Pm	19+200	TER129	14m³	326m³	Edinson peña
23	12809	12:10Pm	19+200	TSW721	14m³	340m³	Juan Carlos M
24	12810	12:15Pm	19+200	WCP409	20m³	360m³	Edier G
25	12811	12:20Pm	19+200	SRU779	14m³	374m³	Fredy Cruz.
26	12812	12:20 Pm	19+200	WGQ386	14m³	388m³	Anderson Charry
27	12813	12:25Pm	19+200	UPP843	14m³	402m³	Rafael viloria
28	12814	12:30Pm	19+200	TER129	14m³	416m³	Edinson peña
29	12815	12:40 Pm	19+200	TSW721	14m³	430m³	Juan Carlos M

Ing. SABRINA Cel: 310 300 7967 - E-mail: laboratoriogeosas@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y OBRAS
TOLIMA SUR
2023
NIT 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 1096 Tolima sur 2023

Fecha: 10-10-23 Tipo De Material (origen) Cantera de Derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
1	12787	10:25Am	19+200	SRU779	14m³	14m³	Fredy Cruz
2	12788	10:30Am	19+200	WGO386	14m³	28m³	Anderson Chaverra
3	12789	10:35Am	19+200	OPP843	14m³	42m³	Rafael Viloria
4	12790	10:46Am	19+200	TER 129	14m³	56m³	Edinson peña
5	12791	10:40Am	19+200	TSW321	14m³	70m³	Juan Carlos M
6	12792	10:45Am	19+200	WCP409	20m³	90m³	Felix Ca
7	12793	10:50Am	19+200	SRU779	14m³	104m³	Fredy Cruz
8	12794	10:55 Am	19+200	WGO386	14m³	118m³	Anderson Chaverra
9	12795	11:00 Am	19+200	OPP843	14m³	132m³	Rafael Viloria
10	12796	11:05Am	19+200	TER 129	14m³	146m³	Edinson peña
11	12797	11:10Am	19+200	TSW321	14m³	160m³	Juan Carlos M
12	12798	11:15Am	19+200	WCP409	20m³	180m³	Felix Ca
13	12799	11:20Am	19+200	SRU779	14m³	194m³	Fredy Cruz
14	12800	11:30Am	19+200	WGO386	14m³	208m³	Anderson Chaverra
15	12801	11:35Am	19+200	OPP843	14m³	222m³	Rafael Viloria
16	12802	11:30Am	19+200	TER 129	14m³	236m³	Edinson Peña
17	12803	11:40 Am	19+200	TSW321	14m³	250m³	Juan Carlos M
18	12804	11:45 Am	19+200	WCP409	20m³	270m³	Felix Ca
19	12805	11:50 Am	19+200	SRU779	14m³	284m³	Fredy Cruz
20	12806	11:55 Am	19+200	WGO386	14m³	298m³	Anderson Chaverra
21	12807	12:00Pm	19+200	OPP843	14m³	312m³	Rafael Viloria
22	12808	12:05Pm	19+200	TER 129	14m³	326m³	Edinson Peña
23	12809	12:10 Pm	19+200	TSW321	14m³	340m³	Juan Carlos M
24	12810	12:15Pm	19+200	WCP409	20m³	360m³	Felix Ca
25	12811	12:20Pm	19+200	SRU779	14m³	374m³	Fredy Cruz
26	12812	12:20 Pm	19+200	WGO386	14m³	388m³	Anderson Chaverra
27	12813	12:25Pm	19+200	OPP843	14m³	402m³	Rafael Viloria
28	12814	12:30Pm	19+200	TER 129	14m³	416m³	Edinson Peña
29	12815	12:40 Pm	19+200	TSW321	14m³	430m³	Juan Carlos M

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-6

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096. Tolima Sur 2023

Fecha: 16-10-23. Tipo De Material (origen) limpieza de derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	12816	12:50Pm	19+200	WCP 409	$20m^3$	$450m^3$	Edier G.
31	12817	12:50Pm	19+200	SRO 779	$14m^3$	$464m^3$	Freddy Cruz
32	12818	12:55 Pm	19+200	WGQ 386	$14m^3$	$478m^3$	Anderson Charry
33	12819	1:00 Pm	19+200	URP 843	$14m^3$	$492m^3$	Rafael viviria
34	12820	1:05 Pm	19+200	TER 129	$14m^3$	$506m^3$	Edinson peña
35	12821	2:20 Pm	19+200	TSW 721	$14m^3$	$520m^3$	Juan Carlos Nova
36	12822	2:25 Pm	19+200	WCP 409	$20m^3$	$540m^3$	Edier G.
37	12823	2:30 Pm	19+200	SRO 779	$14m^3$	$554m^3$	Freddy Cruz
38	12824	2:35 Pm	19+200	WGQ 386	$14m^3$	$568m^3$	Anderson Charry
39	12825	2:40 Pm	19+200	URP 843	$14m^3$	$582m^3$	Rafael viviria
40	12826	2:45 Pm	19+200	TER 129	$14m^3$	$596m^3$	Edinson peña
41	12827	2:50 Pm	19+200	TSW 721	$14m^3$	$610m^3$	Juan Carlos N.
42	12828	2:55 Pm	19+200	WCP 409	$20m^3$	$630m^3$	Edier G.
43	12829	3:00 Pm	19+200	SRO 779	$14m^3$	$644m^3$	Freddy Cruz
44	12830	3:05 Pm	19+200	WGQ 386	$14m^3$	$658m^3$	Anderson Charry
45	12831	3:10 Pm	19+200	URP 843	$14m^3$	$672m^3$	Rafael viviria
46	12832	3:15 Pm	19+200	TER 129	$14m^3$	$686m^3$	Edinson Peña
47	12833	3:20 Pm	19+200	TSW 721	$14m^3$	$700m^3$	Juan Carlos N.
48	12834	3:25 Pm	19+200	WCP 409	$20m^3$	$720m^3$	Edier G.
49	12835	3:30 Pm	19+200	SRO 779	$14m^3$	$734m^3$	Freddy Cruz
50	12836	3:35 Pm	19+200	WGQ 386	$14m^3$	$748m^3$	Anderson Charry
51	12837	3:40 Pm	19+200	URP 843	$14m^3$	$762m^3$	Rafael viviria
52	12838	3:45 Pm	19+200	TER 129	$14m^3$	$776m^3$	Edinson peña
53	12839	3:50 Pm	19+200	TSW 721	$14m^3$	$790m^3$	Juan Carlos N.
54	12840	3:55 Pm	19+200	WCP 409	$20m^3$	$810m^3$	Edier G.
55	12841	4:00 Pm	19+200	SRO 779	$0.9m^3$	$819m^3$	Freddy Cruz

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7967 - E-mail: laboratoriopavimentos@gmail.com

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev: 03

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSTRUCTORA VIAS Y TECHOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096. Tolima Por Los 3

Fecha: 16-10-23. Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
30	12816	12:30 Pm	191+200	WCP 409	20m³	450m³	Edier G.
31	12817	12:50 Pm	191+200	SPU 779	14m³	464m³	Freddy Cruz
32	12818	12:55 Pm	191+200	WGQ 386	14m³	478m³	Anderson Chamorro
33	12819	1:00 Pm	191+200	URP 843	14m³	492m³	Rafael Viloria
34	12820	1:05 Pm	10+200	TFR 129	14m³	506m³	Edinson Pena
35	12821	2:20 Pm	191+200	TSW 721	14m³	520m³	Juan Carlos Flores
36	12822	2:25 Pm	191+200	WCP 409	20m³	540m³	Edier G.
37	12823	2:30 Pm	191+200	SPU 779	14m³	554m³	Freddy Cruz
38	12824	2:35 Pm	191+200	WGQ 386	14m³	568m³	Anderson Chamorro
39	12825	2:40 Pm	191+200	URP 843	14m³	582m³	Rafael Viloria
40	12826	2:45 Pm	191+200	TFR 129	14m³	596m³	Edinson Pena
41	12827	2:50 Pm	191+200	TSW 721	14m³	610m³	Juan Carlos M
42	12828	2:55 Pm	191+200	WCP 409	20m³	630m³	Edier G.
43	12829	3:00 Pm	191+200	SPU 779	14m³	644m³	Freddy Cruz
44	12830	3:05 Pm	191+200	WGQ 386	14m³	658m³	Anderson Chamorro
45	12831	3:10 Pm	191+200	URP 843	14m³	672m³	Rafael Viloria
46	12832	3:15 Pm	191+200	TFR 129	14m³	686m³	Edinson Pena
47	12833	3:20 Pm	191+200	TSW 721	14m³	700 m³	Juan Carlos M
48	12834	3:25 Pm	191+200	WCP 409	20m³	720 m³	Edier G.
49	12835	3:30 Pm	191+200	SPU 779	14m³	734 m³	Freddy Cruz
50	12836	3:35 Pm	191+200	WGQ 386	14m³	748m³	Anderson Chamorro
51	12837	3:40 Pm	191+200	URP 843	14m³	762 m³	Rafael Viloria
52	12838	3:45 Pm	191+200	TFR 129	14m³	776 m³	Edinson Pena
53	12839	3:50 Pm	191+200	TSW 721	14m³	790 m³	Juan Carlos M
54	12840	3:55 Pm	191+200	WCP 409	20m³	810 m³	Edier G.
55	12841	4:00 Pm	191+200	SPU 779	9m³	819 m³	Freddy Cruz

Km 192+364 DIC 1864. Cel 310 300 7951 - E-mail: tolimasurconstruc@gmail.com

MI-GP-NI-1'-FO-04 Rev:09

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 12787

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-2023	**Viaje Nº** 1
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: SPU 779	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 10:00 AM	**Hora Llegada:** 10:25 AM
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Freddy Cruz.

CONTROL DE MATERIALES 12788

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 2.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: Andrson chavez	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 10:00 Am	**Hora Llegada:** 10:30 Am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Andrson chavez

CONTROL DE MATERIALES 12789

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 3.
Clase de Material: Remoción de Derrumbe.	
Destino: 191+00	
Volqueta: UPP813	**Volumen:** 14m³
Cargue: 271+600	**Descargue:** 191+00
Hora Salida: 10.10 Am	**Hora Llegada:** 10:35 Am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Rafael Viloria

CONTROL DE MATERIALES 12790

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 4
Clase de Material: Remoción de Derrumbe	
Destino: 191+00	
Volqueta: TFB 129	**Volumen:** 14m³
Cargue: 271+600	**Descargue:** 191+00
Hora Salida: 10:15 am	**Hora Llegada:** 10:36 am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Yeison Pérez

CONTROL DE MATERIALES 12791

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 5
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: KM 1+700	
Volqueta: TSW 721	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 2+1600	**Descargue:** KM 1+700
Hora Salida: 10:20 am	**Hora Llegada:** 10:40am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Carlos M.

CONTROL DE MATERIALES 12792

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 6.
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: KM 1+700	
Volqueta: WCP 109	**Volumen:** 20m³
Cargue: 2+1600	**Descargue:** KM 1+700
Hora Salida: 10:25 Am	**Hora Llegada:** 10:45 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		J. Jhon C.

CONTROL DE MATERIALES 12793

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 7.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: PR1 200	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14 m³
Cargue: 221600.	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:30 am	Hora Llegada: 10:50 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Freddy Cortes

CONTROL DE MATERIALES 12794

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 8.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: WGQ 386	Volumen: 14 m³
Cargue: 221600	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:35	Hora Llegada: 10:55
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Alonso

CONTROL DE MATERIALES 12795

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	**Viaje Nº** 9
Clase de Material: Extracción de arcilla.	
Destino: Natagaima	
Volqueta: UPF 843	**Volumen:** 11 m³
Cargue: 271600	**Descargue:** 191100
Hora Salida: 10:40 Am	**Hora Llegada:** 11:00 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Valerio.

CONTROL DE MATERIALES 12796

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	**Viaje Nº** 10
Clase de Material: Extracción de arcilla	
Destino: Natagaima	
Volqueta: TTP 179	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 271600	**Descargue:** 191100
Hora Salida: 10:45 Am	**Hora Llegada:** 11:05 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Jhonson pinto.

CONTROL DE MATERIALES 12797

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 11
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: 19+000	
Volqueta: TSW 721	Volumen: 1.9m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+006
Hora Salida: 10:50am.	Hora Llegada: 11:10am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan Carlos P.

CONTROL DE MATERIALES 12798

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 12
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: 19+000.	
Volqueta: WCR 409	Volumen: 1.4m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+000
Hora Salida: 10:55 Am.	Hora Llegada: 11:15 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Edier P.

CONTROL DE MATERIALES 12799

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	**Viaje Nº** 13.
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: 19+100	
Volqueta: SPO 729	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 271600.	**Descargue:** 19+100.
Hora Salida: 11:00 Am	**Hora Llegada:** 11:20 Am.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Fredy Cruz.

CONTROL DE MATERIALES 12800

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	**Viaje Nº** 14
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 14+100.	
Volqueta: WGO 386	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 271600	**Descargue:** 19+100
Hora Salida: 11:00 Am	**Hora Llegada:** 11:20 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Andres Mora

CONTROL DE MATERIALES 12801

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 15
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 191+00	
Volqueta: OPP 81	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 191+00
Hora Salida: 11:10 am	**Hora Llegada:** 11:35 am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Rafael Viloria

CONTROL DE MATERIALES 12802

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 16
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191+00	
Volqueta: TCB 129	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 191+00
Hora Salida: 11:15 am	**Hora Llegada:**
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Jeferson [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12803

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 17
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+000	
Volqueta: TSW 721	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+000
Hora Salida: 11:20 Am	**Hora Llegada:** 11:40am
SOLICITO	**DESPACHO**

RECIBIO Juan Carlos M.

CONTROL DE MATERIALES 12804

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 18
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+700	
Volqueta: WCR 109	**Volumen:** 20m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+700
Hora Salida: 11:33 Am	**Hora Llegada:** 11:45Am
SOLICITO	**DESPACHO**

RECIBIO Jader G.

CONTROL DE MATERIALES 12805

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 19
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+700	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 19+700
Hora Salida: 11:30 Am	Hora Llegada: 11:50am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Fredy Cruz

CONTROL DE MATERIALES 12806

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 20
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+700	
Volqueta: WGO 380	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 19+700
Hora Salida: 11:35 Am	Hora Llegada: 11:55 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Chaves

CONTROL DE MATERIALES 12807

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 21
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200.	
Volqueta: UPP 843	**Volumen:** 14m3
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 11:40 Am	**Hora Llegada:** 12:00

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rafael [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12808

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 22.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200.	
Volqueta: TTR 109	**Volumen:** 14m3.
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 11:45 Am	**Hora Llegada:** Rioso.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jelinson para.

CONTROL DE MATERIALES 12809

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	Viaje Nº (22) 23
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191+000.	
Volqueta: TSW 129	Volumen: 14m3
Cargue: 271 600	Descargue: 191+000
Hora Salida: 11:50 Pm.	Hora Llegada: 12:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan Pablo

CONTROL DE MATERIALES 12810

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	Viaje Nº 24
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191+000	
Volqueta: WEP 409	Volumen: 20m3
Cargue: 271 600	Descargue: 191+000
Hora Salida: 12:55 Pm	Hora Llegada: 12:15 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan G.

CONTROL DE MATERIALES 12811

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 25
Clase de Material: Recebo de triturado	
Destino: Patio	
Volqueta: SRO 779	**Volumen:** 4 m³
Cargue: 27:600	**Descargue:** 11:00
Hora Salida: 12:00 M	**Hora Llegada:** 12:20 m
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Trole Ruiz.

CONTROL DE MATERIALES 12812

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 26
Clase de Material: Recebo de triturado	
Destino: Patio	
Volqueta: 660 386	**Volumen:** 11 3
Cargue: 27:600	**Descargue:** 11:200
Hora Salida: 12:03 pm	**Hora Llegada:** 12:25 p.m.
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Antonia Daza.

CONTROL DE MATERIALES 12813

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	Viaje Nº 27
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 10 km 00	
Volqueta: WPP 813	Volumen: 14m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200.
Hora Salida: 12:00 P.m	Hora Llegada: 12 [illegible]

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rafael Viloria.

CONTROL DE MATERIALES 12814

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 28
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200.	
Volqueta: TFR 109	Volumen: 14m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 12:15 p.m.	Hora Llegada: 12:35

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Johnson Pérez

CONTROL DE MATERIALES 12815

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 29
Clase de Material: Remoción de la derrumbe	
Destino: Mal Paso	
Volqueta: TSK 721	Volumen: 14 m3
Cargue: 721 600	Descargue: Mal Paso
Hora Salida: 12:10 pm	Hora Llegada: 12:40 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan Carlos

CONTROL DE MATERIALES 12816

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 30
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Mal Paso	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20 m3
Cargue: 721 600	Descargue: Mal Paso
Hora Salida: 12:25 pm	Hora Llegada: (Mal Paso) 12:55

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Yda. G.

CONTROL DE MATERIALES 12819

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	**Viaje Nº** 33
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: KM 100.	
Volqueta: UPP 843	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 27 t 600	**Descargue:** 19 t 100
Hora Salida: 12:40 Pm	**Hora Llegada:** 1:00 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Rafael Viloria

CONTROL DE MATERIALES 12820

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23.	**Viaje Nº** 34
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: KM 100	
Volqueta: TTR 129	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 27 t 600	**Descargue:** 19 t 100
Hora Salida: 12:45 Pm	**Hora Llegada:** 1:05 Pm.
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Jdinson Peña

CONTROL DE MATERIALES 12823

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-6-23	Viaje Nº 37.
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: 19+200	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 1:10 Pm.	Hora Llegada: 2:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Fredy Cruz.

CONTROL DE MATERIALES 12824

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 38.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200.	
Volqueta: W60 366.	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:15 Pm	Hora Llegada: 2:35 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Chaparro

CONTROL DE MATERIALES 12827

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 41
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: TSW 221	Volumen: 14m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:20 Pm	Hora Llegada: 2:50 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan Carlos P.

CONTROL DE MATERIALES 12828

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 42
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:35 Pm	Hora Llegada: 2:55 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian G.

CONTROL DE MATERIALES 12831

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 45
Clase de Material: Roca de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: Raf UPP843	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 2:30 Pm	**Hora Llegada:** 3:10 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Rafael Viloria

CONTROL DE MATERIALES 12832

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 46
Clase de Material: Roca de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: TCF 129	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** KM 200
Hora Salida: 2:55 Pm	**Hora Llegada:** 3:15 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Johnson Pinto

CONTROL DE MATERIALES 12835

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 19
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 191200	
Volqueta: 380 779	Volumen: 14.5
Cargue: 271600	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:10 pm	Hora Llegada: 3:30 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Ficdy Cruz

CONTROL DE MATERIALES 12836

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	Viaje Nº 20
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: 460 386	Volumen: 14m3
Cargue: 271600	Descargue: 191200
Hora Salida: 3:10 pm	Hora Llegada: 3:35 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Andrés Arango

CONTROL DE MATERIALES 12839

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 55
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: TSU 721	**Volumen:** 14m³
Cargue: 271600	**Descargue:** 191200
Hora Salida: 3:30 Pm	**Hora Llegada:** 3:50 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Juan Carlos M.

CONTROL DE MATERIALES 12840

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 16-10-23	**Viaje Nº** 54
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: [illegible] 9	**Volumen:** 20m³
Cargue: 271600	**Descargue:** 191200
Hora Salida: 3:35 Pm	**Hora Llegada:** 3:55 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** [illegible] 6

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901571347-8

CONTROL DE MATERIALES

DESPACHO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 22-09-23 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	Nº DE VALE	ABSCISA INICIAL	HORA DE SALIDA	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		DESTINO	FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO		
1	12842	9+200	9:00 AM	TSC721	14m³	14m³	16+200	Juan Carlos M.
2	12843	9+200	9:05 AM	TFR129	14m³	28m³	6+200	Johnson Pena
3	12844	9+200	9:10 AM	UPP845	14m³	42m³	6+200	Rafael Viloria
4	12845	9+200	9:15 AM	WGQ386	14m³	56m³	6+200	Anderson Charris
5	12846	9+200	9:20 AM	SRU779	14m³	70m³	6+200	Freddy Cruz
6	12847	9+200	9:25 AM	WXR409	20m³	90m³	6+200	Jader G
7	12848	9+200	9:30 AM	JQJ110	20m³	110m³	6+200	Miguel
8	12849	9+200	9:35 AM	JQJ111	20m³	130m³	6+200	Diego
9	12850	9+200	9:40 AM	JQJ112	20m³	150m³	6+200	Wilmer
10	12851	9+200	9:45 AM	JQK411	20m³	170m³	6+200	Oliver
11	12852	9+200	9:50 AM	TSC721	14m³	184m³	6+200	Juan Carlos M.
12	12853	9+200	9:55 AM	TFR129	14m³	198m³	6+200	Johnson Pena
13	12854	9+200	10:00 AM	UPP845	14m³	212m³	6+200	Rafael Viloria
14	12855	9+200	10:05 AM	WGQ386	14m³	226m³	6+200	Anderson Charris
15	12855	9+200	10:10 AM	SRU779	14m³	240m³	6+200	Freddy Cruz
16	12856	9+200	10:15 AM	WXR409	20m³	260m³	6+200	Jader G
17	12857	9+200	10:20 AM	JQJ110	20m³	280m³	6+200	Miguel
18	12858	9+200	10:25 AM	JQJ111	20m³	300m³	6+200	Diego
19	12859	9+200	10:30 AM	JQJ112	20m³	320m³	6+200	Wilmer
20	12860	9+200	10:35 AM	JQK411	20m³	340m³	6+200	Oliver
21	12861	9+200	10:40 AM	TSC721	14m³	354m³	6+200	Juan Carlos M.
22	12862	9+200	10:45 AM	TFR129	14m³	368m	6+200	Johnson Pena
23	12863	9+200	10:50 AM	UPP845	14m³	382m	6+200	Rafael Viloria
24	12864	9+200	10:55 AM	WGQ386	14m³	396m	6+200	Anderson Charris
25	12865	9+200	11:00 AM	SRU779	14m³	410m³	6+200	Freddy Cruz
26	12866	9+200	11:05 AM	WXR409	20m³	430m³	6+200	Jader G
27	12867	9+200	11:10 AM	JQJ110	20m³	450m³	6+200	Miguel
28	12868	9+200	11:15 AM	JQJ111	20m³	470m³	6+200	Diego

Imp. TABORDA & CIA. Ltda. Cel. 310 200 7867 - E-mail: tabcompresores@gmail.com

DESPACHADO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901571347-8

CONTROL DE MATERIALES

DESPACHO

Contrato/planta: Contrato 2099 Tolima Sur 2023

Fecha: 22-04-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	Nº DE VALE	ABSCISA INICIAL	HORA DE SALIDA	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	DESTINO	FIRMA DEL CONDUCTOR
57	12898	9+200	2:45 Pm	JQL110	20m³	960m³	6+200	Miguel
58	12899	9+200	2:50 Pm	JQL111	20m³	980m³	6+200	Diego
59	12900	9+200	2:55 Pm	JQL112	20m³	1000m³	6+200	guillmer
60	12901	9+200	3:00 Pm	JQK441	20m³	1020m³	6+200	Oliver.
61	12902	9+200	3:05 Pm	TSW721	14m³	1034m³	6+200	Juan Carlos M.
62	12903	9+200	3:10 Pm	TEP 109	14m³	1048m³	6+200	Johnson Peña
63	12904	9+200	3:15 Pm	WRB 645	14m³	1062m³	6+200	Anderson Chang
64	12905	9+200	3:20 Pm	WBO 386	14m³	1076m³	6+200	Fredy Cruz
65	12906	9+200	3:25 Pm	SRU779	14m³	1090m³	6+200	Rafael Urbina
66	12907	9+200	3:30 Pm	WCP409	20m³	1110m³	6+200	Miguel G
67	12908	9+200	3:35 Pm	JQL110	20m³	1130m³	6+200	Miguel
68	12909	9+200	3:40 Pm	TSW721	7,2m³	1137,2m³	6+200	Juan Carlos M.
							6+200	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310 330 7947 - E-mail: laboratorioviassur@gmail.com

DESPACHADO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 12844

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-1-24	Viaje Nº 03
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Gl100	
Volqueta: UPP 815	Volumen: 14m³
Cargue: 9:200	Descargue: Gl100
Hora Salida: 9:10 Am	Hora Llegada: 9:30Am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Rafael Viloria

CONTROL DE MATERIALES 12845

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 04
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: Gl 100.	
Volqueta: WGQ 386.	Volumen: 14m³.
Cargue: 9:200	Descargue: Gl100.
Hora Salida: 9:15 Am	Hora Llegada: 9:35Am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Nombre ilegible

CONTROL DE MATERIALES 12848

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 07
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: JQJ 110	**Volumen:** 20m³.
Cargue: 91200	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 9:30	**Hora Llegada:**

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 12849

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24.	**Viaje Nº** 08.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JQJ. 111	**Volumen:** 20m³
Cargue: 91200.	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 9:35 pm	**Hora Llegada:** 08:55 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 12850

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 09
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 20m³
Cargue: 9:20a.	Descargue: 61100.
Hora Salida: 9:40am	Hora Llegada: 10:00am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 12851

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 10
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: JOH 141	Volumen: 20m³
Cargue: 9:700	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:45 Am	Hora Llegada: 10:05Am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Oliver.

CONTROL DE MATERIALES 12852

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-21	**Viaje Nº** 11
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 6110.	
Volqueta: TSG 721	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 91700	**Descargue:** 61100.
Hora Salida: 9:50 am	**Hora Llegada:** 10.10 am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Juan Carlos M.

CONTROL DE MATERIALES 12853

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-21	**Viaje Nº** 12.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: TZB 129	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 91700	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 9:55 Am	**Hora Llegada:** 10:15 Am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Jdingon pina

CONTROL DE MATERIALES 12854

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-23	Viaje Nº 13.
Clase de Material: Recolección de Desecho	
Destino: Glob.	
Volqueta: UPP813	Volumen: 14m³
Cargue: 9:00	Descargue: 6:100.
Hora Salida: 10:00 am	Hora Llegada: 10:20 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael Valora

CONTROL DE MATERIALES 12855

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-23	Viaje Nº 14
Clase de Material: Recolección de desecho	
Destino: 6:100	
Volqueta: WGO843/386	Volumen: 14m³
Cargue: 9:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 10:00 am	Hora Llegada: 10:20 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Adriana Chamorro

CONTROL DE MATERIALES 12856

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22 - 04 - 21	**Viaje Nº** 15
Clase de Material: Remoción de tierra	
Destino: Glico	
Volqueta: SRU 779 G.	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 9:47 am	**Descargue:** 6:15 p
Hora Salida: 10:10 am	**Hora Llegada:** 10:30 a

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Tierra C.I.

Ing. DIGSHA & CIA. Ltda. Cel. 318 555 7567 - E-mail: ...

CONTROL DE MATERIALES 12857

NIT 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 16
Clase de Material: Recebo b triturado	
Destino: G1100.	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 10m³
Cargue: 9:00	Descargue: G1100
Hora Salida: 10:15 AM	Hora Llegada: 10:35am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: J. Hoy G

CONTROL DE MATERIALES 12858

NIT 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 17.
Clase de Material: Recebo b triturado	
Destino: G1100	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 10m³
Cargue: 9:00	Descargue: G1100.
Hora Salida: 10:20am	Hora Llegada: 10:40 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12859

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 18
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JOJ 111	**Volumen:** 20m³
Cargue: 9Hoo	**Descargue:** Glico.
Hora Salida: 10:35 pm	**Hora Llegada:** 10:55Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Diego

CONTROL DE MATERIALES 12860

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 19
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JOJ 112	**Volumen:** 20m³
Cargue: 9Hoo	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 10:40m	**Hora Llegada:** 11:00
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Guillermo

CONTROL DE MATERIALES 12861

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 20
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jor 141	**Volumen:** 20m3
Cargue: 9:00	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 10:15 am	**Hora Llegada:** 11:05 am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Oliver

CONTROL DE MATERIALES 12862

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 21
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: TSW 721	**Volumen:** 14m3
Cargue: 9:00	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 10:30 am	**Hora Llegada:** 11:10 am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Jean Carlos

CONTROL DE MATERIALES 12863

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-21	**Viaje Nº** 22
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100.	
Volqueta: TCR 09	**Volumen:** 1 m³
Cargue: 9:12:00	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 10:55 Am	**Hora Llegada:** 11:15 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Johnson Ortiz.

CONTROL DE MATERIALES 12864

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-21	**Viaje Nº** 23
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: UPP843	**Volumen:** 1 m³
Cargue: 9:12:00	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 11:00 Am	**Hora Llegada:** 11:20 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rafael Ortiz.

CONTROL DE MATERIALES 12865

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-2021	**Viaje Nº** 24
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: C60 386	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 9:00	**Descargue:** G1105
Hora Salida: 11:02 am	**Hora Llegada:** 11:25 am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Anderson Ding

CONTROL DE MATERIALES 12866

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-21	**Viaje Nº** 25
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: Tercero	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 9:00	**Descargue:** G100
Hora Salida: 11:12 am	**Hora Llegada:** 11:40 am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Tercero

CONTROL DE MATERIALES 12867

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 26
Clase de Material: Recebo de Cantera	
Destino: G1100	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m3
Cargue: 9:00	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:15 Am	Hora Llegada: 11:35 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jdl a G

CONTROL DE MATERIALES 12868

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-2024	Viaje Nº 27
Clase de Material: Recebo de Cantera	
Destino: G1100	
Volqueta: 201 110	Volumen: 20m3
Cargue: 9:00	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:20 Am	Hora Llegada: 11:40 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12869

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 28
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100.	
Volqueta: JQL 111	Volumen: 20m3
Cargue: 9:00	Descargue: GL100.
Hora Salida: 11:25 am	Hora Llegada: 11:45 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego.

CONTROL DE MATERIALES 12870

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 29
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: GL100.	
Volqueta: JQL 111	Volumen: 20m3
Cargue: 9:00	Descargue: GL100
Hora Salida: 11:30 Am	Hora Llegada: 11:50 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 12871

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 30
Clase de Material: Rotación de [illegible]	
Destino: Glos	
Volqueta: JOK 914	**Volumen:** 2m3
Cargue: 91700	**Descargue:** Glos
Hora Salida: 11:35 am	**Hora Llegada:** 11:50 am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Oli...

CONTROL DE MATERIALES 12872

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 31
Clase de Material: Rotación de [illegible]	
Destino: Glos	
Volqueta: TSM 721	**Volumen:** 14m3
Cargue: 91700	**Descargue:** Glos
Hora Salida: 16 [illegible]	**Hora Llegada:** 12:00 p.m.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12873

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 32
Clase de Material: Recog. de la derrumbe	
Destino: Glico.	
Volqueta: TRK 29	**Volumen:** 14
Cargue: 9:00	**Descargue:** 6:100
Hora Salida: 11:45	**Hora Llegada:** 12:05 Pm
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO** Julio Jaramillo

CONTROL DE MATERIALES 12874

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 33
Clase de Material: Recog. de la derrumbe	
Destino: Glico.	
Volqueta: 0°C	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9:00	**Descargue:** 6:100
Hora Salida: 11:50 am	**Hora Llegada:** 12:10 Pm
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO** Ricardo Vidal

CONTROL DE MATERIALES 12875

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 34
Clase de Material: Retiro de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: W60 386	**Volumen:** 14m3
Cargue: 9:10a	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 11:55am	**Hora Llegada:** 12:40p
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Anderson Hoy

CONTROL DE MATERIALES 12876

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 35
Clase de Material: Retiro de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: SPU 219	**Volumen:** 14m3
Cargue: 9:10a	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 12:00	**Hora Llegada:** 12:20m
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Tranky Cor

CONTROL DE MATERIALES 12877

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 36.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100.	
Volqueta: exp 109	**Volumen:** 2m³
Cargue: 9:00	**Descargue:** GL105
Hora Salida: 1:00 Pm	**Hora Llegada:** 1:20 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Fiber G.

CONTROL DE MATERIALES 12878

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 37
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: JOJ 110	**Volumen:** 2m³
Cargue: 9:00	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 1:05 Pm	**Hora Llegada:** 1:25:00
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12879

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 38
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: JOJ-112	Volumen: 20m³
Cargue: 9:00	Descargue: 61100
Hora Salida: 1:10 Pm	Hora Llegada: 1:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 12880

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 39
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: JOJ-112	Volumen: 20m³
Cargue: 9:00	Descargue: 61100
Hora Salida: 1:15 Pm	Hora Llegada: 1:35 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 12881

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 40
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Glico.	
Volqueta: Jok 141	Volumen: 2m³
Cargue: 9:00	Descargue: 6:100
Hora Salida: 1:20	Hora Llegada: 1:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12882

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 41
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Tso 721	Volumen: 14m³
Cargue: 9:00	Descargue: 6:100
Hora Salida: 1:25 Pm	Hora Llegada: 1:45 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12883

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 42
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: TFR 829	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9H00	**Descargue:** 6100
Hora Salida: 1:30 Pm	**Hora Llegada:** 1:50Pm
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Johnson peña.

CONTROL DE MATERIALES 12884

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 43
Clase de Material: Remoción de derrumbe.	
Destino: Glico	
Volqueta: UPP 843	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9h00.	**Descargue:** 6100
Hora Salida: 1:35 Pm	**Hora Llegada:** 1:55 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Rafael Viloria.

CONTROL DE MATERIALES 12885

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 11
Clase de Material: Remoción de escombros	
Destino: Glico	
Volqueta: 360.386	**Volumen:** 14m3
Cargue: 9:00a	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 1:40 Pm	**Hora Llegada:** 2:00pm.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Nelson Arango

CONTROL DE MATERIALES 12886

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 15
Clase de Material: Remoción de escombros	
Destino: Glico	
Volqueta: 360 719	**Volumen:** 14m3
Cargue: 9:00a	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 1:45 Pm	**Hora Llegada:** 2:05 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Freddy Lora.

CONTROL DE MATERIALES 12887

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-23	**Viaje Nº** 16
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 6100	
Volqueta: [illegible]	**Volumen:** 20m3
Cargue: 6:00	**Descargue:** 6100
Hora Salida: 1:50 Pm	**Hora Llegada:** 2:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible] G.

CONTROL DE MATERIALES 12888

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-25	**Viaje Nº** 17
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 6100	
Volqueta: JAJ 110	**Volumen:** 20m3
Cargue: 9:00	**Descargue:** 6100
Hora Salida: 1:55 Pm	**Hora Llegada:** 2:15 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12889

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 18
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: Jaj 111	Volumen: 2m³
Cargue: 9:00	Descargue: 6+100
Hora Salida: 2:00 pm	Hora Llegada: 2:20 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rego.

CONTROL DE MATERIALES 12890

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 19
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: Jaj 112	Volumen: 2m³
Cargue: 9:00	Descargue: 6+100.
Hora Salida: 2:3 pm	Hora Llegada: 2:35pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		a.lmrl.

CONTROL DE MATERIALES 12891

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-01-24	Viaje Nº 30
Clase de Material: Remociones de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: JQN 141	Volumen: 10 m³
Cargue: 6 9:00	Descargue: GI 100
Hora Salida: 2:10 p	Hora Llegada: 2:30 p.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliveros

CONTROL DE MATERIALES 12892

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-01-24	Viaje Nº 31
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: T3G-121	Volumen: 14 m³
Cargue: 9:00	Descargue: GI 100
Hora Salida: 2:15 Pm	Hora Llegada: 2:35 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12893

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 56
Clase de Material: Amarillo de desecho	
Destino: Glloa	
Volqueta: TRA 129	Volumen: 14m3
Cargue: 9:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 2:20 pm	Hora Llegada: 4:10pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian pto.

CONTROL DE MATERIALES 12894

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 57
Clase de Material: Recebo de desecho	
Destino: Gl...	
Volqueta: CIP 8..	Volumen: 14
Cargue: 9:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 2:25 pm	Hora Llegada: 2:45 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Raul de la ...

CONTROL DE MATERIALES 12895

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-04-24	Viaje Nº 5A
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: GGG-38	Volumen: 1m³
Cargue: 9:00	Descargue: G1100
Hora Salida: 2:30 Pm	Hora Llegada: 2:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Charria

CONTROL DE MATERIALES 12896

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-04-24	Viaje Nº 5S.
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: SPO 779	Volumen: 1m³
Cargue: 9:20	Descargue: G1100
Hora Salida: 2:35 Pm	Hora Llegada: 2:50 Pm
SOLICITO / DESPACHO	RECIBIO: Trade Ltda.

CONTROL DE MATERIALES 12897

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 56
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Chico	
Volqueta: C.C.P 104	**Volumen:** 20m3
Cargue: 9h00	**Descargue:** 6h00
Hora Salida: 2:10 Pm	**Hora Llegada:** 3:00Pm.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Zeta G.

CONTROL DE MATERIALES 12898

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 57
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Chico	
Volqueta: C.C.P 104	**Volumen:** 20m3
Cargue: 9h00	**Descargue:** 6h00
Hora Salida: 2:15 PM	**Hora Llegada:** 03:30PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12899

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 58
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Glico.	
Volqueta: 102 114	Volumen: 20m3
Cargue: atrao	Descargue: Glico.
Hora Salida: 2:50 Pm	Hora Llegada: 3:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12900

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 59
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Glico.	
Volqueta: 102.114	Volumen: 20m3
Cargue: atrao	Descargue: Glico
Hora Salida: 2:50 Pm	Hora Llegada: 3:15 Pm
SOLICITO / DESPACHO	RECIBIO Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 12901

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 60
Clase de Material: Recepción de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: Jon 411	**Volumen:** 20m³
Cargue: 91700	**Descargue:** GI 100
Hora Salida: 3:00 Pm	**Hora Llegada:** 3:20 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Oliver

CONTROL DE MATERIALES 12902

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	**Viaje Nº** 61
Clase de Material: Recepción de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: T[illegible] 761	**Volumen:** 14m³
Cargue: 91700	**Descargue:** GI 100
Hora Salida: 3:03 Pm	**Hora Llegada:** 3:23 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Jose Carlos M

CONTROL DE MATERIALES 12903

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-2021	Viaje Nº 62
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: TFA 129	Volumen: 14m³
Cargue: 91700	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:10 Pm	Hora Llegada: 3:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Johnson Pinz

CONTROL DE MATERIALES 12904

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-21	Viaje Nº 63
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: UPP 813	Volumen: 14m³
Cargue: 91700	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:15 Pm	Hora Llegada: 3:35 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael Valoria

CONTROL DE MATERIALES 12905

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 61
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: C60-856	Volumen: 14m³
Cargue: G1100	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:20 Pm	Hora Llegada: 3:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Chaney

CONTROL DE MATERIALES 12906

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-04-24	Viaje Nº 65
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14m³
Cargue: 91100	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:25 Pm	Hora Llegada: 3:45 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Frank Cont.

CONTROL DE MATERIALES 12907

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 66
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20 m³
Cargue: 91200	Descargue: GL100
Hora Salida: 3:30 Pm	Hora Llegada: 3:50 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12908

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-01-24	Viaje Nº 67
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 20m³
Cargue: 91200	Descargue: GL100
Hora Salida: 5:35 Pm	Hora Llegada: 3:55 PM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12909

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR
2023

Fecha: 22-04-24	**Viaje Nº** 68
Clase de Material: Extracción de Arcilla	
Destino: 61+00	
Volqueta: T-337	**Volumen:** 7m
Cargue: 9:00	**Descargue:** 61+00
Hora Salida: 3:10 Pm	**Hora Llegada:** 1:00 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan Carlos

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 08-11-24 Tipo De Material (origen): Remoción de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	12910	7:30 AM	19+200	WFU241	14m³	14m³	Julian Silva
2	12911	7:55 AM	19+200	TZR 129	14m³	28m³	Edinson peña
3	12912	8:00 AM	19+200	UPP845	14m³	42m³	Rafael vilora
4	12913	8:05 AM	19+200	WGO386	14m³	56m³	Jhoan Garcia
5	12914	8:10 AM	19+200	SRU779	14m³	70m³	Ferney
6	12915	8:15 AM	19+200	SUS023	14m³	84m³	Juan David
7	12916	8:20 AM	19+200	WCP409	20m³	104m³	Edier G.
8	12917	8:25 AM	19+200	JQL110	20m³	124m³	Migoel
9	12918	8:30 AM	19+200	JQL111	20m³	144m³	Diego
10	12919	8:35 AM	19+200	JQL112	20m³	164m³	Guitmer
11	12920	8:40 AM	19+200	JQK441	20m³	184m³	Oliver
12	12921	8:45 AM	19+200	WFU241	14m³	198m³	Julian Silva
13	12922	8:50 AM	19+200	TZR 129	14m³	212m³	Edinson peña
14	12923	8:55 AM	19+200	UPP845	14m³	226m³	Rafael vilora
15	12924	9:00 A.	19+200	WGO386	14m³	240m³	Jhoan Garcia
16	12925	9:05 AM	19+200	SRU779	14m³	254m³	Ferney
17	12926	9:10 AM	19+200	SUS023	14m³	268m³	Juan David
18	12927	9:15 AM	19+200	WCP409	20m³	288m³	Edier G.
19	12928	9:20 AM	19+200	JQL110	20m³	308m³	Migoel
20	12929	9:25 AM	19+200	JQL111	20m³	328m³	Diego
21	12930	9:30 AM	19+200	JQL112	20m³	348m³	Guitmer
22	12931	9:35 AM	19+200	JQK441	20m³	368m³	Oliver
23	12932	9:40 AM.	19+200	WFU241	14m³	382m³	Julian Silva
24	12933	9:45 AM	19+200	TZR 129	14m³	396m³	Edinson peña
25	12934	9:50 AM	19+200	UPP845	14m³	410m³	Rafael vilora
26	12935	9:55 AM	19+200	WGO386	14m³	424m³	Jhoan Garcia
27	12936	10:00 A.	19+200	SRU779	14m³	438m³	Ferney
28	12937	10:05 AM	19+200	SUS023	14m³	452m³	Juan David
29	12938	10:10 A	19+200	WCP409	20m³	472m³	Edier G.

Ing. TATIANA B. CIA. Ltda. Cel: 310 300 7982 - E-mail: tatianaingenieria@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur Obras

Fecha: 08-11-24 Tipo De Material (origen) Recolección de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	12939	10:15 Am	19+200	JQL 110	20m³	492	Miguel
31	12940	10:20 Am	19+200	JQL 111	20m³	512m³	Diego
32	12941	10:23 Am	19+200	JQL 112	20m³	532m³	Wilmer
33	12942	10:30 Am	19+200	JQK 441	20m³	552m³	Oliver
34	12943	10:35 Am	19+200	WTV 241	14m³	566m³	Julian Silva
35	12944	10:40 Am	19+200	TZR 129	14m³	580m³	Edinson peña
36	12945	10:45 Am	19+200	UPP 813	14m³	594m³	Rafael Valencia
37	12946	10:50 Am	19+200	WEQ 386	14m³	608m³	Jhoan Garcia
38	12947	10:55 Am	19+200	SRO 779	14m³	622m³	Forneq
39	12948	11:00 Am	19+200	25023	14m³	636m³	Juan David
40	12949	11:05 Am	19+200	WCP 409	20m³	656m³	Edier G
41	12950	11:10 Am	19+200	JQJ 110	20m³	676m³	Miguel
42	12951	11:15 Am	19+200	JQJ 111	20m³	696m³	Diego
43	12952	11:20 Am	19+200	JQJ 112	20m³	716m³	wilmer
44	12953	11:25 Am	19+200	JQK 441	20m³	736m³	Oliver
45	12954	11:30 Am	19+200	JQJ 110	20m³	756m³	Miguel

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7967 - E-mail: tabcostruyecciones@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 12910

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 1
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 19+600	
Volqueta: WJY-921	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+600
Hora Salida: 7:30 Am	**Hora Llegada:** 7:50 Am
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO** Julian Silva

CONSECRIA LA RECIBIDA EXP 30211

CONTROL DE MATERIALES 12911

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 02
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: KM 200	
Volqueta: (J.L) TRR 09	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** KM 200
Hora Salida: 7:35 Am	**Hora Llegada:** 7:55 Am
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO** Johnson Peña

CONTROL DE MATERIALES 12912

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24.	**Viaje Nº** 03
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: K11+200.	
Volqueta: WPP813.	**Volumen:** 14m3
Cargue: 21600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 7:10am	**Hora Llegada:** 8:05am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Vivanco.

APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO EXP 5674

CONTROL DE MATERIALES 12913

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 04.
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Descino: 19+200	
Volqueta: WGA 386	**Volumen:** 14m3.
Cargue: 21600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 7:15 AM	**Hora Llegada:** 8:05pm
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Juan B.

CONTROL DE MATERIALES 12914

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 05
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 19+200	
Volqueta: SRU 779	Volumen: 14m³
Cargue: 27+000	Descargue: 19+200
Hora Salida: 7:50am	Hora Llegada: 8:10am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jerman

CONTROL DE MATERIALES 12915

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 06
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 19+20	
Volqueta: SUS 023	Volumen: 14m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 7:55 Am	Hora Llegada: 8:15am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jean David

APROVECHAMIENTO FORESTAL PLANADAS EXP 3456

CONTROL DE MATERIALES 12916

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 07
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: K24+200	
Volqueta: WCP 109	**Volumen:** 20m³
Cargue: 27600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 8:00am	**Hora Llegada:** 8:00am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		John G.

CONTROL DE MATERIALES 12917

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 08
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: 19+200	
Volqueta: JQL 110	**Volumen:** 20m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida:	**Hora Llegada:**

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12918

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 09
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 19+600	
Volqueta: JOJ 111	Volumen: 20m³
Cargue: 22:600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 8:10am	Hora Llegada: 8:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

ZODME PLAYA RICA - EXP 15878

CONTROL DE MATERIALES 12919

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 10
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 19+200	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 20m³
Cargue: 22:600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 8:15am	Hora Llegada: 8:35am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12920

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 11
Clase de Material: Recogida de derrumbes	
Destino: Icaco	
Volqueta: JQK 111	Volumen: 20m³
Cargue: 271600	Descargue: 121700
Hora Salida: 8:20 am	Hora Llegada: 8:40 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12921

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 12
Clase de Material: Recogida de derrumbes	
Destino: Icaco	
Volqueta: GWV 241	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 121700
Hora Salida: 8:35 am	Hora Llegada: 8:55 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12922

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08 - 11 - 24	**Viaje Nº** 13
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 101+200	
Volqueta: TZR 129	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 41+200
Hora Salida: 8:30 Am	**Hora Llegada:** 8:50 Pm
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Jhonson Pinto

CONTROL DE MATERIALES 12923

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08 - 11 - 24	**Viaje Nº** 14
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 101+200	
Volqueta: WTB 849	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 101+200
Hora Salida: 8:35 Am	**Hora Llegada:** 8:55 Pm
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Ortiz

CONTROL DE MATERIALES 12924

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 8-11-24	**Viaje Nº** 15
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: 660 386	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 2:600	**Descargue:** 10:200
Hora Salida:	**Hora Llegada:**

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhoan Garcia

CONTROL DE MATERIALES 12925

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 16
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: SP 774	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 22:600	**Descargue:** 11:00
Hora Salida: 8:15	**Hora Llegada:**

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12926

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	Viaje Nº 17
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: 10.100	
Volqueta: 205 03	Volumen: Medida
Cargue: 22.600	Descargue: 10.100
Hora Salida: 8:30 am	Hora Llegada: 9:10 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan David

CONTROL DE MATERIALES 12927

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	Viaje Nº 18
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: 10.100	
Volqueta: WCP 904	Volumen: 20 m³
Cargue: 22.600	Descargue: 10.100
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan G.

CONTROL DE MATERIALES 12928

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	Viaje Nº 19
Clase de Material: Recebo de derribo	
Destino: Mina	
Volqueta: 101 no	Volumen: 20³
Cargue: 23 1600	Descargue: 10:1:00
Hora Salida: 9 am	Hora Llegada: 9:30 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12929

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 8-11-23	Viaje Nº (19) 20
Clase de Material: Recebo de derribo	
Destino: 101 Mina	
Volqueta: 101 111	Volumen: 20m³
Cargue: 2 1600	Descargue: 10:1:00
Hora Salida: 9:05 am	Hora Llegada: 9:25AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12930

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	Viaje Nº 20
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: M100	
Volqueta: C 1012	Volumen: 20m³
Cargue: 27:600	Descargue: 10:120
Hora Salida: 9:10 am	Hora Llegada: 9:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12931

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	Viaje Nº 21
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: M-100	
Volqueta: C 1011	Volumen: 20 m³
Cargue: 27:600	Descargue: 10:120
Hora Salida: 9:15 am	Hora Llegada: 9:35 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12932

NIT. 901571347-8

CONSORCIO Vial Y Aguanta TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	**Viaje Nº** 23
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: K 1200	
Volqueta: G TV 241	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 221 600	**Descargue:** K1+200
Hora Salida: 9:20 Am	**Hora Llegada:** 9:40 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Julian Silva

CONTROL DE MATERIALES 12933

NIT. 901571347-8

CONSORCIO Vial Y Aguanta TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	**Viaje Nº** 24
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: K1+200	
Volqueta: TFR 129	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 221 600	**Descargue:** K1+200.
Hora Salida: 9:25 Am	**Hora Llegada:** 9:45 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Jhonson peña

CONTROL DE MATERIALES 12934

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 25
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: PK1+200	
Volqueta: UPP 843	**Volumen:** 1 m³
Cargue: 21:1600	**Descargue:** 14:100
Hora Salida: 9:30 AM	**Hora Llegada:** 9:50 AM
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Valencia

CONTROL DE MATERIALES 12935

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	**Viaje Nº** 26
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: PK1+200	
Volqueta: WGO 386	**Volumen:** 1 m³
Cargue: 21:1600	**Descargue:** 17:1200
Hora Salida: 9:35 AM	**Hora Llegada:** 9:55 AM
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Juan Garcia

CONTROL DE MATERIALES 12936

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 25
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: KM 200	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14 m³
Cargue: 21600	Descargue: 11:1200
Hora Salida: 9:10 AM	Hora Llegada: 10:00 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Tomas

CONTROL DE MATERIALES 12937

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 26
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: SUS 025	Volumen: 14m³
Cargue: 22600	Descargue: 11:1200
Hora Salida: 9:40 AM	Hora Llegada: 10:05 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan Pérez

CONTROL DE MATERIALES 12938

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 8-11-23	Viaje Nº 19
Clase de Material: Remoción de Lavamos.	
Destino: 191200.	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m3
Cargue: 21600	Descargue: 191200
Hora Salida: 9:50 am	Hora Llegada: 10:10am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		J. Ilor G.

ZODME GUAMITO – EXP 15883

CONTROL DE MATERIALES 12939

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	Viaje Nº 1930
Clase de Material: Remoción de Lavamos	
Destino: 191200	
Volqueta: WCP 110	Volumen: 20m3
Cargue: 21600	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:50 am	Hora Llegada: 10:10am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 12940

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	*Viaje Nº* 31
Clase de Material: Recebo de [illegible]	
Destino: [illegible]	
Volqueta: [illegible]	*Volumen:* [illegible]
Cargue: [illegible]	*Descargue:* [illegible]
Hora Salida: [illegible]	*Hora Llegada:* 10:15 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12941

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 8-11-24	*Viaje Nº* 32
Clase de Material: Recebo de triturado	
Destino: [illegible]	
Volqueta: [illegible]	*Volumen:* [illegible]
Cargue: [illegible]	*Descargue:* [illegible]
Hora Salida: 10:00 Am	*Hora Llegada:* 10:20 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12942

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 3
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Ipiales	
Volqueta: JQH 111	Volumen: 7m³
Cargue: 21600	Descargue: 191600
Hora Salida: 10:05	Hora Llegada: 10:25 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oliver

CONTROL DE MATERIALES 12943

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 33
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Ipiales	
Volqueta: WED 241	Volumen: 14m³
Cargue: 27600	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:0	Hora Llegada: 10:30
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jolon Silva

CONTROL DE MATERIALES 12944

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 35
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: TTR 129	Volumen: 1 m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:15 am	Hora Llegada: 10:35 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhon Rojas

CONTROL DE MATERIALES 12945

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 35
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: UPF 816	Volumen: 1 m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:20 Am	Hora Llegada: 10:40 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael Gil Lora

CONTROL DE MATERIALES 12946

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	**Viaje Nº** 37
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: WGQ 786	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 27+60	**Descargue:** 19+700
Hora Salida: 10:05	**Hora Llegada:** 10:45 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Jhon Correa

CONTROL DE MATERIALES 12947

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	**Viaje Nº** 38
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: SRO 779	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 27+600	**Descargue:** KM 200
Hora Salida: 10:30 Am	**Hora Llegada:** 10:50 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Tomas

CONTROL DE MATERIALES

12948

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	Viaje Nº 39
Clase de Material: Recebón de Lumbre	
Destino: Icaro	
Volqueta: SSQ23	Volumen: 12m3
Cargue: 271600	Descargue: 271600.
Hora Salida: 10:35 AM	Hora Llegada: 10:55 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan David

Ing. DAYANA ELIZA Lida Cel 310 335 7987 - E-mail: laingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES

12949

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21.	Viaje Nº 40
Clase de Material: Recebón de Lumbre.	
Destino: Icaro	
Volqueta: WEP 109	Volumen: 12m3
Cargue: 271600	Descargue: 271600
Hora Salida: 10:40 AM	Hora Llegada: 11:00 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian G

Ing. DAYANA ELIZA Lida Cel 310 335 7987 - E-mail: laingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 12950

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	Viaje Nº 18
Clase de Material: Recebo de Limbe.	
Destino: KH200	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 10m³
Cargue: 221600	Descargue: 2 191200
Hora Salida: 10:45 Am	Hora Llegada: 11:00 Am
SOLICITO	DESPACHO R.	RECIBIO Rigoberto

CONTROL DE MATERIALES 12951

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-21	Viaje Nº 12
Clase de Material: Recebo de Limbe.	
Destino: 191200	
Volqueta: JQJ 111	Volumen: 10 m³
Cargue: 221600	Descargue: 2 KH200
Hora Salida: 10:30 Am	Hora Llegada: 11:00 Am
SOLICITO	DESPACHO R.	RECIBIO Diego

CONTROL DE MATERIALES 12952

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-23	Viaje Nº 13
Clase de Material: Recebo	
Destino: K41+200	
Volqueta: JQX 142	Volumen: 30m³
Cargue: 21600	Descargue: 11600
Hora Salida: 10:55 am	Hora Llegada: 11:45 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Cristian

Ing. TATIANA ESPINOSA Cel 310 300 7987 - E-mail: tatianaespinosa@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 12953

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 08-11-24	Viaje Nº 14
Clase de Material: Recebo	
Destino: K41+200	
Volqueta: JQX 142	Volumen: 30m³
Cargue: 22600	Descargue: 11600
Hora Salida: 11:00 am	Hora Llegada: 11:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

Ing. TATIANA ESPINOSA Cel 310 300 7987 - E-mail: tatianaespinosa@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 12954

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Fecha: 08 - 11 - 24	*Viaje Nº* 15
Clase de Material: Recebo de relleno	
Destino: km 1+00	
Volqueta: 101 110	*Volumen:* 2 m3
Cargue: 211600	*Descargue:* 191700
Hora Salida: 11:05 am	*Hora Llegada:* 11:25 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2016 Tolima Sur 2023

Fecha: 13-11-23 Tipo De Material (origen) Recepción de descarbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	12955	8:20Am	191+200	JQJ 110	20m³	20m³	Miguel
2	12956	8:25Am	191+200	JQJ 111	20m³	40m³	Diego.
3	12957	8:30Am	191+200	JQJ 112	20m³	60m³	Wilmer
4	12958	8:35Am	191+200	JQK441	20m³	80m³	Oliver
5	12959	8:40Am	191+200	WCP 409	20m³	100m³	Jader G
6	12960	8:45 Am	191+200	SJS023	14m³	114m³	Juan David
7	12961	8:50 Am	191+200	SPU779	14m³	128m³	Ferney
8	12962	8:55 Am	191+200	WGO386	14m³	142m³	Jhoan G.
9	12963	9.00 Am	191+200	WRP813	14m³	156m³	Rafael vikeria
10	12964	9:05 Am	191+200	TER129	14m³	170m³	Edinson Peña
11	12965	9:10 Am	191+200	WTV241	14m³	184m³	Julian Silva
12	12966	9:15 Am	191+200	JQJ 110	20m³	204m³	Miguel
13	12967	9:20 Am	191+200	JQJ 111	20m³	224m³	Diego
14	12968	9:25 Am	191+200	JQJ 112	20m³	244m³	Wilmer
15	12969	9:30 Am	191+200	JQK441	20m³	264m³	Oliver
16	12970	9:35 Am	191+200	WCP409	20m³	284m³	Jader G
17	12971	9:40 Am.	191+200	SJS409	14m³	298m³	Juan David
18	12972	9:45 Am	191+200	SPU779	14m³	312m³	Ferney
19	12973	9:50 Am	191+200	WGO386	14m³	326m³	Jhon G
20	12974	9:55 Am	191+200	WRP813	14m³	340m³	Rafael Viloria
21	12975	10:00Am	191+200	TER129	14m³	354m³	Edinson Peña
22	12976	10:05 Am	191+200	WTV241	14m³	368m³	Julian Silva
23	12977	10:10 AM	191+200	JQJ 110	20m³	388m³	Miguel
24	12978	10:15 Am	191+200	JQJ 111	20m³	408m³	Diego
25	12979	10:20 Am	191+200	JQJ 112	20m³	428m³	Wilmer.
26	12980	10:25Am	191+200	JQK441	20m³	448m³	Oliver.
27	12981	10:30 Am	191+200	WCP 409	20m³	468m³	Jader G
28	12982	10:35 Am	191+200	JJS023	14m³	482m³	Juan David
29	12983	10:40Am	191+200	SPU779	14m³	496m³	Ferney

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7767 - E-mail: taborasimpresores@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2016 Alto Tolima Sur 2023

Fecha: 13-11-24 Tipo De Material (origen) Proceso de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	12984	12:05pm	191200	WGO386	14m³	510m³	Jhoan García
31	12985	12:10pm	191200	UPP843	14m³	524m³	Rafael Viloria
32	12986	1:20pm	191200	TZR129	14m³	538m³	Edison Ferd
33	12987	1:25pm	191200	WTV241	14m³	552m³	Julian Silva
34	12988	1:30pm	191200	JQJ 110	20m³	572 m³	Angel
35	12989	1:35 pm	191200	JQJ 111	20m³	592 m³	Diego
36	12990	1:40pm	191200	JQJ 112	20m³	612m³	Wilmer
37	12991	1:45pm	191200	JQR441	20m³	632m³	Oliver
38	12992	1:50 pm	191200	WCF109	20m³	652 m³	Edier G
39	12993	1:55 pm	191200	SJS023	14m³	666m³	Jhon Flond
40	12994	2:00 Pm	191200	SPU779	14m³	680m³	Fernes
41	12995	2:05 Pm	191200	WGO386	14m³	694m³	Jhoan García
42	12996	2:10 Pm	191200	UPP843	14m³	708m³	Rafael Viloria
43	12997	2:15 Pm	191200	TZR129	14m³	722m³	Edinson Ferd
44	12998	2:20 Pm	191200	WTV241	14m³	736m³	Julian Silva
45	12999	2:25 Pm	191200	JQJ 110	20m³	756m³	Angel
46	13000	2:30 Pm	191200	JQJ 111	20m³	776 m³	Diego
47	13001	2:35 Pm	191200	JQJ 112	16m³	792 m³	wilmer.

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 309 7907 - E-mail: taborainpresores@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 12955

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 01
Clase de Material: Remocion de derrumbe.	
Destino: 19+200	
Volqueta: JOJ 119	Volumen: 20m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 8:00 Am	Hora Llegada: 8:20 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12956

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 02
Clase de Material: Remocion de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: JOJ 111	Volumen: 20m³
Cargue: 27+600	Descargue: 19+200.
Hora Salida: 8:05 Am	Hora Llegada: 8:25 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 12957

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 03
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 2 191200	
Volqueta: JQJ 112	Volumen: 20 m³
Cargue: 271600	Descargue: 191200
Hora Salida: 8:10 am	Hora Llegada: 3:30 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 12958

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 04
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: JQR 141	Volumen: 20m³
Cargue: 271600	Descargue: 191200.
Hora Salida: 8:15 Am	Hora Llegada: 8:55 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12959

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 05
Clase de Material: Remoción de la derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m³
Cargue: 211600	Descargue: 191200
Hora Salida: 8:20 am	Hora Llegada: 8:40m

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jdiaz 6

CONTROL DE MATERIALES 12960

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 06.
Clase de Material:	
Destino: 191200	
Volqueta: 305 023.	Volumen: 14m³
Cargue: 211600	Descargue: 191200
Hora Salida: 8:22Am	Hora Llegada: 8:45m

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan David.

CONTROL DE MATERIALES 12961

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 07
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14m³
Cargue: 271 600	Descargue: 191+100
Hora Salida: 8:30 AM	Hora Llegada: 8:50 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Fernando

CONTROL DE MATERIALES 12962

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 08
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: WGO 386	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 191+200
Hora Salida: 8:55 Am	Hora Llegada: 9:15 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan Gomez

CONTROL DE MATERIALES 12963

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 09
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: K91200	
Volqueta: WRP 843	Volumen:
Cargue: 241600	Descargue: K91200
Hora Salida: 8 9:00 am	Hora Llegada: 9:20 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rafael Vivas

CONTROL DE MATERIALES 12964

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 10.
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: K91200	
Volqueta: TTR 121	Volumen: K m3
Cargue: 241600	Descargue: K91200
Hora Salida: 9:05 am	Hora Llegada: 9:25 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Johnson Jose

CONTROL DE MATERIALES 12965

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 11
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: WTV 211	Volumen: 14 m3
Cargue: 271600	Descargue: 191200
Hora Salida: 9:10 am	Hora Llegada: 9:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian S.

CONTROL DE MATERIALES 12966

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 12
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: JQL 110	Volumen: 191200
Cargue: 271600	Descargue: 19120
Hora Salida: 9:15 am	Hora Llegada: 9:35 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 12967

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13 - 11 - 21	Viaje Nº 13.
Clase de Material: Recebo de dique	
Destino: 19+000	
Volqueta: JQJ 111	Volumen: 6m3
Cargue: 27+600	Descargue: 19+000
Hora Salida: 9:20m.	Hora Llegada: 9:46
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Diego	

CONTROL DE MATERIALES 12968

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13 - 11 - 21	Viaje Nº 14
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: 19+000.	
Volqueta: JQJ 112.	Volumen: 6m3
Cargue: 27+600	Descargue: 19+000
Hora Salida: 8 9:25	Hora Llegada: 9:15m
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Wilmer	

CONTROL DE MATERIALES 12969

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 15
Clase de Material: Recebo de derrumbes	
Destino: 19+200	
Volqueta: 10 K 444	**Volumen:** 10m³
Cargue: 21+600	**Descargue:** 14+00
Hora Salida: 9:30 am	**Hora Llegada:** 9:50am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 12970

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 16
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: WCP 464	**Volumen:** 10m³
Cargue: 21+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 9:35	**Hora Llegada:** 9:55 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		J diego

CONTROL DE MATERIALES 12971

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-11-24	Viaje Nº 17.
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: 19+000	
Volqueta: 255	Volumen: 14m³
Cargue: 21600.	Descargue: 1/4
Hora Salida: 9:10am	Hora Llegada: 10:[illegible]0pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12972

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-11-24	Viaje Nº 18
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: 19+000	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14m³
Cargue: 21600	Descargue: 16m
Hora Salida: 9:45 am	Hora Llegada: [illegible]
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12973

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 19
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191+00	
Volqueta: W60 386	Volumen: 4 m³
Cargue: 211+00	Descargue: 191+0
Hora Salida: 9:50 am	Hora Llegada: 10:30 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan G. C.

CONTROL DE MATERIALES 12974

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 20
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 211+00	
Volqueta: UPP84	Volumen: 4 m³
Cargue: 211+00	Descargue: 191+00
Hora Salida: 9:55 am	Hora Llegada: 10:05 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan G. C.

CONTROL DE MATERIALES 12975

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	**Viaje Nº** 21
Clase de Material: Recebo [illegible]	
Destino: 19+00	
Volqueta: Tx 199	**Volumen:** 14m³
Cargue: 7+600	**Descargue:** 19+00
Hora Salida: 10 am	**Hora Llegada:** 10:20 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Johnson Pink

CONTROL DE MATERIALES 12976

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	**Viaje Nº** 22
Clase de Material: Recebo [illegible]	
Destino: 19+00	
Volqueta: WTH 21	**Volumen:** 14m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+00
Hora Salida: 10:05 am	**Hora Llegada:** 10:25 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12977

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13 - 11 - 2023	**Viaje Nº** 23
Clase de Material: Recebo de [illegible]	
Destino: 19+700	
Volqueta: JOJ 110	**Volumen:** 2m³
Cargue: 21600	**Descargue:** [illegible]
Hora Salida: 10:40 am	**Hora Llegada:** 10:50 am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 12978

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 24
Clase de Material: Recebo de [illegible]	
Destino: KM 200	
Volqueta: JOJ. 111	**Volumen:** 2m³
Cargue: 21600	**Descargue:** 141106
Hora Salida: 10:45 am	**Hora Llegada:** 10:55 am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 12979

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 25
Clase de Material: Recebo de [illegible]	
Destino: 191200	
Volqueta: 102 112	Volumen: [illegible]
Cargue: 211600	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:20	Hora Llegada: 10:40
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12980

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 26
Clase de Material: Recebo de [illegible]	
Destino: 191200	
Volqueta: 102 111	Volumen: 1 20 m³
Cargue: 1 27400	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:35 am	Hora Llegada: 10 45 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12981

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 27
Clase de Material: Remoción de terreno	
Destino: Ibagué	
Volqueta: WCP [illegible]	Volumen: 20m³
Cargue: 21000	Descargue: Ibagué
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Edwin G

CONTROL DE MATERIALES 12982

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 28
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: [illegible]	Volumen: 11
Cargue: 21000	Descargue: Ibagué
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12983

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-022	Viaje Nº 29
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: Alcoa	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14m³
Cargue: 2 Horas	Descargue: 14 Hrs
Hora Salida: 11:00 Am	Hora Llegada: 11:30 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		T. Soy

CONTROL DE MATERIALES 12984

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-22	Viaje Nº 30
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: Alcoa	
Volqueta: WGO 336	Volumen: 14m³
Cargue: 2 Horas	Descargue: 14 Hrs
Hora Salida: 11:45 Am	Hora Llegada: 12:15 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Fonseca

CONTROL DE MATERIALES 12985

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 31
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 191700	
Volqueta: UPP 843	Volumen: 14 m³
Cargue: 271600	Descargue: 141800
Hora Salida: 11:50 am	Hora Llegada: 12:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12986

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 32
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 141200	
Volqueta: TCP 129	Volumen: 14m³
Cargue: 271600	Descargue: 191700
Hora Salida: 1:00 pm	Hora Llegada: 1:20 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12987

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 33
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: Ingeo	
Volqueta: WRV 241	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 21600	**Descargue:** 141200
Hora Salida: 1:05 Pm	**Hora Llegada:** 1:25 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

Ing. YADIRA ALTOA Cels. 310 365 7667 - E-mail: talmarquezing@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 12988

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 34
Clase de Material: Remoción de derrumbes	
Destino: 141200	
Volqueta: JOJ 110	**Volumen:** 14m³
Cargue: 21600	**Descargue:** 141600
Hora Salida: 1:10 Pm	**Hora Llegada:** 1:30 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

Ing. YADIRA ALTOA Cels. 310 365 7667 - E-mail: talmarquezing@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 12989

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 35
Clase de Material: Roca de [illegible]	
Destino: 19+200	
Volqueta: JOJ 111	**Volumen:** 20m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 1:15 Pm	**Hora Llegada:** Dsc.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 12990

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	**Viaje Nº** 36
Clase de Material: Roca de [illegible]	
Destino: 19+200	
Volqueta: JOJ 112	**Volumen:** 20m³
Cargue: 27+600	**Descargue:** 19+200
Hora Salida: 1:20 Pm	**Hora Llegada:** 1:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 12991

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-11-24	Viaje Nº 37
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Icatoo	
Volqueta: JQK 11	Volumen: 4 m³
Cargue: 221600	Descargue: 131600
Hora Salida: 1:35 Pm	Hora Llegada: 1:45 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12992

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-11-24	Viaje Nº 38
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Icatoo	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m³
Cargue: 221600	Descargue: 131600
Hora Salida: 1:30 Pm	Hora Llegada: 1:50 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12993

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	**Viaje Nº** 39
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 141200	
Volqueta: 105 093	**Volumen:** 1 m³
Cargue: 21160	**Descargue:** 141200
Hora Salida: 1:35 Pm	**Hora Llegada:** 1:55 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan

CONTROL DE MATERIALES 12994

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	**Viaje Nº** 40
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 141200	
Volqueta: SPU729	**Volumen:** 1 m³
Cargue: 27160	**Descargue:** 141200
Hora Salida: 1:40 Pm	**Hora Llegada:** 2:00 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan

CONTROL DE MATERIALES 12995

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 11
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: K41200	
Volqueta: WOC 386	Volumen: 14 m³
Cargue: 221600	Descargue: K41200
Hora Salida: 1:15 Pm	Hora Llegada: 2:05 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhoan G.

CONTROL DE MATERIALES 12996

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 12
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: K41200	
Volqueta: UPP 843	Volumen: 14 m³
Cargue: 221600	Descargue: K41200
Hora Salida: 1:50 Pm	Hora Llegada: 2:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 12997

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 13
Clase de Material: Recebio de derrumbe	
Destino: 141+200	
Volqueta: TFF 179	Volumen: 6m³
Cargue: 2+1600	Descargue: 141200
Hora Salida: 1:55 Pm	Hora Llegada: 2:15 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Edilson Pérez

CONTROL DE MATERIALES 12998

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-21	Viaje Nº 11
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 141+200	
Volqueta: [illegible]	Volumen: 12m³
Cargue: 2+1600	Descargue: 141+200
Hora Salida: 2:00 Pm	Hora Llegada: 2:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 12999

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-11-24	Viaje Nº 45
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 141+00	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 20m³
Cargue: 21+600	Descargue: 141+00
Hora Salida: 2:05 Pm	Hora Llegada: 2:25 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Nigel

CONTROL DE MATERIALES 13000

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-24	Viaje Nº 15
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: 141+00	
Volqueta: JOJ 119	Volumen: 1 20m³
Cargue: 21+600	Descargue: 141+00
Hora Salida: 2:10 Pm	Hora Llegada: 2:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13001

NIT. 901571347-8

CONSORCIO Vías Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-11-23	**Viaje Nº** 17
Clase de Material: Recebo de [illegible]	
Destino: [illegible]	
Volqueta: JQJ 11C	**Volumen:** 16 m³
Cargue: 271600	**Descargue:** 101200
Hora Salida: 2:15 pm	**Hora Llegada:** 2:35 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Conductor

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2090 Tolima Sur 2023

Fecha: 12-12-24 Tipo De Material (origen) Remoción de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	B004	11:00Am	Gt 100.	WTK241	14m³	14m³	Julian Silva
2°	B005	11:40Am	Gt 100.	WFV241	12.25m³	26.25m³	Julian Silva

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310 3007987 - E-mail: taboraingresos@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13004

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-11-24	Viaje Nº 01
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Cov-214	Volumen: 17 m³
Cargue: El Coco	Descargue: Gilco
Hora Salida: 10:10 am	Hora Llegada: 11:00 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian Silva

CONTROL DE MATERIALES 13005

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-11-24	Viaje Nº 02
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Cov-214	Volumen: 17.25 m³
Cargue: El Coco	Descargue: Gilco
Hora Salida: 11:30 am	Hora Llegada: 11:40 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian Silva

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 12-12-24 Tipo De Material (origen) Remoción de Derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13002	9:20Am	Gt 100	WFV241	14m³	14m³	Julian Silva
2	13003	9:30Am	Gt 100	WFV241	5,20m³	19,20m³	Julian Silva

Ing. TABORDA & CIA. Ltda. Cel. 310 330 7967 - E-mail: taboasingenieros@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13002

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-12-24	Viaje Nº 01
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: C1100	
Volqueta: WTI 211	Volumen: 11m³
Cargue: El Tolo	Descargue: C1100
Hora Salida: 9:00 AM	Hora Llegada: 9:20 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian Ilva.

CONTROL DE MATERIALES 13003

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-12-24	Viaje Nº 2
Clase de Material: Remoción de derrumbe	
Destino: C1100	
Volqueta: WTI 211	Volumen: 5,40m³
Cargue: El Tolo	Descargue: C1100
Hora Salida: 9:30 AM	Hora Llegada: 9:50 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian Ilva.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 18-12-24 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13006.	1:20Pm	36+600	TJO444	14 m³	14m³	Nolberto
2	13007	1:30 Pm	36+600	WGO386	14 m³	28 m³	Jhoan García
3	13008	1:40Pm	36+600	JUS023	14 m³	42 m³	Juan David
4	13009	1:50Pm	36+600	SRO779	14 m³	56 m³	Ferney
5	13010	2:00 Pm	36+600	UPP845	14 m³	70 m³	Rafael viloria
6	13011	2:10 Pm	36+600	TFR129	14m	84 m³	Edinson Peña
7	13012	2:20 Pm	36+600	WFV241	14m	98 m³	Julian Silva
8	13013	2:30 Pm	36+600	JQL110	20m	118 m³	Miguel
9	13014	2:40 Pm	36+600	JQL111	20m	138 m³	Diego
10	13015	2:50 Pm	36+600	JQL112	20m	158 m³	wilmer
11	13016	3:00 Pm	36+600	JQM441	20m	178 m³	Oliver.
12	13017	3:10 Pm	36+600	WCI409	20m	198 m³	Edier G
13	1318	3:20 Pm	36+600	TJO744	14 m³	212 m³	Nolberto
14	13019	3:30 Pm	36+600	WGO386	14 m³	226 m³	Jhoan David G
15	13020	3:40 Pm	36+600	JUS023	14 m³	240 m³	Ferney
16	13021	3:50 Pm	36+600	SRO779	14 m³	254 m³	Rafael viloria
17	13022	6:00 Pm	36+600	UPP845	14 m³	268 m³	Edison peña
18	13023	6:10 Pm	36+600	TFR129	14 m³	282 m³	Julian Silva
19	13024	6:20 Pm	36+600	WFV241	14 m³	296 m³	~~Miguel~~
20	13025	6:30 Pm	36+600	JQL110	20 m³	316 m³	Miguel
21	13026	6:40 Pm	36+600	JQL111	20 m³	336 m³	Diego.
22	13027	6:50 Pm	36+600	JQL112	20 m³	356 m³	wilmer
23	13028	7:00 Pm	36+600	JQM441	20 m³	376 m³	Oliver.
24	13029	7:10 Pm	36+600	WCI409	20 m³	396 m³	Edier G
25	13030.	7:20 Pm	36+600	TJO744	4 m³	400 m³	Nolberto.

Ing. TABORA B CM. Cel. 316 300 7987 - E-mail: tabora.ingenieros@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13006

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600.	
Volqueta: TJO744.	Volumen: 14m³
Cargue: 401000	Descargue: 361600
Hora Salida: 1:00 pm.	Hora Llegada: 1:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Nubeiro.

CONTROL DE MATERIALES 13007

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 6663500	Volumen: 14m³
Cargue: 401000	Descargue: 361600
Hora Salida: 1:10 Pm	Hora Llegada: 1:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhon G.

CONTROL DE MATERIALES 13008

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18 - 12 - 24	**Viaje Nº** 03.
Clase de Material: Limpieza de Derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: JOS 023	**Volumen:** 14m³
Cargue: 401000	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 1:20 Pm	**Hora Llegada:** 1:40 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Jose David

CONTROL DE MATERIALES 13009

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18 - 12 - 24	**Viaje Nº** 04
Clase de Material: Limpieza de Derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 361779	**Volumen:** 14
Cargue: 401000	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 1:30 Pm	**Hora Llegada:** 1:50 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Tomas

CONTROL DE MATERIALES 13010

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 05
Clase de Material: Impreto de chumbo	
Destino: 361600	
Volqueta: UPP 813	Volumen: 14m³
Cargue: 361000	Descargue: 361600
Hora Salida: 1:40 Pm	Hora Llegada: 2:00 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael 6.10 [illegible]

CONTROL DE MATERIALES 13011

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 06
Clase de Material: Impreto de chumbo	
Destino: 361600	
Volqueta: TBZ 129	Volumen: 14m³
Cargue: 36 361000	Descargue: 361000
Hora Salida: 1:50 Pm	Hora Llegada: 2:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhon pin

CONTROL DE MATERIALES 13012

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-21	**Viaje Nº** 07
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: WTU 241	**Volumen:** 14m³
Cargue: 361600	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 2:00 Pm	**Hora Llegada:** 2:20 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Julian Soto

CONTROL DE MATERIALES 13013

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-21	**Viaje Nº** 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: JQL 110	**Volumen:** 20m³.
Cargue: 361000	**Descargue:** 36.100 0
Hora Salida: 2:10 Pm	**Hora Llegada:** 2:30 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13014

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18 - 12 - 24	Viaje Nº 09
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: Vol - 111	Volumen: 20m³
Cargue: 361000	Descargue: 361600.
Hora Salida: 2:20 Pm	Hora Llegada: 2:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13015

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18 - 12 - 24	Viaje Nº 10
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: Vol 111	Volumen: 20m³
Cargue: 361000	Descargue: 361600
Hora Salida: 2:300 Pm	Hora Llegada: 2:50 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13016

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	**Viaje Nº** 11
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: Lwk 141	**Volumen:** 20m³
Cargue: Mr 1000	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 2:10 Pm	**Hora Llegada:** 3:00 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13017

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	**Viaje Nº** 12
Clase de Material: limpieza de derrumbes	
Destino: 361600	
Volqueta: Lwk 141	**Volumen:**
Cargue: Mr 1000	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 2:30 Pm	**Hora Llegada:** 3:10 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13018

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 36+600	
Volqueta: TLO 744	Volumen: 14 m³
Cargue: 40+000	Descargue: 36+600
Hora Salida: 3:00	Hora Llegada: 3:20

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Nelson

CONTROL DE MATERIALES 13019

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 36+600	
Volqueta: WGQ 396	Volumen: 14
Cargue: 40+000	Descargue: 36+600
Hora Salida: 3:10 PM	Hora Llegada: 3:30 PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon G

CONTROL DE MATERIALES 13020

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 15
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 36 Kms	
Volqueta: 26 023	Volumen: 14 m³
Cargue: 10:00	Descargue: 36 Kms
Hora Salida: 3:26 pm	Hora Llegada: 3:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13021

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 16
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 36 Kms	
Volqueta: 1° Sko 779	Volumen: 14m³
Cargue: 10:00	Descargue: 36 Kms
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan David

CONTROL DE MATERIALES 13022

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-21	**Viaje Nº** 17
Clase de Material: limpieza de terreno	
Destino: 36 1000	
Volqueta: UPP 845	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 10 1000	**Descargue:** 10 1B
Hora Salida: 5:10 Pm	**Hora Llegada:** 6:00 Pm
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Ubaa

Ing. TARCHA & CIA Ltda. Cel. 310 335 7997 - E-mail: tarchaycia@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13023

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-01-25	**Viaje Nº** 18
Clase de Material: limpieza de terreno	
Destino: 36 1000	
Volqueta: TFP 119	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 10 1000	**Descargue:** 36 1000
Hora Salida: 5:50 Pm	**Hora Llegada:** 6:10 Pm
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Ubaa

Ing. TARCHA & CIA Ltda. Cel. 310 335 7997 - E-mail: tarchaycia@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13024

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-25	Viaje Nº 19
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 36+000	
Volqueta: TOFN 241	Volumen: 14 m³
Cargue: 46+000	Descargue: 36+000
Hora Salida: 6:00 Pm	Hora Llegada: 6:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Johnson Pinto

CONTROL DE MATERIALES 13025

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 20
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 36+000	
Volqueta: w20110	Volumen: 20 m³
Cargue: 46+000	Descargue: 36+000
Hora Salida: 6:40 Pm	Hora Llegada: 6:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian J.

CONTROL DE MATERIALES 13026

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	**Viaje Nº** 21
Clase de Material: tierra de derrumbe	
Destino: 36160	
Volqueta: [illegible]	**Volumen:** 20m3
Cargue: 401000	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 6:20	**Hora Llegada:** 6:40

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		D. Trujillo.

CONTROL DE MATERIALES 13027

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-12-24	**Viaje Nº** 22.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 36160	
Volqueta: 101-112	**Volumen:** 20,5
Cargue: 401000	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 6:30 p.	**Hora Llegada:** 6:50 p.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 13028

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 23.
Clase de Material: limpieza. derrumbe	
Destino: 36+600.	
Volqueta: Lo Km 401	Volumen: 2m³
Cargue: 4to eco	Descargue: 36+600
Hora Salida: 6:40 AM	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13029

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-24	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza derrumbe	
Destino: 36+600	
Volqueta: exp 169	Volumen: 2m³
Cargue: 161000	Descargue: 36+600
Hora Salida: 6:30 pm	Hora Llegada: 7:00 pm
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Jaier G.

CONTROL DE MATERIALES 13030

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-12-21	**Viaje Nº** 25
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 36+600	
Volqueta: TJO 744	**Volumen:** 4 m³
Cargue: 10/000	**Descargue:** 36+600
Hora Salida: 7:00 a.m.	**Hora Llegada:** 7:20 a.m.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Alberto.

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 19-12-24 Tipo De Material (origen) limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13031	9:00 Am	36+600	JQL110	20	20m³	Miguel
2	13032	9:10 AM	36+600	JQL111	20	40m³	Diego.
3	13033	9:20 AM	36+600	JQL112	20	60m³	Wilmer
4	13034	9:30 AM	36+600	JQK441	20	80m³	Oliver.
5	13035	9:40 AM	36+600	WFO501	6.4m³	86.40m³	Norberto.

Ing. TARGRA B. CIA. Ltda. Cel.: 310 300 7947 - E-mail: laboratoriovias@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13031

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-12-21	Viaje Nº 01
Clase de Material: Arena Lavada	
Destino: 361600	
Volqueta: Jal 110	Volumen: 2m³
Cargue: 241700	Descargue: 361600
Hora Salida: 8:30AM	Hora Llegada: 9:00AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13032

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-12-21	Viaje Nº 2
Clase de Material: Arena de Lavado	
Destino: 361600	
Volqueta: Jal 111	Volumen: 2m³
Cargue: 241700	Descargue: 361600
Hora Salida: 8:40AM	Hora Llegada: 9:10AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13033

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-12-21	**Viaje Nº** 3
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 201 112	**Volumen:** 20m³
Cargue: 241 700	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 8:30 AM	**Hora Llegada:** 9:00 AM
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Eliner

CONTROL DE MATERIALES 13034

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-12-21	**Viaje Nº** 4
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 201 111	**Volumen:** 20m³
Cargue: 241 700	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 9:00 AM	**Hora Llegada:** 9:30 AM
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Eliner.

CONTROL DE MATERIALES 13035

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-12-24	**Viaje Nº** 5
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: WTO 302	**Volumen:** 6.10 m³
Cargue: 121200	**Descargue:** 361600
Hora Salida: 9:10 am	**Hora Llegada:** 9:30AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Viaje

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: cto 2016-2022

Fecha: 20-12-24 Tipo De Material (origen) Derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
01	14101	10:03.	06+100	WBQ386	14m³	14m³	
02	14102	10:10.	6+100	SUS023	14m³	28m³	
03	14103	10:25.	6+160	SPU779	14m³	42m³	
04	14104	10:29.	6+100	UPP843	14m³	56m³	
05	14105	10:34.	6+100	T7R129.	14m³	70m³	
06	14106	10:44	6+160	WFV241	14m³	84m³	
07	14107	10:50.	6+100	LBL110	20m³	104m³	
08	14108	10:58.	6+100	LBL111	20m³	124m³	
09	14109	11:06	6+100	LBL112.	20m³	144m³	
10	14110	11:11	6+100	IBK441	20m³	164m³	
11	14111	11:16.	6+100	WCP400	20m³	184m³	
12	14112	11:25.	6+100.	WBB386	14m³	198m³	
13	14113	11:30	6+100	SUS023	14m³	212m³	
14	14114	11:37.	6+100	SPU779.	14m³	226m³	
15	14115.	11:46	6+100	UPP843.	14m³	240m³	
16	14116	11:50	6+100	T7R129.	14m³	254m³	
17	14117	11:57	6+100	WFV241	14m³	268m³	
18	14118	12:05	6+100	LBL110	20m³	288m³	
19	14119	13:12.	6+100	LBL111	20m³	308m³	
20	14120	13:16.	6+100	LBL112	20m³	328m³	
21	14121	13:20.	6+100	IBK441	20m³	348m³	
22	14122.	13:25.	6+100	WCP909	20m³	368m³	
23	14123.	13:32	6+100	WBB336	14m³	382m³	
24	14124	13:39.	6+100	SUS023.	14m³	396m³	
25	14125.	13:44	6+100	SPU779	14m³	410m³	
26	14126	13:49.	6+100	UPP843.	14m³	424m³	
27	14127	13:56.	6+100	T7R129.	14m³	438m³	
28	14128	14:00	6+100	WFV241	14m³	452m³	
29	14129	14:05	6+100	LBL110.	20m³	472m³	

Imp. TAROKA S.C.M. Ltda. Cel. 310 300 7907 - E-mail: talleraimpresiones@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096. 2022.

Fecha: 20-12-24. Tipo De Material (origen) Derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	14130	14:15.	6+100	LQL 111	20m³	442m³	Diego.
31	14131	14:20.	6+100	LQL112	20m³	512m³	Wilmer
32	14132	14:25.	6+100	LQK441	20m³	532m³	Wilmer
33	14133	14:30	6+100	WCP409	20m³	552m³	
34	14134	14:36	6+100	WGQ386	14.	566m³	Johann
35.	14135	14:44	6+100	LQ111D.	20m³	586m³	Miguel
36	14136	14:50.	6+100	LQL111	20m³	606m³	Diego
37	14137.	14:59	06+100	LQ112	19m³	625m³	Wilmer

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310 300 7997 - E-mail: taborainpresores@gmail.com

MI-GP-MI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14101

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 dic 2024	Viaje Nº 01
Clase de Material: Derrumbes.	
Destino: cto 2096. 2022 / Km 6+100	
Volqueta: W6Q 386.	Volumen: 14m³.
Cargue: Km 04+00.	Descargue: 6+100
Hora Salida: 10:00 am	Hora Llegada: 10:03.
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14102

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24	Viaje Nº 02.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022 Km 6+100	
Volqueta: SWS 023.	Volumen: 14m³.
Cargue: 04+00.	Descargue: 6+100
Hora Salida: 10:05.	Hora Llegada: 10:10.
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14103

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 - 12 - 24	Viaje Nº 03.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096 · 2022 / K 6 + 100	
Volqueta: Spu 279.	Volumen: 14m³
Cargue: 09+400	Descargue: 6+100
Hora Salida: 10:18	Hora Llegada: 10:25.
SOLICITO	DESPACHO Jael / RECIBIO Fanny

CONTROL DE MATERIALES 14104

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 · 12 · 24	Viaje Nº 04
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022 / 6+100	
Volqueta: UPP 843	Volumen: 14m³
Cargue: 09+000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 10:22.	Hora Llegada: 10:29.
SOLICITO	DESPACHO Jael / RECIBIO Katherine

CONTROL DE MATERIALES 14105

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20. 12. 24	Viaje Nº 05.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022 / 6+100.	
Volqueta: 77E 129	Volumen: 14m³
Cargue: 09+000.	Descargue: 6+100
Hora Salida: 10:24 am	Hora Llegada: 10:35.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Edwin Peña

CONTROL DE MATERIALES 14106

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20. 12. 24.	Viaje Nº 06
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022 / K06+100	
Volqueta: WFV 241	Volumen: 14m³
Cargue: 09+000	Descargue: 06+100
Hora Salida: 10:39	Hora Llegada: 10:44
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14107

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24.		Viaje Nº 07	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2016-2022 - km 6+100.			
Volqueta: LQL 190		Volumen: 20m³	
Cargue: 09+000		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 10:44		Hora Llegada: 10:50	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14108

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24.		Viaje Nº 08	
Clase de Material: Derrumbe			
Destino: 2016-2022 km 6+100.			
Volqueta: LQL 111		Volumen: 20m³	
Cargue: 09+000		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 10:51		Hora Llegada: 10:58	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Diego	

CONTROL DE MATERIALES 14109

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24.		Viaje Nº 09.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2096-2022 / Km 6+100.			
Volqueta: 10L 112.		Volumen: 20m³	
Cargue: 09+160.		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:00		Hora Llegada: 11:06.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14110

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24		Viaje Nº 10.	
Clase de Material: Derrumbe			
Destino: 2096-2022 / Km 6+100.			
Volqueta: LQK 411		Volumen: 20m³	
Cargue: 09+160.		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:05.		Hora Llegada: 11:11.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14111

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10 12 - 24		**Viaje Nº** 11.	
Clase de Material: Delumbes.			
Destino: 2096 - 2022. / Km 6 + 100.			
Volqueta: WCP 469		**Volumen:** 20m³	
Cargue: 09+000		**Descargue:** 6+100	
Hora Salida: 11:10		**Hora Llegada:** 11:16	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14112

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 - 12 - 24.		**Viaje Nº** 12.	
Clase de Material: Derrumbe			
Destino: cl 2096 - 2022 / Km 6 + 100			
Volqueta: WGO 966.		**Volumen:** 14m³	
Cargue: 09+000		**Descargue:** 6+100	
Hora Salida: 11:18		**Hora Llegada:** 11:25	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14113

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24	Viaje Nº 13.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022 Km 6 + 100.	
Volqueta: SUS 023.	Volumen: 14m³
Cargue: 09+000	Descargue: 6
Hora Salida: 11:24	Hora Llegada: 11:30
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14114

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-2024	Viaje Nº 14.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022 / 6+100.	
Volqueta: SUV-779.	Volumen: 14m³
Cargue: 09+000.	Descargue: 6+100
Hora Salida: 11:30.	Hora Llegada: 11:37
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14115

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 - 12 - 24		Viaje Nº 15.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2046 - 2022 Km 6+100.			
Volqueta: UDP 843.		Volumen: 14m³	
Cargue: 6+100		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:40.		Hora Llegada: 10:46	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14116

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 12 24		Viaje Nº 16	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2046 - 2022 - Km 6+100.			
Volqueta: TZR 129.		Volumen: 14m³	
Cargue: 6+100		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:45.		Hora Llegada: 11:50	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14117

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24		**Viaje Nº** 17	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2096. 2077 / Km 6+100.			
Volqueta: QIV741		**Volumen:** 11m³	
Cargue: 09+000		**Descargue:** 06+100	
Hora Salida: 11:51		**Hora Llegada:** 11:57	
SOLICITO	**DESPACHO**		**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14118

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-2024		**Viaje Nº** 19	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2096. 2077 Km 6+100.			
Volqueta: LQL 110.		**Volumen:** 20m³	
Cargue: 09+000		**Descargue:** 6+100	
Hora Salida: 12:00		**Hora Llegada:** 12:05	
SOLICITO	**DESPACHO**		**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14119

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20. 12. 2024	**Viaje Nº** 19
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 2096-2022 - Km 6+000.	
Volqueta: VOL 111.	**Volumen:** 20 m³
Cargue: 09+000.	**Descargue:** 6+100
Hora Salida: 13:08	**Hora Llegada:** 13:12.
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Diego

CONTROL DE MATERIALES 14120

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-2024	**Viaje Nº** 20.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 2096-2022 Km 6+100.	
Volqueta: VOL 112	**Volumen:** 20m³
Cargue: 09+000	**Descargue:** Km 6+100
Hora Salida: 13:12.	**Hora Llegada:** 13:16.
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14121

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-2024.	Viaje Nº 21
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096.7022 - Km 6+100.	
Volqueta: WUK 411	Volumen: 20m3
Cargue: C9+000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 13:16.	Hora Llegada: 13:20.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14122

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24.	Viaje Nº 22.
Clase de Material: Derrumbes.	
Destino: clo 2096.7022 / km 06+100.	
Volqueta: WCP 469.	Volumen: 20m3
Cargue: C9+000	Descargue:
Hora Salida: 13:21	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14123

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 - 12 - 24	Viaje Nº 23.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 2096. 2022 - km 6+100.	
Volqueta: WBW 326	Volumen: 11m3
Cargue: 09+000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 13:25.	Hora Llegada: 13:30.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14124

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20 - 12 - 24	Viaje Nº 24.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022. km 6+100.	
Volqueta: SWS 023.	Volumen: 11m3
Cargue: 09+000.	Descargue: 6+10
Hora Salida: 13:31	Hora Llegada: 13:39
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14125

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20. 12. 24.		Viaje Nº 25.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: Cto 2096. 2072 / Km 6+100.			
Volqueta: SPU 779.		Volumen: 14m3	
Cargue: Cq+000		Descargue:	
Hora Salida: 13:38.		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14126

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20- 12- 24		Viaje Nº 26.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2096. 2072 km 6+100.			
Volqueta: VPP 243.		Volumen: 14m3	
Cargue: Cq+000.		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 13:44.		Hora Llegada: 13:49	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14127

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-2024.	**Viaje Nº** 27.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096. 2022. Km 6+100.	
Volqueta: TZT 124.	**Volumen:** 14m³
Cargue: 09+000	**Descargue:** 6+100
Hora Salida: 13:54.	**Hora Llegada:** 13:56
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14128

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24	**Viaje Nº** 28.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 2096. 2022 / Km 06+100	
Volqueta: WIV 241	**Volumen:** 14m³
Cargue: 09+000	**Descargue:** 6+100
Hora Salida: 13:56.	**Hora Llegada:** 14:00
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14129

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20.12.24	Viaje Nº 29
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096.2022 Km 6+100.	
Volqueta: WL 110.	Volumen: 10m3
Cargue: 09+000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 14:02.	Hora Llegada: 14:08
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14130

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20.12.24	Viaje Nº 30
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: 2096.1022 Km 6+100.	
Volqueta: WL 111	Volumen: 7m3
Cargue: 09+000.	Descargue: 06+100
Hora Salida: 14:08	Hora Llegada: 14:15.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14131

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24		Viaje Nº 37.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: cto 2046. 2022. Km 6+100.			
Volqueta: LQI 112.		Volumen: 20m³	
Cargue: 09+000.		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 14:14.		Hora Llegada: 14:20.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14132

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24		Viaje Nº 38.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: cto 2046. 2022 Km 6+100			
Volqueta: LQK 411		Volumen: 20m³	
Cargue: 09+000.		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 14:20.		Hora Llegada: 14:25	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14133

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24	Viaje Nº 33.
Clase de Material: Durumbe.	
Destino: ctu 2046-2022 Km 6+100.	
Volqueta: WCP 409.	Volumen: 20m3
Cargue: CB-1000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 14:16.	Hora Llegada: 14:30
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14134

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-12-24	Viaje Nº 34
Clase de Material: Durumbe.	
Destino: 2046-2022. Km 6+100.	
Volqueta: WGU-386	Volumen: 14m3
Cargue: CB-1000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 14:31	Hora Llegada: 14:36.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14135

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20. 12. 24.	Viaje Nº 35
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 2096-2022 / km 67+100	
Volqueta: TQL 110.	Volumen: 20m³
Cargue: cto 2096	Descargue: 67+100
Hora Salida: 14:35.	Hora Llegada: 14:44
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14136

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20. 12. 24	Viaje Nº 36.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 2096-2022 km 67+100	
Volqueta: TQL 111	Volumen: 20m³
Cargue: cto 2096.	Descargue: 6 flore
Hora Salida: 14:45	Hora Llegada: 14:50
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Diego

CONTROL DE MATERIALES 14137

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Fecha: 20-12-2024	Viaje Nº 37.
Clase de Material: Derrumbe.	
Destino: cto 7096-2022 - Km 6+100.	
Volqueta: LBL112	Volumen: 19m3
Cargue: Galpon	Descargue:
Hora Salida: 14:52	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2596 Tolima Sur 2023

Fecha: 21-12-21 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13036	7:50 Am	6+100	WCP 409	20m³	20m³	Edier G
2	13037	8:00 Am	6+100	JOK 111	20m³	40m³	Oliver.
3	13038	8:10 Am	6+100	JQJ 112	20m³	60	wilmer
4	13039	8:20 Am	6+100	JQI 111	20m³	80	Diego
5	13040	8:30 Am	6+100	JQJ 110	20m³	100m³	Miguel
6	13041	8:40 Am	6+100	WFV 241	14m³	114m³	Julian Silva
7	13042	8:50 Am	6+100	TRT 129	14m³	128m³	Edinson Peña
8	13043	9:00	6+100	UPP 845	14m³	142m³	Rafael Olivo
9	13044	9:10 Am	6+100	SRU 779	14m³	156m³	Franco
10	13045	9:20 Am	6+100	JUS 023	14m³	170m³	Juan David
12	13046	9:30 Am	6+100	WGO 386	14m³	184m³	Jhoan Garcia
12	13047	9:40 Am	6+100	WFU 507	14m³	198m³	Alberto.
13	13048	9:50 Am	6+100	WCP 409	20m³	218	Edier G.
14	13049	10:00 A.	6+100	JOK 441	20m³	238	Oliver
15	13050	10:10 Am	6+100	JQJ 112	20m³	258	wilmer
16	13051	10:20 Am	6+100	JQI 111	20m³	278	Diego
17	13052	10:30 Am	6+100	JQJ 110	20m³	298	Miguel
18	13053	10:40 Am	6+100	WFV 241	14m³	312	Julian Silva
19	13054	10:50 Am	6+100	TRT 129	14m³	326	Edinson peña
20	13055	11:00 Am	6+100	UPP 845	14m³	340	Rafael Olivo
21	13056	11:10 Am	6+100	SRU 779	14m³	354	Franco
22	13057	11:20 Am	6+100	JUS 023	14m³	368	Juan David
23	13058	11:30 Am	6+100	WGO 386	14m³	382	Jhoan Garcia
24	13059	11:40 Am	6+100	WFU 507	14m³	396	Alberto.
25	13060	11:50 Am	6+100	WCP 409	20m³	416	Edier G.
26	13061	12:00 Am	6+100	JOK 111	20m³	436	Oliver.
27	13062	12:10 Am	6+100	JQJ 112	20m³	456	Wilmer.
28	13063	12:20 Am	6+100	JQI 111	20m³	476	Diego
29	13064	1:20 Am	6+100	JQJ 110	20m³	496m³	Miguel

Imp. YARDIVA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 2967 E-mail: laimpresoras@gmail.com

MI-GP-NI-11-FO-04 / Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 3096 Tolima Sur 2023

Fecha: 21-12-24 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	13065	1:30 Pm	61 100	WFV241	14m³	510m³	Julian Silva
31	13066	1:40 Pm	61 100	TCK179	14m³	524m³	Edinson perez
32	13067	1:50 Pm	61 100	WPB943	14m³	538m³	Rafael Victoria
33	13068	2:00 Pm	61 100	SPO779	14m³	552m³	Fredy
34	13069	2:10 Pm	61 100	JJS023	14m³	566m³	Wilmer David
35	13070	2:20 Pm	61 100	WGA386	14m³	580m³	Johan G.
36	13071	2:30 Pm	61 100	WTU507	14m³	594m	Wilberto
37	13072	2:10 Pm	61 100	WCR109	20m³	614m	Edier G.
38	13073	2:50 Pm	61 100	WTV241	11m³	625m³	Julian Silva

Imp. TABORA & CIA Ltda. Cel: 310 330 7987 - E-mail: taboralingeniosas@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13036

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: WCP 409	Volumen: 20m³
Cargue: Km 9:+00	Descargue: 61100.
Hora Salida: 7:30 Am	Hora Llegada: 7:30 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jdirr 6

CONTROL DE MATERIALES 13037

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jok 441	Volumen: 20m³
Cargue: 9+000	Descargue: 61100.
Hora Salida: 7:10 Am	Hora Llegada: 8:00 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Ok. 9M

CONTROL DE MATERIALES 13038

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21 - 12 - 24	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JQL 112	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 7:50am	Hora Llegada: 8:10 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13039

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21 - 12 - 24	Viaje Nº 04
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JQL 111	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 8:00.	Hora Llegada: 8:20 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Pedro.

CONTROL DE MATERIALES 13040

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JGL 110	Volumen: 2m³
Cargue: 9+000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 8:10 AM	Hora Llegada: 8:30 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13041

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: GTV 211	Volumen: 14m³
Cargue: 9+000	Descargue: 6+100
Hora Salida: 8:20 Am	Hora Llegada: 8:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13042

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 07
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: TRT 129	Volumen: 14m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 8:30	Hora Llegada: 8:50am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhon Pena

CONTROL DE MATERIALES 13043

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: UPR 815	Volumen: 14m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 8:40am	Hora Llegada: 9:00 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael Urbina

CONTROL DE MATERIALES 13044

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: SR 279	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9:00 AM	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 8:50 AM	**Hora Llegada:** 9:40 AM
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO** Jerma

CONTROL DE MATERIALES 13045

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: SJS 025	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9:00 AM	**Descargue:** 61100
Hora Salida: 9:00 AM	**Hora Llegada:** 9:20 AM
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO** don David

CONTROL DE MATERIALES 13046

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 11
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: WGG 386	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9:000	**Descargue:** G1100
Hora Salida: 9:10am	**Hora Llegada:** 9:30am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Juan G.

CONTROL DE MATERIALES 13047

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 12
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: WGU 507	**Volumen:** 14m³
Cargue: 9:000	**Descargue:** G1100
Hora Salida: 9:20	**Hora Llegada:** 9:40
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Norberto

CONTROL DE MATERIALES 13048

NIT. 901571347-8

COMANDO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** B
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: WCP 409	**Volumen:** 2m³
Cargue: 91000	**Descargue:** Gl 100
Hora Salida: 9:30	**Hora Llegada:** 9:50 Am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Jder R.

CONTROL DE MATERIALES 13049

NIT. 901571347-8

COMANDO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 14
Clase de Material: limpieza derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: 10K 441	**Volumen:** 2m³
Cargue: 91000	**Descargue:** Gl 100
Hora Salida: 9:40 Am	**Hora Llegada:** 10:00 Am
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13050

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21 - 12 - 24	**Viaje Nº** 15
Clase de Material: limpieza de derrumbes	
Destino: G1 100	
Volqueta: IQL 112	**Volumen:** 20m³
Cargue: 9+000	**Descargue:** G1 100
Hora Salida: 9:50 AM	**Hora Llegada:** 10:10 AM
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 13051

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21 - 12 - 24	**Viaje Nº** 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100	
Volqueta: IQL 111	**Volumen:** 20m³
Cargue: 9+000	**Descargue:** G1 100
Hora Salida: 10:00 AM	**Hora Llegada:** 10:20 AM
SOLICITO	**DESPACHO**
	RECIBIO Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13052

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 17
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100	
Volqueta: 202 110	**Volumen:** 20 m³
Cargue: 9:000	**Descargue:** G1 100
Hora Salida: 10:10 Am	**Hora Llegada:** 10:30 Am
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13053

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 18
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100	
Volqueta: C0QEV 240	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 9:000	**Descargue:** G1 100
Hora Salida: 10:20 AM	**Hora Llegada:** 10:40 AM
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13054

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 19
Clase de Material: Limpieza de derrumbes	
Destino: Glico	
Volqueta: TER 159	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 9:000	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 10:30 am	**Hora Llegada:** 10:50 am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Jhonson

CONTROL DE MATERIALES 13055

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	**Viaje Nº** 20
Clase de Material: Limpieza de derrumbes	
Destino: Glico	
Volqueta: OPP 843	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 9:000	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 10:40 am	**Hora Llegada:** 11:00 Am
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Rafael Valero

CONTROL DE MATERIALES 13056

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-21	Viaje Nº 21
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gitico	
Volqueta: SPO779	Volumen: 14 m³
Cargue: 9:000	Descargue: Gitico
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 11:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Referencia

CONTROL DE MATERIALES 13057

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-21	Viaje Nº 22
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gitico	
Volqueta: SPO779	Volumen: 14m³
Cargue: 9H000	Descargue: Gitico
Hora Salida: 11:00	Hora Llegada: 11:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan David

CONTROL DE MATERIALES 13058

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 03
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco.	
Volqueta: WGQ 385	Volumen: 14m³
Cargue: 9:000	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:40am	Hora Llegada: 11:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Johan Bril.

CONTROL DE MATERIALES 13059

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 24
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco.	
Volqueta: WPV 207	Volumen: 14m³
Cargue: 9:000	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:40 Am	Hora Llegada: 11:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilberto.

CONTROL DE MATERIALES 13060

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-23	Viaje Nº 25
Clase de Material: limpieza de chuzo	
Destino: Glua	
Volqueta: Exp. 109	Volumen: 20m³
Cargue: Glua	Descargue: Glua
Hora Salida: 11:30am	Hora Llegada: 11:50am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Glua.

CONTROL DE MATERIALES 13061

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-23	Viaje Nº 26
Clase de Material: limpieza de palma!	
Destino: Glua	
Volqueta: JGK 511	Volumen: 20m³
Cargue: Glua	Descargue: Glua
Hora Salida: 11:40am	Hora Llegada: 12:00pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Glua.

CONTROL DE MATERIALES 13062

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-23	Viaje Nº 27
Clase de Material: limpieza de lumbre	
Destino: Cilco	
Volqueta: Jal 112	Volumen: 2m³
Cargue: 11:000	Descargue: 11:00
Hora Salida: 11:00	Hora Llegada: 12:10

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Conduct

CONTROL DE MATERIALES 13063

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-23	Viaje Nº 28
Clase de Material: limpieza de lumbre	
Destino: Cilco	
Volqueta: Jal 111	Volumen: 2m³
Cargue: 9:000	Descargue: 9:40
Hora Salida: 10:00	Hora Llegada: 10:30

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13064

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 29
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Jaylo	Volumen: 20 m³
Cargue: Gilco	Descargue: Gilco
Hora Salida: 1:00 Pm	Hora Llegada: 1:00 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13065

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21 de 12-24.	Viaje Nº 30
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: [illegible]	Volumen: 14 m³
Cargue: Gilco	Descargue: Gilco
Hora Salida: 1:00 Pm	Hora Llegada: 1:30pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13066

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-11-24	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: TRZ 129	Volumen: 14 m³
Cargue: Glico	Descargue: Glico
Hora Salida: 11:20 AM	Hora Llegada: 11:40 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Eliab Ariel

CONTROL DE MATERIALES 13067

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-11-24	Viaje Nº 30
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: UPP613	Volumen: 14 m³
Cargue: Glico	Descargue: Glico
Hora Salida: 1:30 PM	Hora Llegada: 1:50 PM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael Urbina

CONTROL DE MATERIALES 13068

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 33
Clase de Material: Mezcla de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: SRL 227	Volumen: 14 m³
Cargue: 9:000	Descargue: 6:100
Hora Salida: 1:10 Pm	Hora Llegada: 2:00 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Tito-G

CONTROL DE MATERIALES 13069

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-24	Viaje Nº 34
Clase de Material: Mezcla de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: JVS 023	Volumen: 14 m³
Cargue: 9:000	Descargue: 6:100
Hora Salida: 1:50 Pm	Hora Llegada: 2:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan David

CONTROL DE MATERIALES 13070

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-21	**Viaje Nº** 35
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Chico	
Volqueta: WCO-380	**Volumen:** 14m³
Cargue: Chicco	**Descargue:** Chico.
Hora Salida: 2:00 Pm	**Hora Llegada:** 2:20Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan G

CONTROL DE MATERIALES 13071

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-12-21	**Viaje Nº** 36
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Chico	
Volqueta: WCO-380	**Volumen:** 14m³
Cargue: Chicco	**Descargue:** Chicco
Hora Salida: 2:40 Pm	**Hora Llegada:** 2:20Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Alberto.

CONTROL DE MATERIALES 13072

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-10-24	Viaje Nº 37
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: C1+00	
Volqueta: WCP 109	Volumen: 20m³
Cargue: 9100	Descargue: C1+0
Hora Salida: 2:20pm	Hora Llegada: 2:10pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO 7:1+16

CONTROL DE MATERIALES 13073

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-10-24	Viaje Nº 38
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: C1+00	
Volqueta: WRV 241	Volumen: 11m³
Cargue: 9100	Descargue: C1+00
Hora Salida: 2:30pm	Hora Llegada: 2:30pm
SOLICITO / DESPACHO / RECIBIO Julian Silva	

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 06-02-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13114	6:50Am	19+200	JQJ 110	20m³	20	
2	13115	7:00Am	19+200	JQJ 111	20m³	40m³	
3	13116	7:10 Am	19+200	JQJ 112	20m³	60m³	
4	13117	7:20Am	19+200	JQK 441	20m³	80m³	
5	13118	7:30Am	19+200	WCP 409	20m³	100m³	
6	13119	7:40 Am	19+200	WFV 241	14m³	114m³	
7	13120	7:50 Am	19+200	TFR 129	14m³	128m³	
8	13121	8:00 Am	19+200	UPP 845	14m³	142m³	
9	13122	8:10	19+200	SPU 779	14m³	156m³	
10	13123	8:20	19+200	SOS 023	14m³	170m³	
11	13124	8:30	19+200	WGO 386	14m³	184m³	
12	13125	8:40	19+200	WFU 501	14m³	198m³	
13	13126	850	19+200	JQJ 110	20m³	218m³	
14	13127	9:00 Am	19+200	JQJ 111	20m³	238m³	
15	13128	9:10Am	19+200	JQJ 112	20m³	258m³	
16	13129	9:20Am	19+200	JQK 441	20m³	278m³	
17	13130	9:30 Am	19+200	WCP 409	20m³	298m	
18	13131	9:40Am	19+200	WFV 241	14m³	312m³	
19	13132	9:50Am	19+200	TFR 129	14m³	326m³	
20	13133	90:00Am	19+200	UPP 845	14m³	340m³	
21	13134	10:10Am	19+200	SPU 779	14m³	354m³	
22	13135	10:20Am	19+200	SOS 023	14m³	368m³	
23	13136	10:30 Am	19+200	WGO 386	14m³	382m³	
24	13137	10:40Am	19+200	WFU 501	14m³	396m³	
25	13138	10:50 Am	19+200	JQL 10	20m³	416m³	
26	13139	11:00 Am	19+200	JQJ 110	20m³	436m³	
27	13140	11:10Am	19+200	SOS 023	14m³	450m³	
28	13141	11:20Am	19+200	JQJ 112	20m³	470m³	
29	13142	11:30Am	19+200	JQK 441	20m³	490m³	

Ing. TARSICIO A. CIA. Ltda. Cel. 310 300 7987 - E-mail: laboratoriovias@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096. Tolima Sur 2023

Fecha: 06-02-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	13143	11:40Am	K9+200	WCP 40	$2cm^3$	$510m^3$	Edier G
31	13144	11:50Am	K9+200	WOJ 110	2cm	$530m^3$	Miguel
32	13145	12:00Am	K9+200	WOJ 111	10m	$540m^3$	Diego.

Ing. TARQUINO & CIA. LTDA. Cel. 312 300 7967 - E-mail: laboratorioviastol@gmail.com

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13114

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 2ª 19+200 d	
Volqueta: Jal 111	Volumen: 12 m3
Cargue: 22+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 6:30 AM	Hora Llegada: 6:50 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13115

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: Jal 111	Volumen: 12 m3
Cargue: 22+600	Descargue: 19+200
Hora Salida: 6:30 am	Hora Llegada: 7:04 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13116

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	*Viaje Nº* 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Hilco	
Volqueta: Jal 141	*Volumen:* 20m³
Cargue: 2 Hilco	*Descargue:* Hilco
Hora Salida: 6:00Am	*Hora Llegada:* 7:10Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13117

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	*Viaje Nº* 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Hilco	
Volqueta: Jal 141	*Volumen:* 20m³
Cargue: 2 Hilco	*Descargue:* Hilco
Hora Salida: 7:00Am	*Hora Llegada:* 7:10Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13118

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-2025	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Kilcoo	
Volqueta: WCP 824	Volumen: 20 m³
Cargue: 7:14:00	Descargue: 11:17:00
Hora Salida: 7:40 Am	Hora Llegada: 2 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Pinto

Ing. TADEO A. CIA. Ltda. Cel. 310 300 7987 - E-mail: tadeoarana@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13119

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Kilcoo	
Volqueta: WCP 824	Volumen: 14 m³
Cargue: 7:14:00	Descargue: 11:17:00
Hora Salida: 7:40 Am	Hora Llegada: 2 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Pinto

Ing. TADEO A. CIA. Ltda. Cel. 310 300 7987 - E-mail: tadeoarana@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13120

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-09-25	**Viaje Nº** 01
Clase de Material: Limpieza de material derrumbo	
Destino: 104200	
Volqueta: TPT 109	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 21600	**Descargue:** 191100
Hora Salida: 7:30 am	**Hora Llegada:** 9:00
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Jaime Pena

CONTROL DE MATERIALES 13121

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-09-25	**Viaje Nº** 08
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino:	
Volqueta: UPP843	**Volumen:** 14m³
Cargue: 24600	**Descargue:** 104700
Hora Salida: 7:10 Am	**Hora Llegada:** 8:00 Am
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Rafael Ubaldo

CONTROL DE MATERIALES 13122

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-01-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Mixco	
Volqueta: SRU 729	Volumen: 14 m³
Cargue: 11600	Descargue: 19700
Hora Salida: 7:50 am	Hora Llegada: 8:10 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Freddy

CONTROL DE MATERIALES 13123

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-01-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de material	
Destino: Mixco	
Volqueta: JUS023	Volumen: 14 m³
Cargue: 11600	Descargue: 19700
Hora Salida: 8:00 am	Hora Llegada: 8:20 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan David

CONTROL DE MATERIALES 13124

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 191+00	
Volqueta: 669 386	Volumen: 14 m³
Cargue: 27600	Descargue: 191200
Hora Salida: 8:10 am	Hora Llegada: 8:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13125

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: Limpieza	
Destino: 191+200	
Volqueta: 669 502	Volumen: 14 m³
Cargue: 27600	Descargue: 191200
Hora Salida: 8:42 am	Hora Llegada: 9:04 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13126

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: Jal-110	Volumen: 7 m³
Cargue: 22:700	Descargue: KM 200
Hora Salida: 8:30 am	Hora Llegada: 8:50 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

Ing. Vilma Ana Gil Lida. Cel 310 305 3967 - E-mail: lidaingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13127

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: Jal-111	Volumen: 7 m³
Cargue: 22:700	Descargue: KM 200
Hora Salida: 8:40 am	Hora Llegada: 9:00 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

Ing. Vilma Ana Gil Lida. Cel 310 305 3967 - E-mail: lidaingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13128

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: Lavada de Arena	
Destino: Ibagué	
Volqueta: JOJ 111	Volumen: 9Cm3
Cargue: 9:16:00	Descargue: 10:10:00
Hora Salida: 8:00AM	Hora Llegada: 9:40AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Cecilia

CONTROL DE MATERIALES 13129

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: Lavada de Arena	
Destino: Ibagué	
Volqueta: JOK 441	Volumen: 20m3
Cargue: 22:16:00	Descargue: 10:42:00
Hora Salida: 9:00AM	Hora Llegada: 9:30AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13130

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 19
Clase de Material: Limpieza de material derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: WEV 109	Volumen: 20 m³
Cargue: 2:15:00	Descargue: 10:15:00
Hora Salida: 9 [illegible]	Hora Llegada: 9:[illegible]

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible] 6

CONTROL DE MATERIALES 13131

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 18
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: WEV 221	Volumen: 14 m³
Cargue: 2:14:00	Descargue: 9:14:00
Hora Salida: 9 [illegible]	Hora Llegada: 9:[illegible]

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 13132

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 19
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 11+200	
Volqueta: TRE 139	Volumen: 14m³
Cargue: 7:000	Descargue: 10:20
Hora Salida: 9:40 am	Hora Llegada: 9:50

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13133

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 20
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 11+200	
Volqueta: VQ1 B 43	Volumen: 14m³
Cargue: 7:160	Descargue: 10:200
Hora Salida: 9:40 am	Hora Llegada: 9:50

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13134

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-01-25	Viaje Nº 21
Clase de Material: Lavada de doble	
Destino: 19/100	
Volqueta: SRO 779	Volumen:
Cargue: 22/600	Descargue: 10/600
Hora Salida: 9:52 AM	Hora Llegada: 10:40 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Ismael

CONTROL DE MATERIALES 13135

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-1-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: Lavada de doble	
Destino: 19/100	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 1 m³
Cargue: 22/600	Descargue: 9:40
Hora Salida: 10:000	Hora Llegada: 10:30 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13136

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-23	Viaje Nº 23
Clase de Material: Recebo de cantera	
Destino: 191200.	
Volqueta: W660	Volumen: 14m³
Cargue: 27 Cargas	Descargue: 191:00
Hora Salida: 10:10am	Hora Llegada: 10:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan Garcia

CONTROL DE MATERIALES 13137

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-23	Viaje Nº 24
Clase de Material: Recebo de cantera	
Destino: 191200	
Volqueta: W660	Volumen: 14m³
Cargue: 27 Cargas	Descargue: 191:00
Hora Salida: 10:20	Hora Llegada: 10:40am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Norberto

CONTROL DE MATERIALES 13138

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 2
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: PH 20	
Volqueta: 10 J 110	Volumen: 20 m³
Cargue: 9:40	Descargue: 11:20
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 10:50 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Edgardo

CONTROL DE MATERIALES 13139

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 2
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: PH 20	
Volqueta: 10 J 111	Volumen: 20 m³
Cargue: 9:40	Descargue: 11:20
Hora Salida: 10:40 am	Hora Llegada: 11:00

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Edgardo

CONTROL DE MATERIALES 13140

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: limpieza de material	
Destino: 11+200	
Volqueta: SIS 093	Volumen: 14 m³
Cargue: 22160	Descargue: 10+100
Hora Salida: 11:00am	Hora Llegada: 11:40am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13141

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 11+200	
Volqueta: Lot 112	Volumen: 14m³
Cargue: 22160	Descargue: 11+200
Hora Salida: 11:00am	Hora Llegada: 11:40am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13142

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-03-25	Viaje Nº 29
Clase de Material: Limpieza de Material	
Destino: Icalco	
Volqueta: JOK 141	Volumen: 20m³
Cargue: 2:45 p	Descargue: 141200
Hora Salida: 11:10 pm	Hora Llegada: 11:30 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13143

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-03-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: Limpieza de Material	
Destino: 141200	
Volqueta: JOK 141	Volumen: 20 m³
Cargue: 2:00	Descargue: 141200
Hora Salida: 11:40	Hora Llegada: 11:40 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian G.

CONTROL DE MATERIALES 13144

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 26-02-23	*Viaje Nº* 21
Clase de Material: Limpieza de alcantarillas	
Destino: 14+000	
Volqueta: Jac 110	*Volumen:* 9m3
Cargue: 17+600	*Descargue:* 14+000
Hora Salida: 11:30 AM	*Hora Llegada:* 11:50 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13145

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 26-02-23	*Viaje Nº* 22
Clase de Material: Limpieza de alcantarillas	
Destino: 14+000	*Volumen:* 9m3
Volqueta: Jac 110	*Descargue:* 14+000
Cargue: 17+600	*Hora Llegada:* 12:30 PM
Hora Salida: 11:40 AM	

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2696 – Tolima Sur 2023

Fecha: 06-02-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13146	2:30Pm	19+200	Jod 110	20m³	20m³	Miguel
2	13147	2:40Pm	19+200	Jod 111	20m³	40m³	Pedro
3	13148	2:50Pm	19+200	Jod 112	20m³	60m³	Guitarra
4	13149	3:00Pm	19+200	Jod 409	20m³	80m³	Oliver
5	13150	3:10Pm	19+200	Jod 408	20m³	100m³	Edier G.
6	13151	3:20Pm	19+200	Jod 110	20m³	120m³	Miguel
7	13152	3:30Pm	19+200	Jod 111	20m³	140m³	Pedro

Ing. FABIAN A Cel. 310 306 7967 - E-mail: ladosimpresiones@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13146

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: K1+000	
Volqueta: Tol 110	Volumen: 2m³
Cargue: 2+000	Descargue: K1+000
Hora Salida: 2:10 PM	Hora Llegada: 2:30 PM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13147

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: K1+000	
Volqueta: Tol 111	Volumen: 2m³
Cargue: 2+000	Descargue: K1+000
Hora Salida: 2:40 PM	Hora Llegada: 2:40 PM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13148

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 3
Clase de Material: Impro. de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: Jac 444	Volumen: 7m3
Cargue: 9:00	Descargue: 9:40
Hora Salida: 2:30 Pm	Hora Llegada: 3:00 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13149

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-2-24	Viaje Nº 04
Clase de Material: Material de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: Jac 444	Volumen: 7m3
Cargue: 8:00	Descargue: 8:40
Hora Salida: 2:40pm.	Hora Llegada: 3:00 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13150

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 141+000	
Volqueta: 006 149	Volumen: 2m³
Cargue: 2:16 p	Descargue: 141+000
Hora Salida: 2:50 p	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Elver G.

CONTROL DE MATERIALES 13151

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 141+200	
Volqueta: 141+200	Volumen: 2m³
Cargue: 2:16 p	Descargue: 141+200
Hora Salida: 2:50 p	Hora Llegada: 3:20 p

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13152

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 06-02-25	*Viaje Nº* 07
Clase de Material: Arena de trituro	
Destino: Mixto	
Volqueta: Dodge 411	*Volumen:* 20 m3
Cargue: 2:10 pm	*Descargue:* 11:30 am
Hora Salida: 3:40 pm	*Hora Llegada:* 3:50 pm

SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO*

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2016 Tolima Sur 2023

Fecha: 14-oct-25 Tipo De Material (origen) Importa de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13153	1:30 Pm	19+200	JAJ 110	20m³	20m³	Miguel
2	13154	1:40 Pm	19+200	JAJ 111	20m³	40m³	Diego
3	13155	1:50 Pm	19+200	JAJ 117	20m³	60m³	Gelmar
4	13156	2:00 Pm	19+200	JOK 411	20m³	80m³	Oliver
5	13157	2:10 Pm	19+200	WXP 409	20m³	100m³	Edgar G.
6	13158	2:20 Pm	19+200	JAJ 110	20m³	120m³	Miguel
7	13159	2:30 Pm	19+20	JAJ 111	20m³	140m³	Diego.

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 313 300 7967 - E-mail: laboratorioviavez@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13153

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: M.200	
Volqueta: Jal 110	Volumen: 7m3
Cargue: 9:1200	Descargue: 10:300
Hora Salida: 10:0	Hora Llegada: 1:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13154

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de material	
Destino: 10:200	
Volqueta: Jal 111	Volumen: 7m3
Cargue: 29:500	Descargue: 10:200
Hora Salida: 1:600	Hora Llegada: 1:40pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13155

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-oct-23	Viaje Nº 06
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K91+600	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida: 1:20 PM	Hora Llegada: 1:30 PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Carlmar

CONTROL DE MATERIALES 13156

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-oct-23	Viaje Nº 04
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K91+600	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida: 6:30 PM	Hora Llegada: 2:00 PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13157

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Lluvia	
Volqueta: [illegible]	Volumen: 7m³
Cargue: 9:18:00	Descargue: 10:17:00
Hora Salida: 1:10 pm	Hora Llegada: 2:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13158

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Lluvia	
Volqueta: Vol 10.	Volumen: 7m³
Cargue: 9:18:00	Descargue: 10:17:00
Hora Salida: 2 pm	Hora Llegada: 2:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13159

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Fecha: 1-02-25		**Viaje Nº** 07
Clase de Material: Limpieza de derrumbe		
Destino: 14+200		
Volqueta: Volq 11		**Volumen:** 7m³
Cargue: 2:180.		**Descargue:** 14:00
Hora Salida: 1:00 Pm		**Hora Llegada:** 2:30 Pm
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Diego

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901571347-8

CONTROL DE MATERIALES

DESPACHO

Contrato/planta: 396-2022.

Fecha: 14-02-25. Tipo De Material (origen): derrumbe.

No. VIAJE	Nº DE VALE	ABSCISA INICIAL	HORA DE SALIDA	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	DESTINO	FIRMA DEL CONDUCTOR
01	14138	25+100	07:40	LQK441	7 m³	7 m³	19+200	Oliver
02	14139	25+100	07:45	LQL118	7 m³	14 m³	19+200	Wilmer
03	14140	25+100	07:51	LQL111	7 m³	60 m³	19+200	Diego
04	14141	25+100	08:00	LQL112	7 m³	81 m³	19+200	Miguel.
05	14142	25+100	08:06	WFU441	7 m³	94 m³	19+200	Wilson
06	14143	25+100	08:16	SJO023	7 m³	108 m³	19+200	Jhon David
07	14144	25+100	08:25	SPU779	14 m³	122 m³	19+200	Ferney
08	14145	25+100	08:31	T7R129	14 m³	136 m³	19+200	[illegible]
09	14146	25+100	08:36	WGQ386	14 m³	150 m³	19+200	Wilmer
10	14147	25+100	08:31	OPP843	14 m³	164 m³	19+200	Fredy
11	14148	25+100	08:38	WCP809	10 m³	184 m³	19+200	[illegible]
12	14149	25+100	08:44	LQK441	20 m³	204 m³	19+200	Wilmer
13	14150	25+100	08:55	LQL112	20 m³	224	19+200	Diego.
14	14151.	25+100	09:00	LQL111	20 m³	244	19+200	Oliver
15	14152.	25+100	09:04	LQL110	20 m³	264.	19+200	Miguel.
16	14153.	25+100	09:10.	WFU441	14 m³	278.	19+200.	Wilson
17	14154.	25+100	09:16	SJO023	14 m³	292.	19+200	Jhon David
18	14155	25+100	09:21	SPU779.	14 m³	306.	19+200	Ferney.
19	14156	25+100	09:27	T7R129.	14 m³	320.	19+200	[illegible]
20	14157	25+100	09:33.	WGQ386.	14 m³	334	19+200	Wilmer
21	14158.	25+100	09:38	OPP843.	14 m³	348.	19+200	Fredy
22	14159	25+100	09:44	WCP809.	20 m³	368.	19+200	[illegible]
23	14160	25+100	09:50	LQK441	20 m³	388	19+200	Oliver
24	14161	25+100	09:56	WFU441	14 m³	402.	19+200	Wilmer.
25	14162	25+100	10:01	SJO023	14 m³	416.	19+200	Jhon David
26	14163	25+100	10:07	SPU779	14 m³	430.	19+200	Ferney
27	14164	25+100	10:11	T7R129.	14 m³	444	19+200	Edwin
28	14165	25+100	10:16	WGQ386	14 m³	458.	19+200	Wilmer

Ing. TOBON & CIA Ltda. Cel. 310 300 7947 - E-mail: laboratorioscons@gmail.com

DESPACHADO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901571347-8

CONTROL DE MATERIALES

DESPACHO

Contrato/planta: cto 2096-2022.

Fecha: 14-02-2023. Tipo De Material (origen): derrumbe

No. VIAJE	Nº DE VALE	ABSCISA INICIAL	HORA DE SALIDA	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	DESTINO	FIRMA DEL CONDUCTOR
29	14466	25+100	10:21	UPP543	14m³	472m³	19+200	Rafa.
30	14467	25+100	10:27	WCP009	20m³	492m³	19+200	
31	14468	25+100	10:38	WCL112	20m³	512m³	19+200	Wilmer.
32	14469	25+100	10:40	WCL111	20m³	531m³	19+200	Diego
33	14470	25+100	10:46	WCL110	20m³	551m³	19+200	miguel.
34	14471	25+100	10:51	WIN241	14m³	566m³	19+200	Julian Salva
35	14472	25+100	11:00	WCK441	20m³	586m³	19+200	Diego
36	14473	25+100	11:07	SJS073	14m³	600m³	19+200	Wilmer
37	14474	25+100	11:10	SRG779	14m³	614m³	19+200	Reemer
38	14475	25+100	11:14	TFR129	14m³	628m³	19+200	
39	14476	25+100	11:21	WCQ386	14m³	642m³	19+200	Julian
40	14477	25+100	11:27	UPP543	14m³	656m³	19+200	Rafael.
41	14478	25+100	11:34	WCP009	20m³	676m³	19+200	
42	14479	25+100	11:40	WCK441	10m³	686m³	19+200	Wilmer
43	14480	25+100	11:48	WIN241	14m³	700m³	19+200	Julian Salva

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Ing. TABORA & CIA Ltda. Cel. 310 369 7987 - E-mail: laboratorioscas@gmail.com

DESPACHADO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14138

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14. 02. 25.		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: 2096. 2022. / Km 19+100.			
Volqueta: LQK 411		Volumen: 20m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+100	
Hora Salida: 07:40 am.		Hora Llegada: 07:51	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14139

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.		Viaje Nº 02	
Clase de Material: Derrumbe			
Destino: 2096. 2022. / Km 19+100.			
Volqueta: LQL 112.		Volumen: 20m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+100	
Hora Salida: 07:45		Hora Llegada: 07:55	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14140

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14. 02 - 25.		Viaje Nº 03.	
Clase de Material: Derrumbe.			
Destino: Cto 2096. 2022 Km 19+100.			
Volqueta: VOL 111		Volumen: 20m³	
Cargue: 25+100		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 07:51		Hora Llegada: 08:00.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14141

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14. 02. 25		Viaje Nº 04	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096. 2022 Km 19+100.			
Volqueta: VOL 110.		Volumen: 20m3.	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+100	
Hora Salida: 08:04.		Hora Llegada: 08:09	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14144

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	Viaje Nº	07
Clase de Material:	derrumbe		
Destino:	2096. 2022 Km 19+200.		
Volqueta:	SPU 779.	Volumen:	14 m³
Cargue:	25+100.	Descargue:	19+100
Hora Salida:	08:15.	Hora Llegada:	08:25.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14142

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	Viaje Nº	05
Clase de Material:	derrumbes.		
Destino:	cto 2096. 2022.	Km 19+200.	
Volqueta:	WCV 821	Volumen:	14 m³
Cargue:	25+100.	Descargue:	19+100
Hora Salida:	08:08	Hora Llegada:	08:16
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14143

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14.02.25.		Viaje Nº 06.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: clo 2016-2023		Km 19+200.	
Volqueta: SVS 023.		Volumen: 14m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+100	
Hora Salida: 08:10		Hora Llegada: 08:20.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14145

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14.02.25.		Viaje Nº 08.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2016-2022.		Km 19+200.	
Volqueta: TZR 121.		Volumen: 14m³.	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+100	
Hora Salida: 08:21.		Hora Llegada: 08:30	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14146

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-02-25.		Viaje Nº 09.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096-2022 Km 19+200			
Volqueta: WGQ 386.		Volumen: 14m³	
Cargue: 25+100		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 08:26.		Hora Llegada: 08:33	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Rafael	

CONTROL DE MATERIALES 14147

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-2025.		Viaje Nº 10.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096-2022. Km 19+200.			
Volqueta: UDP 843.		Volumen: 14m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 08:31		Hora Llegada: 08:40	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 14148

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	**Viaje Nº**	11.
Clase de Material:	derrumbe.		
Destino:	2096. 2022. Km 19+200.		
Volqueta:	UCP 409.	**Volumen:**	20m³
Cargue:	25+100	**Descargue:**	19+100
Hora Salida:	8:30.	**Hora Llegada:**	09:45.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14149

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	**Viaje Nº**	012.
Clase de Material:	derrumbe		
Destino:	2096-2022. / Km 19+100.		
Volqueta:	10K 411	**Volumen:**	20m³
Cargue:	25+100	**Descargue:**	19+100
Hora Salida:	08:49.	**Hora Llegada:**	08:57.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14452

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-2025.	Viaje Nº	15.
Clase de Material:	Derrumbes.		
Destino:	2096-2022. Km 19+200.		
Volqueta:	107 110.	Volumen:	20 m³.
Cargue:	25+100.	Descargue:	19+100
Hora Salida:	09:04.	Hora Llegada:	09:12
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14453

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	Viaje Nº	16.
Clase de Material:	Derrumbe.		
Destino:	2096-2022. Km 19+200.		
Volqueta:	WIV 741	Volumen:	10m³
Cargue:	25+100.	Descargue:	19+100
Hora Salida:	09:10.	Hora Llegada:	09:21
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14454

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14.02.25.		Viaje Nº 17	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096.2022. Km 19.200.			
Volqueta: SVS 023.		Volumen: 14m³.	
Cargue: 25+104		Descargue:	
Hora Salida: 09:16		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14455

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14.02.25.		Viaje Nº 18.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096.2022. Km 19+200			
Volqueta: SPV 779.		Volumen: 14m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 09:21.		Hora Llegada: 09:29.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14456

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14.02.25.		Viaje Nº 19.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096-2022. Km 19+200.			
Volqueta: TTR 129		Volumen: 14m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 09:27.		Hora Llegada: 09:55	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14457

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02.25.		Viaje Nº 20.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096-2022 Km 19+200.			
Volqueta: WOG 326		Volumen: 14m³	
Cargue: 25+100.		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 09:33		Hora Llegada: 09:41	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14458

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.	Viaje Nº 71
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096-2022 - Km 19+200	
Volqueta: UPP 813.	Volumen: 14m³
Cargue: 25+100.	Descargue: 19+200
Hora Salida: 09:38.	Hora Llegada: 09:47
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14459

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.	Viaje Nº 72.
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096-2022 Km 19+200.	
Volqueta: WCP 409.	Volumen: 14m³
Cargue: 25+100.	Descargue: 19+200
Hora Salida: 09:44	Hora Llegada: 09:54
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14464

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.	Viaje Nº 27.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096-2022. Km 19+200.	
Volqueta: T78 129.	Volumen: 14m³
Cargue: 25+100	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:11.	Hora Llegada: 10:21
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14465

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-2025.	Viaje Nº 28.
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096-2022 Km 19+200.	
Volqueta: WGQ 386.	Volumen: 14m³
Cargue: 25+100	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:16.	Hora Llegada: 10:25
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14466

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-2025.	Viaje Nº	29.
Clase de Material:	derrumbe.		
Destino:	2096.2022 Km 19+200.		
Volqueta:	VPP843.	Volumen:	14m³
Cargue:	25+100.	Descargue:	19+200
Hora Salida:	10:21.	Hora Llegada:	10:32.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14467

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14.02.25.	Viaje Nº	30.
Clase de Material:	derrumbe.		
Destino:	2096.2022 Km 19+200		
Volqueta:	WCP409	Volumen:	20m³.
Cargue:	25+100.	Descargue:	19+100
Hora Salida:	10:27.	Hora Llegada:	10:37
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14468

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	Viaje Nº	31
Clase de Material:	derrumbe.		
Destino:	2046 - 2072. Km 19+200		
Volqueta:	LQL 112	Volumen:	20m³
Cargue:	25-1100	Descargue:	19+100
Hora Salida:	10:33.	Hora Llegada:	10:42.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

Ing. TADEO A. CAL Lmo. Cel. 316 330 7967 - Email: talcalingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 14469

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	14-02-25.	Viaje Nº	32.
Clase de Material:	derrumbe.		
Destino:	2046 - 2072. Km 19+200.		
Volqueta:	LQL 111	Volumen:	20m³
Cargue:	25-1100.	Descargue:	19+100
Hora Salida:	10:40.	Hora Llegada:	10:51
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Diego.

Ing. TADEO A. CAL Lmo. Cel. 316 330 7967 - Email: talcalingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 14470

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.	Viaje Nº 33.
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2016-2022 Km 19+100.	
Volqueta: LQV 110	Volumen: 2 cm³
Cargue: 2+1100.	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:46	Hora Llegada: 10:54
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14471

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14.02.25.	Viaje Nº 34.
Clase de Material: derrumbe	
Destino: 2016-2022 km 19+100.	
Volqueta: WTV 241	Volumen: 1 cm³.
Cargue: 2+1100.	Descargue: 19+100
Hora Salida: 10:51	Hora Llegada: 11:00.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14474

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-2025		**Viaje Nº** 37.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096-2022. km 19+100			
Volqueta: SPV 779.		**Volumen:** 14m³.	
Cargue: RS+100.		**Descargue:** 19+100	
Hora Salida: 11:10		**Hora Llegada:** 11:22.	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14475

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.		**Viaje Nº** 38.	
Clase de Material: derrumbe			
Destino: 2096-2022 km 19+100.			
Volqueta: 772 (2C1.		**Volumen:** 1cm³	
Cargue: 25+100		**Descargue:** 19+100	
Hora Salida: 11:11.		**Hora Llegada:** 11:22.	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14476

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.		**Viaje Nº** 39.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096-2072. Km 19+200.			
Volqueta: WGO 586.		**Volumen:** 1 Lm3	
Cargue: 25+100		**Descargue:** 19+200	
Hora Salida: 11:21.		**Hora Llegada:** 11:30	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14477

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-2025		**Viaje Nº** 40.	
Clase de Material: derrumbe.			
Destino: 2096-2072 Km 19+200			
Volqueta: VDP 843.		**Volumen:** 1 Lm3	
Cargue: 25+100		**Descargue:** 19+200	
Hora Salida: 11:27.		**Hora Llegada:** 11:40.	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14478

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25	**Viaje Nº** 41
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2016-2022 km 19+100	
Volqueta: WCP 409	**Volumen:** 7cm³
Cargue: 25+100.	**Descargue:** 19+100
Hora Salida: 11:34	**Hora Llegada:** 11:46
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14479

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-02-25.	**Viaje Nº** 42.
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2016-2022 km 19+100	
Volqueta: WCK 112.	**Volumen:** 10m³
Cargue: 25+100	**Descargue:** 19+100
Hora Salida: 11:40	**Hora Llegada:** 11:51.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 15-02-25 Tipo De Material (origen) Impacta de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13160	8:30	19+200	Jod110	20	20m³	Miguel
2	13161	8:50am	19+200	Jod111	20	40m³	Diego
3	13162	9:00am	19+200	Jod112	20	60m³	William
4	13163	9:10am	19+200	Jon411	18,75	78,75m³	Wilver.

Imp. SABONA & Cía. Ltda. Cel. 310 300 7967 - E-mail: talonespreimpresos@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13160

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-02-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: Impreta de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: [illegible]	Volumen: [illegible] m³
Cargue: 9:18 AM	Descargue: KM 200
Hora Salida: 8:40 AM	Hora Llegada: 8:30 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13161

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 15-02-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: Impreta de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: [illegible]	Volumen: [illegible] m³
Cargue: 9:31 AM	Descargue: KM 200
Hora Salida: 10:20 AM	Hora Llegada: 8:30 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13162

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-02-25	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 141+200	
Volqueta: Vol 14	Volumen: 20m³
Cargue: 7:30	Descargue: 141+200
Hora Salida: 8:300	Hora Llegada: 9:00 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13163

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-02-25	Viaje Nº 04
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 141+200	
Volqueta: Vol 14	Volumen: 10.75
Cargue: 7:30	Descargue: 141+200
Hora Salida: 8:40 Am	Hora Llegada: 9:10 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima del 2023

Fecha: 18-02-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13168	10:20Am	KM 200	WCP 409	20m³	20m³	Edier G
2	13169	10:30Am	19+200	JGK 441	20m³	40m³	Oliver
3	13170	10:40Am	19+200	JGL 112	20m³	60m³	Wilmer
4	13171	10:50Am	19+200	JGJ 111	20m³	80m³	Diego
5	13172	11:00 Am	19+200	JGJ 110	20m³	100m³	Miguel
6	13173	11:10 Am	19+200	SSO23	14m³	114m³	Jhon David
7	13174	11:20Am	19+200	WFV241	14m³	128m³	Yulian Silva
8	13175	11:30 Am	19+200	WCP 409	20m³	148m³	Edier G.
9	13176	11:40 Am	19+200	JGK 441	20m³	168m³	Oliver
10	13177	11:50 Am	19+200	JGJ 112	20m³	188m³	wilmer
11	13178	12:00Am	19+200	JGJ 111	20m³	208m³	Diego
12	13179	12:10Am	19+200	JGJ 110	20m³	228m³	Miguel
13	13180	12:30 Am	19+200	WCP 409	20m³	248m³	Edier G.
14	13181	12:30Am	19+200	JGK 441	16m³	264m³	Oliver

Ing. TABORDA & Cía. Ltda. Cel. 310.393.7967 - E-mail: tabcoingenieria@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13168

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta: UCR 109	Volumen:
Cargue: 2:00	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13169

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-03-25	Viaje Nº 02
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13170

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-09-25	Viaje Nº 6
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Rio	
Volqueta: Jo1 111	Volumen: 20m3
Cargue: 2:1000	Descargue: 10:500
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 10:1000

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13171

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-09-25	Viaje Nº 6
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Rio	
Volqueta: Jo1 111	Volumen: 20m3
Cargue: 2:1000	Descargue: 10:500
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 10:1000

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13172

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	Viaje Nº
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13173

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	Viaje Nº
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTR
MATER

Fecha:
Clase de M
Destino:
Volqueta:
Cargue:
Hora Salida
SOLICITO

CONTR
MATE

Fecha:
Clase de M
Destino:
Volqueta:
Cargue:
Hora Salida
SOLICITO

CONTROL DE MATERIALES 13176

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-02-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Icono	
Volqueta: JOC 491	Volumen: 20m3
Cargue: 12000	Descargue: 11:40
Hora Salida: 11:00	Hora Llegada: 11:40
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13177

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-02-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Icono	
Volqueta: JOC 112	Volumen: 20m3
Cargue: 12:00	Descargue: 11:40
Hora Salida: 11:40	Hora Llegada: 11:50
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13178

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-02-25		Viaje Nº 11	
Clase de Material: Mat. de derrumbe			
Destino: Relleno			
Volqueta: 10/10		Volumen: 2.5	
Cargue: Bte		Descargue: 10:30	
Hora Salida: 11:40 AM		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13179

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-02-25		Viaje Nº 12	
Clase de Material: Mat. de material			
Destino: Relleno			
Volqueta: 10/10		Volumen: 2.5 m3	
Cargue: Bte		Descargue: 10:30	
Hora Salida: 11:40 AM		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13180

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-05	Viaje Nº 13
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: C-P149	Volumen: 7 m3
Cargue: 3:00	Descargue: 10:20
Hora Salida: 12:00 pm	Hora Llegada: 12:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13181

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 02-05-23	Viaje Nº 14
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Ibagué	
Volqueta: C-P149	Volumen: 7 m3
Cargue: 2:40	Descargue: 10:00
Hora Salida: 12:00 m	Hora Llegada: 12:30 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 5-02-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13164	9:30Am	K9+200	JQJ110	2m³	2m³	
2	13165	9:40Am	K9+200	JQJ111	2m³	4m³	
3	13166	9:50Am	K9+200	JQJ112	2m³	6m³	
4	13167	10:00Am	K9+200	JQK481	18,75m	78,75m	

Imp. TABUMA S.CIA. Ltda. Cel. 310 330 7967 - E-mail: tabumaimpresiones@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13166

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino:	
Volqueta:	Volumen: 5 m3
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13167

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25	Viaje Nº 04
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino:	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2076, Tolima Sur 2023

Fecha: 09-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13074	8:40 AM	6+100.	WFO507	14m³	14m³	Norberto
2	13075	8:50 AM	6+100	WGO386	14 m³	28m³	Jhoan G
3	13076	9:00 AM	6+100	JOS 025.	14m³	42m³	Juan David
4	13077	9:10 AM	6+100	SPO 779	14m	56m³	Fernel
5	13078	9:20 AM	6+100	UPP843.	14m	70m³	Rafael Viloria
6	13079	9:30 AM	6+100	TRT R9	14	84	Edinson Peña
7	13080	9:40 AM	6+100	WFV241	14	98m³	Julian Silva
8	13081	9:50 AM	6+100	JQL110	20m³	118m³	Miguel
9	13082	10:00 AM	6+100	JQL111	20m³	138m³	Diego
10	13083	10:10 AM	6+100	JQL112	20m³	158m³	Wilmer
11	13084	10:20 AM	6+100	JQK441	20m³	178m³	Oliver
12	13085	10:30	6+100	WCP409	20m³	198m³	Edier G
13	13086	10:40	6+100	WFO507	14m³	212m³	Norberto
14	13087	10:50	6+100	WGO386	14m	226m³	Jhoan G
15	13088	11:00 AM	6+100	SOS 025	14	240m³	Juan David
16	13089	11:10 AM	6+100	SPO 779	14	254m³	Fernel
17	13090	11:20 AM	6+100	UPP 845	14	268m³	Rafael Viloria
18	13091	11:30 AM	6+100	TRT.189	14	282m	Edinson Peña
19	13092	11:40 PM	6+100	WFV241	14	296m³	Julian Silva
20	13093	11:50 pm	6+100	JQL110	20m³	316m³	Miguel
21	13094	12:00 pm	6+100	JQL111	20m³	336	Diego
22	13095	1:10 pm	6+100	JQL112	20m³	356m	Wilmer
23	13096	1:20 pm	6+100	JQK041	20m³	376m	Oliver
24	13097	1:30 pm	6+100	WCP409	20m³	396m³	Edier
25	13098	1:40 pm	6+100	WFO507	14m³	410m³	Norberto
26	13099	1:50 pm	6+100	WGO386	14m³	424m³	Jhoan G
27	13100	2:00 Pm	6+100	SOS 025	14m³	438m³	Juan David
28	13101	2:10 Pm	6+100	SPO 779	14m³	452m³	Fernel
29	13102	2:20 Pm	6+100	UPP84	14m	466m³	Rafael Viloria

Nro. TARJETA J. CDA. Lista. Cel. 310 306 7967 - E-mail: tolimasurproyectos@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 01-05-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	13103	2:30 PM	61100	TRZ 179	14m	180m	Edinson Parra
31	13109	2:40 PM	61100	WFW241	14	494m	Julian Jilve
32	13110	2:50 PM	61100	JQI 110	20m	514m	Miguel
33	13111	3:00 PM	61100	JQI 111	20m	534m³	Diego.
34	13112	3:10 PM	61100	JQI 112	20m	554m³	Wilmer
35	13113.	3:20 PM	61100	TPY 179	13m	567m	Edinson Parra

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310 380 7967 - E-mail: laboratorioscivel@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13074

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-05-25	**Viaje Nº** 01
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilico	
Volqueta: WFC 503	**Volumen:** 14 m3
Cargue: 31730.	**Descargue:** Gilico
Hora Salida: 8:30 AM	**Hora Llegada:** 8:40 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Recibido

CONTROL DE MATERIALES 13075

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-05-25	**Viaje Nº** 02
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilico	
Volqueta: WGO 386	**Volumen:** 14 m3.
Cargue: 31730	**Descargue:** Gilico.
Hora Salida: 8:10 AM	**Hora Llegada:** 8:50 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan Gerardo

CONTROL DE MATERIALES 13076

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: Impacta de derrumbe	
Destino: Gilua	
Volqueta: Jac 03	Volumen: 14m³
Cargue: 5130	Descargue: Gilua
Hora Salida: 8:30am	Hora Llegada: 9:00 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Ing. David

CONTROL DE MATERIALES 13077

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: Impacta de derrumbe	
Destino: Gilua	
Volqueta: Jac 03	Volumen: 14m³
Cargue: 5130	Descargue: Gilua
Hora Salida: 9:00	Hora Llegada: 9:10 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Tunica

CONTROL DE MATERIALES 13080

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-24	Viaje Nº 01
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: WTV 411	Volumen: 12 m³
Cargue: 5:30	Descargue: Gilco
Hora Salida: 9:30am	Hora Llegada: 9:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian Jaya

CONTROL DE MATERIALES 13081

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Exp 109	Volumen: dom³
Cargue: 5:20	Descargue: Gilco
Hora Salida:	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian G.

CONTROL DE MATERIALES 13082

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 20m3
Cargue: 6:30	Descargue: 6:40
Hora Salida: 9:50	Hora Llegada: 10:00

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13083

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 20m3
Cargue: 6:30	Descargue: 6:40
Hora Salida: 10:00	Hora Llegada: 10:10

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13084

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Doj-112	Volumen: 2m³
Cargue: S1 Jm	Descargue: Glico
Hora Salida: 10:10 AM	Hora Llegada: 10:20 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13085

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Jon-451	Volumen: 2m³
Cargue: S1 Jm.	Descargue: Glico
Hora Salida: 10:20 AM	Hora Llegada: 10:30 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13086

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Chicoa	
Volqueta: WTM 529	Volumen: 14m³
Cargue: Sitio	Descargue: Chicoa
Hora Salida: 10:30 am	Hora Llegada: 10:40 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Alberto

CONTROL DE MATERIALES 13087

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Chicoa	
Volqueta: WOG 586	Volumen: 14m³
Cargue: Sitio	Descargue: Chicoa
Hora Salida: 10:40 am	Hora Llegada: 10:50 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Carlos

CONTROL DE MATERIALES 13088

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-08-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: El 100	
Volqueta: Jos 023	Volumen: 14m3
Cargue: 5:00	Descargue: 6:40
Hora Salida: 10:50 am	Hora Llegada: 11:00 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13089

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-08-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: El 100	
Volqueta: SPG 714	Volumen: 14m3
Cargue: 5:15	Descargue: 6:45
Hora Salida: 11:00 am	Hora Llegada: 11:10 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13090

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 17
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: OPP 814	Volumen: 17 m³.
Cargue: 5:1 250.	Descargue: G1100.
Hora Salida: 11:10 am	Hora Llegada: 11:20am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rafael Vera

CONTROL DE MATERIALES 13091

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 18
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100.	
Volqueta: TEA 139	Volumen: 17 m³
Cargue: 5:1 250.	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:20.	Hora Llegada: 11:30am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhonny Rojas

CONTROL DE MATERIALES 13092

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: WTV 241	Volumen: 14m³
Cargue: 5+750	Descargue: 61+00
Hora Salida: 11:30 am	Hora Llegada: 11:40 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian Jara

Ing. Mónica A Cely Lida. Cel 310 355 7987 - E-mail: ssocomprasvias@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13093

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 20
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: WCP 159	Volumen: 20m³
Cargue: 5+750	Descargue: 61+00
Hora Salida: 11:30 am	Hora Llegada: 11:50 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian Cruz

Ing. Mónica A Cely Lida. Cel 310 355 7987 - E-mail: ssocomprasvias@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13094

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	**Viaje Nº** 21
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JQJ 110	**Volumen:** 20m³
Cargue: 5:30	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 11:30am	**Hora Llegada:** 12:00
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13095

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	**Viaje Nº** 22
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JQJ 111	**Volumen:** 20m³
Cargue: 5:15	**Descargue:** Glico
Hora Salida: 1:00	**Hora Llegada:** 1:00pm
SOLICITO	**DESPACHO** **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13096

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 23
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JQJ 116	Volumen: 20m³
Cargue: 5:150	Descargue: Glico
Hora Salida: 1:10 pm	Hora Llegada: 1:40 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmer K.

CONTROL DE MATERIALES 13097

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JQJ 116	Volumen: 20m³
Cargue: 5:150	Descargue: Glico
Hora Salida: 1:20 pm	Hora Llegada: 1:50 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmer K.

CONTROL DE MATERIALES 13098

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	**Viaje Nº** 25
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: 4760-SQ1	**Volumen:** 14
Cargue: S-750	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 1:20 Pm	**Hora Llegada:** 1:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Bolaños

CONTROL DE MATERIALES 13099

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	**Viaje Nº** 26
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: 4760-SQ1	**Volumen:** 14 m³
Cargue: S-750	**Descargue:** GL100
Hora Salida: 1:40 Pm	**Hora Llegada:** 1:50 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jhon Bolaños

CONTROL DE MATERIALES 13100

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 27
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: SRO 813	Volumen: 14m³
Cargue: Sitio	Descargue: GL100
Hora Salida: 1:50pm	Hora Llegada: 2:00 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13101

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: SRO 779	Volumen: 14m³
Cargue: Sitio	Descargue: GL100
Hora Salida: 2:00 pm	Hora Llegada: 2:10 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13102

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 29
Clase de Material: Limpieza de Lavad.	
Destino: Glico	
Volqueta: DRP 893	Volumen: 1/2
Cargue: 6 Sitio	Descargue: Glico
Hora Salida: 2:10 p.m.	Hora Llegada: 2:20 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael Vilano

CONTROL DE MATERIALES 13103

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: Limpieza Lavad.	
Destino: Glico	
Volqueta: TRF 179	Volumen: 1/2
Cargue: Sitio	Descargue: Glico
Hora Salida: 2:30 p.m.	Hora Llegada: 2:40 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian Pedraza

CONTROL DE MATERIALES 13104

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Fecha: 09-03-25	**Viaje Nº** 31
Clase de Material: limpieza de terreno	
Destino: Guio	
Volqueta: Tco #v 241	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 5:250	**Descargue:** 6:100
Hora Salida: 230 pm	**Hora Llegada:** 3:45 p
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO** Jefer Silva

CONTROL DE MATERIALES 13110

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Fecha: 09-03-25	**Viaje Nº** 32
Clase de Material: limpieza de terreno	
Destino: 5:250	
Volqueta: Jeal 241	**Volumen:** 14 m³
Cargue: 5:250	**Descargue:** 6:100
Hora Salida: 2:40 pm	**Hora Llegada:** 3:30 p
SOLICITO	**DESPACHO** / **RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 13111

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-05-25	Viaje Nº 33
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: CH100	
Volqueta: doble troque	Volumen: 30 m³
Cargue: 2 51 510	Descargue: 6:100
Hora Salida: 2:30 pm	Hora Llegada: 3:00 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13112

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-05-25	Viaje Nº 34
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: CH100	
Volqueta: doble troque	Volumen: 30 m³
Cargue: 51750	Descargue: 6:100
Hora Salida: 3:00 pm	Hora Llegada: 3:40 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13113

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 03-05-23	*Viaje Nº* 35
Clase de Material: Tierra de derrumbe	
Destino: Calico	
Volqueta: [illegible]	*Volumen:* 13
Cargue: Olaya	*Descargue:* Calico
Hora Salida: 3:10 Pm	*Hora Llegada:* 3:20 Pm

SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO*
		[illegible]

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096-2022.

Fecha: 24-03-25. Tipo De Material (origen): derrumbes.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	14387	09:11.	19+200	WCP 409.	20.	20	
02	14388	09:18.	19+200	WFN 241	14	34	Julian Silva
03	14389	09:26.	19+200	LQJ 110.	20	54	Miguel
04	14390	09:33.	19+200	JOK 441.	20.	74	Oliver.
05	14391	09:42.	19+200	JQL 111.	20.	94	Diego
06	14392.	09:51	19+200	JQL 112.	20	114	Wilmer.
07	14393.	10:00	19+200	WBQ 386.	14	128.	Jotaro
08.	14394	10:12.	19+200.	WCP 409.	16.	144	

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 380 7947 - E-mail: laboratoriaingenieros@gmail.com

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14387

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-03-25.		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Bolumbos.			
Destino: 2096-2022. Km. 19/200.			
Volqueta: WCP 409.		Volumen: 20m³	
Cargue: 22-1900.		Descargue:	
Hora Salida: 0900		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14388

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24.03.25.		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: Bolumbos.			
Destino: 2096.2022 - Km 19/200			
Volqueta: WFN 041		Volumen: 14m³.	
Cargue: 22-1900.		Descargue: 19/200	
Hora Salida: 09:09 am.		Hora Llegada: 09:18.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14393

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-03-25.	Viaje Nº 07
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096-2022. Km 19+200.	
Volqueta: WBO 386.	Volumen: 14m³.
Cargue: 22-1900.	Descargue: 19+200.
Hora Salida: 09:50.	Hora Llegada: 10:00.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14395

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-03-25.	Viaje Nº 08.
Clase de Material: derrumbes	
Destino: 2096-2022. Km 19+200.	
Volqueta: WCP 409	Volumen: 16m³.
Cargue: 22-1900.	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:01.	Hora Llegada: 10:12.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096. 2021.

Fecha: 25-03-23. Tipo De Material (origen): derrumbes.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	14351	09:11	36+600	TTR 129.	14	14	
02	14352	09:18.	36+600	SQS 023.	14	28	Juan David
03	14353	09:22.	36+600	WFW 241	14	42	Wilson Silva
04	14354	09:29	36+600	WGG 386.	14	56	Jothann.
05	14355	09:35.	36+600	UPP 843	14	70	Rafa.
06	14356.	09:41	36+600	SPQ 779.	14	84	Fernel
07	14357	10:00	36+600	LQL 110	20	104	Miguel.
08	14358.	10:03	36+600	LQL 111	20	124	Diego.
09	14359	10:10-	36+600	LQL 112.	20	144	Wilmer.
10	14360	10:16	36+600	LQK 441	20	164	Oliver.
11	14361	10:22.	36+600	WCP 409.	20	184	
12.	14362.	10:30.	36+600	TTR 129.	14	198	
13	14363.	10:39	36+600	SQS 023.	14	212.	Juan David
14	14364	10:45.	36+600	WFW 241	14	226	Wilson Silva
15	14365.	10:50	36+600	WGG 386	14	240	Jothann.
16	14366.	10:54	36+600	UPP 843	14	254	Rafael.
17	14367	11:07.	36+600	SPQ 779.	14	268.	Fernel.
18	14368.	11:11.	36+600	LQL 110	20	288	Miguel.
19	14369	11:20	36+600	LQL 111	20	308	Diego.
20	14370	11:28.	36+600	LQL 112.	20	328	Wilmer.
21	14371	11:33.	36+600	LQK 441	20	348	Oliver.
22	14372.	11:43	36+600	WCP 409	20.	368.	
23	14373.	11:49.	36+600	TTR 129	14	382.	
24	14374	11:54.	36+600	SQS 023.	14	396.	Juan David
25	14375.	12:00	36+600	WGG 386.	14	410.	Jothann.
26	14376.	12:10.	36+600	UPP 843	14	424	Rafael
27	14377	12:20	36+600	SPQ 779	14	438.	Fernel
28	14378.	13:11	36+600	LQL 110	20	458.	Miguel
29	14379.	13:20.	36+600	LQL 111.	20.	478.	Diego

Imp. TABORA & CIA LTDA. Cel. 311 300 7967 - E-mail: tabovialproyectos@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096.202.

Fecha: 25-03-25 Tipo De Material (origen) derrumbes.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	14380	13:29.	36 Km	IBL 112.	20	498	Wilmer.
31	14381	13:34	36 Km	IBK 441	20	518	Oliver.
32	14382.	13:40.	36 Km 00	WFV 211	14	532.	Victor Silva
33	14383.	13:48.	36 Km	WCP 469	20	552.	
34	14784	13:58.	36 Km	TZR 124.	14	566	
35	14385.	14:08.	36 Km	SUS 023.	14	580	Ivan David
36	14386.	14:20.	36 Km	UPP 843.	14	594.	Ruben.

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7987 - E-mail: laboratorioviasr@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14351

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25.		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Demuebes.			
Destino: c/to 2096. 2022 / Km. 36+600.			
Volqueta: TTR 129		Volumen: 14m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:00		Hora Llegada: 09:11 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14352

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.-25.		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: Demuebe			
Destino: 2096. 2022 Km 36+600			
Volqueta: JUS 023.		Volumen: 14m³	
Cargue: 34+860.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:06.		Hora Llegada: 09:15	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14353

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25.	Viaje Nº 03.
Clase de Material: Escombros.	
Destino: 2446. 2022. km 36+600.	
Volqueta: WFV 241	Volumen: 14m.
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 09:14	Hora Llegada: 09:22.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14354

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25.	Viaje Nº 04.
Clase de Material: Escombros	
Destino: CN 1096. 2022 km 36+600.	
Volqueta: WGV386.	Volumen: 14m³
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 09:26	Hora Llegada: 09:29.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14355

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25		Viaje Nº 05.	
Clase de Material:	derrumbes.		
Destino:	2096. 2022. Km 36+600		
Volqueta: UPP 843.		Volumen: 14m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:26.		Hora Llegada: 09:35	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14356

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25		Viaje Nº 06.	
Clase de Material:	derrumbes.		
Destino:	2096. 2022. Km 36+600.		
Volqueta: SPU 779.		Volumen: 14m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:34.		Hora Llegada: 09:41	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14357

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03-25.		Viaje Nº 07.	
Clase de Material: Recebos.			
Destino: 2096. 2022. Km 36+600.			
Volqueta: WGL 111.		Volumen: 20m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:42.		Hora Llegada: 10:00	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14358

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03-25		Viaje Nº 08.	
Clase de Material: Recebos.			
Destino: 2096. 2022 Km 36+600.			
Volqueta: WGL 111.		Volumen: 20m³.	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:50		Hora Llegada: 10:03.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14359

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25		Viaje Nº 09.	
Clase de Material: derrumbes			
Destino: 2096 - 2022 - Km 36+600			
Volqueta: 101 112.		Volumen: 20m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 09:58		Hora Llegada: 10:10	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14360

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25		Viaje Nº 10.	
Clase de Material: derrumbes			
Destino: 2096 - 2077 - Km 36+600			
Volqueta: 10K. 441		Volumen: 20m³	
Cargue: 34+800		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 10:05		Hora Llegada: 10:18	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14361

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25		Viaje Nº 11.	
Clase de Material: desarenado.			
Destino: 2096. 2022 . km 36+600			
Volqueta: WCO 2109		Volumen: 2 m³	
Cargue: 36+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 10:17.		Hora Llegada: 10:47.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14362

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25		Viaje Nº 12.	
Clase de Material: desarenados.			
Destino: 2096. 2022. km 36+600			
Volqueta: TZR 129.		Volumen: 1 m³.	
Cargue: 36+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 10:21		Hora Llegada: 10:39.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14363

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	25-03-25.	Viaje Nº	13.
Clase de Material:	derrumbes.		
Destino:	cto 2096. 2022. km 36+600		
Volqueta:	JS 023	Volumen:	14m³
Cargue:	34+800.	Descargue:	36+600
Hora Salida:	10:30.	Hora Llegada:	10:39.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14364

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	25.03.25	Viaje Nº	14.
Clase de Material:	derrumbes.		
Destino:	cto 2096. 2022. km 36+600		
Volqueta:	WFV 241	Volumen:	14m³
Cargue:	34+800.	Descargue:	36+600
Hora Salida:	10:37.	Hora Llegada:	10:45
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14365

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25	Viaje Nº 15.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: cb 2096.2028 km 36+600.	
Volqueta: WGS 386.	Volumen: 11m³
Cargue: 36+600.	Descargue:
Hora Salida: 10:45.	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14366

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25.	Viaje Nº 16.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096-2028 km 36+600	
Volqueta: UPP 386	Volumen: 11m³
Cargue: 36+600.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 10:45.	Hora Llegada: 10:54
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14367

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	25-03-25.	Viaje Nº	17.
Clase de Material:	derrumbes		
Destino:	2096 2072 Km 36+600		
Volqueta:	SPU 299	Volumen:	14m³
Cargue:	34+800-	Descargue:	36+600
Hora Salida:	10:54.	Hora Llegada:	11:12.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14368

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	25-03-25.	Viaje Nº	18.
Clase de Material:	derrumbes.		
Destino:	2096. 2072. Km 36+600.		
Volqueta:	LQI 110.	Volumen:	20m³
Cargue:	34+800.	Descargue:	36+600
Hora Salida:	11:04.	Hora Llegada:	11:11.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14369

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25	Viaje Nº 19.
Clase de Material: derrumbeo.	
Destino: 2096-1077 Km 36+600	
Volqueta: CQL 111.	Volumen: 20m³
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:11.	Hora Llegada: 11:20.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Diego.

CONTROL DE MATERIALES 14370

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.	Viaje Nº 20.
Clase de Material: derrumbeo.	
Destino: 2096-2022 - Km 36+600.	
Volqueta: CQL 112	Volumen: 20m³
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:20	Hora Llegada: 11:28.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14371

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25	Viaje Nº 21
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096.2022 - Km 36+600	
Volqueta: LQK 441	Volumen: 20m³
Cargue: 34+800.	Descargue:
Hora Salida: 11:28	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14372

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03-25.	Viaje Nº 22.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096.2022. Km 36+600.	
Volqueta: WCP 409	Volumen: 20m3
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:34	Hora Llegada: 11:43.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14373

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25	Viaje Nº 23.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096-202- Km. 36+600	
Volqueta: TZR 129.	Volumen: 14m3
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:40.	Hora Llegada: 11:49.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14374

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25	Viaje Nº 24.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096.202 - Km 36+600.	
Volqueta: Ses 023	Volumen: 14m3
Cargue: 34+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:47.	Hora Llegada: 11:54
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14375

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.		Viaje Nº 25.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096.2022. km 36+660.			
Volqueta: WGG 386.		Volumen: 14m3	
Cargue: 34+840.		Descargue:	
Hora Salida: 11:54.		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14376

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.		Viaje Nº 26.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096.2022 - 36+600.			
Voiqueta: WOO 843.		Volumen: 14m3	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 12:00.		Hora Llegada: 12:10.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14377

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.	Viaje Nº 27.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2016-1022 - Km 36+600.	
Volqueta: SPU 779.	Volumen: 14m³
Cargue: 34+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 12:09.	Hora Llegada: 12:20.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14378

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.	Viaje Nº 28.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2016-1022 - 36+600.	
Volqueta: CWL 110.	Volumen: 20m³
Cargue: 34+800	Descargue:
Hora Salida: 13:03.	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 14379

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25		**Viaje Nº** 29.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2016-2022 · km 36+600			
Volqueta: VOL 111.		**Volumen:** 20m³	
Cargue: 39+800.		**Descargue:** 36+600	
Hora Salida: 13:12		**Hora Llegada:** 13:20.	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14380

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25		**Viaje Nº** 30.	
Clase de Material: derrumbes			
Destino: 2016-2022 · 36+600			
Volqueta: VOL 112.		**Volumen:** 20m³	
Cargue: 39+800.		**Descargue:** 36+600	
Hora Salida: 13:09		**Hora Llegada:** 13:29.	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**	

CONTROL DE MATERIALES 14381

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25-		Viaje Nº 31.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096-2022 - 36+600.			
Volqueta: LQK 441		Volumen: 12 m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 13:27.		Hora Llegada: 13:34	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver.	

CONTROL DE MATERIALES 14382

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.		Viaje Nº 32.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096-2022. Km 36+600.			
Volqueta: WEV 241		Volumen: 12m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 13.33.		Hora Llegada: 13:40	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 14383

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	Viaje Nº 33.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2046-2022 - 36+600	
Volqueta: WCP 409.	Volumen: 20 m³
Cargue: 34+800.	Descargue:
Hora Salida: 13:41	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14384

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25.	Viaje Nº 34.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2046-2022 - km 36+600.	
Volqueta: TEP 129.	Volumen: 14 m³
Cargue: 34+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 13:50.	Hora Llegada: 13:58.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14385

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25-03-25		Viaje Nº 35.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2018-2022 - km 36+600.			
Volqueta: VOO 823		Volumen: 14m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+60	
Hora Salida: 14:00		Hora Llegada: 14:08.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14386

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 25.03.25.		Viaje Nº 35.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2018 - 2022 - km 36+600			
Volqueta: VOO 823.		Volumen: 14m³	
Cargue: 34+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 14:10		Hora Llegada: 14:20.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Rafael.	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096-2023

Fecha: 20/3/25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	14001	3:40 Pm	K36+600	WTU241	14m3	14m3	Julian S
2	14002	3:51 Pm	K36+600	SPU779	14m3	28m3	Fanny
3	14003	4:00 Pm	K36+600	UPP843	14m3	42m3	Ruper V.
4	14004	4:15 Pm	K36+600	TER129	14m3	56m3	Edison P.
5	14005	4:20 Pm	K36+600	SUS023	14m3	70m3	Juan D.
6	14006	4:25 Pm	K36+600	W6Q386	14m3	84m3	Jhoan E
7	14007	4:32 Pm	K36+600	LQL111	20m3	104m3	Diego
8	14008	4:40 Pm	K36+600	LQL112	20m3	124m3	wilmer
9	14009	4:55 Pm	K36+600	LQL110	20m3	144m3	Miguel
10	14010	5:15 Pm	K36+600	SRN170	20m3	164m3	Andres C.
11	14011	5:22 P.m	K36+600	WTU241	14m3	178m3	Julian S
12	14012	5:25 Pm	K36+600	SPU779	14m3	192m3	Fanny
13	14013	5:39 Pm	K36+600	UPP843	14m3	206 m3	Ruper V.
14	14015	5:49 Pm	K36+600	TER129	14m3	220m3	Edison P.
15	14016	6:05 Pm	K36+600	SUS023	14m3	234m3	Juan David
16	14017	6:15Pm	K36+600	W6Q386	14m3	248m3	Jhoan E
17	14018	6:31Pm	K36+600	LQL111	20m3	268 m3	Diego
18	14019	6:40Pm	K36+600	LQL112	20m3	288m3	wilmer
19	14020	6:56Pm	K36+600	LQL110	20m3	308m3	Miguel
20	14021	7:03Pm	K36+600	SRN190	20m3	328m3	Andresen C.
21	14022	7:29Pm	K36+600	WTU241	14m3	342m3	Julian S.
22	14023	7:41Pm	K37+500	SPU779	14m3	356m3	Fanny
23	14024	7:50 Pm	K36+600	UPP843	14m3	370m3	Ruper V.
24	14025	8:02Pm	K36+600	TER129	14m3	384m3	Edison P.

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310 300 7967 - E-mail: taborainspeccion@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14001

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 1
Clase de Material: Impacto de Lumbe.	
Destino: K36+600	
Volqueta: WTU 241	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 3:30 p.m	Hora Llegada: 3:40 p.m.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Julian S.

CONTROL DE MATERIALES 14002

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 2.
Clase de Material: Impacto de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: SPU 774	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+560	Descargue: K36+600
Hora Salida: 3:39p.m	Hora Llegada: 3:51 p.m.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Fumin

CONTROL DE MATERIALES 14003

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 2
Clase de Material: Arcilla de Desmonte	
Destino: K36+600	
Volqueta: UPP 848	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 3:45 p.m	Hora Llegada: 4: p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael V.

CONTROL DE MATERIALES 14004

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 4
Clase de Material: Arcilla de Desmonte	
Destino: K36+600	
Volqueta: TCR 179	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 3:57 p.m	Hora Llegada: 4:15 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Edwin P.

CONTROL DE MATERIALES

14005

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 5
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: SJ3023	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 4:05 p.m.	Hora Llegada: 4:20 P.M.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

14006

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 6
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: W60386	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 4:10 p.m.	Hora Llegada: 4:25 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14007

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	**Viaje Nº** 7
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: LOL 111	**Volumen:** 20 m³
Cargue: K33+580	**Descargue:** K36+600
Hora Salida: 4:12 P.M	**Hora Llegada:** 4:32 P.M
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**
		Diego.

CONTROL DE MATERIALES 14008

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	**Viaje Nº** 8
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: LOL 112	**Volumen:** 20 m³
Cargue: K33+580	**Descargue:** K36+600
Hora Salida: 4:29 P.M	**Hora Llegada:** 4:40 P.M.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**
		wilmer

CONTROL DE MATERIALES 14009

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025.	Viaje Nº 9
Clase de Material: Impro. de Derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: LOL 110	Volumen: 20 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 4:39 pm	Hora Llegada: 4:55 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 14010

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025.	Viaje Nº 10
Clase de Material: Impro. de Derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: SRN 170	Volumen: 20 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 4:56 PM	Hora Llegada: 5:13 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson C.

CONTROL DE MATERIALES 14011

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	**Viaje Nº** 11
Clase de Material: Impre. de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: WTU 244	**Volumen:** 14 m³
Cargue: K31+500	**Descargue:** K36+600
Hora Salida: 5:10 P.M	**Hora Llegada:** 5:2[illegible] P.M
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14012

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	**Viaje Nº** 12
Clase de Material: Impre. de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: SJU 779	**Volumen:** 14 m³
Cargue: K31+500	**Descargue:** K36+600
Hora Salida: 5:18 P.M	**Hora Llegada:** 5:23 P.M.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14013

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K361600	
Volqueta: UPP849	Volumen: 14 m³
Cargue: K371500	Descargue: K361600
Hora Salida: 5:26 PM	Hora Llegada: 5:39 P.M
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14015

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K361600	
Volqueta: TCR 129	Volumen: 14 m³
Cargue: K371500	Descargue: K361600
Hora Salida: 5:35 P.M	Hora Llegada: 5:49 P.M
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14016

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023.	Viaje Nº 15
Clase de Material: Limpieza d. derrumbe.	
Destino: K361600	
Volqueta: J-5023	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K361600
Hora Salida: 5:49 P.M	Hora Llegada: 6:05 p.m.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan David.

CONTROL DE MATERIALES 14017

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	Viaje Nº 16
Clase de Material: Limpieza d. derrumbe.	
Destino: K361600	
Volqueta: WEO 386	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K361600
Hora Salida: 5:58 P.M	Hora Llegada: 6:15 P.M

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Juan G.

CONTROL DE MATERIALES 14018

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025.	Viaje Nº 17
Clase de Material: Lastre d Dumb.	
Destino: K36+600	
Volqueta: LQL 111	Volumen: 20 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 6:13 p.m	Hora Llegada: 6:31 p.m.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 14019

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 18
Clase de Material: Lastre d Dumb.	
Destino: K36+600	
Volqueta: LQL 112	Volumen: 20m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 6:23 pm	Hora Llegada: 6:40 p.m.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 14020

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025.	Viaje Nº 19
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: LOL 110	Volumen: 20 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 6:40 p.m	Hora Llegada: 6:56 P.M

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 14021

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2025	Viaje Nº 20
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: SRV 170	Volumen: 20 m³
Cargue: K37+500	Descargue: K36+600
Hora Salida: 7: p.m	Hora Llegada: 7:03 P.M

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Andres C.

CONTROL DE MATERIALES 14022

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	**Viaje Nº** 21
Clase de Material: Limpieza de Lomb.	
Destino: K361600	
Volqueta: UTU 241	**Volumen:** 10 m³
Cargue: K371500	**Descargue:** K361600
Hora Salida: 7:15 p.m	**Hora Llegada:** 7:29 p.m
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Julian S.

CONTROL DE MATERIALES 14023

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023.	**Viaje Nº** 22
Clase de Material: Limpieza de Lomb.	
Destino: K361600	
Volqueta: SPV 279	**Volumen:** 10
Cargue: K371500	**Descargue:** K361600
Hora Salida: 7:30 p.m.	**Hora Llegada:** 7:41 p.m.
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO**

CONTROL DE MATERIALES 14024

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	Viaje Nº 23
Clase de Material: Lastre de Sumbe	
Destino: $36'600	
Volqueta: UJJ-603	Volumen: 14 m³
Cargue: $371500	Descargue: $36'600
Hora Salida: 7:36 p.m	Hora Llegada: 7:50 p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Raquel V.

CONTROL DE MATERIALES 14025

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-03-2023	Viaje Nº 24
Clase de Material: Lastre de Sumbe	
Destino: $36'600	
Volqueta: TCM 129	Volumen: 14 m³
Cargue: $37'500	Descargue: $36'600
Hora Salida: 7:40 p.m	Hora Llegada: 8:02 p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Edison P.

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096-2022

Fecha: 29-03-2025 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	14201	7:46am	K36+600	UPP843	14m³	14m³	
2	14202	7:54am	K36+600	TER129	14m³	28m³	
3	14203	8:15am	K36+600	SPU779	14m³	42m³	
4	14204	8:26am	K36+600	SUS025	14m³	56m³	
5	14205	8:34am	K36+600	LQL110	20m³	76m³	
6	14206	8:37am	K36+600	LQL111	20m³	96m³	
7	14207	8:50am	K36+600	LQL112	20m³	116m³	
8	14208	8:59am	K36+600	WTU241	14m³	130m³	
9	14209	9:17am	K36+600	WGQ386	14m³	144m³	
10	14210	9:37am	K36+600	UPP843	14m³	158m³	
11	14211	10:00am	K36+600	TER129	14m³	172m³	
12	14212	11:27am	K36+600	SPU779	14m³	186m³	
13	14213	11:58am	K36+600	LQL110	20m³	206m³	
14	14214	1:07pm	K36+600	LQL111	20m³	226m³	
15	14215	1:26pm	K36+600	LQL112	20m³	246m³	
16	14216	1:41pm	K36+600	LQL110	20m³	266m³	
17	14217	1:40pm	K36+600	WTU241	11m³	277m³	
18	14218	2:22pm	K36+600	SUS025	11m³	288m³	

Imp: TABORA & CIA Ltda. Cel: 318 300 7967 - E-mail: laboratorioscivis@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14201

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 3
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K361600	
Volqueta: UPP843	Volumen: 14 m³
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 7:30 a.m.	Hora Llegada: 7:46 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Rafael V.

CONTROL DE MATERIALES 14202

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29.03.2025	Viaje Nº 2
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K361600	
Volqueta: TCA 129	Volumen: 14 m³
Cargue: K371600	Descargue: K371600
Hora Salida: 7:40 a.m.	Hora Llegada: 7:54 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Edison P.

CONTROL DE MATERIALES 14203

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 27-03-2025.	Viaje Nº 3
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K361600	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14 m³
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 7:57 A.M	Hora Llegada: 8:15 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: FEVNET.

CONTROL DE MATERIALES 14204

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 4
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K361600	
Volqueta: SUS 085	Volumen: 14
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 9:10 A.M	Hora Llegada: 8:20 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan David

CONTROL DE MATERIALES 14205

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 5
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: LQL-110	Volumen: 20 m³
Cargue: K37+600	Descargue: K36+600
Hora Salida: 8:19 A.M	Hora Llegada: 8:36 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14206

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 6
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: 8:20A.M	Volumen: 20m³
Cargue: K37+600	Descargue: K36+600
Hora Salida: LQL 111	Hora Llegada: 8:37 a.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14207

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 7
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: K361600	
Volqueta: L0L 112	Volumen: 20 m³
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 8:32 a.m.	Hora Llegada: 8:50 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 14208

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 8.
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: K361600	
Volqueta: WTV 241	Volumen: 14 m³
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 8:46 a.m.	Hora Llegada: 8:59 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian S.

CONTROL DE MATERIALES 14209

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025	Viaje Nº 9
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: WGQ386	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+600	Descargue: K36+600
Hora Salida: 9:00 a.m.	Hora Llegada: 9:17 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14210

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2025.	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: K36+600	
Volqueta: UPP 843	Volumen: 14 m³
Cargue: K37+600	Descargue: K36+600
Hora Salida: 9:20 a.m.	Hora Llegada: 9:37 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14213

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2023	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: C04 110	Volumen: 20m³
Cargue: K37+600	Descargue: K36+600
Hora Salida: 11:40 a.m	Hora Llegada: 11:58 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 14214

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-03-2023	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: C04 111	Volumen: 20m³
Cargue: K37+600	Descargue: K36+600
Hora Salida: 12:30 p.m	Hora Llegada: 1:07 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 14215

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-2023	Viaje Nº 15
Clase de Material: Lagrima de triturado	
Destino: K361600	
Volqueta: LOL 112	Volumen: 20 m³
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 1:10 p.m	Hora Llegada: 1:36 p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 14216

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2023	Viaje Nº 16
Clase de Material: Lagrima de triturado	
Destino: K361600	
Volqueta: LOL 110	Volumen: 20 m³
Cargue: K371600	Descargue: K361600
Hora Salida: 1:23 p.m	Hora Llegada: 1:41 p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 14217

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29-03-2023	Viaje Nº 17
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K36+600	
Volqueta: WTU241	Volumen: 10 m³
Cargue: K37+600	Descargue: K31+600
Hora Salida: 1:40 p.m	Hora Llegada: 1:57 p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian S

CONTROL DE MATERIALES 14218

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 29.03.2023	Viaje Nº 18
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K31+600	
Volqueta: SUS025	Volumen: 10 m³
Cargue: K37+600	Descargue: K31+600
Hora Salida: 2:05 p.m	Hora Llegada: 2:22 p.m
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Julian Ruiz

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2025

Fecha: 30-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	14651	8:20am	36+600	WFU 507	14 m³	14 m³	Norberto
2	14652	8:30am	36+600	WGQ 386	14 m³	28 m³	JhoanG.
3	14653	8:40am	36+600	SUS 023	14 m³	42 m³	Juan David
4	14654	8:50am	36+600	SPU 779	14 m³	56 m³	Ferney
5	14655	9:00am	36+600	UPP 843	14 m³	70 m³	Rafael V.
6	14656	9:10am	36+600	TRZ 129	14 m³	84 m³	Edison Peña
7	14657	9:20am	36+600	WFU 241	14 m³	98 m³	Julian Silva
8	14658	9:30am	36+600	LQL 110	20 m³	118 m³	Miguel.
9	14659	9:40am	36+600	LQL 111	20 m³	138 m³	Diego.
10	14660	9:50am	36+600	LQL 112	20 m³	158 m³	Wilmer
11	14661	10:00am	36+600	LQK 441	20 m³	178 m³	Oliver
12	14662	10:10am	36+600	SRN 170	20 m³	198 m³	Anderson C.
13	14663	10:20am	36+600	WFU 507	14 m³	212 m³	Norberto.
14	14664	10:30am	36+600	WGQ 386	14 m³	226 m³	Jhoan G.
15	14665	10:40am	36+600	SUS 023	14 m³	240 m³	Juan David
16	14666	10:50am	36+600	UPP 843	14 m³	254 m³	Rafael V.
17	14667	11:00am	36+600	TRZ 129	14 m³	268 m³	Edison Peña.
18	14668	11:10am	36+600	WFU 241	14 m³	282 m³	Julian Silva.
19	14669	11:20am	36+600	LQL 110	20 m³	302 m³	Miguel.
20	14670	11:30am	36+600	LQL 111	20 m³	322 m³	Diego.
21	14671	11:20am	36+600	LQL 112	20 m³	342 m³	Wilmer.
22	14672	11:30am	36+600	LQK 441	20 m³	362 m³	Oliver.
23	14673	12:00pm	36+600	SRN 170	20 m³	382 m³	Anderson C.
24	14674	12:10pm	36+600	WFU 507	14 m³	396 m³	Norberto.
25	14675	12:20pm	36+600	WGQ 386	14 m³	410 m³	Jhoan G.
26	14676	12:30pm	36+600	SPU 779	14 m³	424 m³	Ferney.
27	14677	12:40pm	36+600	SUS 023	14 m³	438 m³	Juan D.
28	14678	12:50pm	36+600	UPP 843	14 m³	452 m³	Rafael V.
29	14679	1:00pm	36+600	TRZ 129	14 m³	466 m³	Edison Peña.

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel 315 330 7987 - E-mail: laboratorioseso@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2025

Fecha: 30-03-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	14680	1:10 pm	36+600	WFV241	14 m³	480 m³	Julian Silva.
31	14681	1:20 pm	36+600	LQL110	20m³	500 m³	Miguel.
32	14682	1:30 pm	36+600	LQL111	20m³	520 m³	Diego.
33	14683	1:40 pm	36+600	LQL112	20 m³	540 m³	Wilmar.
34	14684	1:50 pm.	36+600	LQK441	20 m³	560 m³	Oliver.
35	14685	2:00 pm	36+600	SRN170	20 m³	580 m³	Anderson C.
36	14686	2:10 pm	36+600	WFU507	14 m³	594 m³	Norberto
37	14687	2:20 pm	36+600	WGQ386	14 m³	608 m³	Jhoan G.
38	14688	2:30 pm	36+600	SOS023	14 m³	622 m³	Joan David.
39	14689	2:40 pm	36+600	SPU779	14 m³	636 m³	Ferney.
40	14690	2:50pm	36+600	UPP843	14 m³	650 m³	Rafael V
41	14691	3:00 pm	36+600	TRC129	14 m³	664 m³	Edison P.
42	14692	3:10 pm	36+600	WFV241	14 m³	678 m³	Julian Silva.
43	14693	3:20 pm	36+600	LQL110	20 m³	698 m³	Miguel.
44	14694	3:30pm	36+600	LQL111	20 m³	718 m³	Diego.
45	14695	3:40pm	36+600	LQL112	20 m³	738 m³	Wilmer.
46	14696	3:50pm	36+600	LQK441	20 m³	758 m³	Oliver.
47	14697	4:00pm	36+600	SRN170	20 m³	778 m³	Anderson C.
48	14698	4:10 pm	36+600	SPU843	14 m³	792 m³	Ferney.
49	14699	4:20 pm	36+600	LQL110	20 m³	812 m³	Miguel.
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58.							

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 390 7987 - E-mail: laboratoriovias@gmail.com

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14651

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	Viaje Nº
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14652

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	Viaje Nº
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta:	Volumen:
Cargue:	Descargue:
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14653

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: S/ 36+600.	
Volqueta: SUS 023	Volumen: 14 m³
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 8:20 AM.	Hora Llegada: 8:40
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Juan David

CONTROL DE MATERIALES 14654

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 04
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14 m³
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 8:30 am	Hora Llegada: 8:50.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Yency

CONTROL DE MATERIALES 14655

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	05.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	UPP. 843.	Volumen:	14 m3
Cargue:	39+800	Descargue:	36.600
Hora Salida:	8:40am	Hora Llegada:	9:00
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Rafael Viloria

CONTROL DE MATERIALES 14656

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25	Viaje Nº	06.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	TRZ 129	Volumen:	14 m3
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	8:50 am.	Hora Llegada:	9:10
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Edison Peña.

CONTROL DE MATERIALES 14657

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: Limpieza de derrombe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: WFV 241	Volumen: 14 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 9:00 am	Hora Llegada: 9:20 am.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Julian Silva

CONTROL DE MATERIALES 14658

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 08.
Clase de Material: Limpieza de derrombe	
Destino: 36+600	
Volqueta: LQL 110	Volumen: 20 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 9:10 am	Hora Llegada: 9:30.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 14659

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: LQL 111	Volumen: 20 m³.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 9:20 am	Hora Llegada: 9:40 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 14660

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 10
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: LQL 112.	Volumen: 20 m³
Cargue: 39+800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 9:30	Hora Llegada: 9:50
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmar.

CONTROL DE MATERIALES 14661

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	11
Clase de Material:	limpieza de limpieza.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	LQK 441	Volumen:	20 m³.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	9:40	Hora Llegada:	10:00.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oliver.

CONTROL DE MATERIALES 14662

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	12.
Clase de Material:	limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	SRN-170	Volumen:	20 m³.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	9:50	Hora Llegada:	10:10
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Anderson C.

CONTROL DE MATERIALES 14663

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 13.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 36+600	
Volqueta: WFU 507	Volumen: 14 m³.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 10:00	Hora Llegada: 10:20
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Norberto.

CONTROL DE MATERIALES 14664

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 14.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: WGQ 386	Volumen: 14 m³
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 10:10	Hora Llegada: 10:30
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhoan G.

CONTROL DE MATERIALES 14665

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30 03-25	Viaje Nº	15
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	36+600.		
Volqueta:	SUS 073.	Volumen:	14 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600.
Hora Salida:	10:20	Hora Llegada:	10:40
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14666

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	16.
Clase de Material:	limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	UPP 943	Volumen:	14 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600.
Hora Salida:	10:30.	Hora Llegada:	10:30.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Rafael J.

CONTROL DE MATERIALES 14667

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.		**Viaje Nº** 17	
Clase de Material: limpieza de derrumbe.			
Destino: 36+600			
Volqueta: TR2-129		**Volumen:** 14 m3	
Cargue: 39+800		**Descargue:** 36+600	
Hora Salida: 10:40		**Hora Llegada:** 11:00	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Edison P.	

CONTROL DE MATERIALES 14668

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25		**Viaje Nº** 18.	
Clase de Material: limpieza de derrumbe.			
Destino: 36+600			
Volqueta: WFV 241		**Volumen:** 14 m3.	
Cargue: 39+300 241		**Descargue:** 36+600.	
Hora Salida: 10:50		**Hora Llegada:** 11:10	
SOLICITO	**DESPACHO**	**RECIBIO** Julian S.	

CONTROL DE MATERIALES 14669

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 19
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36-600	
Volqueta: LQL 110	Volumen: 20 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36-600
Hora Salida: 11:00	Hora Llegada: 11:20
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 14670

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-3-25.	Viaje Nº 20
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: LQL 111	Volumen: 20 m3
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:10	Hora Llegada: 11:30
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Diego.

CONTROL DE MATERIALES 14671

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 21
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 36+600	
Volqueta: LQL 112	Volumen: 20 m³
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:20	Hora Llegada: 11:40
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Wilmer.	

CONTROL DE MATERIALES 14672

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: LQK 441	Volumen: 20 m³
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 11:30	Hora Llegada: 11:50.
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Oliver.	

CONTROL DE MATERIALES 14673

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25	Viaje Nº	23.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	20 m³
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	11:40 am.	Hora Llegada:	12:00pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Anderson C.

CONTROL DE MATERIALES 14674

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	24
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	WFU 507	Volumen:	14 m³.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	11:30.	Hora Llegada:	12:10.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Norberto.

CONTROL DE MATERIALES 14675

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 25.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: WGQ 386	Volumen: 14 m³
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 12:00.	Hora Llegada: 12:20.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Juan G.

CONTROL DE MATERIALES 14676

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 26.
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: SPU 779	Volumen: 14 m³.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600.
Hora Salida: 12:10 pm.	Hora Llegada: 12:36.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Jerney.

CONTROL DE MATERIALES 14677

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.		Viaje Nº 27	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.			
Destino: 36+800			
Volqueta: SPU6 023		Volumen: 14 m3.	
Cargue: 39+800		Descargue: 36+800	
Hora Salida: 12:20.		Hora Llegada: 12:40.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Juan D.	

CONTROL DE MATERIALES 14678

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.		Viaje Nº 28.	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.			
Destino: 36+600			
Volqueta: UPP+843.		Volumen: 14 m3.	
Cargue: 39+800		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 12:30		Hora Llegada: 12:50.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Rafael V.	

CONTROL DE MATERIALES 14679

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	29.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	TRZ 179	Volumen:	14 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	12:40.	Hora Llegada:	1:00pm.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
			Edison P.

CONTROL DE MATERIALES 14680

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25	Viaje Nº	30.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	WFV 241.	Volumen:	14 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600.
Hora Salida:	12:50	Hora Llegada:	1:10.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
			Julian S.Ivo.

CONTROL DE MATERIALES 14681

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 31.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: 2QL 110.	Volumen: 20 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 1:00 p.m.	Hora Llegada: 1:20.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 14682

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 32.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: 2QL 111.	Volumen: 20 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600.
Hora Salida: 1:10.	Hora Llegada: 1:30.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Diego.

CONTROL DE MATERIALES 14683

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30.03-25.	Viaje Nº	33.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	2QL 112	Volumen:	20m3.
Cargue:	39+800.	Descargue:	36+600
Hora Salida:	1:20.	Hora Llegada:	1:40.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 14684

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30.03.25.	Viaje Nº	34
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600.		
Volqueta:	10K 441.	Volumen:	20 m3
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	1:30	Hora Llegada:	1:50.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14685

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	35.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	SRN-170	Volumen:	20 m³.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	1:40	Hora Llegada:	2:00
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Andresa C.

CONTROL DE MATERIALES 14686

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	36.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	WFU 507	Volumen:	14 m³.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	1:50	Hora Llegada:	2:10.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Norberto.

CONTROL DE MATERIALES 14687

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 37.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: WGQ 386.	Volumen: 14 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 2:00	Hora Llegada: 2:20.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Joan G.

CONTROL DE MATERIALES 14688

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 38.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: SUS 023	Volumen: 14 m3.
Cargue: 39+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 2:10	Hora Llegada: 2:30.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Jan David.

CONTROL DE MATERIALES 14689

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	39
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	SPU 779	Volumen:	14 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	2:20	Hora Llegada:	2:40.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Feiney.

CONTROL DE MATERIALES 14690

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30+03+25.	Viaje Nº	40.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	UPP 843.	Volumen:	14 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	2:30	Hora Llegada:	2:50.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Rafael V

CONTROL DE MATERIALES 14691

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25	Viaje Nº 41.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: TRZ 129	Volumen: ~~36+600~~ 14 m3.
Cargue: 34+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 2:40	Hora Llegada: 3:00.
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Edison P.	

CONTROL DE MATERIALES 14692

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 30-03-25.	Viaje Nº 42.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: 36+600	
Volqueta: WFV 241.	Volumen: 14 m3.
Cargue: 34+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 2:30.	Hora Llegada: 3:10.
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Jhon S.	

CONTROL DE MATERIALES 14693

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25	Viaje Nº	43.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	LQL 110	Volumen:	20 m³.
Cargue:	34+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	3:00	Hora Llegada:	3:20
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Miguel

CONTROL DE MATERIALES 14694

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	44.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	LQL 111	Volumen:	20 m³
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	3:10.	Hora Llegada:	3:30
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Diego.

CONTROL DE MATERIALES 14695

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	45.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	LQL 112	Volumen:	20 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600.
Hora Salida:	3:20	Hora Llegada:	3:40
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 14696

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	46
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	LQK 441	Volumen:	20 m3.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	3:30	Hora Llegada:	3:50.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oliver.

CONTROL DE MATERIALES 14697

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	47.
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	20 m³
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	3:40	Hora Llegada:	4:00.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Andrea C.

CONTROL DE MATERIALES 14698

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25.	Viaje Nº	48
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	SPO 843	Volumen:	14 m³.
Cargue:	39+800	Descargue:	36+600
Hora Salida:	3:50	Hora Llegada:	4:10.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14699

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-03-25	**Viaje Nº**	49
Clase de Material:	limpieza de derrumbe.		
Destino:	36+600		
Volqueta:	IQL 110	**Volumen:**	20,5 m3.
Cargue:	39+300	**Descargue:**	36,600
Hora Salida:	4:00	**Hora Llegada:**	4:20.
SOLICITO		**DESPACHO**	**RECIBIO** Miguel

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 - 2022

Fecha: 12-11-2024 Tipo De Material (origen): Mejoramiento base 4"

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	2586361	9:01 A.M	K7+800	WFV 241	14 m^3	14 m^3	Julian S
2	2586362	9:22 a.m	K7+800	WFV 212	14 m^3	28 m^3	Fermy
3	2586363	9:33 a.m	K7+800	WGB 953	14 m^3	42 m^3	Rafael V.
4	2586364	10:00 a.m	K7+800	WOY 674	14 m^3	56 m^3	Edison P.
5	2586365	10:15 a.m	K7+800	LQL 110	20 m^3	76 m^3	Miguel
6	2586366	13:40 p.m	K7+800	WFV 241	14 m^3	90 m^3	Julian S
7	2586367	14:10 p.m	K7+800	WFV 212	14 m^3	104 m^3	Fermy
8	2586368	14:50 p.m	K7+800	LQL 110	17 m^3	121 m^3	Miguel

Ing. TATIANA GIL Ltda. Cel. 310 300 7967 - E-mail: tatianagiresevo@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 2586361

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 12 Noviembre 24		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Mejoramiento para 4"			
Destino: cto 2096-2022 / 7+800			
Volqueta: WFV 241		Volumen: 14 m³.	
Cargue: Serratos.		Descargue: 09:800	
Hora Salida: 02:15		Hora Llegada: 09:01.	
SOLICITO	DESPACHO ARIEL	RECIBIO Julian Silva	

CONTROL DE MATERIALES 2586362

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 12 Noviembre 24.		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: Mejoramiento Fase 4"			
Destino: cto 2096 - 2022.			
Volqueta: WFV 212.		Volumen: 14 m³	
Cargue: Punto Serratos		Descargue:	
Hora Salida: 07:20		Hora Llegada: 09:22 - am	
SOLICITO	DESPACHO ARIEL.	RECIBIO Fernely	

CONTROL DE MATERIALES 2586363

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 12 Noviembre 21		Viaje Nº 03.	
Clase de Material: Mejoramiento para Y			
Destino: cto 2096-2022 / Km 7 + 800			
Volqueta: WGW 455.		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Sirouta		Descargue:	
Hora Salida: 07:30.		Hora Llegada: 09:33.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Rafael Y.	

CONTROL DE MATERIALES 2586364

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 12 Noviembre 21		Viaje Nº 04	
Clase de Material: Mejoramiento para Y			
Destino: cto 2096-2022 / 0+800			
Volqueta: WOY 674		Volumen: 14m³	
Cargue: Sirouta		Descargue:	
Hora Salida: 07:37.		Hora Llegada: 10:00	
SOLICITO	DESPACHO Alex Y.	RECIBIO Edwin [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 2586365

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 12 Noviembre 24		Viaje Nº 05.	
Clase de Material: Mejoramiento			
Destino: clo 2096. 2022 / 07 + 200.			
Volqueta: LQL 110		Volumen: 7 m³.	
Cargue: Sutatausa		Descargue:	
Hora Salida: 07:50.		Hora Llegada: 10:15.	
SOLICITO	DESPACHO ARLEY.	RECIBIO Miguel.	

CONTROL DE MATERIALES 2586366

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 12 Noviembre 24.		Viaje Nº 06	
Clase de Material: Mejoramiento			
Destino: clo 2096. 2022 / 7 + 800.			
Volqueta: WFV 241		Volumen: 7 m³	
Cargue: Sutatausa		Descargue:	
Hora Salida: 11:05		Hora Llegada: 13:40.	
SOLICITO	DESPACHO ARLEY.	RECIBIO Johan S.	

CONTROL DE MATERIALES 2586367

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	12 Noviembre 2021.	Viaje Nº	07.
Clase de Material:	Mejoramiento para Ur		
Destino:	cto 2016. 2022 / 07 tedo.		
Volqueta:	WFY 212.	Volumen:	7 m3
Cargue:	Sitio.	Descargue:	07 tedo
Hora Salida:	11:22	Hora Llegada:	14:10.
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO	Fiscal

CONTROL DE MATERIALES 2586368

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	12 Noviembre 2021	Viaje Nº	08
Clase de Material:	Mejoramiento para Ur		
Destino:	cto 2016. 2022 / 7 tedo.		
Volqueta:	CQL 110	Volumen:	7 m3
Cargue:	Sitio.	Descargue:	07 tedo
Hora Salida:	11:40	Hora Llegada:	14:50.
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO	Miguel

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: cto 2096 - 2022.

Fecha: 04-11-24 Tipo De Material (origen): Mejoramiento Paso 4°

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	2586351	09:30.	07+200	WOY 674	14	14	Edwin
02	2586352	09:44	07+200	WFV 241	14	28	Wilmar Silva
03	2586353.	10:01	07+200	WFV 212	14	42	Jeison
04	2586354	10:10.	07+200	WBQ 955	14	56	Rafael
05	2586355	10:18	07+200	IQL 110.	20	76	Miguel.
06	2586356.	14:00.	07+200	WOY 674.	14	90	Edwin Pino.
07	2586357	14:15	07+200	WFV 241	14	104	Wilmar Silva
08	2586358	14:33	07+200	WFV 212	14	118.	Jeison
09	2586359	14:49.	07+200	WBQ 955	14	132	Rafael
10.	2586360.	15:00	07+200	IQL 110.	20.	152.	Miguel

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310.300.7967 - E-mail: ladoarquinsoles@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 2586351

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 24.		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Mejoramiento Paso 4°			
Destino: cto 2096 - 2022 - Km 7+800.			
Volqueta: WOY 674		Volumen: 14 m³.	
Cargue: planta Señoritas.		Descargue: 07+800.	
Hora Salida: 08:00 am.		Hora Llegada: 09:30 am	
SOLICITO	DESPACHO Daniel F.	RECIBIO [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 2586352

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2024		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: Mejoramiento Paso 4"			
Destino: cto 2096-2022. - km 7+800.			
Volqueta: WFV 241		Volumen: 14 m³.	
Cargue: planta Señoritas.		Descargue: 07+800.	
Hora Salida: 09:10.		Hora Llegada: 09:49.	
SOLICITO	DESPACHO Daniel F.	RECIBIO Jhon Sillas	

CONTROL DE MATERIALES 2586353

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 24	Viaje Nº 03.
Clase de Material: Mejoramiento Base 4"	
Destino: cto 2096-2022 / 071800.	
Volqueta: WFV 212.	Volumen: 14m³
Cargue: planta Señoritas.	Descargue: Km 071800
Hora Salida: 08:30	Hora Llegada: 10:01 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
	Daniel F.	Fernan

CONTROL DE MATERIALES 2586354

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2024	Viaje Nº 04
Clase de Material: Mejoramiento Base 4"	
Destino: cto 2096-2022 / 071800.	
Volqueta: WGQ 955.	Volumen: 14m³.
Cargue: planta Señoritas.	Descargue: 071800
Hora Salida: 08:38	Hora Llegada: 10:10.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
	Daniel F.	Rafael V

CONTROL DE MATERIALES 2586355

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2024	Viaje Nº 05
Clase de Material: Mejoramiento paso y"	
Destino: cto 1854.2022 - 0+780 vo.	
Volqueta: LQL 110.	Volumen: 20m³.
Cargue: punto Sinaitos	Descargue: km 0+780 vo
Hora Salida: 08:40	Hora Llegada: 10:12. am
SOLICITO	DESPACHO Daniel F. / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 2586356

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2024	Viaje Nº 06.
Clase de Material: Mejoramiento paso y"	
Destino: cto 1854. 2022. - 0+780 vo.	
Volqueta: WOY 674	Volumen: 14m³
Cargue: punto Sinaitos	Descargue: km 0+780 vo
Hora Salida: 11:20.	Hora Llegada: 14:00.
SOLICITO	DESPACHO Daniel F. / RECIBIO Edwin Vera.

CONTROL DE MATERIALES 2586357

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2024		Viaje Nº 07	
Clase de Material: Mejoramiento paso y"			
Destino: clo 2096-2022 / Km 07+800.			
Volqueta: WFY 241		Volumen: 7 m³.	
Cargue: planta Señoritas.		Descargue: Km 07+800	
Hora Salida: 11:20		Hora Llegada: 14:15.	
SOLICITO	DESPACHO Daniel F.	RECIBIO [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 2586358

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 24		Viaje Nº 08.	
Clase de Material: Mejoramiento paso y"			
Destino: clo 2096-2022. / 7+800.			
Volqueta: WFY 212.		Volumen: 7 m³.	
Cargue: planta Señoritas.		Descargue:	
Hora Salida: 11:45		Hora Llegada: 14:33	
SOLICITO	DESPACHO Daniel F.	RECIBIO [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 2586359

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2021		Viaje Nº 09	
Clase de Material: Mejoramiento paso 4"			
Destino: clo 2096.0022 / 07+800			
Volqueta: WCQ 955.		Volumen: 14m³.	
Cargue: planta Sincelejo.		Descargue:	
Hora Salida: 11:55.		Hora Llegada: 11:49	
SOLICITO	DESPACHO Daniel F.	RECIBIO Rafael X.	

CONTROL DE MATERIALES 2586360

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 09 Noviembre 2021		Viaje Nº 10	
Clase de Material: Mejoramiento paso 4"			
Destino: clo 2096.2022 / 07+800.			
Volqueta: LQL 110.		Volumen: 20m³	
Cargue: planta Sincelejo		Descargue: km 07+800	
Hora Salida: 13:08.		Hora Llegada: 15:cero	
SOLICITO	DESPACHO Daniel F	RECIBIO Miguel.	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: cto 2096-2022.

Fecha 19-NOV-24 Tipo De Material (origan) Sub base.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	2586451	08:00	07+200	WOY674	14m³	14m³	Edison Pena
02	2586452	8:10	07+760	WFV212	14m³	28m³	Fernel
03	2586453	08:40	07+780	WGQ955	14m³	42m³	Rafael V.
04	2586450	08:39	07+780	WFV241	14m³	56m³	Julian Silva
05	2586455	08:40.	07+780	LQL110.	20m³	76m³	Miguel.
06	2586456	12:10	07+780	WFV212	14m³	90m³	Fredy.
07	2586457	13:00	07+780	WOY674	14m³	104m³	Edison Pena
08	2586457	13:20	07+780	WFV241	14m³	118m³	Fernel
09	2586458	14:00	07+780	LQL110.	20m³	138m³	Miguel.
10	2586459	14:10	07+780	WGQ955	14m³	152m³	Rafael.
11	2586460	17:05.	07+780	WOY674	14m³	166m³	Edison Pena
12	2586461	17:15.	07+780	WFV241	14m³	180m³	Julian Silva
13	2586462	17:22	07+780	WFV212	14m³	194m³	Fernel
14	2586463	17:30	07+780	WOY674	14m³	208m³	Rafael Ballesteros
15	2586464	17:39.	07+780	LQL110.	20m³	228m³	Miguel.

Imp. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 313 300 7997 E-mail: tabora@hotmail.com

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 2586451

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 19 noviembre 2024	Viaje Nº 01
Clase de Material: Sub base.	
Destino: ck 2046 2022 / 7+720.	
Volqueta: W01 674	Volumen: 14m³
Cargue: Suatra	Descargue: 07:780
Hora Salida: 06:18.	Hora Llegada: 08:00.
SOLICITO	DESPACHO: ARLE. / RECIBIO: Edison Pin

CONTROL DE MATERIALES 2586452

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 19 NOVIembre 24.	Viaje Nº 02.
Clase de Material: Sub base.	
Destino: ck 1052 2022 / km 7+720	
Volqueta: WSV 712	Volumen: 14m³
Cargue: Suatra	Descargue: km 7+720
Hora Salida: 06: 21	Hora Llegada: 08:10
SOLICITO	DESPACHO: ARLE. / RECIBIO: Fernan

CONTROL DE MATERIALES 2586453

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	14 Nov 2024	Viaje Nº	03
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 2046. 2072 / 7+780.		
Volqueta:	WBW 955	Volumen:	14m³
Cargue:	Sutatausa	Descargue:	7+780
Hora Salida:	06:29.	Hora Llegada:	09:20.
SOLICITO	DESPACHO Ariel.	RECIBIO Rafael	

CONTROL DE MATERIALES 2586454

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	14 Noviembre 24	Viaje Nº	04
Clase de Material:	Sub base		
Destino:	cto 2046. 2072 / 7+780.		
Volqueta:	WBW 241	Volumen:	14m³
Cargue:	Sutatausa	Descargue:	7+780
Hora Salida:	06:30.	Hora Llegada:	08:33.
SOLICITO	DESPACHO Ariel	RECIBIO Julian Jellu	

CONTROL DE MATERIALES 2586455

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 19 Noviembre 24.		Viaje Nº 05.	
Clase de Material: Sub base.			
Destino: Ch 2096. Izq. / 7+780.			
Volqueta: LQL 110.		Volumen: 20m³	
Cargue: P. Suba		Descargue: 7+780	
Hora Salida: 06:40		Hora Llegada: 08:40	
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 2586456

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 19 Noviembre 24.		Viaje Nº 06	
Clase de Material: Sub base.			
Destino: Ch 2096. Izq. / 7+780.			
Volqueta: WEV 212		Volumen: 20m³	
Cargue: Suba		Descargue: 7+780	
Hora Salida: 10:40		Hora Llegada: 12:10.	
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 2586457

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 14 NOV - 24	Viaje Nº 07.
Clase de Material: Sub base	
Destino: cto 2046. 2022 / 07+720	
Volqueta: WOV 674	Volumen: 14m³
Cargue: Sinaltu	Descargue: 7+780
Hora Salida: 11:00.	Hora Llegada: 13:00.
SOLICITO	DESPACHO: Helen / RECIBIO: edwin perez

CONTROL DE MATERIALES 2586458

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 14. NOV - 24	Viaje Nº 08
Clase de Material: Sub base.	
Destino: cto 2046. 2022. / 7+720.	
Volqueta: WOV 411	Volumen: 14m³
Cargue: Sinaltu	Descargue: 7+780
Hora Salida: 11:15.	Hora Llegada: 13:20
SOLICITO	DESPACHO: Helen / RECIBIO: Julian Julio

CONTROL DE MATERIALES 2586459

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 14-NOV-24		Viaje Nº 09	
Clase de Material: Sub base.			
Destino: cto 2096-1022 / 77720.			
Volqueta: LQL 110		Volumen: 20m³	
Cargue: Señorito		Descargue: 77720	
Hora Salida: 11:30		Hora Llegada: 14:00	
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO Rafael	

CONTROL DE MATERIALES 2586460

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 14-NOV-2024		Viaje Nº 10	
Clase de Material: Sub base.			
Destino: cto 2096-2022 / 77780			
Volqueta: WGQ 955		Volumen: 14m³	
Cargue: Señorito		Descargue: 77780	
Hora Salida: 11:45		Hora Llegada: 14:10.	
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO Rafael	

CONTROL DE MATERIALES 2586461

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	19 NOV - 2021	Viaje Nº	11.
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 8096. 2022 - 7+780.		
Volqueta:	WAV 874	Volumen:	14m³
Cargue:	planta Suñitos	Descargue:	7+780
Hora Salida:	15:00.	Hora Llegada:	17:45
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 2586462

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	19. NOV - 21	Viaje Nº	12
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 8096. 2022 / 7+780.		
Volqueta:	WAV 241	Volumen:	14m³
Cargue:	Suñito	Descargue:	7+780
Hora Salida:	15:45.	Hora Llegada:	17:15.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 2586463

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	19 NOV 24	Viaje Nº	13.
Clase de Material:	Sub base		
Destino:	2096 - 2072 - 7+720.		
Volqueta:	WFV 212	Volumen:	14m³
Cargue:	Difotal	Descargue:	7+720
Hora Salida:	15:15	Hora Llegada:	17:22
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 2586464

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	19 NOV - 24	Viaje Nº	14
Clase de Material:	Sub base		
Destino:	cto 2096 - 2072 / 7+720.		
Volqueta:	WGY 955	Volumen:	14m³
Cargue:	Difotal	Descargue:	
Hora Salida:	15:30.	Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 2586465

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.

NIT. 801.004.314-1

Fecha:	10 de 24.	*Viaje Nº*	15.
Clase de Material:	Sub base		
Destino:	K6 7+916 - 2022 / 27+780		
Volqueta:	IQL 110	*Volumen:*	6m³
Cargue:	Cno. 7	*Descargue:*	7+780
Hora Salida:	15:38	*Hora Llegada:*	17:39.
SOLICITO		*DESPACHO* Arley	*RECIBIO* Miguel

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096-2022.

Fecha: 20-02-25. Tipo De Material (origen): derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	14481	07:10	36+600	SVS073	14	14	
02	14482	07:14	36+600	TZR129	14	28	
03	14483	07:23	36+600	SPU779	14	42	
04	14484	07:30	36+600	WGQ386	14	56	
05	14485	07:37	36+600	UFN241	14	70	
06	14486	07:41	36+600	UPP847	14	84	
07	14487	07:47	36+600	SVQ409	20	104	
08	14488	07:55	36+600	LQL111	20	124	
09	14489	08:06	36+600	LQL112	20	144	
10	14490	08:21	36+600	LQK441	20	164	
11	14491	08:27	36+600	LQL116	20	184	
12	14492	08:37	36+600	SVS073	14	198	
13	14493	08:42	36+600	TZR129	14	212	
14	14494	08:52	36+600	SPU779	14	226	
15	14495	09:12	36+600	SVP409	17	243	

Ing. TABORDA & CIA Ltda. Cel: 310 359 7967 E-mail: tabordaingenieros@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14481

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096-1022 —	Km 36+600
Volqueta: SVS 023	Volumen: 14m³
Cargue: 33-1600	Descargue: 36+600
Hora Salida: 07:00	Hora Llegada: 07:10
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14482

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.	Viaje Nº 02.
Clase de Material: derrumbes	
Destino: 2096-2022	Km 36+600
Volqueta: TSR 179.	Volumen: 14m³
Cargue: 33-160.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 07:08.	Hora Llegada: 07:19
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14483

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.		Viaje Nº 03	
Clase de Material: Derrumbes.			
Destino: 2096-2022 - Km 36+600.			
Volqueta: SPC 799.		Volumen: 14 m³.	
Cargue: 33+600		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 07:15.		Hora Llegada: 07:23	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14484

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.		Viaje Nº 04	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096-2022. Km 36+600			
Volqueta: WGQ 386		Volumen: 14m³	
Cargue: 33+600		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 07:22.		Hora Llegada: 07:36	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14485

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-01-25.		Viaje Nº 05.	
Clase de Material: Recebo.			
Destino: 2096-2072. Km 36+600.			
Volqueta: WKU 241		Volumen: 14 m³.	
Cargue: 33+600.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 07:29.		Hora Llegada: 07:37.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14486

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-01-25		Viaje Nº 06.	
Clase de Material: Recebo.			
Destino: 2096-2072. Km 36+600.			
Volqueta: UPP 843.		Volumen: 14m³	
Cargue: 33-1600.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 07:32		Hora Llegada: 07:41	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14487

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.	Viaje Nº 07.
Clase de Material: derrumbes.	
Destino: 2096-2072. Km 36+600.	
Volqueta: WCP 209	Volumen: 20m3
Cargue: 33+600.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 07:40	Hora Llegada: 07:47
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14488

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.	Viaje Nº 08.
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096-2072. 36+600.	
Volqueta: IQL 111	Volumen: 20m3
Cargue: 33+600	Descargue: 36+600
Hora Salida: 07:47	Hora Llegada: 07:55.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Diego.

CONTROL DE MATERIALES 14489

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.		Viaje Nº 09.	
Clase de Material:	detrum bc.		
Destino:	2096-2022 Km 36+600.		
Volqueta: IUL 112		Volumen: 20m³	
Cargue: 33+600.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 07:55.		Hora Llegada: 08:06.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Wilmer.	

CONTROL DE MATERIALES 14490

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.		Viaje Nº 10.	
Clase de Material:	detrumbe.		
Destino:	2096-2022 Km 36+600.		
Volqueta: IQT 441		Volumen: 20m³.	
Cargue: 33+600		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:10.		Hora Llegada: 08:26	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oleyny	

CONTROL DE MATERIALES 14491

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20.02.25.	Viaje Nº	11.
Clase de Material:	Recebo.		
Destino:	2096.2072 Km 36+600.		
Volqueta:	LQL 110.	Volumen:	20m3
Cargue:	33+600	Descargue:	36+600
Hora Salida:	08:19	Hora Llegada:	08:27
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14492

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20.02.25.		Viaje Nº 12.	
Clase de Material: Derumbe.			
Destino: 2096-2022 - Km 36+600.			
Volqueta: SWO23		Volumen: 14 m³	
Cargue: 33+600		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:28.		Hora Llegada: 08:37	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14493

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20.02.25.		Viaje Nº 13.	
Clase de Material: Derumbe.			
Destino: 2096-2022. Km 36+600			
Volqueta: THP 174		Volumen: 14 m³.	
Cargue: 33+600.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:34		Hora Llegada: 08:42.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14494

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20.02.25	Viaje Nº 14.
Clase de Material: derrumbe.	
Destino: 2096.2022 - km 36+600	
Volqueta: SPV 779	Volumen: 14 m³.
Cargue: 33+600.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 08:44	Hora Llegada: 09:52.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14495

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25.	Viaje Nº 15.
Clase de Material: derrumbe	
Destino: 2096.2022 km 36+600.	
Volqueta: WLP 109	Volumen: 17 m³.
Cargue: 33+600	Descargue: 36+600
Hora Salida: 08:55	Hora Llegada: 09:12

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096-2022

Fecha: 22-02-25. Tipo De Material (origen): Derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	14496	08:5.	36+600	WRK444	14m³	14m³	[illegible]
02	14497	08:24	36+600	WRR386	14m³	28m³	[illegible]
03	14498	08:36	36+600	WRI110	14m³	42m³	[illegible]
04	14499	08:44	36+600	WRI112	14m³	56m³	[illegible]
05	14500	08:52	36+600	SRS023	14m³	70m³	[illegible]
06	14501	09:03	36+600	WCP409	14m³	84m³	[illegible]
07	14502	09:13	36+600	TRR251	14m³	98m³	[illegible]

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 200 1967 - E-mail: tabora@yahoo.com

CONTROL DE MATERIALES 14496

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22 02 25		Viaje Nº 01	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2096 - 2022 km 36+600			
Volqueta: LOK 441		Volumen: 20m3	
Cargue: 33+800		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:00		Hora Llegada: 08:15	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONTROL DE MATERIALES 14497

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22.02.25.		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: derrumbe			
Destino: 2096. 2022. km 36+600.			
Volqueta: WBQ 386		Volumen: 1-1m³	
Cargue: 33+800		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:19.		Hora Llegada: 08:24	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 28-02-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
1	B183	8:50AM	19+200	JQJ110	20m³	20m³	Miguel
2	B184	9:00AM	19+200	JQJ111	20m³	40m³	Diego
3	B185	9:10AM	19+200	JQJ112	20m³	60m³	Wilmar
4	B186	9:20AM	19+200	JQK441	20m³	80m³	Oliver
5	B187	9:30AM	19+200	WCP409	20m³	100m³	Edier G
6	B188	9:40AM	19+200	JQJ110	20m³	120m³	Miguel
7	B189	9:50AM	19+200	JQL111	20m³	140m³	Diego
8	B190	10:00AM	19+200	JQJ112	20m³	160m³	Wilmar
9	B191	10:10AM	19+200	JQK441	20m³	180m³	Oliver
10	B192	10:20AM	19+200	WCP409	20m³	200m³	Edier
11	B193	10:30AM	19+200	JQL110	20m³	220m³	Miguel
12	B194	10:40AM	19+200	JQJ111	20m³	240m³	Diego
13	B195	10:50AM	19+200	JQJ112	20m³	260m³	Wilmar
14	B196	11:00AM	19+200	JQK441	20m³	280m³	Oliver
15	B197	11:10AM	19+200	WCP409	20m³	300m³	Edier
16	B198	11:20AM	19+200	JQJ110	20m³	320m³	Miguel
17	B199	11:30AM	19+200	JQJ111	20m³	340m³	Diego
18	B200	11:40AM	19+200	JQJ112	20m³	360m³	Wilmar
19	B201	11:50AM	19+200	JQK441	20m³	380m³	Oliver
20	B202	12:00PM	19+200	WCP409	20m³	400m³	Edier
21	B203	12:10PM	19+200	JQJ110	20m³	420m³	Miguel
22	B204	12:20PM	19+200	JQJ111	20m³	440m³	Diego
23	B205	12:30PM	19+200	JQJ112	20m³	460m³	Wilmar
24	B206	12:40PM	19+200	JQK441	20m³	480m³	Oliver
25	B207	12:50PM	19+200	WCP409	20m³	500m³	Edier G
26	B208	1:00PM	19+200	JQJ110	20m³	520m³	Miguel
27	B209	1:10PM	19+200	JQJ111	20m³	540m³	Diego
28	B210	1:20PM	19+200	JQJ112	20m³	560m³	Wilmar
29	B211	1:30PM	19+200	JQK441	20m³	580m³	Oliver

Imp. TIPOFLEX A DIA Ltda. Cel. 310 330 7687 - E-mail: tipoflexpropuestas@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 14498

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-02-25	Viaje Nº 03.
Clase de Material: derrumbos.	
Destino: 2096-2022 km 36+600	
Volqueta: LQI 110.	Volumen: 20m3.
Cargue: 33-1800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 08:28.	Hora Llegada: 08:36
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14499

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22.02.25.	Viaje Nº 04.
Clase de Material: derrumbos	
Destino: 2096. 2022. km 36+600.	
Volqueta: LQI 112.	Volumen: 20m3
Cargue: 33-1800.	Descargue: 36+600
Hora Salida: 08:35	Hora Llegada: 08:44
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 14500

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-02-25.		Viaje Nº 05.	
Clase de Material: derrumbes			
Destino: 2016-2022 Km 36+600.			
Volqueta: SUS 023.		Volumen: 14m³	
Cargue: 33+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:43		Hora Llegada: 08:52.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
		juan david	

CONTROL DE MATERIALES 14501

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-02-2025.		Viaje Nº 06.	
Clase de Material: derrumbes.			
Destino: 2016-2022 - Km 36+600.			
Volqueta: WRD 409		Volumen: 20m³	
Cargue: 33+800.		Descargue: 36+600	
Hora Salida: 08:52.		Hora Llegada: 09:03	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 14502

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-07-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: desumbre	
Destino: 2096+207 Km 36+600	
Volqueta: TAN 170	Volumen: 12m³
Cargue: 23+800	Descargue: 36+600
Hora Salida: 08:50	Hora Llegada: 09:13

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima sur 2023

Fecha: 28-02-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
30	13212	1:40Pm	191200	wcp409	20m³	600m³	Edier
31	13213	1:50Pm	191200	JQL110	20m³	620m³	Miguel
32	13214	2:00Pm	191200	JQL111	20m³	640m³	David
33	13215	2:10Pm	191200	JQL112	20m³	660m³	Wilmar
34	13216	2:20Pm	191200	JQK441	20m³	680m³	Oliver
35	13217	2:30Pm	191200	WCP409	20m³	700m³	Edier G
36	13218	2:40Pm	191200	JQL110	20m³	720m³	Miguel
37	13219	2:50Pm	191200	JQL111	20m³	740m³	David
38	13220	3:00Pm	191200	JQL112	20m³	760m³	Wilmar
39	13221	3:10Pm	191200	JQK441	20m³	780m³	Oliver
40	13222	3:20Pm	191200	WCP409	20m³	800m³	Edier G.
41	13223	3:30Pm	191200	JQL110	20m³	820m³	Miguel
42	13224	3:40Pm	191200	JQL111	20m³	840m³	David
43	13225	3:50Pm	191200	JQL112	20m³	860m³	Wilmar
44	13226	4:00Pm	191200	JQK441	20m³	880m³	Oliver.
45	13227	1:10Pm	191200	WCP409	20m³	900m³	Edier G.
46	13228	1:20Pm	191200	JQL110	20m³	920m³	Miguel
47	13229	1:30Pm	191200	JQL111	20m³	940m³	David
48	13230	1:40Pm	191200	JQL112	20m³	960m³	Wilmar.
49	13231	1:50Pm	191200	JQK441	20m³	980m³	Oliver.
50	13232	5:00Pm	191200	WCP409	20m³	1000m³	Edier G
51	13233	5:10Pm	191200	JQL110	20m³	1020m³	Miguel
52	13234	5:20Pm	191200	JQL111	20m³	1040m³	Diego
53	13235	5:30Pm	191200	JQL112	20m³	1060m³	Wilmar.
54	13236	5:40Pm	191200	JQK441	20m³	1080m³	Oliver
55	13237	5:50Pm	191200	WCP409	20m³	1100m³	Edier.
56	13238	6:00Pm	191200	JQL110	20m³	1120m³	Miguel
57	13239	6:10Pm	191200	JQL111	20m³	1140m³	Diego
58	13240	6:20Pm	191200	JQL112	20m³	1160m³	Wilmar.

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima sur 2023

Fecha: 28-02-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
59	13241	6:30pm	191200	JQK141	20m³	1180m³	Oliver
60	13242	6:10pm	191200	WCL409	20m³	1200m³	Edier G.
61	13243	6:50pm	191200	JQL110	20m³	1220m³	Miguel
62	13244	7:00pm	191200	JQL111	20m³	1240m³	Diego
63	13245	7:10pm	191200	JQL112	20m	1260m	Gustavo
64	13246	7:20pm	191200	JQK441	20m³	1280m³	Oliver

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 315 300 7967 - E-mail: aboralingresos@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13183

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200.	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 2m³
Cargue: 27+800	Descargue: 19+200.
Hora Salida: 8:30 AM	Hora Llegada: 8:50AM

SOLICITO | DESPACHO | RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13184

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: JQJ 111	Volumen: 2m³
Cargue: 27+800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 8:40Am	Hora Llegada: 9:00AM

SOLICITO | DESPACHO | RECIBIO Diego

CONTROL DE MATERIALES 13185

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 20m³
Cargue: 271800	Descargue: KM 200
Hora Salida: 8:30 Am	Hora Llegada: 9:10 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13186

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 04
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: JOK 111	Volumen: 20m³
Cargue: 271800	Descargue: KM 200
Hora Salida: 9:00 AM	Hora Llegada: 9:20 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13187

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: PR1+200	
Volqueta: WCP 409	Volumen: 2m³
Cargue: 27+800.	Descargue: PR1+200
Hora Salida: 9:10Am	Hora Llegada: 9:30Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jhon Lic. G.

CONTROL DE MATERIALES 13189

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: PR1+200	
Volqueta: JRJ 111	Volumen: 2m³
Cargue: 27+800.	Descargue: PR1+200
Hora Salida: 8:30 Am	Hora Llegada: 9:10 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 13188

NIT. 901571347-8

COMISIÓN VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: Jod 110	Volumen: 10m³
Cargue: 271800	Descargue: 191200
Hora Salida: 8:40 Am	Hora Llegada: 9:00 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13190

NIT. 901571347-8

COMISIÓN VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: Jod 112	Volumen: 10m³
Cargue: 271800	Descargue: 191200
Hora Salida: 9:00 Am	Hora Llegada: 9:20 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13191

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: JOK 441	Volumen: 20m³
Cargue: 21+800	Descargue: KM 200
Hora Salida: 9:10 Am	Hora Llegada: 9:30 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13192

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de material derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: WCP 459	Volumen: 20m³
Cargue: 21+800	Descargue: KM 200
Hora Salida: 9:20 Am	Hora Llegada: 9:40 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13193

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: 10	Volumen: 2m³
Cargue: 22+800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 9:30 am	Hora Llegada: 9:30 am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13194

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: 10	Volumen: 2m³
Cargue: 22+800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 9:40 am	Hora Llegada: 10:00 am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13195

NIT. 901571347-8 CONCESIÓN VIAL TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: 101112	Volumen: 2cm³
Cargue: 21+800	Descargue: 191+205
Hora Salida: 9:50 AM	Hora Llegada: 10:10 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13196

NIT. 901571347-8 CONCESIÓN VIAL TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: JOK 111	Volumen: 2cm³
Cargue: 21+800	Descargue: 191+200
Hora Salida: 10:00 AM	Hora Llegada: 10:20 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13197

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 101+200	
Volqueta: wxj 409	Volumen: 20m³
Cargue: 21 1800	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:00 am	Hora Llegada: 10:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Felix. G.

CONTROL DE MATERIALES 13198

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 101+200	
Volqueta: tpl 110	Volumen: 20.3
Cargue: 21 1800	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 10:40 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 13199

NIT 901571347-8 — CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-02-25	Viaje Nº 19.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: 104 111	Volumen: 9m³
Cargue: 21+800	Descargue: 191+200
Hora Salida: 10:30am	Hora Llegada: 10:50am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 13200

NIT 901571347-8 — CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 12-02-25	Viaje Nº 18.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: 104 112	Volumen: 9m³
Cargue: 27+800	Descargue: 191+200
Hora Salida: 10:10am	Hora Llegada: 11:00am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: wilmar.

CONTROL DE MATERIALES 13201

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-02-25	Viaje Nº 19
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: jor 141	Volumen: 2m³
Cargue: 21:200	Descargue: 191200
Hora Salida: 10:30 Am	Hora Llegada: 11:10 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13202

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-02-25	Viaje Nº 20
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: wcp 409	Volumen: 1 2m³
Cargue: 21:200	Descargue: 191200
Hora Salida: 11:00 Am	Hora Llegada: 11:20 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13203

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 21
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K0+200	
Volqueta: 107 110	Volumen:
Cargue: 27+800	Descargue: 20m3
Hora Salida: 11:10 AM	Hora Llegada: 11:30 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13204

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: limpieza de material	
Destino: K1+200	
Volqueta: 107 111	Volumen:
Cargue: 27+800	Descargue: 20m3
Hora Salida: 11:20 AM	Hora Llegada: 11:40AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13205

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 23
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Km 200	
Volqueta: Jot 112	Volumen: 2m³
Cargue: 27 1800	Descargue: 2 Km 706
Hora Salida: 11:30 am	Hora Llegada: 11:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilson K.

CONTROL DE MATERIALES 13206

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: Jot 44	Volumen: 2m³
Cargue: 27 1800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 11:10 Am	Hora Llegada: 18:00 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13207

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 25
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K11+200	
Volqueta: volco 109	Volumen: 2m³
Cargue: 21+800	Descargue: K11+200
Hora Salida: 11:50 am	Hora Llegada: 12:10pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jefe V6

CONTROL DE MATERIALES 13208

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 26
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: K11+200	
Volqueta: dod 110.	Volumen: 2m³
Cargue: 21+800	Descargue: K11+200
Hora Salida: 12:00pm	Hora Llegada: 12:20 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13209

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 27
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: Vol 111	Volumen: 10m³
Cargue: 21+800	Descargue: 2 19+200.
Hora Salida: 12:10pm	Hora Llegada: 1:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13210

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200.	
Volqueta: Vol 112	Volumen: 10m³
Cargue: 28+800.	Descargue: 19+200
Hora Salida: 12:20 pm.	Hora Llegada: 1:40 PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Guillermo.

CONTROL DE MATERIALES 13211

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: JAT 941	Volumen: 20m³
Cargue: 27+800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 10:30 a.m.	Hora Llegada: 12:50 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13212

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 30.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200.	
Volqueta: WCP 409	Volumen: 20m³
Cargue: 27+800	Descargue: KM 200
Hora Salida: 12:40 p.m.	Hora Llegada: 1 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13213

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-02-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: Excival 110	Volumen: 2m3
Cargue: 21:800.	Descargue: 191200
Hora Salida: 12:50 Pm	Hora Llegada: 1:20
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13214

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 22-02-25	Viaje Nº 32.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: 101 111	Volumen: 2m3
Cargue: 21:800	Descargue: 191200
Hora Salida: 1:00 Pm	Hora Llegada: 1:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13215

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 33
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 141200	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 2m³
Cargue: 21+800	Descargue: 141200
Hora Salida: 1:40 Pm	Hora Llegada: 1:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Gilmar.

CONTROL DE MATERIALES 13216

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 34
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: K11200	
Volqueta: JOR 441	Volumen: 2m³
Cargue: 11+800	Descargue: K11200
Hora Salida: 1:20 Pm	Hora Llegada: 1:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13217

NIT. 901571347-8

CONCESIÓN VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 35
Clase de Material: Importada de Lumbo	
Destino: Ibagué	
Volqueta: 6x4 409	Volumen: 20m3
Cargue: 22+800	Descargue: 14+400
Hora Salida: 1:30 pm	Hora Llegada: 1:50 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13218

NIT. 901571347-8

CONCESIÓN VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 36
Clase de Material: Importada de Lumbo	
Destino: 191+200	
Volqueta: Jal 110	Volumen: 20m3
Cargue: 22+800	Descargue: 14+400
Hora Salida: 1:40 pm	Hora Llegada: 2:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13219

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 37
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: 207 11th.	Volumen: 20m³
Cargue: 21+800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 1:50 pm.	Hora Llegada: 2:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13220

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 38
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 19+200	
Volqueta: 207 11th.	Volumen: 20m³
Cargue: 21+800	Descargue: 19+200
Hora Salida: 2:00 p	Hora Llegada: 2:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13221

NIT. 901571347-8 CONCESIÓN VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-02-25	Viaje Nº 39
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: WOS 441	Volumen: 2m³
Cargue: 221800	Descargue: 194200
Hora Salida: 2:10 Pm	Hora Llegada: 2:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13222

NIT. 901571347-8 CONCESIÓN VIAL Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 13-02-25	Viaje Nº 40
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: WOS 441	Volumen: 2m³
Cargue: 221800	Descargue: 194200
Hora Salida: 2:10 Pm	Hora Llegada: 2:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13223

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 41
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: LAL 110	Volumen: 20 m³
Cargue: 271800	Descargue: KM 200
Hora Salida: 2:30 pm	Hora Llegada: 2:50 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 13224

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 42
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: LAL 111	Volumen: 20 m³
Cargue: 2:15 pm	Descargue: 1420
Hora Salida: 2:40 pm	Hora Llegada: 3:00 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13225

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 13
Clase de Material: Lastre de Arrumbe	
Destino: Km 200	
Volqueta: JOA 112	Volumen: 20m3
Cargue: 221800	Descargue: 194200
Hora Salida: 2:58 Pm	Hora Llegada: 3:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13226

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: Lastre de Arrumbe	
Destino: 194200	
Volqueta: JOA 111	Volumen: 20m3
Cargue: 214800	Descargue: 194200
Hora Salida: 3:00 Pm	Hora Llegada: 3:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13227

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-02-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Ical 200	
Volqueta: [illegible]	Volumen: 2m³
Cargue: 2:18:00	Descargue: 10:12:00
Hora Salida: 3:40 pm	Hora Llegada: 3:42 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13228

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-02-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Ical 200	
Volqueta: 1611110	Volumen: 2m³
Cargue: 2:18:00	Descargue: 11:11:200
Hora Salida: 3:40 pm	Hora Llegada: 3:40 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13229

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPO TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25		Viaje Nº 17	
Clase de Material: Recebo de derrumbe			
Destino: 19+200			
Volqueta: Volvo		Volumen: 6m³	
Cargue: 7:15am		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 7:45am		Hora Llegada: 9:50 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13230

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPO TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25		Viaje Nº 18	
Clase de Material: Recebo de derrumbe			
Destino: 19+200			
Volqueta: M3		Volumen: 6m³	
Cargue: 7:18am		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 7:45am		Hora Llegada: 10:00 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13231

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 49
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: la 1800	
Volqueta: JOK	Volumen: 7m³
Cargue: 07:1800	Descargue: 11:200
Hora Salida: 3:30pm	Hora Llegada: 4:40pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13232

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 50
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM200	
Volqueta: WCP 409	Volumen: 7m³
Cargue: 07:800	Descargue: 11:400
Hora Salida: 9:00am	Hora Llegada: 10:20am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTRO
MATERI

Fecha:	
Clase de Ma	
Destino:	
Volqueta:	
Cargue:	
Hora Salida:	
SOLICITO	

CONTR
MATER

Fecha:	
Clase de M	
Destino:	
Volqueta:	
Cargue:	
Hora Salid	
SOLICITO	

CONTROL DE MATERIALES 13235

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje N° 53
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: PR1+200	
Volqueta: doble 112	Volumen: 20m³
Cargue: 2:18:00	Descargue: PR1+200
Hora Salida: 4:30Pm	Hora Llegada: 4:30Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13236

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje N° 54
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: PR1+200	
Volqueta: doble 112	Volumen: 20m³
Cargue: 2:18:00	Descargue: PR1+200
Hora Salida: 4:40pm	Hora Llegada: 5:00Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13237

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25	Viaje Nº 55.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 191+000	
Volqueta: 110	Volumen: 20m³
Cargue: 2:18:00	Descargue: 191+200
Hora Salida: 1:50 pm	Hora Llegada: 5:10 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13238

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-02-25	Viaje Nº 56.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 191+200	
Volqueta: 110	Volumen: 20m³
Cargue: 2:18:00	Descargue: 191+200
Hora Salida: 5:00 pm	Hora Llegada: 5:30 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13239

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha:	30-01-25	Viaje Nº	31
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	KM 200		
Volqueta:	JQJ 111	Volumen:	20m³
Cargue:	2:15 PM	Descargue:	2 19+200
Hora Salida:	5:10 PM	Hora Llegada:	5:30 PM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13240

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha:	28 01-25	Viaje Nº	30
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	KM 200		
Volqueta:	JQJ 112	Volumen:	20m³
Cargue:	2:15 PM	Descargue:	19+200
Hora Salida:	2:20 PM	Hora Llegada:	5:40 PM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13241

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 59
Clase de Material: Limpieza de cuneta	
Destino: 141200	
Volqueta: JOA 44	Volumen: 2m³
Cargue: 271800	Descargue: 141200
Hora Salida: 5:10 PM	Hora Llegada: 6:30 PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13242

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 60
Clase de Material: Limpieza de cuneta	
Destino: 141200	
Volqueta: WCP 459	Volumen: 2m³
Cargue: 271800	Descargue: 141200
Hora Salida: 5:40 PM	Hora Llegada: 6:50 PM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13243

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 61
Clase de Material: limpieza de alcantarilla	
Destino: 141200	
Volqueta: Jal 410	Volumen: Jal
Cargue: 221800	Descargue: 141200
Hora Salida: 5:30 pm	Hora Llegada: 6:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13244

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 28-02-25	Viaje Nº 62
Clase de Material: limpieza de alcantarilla	
Destino: 141200	
Volqueta: Jal 111	Volumen: Jal
Cargue: 221800	Descargue: 141200
Hora Salida: 6:00 pm	Hora Llegada: 6:40 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13245

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 63
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: JQJ 112	Volumen: 10m³
Cargue: 191800	Descargue: 191200
Hora Salida: 6:10Pm	Hora Llegada: 6:20Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13246

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-02-25	Viaje Nº 64
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: JQK 441	Volumen: 10m³
Cargue: 191900	Descargue: 191200
Hora Salida: 6:20Pm	Hora Llegada: 6:40Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2090. Tolima Sur 2023

Fecha: 01-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13247	11 Am	Gt 100	JQJ 110	20m³	20m³	Miguel
2	13248	11:10Am	Gt 100	JQJ 111	20m³	40 m³	Diego
3	13249	11:20Am	Gt 100	JQJ 112	20m³	60m³	Wilmar
4	13250	11:30 Am	Gt 100	JQK441	20m³	80m³	Oliver.
5	13251	11:40Am	Gt 100	WCP409	20m³	100m³	Edier G
6	13252	11:50Am	Gt 100	JQJ 110	20m³	120m³	Miguel
7	13253	12:00Pm	Gt 100	JQJ 111	20m³	140m³	Diego
8	13254	12:10 Pm	Gt 100	JQJ 112	20m³	160m³	Wilmar
9	13255	12:20Pm	Gt 100	JQK441	20m³	180m³	Oliver.
10	13256	12:30Pm	Gt 100	WCP409	20m³	200m³	Edier
11	13257	12:40Pm	Gt 100	JQJ 110	20m³	220m³	Miguel
12	13258	12:50	Gt 100	JQJ 111	20m³	240m³	Diego.
13	13259	1:00 Pm	Gt 100	JQJ 112	20m³	260m³	Wilmar
14	13260	1:10 Pm	Gt 100	JQK 441	20m³	280m³	Oliver.
15	13261	1:20	Gt 100	WCP 409	20m³	300m³	Edier
16	13262	1:30	Gt 100	JQJ 110	20m³	320m³	Miguel.
17	13263	1:40	Gt 100	JQJ 111	20m³	340m³	Diego
18	13264	1:50	Gt 100	JQJ 112	20m³	360m³	Wilmar
19	13265	2:00 Pm	Gt 100	JQK 441	20m³	380m³	Oliver
20	13266	2:10 Pm	Gt 100	WCP 409	20m³	400m³	Edier
21	13267	2:20 Pm	Gt 100	JQL110	20m³	420m³	Miguel
22	13268	2:30 Pm	Gt 100	JQJ111	20m³	440m³	Diego
23	13269	2:40 Pm	Gt 100	JQJ 112	20m³	460m³	Wilmar
24	13270	2:50 Pm	Gt 100	JQK 441	20m³	480m³	Oliver
25	13271	3:00 Pm	Gt 100	WCP 409	20m³	500m³	Edier
26	13272	3:10 Pm	Gt 100	JQJ 110	20m³	520m³	Miguel
27	13273	3:20 Pm	Gt 100	JQL 111	20m³	540m³	Diego
28	13274	3:30 Pm	Gt 100	JQJ 112	20m³	560m	Wilmar
29	13275	3:40Pm	Gt 100	JQK 441	20m³	580m³	Oliver.

Inv. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7967 E-mail: tabconpresas@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2696 Tolima Sur 2023

Fecha: 01-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	13276	3:50Pm	6+100	WCP489	20m³	600m³	Edier G
31	13277	4:00Pm	6+100	JAJ110	20m³	620m³	Miguel
32	13278	4:10Pm	6+100	JAJ111	20m³	640m³	Diego
33	13279	4:20Pm	6+100	JAJ112	20m³	660m³	Wilmar
34	13280	4:30Pm	6+100	JAK441	20m³	680m³	Oliver
35	13281	4:40Pm	6+100	WCP489	20m³	700m³	Edier
36	13282	4:50Pm	6+100	JAJ110	20m³	720m³	Miguel
37	13283	5:00Pm	6+100	JAJ111	20m³	740m³	Diego
38	13284	5:10Pm	6+100	JAJ112	20m³	760m³	Wilmar
39	13285	5:20Pm	6+100	JAK441	20m³	780m³	Oliver
40	13286	5:30Pm	6+100	WCP489	20m³	800m³	Edier
41	13287	5:40Pm	6+100	JAJ110	20m³	820m³	Miguel
42	13288	5:50Pm	6+100	JAJ111	20m³	840m³	Diego
43	13289	6:00Pm	6+100	JAJ112	20m³	860m³	Wilmar
44	13290	6:10Pm	6+100	JAK441	20m³	880m³	Oliver
45	13291	6:20Pm	6+100	WCP489	20m³	900m³	Edier
46	13292	6:30Pm	6+100	JAJ110	20m³	920m³	Miguel
47	13293	6:40Pm	6+100	JAJ111	20m³	940m³	Diego
48	13294	6:50Pm	6+100	JAJ112	20m³	960m³	Wilmar
49	13295	7:00Pm	6+100	JAK441	20m³	980m³	Oliver
50	13296	7:10Pm	6+100	WCP489	20m³	1000m³	Edier G
51	13297	7:20Pm	6+100	JAJ110	20m³	1020m³	Miguel
52	13298	7:30Pm	6+100	JAJ111	20m³	1040m³	Diego
53	13299	7:40Pm	6+100	JAJ112	20m³	1060m³	Wilmar
54	13300	7:50Pm	6+100	JAK441	20m³	1080m³	Oliver
55	13301	8:00Pm	6+100	WCP489	20m³	1100m³	Edier G.
56	13302	8:10Pm	6+100	JAJ110	20m³	1120m³	Miguel
57	13303	8:20Pm	6+100	JAJ111	20m³	1140m³	Diego
58	13304	8:30Pm	6+100	JAJ112	20m³	1160m³	Wilmar

Ing. TABORDA & CIA. LTDA. Cel 310 306 7967 E-mail laboratorioseas@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 3090 Tolima Sur 2023

Fecha: 01-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
59	13305	8:40 PM	Gt 100	LOK 441	2m³	1180	Oliver
60	13306	8:50 PM	Gt 100	WCP 409	8m³	1188	Fidor G.

Ing. YADIRA A. Cel. 310 300 7987 E-mail: adiranayeva@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13247

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe.	
Destino: G1100	
Volqueta: Jac. 110	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:8 Am	Hora Llegada: 11:10 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13248

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: Jac 111	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:10 Am	Hora Llegada: 11:20 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13249

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-05-23	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de Lumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: 10 y 11	Volumen:
Cargue: 8:30	Descargue: 30 m³ 6:00
Hora Salida: 11:30 AM	Hora Llegada: 11:30 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Conductor

CONTROL DE MATERIALES 13250

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-05	Viaje Nº 04
Clase de Material: Limpieza de Lumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Doble Eje	Volumen:
Cargue: 8:30	Descargue: 30 m³ 6:00
Hora Salida: 11:30 AM	Hora Llegada: 11:30 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Conductor

CONTROL DE MATERIALES 13251

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de cuneta	
Destino: Gitoo	
Volqueta: Exp 409	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:40am	Hora Llegada: 11:50am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13252

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de cuneta	
Destino: Gitoo	
Volqueta: Volvo	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:50am	Hora Llegada: 12:00pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13253

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JQJ 111	Volumen: 6m3
Cargue: 81500	Descargue: 61100
Hora Salida: 12:00	Hora Llegada: 12:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13254

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JQJ 112	Volumen: 6m3
Cargue: 81500	Descargue: 61100
Hora Salida: 12:10 pm	Hora Llegada: 12:20 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO coil pack

CONTROL DE MATERIALES 13255

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Chaco	
Volqueta: Jac 441	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: Chaco
Hora Salida: 12:30pm	Hora Llegada: 12:30pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13256

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Chaco	
Volqueta: Chev 409	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: Chaco
Hora Salida: 12:30 Pm	Hora Llegada: 12:30pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13257

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: dimpieta de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Jodivo	Volumen: 2m³
Cargue: 8:30	Descargue: 61100
Hora Salida: 12:40pm	Hora Llegada: 12:50 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Nigel

CONTROL DE MATERIALES 13258

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: dimpieta de derrumbo	
Destino: 61100	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 2m³
Cargue: 8:50	Descargue: 61100
Hora Salida: 12:50 Pm	Hora Llegada: 1:00 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13259

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gitico	
Volqueta: Jorge	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:50	Descargue: 6:40
Hora Salida: 1:00 Pm	Hora Llegada: 1:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Carlos V.

CONTROL DE MATERIALES 13260

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gitico	
Volqueta: Jorge	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:50	Descargue: 6:40
Hora Salida: 1:00 Pm	Hora Llegada: 1:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13261

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 15	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GL100			
Volqueta: GCP409		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:50		Descargue: GL100	
Hora Salida: 1:20pm		Hora Llegada: 1:55pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13262

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 16	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GL100			
Volqueta: GJA210		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:50		Descargue: GL100	
Hora Salida:		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13263

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-05-25	Viaje Nº 17
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Bloque	
Volqueta: JOJ 117	Volumen: 6m³
Cargue: Bloque	Descargue: Bloque
Hora Salida: 1:50 pm	Hora Llegada: 1:50 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13264

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-05-2025	Viaje Nº 18
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Bloque	
Volqueta: JOJ 117	Volumen: 6m³
Cargue: Bloque	Descargue: Bloque
Hora Salida: 1:50 pm	Hora Llegada: 2:00 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13265

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: G100	
Volqueta: DAK 491	Volumen: 2m³
Cargue: 8:15	Descargue: G100
Hora Salida: 2:00 Pm	Hora Llegada: 2:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13266

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 20
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: WCP-491	Volumen: 2m³
Cargue: 8:15	Descargue: G1100
Hora Salida: 2:10 Pm	Hora Llegada: 2:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13267

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 1
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: 107-110	Volumen: 2m³
Cargue: 8:00	Descargue: GL100
Hora Salida: 2:30 Pm	Hora Llegada: 2:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13268

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: 107-111	Volumen: 2m³
Cargue: 8:00	Descargue: GL100
Hora Salida: 2:30 Pm	Hora Llegada: 2:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: David

CONTROL DE MATERIALES 13269

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: Impacto de triturado	
Destino: Glico	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 10m³
Cargue: 8:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 2:40pm	Hora Llegada: 2:50pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13270

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 29
Clase de Material: Impacto de triturado	
Destino: Glico	
Volqueta: JOK 111	Volumen: 10m³
Cargue: 8:50	Descargue: 6:00
Hora Salida: 2:50pm	Hora Llegada: 3:00pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13271

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 25
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: 6+100	
Volqueta: Lcl-109	Volumen: 10m³
Cargue: 8+500	Descargue: 6+100
Hora Salida: 3:00 Pm	Hora Llegada: 3:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		J. Miguel G.

CONTROL DE MATERIALES 13272

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 26
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: Jox 110	Volumen: 10m³
Cargue: 8+500	Descargue: 6+100
Hora Salida: 3:10 Pm	Hora Llegada: 3:20 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		J. Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13273

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 27
Clase de Material: limpieza de material	
Destino: G1100	
Volqueta: 10J111	Volumen: 2m³
Cargue: G1500	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:20pm	Hora Llegada: 3:30 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13274

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: Limpieza de Terreno	
Destino: G1100	
Volqueta: 10J112	Volumen: 2m³
Cargue: G1300	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:30 Pm	Hora Llegada: 3:40 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13275

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 29
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+60.	
Volqueta: JOK 141	Volumen: 20m³
Cargue: 8:500	Descargue: 61+60.
Hora Salida: 3:10 pm	Hora Llegada: 3:50 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oficial

CONTROL DE MATERIALES 13276

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+60	
Volqueta: CSCP 109	Volumen: 20m³
Cargue: 8:500	Descargue: 61+60
Hora Salida: 3:30 Pm	Hora Llegada: 4:00 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		J. Oficial B

CONTROL DE MATERIALES 13277

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: CH100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 20m³
Cargue: 8H 30	Descargue: CH 100
Hora Salida: 1:00 pm	Hora Llegada: 1:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13278

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 32
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: CH100	
Volqueta: JOJ 111	Volumen: 20m³
Cargue: 8:30	Descargue: CH100
Hora Salida: 1:10 pm	Hora Llegada: 1:20 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13279

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 33	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: JOK 142		Volumen: 20m³	
Cargue: 81300		Descargue: 61100	
Hora Salida: 4:20 Pm		Hora Llegada: 1:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13280

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 34	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: JOK - 141		Volumen: 20m³	
Cargue: 81300		Descargue: 61100	
Hora Salida: 1:30 Pm		Hora Llegada: 4:40 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13281

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 35
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: GCP-104	Volumen: 3m3
Cargue: 81500	Descargue: GL100
Hora Salida: 1:40pm	Hora Llegada: 1:50pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13282

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 36
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: GCV 110	Volumen: 2m
Cargue: 81500	Descargue: GL100
Hora Salida: 1:50pm	Hora Llegada: 2:00pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13283

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 32
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: CLUB	
Volqueta: Vol 11	Volumen: 2m3
Cargue: 8:30a	Descargue: 6:40a
Hora Salida: 3:00 Pm	Hora Llegada: 3:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13284

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 38
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: CLUB	
Volqueta: Vol 12	Volumen: 2m3
Cargue: 8:30a	Descargue: 6:40a
Hora Salida: 3:00 Pm	Hora Llegada: 5:20 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13285

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 39	
Clase de Material: Madera de Triturado			
Destino: 8 61100			
Volqueta: Jor 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 81500		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:30 PM		Hora Llegada: 5:30 PM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13286

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 40	
Clase de Material: Madera de Triturado			
Destino: 61100			
Volqueta: 6x4 - 190		Volumen: 2m³	
Cargue: 81500		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:30 PM		Hora Llegada: 5:40	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13287

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 41	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cinco			
Volqueta:		Volumen:	
Cargue: 8:00		Descargue: 11:00	
Hora Salida: 3:40pm		Hora Llegada: 5:50pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13288

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 42	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cinco			
Volqueta:		Volumen:	
Cargue: 8:00		Descargue: 11:00	
Hora Salida: 3:40pm		Hora Llegada: 5:50pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13289

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 43
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: Cuyo	
Volqueta: JOT 116	Volumen: 9 m³
Cargue: Cuyo	Descargue: Cuyo
Hora Salida: 6:00 Pm	Hora Llegada: 6:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13290

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 44
Clase de Material: Recebo de derrumbe	
Destino: Cuyo	
Volqueta: JOT 116	Volumen: 9 m³
Cargue: Cuyo	Descargue: Cuyo
Hora Salida: 6:10 Pm	Hora Llegada: 6:20 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13291

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 45
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: 6 ep 109	Volumen:
Cargue: 8:30	Descargue: 6:00
Hora Salida: 6:20 PM	Hora Llegada: 6:30 P
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13292

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 46
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: Jo J 110	Volumen:
Cargue: 8:30	Descargue: 6:00
Hora Salida: 6:30 pm	Hora Llegada: 6:40 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13293

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 4
Clase de Material: limpieza y material derrumbe	
Destino: 6100	
Volqueta: Jol 11	Volumen: 2 m³
Cargue: 8:30a	Descargue: 6100
Hora Salida:	Hora Llegada:
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13294

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 18
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6100	
Volqueta: Jol 11	Volumen: 2 m³
Cargue: 8:30	Descargue: 6100
Hora Salida: 6:30p	Hora Llegada: 7:00p
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO cuitarar.

CONTROL DE MATERIALES 13295

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 49	
Clase de Material: Limpieza derumbe			
Destino: Glico			
Volqueta: Jak 141		Volumen: 9m3	
Cargue: 8:50		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 7:00pm		Hora Llegada: 7:10pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13296

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 45 50	
Clase de Material: limpieza derumbe			
Destino: 6:100			
Volqueta: Gcp 109		Volumen: 20m3	
Cargue: 8:500		Descargue: 6:100	
Hora Salida: 7:10pm		Hora Llegada: 7:30pm.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13297

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-05-25	Viaje Nº 16 51
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Jof 110.	Volumen: doble
Cargue: Elsa	Descargue: Glico
Hora Salida: 7:20 pm	Hora Llegada: 3:30 Pm.

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13298

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-05-25	Viaje Nº 52
Clase de Material: Limpieza de derrumbe.	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jof 111	Volumen: doble
Cargue: Elsa	Descargue: Glico
Hora Salida: 7:30 Pm	Hora Llegada: 3:40 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13299

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº (98) 53
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: CH100	
Volqueta: Jac 112	Volumen: 2m³
Cargue: 8:500	Descargue: CH100
Hora Salida: 7:30 Pm	Hora Llegada: 7:50 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Conductor

CONTROL DE MATERIALES 13300

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 54
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: CH100	
Volqueta: Jac 112	Volumen: 2m³
Cargue: 8:500.	Descargue: CH100
Hora Salida: 7:30 Pm	Hora Llegada: 8:00 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Conductor

CONTROL DE MATERIALES 13301

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 55
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: El 100	
Volqueta: Cup 409	Volumen: 2cm
Cargue: El 500	Descargue: El 100
Hora Salida: 8:00 pm	Hora Llegada: 8:40 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13302

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 56
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: El 100	
Volqueta: Jeep 40	Volumen: 2cm³
Cargue: El 500	Descargue: El 100
Hora Salida: 8:40 pm	Hora Llegada: 9:10 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13303

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 57	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gilco			
Volqueta: JOJ 111		Volumen: 7m³	
Cargue: 8:00		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 8:20 am		Hora Llegada: 6:20 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13304

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 58	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gilco			
Volqueta: JOJ 111		Volumen: 7m³	
Cargue: 8:30		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 8:30		Hora Llegada: 8:40 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13305

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 59	
Clase de Material: Limpieza derrumbe			
Destino: 6700			
Volqueta: Jok 941		Volumen: dor	
Cargue: 8:500		Descargue: 6:100	
Hora Salida: 842 Am		Hora Llegada: 9:50 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13306

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25		Viaje Nº 60	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6:100			
Volqueta: Jo cerp 409		Volumen: (8 m³) 8.	
Cargue: 8:500		Descargue: 6:100	
Hora Salida: 8:40 pm		Hora Llegada: 9:50 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2016 Tolima Sur 2023

Fecha: 01-03-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13312	10:00am	61100	JOL110	20m³	20m³	Miguel
2	13313	10:10am	61100	JOL111	20m³	40m³	Diego
3	13314	10:20Am	61100	JOL11C	20m³	60m³	Gilman
4	13315	10:30am	61100	JOH441	20m³	80m³	Giver
5	13316	10:40am	61100	SJB170	20m³	100m³	Anderson chavarro
6	13317	10:50am	61100	JOL110	17,60m³	117,60m	Miguel

Ing. TABORDA & Cia. Ltda. Cel. 313 300 7967 - E-mail: taborda.ingenieros@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13312

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 1
Clase de Material: Limpieza + derrumbe	
Destino: Cluo	
Volqueta: 101-10	Volumen: 8m³
Cargue: 8:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 9:40	Hora Llegada: 10:00m

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Angel

CONTROL DE MATERIALES 13313

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-2020	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza + derrumbe	
Destino: Cluo	
Volqueta: 101-11	Volumen: 8m³
Cargue: 8:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 10:00 am	Hora Llegada: 10:10AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Angel

CONTROL DE MATERIALES 13314

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jal 113	Volumen: 20m³
Cargue: 8:00	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:40 m	Hora Llegada: 10:20 m

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13315

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 04
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jal 113	Volumen: 20m³
Cargue: 8:00	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:20 m	Hora Llegada: 10:30 m

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13316

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: (E160) 61100	
Volqueta: N3R 170	Volumen: 2m³
Cargue: 8:000	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:30 Am	Hora Llegada: 10:40 Am
SOLICITO	DESPACHO
RECIBIO Andrés David	

CONTROL DE MATERIALES 13317

NIT 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-05-25		*Viaje Nº* 06	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cano			
Volqueta: Vol 110		*Volumen:* 11 Km³	
Cargue: El Cano		*Descargue:* Cano	
Hora Salida: 10:40am		*Hora Llegada:* 12:30pm	
SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO*	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 05-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13318	9:20 Am	36+600	JOL 110	20m³	20m³	Miguel
2	13319	9:30 Am	36+600	JOL 111	20m³	40m³	Diego
3	13320	9:40 Am	36+600	JOL 112	20m³	60m³	Gilmar
4	13321	9:50 Am	36+600	JOK 491	20m³	80m³	Oliver
5	13322	10:00 Am	36+600	SRN 170	20m³	100m³	Anderson chamy
6	13323	10:10 Am	36+600	JOL 110	20m³	120m³	Miguel
7	13324	10:20 Am	36+600	JOL 111	20m³	140m³	Diego
8	13325	10:30 Am	36+600	JOL 112	20m³	160m³	Gilmar
9	13326	10:40 Am	36+600	JOK 491	20m³	180m³	Oliver
10	13327	10:50 Am	36+600	SRN 170	20m³	200m³	Anderson chamy
11	13328	11:00 Am	36+600	JOL 110	20m³	220m³	Miguel
12	13329	11:10 Am	36+600	JOL 111	20m³	240m³	Diego
13	13330	11:20 Am	36+600	JOL 112	20m³	260m³	Gilmar
14	13331	11:30 Am	36+600	JOK 491	20m³	280m³	Oliver
15	13332	11:40 Am	36+600	SRN 170	20m³	300m³	Anderson chamy
16	13333	11:50 Am	36+600	WJV 241	12m³	312m³	Juan Silva

NIT. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 315 309 7987 - E-mail: taborampresarial@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13318

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05 - Marzo de 2025	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 304 110	Volumen: 9m³
Cargue: 371300	Descargue: 361600
Hora Salida: 9:10 Am	Hora Llegada: 9:36 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13319

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 304 110	Volumen: 9m³
Cargue: 371300	Descargue: 361600
Hora Salida: 9:36 Am	Hora Llegada: 9:50 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13320

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de bruntes	
Destino: 36+600	
Volqueta: JCH 113	Volumen: 10m³
Cargue: 32+600	Descargue: 36+600
Hora Salida: 9:30am	Hora Llegada: 9:40am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13321

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de bruntes	
Destino: 36+600	
Volqueta: JCH 113	Volumen: 10m³
Cargue: 32+600	Descargue: 36+600
Hora Salida: 9:40am	Hora Llegada: 9:50am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13322

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-08-25		Viaje Nº 05	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 36+000			
Volqueta: SRL 170		Volumen: 20m³	
Cargue: 37+500		Descargue: 36+000	
Hora Salida: 9:50am		Hora Llegada: 10:00am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13323

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-08-25		Viaje Nº 06	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 36+000			
Volqueta: SRL-170		Volumen: 20m³	
Cargue: 37+500		Descargue: 36+000	
Hora Salida: 10:00am		Hora Llegada: 10:10am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13324

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 10	Volumen: 2m3
Cargue: 321500	Descargue: 361600
Hora Salida: 10:00am	Hora Llegada: 10:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13325

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: 10	Volumen: 2m3
Cargue: 321500	Descargue: 361600
Hora Salida: 10:20am	Hora Llegada: 10:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13326

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: JOK 141	Volumen: 30m³
Cargue: 321500	Descargue: 361600
Hora Salida: 10:30am	Hora Llegada: 10:40am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES

13327

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25.	Viaje Nº 10
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 361600	
Volqueta: SHL 170	Volumen: 30m³
Cargue: 321500	Descargue: 361600
Hora Salida: 10:40am	Hora Llegada: 10:50am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Camp.

CONTROL DE MATERIALES 13328

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: 361600	
Volqueta: Vol 111	Volumen: 3m³
Cargue: 321500	Descargue: 361600
Hora Salida: 10:30am	Hora Llegada: 11:00am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13329

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: 361600	
Volqueta: Vol 111	Volumen: 3m³
Cargue: 321500	Descargue: 11:00
Hora Salida: 11:00am	Hora Llegada: 11:30

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13330

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 301000	
Volqueta: JAV 113	Volumen: 6m³
Cargue: 321500	Descargue: 301000
Hora Salida: 11:40am	Hora Llegada: 11:20am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13331

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 301000	
Volqueta: JAK 44	Volumen: 6m³
Cargue: 321500	Descargue: 301000
Hora Salida: 11:40am	Hora Llegada: 11:20pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13332

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25		Viaje Nº 15	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Tolima			
Volqueta: SRM 170		Volumen: 20m³	
Cargue: 3:40 pm		Descargue: 3:40 pm	
Hora Salida: 11:30 am		Hora Llegada: 11:40 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Antes dany.	

CONTROL DE MATERIALES 13333

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 05-03-25		Viaje Nº 16	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Tolima			
Volqueta: SRM 241		Volumen: 20m³	
Cargue: 3:21 pm		Descargue: 3:40 pm	
Hora Salida: 11:40 am		Hora Llegada: 11:50 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2076. Tolima Sur. 2023

Fecha: 07-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13334	10:30Am	Gt 100	Jaj 110	20m³	20m³	Miguel
2	13335	10:40Am	Gt 100	Jaj 111	20m³	40m³	Diego
3	13336	10:50Am	Gt 100	Jaj 112	20m³	60m³	Guilmar
4	13337	11:00Am	Gt 100	Jaj 991	20m³	80m³	Oliver
5	13338	11:10Am	Gt 100	Sbf 170	20m³	100m³	Andersondamy
6	13339	11:20Am	Gt 100	Jaj 110	20m³	120m³	Miguel
7	13340	11:30Am	Gt 100	Jaj 111	20m³	140m³	Diego
8.	13341	11:40Am	Gt 100	Jaj 112	4m³	144m³	Guilmar

Ing. TATIANA A Cia. Ltda. Cel. 310 300 7967 - E-mail: tatianaperezna@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13334

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 7-03-25		Viaje Nº 1	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jac 110		Volumen: 7m³	
Cargue: 91800		Descargue: G1100	
Hora Salida: 10:00 AM		Hora Llegada: 10:30 AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13335

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 07-03-25		Viaje Nº 02	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jac 110		Volumen: 7m³	
Cargue: 91800		Descargue: G1100	
Hora Salida: 10:40 AM		Hora Llegada: 11:10 AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES

13336

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 07-03-25	Viaje Nº 03
Clase de Material: Lavado de arena	
Destino: Glob	
Volqueta: 10 m³	Volumen: 10 m³
Cargue: 9:00 am	Descargue: 11:00
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 10:50 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Carlos

CONTROL DE MATERIALES

13337

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 07-03-25	Viaje Nº 04
Clase de Material: Lavado de arena	
Destino: Glob	
Volqueta: 10 m³	Volumen: 10 m³
Cargue: 9:00	Descargue: 11:00
Hora Salida: 10:30 am	Hora Llegada: 11:00 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oficial

CONTROL DE MATERIALES 13338

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-05-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+600	
Volqueta: Sp 110	Volumen: 20m³
Cargue: 9+800	Descargue: 6+600
Hora Salida: 10:10am	Hora Llegada: 11:40am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Chavez

CONTROL DE MATERIALES 13339

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 01-05-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+600	
Volqueta: Sp 110	Volumen: 20m³
Cargue: 9+800	Descargue: 6+600
Hora Salida: 10:30am	Hora Llegada: 11:20 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Chavez

CONTROL DE MATERIALES 13340

NIT 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 07-08-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: Limpieza de Cuneta	
Destino: Guali 100	
Volqueta: Volteo	Volumen: 6 m3
Cargue: 9:00 am	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:40 am	Hora Llegada: 11:30 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13341

NIT 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 07-08-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: Limpieza de Cuneta	
Destino: Guali	
Volqueta: Volteo	Volumen: 6 m3
Cargue: 9:00	Descargue: 6:00
Hora Salida: 11:40 am	Hora Llegada: 11:30 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-6

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2023.

Fecha: 09-03-25 Tipo De Material (origen): limpieza de derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13345	9:10AM	Gt 100	Jot 110	20m³	20m³	Miguel
2	13343	9:20AM	Gt 100	Jot 111	20m³	40m³	Diego.
3	13344	9:30AM	Gt 100	Jot 112	20m³	60m³	Wilmer
4	13345	9:40AM	Gt 100	JOK 941	20m³	80m³	Oliver
5	13346	9:50AM	Gt 100	SPN 170	20m³	100m³	Anderson chavez
6	13347	10:00AM	Gt 100	JOL 110	20m³	120m³	Miguel
7	13348	10:10AM	Gt 100	Jot 111	20m³	140m³	Diego
8	13349	10:20AM	Gt 100	Jot 112	20m³	160m³	wilmer
9	13350	10:30AM	Gt 100	JOK 941	20m³	180m³	Oliver
10	13351	10:40AM	Gt 100	SPN 170	20m³	200m³	Anderson chavez
11	13352	10:50AM	Gt 100	Jot 110	20m³	220m³	Miguel
12	13353	11:00AM	Gt 100	Jot 111	20m³	240m³	Diego
13	13354	11:10AM	Gt 100	Jot 112	05m³	245m³	wilmer

Ing. TABORDA & CIA Ltda. Cel. 313 300 7567 - E-mail: tabordaeyasociados@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13342

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-05-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: 10110	Volumen: 20m³
Cargue: 11820	Descargue: 6100
Hora Salida: 9:00am	Hora Llegada: 9:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13343

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-05-25	Viaje Nº 02.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: 10111	Volumen: 20m³
Cargue: 11820	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:10am	Hora Llegada: 9:30Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13344

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-2025	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: Jad 112	Volumen: 20m³
Cargue: 11820	Descargue: G1100
Hora Salida: 9:20 am	Hora Llegada: 9:40 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13345

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 04
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: Jad 112	Volumen:
Cargue: 11820	Descargue: 20m³
Hora Salida: 9:30 Am	Hora Llegada: G1100 9:50 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13346

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-23	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: SRJ 110	Volumen: 2m³
Cargue: 11820	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:10 am	Hora Llegada: 10:00 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Garay.

CONTROL DE MATERIALES 13347

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-23	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de material	
Destino: 61100	
Volqueta: SRJ 110.	Volumen: 2m³
Cargue: 11820	Descargue: 61100.
Hora Salida: 9:50 am	Hora Llegada: 10:40 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13348

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100.	
Volqueta: Vol 111	Volumen: 2m³
Cargue: 11820	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 10:00m	Hora Llegada: 10:20m
SOLICITO	DESPACHO RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13349

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25	Viaje Nº 08.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Vol 111.	Volumen: 2m³
Cargue: 11 820.	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 10: 10m	Hora Llegada: 10:
SOLICITO	DESPACHO RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13350

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	09-03-25	Viaje Nº	09
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	G1100.		
Volqueta:	JOK. 941	Volumen:	10 m³
Cargue:	1 Ese.	Descargue:	G1100
Hora Salida:	10:20 AM.	Hora Llegada:	10:40 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13351

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	09-03-25	Viaje Nº	10
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	G1100.		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	2 m³
Cargue:	11 E&D	Descargue:	G1100
Hora Salida:	10:30 AM	Hora Llegada:	10:40 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Anderson Ducuara

CONTROL DE MATERIALES 13352

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-05-25		Viaje Nº 11.	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100.			
Volqueta: Jad 110		Volumen: 7m³	
Cargue: 11 8.20		Descargue: G1100	
Hora Salida: 10:40 Am		Hora Llegada: 11:00 Am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13353

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-05-25		Viaje Nº 12	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jad.111		Volumen: 7m³	
Cargue: 11820.		Descargue: G1100	
Hora Salida: 10:50 Am		Hora Llegada: 11:10 Am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13354

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 09-03-25		Viaje Nº 13	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GI 100			
Volqueta: 201 112		Volumen: 8.5 m³	
Cargue: 1480		Descargue: GI 100	
Hora Salida: 11:00 AM		Hora Llegada: 11:20 AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2023 Tolima Sur 2023

Fecha: 10-03-25 Tipo De Material (origen) limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13355	9:10 Am	G1 100	JOJ 110	20m³	20m³	
2	13356	9:20 Am	G1 100	JOJ 111	20m³	40m³	
3	13357	9:30 Am	G1 100	JOJ 112	20m³	60m³	
4	13358	9:40 Am	G1 100	JOK 441	20m³	80m³	
5	13359	9:50 Am	G1 100	SRN 170	20m³	100m³	
6	13360	10:00 Am	G1 100	JOJ 110	20m³	120m³	
7	13361	10:10 Am	G1 100	JOJ 111	20m³	140m³	
8	13362	10:20 Am	G1 100	JOJ 112	20m³	160m³	
9	13363	10:30 Am	G1 100	JOK 441	20m³	180m³	
10	13364	10:40 Am	G1 100	SRN 170	20m³	200m³	
11	13365	10:50 Am	G1 100	JOJ 110	20m³	220m³	
12	13366	11:00 Am	G1 100	JOJ 111	20m³	240m³	
13	13367	11:10 Am	G1 100	JOJ 112	20m³	260m³	
14	13368	11:20 Am	G1 100	JOK 441	20m³	280m³	
15	13369	11:30 Am	G1 100	SRN 170	20m³	300m³	
16	13370	11:40 Am	G1 100	JOJ 110	20m³	320m³	
17	13371	11:50 Am	G1 100	JOJ 111	20m³	340m³	
18	13372	12:00 Am	G1 100	JOJ 112	20m³	360m³	
19	13373	12:10 Pm	G1 100	JOK 441	20m³	380m³	
20	13374	12:20 Pm	G1 100	SRN 170	20m³	400m³	
21	13375	12:30 Pm	G1 100	JOJ 110	20m³	420m³	
22	13376	12:40 Pm	G1 100	JOJ 111	20m³	440m³	
23	13377	12:50 Pm	G1 100	JOJ 112	20m³	460m³	
24	13378	1:00 Pm	G1 100	JOK 441	20m³	480m³	
25	13379	1:10 Pm	G1 100	SRN 170	20m³	500m³	
26	13380	1:20 Pm	G1 100	JOJ 110	20m³	520m³	
27	13381	1:30 Pm	G1 100	JOJ 111	20m³	540m³	
28	13382	1:40 Pm	G1 100	JOJ 112	20m³	560m³	
29	13383	1:50 Pm	G1 100	JOK 441	20m³	580m³	

Inc. TABORA & CIA. Ltda. Cel 310 300 7067 - E-mail: laboratorioscosse@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato Invias Tolima Sur 2023

Fecha: 10-03-25 Tipo De Material (origen): Diorita de cantera

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	13384	2:00 Pm	6+100	SRN 170	20m³	600m³	Andersondavid
31	13385	2:10 Pm	6+105	JOJ 110	20m³	620m³	Miguel
32	13386	2:20 Pm	6+100	JOJ 111	20m³	640m³	Diego
33	13387	2:30 Pm	6+100	JOJ 112	20m³	660m³	wilmar
34	13388	2:40 Pm	6+100	JOK 441	20m³	680m³	Oliver
35	13389	2:50 Pm	6+100	SRN 170	20m³	700m³	Andersondavid
36	13390	3:00 Pm	6+100	JOJ 110	20m³	720m³	Miguel
37	13391	3:10 Pm	6+100	JOJ 111	20m³	740m³	Diego
38	13392	3:20 Pm	6+100	JOJ 112	20m³	760m³	wilmar
39	13393	3:30 Pm	6+100	JOK 441	20m³	780m³	Oliver
40	13394	3:40 Pm	6+100	SRN 170	20m³	800m³	Andersondavid
41	13395	3:50 Pm	6+100	JOJ 110	20m³	820m³	Miguel
42	13396	4:00 Pm	6+100	JOJ 111	20m³	840m³	Diego
43	13397	4:10 Pm	6+100	JOJ 112	20m³	860m³	wilmar
44	13398	4:20 Pm	6+100	JOK 441	20m³	880m³	Oliver
45	13399	4:30 Pm	6+100	SRN 170	20m³	900m³	Andersondavid
46	13400	4:40 Pm	6+100	JOJ 110	20m³	920m³	Miguel
47	13401	4:50 Pm	6+100	JOJ 111	20m³	940m³	Diego
48	13402	5:00 Pm	6+100	JOJ 112	20m³	960m³	wilmar
49	13403	5:10 Pm	6+100	JOK 441	20m³	980m³	Oliver
50	13404	5:20 Pm	6+100	SRN 170	20m³	1000m³	Andersondavid
51	13405	5:30 Pm	6+100	JOJ 110	20m³	1020m³	Miguel
52	13406	5:40 Pm	6+100	JOJ 111	20m³	1040m³	Diego
53	13407	5:50 Pm	6+100	JOJ 112	20m³	1060m³	wilmar
54	13408	6:00 Pm	6+100	JOK 441	20m³	1080m³	Oliver
55	13409	6:10 Pm	6+100	SRN 170	20m³	1100m³	Andersondavid
56	13410	6:20 Pm	6+100	JOJ 110	20m³	1120m³	Miguel
57	13411	6:30 Pm	6+100	JOJ 111	20m³	1140m³	Diego
58	13412	6:40 Pm	6+100	JOJ 112	20m³	1160m³	wilmar

Ing. TABORA S.CIA. Ltda. Cel. 310 500 7987 - E-mail: tabora@ingenieria@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 10-03-25 Tipo De Material (origen) Arenisca de Arcabuco

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
59	13415	6:50Pm	Gtico	JQH 441	2m³	118m³	
60	13419	9:00Pm	Gtico	JQJ 110	8m³	118m³	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Impr. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 593 7567 - E-mail: taborayciaimpresiones@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13355

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Vol 110	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:00Am	Hora Llegada: 9:10m
SOLICITO	DESPACHO RECIBIO Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13356

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Vol 111	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 9110 Am	Hora Llegada: 9120m³
SOLICITO	DESPACHO RECIBIO Diego

CONTROL DE MATERIALES 13357

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 03	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: JOJ 117		Volumen: 2m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 9:20am		Hora Llegada: 9:30am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Wilmar.	

CONTROL DE MATERIALES 13358

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 04	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100.			
Volqueta: JOK 191		Volumen: 2m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 9:30am		Hora Llegada: 9:50am.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONTROL DE MATERIALES 13359

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: SRJ 130	Volumen: 2m³
Cargue: 91000	Descargue: GI 100
Hora Salida: 9:40 Am	Hora Llegada: 9:50 Am.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Chacón

CONTROL DE MATERIALES 13360

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: Jolio	Volumen: 2m³
Cargue: 91000	Descargue: GI 100
Hora Salida: 9:50 Am	Hora Llegada: 10:00 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 13361

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: dof 111	Volumen: 7 m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 10:0Am	Hora Llegada: 10:40Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13362

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: dof 112	Volumen: 7 m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100.
Hora Salida: 10:40Am	Hora Llegada: 10:20Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO cailmer.

CONTROL DE MATERIALES 13363

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	09
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	61100		
Volqueta:	JOF 111	Volumen:	2m³
Cargue:	91000	Descargue:	61100
Hora Salida:	10:20 Am	Hora Llegada:	10:30 Am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Olivers.

CONTROL DE MATERIALES 13364

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	10.
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	61100		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	2m³
Cargue:	91000	Descargue:	61100
Hora Salida:	10:30 Pm	Hora Llegada:	10:40 Am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Andrian chorro.

CONTROL DE MATERIALES 13365

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 1
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jol 110	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:10 Am	Hora Llegada: 10:50 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13366

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jol 111	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:30 Am	Hora Llegada: 11:00 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Jorge

CONTROL DE MATERIALES 13367

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje N° 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 20m³
Cargue: 9:000	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:00 AM	Hora Llegada: 11:10AM
SOLICITO	DESPACHO [signature] RECIBIO Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13368

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje N° 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOK 441	Volumen: 20m³
Cargue: 9:000	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:10AM	Hora Llegada: 11:20AM
SOLICITO	DESPACHO [signature] RECIBIO Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13369

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: SRL 100	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 11:20 Am	Hora Llegada: 11:30Am
SOLICITO	DESPACHO R.	RECIBIO Anderson

CONTROL DE MATERIALES 13370

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 11:30 Pm	Hora Llegada: 11:40Am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13371

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	17
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	6+100		
Volqueta:	Jal 110	Volumen:	20m³
Cargue:	9+000	Descargue:	6+100
Hora Salida:	11:10Am	Hora Llegada:	11:50 Pm.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13372

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	6-03	Viaje Nº	18
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	6+100		
Volqueta:	Jal 112	Volumen:	20m³
Cargue:	9+000	Descargue:	6+100
Hora Salida:	11:50Am	Hora Llegada:	12:00Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Guillermo.

CONTROL DE MATERIALES 13373

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 19
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOK 441	Volumen: 20m3
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 12:00	Hora Llegada: 12:10Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13374

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 20
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: SRN 170	Volumen: 20m3
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 12:10 pm	Hora Llegada: 12:20Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Anderson Chamorro

CONTROL DE MATERIALES 13375

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 21	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jot 110		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: G1100	
Hora Salida: 12:20 Pm		Hora Llegada: 12:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13376

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 22	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jot 111		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: G1100	
Hora Salida: 12:30 Pm		Hora Llegada: 12:40 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13377

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 23.	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: Jod 117		Volumen: 6 m³	
Cargue: 61000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 12:40 Pm		Hora Llegada: 12:50 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Cristian	

CONTROL DE MATERIALES 13378

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 24.	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: JOK 441		Volumen: 2 m³	
Cargue: 61000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 12:30 Pm		Hora Llegada: 1:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver.	

CONTROL DE MATERIALES 13379

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 25	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: JSR 170		Volumen: 2m³	
Cargue: 9:000		Descargue: 6:100	
Hora Salida: 1:10 Pm		Hora Llegada: 1:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13380

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 26	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100		Volumen: 2m³	
Volqueta: JSR 170		Descargue: Gl 100	
Cargue: 9:000		Hora Llegada: 1:20 Pm	
Hora Salida: 1:10 Pm		RECIBIO	
SOLICITO	DESPACHO		

CONTROL DE MATERIALES 13381

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 27
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 2m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 1:20 Pm	Hora Llegada: 1:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13382

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jod 112	Volumen: 2m³
Cargue: 91000	Descargue: 61100
Hora Salida: 1:30 Pm	Hora Llegada: 1:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13383

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 29	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: dak 111		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 1:40 Pm.		Hora Llegada: 1:50 PM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver.	

CONTROL DE MATERIALES 13384

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 30	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: SRL 110		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 1:50 Pm		Hora Llegada: 2:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andres Serrano.	

CONTROL DE MATERIALES 13385

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 31	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: Jod 110		Volumen: dam³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 2:00 Pm		Hora Llegada: 2:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13386

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 32	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: Jod 111		Volumen: 2dm³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 2:10 Pm		Hora Llegada: 2:20 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13387

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 33	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: GL 100			
Volqueta: JOL 112		Volumen: 7 m^3	
Cargue: 91000		Descargue: GL 100	
Hora Salida: 2:20 Pm.		Hora Llegada: 2:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Cristian	

CONTROL DE MATERIALES 13388

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 34	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GL 100			
Volqueta: JOL 911		Volumen: 9 m^3	
Cargue: 91000		Descargue: GL 100	
Hora Salida: 2:40 Pm		Hora Llegada: 2:50 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONTROL DE MATERIALES 13389

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 35	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: SPM 170		Volumen: 2m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 2:50 Pm		Hora Llegada: 3:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Anderson Chaverra	

CONTROL DE MATERIALES 13390

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 36	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: dof 110		Volumen: 2m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:00 Pm		Hora Llegada: 3:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Abigael	

CONTROL DE MATERIALES 13391

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 37	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: JQJ111		Volumen: 7m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:16 pm		Hora Llegada: 3:40pm.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13392

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 38	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: JQJ 117.		Volumen: 7m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:20 pm		Hora Llegada: 3:30 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Wilmar	

CONTROL DE MATERIALES 13393

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 39	
Clase de Material: Gravilla limpieza de derrumbe			
Destino: Gravilla			
Volqueta: JQK441		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: Gravilla	
Hora Salida: 3:30 Pm		Hora Llegada: 3:40 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver.	

CONTROL DE MATERIALES 13394

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 40	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gravilla			
Volqueta: SRN 110		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: Gravilla	
Hora Salida: 3:40 Pm		Hora Llegada: 3:50 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Anderson Chavez.	

CONTROL DE MATERIALES 13395

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 41
Clase de Material: Triturado de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: dod 110	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 3:30pm	Hora Llegada: 4:00pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel.

CONTROL DE MATERIALES 13396

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 42
Clase de Material: Triturado de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: dod 111	Volumen: 20m
Cargue: 91000	Descargue: G1000
Hora Salida: 4:00 pm	Hora Llegada: 4:10pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 13397

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	43
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Gl 100		
Volqueta:	Jodwa	Volumen:	2m3
Cargue:	91000	Descargue:	Gl 100
Hora Salida:	1:10 Pm	Hora Llegada:	1:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13398

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	44
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Gl 100		
Volqueta:	Jordan	Volumen:	2m3
Cargue:	91000	Descargue:	Gl 100
Hora Salida:	1:20 Pm	Hora Llegada:	1:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13399

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	15
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	Gitico		
Volqueta:	SBJ 170	Volumen:	2m3
Cargue:	91000	Descargue:	6:00
Hora Salida:	1:30 Pm	Hora Llegada:	1:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Anderson chavez

CONTROL DE MATERIALES 13400

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	16
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	Gitico		
Volqueta:	JBJ 110	Volumen:	2m3
Cargue:	91000	Descargue:	6:00
Hora Salida:	1:40 Pm	Hora Llegada:	1:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Jhon!

CONTROL DE MATERIALES 13401

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 6-03-25		Viaje Nº 17	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jad 111		Volumen: 10m³	
Cargue: 91.000		Descargue: G1100	
Hora Salida: 1:30pm		Hora Llegada: 3:00pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Diego	

CONTROL DE MATERIALES 13402

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 6-03-25		Viaje Nº 18	
Clase de Material: limpieza de material de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: Jad 119		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: G1100	
Hora Salida: 3:00pm		Hora Llegada: 3:30pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO W.Ramos	

CONTROL DE MATERIALES 13403

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 49	
Clase de Material: limpieza de derrumbo			
Destino: GI 100			
Volqueta: JAK 111		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: GI 100	
Hora Salida: 3:10 Pm		Hora Llegada: 3:20 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13404

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25		Viaje Nº 50	
Clase de Material: limpieza de derrumbo			
Destino: GI 100			
Volqueta: SRN 170		Volumen: 20m³	
Cargue: 91000		Descargue: GI 100	
Hora Salida: 3:20 Pm		Hora Llegada: 3:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andres Ch	

CONTROL DE MATERIALES 13405

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 51
Clase de Material: limpieza de cuneta	
Destino: G1100	
Volqueta: 10	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 5:30 Pm	Hora Llegada: 5:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13406

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 52
Clase de Material: limpieza de cuneta	
Destino: G1100	
Volqueta: 10	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 5:10 Pm	Hora Llegada: 5:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13407

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 6-03-25		Viaje Nº 53	
Clase de Material: Interfaz de desarrollo			
Destino: G1 100			
Volqueta: 10 K 117		Volumen: 2 m³	
Cargue: 91 000		Descargue: G1 100	
Hora Salida: 5:30 Pm		Hora Llegada: 6:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13408

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 6-03-25		Viaje Nº 54	
Clase de Material: Interfaz de desarrollo			
Destino: G1 100			
Volqueta: 10 K 117		Volumen: 2 m³	
Cargue: 91 000		Descargue: G1 100	
Hora Salida: 6:00 Pm		Hora Llegada: 6:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13409

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	55
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	61+100		
Volqueta:	SRJ 170	Volumen:	2 m³
Cargue:	9+000	Descargue:	61+100
Hora Salida:	6:10 pm	Hora Llegada:	6:20 pm
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13410

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-25	Viaje Nº	56
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	61+100		
Volqueta:	JaJ 170	Volumen:	2 m³
Cargue:	9+000	Descargue:	61+100
Hora Salida:	6:20 pm	Hora Llegada:	6:30 pm
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13411

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-23		Viaje Nº 57	
Clase de Material: Material de derribo			
Destino: 61100			
Volqueta: 201 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 6:30 Pm		Hora Llegada: 6:40 P.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13412

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-23		Viaje Nº 58	
Clase de Material: Material de derribo			
Destino: 61100			
Volqueta: 201 112		Volumen: 2m³	
Cargue: 91000		Descargue: 61100	
Hora Salida: 6:40 Pm		Hora Llegada: 6:50 P.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13413

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 59
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOK 411	Volumen: 20m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 6:00 pm	Hora Llegada: 7:00 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13414

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 10-03-25	Viaje Nº 60
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOK 411	Volumen: 18m³
Cargue: 91000	Descargue: G1100
Hora Salida: 7:00 pm	Hora Llegada: 7:30 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2095 Tolima Sur 2023

Fecha: 17-03-25 Tipo De Material (origen) Fincas de Derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
1	13413	10:10 AM	6+100	WTV307	14m³	14m³	Nolberto
2	13416	10:20 AM	6+100	WGO386	14m³	28m³	Jhon G.
3	13417	10:30 AM	6+100	JJS023	14m³	42m³	Juan David
4	13418	10:40 AM	6+100	SRU779	14m³	56m³	Torres
5	13419	10:50 AM	6+100	UPP843	14m³	70m³	Rafael Viloria
6	13420	11:00 AM	6+100	TRT129	14m³	84m³	Jhonson Pres
7	13421	11:10 AM	6+100	WTV241	12m³	96m³	Julian Silva

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Ing. TABORDA & CIA Ltda. Cel: 310 300 7987 - E-mail: tabordaingenieros@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13415

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 1
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl100.	
Volqueta: WIO 307	Volumen: 14m³
Cargue: 101500.	Descargue: Gl100
Hora Salida: 10:00 am	Hora Llegada: 10:10 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Gilberto

CONTROL DE MATERIALES 13416

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 2.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl100	
Volqueta: WGQ 386	Volumen: 14m³
Cargue: 101500	Descargue: Gl100
Hora Salida: 10:10am	Hora Llegada: 10:20
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan G.

CONTROL DE MATERIALES 13417

NIT. 901571347-8 COMERCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-23	Viaje Nº 03
Clase de Material: Arena de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: 325 073	Volumen: 14m³
Cargue: 10:300	Descargue: 6:100
Hora Salida: 10:20am	Hora Llegada: 10:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Juan David

CONTROL DE MATERIALES 13418

NIT. 901571347-8 COMERCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-23	Viaje Nº 04
Clase de Material: Arena de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: 380 779	Volumen: 14m³
Cargue: 10:300	Descargue: 6:100
Hora Salida: 10:30 AM	Hora Llegada: 10:40am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Tavo-G

CONTROL DE MATERIALES 13419

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-03-23	Viaje Nº 05
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta: UPP 779	Volumen: 14m³
Cargue: 10:50	Descargue: 11:00
Hora Salida: 10:40am	Hora Llegada: 10:50 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13420

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 18-03-23	Viaje Nº 06
Clase de Material:	
Destino:	
Volqueta: TFR 129	Volumen: 14m³
Cargue: 10:50	Descargue: 11:00
Hora Salida: 10:50am	Hora Llegada: 11:00Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13421

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	*Viaje Nº*	07
Clase de Material:	Importado Juncal		
Destino:	6+100.		
Volqueta:	GJV 241	*Volumen:*	12 m3
Cargue:	6+500	*Descargue:*	6+100
Hora Salida:	11:00 AM	*Hora Llegada:*	11:10 AM
SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO*	Julian Silva

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Control 2095 Tolima Sur 2023

Fecha: 17-03-25 Tipo De Material (origen) Cimpreta de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	B 422	11:35 Am	Gt 100	WIV 501	14m³	14m³	Norberto
2	B 423	11:45 Am	Gt 100	WGO 380	14m³	28m³	Juan David
3	B 424	11:55 Am	Gt 100	JJO 23	14m³	42m³	Fermen
4	B 425	12:05 Am	Gt 100	SRU 119	14m³	56m³	Rafael Vilorea
5	B 426	12:15 Am	Gt 100	UPP 845	14m³	70m³	Edison ama
6	B 427	12:25 Am	Gt 100	TRT 129	15,5m³	85,5m³	Julian Silva

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Imp. TABORA & CIA LTDA. Cel: 310 300 7987 - E-mail: tabonimpresiones@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13422

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-23	Viaje Nº 01
Clase de Material: Amarillo de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: WTU 309	Volumen: 11m³
Cargue: 12:200	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:25 am	Hora Llegada: 11:35 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Roberto

CONTROL DE MATERIALES 13423

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-23	Viaje Nº 02.
Clase de Material: Amarillo de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: WOA 386	Volumen: 11m³
Cargue: 12:200	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:32 am	Hora Llegada: 11:45 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Hernan G.

CONTROL DE MATERIALES 13424

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 03	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: SJS 023		Volumen: 14m³	
Cargue: 12:20pm		Descargue: G1100	
Hora Salida: 11:45pm		Hora Llegada: 11:55pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13425

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 04	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: SRU 779		Volumen: 14m³	
Cargue: 12:20pm		Descargue: G1100	
Hora Salida: 11:55pm		Hora Llegada: 12:05pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13426

NIT. 901571347-8

COMISIONES VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de Derrumbe	
Destino: Girardot	
Volqueta: UHP 845	Volumen: 14 m³
Cargue: 12:20	Descargue: 6:40
Hora Salida: 11:40	Hora Llegada: 12:50

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Rafael Ibarra

CONTROL DE MATERIALES 13427

NIT. 901571347-8

COMISIONES VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Girardot	
Volqueta: TUT 119	Volumen: 15 m³
Cargue: 12:40	Descargue: 6:40
Hora Salida: 12:00	Hora Llegada: 1:15

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Alejandro Ramirez

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 17-03-25 Tipo De Material (origen) limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13428	2:10 Pm	191+200	JOL 110	20m³	20m³	Miguel
2	13429	2:15 Pm	191+200	JOL 111	20m³	40m³	Diego
3	13430	2:20 Pm	191+200	JOL 112	20m³	60m³	Gilmar
4	13431	2:25 Pm	191+200	JOK 441	20m³	80m³	Oliver
5	13432	2:30 Pm	191+200	SRN 170	20m³	100m³	Andersonchery
6	13433	2:35 Pm	191+200	JOL 110	20m³	120m³	Miguel
7	13434	2:40 Pm	191+200	JOL 111	20m³	140m³	Diego
8	13435	2:45 Pm	191+200	JOL 112	20m³	160m³	Gilmar
9	13436	2:50 Pm	191+200	JOK 441	20m³	180m³	Oliver
10	13437	2:55 Pm	191+200	SRN 170	20m³	200m³	Andersonchery
11	13438	3:00 Pm	191+200	JOL 110	20m³	220m³	Miguel
12	13439	3:05 Pm	191+200	JOL 111	20m³	240m³	Diego
13	13440	3:10 Pm	191+200	JOL 112	20m³	260m³	Gilmar
14	13441	3:15 Pm	191+200	JOK 441	20m³	280m³	Oliver
15	13442	3:20 Pm	191+200	SRN 170	20m³	300m³	Andersonchery
16	13443	3:25 Pm	191+200	JOL 110	20m³	320m³	Miguel
17	13444	3:30 Pm	191+200	JOL 111	20m³	340m³	Diego
18	13445	3:35 Pm	191+200	JOL 112	20m³	360m³	Gilmar
19	13446	3:40 Pm	191+200	JOK 441	20m³	380m³	Oliver
20	13447	3:45 Pm	191+200	SRN 170	20m³	400m³	Andersonchery
21	13448	3:50 Pm	191+200	JOL 110	20m³	420m³	Miguel
22	13449	3:55 Pm	191+200	JOL 111	20m³	440m³	Diego
23	13450	4:00 Pm	191+200	JOL 112	12,40	452,40m³	Gilmar
24							

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Ing. TARCHA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 1967 E-mail: tarchaingenieria@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13428

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 01	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: PR 1+200			
Volqueta: Jal 140		Volumen: 2m³	
Cargue: 21:400		Descargue: 19:200	
Hora Salida: 2:00 pm		Hora Llegada: 2:10 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13429

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 02	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: PR 1+200			
Volqueta: Jal 140		Volumen: 2m³	
Cargue: 21:400		Descargue: 19:200	
Hora Salida: 2:05 pm		Hora Llegada: 2:15 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Diego	

CONTROL DE MATERIALES 13430

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 03	
Clase de Material: Limpieza de lumbre			
Destino: 19+200			
Volqueta: Jor 44		Volumen: 2m³	
Cargue: 20+200		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 2:10pm		Hora Llegada: 2:20pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13431

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 04	
Clase de Material: Limpieza de lumbre			
Destino: 19+200			
Volqueta: Jor 44		Volumen: 2m³	
Cargue: 21+200		Descargue: 19+200	
Hora Salida: 2:15pm		Hora Llegada: 2:35pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13432

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:		Viaje Nº	05
Clase de Material:			
Destino:			
Volqueta:		Volumen:	
Cargue:		Descargue:	
Hora Salida:		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13433

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	06
Clase de Material:			
Destino:			
Volqueta:		Volumen:	
Cargue:		Descargue:	
Hora Salida:		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13434

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 07	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 191+200			
Volqueta: 10	11	Volumen: 20m³	
Cargue: 27+400		Descargue: 191+200	
Hora Salida: 2:30 Pm		Hora Llegada: 2:40 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13435

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 08	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 191+200			
Volqueta: 10	11	Volumen: 20m³	
Cargue: 27+400		Descargue: 191+200	
Hora Salida: 2:35 Pm		Hora Llegada: 2:45 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13436

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: JOK 441	Volumen: 20m³
Cargue: 221 400	Descargue: KM 200
Hora Salida: 2:10 pm	Hora Llegada: 2:45 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oscar

CONTROL DE MATERIALES 13437

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191 200	
Volqueta: SGL 170	Volumen: 20m³
Cargue: 221 400	Descargue: 191 200
Hora Salida: 2:15 pm	Hora Llegada: 2:50 pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Luis

CONTROL DE MATERIALES 13438

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-25		Viaje Nº 11	
Clase de Material: Limpieza de material derumbe			
Destino: 191200			
Volqueta: dol 110		Volumen: 20m³	
Cargue: 221400		Descargue: 191200	
Hora Salida: 2:50 Pm		Hora Llegada: 3:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13439

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-25		Viaje Nº 12	
Clase de Material: Limpieza de derumbe			
Destino: 191200			
Volqueta: dol 111		Volumen: 20m³	
Cargue: 221400		Descargue: 191200	
Hora Salida: 2:55		Hora Llegada: 3:05 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13440

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 13	
Clase de Material: Limpieza de derrumbes			
Destino: KM 200			
Volqueta: KOA 112		Volumen: 2m³	
Cargue: 2:14:00		Descargue: KM 200	
Hora Salida: 2:00 Pm		Hora Llegada: 3:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13441

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 14	
Clase de Material: Limpieza de derrumbes			
Destino: KM 200			
Volqueta: KOA 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 2:14:00		Descargue: KM 200	
Hora Salida: 2:00 Pm		Hora Llegada: 3:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13442

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	15
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	191200		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	20m3
Cargue:	271400	Descargue:	191200
Hora Salida:	3:10 Pm	Hora Llegada:	3:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13443

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	16
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	191200		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	7m3
Cargue:	271400	Descargue:	191200
Hora Salida:	3:15 Pm	Hora Llegada:	3:25 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES

13444

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-23	Viaje Nº 17
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: KM 200	
Volqueta: Jac 111	Volumen: 20m³
Cargue: 27 1400	Descargue: 191.200
Hora Salida: 3:00 pm	Hora Llegada: 3:30 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Jorge.

CONTROL DE MATERIALES

13445

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-23	Viaje Nº 18
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191.200	
Volqueta: Jac 112	Volumen: 20m³
Cargue: 27 1400	Descargue: 191.200
Hora Salida: 3:22 pm	Hora Llegada: 3:35 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Carlos

CONTROL DE MATERIALES 13446

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	19
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	KM 200		
Volqueta:	JOR 911	Volumen:	7 m³
Cargue:	11 1900	Descargue:	KM 200
Hora Salida:	3:30 Pm	Hora Llegada:	3:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13447

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	20
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	KM 200		
Volqueta:	JOR 170	Volumen:	7 m³
Cargue:	11 1900	Descargue:	KM 200
Hora Salida:	3:55 Pm	Hora Llegada:	4:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 13448

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	21
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Km 200		
Volqueta:	Vol 118	Volumen:	2 m³
Cargue:	11:00	Descargue:	12:20
Hora Salida:	3:40 PM	Hora Llegada:	3:55 PM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13449

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	22
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Km 200		
Volqueta:	Vol 111	Volumen:	2 m³
Cargue:	11:00	Descargue:	12:20
Hora Salida:	3:45 PM	Hora Llegada:	3:55 PM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13450

NIT. 901571347-8

COMISIONES VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023

Fecha: 1 Enero 25	*Viaje Nº* 23
Clase de Material: Arena de Arrob.	
Destino:	
Volqueta: 124200	*Volumen:* 12 m³
Cargue: 2da 112. 221400	*Descargue:* 144200
Hora Salida: 5:00	*Hora Llegada:* 1:00 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Gestor.

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2098 Tolima Sur 2023

Fecha: 17-03-25 Tipo De Material (origen): Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13451	6:05 Pm	191+200	JOJ 110	20m³	20m³	Miguel
2	13452	6:10 Pm	191+200	JOJ 111	20m³	40m³	Diego
3	13453	6:15 Pm	191+200	JOJ 112	20m³	60m³	wilmar
4	13454	6:20 Pm	191+200	JOJ 441	20m³	80m³	Oliver
5	13455	6:25 Pm	191+200	SRN 170	20m³	100m³	Anderson chamey
6	13456	6:30 Pm	191+200	JOJ 110	20m³	120m³	Miguel
7	13457	6:35 Pm	191+200	JOJ 111	20m³	140m³	Diego
8	13458	6:40 Pm	191+200	JOJ 112	20m³	160m³	wilmar
9	13459	6:45 Pm	191+200	JOK 441	20m³	180m³	Oliver
10	13460	6:50 Pm	191+200	SRN 170	20m³	200m³	Anderson chamey
11	13461	6:55 Pm	191+200	JOJ 110	20m³	220m³	Miguel
12	13462	7:00 Pm	191+200	JOJ 111	20m³	240m³	Diego
13	13463	7:05 Pm	191+200	JOJ 112	20m³	260m³	wilmar
14	13464	7:10 Pm	191+200	JOK 441	20m³	280m³	Oliver
15	13465	7:15 Pm	191+200	SRN 170	20m³	300m³	Anderson chamey
16	13466	7:20 Pm	191+200	JOJ 110	20m³	320m³	Miguel
17	13467	7:25 Pm	191+200	JOJ 111	20m³	340m³	Diego
18	13468	7:30 Pm	191+200	JOJ 112	20m³	360m³	wilmar
19	13469	7:35 Pm	191+200	JOK 441	20 m³	380m³	Oliver
20	13470	7:40 Pm	191+200	SRN 170	20 m³	400m³	Anderson chamey
21	13471	7:45 Pm	191+200	JOJ 110	20 m³	420m³	Miguel
22	13472	7:50 Pm	191+200	JOJ 111	20 m³	440m³	Diego
23	13473	7:55 Pm	191+200	JOJ 112	20 m³	460m³	wilmar
24	13474	8:00 Pm	191+200	JOK 441	20 m³	480m³	Oliver
25	13475	8:05 Pm	191+200	SRN 170	20 m³	500m³	Anderson chamey
26	13476	8:10 Pm	191+200	JOJ 110	20 m³	520m³	Miguel
27	13477	8:15 Pm	191+200	JOJ 111	20m³	540m³	Diego
28	13478	8:20 Pm	191+200	JOJ 112	20m³	560m³	wilmar
29	13479	8:25 Pm	191+200	JOK 441	20m³	580m³	Oliver

Imp. TARJERA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7967 - E-mail: tallerestarjeravia@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 7-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	13480.	8:30 Pm	197200	SRN170	20m³	600m³	Anderson Ramirez
31	13481	8:35 Pm	191200	Jot 110	20m³	620m³	Miguel
32	13482	8:40 Pm	191200	Jot 111	20m³	640m³	Diego
33	13483	8:45 Pm	191200	Jot 117	20m³	660m	Alejandro
34	13484.	8:50 Pm	191200	JOK 441	15m³	675m³	Oliver

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Ing. TASOFIA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7987 - E-mail: tatoarcipreste@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 13451

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-25		Viaje Nº 01	
Clase de Material: 1/2 punta de triturado			
Destino: Hilario			
Volqueta: Jac 110		Volumen: 2m³	
Cargue: 19:00		Descargue: 19:00	
Hora Salida: 6:00 p.m.		Hora Llegada: 6:05 p.m.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13452

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-25		Viaje Nº 02	
Clase de Material: 1/2 punta de triturado			
Destino: Hilario			
Volqueta: Jac 110		Volumen: 2m³	
Cargue: 19:00		Descargue: 19:00	
Hora Salida: 6:05 p.m.		Hora Llegada: 6:10 p.m.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13453

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	11-03-25	Viaje Nº	03
Clase de Material:	Mezcla de Asfalto		
Destino:	191200		
Volqueta:	Volco 112	Volumen:	2m³
Cargue:	191000	Descargue:	191200
Hora Salida:	6:40pm	Hora Llegada:	6:55pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13454

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	11-03-25	Viaje Nº	01
Clase de Material:	Mezcla de Asfalto		
Destino:	191200		
Volqueta:	Volco 112	Volumen:	2m³
Cargue:	191000	Descargue:	191200
Hora Salida:	6:30pm	Hora Llegada:	6:45pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13455

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 8-03-25		Viaje Nº 05	
Clase de Material: Mezcla de concreto			
Destino: Km 200			
Volqueta: Vol 10		Volumen: 20 m³	
Cargue: 10:000		Descargue: 10:200	
Hora Salida: 6:20 Pm		Hora Llegada: 6:25 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13456

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 8-03-25		Viaje Nº 06	
Clase de Material: Mezcla de concreto			
Destino: Km 200			
Volqueta: Vol 10		Volumen: 20 m³	
Cargue: 10:000		Descargue: 10:200	
Hora Salida: 6:25 Pm		Hora Llegada: 6:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13457

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 4-09-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: Limpieza de Lodo	
Destino: AL 200	
Volqueta: Volqueta	Volumen: 1m3
Cargue: 10:000	Descargue: 10:200
Hora Salida: 6:30 pm	Hora Llegada: 6:50 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13458

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 04-09-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: Limpieza de Lodo	
Destino: AL 200	
Volqueta: Volqueta	Volumen: 1m3
Cargue: 10:000	Descargue: 10:200
Hora Salida: 6:35 pm	Hora Llegada: 6:40 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13459

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-05-23		Viaje Nº 09	
Clase de Material: limpieza de cuneta			
Destino: Rio 200			
Volqueta: Don 141		Volumen: 4m³	
Cargue: 141000		Descargue: Rio 200	
Hora Salida: 6:10 Pm		Hora Llegada: 6:45 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13460

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-05-23		Viaje Nº 10	
Clase de Material: limpieza cuneta			
Destino: Rio 200			
Volqueta: SWI 170		Volumen: 4m³	
Cargue: Rio 200		Descargue: Rio 200	
Hora Salida: 6:45 Pm		Hora Llegada: 6:50 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13461

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 11	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 19+200			
Volqueta: Jod 110		Volumen: 3m³	
Cargue: 191000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 6:30 pm		Hora Llegada: 6:55 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13462

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 12	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 191200			
Volqueta: Jod 114		Volumen: 3m³	
Cargue: 19100		Descargue: 191200	
Hora Salida: 6:35 pm		Hora Llegada: 7:00 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13463

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-23		Viaje Nº 13	
Clase de Material: Limpieza de cuneta			
Destino: 191200.			
Volqueta: Doble		Volumen: Doble	
Cargue: 191000		Descargue: 191200.	
Hora Salida: 7:00 Pm		Hora Llegada: 7:03 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13464

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-23		Viaje Nº 14	
Clase de Material: Limpieza de cuneta			
Destino: 191200			
Volqueta: Doble		Volumen: Doble	
Cargue: 191000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 7:00 Pm		Hora Llegada: 7:04 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13465

NIT. 901571347-8 CONSTRUCCIONES VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: SRN 150	Volumen: 20m³
Cargue: 191000	Descargue: 191200
Hora Salida: 7:10am	Hora Llegada: 7:12 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13466

NIT. 901571347-8 CONSTRUCCIONES VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 191200	
Volqueta: SRN 150	Volumen: 20m³
Cargue: 191000	Descargue: 191200
Hora Salida: 7:15 Am	Hora Llegada: 7:20 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13467

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 17	
Clase de Material: Limpieza de Lavado			
Destino: Km 1/00			
Volqueta: Del N.		Volumen: 20m³	
Cargue: A1000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 1:20 Pm		Hora Llegada: 7:25 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13468

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 18	
Clase de Material: Limpieza de Lavado			
Destino: 191200			
Volqueta: Del N.		Volumen: 20m³	
Cargue: 191000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 7:30 Pm		Hora Llegada: 7:50 Pm.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13469

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	19
Clase de Material:	Impirto de derrumbe		
Destino:	KM 200		
Volqueta:	SRJ 110	Volumen:	2m³
Cargue:	10:00	Descargue:	10:30
Hora Salida:	2:30 pm	Hora Llegada:	3:30 pm
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13470

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	17-03-25	Viaje Nº	20
Clase de Material:	Impirto de derrumbe		
Destino:	KM 200		
Volqueta:	SRJ 110	Volumen:	2m³
Cargue:	10:00	Descargue:	10:30
Hora Salida:	7:35	Hora Llegada:	7:40
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13471

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-05-25	Viaje Nº 21
Clase de Material: Limo - Arena de Arrastre	
Destino: Km 2+00	
Volqueta: Jal 110.	Volumen: 2m³
Cargue: Km 000	Descargue: 19+200
Hora Salida: 7:40 Pm	Hora Llegada: 7:45 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13472

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-05-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: Limo - Arena de Arrastre	
Destino: Km 0+00	
Volqueta: Jal 110	Volumen: 2m³
Cargue: Km 000	Descargue: Km 000
Hora Salida: 7:45 Pm	Hora Llegada: 7:50 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13473

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 23	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Mixco			
Volqueta: Jorge		Volumen: 10m³	
Cargue: Mixco		Descargue: Mixco	
Hora Salida: 7:30 pm		Hora Llegada: 7:55 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13474

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 24	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Mixco			
Volqueta: Jorge		Volumen: 10m³	
Cargue: Mixco		Descargue: Mixco	
Hora Salida: 7:55 pm		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13475

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 25	
Clase de Material: Limpieza de cuneta			
Destino: Ibagué			
Volqueta: SRL 170		Volumen: 2m³	
Cargue: 191000		Descargue: 191000	
Hora Salida: 8:00 AM		Hora Llegada: 8:05 PM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andrea Chaves	

CONTROL DE MATERIALES 13476

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 26	
Clase de Material: limpieza de cuneta			
Destino: Ibagué			
Volqueta: SRL 170		Volumen: 2m³	
Cargue: 191000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 8:05 PM		Hora Llegada: 8 horas	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andrea Chaves	

CONTROL DE MATERIALES 13477

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	8-03-25	Viaje Nº	27
Clase de Material:	limpieza de drenaje		
Destino:	Ibagué		
Volqueta:	20 d 18	Volumen:	20m³
Cargue:	191000	Descargue:	191200
Hora Salida:	8:10 am	Hora Llegada:	8:15 am
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13478

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	8-03-25	Viaje Nº	28
Clase de Material:	limpieza de drenaje		
Destino:	Ibagué		
Volqueta:	20 d 18	Volumen:	20m³
Cargue:	191.000	Descargue:	191700
Hora Salida:	8:20 am	Hora Llegada:	8:25 am
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13479

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 29	
Clase de Material: Arenosa de Limpia			
Destino: Ibagué			
Volqueta: SRL 130		Volumen: 7m³	
Cargue: Ibagué		Descargue: Ibagué	
Hora Salida: 8:25 AM		Hora Llegada: 8:45 AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13480

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº 30	
Clase de Material: Arenosa de Limpia			
Destino: Ibagué			
Volqueta: SRL 130		Volumen: 7m³	
Cargue: Ibagué		Descargue: Ibagué	
Hora Salida: 8:25 AM		Hora Llegada: 8:45 AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Autorizado	

CONTROL DE MATERIALES 13481

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 17-03-25		Viaje Nº (00) 31	
Clase de Material: Mezcla de desecho			
Destino: KM 200			
Volqueta: No. 110		Volumen: 20m³	
Cargue: KM 000		Descargue: KM 200	
Hora Salida: 8:20 am		Hora Llegada: 8:35 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13482

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: (18-) 17-03-25		Viaje Nº 32	
Clase de Material: Mezcla de desecho			
Destino: KM 200			
Volqueta: No. 111		Volumen: 20m³	
Cargue: KM 000		Descargue: KM 200	
Hora Salida: 8:35 am		Hora Llegada: 8:50 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13483

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 9-08-25		Viaje Nº 33	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 191200			
Volqueta: [illegible]		Volumen: 2 m³	
Cargue: 191000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 8:40 pm		Hora Llegada: 8:55 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13484

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 9-08-25		Viaje Nº 34	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: [illegible]			
Volqueta: [illegible]		Volumen: [illegible]	
Cargue: 191000		Descargue: 191200	
Hora Salida: 8:[illegible]		Hora Llegada: [illegible]	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 19-03-25 Tipo De Material (origen) limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
1	13485	4:35Pm	6+100	JOL 110	20m³	20m³	Miguel
2	13486	4:40 Pm	6+100	JOL 111	20m³	40m³	Diego
3	13487	4:45 Pm	6+100	JOL 112	20m³	60m³	Wilmar
4	13488	4:50Pm	6+100	JOK 441	20m³	80m³	Oliver
5	13489	4:55Pm	6+100	SRN 170	20m³	100m³	Anderson chanel
6	13490	5:00Pm	6+100	JOL 110	20m³	120m³	Miguel
7	13491	5:05 Pm	6+100	JOL 111	20m³	140m³	Diego
8	13492	5:10 Pm	6+100	JOL 112	20m³	160m³	Wilmar
9	13493	5:15 Pm	6+100	JOK 441	20m³	180m³	Oliver
10	13494	5:20 Pm	6+100	SRN 170	20m³	200m³	Anderson chanel
11	13495	5:25 Pm	6+100	JOL 110	20m³	220m³	Miguel
12	13496	5:30 Pm	6+100	JOL 111	20m³	240m³	Diego
13	13497	5:35 Pm	6+100	JOL 112	20m³	260m³	Wilmar
14	13498	5:40 Pm	6+100	JOK 441	20m³	280m³	Oliver
15	13499	5:45Pm	6+100	SRN 170	20m³	300m³	Anderson chanel
16	13500	5:50 Pm	6+100	JOL 110	20m³	320m³	Miguel
17	13501	5:55 Pm	6+100	JOL 111	20m³	340m³	Diego
18	13502	6:00 Pm	6+100	JOL 112	20m³	360m³	Wilmar
19	13503	6:05Pm	6+100	JOK 441	20m³	380m³	Oliver
20	13504	6:10 Pm	6+100	SRN 170	20m³	400m³	Anderson chanel
21	13505	6:15Pm	6+100	JOL 110	20m³	420m³	Miguel
22	13506	6:20Pm	6+100	JOL 111	20m³	440m³	Diego
23	13507	6:25 Pm	6+100	JOL 112	20m³	460m³	Wilmar
24	13508	6:30 Pm	6+100	JOK 441	20m³	480m³	Oliver
25	13509	6:35Pm	6+100	SRN 170	20m³	500m³	Anderson chanel
26	13510	6:40Pm	6+1000	JOL 110	20m³	520m³	Miguel
27	13511	6:45Pm	6+100	JOL 111	20m³	540m³	Diego
28	13512	6:50 Pm	6+100	JOL 112	20m³	560m³	Wilmar
29	13513	6:55Pm	6+100	JOK 441	20m³	580m³	Oliver

Ing. TATIANA A CAL LEAL Cel. 310 363 7567 - E-mail: tatianacalleal@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: Contrato 2023 Tolima Sur 2023

Fecha: 19-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
30	13514	7:00Pm	Gt 100	SRN170	20m³	600m³	Anderson chaney
31	13515	7:05 Pm	Gt 100	Jot 110	20m³	620m³	Miguel
32	13516	7:10 Pm	Gt 100	Jot 111	20m³	640m³	Diego
33	13517	7:15 Pm	Gt 100	Jot 112	20m³	660m³	wilmar
34	13518	7:20 Pm	Gt 100	JOK 441	20m³	680m³	Oliver
35	13519	7:25 Pm	Gt 100	SRN 170	20m³	700m³	Anderson chaney
36	13520	7:30 Pm	Gt 100	Jot 110	20m³	720m³	Miguel
37	13521	7:35 Pm	Gt 100	Jot 111	20m³	740m³	Diego
38	13522	7:40 Pm	Gt 100	Jot 112	20m³	760m³	wilmar
39	13523	7:45 Pm	Gt 100	JOK 441	20m³	780m³	Oliver
40	13524	7:50 Pm	Gt 100	SRN 170	20m³	800m³	Anderson chaney
41	13525	7:55 Pm	Gt 100	Jot 110	20m³	820m³	Miguel
42	13526	8:00 Pm	Gt 100	Jot 111	20m³	840m³	Diego
43	13527	8:05 Pm	Gt 100	Jot 112	20m³	860m³	wilmar
44	13528	8:10 Pm	Gt 100	JOK 441	20m³	880m³	Oliver
45	13529	8:15Pm	Gt 100	SRN 170	20m³	900m³	Anderson chaney
46	13530	8:20Pm	Gt 100	Jot 110	20m³	920m³	Miguel
47	13531	8:25 Pm	Gt 100	Jot 111	20m³	940m³	Diego
48	13532	8:30 Pm	Gt 100	Jot 112	20m³	960m³	wilmar
49	13533	8:35 Pm	Gt 100	JOK 441	20m³	980m³	Oliver
50	13534	8:40Pm	Gt 100	SRN 170	20m³	1000m³	Anderson chaney
51	13535	8:45 Pm	Gt 100	Jot 110	20m³	1020m³	Miguel
52	13536	8:50 Pm	Gt 100	Jot 111	20m³	1040m³	Diego
53	13537	8:55 Pm	Gt 100	Jot 112	20m³	1060m³	wilmar
54	13538	9:00Pm	Gt 100	JOK 441	20m³	1080m	Oliver
55	13539	9:05 Pm	Gt 100	SRN 170	20m³	11000m³	Anderson chaney
56	13540	9:10Pm	Gt 100	Jot 110	20m³	1120m³	Miguel
57	13541	9:15Pm	Gt 100	Jot 111	20m³	1140m³	Diego.
	13542						

Imp. TABORA & Cía. Ltda. Cel. 310 800 7967 E-mail: taboraimpresores@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13485

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gitoo	
Volqueta: Jal 110	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:20	Descargue: 6:00
Hora Salida: 1:30 Pm	Hora Llegada: 1:35 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13486

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-2025	Viaje Nº 01
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gitoo	
Volqueta: Jal 111	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6:00
Hora Salida: 1:35 Pm	Hora Llegada: 1:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13487

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 05	
Clase de Material: Mezcla de desechos			
Destino: Gilco			
Volqueta: Jox 116		Volumen: 7m³	
Cargue: 8:40a		Descargue: 6:100	
Hora Salida: 1:10p		Hora Llegada: 1:45p	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Ceilmar	

CONTROL DE MATERIALES 13488

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 04	
Clase de Material: Mezcla de desechos			
Destino: Gilco			
Volqueta: Jox 116		Volumen: 7m³	
Cargue: 8:40a		Descargue: 6:100	
Hora Salida: 9:45a		Hora Llegada: 1:30p	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONTROL DE MATERIALES

13489

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Impreso de Imbebe	
Destino: Glico	
Volqueta: SRL 110	Volumen: 10m³
Cargue: 8:20	Descargue: 6:00
Hora Salida: 8:30 am	Hora Llegada: 4:55 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13490

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: Impreso de Imbebe	
Destino: Glico	
Volqueta: SRL 110	Volumen: 10m³
Cargue: 8:20	Descargue: 6:00
Hora Salida: 1:35 pm	Hora Llegada: 5:00 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13491

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 07
Clase de Material: Impacto de derrumbe	
Destino: C1100	
Volqueta: Jac III	Volumen: 6m³
Cargue: C1100	Descargue: C1100
Hora Salida: 5:00 Pm	Hora Llegada: 5.05 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13492

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: Impacto de derrumbe	
Destino: C1100	
Volqueta: Jac III	Volumen: 20m³
Cargue: C1100	Descargue: C1100
Hora Salida: 5:05 Pm	Hora Llegada: 5:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Cristian

CONTROL DE MATERIALES 13493

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-025	Viaje Nº 09
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: Gildo	
Volqueta: JOR 111	Volumen: 9m³
Cargue: 8:20	Descargue: 6:00
Hora Salida: 5:10 Pm	Hora Llegada: 5:15 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilder

CONTROL DE MATERIALES 13494

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: Limpieza de Lavado	
Destino: Gildo	
Volqueta: SR 1 no.	Volumen: 9m³
Cargue: 8:20	Descargue: 6:00
Hora Salida: 5:15 p	Hora Llegada: 5:20 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Land.

CONTROL DE MATERIALES 13495

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-05-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jac 110	Volumen: 10 m³
Cargue: 81460	Descargue: 61100
Hora Salida: 5:20 pm	Hora Llegada: 5:25 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Joel

CONTROL DE MATERIALES 13496

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-05-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: Jac 111	Volumen: 10 m³
Cargue: 81460	Descargue: 61100
Hora Salida: 5:25	Hora Llegada: 5:30 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 13497

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-23	Viaje Nº 13
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: doc 112	Volumen: 20m³
Cargue: 81420.	Descargue: G1100
Hora Salida: 5:30 Pm	Hora Llegada: 5:35 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13498

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-23	Viaje Nº 14
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: doc 111	Volumen: 20m³
Cargue: 81420	Descargue: G1100
Hora Salida: 5:35 Pm	Hora Llegada: 5:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13499

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-05-25		*Viaje Nº* 15	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: JOL 110		*Volumen:* 7m³	
Cargue: 8:20		*Descargue:* 6:00	
Hora Salida: 5:40 pm		*Hora Llegada:* 5:55 pm	
SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO* Antonio Jaramillo	

CONTROL DE MATERIALES 13500

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-05-25		*Viaje Nº* 16	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: JOL 110		*Volumen:* 7m³	
Cargue: 8:20		*Descargue:* 6:00	
Hora Salida: 5:45 pm		*Hora Llegada:* 5:50 pm	
SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO* Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13501

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 9
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Cl 100	
Volqueta: JOL 111	Volumen: 10m³
Cargue: 8:420	Descargue: Cl 100
Hora Salida: 5:30 pm	Hora Llegada: 5:55 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13502

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Cl 100	
Volqueta: JOL 111	Volumen: 10m³
Cargue: 8:420	Descargue: Cl 100
Hora Salida: 5:55 pm	Hora Llegada: 6:00 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Leidmar

CONTROL DE MATERIALES 13503

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 9
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOK 141	Volumen: 6m³
Cargue: 81420	Descargue: 61100
Hora Salida: 6:00 pm	Hora Llegada: 6:05pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Omar.

CONTROL DE MATERIALES 13504

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: QOK 158	Volumen: 9m³
Cargue: 81420	Descargue: 61106
Hora Salida: 6:05 pm	Hora Llegada: 6:10pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson chaux

CONTROL DE MATERIALES 13505

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 21
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 2m3
Cargue: 81420	Descargue: 61100
Hora Salida: 6:10 Pm	Hora Llegada: 6:15 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13506

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOJ 111	Volumen: 2m3
Cargue: 81420	Descargue: 61100
Hora Salida: 6:15 Pm	Hora Llegada: 6:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13507

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-05-25	Viaje Nº 23
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: Jof 112	Volumen: 7m³
Cargue: 81420	Descargue: GL100
Hora Salida: 6:20 Pm	Hora Llegada: 6:35 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmar.

CONTROL DE MATERIALES 13508

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-05-25	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: Jak 141	Volumen: 7m³
Cargue: 81420	Descargue: GL100
Hora Salida: 6:25 Pm	Hora Llegada: 6:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver.

CONTROL DE MATERIALES 13509

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 25	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+100			
Volqueta: SRN 110		Volumen: 20m³	
Cargue: 8+420		Descargue: 6+100.	
Hora Salida: 6:30 pm		Hora Llegada: 6:35 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Alexander	

CONTROL DE MATERIALES 13510

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 26	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+100			
Volqueta: JOL 110		Volumen: 20m³	
Cargue: 8+120		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 6:35 pm		Hora Llegada: 6:40 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13511

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza de trampa	
Destino: G1 100	
Volqueta: doble	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:20	Descargue: G1 100
Hora Salida: 6:45 pm	Hora Llegada: 6:45 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13512

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: limpieza de trampa	
Destino: G1 100	
Volqueta: doble	Volumen: 10m³
Cargue: 8:20	Descargue: G1 100
Hora Salida: 6:45 pm	Hora Llegada: 6:30 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilber

CONTROL DE MATERIALES 13513

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 29	
Clase de Material: limpieza de alcantarilla			
Destino: Cdo			
Volqueta: JOT 441		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:40a		Descargue: Cdo	
Hora Salida: 6:50 Pm		Hora Llegada: 6:55 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13514

NIT 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 30	
Clase de Material: limpieza de alcantarilla			
Destino: Cdo			
Volqueta: J 3R1 170		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:40		Descargue: Cdo	
Hora Salida: 6:55 Pm		Hora Llegada: 7:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13515

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: C1100	
Volqueta: Jac 110	Volumen: 20m³
Cargue: El 420	Descargue: C1100
Hora Salida: 7:00 Pm	Hora Llegada: 7:05 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13516

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 32
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: C1100	
Volqueta: Jac 110	Volumen: 20m³
Cargue: El 420	Descargue: C1100
Hora Salida: 7:05 Pm	Hora Llegada: 7:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13517

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-03-25		Viaje Nº 2	
Clase de Material: Limpieza de lodos			
Destino: Gimo			
Volqueta: 208 M2		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:45		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 7:10 Am		Hora Llegada: 7:45 Am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13518

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-23		*Viaje Nº* 34	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Cisco			
Volqueta: Dak 411		*Volumen:* 7m³	
Cargue: 8:40		*Descargue:* 6:50	
Hora Salida: 7:15 Pm		*Hora Llegada:* 7:40 pm	
SOLICITO	*DESPACHO*	*RECIBIO*	

CONTROL DE MATERIALES 13519

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 35	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: El 100			
Volqueta: SR.N 120		Volumen: 7m³	
Cargue: El 120		Descargue: El 100	
Hora Salida: 7:20 a.m.		Hora Llegada: 7:25 a.m.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13520

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 36	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: El 100			
Volqueta: Jo.H10		Volumen: 7m³	
Cargue: El 120		Descargue: El 100	
Hora Salida: 7:25 a.m.		Hora Llegada: 7:30 a.m.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13521

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 32	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Ciudad			
Volqueta: Jay-111		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:15a		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 7:30a		Hora Llegada: 7:45a	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13522

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 33	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Ciudad			
Volqueta: Jay-111		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40a		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 7:35a		Hora Llegada: 7:50a	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13523

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 39	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Calvo			
Volqueta: SBK 141		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:20		Descargue: 6:40	
Hora Salida: 7:40		Hora Llegada: 7:50	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONTROL DE MATERIALES 13524

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 40	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Calvo			
Volqueta: SBK 140		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:20		Descargue: 6:50	
Hora Salida: 7:45		Hora Llegada: 7:50	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Anderson	

CONTROL DE MATERIALES 13525

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: Jod 110	Volumen:
Cargue: 8:42a.	Descargue: GI 100.
Hora Salida: 7:50a.m.	Hora Llegada: 9:35 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13526

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: Jod 110	Volumen:
Cargue: 8:42a	Descargue: GI 100
Hora Salida: 7:50 a.m.	Hora Llegada: 9:35 a.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13527

NIT. 901571347-8 COMERCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-23	Viaje Nº 13
Clase de Material: Arena de Lavado	
Destino: Gilco	
Volqueta: Jac 112	Volumen: Arena
Cargue: 8:00	Descargue: Gilco
Hora Salida: 8:00	Hora Llegada: 8:45

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Gilco

CONTROL DE MATERIALES 13528

NIT. 901571347-8 COMERCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-3-23	Viaje Nº 14
Clase de Material: Arena de Lavado	
Destino: Gilco	
Volqueta: Jac 141	Volumen: Arena
Cargue: 8:40	Descargue: Gilco
Hora Salida: 8:50	Hora Llegada: 8:40

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Gilco

CONTROL DE MATERIALES 13529

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 11-03-25	Viaje Nº 45
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GLOO	
Volqueta: SKL 110	Volumen:
Cargue: 8:30	Descargue: GLOO
Hora Salida: 8:40pm	Hora Llegada: 8:15pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Andrés Arboleda

CONTROL DE MATERIALES 13530

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 46
Clase de Material: limpieza de derrumbes	
Destino: GLOO	
Volqueta: Jeep 110	Volumen:
Cargue: 8:00	Descargue: GLOO
Hora Salida: 8:15pm	Hora Llegada: 8:40p

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13531

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-03-25		Viaje Nº 17	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cl 100			
Volqueta: Jeep 111		Volumen: 1 m³	
Cargue: 8:40 a.m.		Descargue: Cl 100	
Hora Salida: 8:50 a.m.		Hora Llegada: 8:25 a.m.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13532

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 14-03-25		Viaje Nº 18	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cl 100			
Volqueta: Jeep 111		Volumen: 1 m³	
Cargue: 8:40 a.m.		Descargue: Cl 100	
Hora Salida: 8:25 p.m.		Hora Llegada: 8:50 p.m.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13533

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 19
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JAV 111	Volumen: 2 m³
Cargue: 8:20	Descargue: Glico
Hora Salida: 8:30 am	Hora Llegada: 8:50 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13534

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JAV 111	Volumen: 2 m³
Cargue: 8:40	Descargue: Glico
Hora Salida: 8:55 am	Hora Llegada: 9:10 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13535

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Jeep 110	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: Glico
Hora Salida: 8:40 pm	Hora Llegada: 8:45 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13536

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25	Viaje Nº 32
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: Jeep 111	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: Glico
Hora Salida: 8:45 pm	Hora Llegada: 8:50

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13537

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 33	
Clase de Material: Limpieza de Lumbe			
Destino: Guico			
Volqueta: 300 HB		Volumen: 6m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 5:00	
Hora Salida: 8:40		Hora Llegada: 5:35 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Olmedo	

CONTROL DE MATERIALES 13538

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 34	
Clase de Material: Limpieza de Lumbe			
Destino: Guico			
Volqueta: Jor 941		Volumen: 6m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 8:55 pm		Hora Llegada: 9:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Olmedo	

CONTROL DE MATERIALES 13539

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 55	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Cajon			
Volqueta: Rubio		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 9:00 pm		Hora Llegada: 9:05 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andres Ramirez	

CONTROL DE MATERIALES 13540

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 19-03-25		Viaje Nº 56	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Cajon			
Volqueta: Rubio		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 9:05 pm		Hora Llegada: 9:10 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13541

NIT. 901571047-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha:	10-03-23	*Viaje Nº*	21
Clase de Material:	Limo		de Limon bo
Destino:	C 100.		
Volqueta:	10-11	*Volumen:*	10.5
Cargue:	8:100	*Descargue:*	C 100
Hora Salida:	9:100	*Hora Llegada:*	9:100
SOLICITO		*DESPACHO*	*RECIBIO*

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2025.

Fecha: 20-03-25 Tipo De Material (origen): limpieza de derrombe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13542	8:05am	6+100	LQL 110	20m3	20 m3	Miguel
2	13543	8:10 am	6+100	LQL 111	20m3	40 m3	Diego
3	13544	8:15am	6+100	LQL 112	20m3	60 m3	Wilmer
4	13545	8:20 am	6+100	LQK 441	20m3	80 m3	Oliver
5	13546	8:25 am	6+100	SRN 170	20m3	100 m3	Anderson Charry
6	13547	8:30 am	6+100	LQL 110	20 m3	120 m3	Miguel
7	13548	8:35 am	6+100	LQL 111	20m3	140 m3	Diego
8	13549	8:40am	6+100	LQL 112	20m3	160 m3	Wilmer
9	13550	8:45 am	6+100	LQK 441	20m3	180 m3	Oliver
10	13551	8:50am	6+100	SRN 170	20m3	200 m3	Anderson charry
11	13552	8:55am	6+100	LQL 110	20m3	220 m3	Miguel
12	13553	9:00 am	6+100	LQL 111	20m3	240 m3	Diego
13	13554	9:05am	6+100	LQL 112	20 m3	260 m3	Wilmer
14	13555	9:10 am	6+100	LQK 441	20 m3	280 m3	Oliver
15	13556	9:15am	6+100	SRN 170	20m3	300 m3	Anderson Charry
16	13557	9:20 am	6+100	LQL 110	20m3	320 m3	Miguel
17	13558	9:25am	6+100	LQL 111	20m3	340 m3	Diego
18	13559	9:30am	6+100	LQL 112	20m3	360 m3	Wilmer
19	13560	9:35am	6+100	LQK 441	20m3	380 m3	Oliver
20	13561	9:40am	6+100	SRN 170	20m3	400 m3	Anderson Charry
21	13562	9:45am	6+100	LQL 110	20m3	420 m3	Miguel
22	13563	9:50am	6+100	LQL 111	20m3	440 m3	Diego
23	13564	9:55am	6+100	LQL 112	20m3	460 m3	Wilmer
24	13565	10:00am	6+100	LQK 441	20m3	480 m3	Oliver
25	13566	10:05am	6+100	SRN 170	20m3	500 m3	Anderson Charry
26	13567	10:10am	6+100	LQL 110	20m3	520 m3	Miguel
27	13568	10:15am	6+100	LQL 111	20m3	540 m3	Diego
28	13569	10:20am	6+100	LQL 112	20m3	560 m3	Wilmer
29	13570	10:25am	6+100	LQK 441	20m3	580 m3	Oliver

Imp. TIRONAS & CIA. Ltda. Cel. 310 320 7567 E-mail: tabonasimpresos@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2025

Fecha: 20-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
30	13571	10:30am	6+100	SRN170	20m³	600m³	Anderson Charry
31	13572	10:35am	6+100	LQL110	20m³	620m³	Miguel
32	13573	10:40am	6+100	LQL111	20m³	640m³	Diego
33	13574	10:45am	6+100	LQL112	20m³	660m³	Wilmer
34	13575	10:50am	6+100	LQK441	20m³	680m³	Oliver
35	13576	10:55am	6+100	SRN170	20m³	700m³	Anderson Charry
36	13577	11:00am	6+100	LQL110	20m³	720m³	Miguel
37	13578	11:05am	6+100	LQL111	20m³	740m³	Diego
38	13579	11:10 am	6+100	LQL112	20m³	760m³	Wilmer
39	13580	11:15am	6+100	LQK441	20m³	780m³	Oliver
40	13581	11:20 am	6+100	SRN170	20m³	800m³	Anderson Charry
41	13582	11:25 am	6+100	LQL110	20m³	820m³	Miguel
42	13583	11:30am	6+100	LQL111	20m³	840m³	Diego
43	13584	11:35 am	6+100	LQL112	20m³	860m³	Wilmer
44	13585	11:40am	6+100	LQK441	20m³	880m³	Oliver
45	13586	11:45am	6+100	SRN170	20m³	900m³	Anderson Charry
46	13587	11:50am	6+100	LQL110	20m³	920m³	Miguel
47	13588	11:55am	6+100	LQL111	20m³	940m³	Diego
48	13589	12:00pm	6+100	LQL112	20m³	960m³	Wilmer.
49	13590	12:05 pm	6+100	LQK441	20m³	980m³	Oliver.
50	13591	12:10 pm	6+100	SRN170	20m³	1000m³	Anderson Charry
51	13592	12:15 pm	6+100	LQL110	20m³	1020m³	Miguel.
52	13593	12:20pm	6+100	LQL111	20m³	1040m³	Diego.
53	13594	12:25 pm	6+100	LQL112	20m³	1060m³	wilmer.
54	13595	12:30 pm	6+100	LQK441	20m³	1080m³	Oliver.
55	13596	12:35 pm	6+100	SRN170	20m³	1100m³	Anderson Charry
56	13597	12:40 pm	6+100	LQL110	20m³	1120m³	Miguel.
57	13598	12:45pm	6+100	LQL111	20m³	1140m³	Diego.
58	13599	12:50pm	6+100	LQL112	20m³	1160m³	Wilmer.

Ing. TATIANA CHA Ltda. Cel: 310 300 7957 - E-mail: tatianachavarro@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13542

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: Impronta Imprimada	
Destino: Cajamarca	
Volqueta: [illegible]	Volumen: [illegible]
Cargue: K8+410	Descargue: [illegible]
Hora Salida: 8:00	Hora Llegada: 9:00

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 13543

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: Impronta de Imprimación	
Destino: Cajamarca	
Volqueta: [illegible]	Volumen: 9m3
Cargue: K 8+410	Descargue: Cajamarca
Hora Salida: 8:00	Hora Llegada: 8:10

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 13544

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:		Viaje Nº	03
Clase de Material:			
Destino:			
Volqueta:		Volumen:	
Cargue:		Descargue:	
Hora Salida:		Hora Llegada:	
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13545

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	04
Clase de Material:			
Destino:			
Volqueta:		Volumen:	
Cargue:		Descargue:	
Hora Salida:		Hora Llegada:	
SOLICITO		DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13546

NIT 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 05
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: G1200	
Volqueta: SRM 170	Volumen: 2m³
Cargue: El 410.	Descargue: G1100
Hora Salida: 8:20am	Hora Llegada: 8:25am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Ramirez

CONTROL DE MATERIALES 13547

NIT 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 06
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100.	
Volqueta: Jod 410.	Volumen: 2m³
Cargue: El 410	Descargue: G1100
Hora Salida: 8:25 AM	Hora Llegada: 8:30 PM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13548

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 09.
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 20m³
Cargue: 8:10	Descargue: G1 100
Hora Salida: 8:30 Am.	Hora Llegada: 8:35 Am.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13549

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 08
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100.	
Volqueta: Jod 112.	Volumen: 20m³
Cargue: 8:10	Descargue: G1 100
Hora Salida: 8:35 Am	Hora Llegada: 8:40 Am.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmar

CONTROL DE MATERIALES

13550

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: JOK 941	Volumen: 7 m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6+100
Hora Salida: 8:40 AM	Hora Llegada: 8:45 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oliver

CONTROL DE MATERIALES

13551

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: JO 3RM 190	Volumen: 2m³
Cargue: 8:45	Descargue: 6+100
Hora Salida: 8:45 am	Hora Llegada: 8:50 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Chaverra

CONTROL DE MATERIALES 13552

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: Jot 110	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 61100
Hora Salida: 8:50AM	Hora Llegada: 8:55AM
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13553

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100.	
Volqueta: Jot 110.	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 61100
Hora Salida: 8:55 AM	Hora Llegada: 9:00AM
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Diego

CONTROL DE MATERIALES 13554

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 13.
Clase de Material: Impieto de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: Jack 112	Volumen: 20m³
Cargue: 8:16	Descargue: G1100
Hora Salida: 9:00Am.	Hora Llegada: 9:05Am.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmar.

CONTROL DE MATERIALES 13555

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 14.
Clase de Material: Impieto de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: Jack 111	Volumen: 20m³
Cargue: 8:40	Descargue: G1100
Hora Salida: 9:05 Am	Hora Llegada: 9:10AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmar.

CONTROL DE MATERIALES 13556

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: SRN 170	Volumen: 2m³
Cargue: 81410.	Descargue: G1100.
Hora Salida: 9:10Am	Hora Llegada: 9:35Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Arroyo.

CONTROL DE MATERIALES 13557

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 2m³
Cargue: 81410	Descargue: G1100
Hora Salida: 9:15 AM	Hora Llegada: 9:30Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13558

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 17
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100	
Volqueta: Jof. 111	Volumen: 20m³.
Cargue: 81 410.	Descargue: G1 100
Hora Salida: 9:20Am	Hora Llegada: 9:25Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13559

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 18
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1 100.	
Volqueta: 10 J 112.	Volumen: 20m³
Cargue: 81 410.	Descargue: G1 100
Hora Salida: 9:25 Am	Hora Llegada: 9:30Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer.

CONTROL DE MATERIALES 13560

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 9
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: DGK 441	Volumen: 20m³
Cargue: 8140.	Descargue: 61100.
Hora Salida: 9:30am	Hora Llegada: 9:55am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oliver.

CONTROL DE MATERIALES 13561

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 10.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: SRJ 110	Volumen: 20m³
Cargue: 8146.	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:35am	Hora Llegada: 9:40am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Anderson Arenas.

CONTROL DE MATERIALES 13562

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 21
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: JOL110	Volumen: 10m³
Cargue: 8:40	Descargue: GL100
Hora Salida: 9:40 AM	Hora Llegada: 9:45 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13563

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 22
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: JOL 111	Volumen: 10m³
Cargue: 8:45	Descargue: GL100
Hora Salida: 9:45 AM	Hora Llegada: 9:50 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13564

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 23
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: JOL 113	Volumen: 2m3
Cargue: 81+10	Descargue: 61+00
Hora Salida: 9:30am	Hora Llegada: 9:55am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Guillermo

CONTROL DE MATERIALES 13565

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: DOK 441	Volumen:
Cargue: 81+10	Descargue: 2m3
Hora Salida: 9:55	Hora Llegada: 61+00
	10:00Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oficial

CONTROL DE MATERIALES 13566

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 25
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100.	
Volqueta: SPN 170	Volumen: 20m3
Cargue: 81410	Descargue: G1100
Hora Salida: 10:00am	Hora Llegada: 10,05am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13567

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 26
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JQJ 110	Volumen: 20m3
Cargue: 81410.	Descargue: G1100
Hora Salida: 10:03am.	Hora Llegada: 10:10am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13568

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 27
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: 10d 111	Volumen: 20m³
Cargue: BI 410	Descargue: GI 100
Hora Salida: 10:10am	Hora Llegada: 10:15Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13569

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 28
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GI 100	
Volqueta: 10d 112	Volumen: 10m³
Cargue: BI 410	Descargue: GI 100
Hora Salida: 6:15am	Hora Llegada: 10:30am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13570

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 29
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G-1100	
Volqueta: Jack 111	Volumen: 2m³
Cargue: El 410	Descargue: G-1100
Hora Salida: 10:20 am	Hora Llegada: 10:25 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13571

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G-1100	
Volqueta: SRM 110	Volumen: 2m³
Cargue: El 410	Descargue: G-1100
Hora Salida: 10:25 Am	Hora Llegada: 10:30 am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Usma

CONTROL DE MATERIALES 13572

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Cl 100.	
Volqueta: Jed 110.	Volumen: 2m3
Cargue: 8:40	Descargue: 10:30 Cl 100.
Hora Salida: 10:30 Am	Hora Llegada: 10:55 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13573

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 32.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Cl 100	
Volqueta: Jed 111	Volumen: 2m3
Cargue: 8:40	Descargue: Cl 100
Hora Salida: 10:35 Am	Hora Llegada: 10:40 Am

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13574

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-2025	Viaje Nº 33
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jok 112	Volumen:
Cargue: 8:40	Descargue: 2m³
Hora Salida: 10:40 am	Hora Llegada: Gl 100
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: 10:45 am Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13575

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 34
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jok 111	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 10:45 am	Hora Llegada: 10:30 am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Oliver

CONTROL DE MATERIALES

13576

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 35
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Ordinaria	Volumen: 2 m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6:00
Hora Salida: 8:50	Hora Llegada: 10:30 AM
SOLICITO	DESPACHO: B
	RECIBIO: Andrés Jiménez

CONTROL DE MATERIALES 13577

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-23	Viaje Nº 36
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GH00	
Volqueta: 107 110	Volumen: 20m³
Cargue: 8:46.	Descargue: GH00
Hora Salida: 10:55 am	Hora Llegada: 11:00 Am
SOLICITO	DESPACHO RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13578

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 37
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 10m³
Cargue: 8:140	Descargue: 6:100
Hora Salida: 11:00am	Hora Llegada: 11:05am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13579

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 38
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gilco	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 10m³
Cargue: 8:140	Descargue: 6:100
Hora Salida: 11:05 am	Hora Llegada: 11:10am
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13580

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 39
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100.	
Volqueta: Jet 941	Volumen: 20m3
Cargue: 8+110.	Descargue: 6+100
Hora Salida: 11:10 AM.	Hora Llegada: 11:15am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13581

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-28	Viaje Nº 40.
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: [illegible] 110	Volumen: 20m3
Cargue: 8+110	Descargue: 6+100
Hora Salida: 11:10 AM	Hora Llegada: 11:20am
SOLICITO / DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13582

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 41	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Glico			
Volqueta: Jol 110		Volumen: 2m³	
Cargue: Glico		Descargue: Glico	
Hora Salida: 11:20 AM		Hora Llegada: 11:23	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES

13583

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 42	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Glico			
Volqueta: Jol 111		Volumen: 2m³	
Cargue: Glico		Descargue: Glico	
Hora Salida: 11:25 AM		Hora Llegada: 11:30 AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES

13584

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 13
Clase de Material: Imprimante de diciembre	
Destino: 6+100	
Volqueta: JOJ 11K	Volumen: 2 m³
Cargue: 5+410	Descargue: 6+100
Hora Salida: 11:30	Hora Llegada: 11:35

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Ceilpar.

CONTROL DE MATERIALES

13585

NIT. 901571347-8

TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 14
Clase de Material: Imprimante de diciembre	
Destino: 6+100	
Volqueta: JOK 111	Volumen: 2 m³
Cargue: 5+410	Descargue: 6+100
Hora Salida: 11:50	Hora Llegada: 11:55

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13586

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 45
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: SRJ 170	Volumen: 3m³
Cargue: 8:40	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:40AM	Hora Llegada: 11:45AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

Andrés Rodríguez

CONTROL DE MATERIALES 13587

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 46
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: G1100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 3m³
Cargue: 8:40	Descargue: G1100
Hora Salida: 11:45 AM	Hora Llegada: 11:50AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13588

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 47	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: dof 111		Volumen: 2m³	
Cargue: El 410		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 11:30am		Hora Llegada: 11:55am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Diego.	

CONTROL DE MATERIALES 13589

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 48	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: dof 112		Volumen: 2m³	
Cargue: El 410		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 11:55		Hora Llegada: 12:20p.	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Gilmar	

CONTROL DE MATERIALES 13590

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-05-25		Viaje Nº 19	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: JKH 141		Volumen: 20m3	
Cargue: G1410		Descargue: G1100	
Hora Salida: 12:00 Pm		Hora Llegada: 12:05 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13591

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-05-25		Viaje Nº 30	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: G1100			
Volqueta: XIN 170		Volumen: 20m3	
Cargue: G1410		Descargue: G1100	
Hora Salida: 2:05 Pm		Hora Llegada: 12:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andrion Hurtado	

CONTROL DE MATERIALES 13592

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL60	
Volqueta: 108 410	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6:00
Hora Salida: 12:40 pm	Hora Llegada: 12:55 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13593

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 32
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: GL60	
Volqueta: 108 411	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6:00
Hora Salida: 12:45 pm	Hora Llegada: 12:20 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13594

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 53
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: 10J 112	Volumen: 20m³
Cargue: 8:40	Descargue: 61+00
Hora Salida: 12:20 p.m.	Hora Llegada: 12:25 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13595

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 54
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: 10K 141	Volumen: 20m³
Cargue: 8:40	Descargue: 61+00
Hora Salida: 12:15 p.m.	Hora Llegada: 12:30 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13596

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-05-25	Viaje Nº	55
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	61100		
Volqueta:	SRN 170	Volumen:	20m3
Cargue:	81 410	Descargue:	61100
Hora Salida:	10:20 pm	Hora Llegada:	10:35 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oliver Andrés Cano

CONTROL DE MATERIALES 13597

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-05-25	Viaje Nº	56
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	61100		
Volqueta:	101 110	Volumen:	20m3
Cargue:	81 410	Descargue:	61100
Hora Salida:	12:35 pm	Hora Llegada:	12:40 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13598

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 37	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GUAO			
Volqueta: Jac 11		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: GUAO	
Hora Salida: 12:10 pm		Hora Llegada: 12:45 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13599

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 38	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GUAO			
Volqueta: Jac 11		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: GUAO	
Hora Salida: 12:45 pm		Hora Llegada: 12:50 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2025.

Fecha: 20-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
59	13600	12:55pm	6+100	LQK441	20m³	1180m³	Oliver.
60	13601	1:00 pm	6+100	SRN 170	20m³	1200m³	Anderson Charry
61	13602	1:05 pm	6+100	LQL 110	20m³	1220m³	Miguel
62	13603	1:10 pm	6+100	LQL 112	20m³	1240m³	Diego
63	13604	1:15 pm	6+100	LQL 112	20m³	1260m³	Wilmar
64	13605	1:20 pm	6+100	LQK441	20m³	1280m³	Oliver
65	13606	1:25 pm	6+100	SRN170	20m³	1300m³	Anderson Charry
66	13607	1:30 pm	6+100	LQL 110	20m³	1320m³	Miguel
67	13608	1:35 pm	6+100	LQL 111	20m³	1340m³	Diego
68	13609	1:40 pm	6+100	LQL 112	20m³	1360m³	Wilmar
69	13610	1:45 pm	6+100	LQK441	20m³	1380m³	Oliver
70	13611	1:50 pm	6+100	SRN170	20m³	1400m³	Anderson Charry
71	13612	1:55 pm	6+100	LQL 110	20m³	1420m³	Miguel
72	13613	2:00 pm	6+100	LQL 111	20m³	1440m³	Diego.
73	13614	2:05 pm	6+100	LQL 112	20m³	1460m³	Wilmar
74	13615	2:10 pm	6+100	LQK441	20m³	1480m³	Oliver
75	13616	2:15 pm	6+100	SRN170	20m³	1500m³	Anderson Charry
76	13617	2:20 pm	6+100	LQL 110	20m³	1520m³	Miguel
77	13618	2:25 pm	6+100	LQL 111	20m³	1540m³	Diego
78	13619	2:30pm	6+100	LQL112	20m³	1560mg	Wilmar
79	13620	2:35pm	6+100	LQK441	20m³	1580m³	Oliver.
80	13621	2:40pm	6+100	SRN170	20m³	1600m³	Anderson Charry
81	13622	2:45pm	6+100	LQL 110	20m³	1620m³	Miguel
82	13623	2:50pm	6+100	LQL 111	20m³	1640m³	Diego
83	13624	2:55pm	6+100	LQL 112	20m³	1660m³	Wilmer
84	13625	3:00pm	6+100	LQK 441	20m³	1680m³	Oliver
85	13626	3:05pm	6+100	SRN 170	20m³	1700m³	Anderson Charry
86	13627	3:10pm	6+100	LQL 110	20m³	1720m³	Miguel
87	13628	3:15 pm	6+100	LQL 111	20m³	1740m³	Diego.

Ing. SANDRA S CIA Ltda. Cel 310 330 7997 E-mail: consorciovias@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2025.

Fecha: 20-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbe.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
88	13629	3:20pm	6+100	LQL 112	20m³	1760	Wilmar.
89	13630	3:25pm	6+100	LQK441	20m³	1780m³	Oliver
90	13631	3:30pm	6+100	SRN 170	20m³	1800m³	Anderson Charry
91	13632	3:35pm	6+100	LQL 110	20m³	1820m³	Miguel.
92	13633	3:40pm	6+100	LQL 111	20m³	1840	Diego
93	13634	3:45pm	6+100	LQL 112	20m³	1860m³	Wilmar
94	13635	3:50pm	6+100	LQK441	20m³	1880m³	Oliver
95	13636	3:55pm	6+100	SRN170	20m³	1900m³	Anderson Charry
96	13637	4:00pm	6+100	LQL 110	20m³	1920m³	Miguel.
97	13638	4:05pm	6+100	LQL 111	20m³	1940m³	Diego
98	13639	4:10pm	6+100	LQL 112	20m³	1960m³	Wilmar
99	13640	4:15pm	6+100	LQK441	20m³	1980m³	Oliver.
100	13641	4:20pm	6+100	SRN 170	20m³	2000m³	Anderson Charry
101	13642	4:25pm	6+100	LQL 110	20m³	2020m³	Miguel.
102	13643	4:30pm	6+100	LQL 111	20m³	2040m³	Diego
103	13644	4:35pm	6+100	LQL 112	20m³	2060m³	Wilmer.
104	13645	4:40pm	6+100	LQK441	20m³	2080m³	Oliver
105	13646	4:45pm	6+100	SRN 170	20m³	2100m³	Anderson Charry
106	13647	4:50pm	6+100	LQL 110	20m³	2120m³	Miguel
107	13648	4:55pm	6+100	LQL 111	20m³	2140m³	Diego
108	13649	5:00pm	6+100	LQL 112	20m³	2160m³	Wilmar.
109	13650	5:05pm	6+100	LQK441	20m³	2180m³	Oliver.
110	13651	5:10pm	6+100	SRN 170	20m³	2200m³	Anderson Charry
111	13652	5:15pm	6+100	LQL 110	20m³	2220m³	Miguel.
112	13653	5:20pm	6+100	LQL 111	20m³	2240m³	Diego.
113	13654	5:25pm	6+100	LQL 112	20m³	2260m³	Wilmer.
114	13655	5:30pm	6+100	LQK441	8m³	2268m³	Oliver.
116							
117							

Ing. DEISY A. LOAIZA Cel. 310 330 7947 - E-mail: laboratorioconsorcio@gmail.com

RECIBIDO POR | REVISO | APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13600

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 9A	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+600			
Volqueta: DOM 111		Volumen: 2cm³	
Cargue: 01 410		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 12:50 pm		Hora Llegada: 11:55 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13601

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 60	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+600			
Volqueta: SRN 140		Volumen: 2cm³	
Cargue: 01 410		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 12:55 pm		Hora Llegada: 1:00 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

Anverso dorso.

CONTROL DE MATERIALES 13602

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 61	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 61+100			
Volqueta: 10' 110		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 61+100	
Hora Salida: 1:00 Pm		Hora Llegada: 1:05 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13603

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 62	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61+100			
Volqueta: 10' 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 61+100	
Hora Salida: 10:50		Hora Llegada: 1:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13604

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 63	
Clase de Material: limpieza de derrumb-			
Destino: 6+100			
Volqueta: doble llanta		Volumen: 3cm3	
Cargue: El 40		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 1:10 Pm		Hora Llegada: 1:15 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Gilmar	

CONTROL DE MATERIALES 13605

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 64	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+100			
Volqueta: Jack 191		Volumen: 3cm3	
Cargue: El 40		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 1:15 Pm		Hora Llegada: 1:20 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Oliver	

CONTROL DE MATERIALES 13606

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 65
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: 10 JHH 170	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 61100
Hora Salida: 1:20 Pm	Hora Llegada: 1:25 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Anderson Toro

CONTROL DE MATERIALES 13607

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 66
Clase de Material: limpieza de derrumbes	
Destino: 61100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 61100
Hora Salida: 1:25 Pm	Hora Llegada: 1:30 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13608

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 69	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: 101 410		Volumen: 20m³	
Cargue: 81 410		Descargue: 61100	
Hora Salida: 1:30 pm		Hora Llegada: 1:35 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13609

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 68	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 61100			
Volqueta: 101 412		Volumen: 20m³	
Cargue: 81 410		Descargue: 61100	
Hora Salida: 1:35 pm		Hora Llegada: 1:40 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13610

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	69
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	GL100		
Volqueta:	10K111	Volumen:	20m³
Cargue:	8:40	Descargue:	GL100
Hora Salida:	1:40pm	Hora Llegada:	1:58pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13611

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	70
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	GL100		
Volqueta:	SPA170	Volumen:	20m³
Cargue:	8:40	Descargue:	GL100
Hora Salida:	1:45pm	Hora Llegada:	1:50pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13612

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 71	
Clase de Material: Impreso de arena			
Destino: Glico			
Volqueta: Vol III		Volumen: 2m3	
Cargue: 8:40		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 1:55 pm		Hora Llegada: 2:55 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13613

NIT 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 72	
Clase de Material: Impreso de arena			
Destino: Glico			
Volqueta: Vol III		Volumen: 2m3	
Cargue: 8:40		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 1:55 pm		Hora Llegada: 12:00 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13614

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 73	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jeq 113		Volumen: 2 m³	
Cargue: 8:40		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 2:00 Pm		Hora Llegada: 2:05 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13615

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 11	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jeq 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 2:05 Pm		Hora Llegada: 2:10 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13616

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 75
Clase de Material: Limpieza de Lavamos	
Destino: C1100	
Volqueta: SRN 100	Volumen: 20m³
Cargue: El 410	Descargue: C1100
Hora Salida: 2:10 Pm	Hora Llegada: 2:15 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Andrés Cardona

CONTROL DE MATERIALES 13617

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 76
Clase de Material: Limpieza de Lavamos	
Destino: C1100	
Volqueta: Jeep 110	Volumen: 20m³
Cargue: El 410	Descargue: C1100
Hora Salida: 2:45 Pm	Hora Llegada: 2:50 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13618

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 7P	
Clase de Material: Limpieza de duraba			
Destino: GL100			
Volqueta: dad 11		Volumen: 7m³	
Cargue: El 410		Descargue: GL100	
Hora Salida: 2:20 Pm		Hora Llegada: 2:35 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13619

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 7B	
Clase de Material: Limpieza de duraba			
Destino: GL100.			
Volqueta: dad 12		Volumen: 7m³	
Cargue: El 410		Descargue: GL100	
Hora Salida: 2:25 Pm		Hora Llegada: 2:39 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13620

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	19
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	El 100		
Volqueta:	JOK 461	Volumen:	3m³
Cargue:	El 410	Descargue:	El 100
Hora Salida:	2:30 Pm	Hora Llegada:	2:35 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13621

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	20
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	El 100		
Volqueta:	JOC 581	Volumen:	3m³
Cargue:	El 410	Descargue:	El 100
Hora Salida:	2:35 Pm	Hora Llegada:	2:40 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13622

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	81
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Gilma		
Volqueta:	Jal 110	Volumen:	2m³
Cargue:	El 410	Descargue:	Gilma
Hora Salida:	2:10 Pm	Hora Llegada:	2:15 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13623

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	82
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Gilma		
Volqueta:	Jal 111	Volumen:	2m³
Cargue:	El 410	Descargue:	Gilma
Hora Salida:	2:13 Pm	Hora Llegada:	2:20 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13624

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	2023-03-25	Viaje Nº	3
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	Glka		
Volqueta:	10 M3	Volumen:	20m3
Cargue:	8:40	Descargue:	9:00
Hora Salida:	2:30	Hora Llegada:	2:55
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Viaje Nº	4
	derrumbe
Volumen:	20m3
Descargue:	9:00
Hora Llegada:	2:30 pm
SOLICITO	RECIBIO

MATERIALES COMERCIO DE TIERRA

CONTROL DE MATERIALES 13626

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-05-25	Viaje Nº 85
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: 3R1 190	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6:00
Hora Salida: 3:00 pm	Hora Llegada: 3:05 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andres Lop.

CONTROL DE MATERIALES 13627

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-05-25	Viaje Nº 86
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JCJ 110	Volumen: 2m³
Cargue: 8:40	Descargue: 6:00
Hora Salida: 3:00 pm	Hora Llegada: 3:10 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13628

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 87	
Clase de Material: Limpieza de lombe			
Destino: Cilco			
Volqueta: Jac 11		Volumen: 3m3	
Cargue: 01410		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:45 p		Hora Llegada: 3:15 p	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13629

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 86	
Clase de Material: Limpieza de lombe			
Destino: Cilco			
Volqueta: Jac 11		Volumen: 3m3	
Cargue: 01410		Descargue: 61100	
Hora Salida: 3:45 p		Hora Llegada: 3:15 p	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13630

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	89
Clase de Material:	Limpieza de derecho		
Destino:	Cilco		
Volqueta:	Jok 141	Volumen:	2m3
Cargue:	8:40	Descargue:	9:40
Hora Salida:	3:25 pm	Hora Llegada:	3:35 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13631

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	90
Clase de Material:	Limpieza de derecho		
Destino:	Cilco		
Volqueta:	SPN	Volumen:	2m3
Cargue:	8:40	Descargue:	9:40
Hora Salida:	3:25 pm	Hora Llegada:	3:35 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Andres Alarcon

CONTROL DE MATERIALES 13632

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 91	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cuko			
Volqueta: Jahu		Volumen: 20m³	
Cargue: El 410		Descargue: Cuko	
Hora Salida: 3:20 pm		Hora Llegada: 3:35 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13633

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 92	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cuko			
Volqueta: Jahu		Volumen: 20m³	
Cargue: El 410		Descargue: Cuko	
Hora Salida: 3:35 pm		Hora Llegada: 3:40 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO 7:30	

CONTROL DE MATERIALES 13634

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-05-25	Viaje Nº 93
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jod 114	Volumen: 2m³
Cargue: Gl 410	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 3:40 p.m.	Hora Llegada: 3:45 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13635

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-05-25	Viaje Nº 94
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jod 114	Volumen: 2m³
Cargue: Gl 410	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 3:45 p.m.	Hora Llegada: 3:50 p.m.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13636

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 95	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GUICO			
Volqueta: 3W170		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 20 GUICO	
Hora Salida: 3:55 pm		Hora Llegada: 3:55 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andres Arango	

CONTROL DE MATERIALES 13637

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 96	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GUICO			
Volqueta: 3W170		Volumen: 20m³	
Cargue: 8:40		Descargue: GUICO	
Hora Salida: 3:55 pm		Hora Llegada: 4:00 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13638

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 2023-03-25	Viaje Nº 97
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 2m³
Cargue: El 410	Descargue: 6+100
Hora Salida: 4:00 Pm	Hora Llegada: 4:05 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 13639

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 2023-03-25	Viaje Nº 98
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: Jod 112	Volumen: 2m³
Cargue: El 410	Descargue: 6+100
Hora Salida: 4:05 Pm	Hora Llegada: 4:10 Pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13640

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	99
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	6+100		
Volqueta:	[illegible]	Volumen:	2 m³
Cargue:	21+110	Descargue:	6+100
Hora Salida:	[illegible]	Hora Llegada:	[illegible]
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13641

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	100
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	6+100		
Volqueta:	[illegible] 110	Volumen:	2m³
Cargue:	21+110	Descargue:	6+100
Hora Salida:	[illegible]	Hora Llegada:	1:20 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Anderson Duran

CONTROL DE MATERIALES 13642

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 101	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cajón			
Volqueta: 10		Volumen: 6 m³	
Cargue: 21:10		Descargue: Cajón	
Hora Salida: 21:10		Hora Llegada: 1:25	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13643

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25		Viaje Nº 102	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Cajón			
Volqueta: 10		Volumen: 6 m³	
Cargue: 21:10		Descargue: Cajón	
Hora Salida: 1:27		Hora Llegada: 1:30 PM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13644

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 103
Clase de Material: Limpieza de Alcantarillado	
Destino: CL 100	
Volqueta: 102 K2	Volumen: 6m³
Cargue: CL 110	Descargue: CL 100
Hora Salida: 1:30 pm	Hora Llegada: 1:55 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13645

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 104
Clase de Material: Limpieza de Alcantarillado	
Destino: CL 100	
Volqueta: K 111	Volumen: 6m³
Cargue: CL 110	Descargue: CL 100
Hora Salida: 1:30	Hora Llegada: 1:55 pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES

13646

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 105
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: 3m110	Volumen: 8m3
Cargue: 81+10	Descargue: 6+100
Hora Salida: 1:10 Pm	Hora Llegada: 1:45 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Andres Ramos

CONTROL DE MATERIALES

13647

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 106
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 6+100	
Volqueta: 2m110	Volumen: 8m3
Cargue: 81+10	Descargue: 6+100
Hora Salida: 1:45 Pm	Hora Llegada: 4:50 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13648

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	107
Clase de Material:	Limo		
Destino:	6+100		
Volqueta:	Jod 111	Volumen:	7m³
Cargue:	8+900	Descargue:	6+100
Hora Salida:	1:30pm	Hora Llegada:	1:45 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13649

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	20-03-25	Viaje Nº	108
Clase de Material:	Limo de derrumbe		
Destino:	6+100		
Volqueta:	Jod 112	Volumen:	7m³
Cargue:	6+100	Descargue:	6+100
Hora Salida:	4:55pm	Hora Llegada:	5:00 Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Wilmar

CONTROL DE MATERIALES 13650

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 109
Clase de Material: Impro de ext. b	
Destino: C1100	
Volqueta: JAK 541	Volumen: 24m³
Cargue: 8H10.	Descargue: C1100
Hora Salida: 5:00 Pm	Hora Llegada: 5:05 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13651

NIT. 901571347-8

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 110
Clase de Material: Impro de ext. b	
Destino: C1100	
Volqueta: SAJ 170	Volumen: 20m³
Cargue: 8:40	Descargue: C1100
Hora Salida: 5:05 Pm	Hora Llegada: 5:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13652

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 111
Clase de Material: Madera de derribe	
Destino: Chico	
Volqueta: Doble	Volumen: 2m3
Cargue: 8 Am	Descargue: 6 Pm
Hora Salida: 5:10 Pm	Hora Llegada: 5:15 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13653

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 20-03-25	Viaje Nº 112
Clase de Material: Madera de derribe	
Destino: Chico	
Volqueta: Doble	Volumen: 2m3
Cargue: 8 Am	Descargue: 6 Pm
Hora Salida: 5:15 Pm	Hora Llegada: 5:20 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13654

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 2-3-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: Limpieza de cuneta	
Destino: Cajamarca	
Volqueta:	Volumen:
Cargue: Cajamarca	Descargue: Cajamarca
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13655

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 2-3-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: Limpieza de cuneta	
Destino: Cajamarca	
Volqueta:	Volumen: 8 m3
Cargue: Cajamarca	Descargue: Cajamarca
Hora Salida:	Hora Llegada:

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 Tolima Sur 2023

Fecha: 21-05-25 Tipo De Material (origen) Limo = Ta de derrumbe

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
1	13713	9:10am	6+100	Jol 110	20m³	20	Miguel
2	13714	9:15	6+100	Jol 111	20	40m³	Diego
3	13715	9:20	6+100	Jol 112	20	60m³	Wilmer
4	13716	9:25	6+100	JGK 441	20	80m³	A Oliver
5	13717	9:30	6+100	SRN 170	20	100m³	Anderson Jhonny
6	13718	9:35	6+100	Jol 110	20m³	120m³	Miguel
7	13719	9:40	6+100	Jol 111	20	140m³	Diego
8	13720	9:45	6+100	Jol 112	20	160	wilmer
9	13721	9:50	6+100	JGK 441	20	180	Oliver
10	13722	9:55	6+100	SRN 170	20	200m³	Anderson Jhonny
11	13723	10:00Am	6+100	Jol 110	20	220	Miguel
12	13724	10:05Am	6+100	Jol 111	20	240	Diego
13	13725	10:10	6+100	Jol 112	20	260	wilmer
14	13726	10:15	6+100	JGK 441	20	280	Oliver
15	13727	10:20	6+100	SRN 170	20	300m³	Anderson Jhonny
16	13728	10:25	6+100	Jol 110	20	320	Miguel
17	13729	10:30	6+100	Jol 111	20	340	Diego
18	13730	10:35	6+100	Jol 112	20m³	360	wilmer
19	13731	10:40	6+100	JGK 441	20	380	Oliver
20	13732	10:45	6+100	SRN 170	20	400m³	Anderson Jhonny
21	13733	10:50	6+100	Jol 110	20	420	Miguel
22	13734	10:55	6+100	Jol 111	20	440	Diego
23	13735	11:00Am	6+100	Jol 112	20	460	wilmer
24	13736	11:05Am	6+100	JGK 441	20	480	Oliver
25	13737	11:10	6+100	SRN 170	20	500m³	Anderson Jhonny
26	13738	11:15	6+100	Jol 110	20m³	520m	Miguel
27	13739	11:20	6+100	Jol 111	20	540	Diego
28	13740	11:25	6+100	Jol 112	20	560	wilmer
29	13741	11:30	6+100	JGK 441	20m³	580m³	Oliver

Ins. TABORA & CIA. Ltda. Cel: 310 300 7967 - E-mail: laboratoriotabora@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096 - Tolima Sur 2023

Fecha: 21-03-25 Tipo De Material (origen) Limpieza de derrumbes

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
30	137 42	11:35AM	61100	SRN 170	20m³	600m³	Anderson chaves
31	137 43	11:40	61100	JOJ 110	20	620	Miguel
32	137 44	11:45	61100	JOJ 111	20	640	Diego
33	137 45	11:50	61100	JOJ 112	20	660m³	wilmer
34	137 46	11:55	61100	JOK 491	20	680m³	Oliver
35	137 47	12:00Pm	61100	SRN 170	20	700 m³	Anderson chaves
36	137 48	12:05Pm	61100	JOJ 110	20	720	Miguel
37	137 49	12:10	61100	JOJ 111	20	740	Diego
38	137 50	12:15	61100	JOJ 112	20	760	wilmer
39	137 51	12:20	61100	JOK 491	20	780m³	Oliver
40	137 52	12:25	61100	SRN 170	20	800m³	Anderson chaves
41	137 53	12:30	61100	JOJ 110	20m³	820	Miguel
42	137 54	12:35	61100	JOJ 111	20	840	Diego
43	137 55	12:40	61100	JOJ 112	20	860	wilmer
44	137 56	12:45	61100	JOK 491	20	880m³	Oliver
45	137 57	12:50Pm	61100	SRN 170	20	900	Anderson chaves
46	137 58	12:55Pm	61100	JOJ 110	20	920	Miguel
47	137 59	1:00Pm	61100	JOJ 111	20	940	Diego
48	137 60	1:05	61100	JOJ 112	20	960	wilmer
49	137 61	1:10	61100	JOK 491	20	980m³	Oliver
50	137 62	1:15	61100	SRN 170	20	1000m³	Anderson chaves
51	137 63	1:20	61100	JOJ 110	20	1020	Miguel
52	137 64	1:25	61100	JOJ 111	20m³	1040	Diego
53	137 65	1:30	61100	JOJ 112	20	1060	wilmer
54	137 66	1:35	61100	JOK 491	20	1080	Oliver
55	137 67	1:40	61100	SRN 170	20	1100m³	Anderson chaves
56	137 68	1:45	61100	JOJ 110	13.6	1113.6m³	Miguel
57		1:50	61				
58		1:5					

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 300 7587. - E-mail: taboraingenieros@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 13713

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: El 100	
Volqueta: Lod 110	Volumen: 20m³
Cargue: El 470	Descargue: El 100
Hora Salida: 9:00 AM	Hora Llegada: 9:10 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13714

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 02
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: El 100	
Volqueta: Lod 111	Volumen: 20m³
Cargue: El 470	Descargue: El 100
Hora Salida: 9:05 AM	Hora Llegada: 9:15 AM

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego

CONTROL DE MATERIALES 13715

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 03
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOJ 112	Volumen: 20m³
Cargue: 81100	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:10AM	Hora Llegada: 9:30AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13716

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 01
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOM 441	Volumen: 20m³
Cargue: 81470	Descargue: 61100
Hora Salida: 9:15 AM	Hora Llegada: 9:25AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13717

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje N° 05
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: SPH	Volumen: 2m3
Cargue: 8:40	Descargue: GL100
Hora Salida: 9:30 Am	Hora Llegada: 9:30 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Anderson Angel

CONTROL DE MATERIALES 13718

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje N° 06
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: GL100	
Volqueta: SPH 110	Volumen: 2m3
Cargue: 8:40	Descargue: GL100
Hora Salida: 9:25 Pm	Hora Llegada: 9:35 Am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13719

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-02-25		Viaje Nº 07	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GL100			
Volqueta: Jac VII		Volumen: 2m³	
Cargue: 81 420		Descargue: GL100	
Hora Salida: 9:30 Am		Hora Llegada: 9:40 Am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13720

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 08	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: GL100			
Volqueta: Jac VII		Volumen: 2m³	
Cargue: 81 420		Descargue: GL100	
Hora Salida: 9:35 Am		Hora Llegada: 9:45 Am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13721

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 09
Clase de Material: Linea de derrumbe	
Destino: Glico	
Volqueta: JOK 411	Volumen: 6m³
Cargue: 81 470	Descargue: Glico
Hora Salida: 9:40 AM	Hora Llegada: 9:50m
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Oliver

CONTROL DE MATERIALES 13722

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: linea de derrumbe	
Destino: Glico.	
Volqueta: SPM 80	Volumen: 2m³
Cargue: 81 470	Descargue: Glico
Hora Salida: 9:45 AM	Hora Llegada: 9:55 AM
SOLICITO	DESPACHO
	RECIBIO Andres Arango

CONTROL DE MATERIALES 13723

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 11
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: Jod 110	Volumen: 10 m³
Cargue: 81 470	Descargue: 61+00
Hora Salida: 9:50 AM	Hora Llegada: 10:00 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Miguel

CONTROL DE MATERIALES 13724

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 12
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 10 m³
Cargue: 81 470	Descargue: 61+00
Hora Salida: 9:55 AM	Hora Llegada: 10:05 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO: Diego

CONTROL DE MATERIALES 13725

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	limpieza de derrumbe	Viaje Nº	13
Clase de Material:	21-03-25		
Destino:	61100		
Volqueta:	JOJ 117.	Volumen:	2m³
Cargue:	81470	Descargue:	61100
Hora Salida:	10:00Am	Hora Llegada:	10:40Am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13726

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	14
Clase de Material:	limpieza de derrumbe.		
Destino:	61100		
Volqueta:	JOJ 141	Volumen:	2m³
Cargue:	81470	Descargue:	61100
Hora Salida:	10:05 am	Hora Llegada:	10:15am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13727

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 15
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: ISB 110	Volumen: 2m³
Cargue: 81 420	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:10 AM	Hora Llegada: 10'20 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13728

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 16
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JOJ 110	Volumen: 2m³
Cargue: 81 420	Descargue: 61100
Hora Salida: 10:5 AM	Hora Llegada: 10:25 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13729

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-3-25	Viaje Nº A
Clase de Material: Limpieza de Junta	
Destino: GI 100	
Volqueta: DOL 111	Volumen: 2m3
Cargue: GI 420	Descargue: GI 100
Hora Salida: 10:20	Hora Llegada: 10:50 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13730

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-3-25	Viaje Nº B
Clase de Material: Limpieza de Junta	
Destino: GI 100	
Volqueta: DOL 112	Volumen: 2m3
Cargue: GI 420	Descargue: GI 100
Hora Salida: 10:25	Hora Llegada: 10:35 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13731

NIT. 901571347-8 CONCESIÓN VIAL TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	9
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Gilco		
Volqueta:	JOM 941	Volumen:	2m³
Cargue:	El 40	Descargue:	Gilco
Hora Salida:	10:30 AM	Hora Llegada:	10:40 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13732

NIT. 901571347-8 CONCESIÓN VIAL TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	10
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Gilco		
Volqueta:	J SRL 110	Volumen:	2m³
Cargue:	El 40	Descargue:	Gilco
Hora Salida:	10:35 AM	Hora Llegada:	10:45 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13733

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-03-25		Viaje Nº 21	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jol 110		Volumen: 20m³	
Cargue: Gl 470		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 10:40		Hora Llegada: 10:50 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13734

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 24-03-25		Viaje Nº 22	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jol 111		Volumen: 20m³	
Cargue: Gl 470		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 10' 45 am		Hora Llegada: 10:55 am	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Pirulo	

CONTROL DE MATERIALES 13735

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 23
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+60	
Volqueta: del 112	Volumen: 2m³
Cargue: 6+120	Descargue: 6+60
Hora Salida: 10:50am	Hora Llegada: 11:00am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13736

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 24
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 6+60	
Volqueta: del 141	Volumen: 2m³
Cargue: 6+120	Descargue: 6+60
Hora Salida: 10:55am	Hora Llegada: 11:00am
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13737

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	25
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Glico		
Volqueta:	SRM 130	Volumen:	20m³
Cargue:	8 y 40	Descargue:	6 y 00
Hora Salida:	11:00 AM	Hora Llegada:	11:10 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Andres Ramos

CONTROL DE MATERIALES 13738

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	26
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	Glico		
Volqueta:	JOJ 110	Volumen:	7m³
Cargue:	9:40	Descargue:	6:00
Hora Salida:	11:05 AM	Hora Llegada:	11:15 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Yesid

CONTROL DE MATERIALES 13739

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-05-25		Viaje Nº 21	
Clase de Material: Limpieza de Cuneta			
Destino: 61+00			
Volqueta: Jac 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 81+00		Descargue: 61+00	
Hora Salida: 11:40AM		Hora Llegada: 11:20AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13740

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-05-25		Viaje Nº 20	
Clase de Material: Limpieza de Cuneta			
Destino: 61+00			
Volqueta: Jac 111		Volumen: 2m³	
Cargue: 81+00		Descargue: 61+00	
Hora Salida: 11:15AM		Hora Llegada: 11:25AM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13741

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 29
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: JOH 441	Volumen: 2m³
Cargue: El 420	Descargue: 61+00
Hora Salida: 11:20 AM	Hora Llegada: 11:30 AM
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13742

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 30
Clase de Material: Limpieza de derrumbe	
Destino: 61+00	
Volqueta: SRN 110	Volumen: 2m³
Cargue: El 420	Descargue: 61+00
Hora Salida: 11:25 AM	Hora Llegada: 11:35 A.
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13743

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	31
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	61+100		
Volqueta:	Jal 110	Volumen:	2m3
Cargue:	8:40	Descargue:	61+100
Hora Salida:	11:30 pm	Hora Llegada:	11:40 am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Rodrigo.

CONTROL DE MATERIALES 13744

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	32
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	61+100		
Volqueta:	6 Jal 111	Volumen:	2m3
Cargue:	8:40	Descargue:	61+100
Hora Salida:	11:35 AM	Hora Llegada:	11:45 AM
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Rodrigo.

CONTROL DE MATERIALES 13745

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-05-25	Viaje Nº	33
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	GL100		
Volqueta:	Jol 117	Volumen:	2cm³
Cargue:	8:420	Descargue:	GL100
Hora Salida:	11:40Am	Hora Llegada:	11:50Am
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13746

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-05-25	Viaje Nº	34
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	GL100		
Volqueta:	JOK441	Volumen:	2cm³
Cargue:	8:420	Descargue:	GL100
Hora Salida:	11:45Am	Hora Llegada:	11:55Pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13747

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 33	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+100			
Volqueta: SRL 130		Volumen: 10m³	
Cargue: 8+420		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:20 AM		Hora Llegada: 12:00 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13748

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 36	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: 6+160			
Volqueta: JGL 110		Volumen: 8 m³	
Cargue: 8+420		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:55 Am		Hora Llegada: 12:05 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13749

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 37
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jod 111	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:420	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 12:00 Pm	Hora Llegada: 12:10 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13750

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 38
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: Gl 100	
Volqueta: Jod 112	Volumen: 10 m³
Cargue: 8:420	Descargue: Gl 100
Hora Salida: 12:05 Pm	Hora Llegada: 12:15 Pm

SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO
		Wilmer

CONTROL DE MATERIALES 13751

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 31
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: JON 441	Volumen: 2m³
Cargue: 81420	Descargue: 61100
Hora Salida: 12:10pm	Hora Llegada: 12:20pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13752

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25	Viaje Nº 10
Clase de Material: limpieza de derrumbe	
Destino: 61100	
Volqueta: 1 SAN 130	Volumen: 2m³
Cargue: 81420	Descargue: 61100
Hora Salida: 12:15pm	Hora Llegada: 12:25pm
SOLICITO	DESPACHO / RECIBIO

CONTROL DE MATERIALES 13753

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 11	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jal 110		Volumen: 2m³	
Cargue: El 120		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 12:20 Pm		Hora Llegada: 12:30 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13754

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 12	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jal 111		Volumen: 2m³	
Cargue: El 120		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 12:20 Pm		Hora Llegada: 12:35 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Diego	

CONTROL DE MATERIALES 13755

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 13	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jak 112		Volumen: 9 m³	
Cargue: El 150		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 12:30		Hora Llegada: 17:40 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13756

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 14	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: Gl 100			
Volqueta: Jak 991		Volumen: 9 m³	
Cargue: El 150		Descargue: Gl 100	
Hora Salida: 12:45 Pm		Hora Llegada: 17:55 Pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13757

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 15	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gino			
Volqueta: SRN 190		Volumen: 9m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 12:10 pm		Hora Llegada: 12:50 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Andres Chaves	

CONTROL DE MATERIALES 13758

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 16	
Clase de Material: limpieza de derrumbe			
Destino: Gino			
Volqueta: Jaime		Volumen: 9m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 9:00	
Hora Salida: 12:45 pm		Hora Llegada: 1:30 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13759

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	17
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	61+00		
Volqueta:	Jol 111	Volumen:	9m³
Cargue:	8:40	Descargue:	61+00
Hora Salida:	12:50 pm	Hora Llegada:	1:00 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Diego.

CONTROL DE MATERIALES 13760

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	18
Clase de Material:	limpieza de derrumbe		
Destino:	61+00		
Volqueta:	Jol 117	Volumen:	9m³
Cargue:	8:40	Descargue:	61+00
Hora Salida:	12:50 pm	Hora Llegada:	1:00 pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Guillermo.

CONTROL DE MATERIALES 13761

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	19
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	61+00		
Volqueta:	JOK 141	Volumen:	9m3
Cargue:	81+20	Descargue:	61+00
Hora Salida:	1:00 pm	Hora Llegada:	1:10pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Oficial

CONTROL DE MATERIALES 13762

NIT. 901571347-8 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	50
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	61+00		
Volqueta:	SBM 170	Volumen:	9m3
Cargue:	81+20	Descargue:	61+00
Hora Salida:	1:00 pm	Hora Llegada:	1:10pm
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Andrés de 17

CONTROL DE MATERIALES 13763

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 51	
Clase de Material: Material de derrumbe			
Destino: Gilgal			
Volqueta: 1ef 110		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 1:00 pm		Hora Llegada: 1:20 pm	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 13764

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 52	
Clase de Material: Material de derrumbe			
Destino: Gilgal			
Volqueta: dos 114		Volumen: 2m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 6:00	
Hora Salida: 11:50		Hora Llegada: 11:20	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO Jorge	

CONTROL DE MATERIALES 13765

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 53	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 6+100			
Volqueta: JOW 141		Volumen: 7m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 11:20 PM		Hora Llegada: 11:30 PM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13766

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha: 21-03-25		Viaje Nº 54	
Clase de Material: Limpieza de derrumbe			
Destino: 6+100			
Volqueta: JOW 141		Volumen: 7m³	
Cargue: 8:40		Descargue: 6+100	
Hora Salida: 9:25		Hora Llegada: 1:35 PM	
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 13767

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	55
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	GL100		
Volqueta:	SMJ 170	Volumen:	20m3
Cargue:	8:20	Descargue:	GL100
Hora Salida:	1:30	Hora Llegada:	1:40 p.m
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Anderson Ramirez

CONTROL DE MATERIALES 13768

NIT. 901571347-8 TOLIMA SUR 2023

Fecha:	21-03-25	Viaje Nº	56
Clase de Material:	Limpieza de derrumbe		
Destino:	GL100		
Volqueta:	JOJ 110	Volumen:	(2m3) 13 60m3
Cargue:	8:20	Descargue:	GL100
Hora Salida:	1:35 p.m	Hora Llegada:	1:55 p.m
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	Miguel

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: c/o 2096 - 2022.

Fecha: 23-03-25. Tipo De Material (origen) mejoramiento perc 4'

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	2586701	09:15	CE+140	LQL 110	20m³	20m³	[signature]
02	2586702	09:50	CE+140	WAY 674	14m³	34m³	[signature]
03	2586703	09:52	CE+140	WFV 212	14m³	48m³	[signature]
04	2586704	10:09	CE+240	WIV 241	14m³	62m³	[signature]
05	2586705	10:20	CE+100	WBQ 955	14m³	76m³	[signature]
06	2586706	14:08	CE+240	LQL 110	20m³	96m³	[signature]
07	2586707	11:29	14+000	WAY 674	14m³	110m³	[signature]
08	2586708	11:38	CE+000	WFV 212	14m³	124m³	[signature]
09	2586709	15:40	CE+240	WFV 241	13,5m³	137,5m³	[signature]

Ing. TABORA & CIA. Ltda. Cel. 310 369 7967 - E-mail: laboratorioviasyequipos@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 2586701

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Marzo 2025.	Viaje Nº	01
Clase de Material:	Mejoramiento para y°		
Destino:	cto 2076-2022. - km 08+200.		
Volqueta:	LQL 110.	Volumen:	20m³
Cargue:	planta Señorita	Descargue:	km 08+200
Hora Salida:	07:22.	Hora Llegada:	09:15
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
	ARLEY	miguel	

CONTROL DE MATERIALES 2586702

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Marzo 2025	Viaje Nº	07.
Clase de Material:	Mejoramiento para y°		
Destino:	cto 2076-2022. / km 08+200.		
Volqueta:	WOY 674.	Volumen:	7m³
Cargue:	planta Señorita	Descargue:	
Hora Salida:	07:53.	Hora Llegada:	09:50.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
	ARLEY	[illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 2586703

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Mayo 2025.	Viaje Nº	03.
Clase de Material:	Mejoramiento paso y=		
Destino:	clo 2096. 2022. Km 08+200		
Volqueta:	WFV 212.	Volumen:	1 m³.
Cargue:	planta Señorita	Descargue:	08+200
Hora Salida:	01:41	Hora Llegada:	09:52
SOLICITO	DESPACHO: ARLEY.	RECIBIO:	Fabian.

CONTROL DE MATERIALES 2586704

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Mayo 2025.	Viaje Nº	04
Clase de Material:	Mejoramiento paso y=		
Destino:	clo 2096. 2022. / Km 08+200.		
Volqueta:	WFV 241	Volumen:	1 m³
Cargue:	planta Señorita	Descargue:	Km 08+200
Hora Salida:	07:50.	Hora Llegada:	10:09.
SOLICITO	DESPACHO: ARLEY.	RECIBIO:	[illegible]

CONTROL DE MATERIALES 2586705

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 marzo 2025.	Viaje Nº	05.
Clase de Material:	Mejoramiento para y"		
Destino:	cb 1046. 2022. / obras.		
Volqueta:	W60 955.	Volumen:	14m³
Cargue:	planta Siñora	Descargue:	08+200
Hora Salida:	07:55.	Hora Llegada:	10:20
SOLICITO	DESPACHO: Alex 4.	RECIBIO: Rafael V.	

CONTROL DE MATERIALES 2586706

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Marzo 2025.	Viaje Nº	06.
Clase de Material:	Mejoramiento para y"		
Destino:	cb 1046. 2022. / obras.		
Volqueta:	201 110.	Volumen:	20m³
Cargue:	planta Siñora.	Descargue:	08+200
Hora Salida:	11:22.	Hora Llegada:	14:02.
SOLICITO	DESPACHO: Alex 4.	RECIBIO: Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 2586707

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Mayo 2025.	Viaje Nº	07
Clase de Material:	Mejoramiento para y.		
Destino:	Km 20+6. 2021. / 08 1100.		
Volqueta:	WAY 811	Volumen:	14 m³
Cargue:	planta Sitio.	Descargue:	
Hora Salida:	11:38.	Hora Llegada:	14:29.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
	ARIEL	Edwin Perez	

CONTROL DE MATERIALES 2586708

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 mayo 2025.	Viaje Nº	08
Clase de Material:	Mejoramiento para y.		
Destino:	Km 20+6. 2021. / 03 1100.		
Volqueta:	WAY 212.	Volumen:	14 m³
Cargue:	planta Sitio.	Descargue:	
Hora Salida:	11:45.	Hora Llegada:	15:00.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
	ARIEL.	Jesus C.	

CONTROL DE MATERIALES 2586710

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	23 Marzo 2025.	Viaje Nº	09
Clase de Material:	Mejoramiento para y"		
Destino:	Ch 2096-2028. / 09+200.		
Volqueta:	WIV 241	Volumen:	7,5m³
Cargue:	planta Tetuán.	Descargue:	08+200
Hora Salida:	12:00.	Hora Llegada:	15:00.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	
	Jefe y	Nelson J. Ho.	

CONSORCIO VIAL Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: c/o 2076-2022

Fecha: 28-03-25 Tipo De Material (origen): Mejoramiento Tramo 41

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN		FIRMA DEL CONDUCTOR
					VIAJE	ACUMULADO	
01	2586369	09:54	08+500	WGG955	14m³	14m³	Rafael.
02	2586370	09:10	08+500	WFV211	14m³	28m³	Ricardo
03	2586371	09:32	08+500	WOY894	14m³	42m³	[illegible]
04	2586372	10:00	08+500	WOV241	14m³	56m³	Julio Julio
05	2586374	10:10	05+500	WQL110	20m³	76m³	Miguel.
06	2586375	11:00	05+500	WGG955	14m³	90m³	Rafael

MI-GP-NI-11-FO-04 Rev. 03

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

Imp. TIBOSA & CIA Ltda. Cel. 318 200 7967 - E-mail: laboratoriosconsorcio@gmail.com

CONTROL DE MATERIALES 2586369

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 24 marzo 2025		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Mejoramiento para Vía			
Destino: Km 2096+200 / Oyacue			
Volqueta: WGO 955		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Serviti		Descargue: 08:00	
Hora Salida: 07:12		Hora Llegada: 08:59	
SOLICITO	DESPACHO ARLEY	RECIBIO Rafael V.	

CONTROL DE MATERIALES 2586370

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 24 Marzo 2025.		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: Mejoramiento para Vía.			
Destino: Km 2096+200 / Oyacue			
Volqueta: WFV 212.		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Serviti.		Descargue: Km 08+500	
Hora Salida: 07:19.		Hora Llegada: 09:10	
SOLICITO	DESPACHO ARLEY	RECIBIO [illegible]	

CONTROL DE MATERIALES 2586371

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 24 Marzo 2025.		Viaje Nº 03.	
Clase de Material: Mejoramiento para 4"			
Destino: clo 2096. 2022. / Km 08+200.			
Volqueta: WOY 674		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Sinaltra		Descargue: Km 7	
Hora Salida: 07:31		Hora Llegada: 08:32	
SOLICITO	DESPACHO ARLE 1.	RECIBIO Edwin Perez	

CONTROL DE MATERIALES 2586372

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 23 marzo 2025.		Viaje Nº 04	
Clase de Material: Mejoramiento para 4"			
Destino: clo 2096. 2022. / Km 08+500.			
Volqueta: WTV 241		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Sinaltra		Descargue: Km 08+500	
Hora Salida: 07:40		Hora Llegada: 10:00am	
SOLICITO	DESPACHO ARLE 1.	RECIBIO Julian Silva	

CONTROL DE MATERIALES 2586374

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 23 Marzo 2025.		Viaje Nº 05.	
Clase de Material: Mejoramiento para y'			
Destino: Ctto 2096-2022 / Km 03+500			
Volqueta: IQL 110		Volumen: 20m³	
Cargue: planta Sinaltra		Descargue: Km 08+500	
Hora Salida: 08:00		Hora Llegada: 10:10	
SOLICITO	DESPACHO Arly.	RECIBIO Miguel	

CONTROL DE MATERIALES 2586375

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 23 Marzo 2025.		Viaje Nº 06.	
Clase de Material: Mejoramiento para y'			
Destino: Ctto 2096-2022 / Km 03+500.			
Volqueta: WBQ 955		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Sinaltra		Descargue: Km 08+500	
Hora Salida: 11:30.		Hora Llegada: 14:00	
SOLICITO	DESPACHO ARLEY.	RECIBIO Rafael X	

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR
2023
NIT. 901.571.347-8

CONTROL DE MATERIALES

RECIBO

Contrato/planta: 2096-2022

Fecha: 25-03-25. Tipo De Material (origen): Sub base.

No. VIAJE	No. DE VALE	HORA DE LLEGADA	ABSCISA DE DESCARGUE	VOLQUETA PLACA	VOLUMEN VIAJE	VOLUMEN ACUMULADO	FIRMA DEL CONDUCTOR
01	2586376	09:00	08+280	LQL110	20m³	20m³	Miguel
02	2586377	09:15.	08+280	WGQ955	14m³	34m³	Rafael
03	2586378	09:18	08+280	WFV241	14m³	48m³	Julian Silva.
04	2586374	09:24.	08+280	WFV242	14m³	62m³	Ferney.
05	2586380	09:31.	08+280	WVY674	14m³	76m³	Edison pena.
06	2586381	14:05	08+280	LQL110	20m³	96m³	Miguel.
07	2586382	14:20	08+280	WFV241	14m³	110m³	Julian Silva
08	2586383	14:29.	08+280	WFV217	14m³	124m³	Ferney.
09	2586384	14:33	08+280	WVY674	14m³	138m³	Edison pena.
10	2586385	14:38	08+280	WGQ955	14m³	152m³	Rafael
11	2586386	17:50	08+280	LQL110.	20m³	172m³	Miguel
12	2586387	18:00	08+280	WFV241	14m³	186m³	Julian Silva
13.	2586388	18:10.	08+280	WFV217	6m³	192m³	Ferney

Ing. TANDRA B CIA. LTDA. Cel: 310 300 7967 - E-mail: laboratorioviasesi@gmail.com

RECIBIDO POR

REVISO

APROBO

CONTROL DE MATERIALES 2586376

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 25 Marzo 2026.		Viaje Nº 01	
Clase de Material: Sub base			
Destino: cto 2096-2022 Km 08 + 280.			
Volqueta: 101 110		Volumen: 10m³	
Cargue: planta Siruta		Descargue: Km 8+280	
Hora Salida: 07:22.		Hora Llegada: 09:00	
SOLICITO	DESPACHO Arley.	RECIBIO Rafael.	

CONTROL DE MATERIALES 2586377

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 25 Marzo 2026.		Viaje Nº 02.	
Clase de Material: Sub base.			
Destino: cto 2096 - 2022. / Km 08 + 280.			
Volqueta: W60 955.		Volumen: 14m³	
Cargue: planta Siruta		Descargue:	
Hora Salida: 07:24.		Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO Rafael.	

CONTROL DE MATERIALES 2586378

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Mayo 2025.	Viaje Nº	03.
Clase de Material:	Sub base		
Destino:	cto 2046. 2022. / Km 02+220.		
Volqueta:	WFV 241	Volumen:	14m³
Cargue:	Sinaloa	Descargue:	Km 02+280
Hora Salida:	07:35.	Hora Llegada:	09:18
SOLICITO	DESPACHO: Arley.	RECIBIO:	Julio J. Uc.

CONTROL DE MATERIALES 2586379

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Mayo 2025.	Viaje Nº	04
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 2046. 2022. / Km 02+220.		
Volqueta:	WFV 212.	Volumen:	14m³
Cargue:	Sinaloa	Descargue:	Km 02+280.
Hora Salida:	07:40.	Hora Llegada:	09:24
SOLICITO	DESPACHO: Ariel	RECIBIO:	Fernely

CONTROL DE MATERIALES 2586380

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Mayo 2025.	Viaje Nº	05.
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 2046. 2072 / Km 03 tetu.		
Volqueta:	CWY 694.	Volumen:	7 m³
Cargue:	Monte Santo	Descargue:	03+180
Hora Salida:	02:47.	Hora Llegada:	04:31
SOLICITO	DESPACHO Arley.	RECIBIO	Esteban Pena

CONTROL DE MATERIALES 2586381

AGREGADOS TETUAN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Mayo 2025	Viaje Nº	06
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 2046. 2072 Km 03 tetu.		
Volqueta:	LWL 110	Volumen:	7 m³
Cargue:	Santa	Descargue:	03+180
Hora Salida:	11:01	Hora Llegada:	14:05.
SOLICITO	DESPACHO Arley	RECIBIO	Miguel

CONTROL DE MATERIALES 2586382

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 25 Marzo 2025.		Viaje N° 07.	
Clase de Material: Sub base.			
Destino: c/o 2046 - 2022 / 09+280			
Volqueta: WFV 241.		Volumen: 14 m³	
Cargue: planta Sutatua		Descargue: 08+080.	
Hora Salida: 11:10.		Hora Llegada: 14:15.	
SOLICITO	DESPACHO APIE4	RECIBIO Julian Soto	

CONTROL DE MATERIALES 2586383

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha: 25 Marzo 2025		Viaje N° 08	
Clase de Material: Sub base			
Destino: c/o 2046. 2022. Km 08+080.			
Volqueta: WFV 212		Volumen: 14m³	
Cargue: p. Sutatua		Descargue: 08+080	
Hora Salida: 11:25.		Hora Llegada: 14:29.	
SOLICITO	DESPACHO APIE4	RECIBIO Fernando	

CONTROL DE MATERIALES 2586384

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Marzo 2025.	Viaje Nº	09.
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	clo 2046-2027 - 08+280.		
Volqueta:	WOY 674	Volumen:	1 m³
Cargue:	planta Sefa.	Descargue:	08+280
Hora Salida:	11:29.	Hora Llegada:	14:33.
SOLICITO		DESPACHO: ARLEY	RECIBIO: Edwin Pin

CONTROL DE MATERIALES 2586385

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Marzo 2025.	Viaje Nº	10
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	clo 2046 - 2027 - 08+280		
Volqueta:	WBV 465	Volumen:	1 m³
Cargue:	planta Sefa.	Descargue:	
Hora Salida:	11:40.	Hora Llegada:	
SOLICITO		DESPACHO: ARLEY	RECIBIO: Rafael

CONTROL DE MATERIALES 2586386

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 MUIZO 2025	Viaje Nº	11.
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	Ctto 1096. / 2012	Kcetreo.	
Volqueta:	LQL 110.	Volumen:	20m³
Cargue:	planta Sabaneta	Descargue:	08+080
Hora Salida:	16:05.	Hora Llegada:	17:50
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES 2586387

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.
NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 MUIZO 2025.	Viaje Nº	12.
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	Ctto 1237-1078 / Kcetreo.		
Volqueta:	WFV 241	Volumen:	14m³
Cargue:	planta Sabaneta	Descargue:	08+080
Hora Salida:	14:15.	Hora Llegada:	18:00.
SOLICITO	DESPACHO	RECIBIO	

CONTROL DE MATERIALES

2586389

AGREGADOS TETUÁN S.A.S.

NIT. 801.004.314-1

Fecha:	25 Marzo 2025.	Viaje Nº	13.
Clase de Material:	Sub base.		
Destino:	cto 296. cuz / Portezo.		
Volqueta:	WFV 42.	Volumen:	06 m³
Cargue:	planta Serrato.	Descargue:	
Hora Salida:	14:10	Hora Llegada:	
SOLICITO	DESPACHO: Ariel	RECIBIO: Fernan	

Imp. TAKIMA A.T.R. Ltda. NIT. 800.134.950-2 Tel. (62) 731 47 19