	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10-11-2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: **Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **N/A**

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE CONSULTORIA No. **1594 de 2025**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **GRUPO DIVERSA S.A.S.**
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
“MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO “ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1599 de 2025**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: **M.A.S. INVERSIONES S.A.S.**

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: **29 de Diciembre de 2025**
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/10/2025
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **29/12/2025**
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 227.830.467,00** **50% EN SMMLV: $ 160,05**
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 227.830.467,00**
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante oficio No. No. GD-029-2025 de fecha 29 de octubre de 2025 el Contratista de Consultoria presenta la solicitud de renuncia al anticipo contractual estipulado en la CLÁUSULA NOVENA del contrato de Obra No.1594 de 2025, por las dificultades operativas y financieras que implica la constitución del encargo fiduciario correspondiente, en consideración al monto total del contrato y al bajo valor porcentual del anticipo (10%), lo cual genera costos desproporcionados frente al beneficio esperado. De igual manera, el contratista manifiesta contar con la capacidad financiera suficiente para adelantar la ejecución de las actividades sin requerir dicho desembolso.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Solicitud de renuncia al anticipo otorgado para el contrato No. 1594 de 2025 pactado en la CLÁUSULA NOVENA.- ANTICIPO.- y la modificación de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO literal b), respecto al buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al contratista.
Se precisa que de acuerdo al Memorando No. , la Subdirección Financiera certifica que no se han efectuado giros o consignaciones por concepto de anticipo al CONTRATISTA

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de ___ NOVIEMBRE de __2025_____ la obra presenta un avance físico ejecutado del 7 0,00%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 0,00 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ - Inversión Ejecutada acumulada: $ -
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar: $ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ N/A de _____ $ - Último mes facturado: N/A
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ -
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han presentado

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

El contrato cuenta con un plazo de ejecución de corta duración (31 de diciembre de 2025) y que el anticipo del 10% es poco significativo frente a la solidez financiera del contratista de obra, lo que conlleva a que con la capacidad financiera del contratista se puedan ejecutar las actividades estipuladas en el contrato de OBRA, sin perjuicio de la calidad y de los tiempos establecidos contractualmente.

JURÍDICA:

Los contratos estatales pueden modificarse, adicionarse y prorrogarse cuando sea necesario para lograr su finalidad y garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. En este sentido, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que: "Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales." Asimismo, la norma indica que las entidades estatales pueden incluir las modalidades, condiciones y estipulaciones que consideren necesarias, siempre que estas no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y los principios de buena administración.

El artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que la contratación estatal tiene como propósito fundamental la satisfacción de los fines estatales, garantizando la eficiente prestación de los servicios públicos y la protección de los derechos de los administrados. De igual manera, el numeral 1° del artículo 4° del mismo Estatuto establece que las entidades estatales deben exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, dado que ello repercute directamente en la satisfacción del interés público y en la adecuada prestación del servicio.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

La solicitud presentada, no afecta el equilibrio económico del contrato, ya que el contratista manifiesta voluntaria y expresamente que la renuncia del anticipo obedece a las dificultades operativas y financieras que implica la constitución del encargo fiduciario correspondiente, en consideración al monto total del contrato y al bajo valor porcentual del anticipo, lo cual genera costos desproporcionados frente al beneficio esperado. De igual manera, el contratista manifiesta contar con la capacidad financiera suficiente para adelantar la ejecución de las actividades sin requerir dicho desembolso. Se precisa que de acuerdo al Memorando No. , la Subdirección Financiera certifica certifica que no se han efectuado giros o consignaciones por concepto de anticipo al CONTRATISTA.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

No requiere trámite de este tipo.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

No requiere trámite de este tipo.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

los mismos que la interventoría

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: **Andrea Carolina Fique Mesa**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Cédula de Ciudadanía: **53 008 122**

Firma

JUAN CARLOS POVEDA

Nombre: **Juan Carlos Poveda Jiménez**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Cédula de Ciudadanía: **79 338 791**

Vo.Bo.Firma

Nombre: **César Augusto Hurtado Gómez**
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre: **Ronald Alberto Mendoza Navarro**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **Claudia Matilde Cardona Arango**
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ROA ROJAS CAMILO ANDRES

Firma

Nombre: Camilo Andres Roa Rojas
Jefe Unidad Ejecutora

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Bogotá; 29 de octubre de 2025 GD-029-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA
Calle 25G # 73B-90 -Complejo Empresarial Central Point
Bogotá, D.C - Colombia

REFERENCIA: Solicitud renuncia al anticipo Contrato No. 1594 de 2025.

Señor subdirector, reciba un cordial saludo. El presente con la finalidad de solicitar a la entidad me sea autorizada la renuncia al anticipo de contrato de la referencia. Lo anterior, por lo motivos que expreso a continuación, así:

1. Monto: teniendo en cuenta la cláusula novena de la minuta del contrato, la cual indica que: “Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO entregará un anticipo de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor básico del contrato…”. Y que el valor total del contrato corresponde a un total de $227.830.467,00. Se deduce que la cifra del anticipo corresponderá a un total de $22.783.046,70. Este valor, acuerdo a las consultas realizadas en el sector financiero no es un monto al cual se le pueda llevar a cabo la realización de un encargo fiduciario, tal y como lo exige el desarrollo del contrato.


2. Tiempo: lo expuesto en el punto anterior, acarrearía seguir buscando algún tipo de entidad que pueda realizar esa fiducia por el monto descrito; lo que conllevaría una cantidad de tiempo, tal vez mayor a la de la ejecución del contrato.

3. Año fiscal: a la fecha nos encontramos cerca del término del año fiscal, por lo que se convierte en preponderante el poder iniciar las labores propias del contrato, a fin de poder dar cumplimiento al plazo estipulado dentro de esta fecha fiscal.

4. Capacidad presupuestal: por otra parte, nosotros como empresa, contamos con la debida capacidad patrimonial para la ejecución del presente contrato, sin la necesidad de requerir un anticipo del presupuesto contractual.

En conclusión, el otorgamiento del anticipo enunciado acarrea múltiples inconvenientes que van en contravía de la ejecución del contrato en el tiempo debido.

Atentamente;



JUAN CARLOS POVEDA
C.C: No. 79338791 de Bogotá
Representante Legal GRUPO DIVERSA SAS
Nit: 800060420-9

Carrera 70 No 68 – 20; **Teléfono**: (57) (1) 5421000 **Celular:** (57) 3105721287 (57) 3158780259
Bogotá – Colombia
E-mail: licitaciones@diverquimicos.co – ventas@diverquimicos.co

M.A.S. INVERSIONES S.A.S

03 de noviembre de 2025
MAS-33- 023

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
Atn, Ing., Camilo Andrés Roa Roja
Subdirección Marítima Fluvial y Férrea
Calle 25G #73b - 90
Bogotá

REFERENCIA: contrato 1599 de 2025 cuyo objeto es: ***"I****nterventoría integral para el mantenimiento del ferry denominado "Arenal", ubicado en el municipio de Arenal y del ferry denominado "Soplaviento", ubicado en el municipio de el Peñon, en el departamento de Bolívar"*

Asunto: Aprobación solicitud de renuncia al anticipo – Contrato No. 1594 de 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y en ejercicio de las funciones de seguimiento y control asignadas a la Interventoría MAS INVERSIONES S.A.S., nos permitimos aprobar la solicitud de renuncia al anticipo presentada por el contratista GRUPO DIVERSA S.A.S., identificado con NIT 800.060.420-9, mediante oficio fechado el 29 de octubre de 2025, en el marco del Contrato No. 1594 de 2025.


Dicha solicitud ha sido analizada por esta Interventoría, verificando que no afecta el desarrollo técnico, financiero ni contractual del proyecto, razón por la cual se emite la presente aprobación.

En consecuencia, se autoriza la modificación de la Cláusula Novena – Anticipo, precisando que los pagos derivados de la ejecución contractual se realizarán

únicamente mediante actas mensuales de obra debidamente aprobadas, conforme a los procedimientos establecidos en el contrato y la normatividad vigente.

Agradecemos la atención prestada y la disposición del contratista para el adecuado desarrollo del proyecto.

Cordialmente



ANDREA CAROLINA FIQUE MESA
Representante Legal

CC Ing. Ronal Alberto Mendez y Cesar Augusto Hurtado Mediante Subdireccion Mritima Fluvial y Ferrea

Elaboro APFM

Fecha: 2025-11-04 16:37:41
Radicado: 2025I-VBOG-087834
Destino: Camilo Andres Roa Rojas
Anexos: 0

INVIAS
Danna Salome Martinez Ramirez,COORDINADORA G
2025-11-04T16:37:45-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-087834
Fecha: 2025-11-04 16:37:41

PARA: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
1120400 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA

DE: DANNA SALOME MARTINEZ RAMIREZ
1140202 GRUPO CONTABILIDAD

Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-085727

Cordial saludo,

En atención al memorando mencionado en el asunto, nos permitimos informar que, con base en la verificación de nuestros registros contables en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), al 04 de noviembre de 2025, el contrato No 1594/2025, suscrito con GRUPO DIVERSA SAS (NIT 800.060.420), el cual tiene como objeto: MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. No se le otorgó anticipo.

Atentamente,

Danna Salome Martinez Ramirez
COORDINADORA GRUPO CONTABILIDAD

Proyectado Por: «LUZ AMPARO TOBAR GUERRERO»
Revisado Por: «DANNA SALOME MARTINEZ RAMIREZ»
Aprobado Por: «DANNA SALOME MARTINEZ RAMIREZ»

INVIAS
Danna Salome Martinez Ramirez,COORDINADORA G
2025-11-04T16:37:45-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

MARTINEZ RAMIREZ DANNA SALOME - 1016026075

04/11/2025 16:37:51 COT -05

KBTD-7OAG-OF1O-TA98-S176-2292-2713-93

Fecha: 2025-11-04T16:37:46-05:00
Danna Salome Martinez Ramirez
COORDINADORA GRUPO CONTABILIDAD
1140202 GRUPO CONTABILIDAD
INVIAS

OBJETO: **MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

VALOR: **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($227.830.467,00) MONEDA CORRIENTE EXENTO DE IVA**

PLAZO: **SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO.**

CONTRATISTA: **GRUPO DIVERSA SAS con NIT 800060420-9**

CONTRATO NÚMERO 1594 DE **2025.** Entre los suscritos, **CAMILO ANDRES ROA ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.136.879.119 quien obra en su calidad de **SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA,** nombrado mediante Resolución No.1761 del 29 de mayo de 2023 y posesionado mediante Acta No.00046 del 01 de junio de 2023, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No.833 del 21 de marzo de 2025, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.338.791 expedida en Bogotá D.C., obrando en nombre y representación legal de **GRUPO DIVERSA S.A.S**, en su calidad de representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por **Resolución No.3281 del 15 de agosto de 2025**, previa Selección Abreviada Número **SA-MC-DEO-SMFF-007-2025**, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012, Decreto 1082 del 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto "(…) la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte (…)"

Que el Artículo 2 del Decreto No.1292 del 2021 establece dentro de las funciones del Instituto Nacional de Vías (…) 2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y prioridades nacionales (…)

Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.3. Estructurar los proyectos para la contratación de los estudios y diseños en sus diferentes fases y etapas para la ejecución de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...)

Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el proceso

de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…)

Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales (…)

Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-037413 Fecha: 2025-06-04, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación del proceso cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.".

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 01 de julio de 2025 el aviso de convocatoria para el proceso No.SA-MC-DEO-SMFF-007-2025 cuyo objeto es la "MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR." y mediante Resolución No.2586 del 10 de julio de 2025, se ordenó la apertura de la Selección Abreviada de Menor Cuantía.

Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 10 de julio de 2025.

Que, al cierre del plazo del Proceso de la selección abreviada de menor cuantía, se dio 21 de julio de 2025 a las 4:00 p. m, y se recibieron 6 propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II.

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 "Cronograma del Proceso" del Pliego de Condiciones, el informe preliminar de evaluación fue publicado el 1 de agosto de 2025. En cumplimiento del cronograma previsto, el informe de evaluación definitiva fue remitido el 8 de agosto de 2025, y, finalmente, el informe de evaluación económica se publicó el 12 de agosto de 2025, a través del Portal Único de Contratación – SECOP II.

Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación para la adjudicación de la selección abreviada de menor cuantía No. SA-MC-DEO-SMFF-007-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR'', se adjudicó mediante Resolución No.3281 del 15 de agosto del 2025 al proponente GRUPO DIVERSA SAS con NIT 800060420-9, ubicado en el primer orden de elegibilidad.

Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía diferentes a los previstos en el parágrafo 2 de este artículo (…)

Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA que pertenece a la DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN. de conformidad con lo establecido en el numeral primero del Artículo segundo de la Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes clausulas.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, el "**MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del respectivo proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.– EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1.

CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El CONTRATISTA y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta**.**

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. – El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (227.830.467,00) MONEDA CORRIENTE EXENTO DE IV**A, equivalente a 160,0495026 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta y uno por ciento (31%) discriminado así: Administración del veintiuno por ciento (21%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) y Utilidad del cinco por ciento (5%).

PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES. – El contrato de obra NO encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la selección abreviada.

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. –** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($227.830.467,00) MONEDA CORRIENTE**, discriminada así:

a) SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS: **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS** ($**175.426.551,00)** MONEDA CORRIENTE

b) PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA) Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS ($52.403.916,00) MONEDA CORRIENTE.**

PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 81625 del 29 de abril de 2025 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de **$227.830.467,00**, así:

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR
C-2406-0600-8-51102A-2406035-02	NACIÓN	10	**$227.830.467,00**

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será **SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO**, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA del INSTITUTO, de conformidad con el artículo 13 de la Resolución No.833 de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. – Para el presente proceso se contempla como forma de pago el sistema de precios unitarios sin ajustes. El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al CONTRATISTA mediante el sistema de precios unitarios, con la presentación de actas de recibo parcial de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor, el profesional de Apoyo a la Supervisión del Contrato del INVÍAS y el funcionario competente de la ordenación de pago del INVÍAS, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 06 de agosto de 2025 expedida por el Banco de Bogotá con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 082093915, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. – Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente.

PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.

PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad.

PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.

PARÁGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas se liquidará según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la respectiva Selección Abreviada. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.

CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO entregará un anticipo de hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor básico del contrato, de acuerdo con el valor ofertado en el procese de selección. Este anticipo se girará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual se radicará el formato correspondiente para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.– Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONTRATISTA junto con el Interventor del contrato abrirán una cuenta bancaria que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas de los representantes legales del CONTRATISTA de obra y del Interventor o sus apoderados. Dicha cuenta será vigilada por el Interventor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados por EL CONTRATISTA mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

PARÁGRAFO TERCERO: **AMORTIZACIÓN. –** El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la

interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

PARÁGRAFO CUARTO: CERTIFICACIÓN BANCARIA.– El Contratista debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las autorizaciones ó firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del Contratista, nombre del Contratista e Interventor y sus representantes. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las tasas del mercado. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servirá de soporte para el giro del anticipo.

PARÁGRAFO QUINTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El INSTITUTO a través de la interventoría revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoría.

PARÁGRAFO SEXTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL CONTRATISTA y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. – Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: **1).** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. **2).** Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. **3).** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. **4).** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **5).** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). **6).** Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. **7).** Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. **8).** Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. **9).** Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. **10).** Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. **11).** Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **12).** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). **13).** EL CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Artículo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situación que deberá ser verificada por el Interventor del contrato al inicio del trabajo y periódicamente, así como el cumplimiento de la Resolución No. 312 del 2019, la

Resolución No. 223 del 2021 y la Resolución No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. **14).** Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. **15).** EL CONTRATISTA deberá vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten en su propuesta, y aún más cuando sea determinante respecto de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podrá vincular, si así lo considera a: **a).** Madres cabeza de familia y víctimas de violencia y/o discriminación, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Artículo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. **b).** Personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto. **16).** EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular y generar empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. **17).** Destinar a la ejecución del contrato, mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la misma. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región, deberán ser mujeres, situación que deberá ser verificada por el Interventor. **18).** EL CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y lo dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. **19).** Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. **20).** Incorporar como mínimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. **21).** EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan parte integral de éste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE OBRA: El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.
2. Relación del equipo mínimo obligatorio.
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
4. Programa de obra.
5. Plan de manejo de tránsito- PMT.
6. Los demás que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a ocho (08) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.– EL INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD.– EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la Selección abreviada, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: **(i).** Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales**. (ii).** Patrimonio autónomo. **(iii).** Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por diez (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora encargada deberá informar por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedición de la garantía única de cumplimiento y el seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo, que estará sujeto a la disponibilidad del PAC, situación que la Unidad Ejecutora deberá certificar a la Subdirección de procesos de selección contractuales, para la aprobación de garantía única de cumplimiento y el seguro del contrato.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más.

d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de dos (02) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARÁGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA.– El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: El tomador debe ser el contratista; Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes; Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio; Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes; Debe incluir claramente el número y año del contrato; Debe incluir el objeto del contrato; Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante legal del contratista; La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de

inicio de la ejecución del plazo contractual. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421; Las garantías deben venir en original; Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA : SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la **Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022**. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

PARÁGRAFO 1: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de la vinculación del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su propuesta a través del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

PARÁGRAFO 2: En el evento en que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones derivadas de mano de obra no calificada, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el

incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en el Manual de Interventoría y de Contratación vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, "*Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias*", EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico, socio - ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,

así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por el ingeniero residente del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y dirección de los trabajos, serán dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acudirá a la **DIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN**, cuya decisión será definitiva. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, podrán resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos contemplados en la normatividad vigente, para tales efectos, entre otros, como la conciliación y la transacción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERÉS. – EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en lo establecido en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 1474 de 2011.

PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo establezca la Ley.

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: **CONFIDENCIALIDAD.-** Queda entendido que la información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue AL CONTRATISTA, y aquella información a la que EL INTERVENTOR tenga acceso en desarrollo del presente contrato son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL INSTITUTO deseara transmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del INSTITUTO determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria para el adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en los siguientes numerales: 1. Cuando se revele información privilegiada y protegida confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda

identificarla como "CONFIDENCIAL" al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de revelación. 2. Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse "CONFIDENCIAL". EL CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la siguiente información: A. Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. B. Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infracción al presente acuerdo. C. Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en general, sin infracción de este acuerdo por parte DEL CONTRATISTA. D. Aquella que es suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin limitación de confidencialidad.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la información que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto contractual para lo cual se contrató.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.- EL CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL CONTRATISTA actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los siguientes compromisos: 1. mantener la información en reserva y secreto, brindarle a la misma el carácter de estrictamente confidencial y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o manejo por parte de personas no autorizadas. 2. NO asesorar e intervenir por sí mismo o por interpuesta persona en los diferentes procesos que adelante EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de igual forma a NO asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona con terceros que tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL INSTITUTO 3. NO tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y vínculos con el desarrollo de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4. no utilizar la información para fines distintos

a los del objeto contratado. 5. no permitir la copia o reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en desarrollo del contrato. 6. guardar estricta confidencialidad, discreción y cuidado respecto de los documentos e información que me sean entregados, o a los que tenga acceso con ocasión del presente contrato. 7. cumplir con los protocolos de seguridad para el manejo de la información que establezca EL INSTITUTO.

PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR manifiesta y acepta expresamente que NO tiene autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los establecidos en este documento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.

PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. – Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.– Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Estudios y documentos previos; Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,

Formatos, Matrices, Formularios; Propuesta presentada por EL CONTRATISTA; Las garantías debidamente aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA.

Elaboró: Tatiana Catherine Rodríguez Monroy - Profesional Especializado – SPSC-DJ

Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda Peña - Abogado Grupo Contratación directa y garantías – SPSC
Aprobó: María Victoria Arbeláez González. Subdirectora de procesos de selección contractuales – DJ

Subdirección Marítima Fluvial y Férrea.
VoBo: Tatiana Patricia Cano Ávila – Abogada SMFF – DEQ

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8207364
Número del Contrato	1594-2025
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Tipo	Obra
Fecha de terminación del contrato:	9 días para terminar *(17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(•) Sí ( ) No
Estado de contrato	Firmado
Liquidación	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(18/11/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	17/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	(•) Sí ( ) No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	9 días para terminar *(17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	( ) Sí (•) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (•) No
Reversión	( ) Sí (•) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

GRUPO DIVERSA SAS

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cue
GRUPO DIVERSA SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	082093915

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ *Fecha de aprobación:* 4/09/2025 2:12:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: CAMILO ANDRES ROA ROJAS *Fecha de aprobación:* 5/09/2025 3:10:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_8207364_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del objeto

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Número del proceso	SA-MC-DEO-SMFF-007-2025 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
Título del proceso	MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Descripción	MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
Duración del contrato	75 (Días)
Unidad de contratación	Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
Título de la oferta	MANTENIMIENTO FERRY 007 INVIAS
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	227.830.467 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No				
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No				
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta				10
Cumplimiento	◉ Sí ○ No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	3/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días para terminar *(17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No				
	◉ No. de SMMLV				200
Fecha límite para entrega de garantías:	8/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin
CO1.WRT.17687053	Seriedad de la oferta		24.500.000 COP	-	11 días de tiempo transcurrido *(27/10/2025 11:59 PM(UTC-05:0 Quito)*
CO1.WRT.18154099	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000 COP	SEGUROS MUNDIAL	11 días para terminar *(20/11/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,*
CO1.WRT.18155837	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	159.481.326,9 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
CO1.WRT.18140758	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	159.481.326,9 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
CO1.WRT.18154421	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	444.181.326,9 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 2 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25 G No. 73B-90

Código postal: 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ARENAL - BOLIVAR	COLOMBIA > Bolívar > Arenal

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.8207364

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Preci

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Preci
1	72152900	MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	1,00	UN	245.000.000,00	227.830.467,00	

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
DCTOS CONTRATISTA.zip	DCTOS CONTRATISTA.zip
DCTOS PROCESO.zip	DCTOS PROCESO.zip
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip
1594-2025 MINUTA SA-MC-DEO-SMFF-007-2025.pdf	1594-2025 MINUTA SA-MC-DEO-SMFF-007-2025.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CAMILO ANDRES ROA ROJAS **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía **Número de documento** 1136879119

Supervisor **Tipo de documento** **Número de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado po
Ordenador del Gasto	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	5/09/2025 3:10:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO ANDF

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	◉ Sí ○ No *	227.830.467
Sistema General de Participaciones - SGP	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	○ Sí ◉ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	○ Sí ◉ No *	
Recursos de Crédito	○ Sí ◉ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	○ Sí ◉ No *	
Total		227.830.467

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado	
2017011000339	**2025**	Validado	Consultar +

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la cons

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
81625	**CDP**	**Generado**	**245.000.000 COP**	**227.830.467 COP**	**24-02-00**

Saldo de CDP 245.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	227.830.467 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	3/09/2025 5:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Carg

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	V

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor	Es

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 29/04/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	81625	**Fecha Registro:**	2025-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	245.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	245.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	245.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	85325	**Fecha Registro:**	2025-04-29	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
14-21 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FERREA	C-2406-0600-8-51102A-2406035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE TRANSBORDADORES - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF						
					Total:	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00

Objeto:	SMFF-MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81625 de fecha 2025-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	689925	**Fecha Registro:**	2025-09-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	227.830.467,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	227.830.467,00	**Saldo x Obligar:**	227.830.467,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800060420	**Razón Social:**	GRUPO DIVERSA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	082093915	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1136879119	**Nombre:**	CAMILO ANDRES ROA ROJAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR MARITIMA Y FLUVIAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1594/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-09-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
14-21 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FERREA	C-2406-0600-8-51102A-2406035-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE OPERACIÓN DE TRANSBORDADORES - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		227.830.467,00	0,00		
					Total:	227.830.467,00	0,00	227.830.467,00	227.830.467,00

Objeto:	SMFF CDO 1594/2025 P:75D R: 2025I-VBOG-069801 SMFF MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO “ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	75.943.489,00	75.943.489,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	75.943.489,00	75.943.489,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-28	75.943.489,00	75.943.489,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Fecha: 2025-10-16 09:03:47
Radicado: 2025S-VBOG-077740
Destino: JUAN CARLOS POVEDA
Anexos: 0

Camilo Andres Roa Rojas,SUBDIRECTORA MARITIM
2025-10-16T09:03:51-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-077740
Fecha: 2025-10-16 09:03:47

SEÑOR(A):
JUAN CARLOS POVEDA
grupodiversasas.invias@gmail.com
BOGOTÁ, D.C.

ASUNTO: Orden de Inicio Contrato de Obra No.1594 de 2025.

Respetado ingeniero Juan Carlos Poveda:

De manera atenta y teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato No. 1594 de 2025, el cual tiene por objeto: "**MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea le informa que, a partir de la fecha, 16 de octubre de 2025, se imparte la Orden de Inicio para la ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 689925 del *"MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL, MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"* del 11 de septiembre de 2025 por valor de $227.830.467,00 M/cte., y acta de aprobación de garantías del 15 de octubre de 2025.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVIAS contrató como interventor a la sociedad M.A.S. INVERSIONES S.A.S., con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo. Dirección de contacto: Calle 69B No 111C-74- Bogotá D.C., Teléfono: 3106085775. Correo electrónico: masinversiones1@gmail.com.

Para el control y vigilancia el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al Ingeniero Cesar Augusto Hurtado Mediante Resolución No. 3853 del 18 de septiembre de 2025, los datos de contacto son los siguientes: correo electrónico: churtado@invias.gov.co; Teléfono Celular: 3005703814 y Dirección: Calle 25G No. 73B-60 Bogotá D.C.

Mediante el oficio No. 2025S-VBOG-072042 del 27 de septiembre de 2025, el INVIAS designó como Apoyo a la Supervisión al Ingeniero Ronald Alberto Mendoza Navarro, los datos de contacto son: correo electrónico: rmendoza@invias.gov.co; y Teléfono Celular: 3106578573.

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Contratista el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECTORA MARITIMO, FLUVIAL Y FERREO

Proyectado por: RONALD ALBERTO MENDOZA NAVARRO
Revisado por: CLAUDIA MATILDE CARDONA ARANGO
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Camilo Andres Roa Rojas,SUBDIRECTORA MARITIM
2025-10-16T09:03:51-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROA ROJAS CAMILO ANDRES - 1136879119

16/10/2025 09:03:57 COT -05

YBTD-7OAG-OF1O-TP70-C176-0623-4376-36

Fecha: 2025-10-16T09:03:53-05:00
Camilo Andres Roa Rojas
SUBDIRECTORA MARITIMO, FLUVIAL Y FERREO
1120400 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERR
INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTÍA

MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO "ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

SA-MC-DEO-SMFF-007-2025

FORMULARIO 1

Nº	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			GENERAL	PARTICULAR					
1	6.1P	N/A		6P	Adecuación del terreno y traslado e izada de la embarcación (Sacar el Ferry a sitio de reparación y volver a llevar al sitio de operación)	global	1,00	$ 18.574.165,00	$ 18.574.165,00
2	650.2P	N/A		650P	Acero Refuerzo Estructural (Incluye corte y reposición de pieza)	kg	100,00	$ 20.999,00	$ 2.099.900,00
3	650.3P	N/A		650P	Repaso Soldadura estructura interna	m	12,00	$ 57.794,00	$ 693.528,00
4	650.4.1P	N/A		650P	Limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas (Obra Viva)	m	315,00	$ 148.004,00	$ 46.621.260,00
5	650.4.2P	N/A		650P	Limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas (Obra muerta)	m	604,00	$ 148.654,00	$ 89.787.016,00
6	7.1P	N/A		7P	Suministro de Equipo de Seguridad y Salvamento	global	1,00	$ 7.196.110,00	$ 7.196.110,00
7	8.1P	N/A		8P	Mantenimiento y Mejoramiento de la cubierta, incluye teja termoacústica 2.5 mm	m2	20,00	$ 243.757,00	$ 4.875.140,00
8	2.1P	N/A		2P	Suministro e instalación de luminaria LED autónoma fotovoltaica 30w	u	4,00	$ 1.394.858,00	$ 5.579.432,00
Subtotal									**$ 175.426.551,00**
								SUBTOTAL BASICO FERRY ARENAL	**$ 175.426.551,00**


SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)		$	175.426.551,00
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE PAGA) Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	NO MODIFICAR	$	52.403.916,00
VALOR OBRAS (C) = A + B		**$**	**227.830.467,00**

VALOR TOTAL = (C)	**$**	**227.830.467,00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS VEITISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 20243040045005 del 2024 del Ministerio de Transporte y el Manual único de señalización Fluvial, adoptado mediante resolución 0003767 de 26 de septiembre de 2013 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su contenido, esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato.			
NOTA 2: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.	ADMINISTRACION	A=	21,00%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	IMPREVISTO	I=	5,00%
NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	5,00%
NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	**31,00%**
NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.			
NOTA 7: Servicios exentos de IVA: Los servicios de Reparación y Mantenimiento de Naves y Artefactos Navales tanto marítimos como fluviales de bandera Colombiana (Art. 187 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Numeral 26 Art. 476 del Estatuto Tributario.			

Cordialmente,



JUAN CARLOS POVEDA
JUAN CARLOS POVEDA
No. 79338791 de Bogotá
Representante Legal GRUPO DIVERSA SAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR DE LA SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA						
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA						
CONTRATO No.1594-2025						
CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA S.A.S						
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO “ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.						
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO.						
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: NA						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $227.830.467,00						
VALOR ADICIONAL: $0			**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**: 689925 DE FECHA 11-09-2025			
DOCUMENTO QUE AMPARA: CONTRATO No.1594-2025						

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No: NB-100409081		**Anexo No. 0** **Certificado No.** 72608565		**FECHA** 03/10/2025	**Aseguradora:**	SEGUROS MUNDIAL SA
a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan **(SI APLICA)**	DESDE:	05/09/2025	HASTA:	LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	VALOR:	$22.783.046,70
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA **(SI APLICA)**	DESDE:	05/09/2025	HASTA:	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO	VALOR:	$22.783.046,70
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato **(SI APLICA)**	DESDE:	05/09/2025	HASTA:	20/11/2028	VALOR:	$45.566.093,40
d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción **(SI APLICA)**	Vigencia de dos (02) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría				VALOR:	$68.349.140,10

2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No:100107493	**ANEXOS** **Anexo No. 0** **Anexo No.1** **Anexo No. 2** **Anexo No. 3** **Certificados No. 72601742, 72613665, 72620282, 72621678**	**FECHAS:** **30/09/2025** **07/10/2025** **14/102025** **14/10/2025**	**Aseguradora:**	SEGUROS MUNDIAL SA	

2.1. Predios, Labores y Operaciones	DESDE:	05/09/2025	HASTA:	20/11/2025	VALOR:	$284.700.000,00			
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	Perjuicios por daño emergente y lucro cesante	SI	Perjuicios Extrapatrimoniales	SI					
Contratistas y Subcontratistas	SI	Vehículos propios y no propios	SI	Amparo patronal	SI				

OBSERVACIONES

La presente póliza se aprueba con ocasión de las facultades otorgadas en el numeral 3 del parágrafo del artículo 7- "Delegaciones en el titular de la Subdirección de Procesos de Selección Contractual", de la Resolución No. 833 del 21 de marzo del 2025

Elaborado por: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy	**Aprobado por:** Yavira Esperanza Florián Castañeda

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

Número de Contrato: 1594 **Fecha:**

Contratista: GRUPO DIVERSA SAS

Objeto: MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ¿ARENAL", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Res Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CDP 81625 VALOR $ 245.000.000.00 1 FOLIOS
2	MEMORANDO	AZ 2025I-VBOG-037413 PARA MARIA ARBELAEZ REMITEN PROCESO 3 FOLIOS
3	AVISO DE PRENSA	AVISO CONVOCATORIA SELECCION ABREVIADA SA-MC-DEO-SMFF-007-2025 4 FOLIOS
4	RESOLUCION APERTURA	RESOLUCION 2586-2025 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA SELCCION ABREVIADA 4 FOLIOS
5	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	ESTUDIO PREVIO Y ANALISIS DEL SECTOR SELECCION ABREVIADA 92 FOLIOS
6	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	DOCUMENTO BASE SELECCION ABREVIADA 75 FOLIOS
7	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ANEXO 1 ANEXO TECNICO 45 FOLIOS
8	RESOLUCION DE ADJUDICACION	RESOLUCION No 3281-2025 POR LA CUAL SE ADJUDICA SELECCION ABREVIADA 3 FOLIOS
9	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CERTIFICADO DE INHABILIDADDES E INCOMPABILIDADDES 1 FOLIO
10	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 1 FOLIO
11	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CERTIFICADION DE PARTICIPACION DE MUJERES 1 FOLIO
12	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA 1 FOLIO
13	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESNETACION LEGAL 12 FOLIOS

14	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION D ELA OFERTA 4 FOLIOS
15	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMATO 7 FACTOR DE CALIDAD 1 FOLIO
16	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMATO 9 PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 1 FOLIO
17	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	FORMATO 14 FACTOR DE CALIDAD CRITERIOS AMBIENTAL Y SOCIAL 1 FOLIOS
18	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	ECRTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 1 FOLIO
19	OFICIO	NO SE RENUNCIA AL ANTICIPO 1 FOLIO
20	CERTIFICACION BANCARIA	CERTIFICACION BANCO DE BOGOTA 1 FOLIO
21	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	RUT DEL CONTRATISTA 5 FOLIOS
22	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CERTIFICACIONES CONTRALORIA, PROCURADURIA 7 FOLIOS
23	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	CERTIFICACION REDAM 1 FOLIO
24	CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO 1594-2025 MANTENIMIENTO FERRY ARENAL 17 FOLIOS
25	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PUBLICACION SECOP CONTRATO 2 FOLIOS
26	DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION	PROYECCION DE PAGOS SIIF NACION 1 FOLIO
27	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No 689925 VALOR $ 227.830.467.00 2 FOLIOS

TOTAL ANEXOS 27

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de octubre de 2025, a las 19:07:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79338791
Código de Verificación	79338791251029190701

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 283470588

PIB
19:10:00

Bogotá DC, 29 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79338791:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 07:12:36 PM horas del 29/10/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79338791**
Apellidos y Nombres: **POVEDA JIMENEZ JUAN CARLOS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GRUPO DIVERSA SAS
Nit: 800060420 9
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00504327
Fecha de matrícula:	24 de junio de 1992
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	31 de marzo de 2025

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 70 No. 68 24
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	julian.poveda@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	5421011
Teléfono comercial 2:	5421000
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 70 No. 68 20
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	julian.poveda@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	5421011
Teléfono para notificación 2:	5421000
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 110 Notaría 18 de Santafé de Bogotá del 16 de enero de 1.992, inscrita el 24 de junio de 1.992, bajo el No.- 369380 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: DIVERQUIMICOS COMPAÑIA LIMITADA.-

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 03 de la Junta de Socios del 02 de agosto de 2011, inscrito el 21 de septiembre de 2011 bajo el número 01514222 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: DIVERQUIMICOS COMPAÑIA LIMITADA, por el de: GRUPO EMPRESARIAL DIVERQUIMICOS S A S.

Por Acta No. 03 de la Junta de Socios del 02 de agosto de 2011, inscrito el 21 de septiembre de 2011 bajo el número 01514222 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: GRUPO EMPRESARIAL DIVERQUIMICOS S.A.S.

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Mediante Auto No. 460-007659 del 04 de agosto de 2020, la Superintendencia de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 ordenó la admisión al proceso de reorganización de la sociedad de la referencia, lo cual fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de Septiembre de 2020 con el No. 00004860 del libro XIX.

Mediante Aviso No. 415*000332 del 24 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 ordenó inscribir el aviso por medio del cual se informó sobre la expedición de la providencia que decreta el inicio del proceso de reorganización en la sociedad de la referencia, lo cual fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de Septiembre de 2020 con el No. 00004860 del libro XIX.

En virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 460-007659 del 04

de agosto de 2020, inscrito el 30 de Septiembre de 2020 bajo el No. 00004860 del libro XIX, se nombró promotor(a) dentro del trámite de reorganización empresarial de la sociedad de la referencia a:
Nombre: Juan Carlos Poveda Jiménez
Documento de Identificación: c.c. 79.338.791
Dirección del promotor: Carrera 70 No. 68-24 en Bogotá
Teléfono(s) y/o fax del promotor: 542 10 00 celular: 310 772 7939
Correo electrónico: julian.poveda@hotmail.com o juankpo652009@hotmail.com
Nominador: Superintendencia de Sociedades.

Mediante Acta No. 429-000324 del 13 de septiembre de 2023, la Superintendencia De Sociedades, inscrita el 5 de Octubre de 2023 con el No. 00007500 del libro XIX, en virtud de la Ley 1116 de 2006 confirmó el acuerdo de reorganización de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Compra, almacenamiento, distribución, fabricación, importación, exportación, comercialización, insfalación, transformación, explotación, adquisición, procesamiento, mantenimiento y venta bajo cualquier modalidad de materiales químicos en general tales como fibra de vidrio, químicos para alimentos, químicos para biotecnología; similares y todos los productos derivados de la industria química en general y de industrias conexas y similares; productos químicos orgánicos e inorgánicos y de la industria farmacéutica. ¡si como equipos de laboratorios de cualquier tipo y maquinaria industrial para industria química en general. Compra,almacenamiento,distribución,fabricación,importación,exportación comercialización, instalación, transtormación, explotación, adquisición, procesamiento, mantenimiento y venia bajo cualquier modalidad de productos relacionados con metales comunes y manufacturas de estos metales, fundición, hierro, lámina, aluminio y acero..Productos cerámicos, vidrio y manufactura de vidrio y sus

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

derivados. Compra, almacenamiento, distribución, fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación, transformación, explotación, adquisición, procesamiento, mantenimiento y venta bajo cualquier modalidad de toda clase de bienes fabricados con materias primas plásticas tales como el plástico reforzado con fibra de vidrio y similares, así como materiales, metálicos y de industrias similares, igualmente podrá realizar las mismas actividades con materiales tales como hierro, aluminio, madera, hierro, siliconas, textiles, cauchos, concretos y derivados de éstos. Compra, almacenamiento, distribución, fabricación, importación, exportación, comercialización, instalación, transformación, explotación, adquisición, procesamiento, mantenimiento, reparación, reconstrucción y venia bajo cualquier modalidad de todo tipo de unidades terrestres; fluviales y aéreas, tales como vehículos, motocicletas, camiones, tractores, embarcaciones, botes, barcos, lanchas, canoas, buques, aviones, aeronaves, helicópteros, y similares. Repuestos, partes, piezas, accesorios para todas las unidades de transporte terrestre. Fluvial y aérea, tales como equipos de comunicación, equipos de navegación, cables. Brújulas, llantas, láminas, motores de cualquier clase, bujías, retenedores, frenos, bandas, baterías y todo lo relacionado con la industria. Sistemas de blindaje para cualquier tipo de unidad de transporte terrestre, fluvial y aéreo en plástico reforzado con fibra de vidrio (p.R.F.V), asi como acero balístico, acero naval y todos los productos y materiales afines. Montajes, mantenimiento, reparación, reconstrucción, instalación, transformación y procesamiento de unidades de blindaje, mantenimiento y reparación de lodo clase de vehículos, mecánico automotriz e industrial, servicio de mecanizado, metalizados industriales, para toda la industria automotriz y en general. Igualmente podrá fabricar y diseñar panetes en plástico reforzado o cualquier otro material inyectados o no, en poliuretano o con lana de fibra de vidrio afelpados de lana mineral o similares, podrá también hacer instalaciones de lana de vidrio con o sin papel de foil o pale kraft y en general cualquier tipo de compra, venta, instalación, distribución, fabricación o modificación de productos, bienes y/o servicios de aislamiento térmico o acústico. Venta, diseño, instalación, explotación, mantenimiento, remodelaciones, reparaciones y construcciones de todo tipo de obras civiles, públicas o privadas, instalaciones de cualquier naturaleza, decoración y acabado de todo tipo de muebles, así como civil en reparaciones y mantenimientos posteriores. Cualquier tipo de obra, piscinas, lotes, andenes, edificios, vías, casas, construcción de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

todo tipo y en general cualquier actividad relacionada con la obra civil. También podrá desarrollar cualquier tipo de construcción, modificación, reconstrucción, diseño de plantas de tratamiento de aguas tanto residuales como potables en cualquier tipo de material incluyendo fibra de vidrio, plástico y concreto así como cualquier tipo de material similar. Compra, almacenamiento, distribución, fabricación, importación. Exportación, comercialización, instalación, transformación, explotación, adquisición, procesamiento, mantenimiento, reconstrucción y venta bajo cualquier modalidad de materiales, insumos, materias primas, elementos, partes, accesorios y productos de la línea de ferretería, eléctricos y construcción tales como baterías, pilas, herramientas eléctricas, herramientas manuales, herramientas de corte, herramientas de precisión, maderas, hierros. Soldaduras, válvulas, tuberías, moto bombas, plantas eléctricas, compresores, aires acondiciones, desmontadoras, hidrolavadores, gatos hidráulicos, cables, bombillos, seguetas, cementos, varillas, pvc. Soldaduras, pinturas de cualquier tipo, impermeabilizantes, epoxicas, sellantes, maquinaria industria, equipos de aspersión, pistolas, inyectaras, taladros, fresas, pulidoras, granalladoras, equipos de soldadura toda clase de equipos y en general todo lo relacionado con el ramo de la industria de la ferretería, eléctricos y construcción.Pinturas especiales, pinturas de poliuretano, acrílicas, epoxicas, vinílicas, esmaltes, barnices, selladores, lacas y todas aquellas aplicables al sector industrial, revestimientos industriales para pisos, paredes, muros, y diferentes substratos, pinturas epoxicas para laboratorios, hogares, clínicas, hospitales, y similares donde se requieran cubrimientos asépticos, repuestos para motores fuera borda, equipos de rescate, material de lransporie, material para vías férreas o similares y sus partes. Aparatos mecánicos e incluso electromecánicos de señalización para vías de comunicación. Tornos, equipos de prueba, granaltadoras, vehículos automotores, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Reparación, construcción, y venta de repuestos para la navegación aérea o, espacial, navegación marítima o fluvial, dotaciones para trabajo industrias, como guantes en todos los materiales, gafas, mono gafas, zapatos industriales o no, botas, bolines, overoles, caretas, respiradores, mascarillas, botiquines, cinturones, cascos de seguridad en todo tipo de material y todo lo relacionado en elementos de seguridad. La capacitación, desarrollo y fortalecimiento de la formación técnica para la transformación de materias primas en productos terminados en plástico reforzado en fibra de vidrio y en general derivados que sean necesarios para la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

producción de bienes fabricados en plásticos similares dirigidos a todas las personas naturales, jurídicas que deseen incursionar en el conocimiento de todos los diferentes materiales de este género. La sociedad podrá participar como socia en sociedades cuyo objeto social fuere igual, similar, conexo o complementario de las actividades indicadas en su objeto social, o que permitan facilitar o desarrollar el comercio de la sociedad. Para su cumplimiento la sociedad podrá contratar con entidades sin ánimo de lucro y cualquier otra entidad y persona natural o jurídica que desee aprender y capacitar persona técnico o de planta, altos ejecutivos, y demás órganos de dirección y que requieran de la enseñanza básica y avanzada de los métodos de producción de los plásticos y sus complementarios. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir y enajenar a cualquier título bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar, grabar y edificar los segundos, adquirir patentes, marcas, procedimientos de fabricación, dibujos o modelos industriales y cualquier otro derecho de propiedad industrial y enajenarlos cuando a bien tenga, como usar los de otras personas naturales o jurídicas a cambio de regalías, participación en ventas o utilidades o a cambio de otros bienes o derechos. Celebrar toda clase de operaciones de crédito, dar y recibir derechos en, mutuo, girar, endosar, aceptar y enajenar, negociar toda clase de documentos y títulos valores, formar parte como fundador o a cualquier otro título de sociedades cuyo objeto social comprenda en todo o en parte los mismos negocios o actividades auxiliares o complementario o que facilite el cumplimiento de las propias. Adquirir otras empresas con actividades semejantes, y, en general celebrar toda clase de operaciones, actos o contratos civiles, comerciales o financieros siempre que se relaciones directamente con el cumplimiento de cualquiera de las actividades que constituyan su objeto social: parágrafo. Cuando la sociedad tenga dineros o fondos disponibles y mientras los utiliza en las actividades antes indicadas podrá invertirlos transitoriamente en títulos valores generadores de renta, tales como certificados de depósitos emitidos por entidades públicas y privadas, acciones de cualquier compañía o darlos a intereses a corto o mediano plazo.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $1.206.606.390,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $1.206.606,39

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.206.606.390,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $1.206.606,39

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.206.606.390,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $1.206.606,39

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal es el Gerente el cual tendrá un suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. El representante legal se entenderá investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 3 del 2 de agosto de 2011, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de septiembre de 2011 con el No. 01514222 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Juan Carlos Poveda Jimenez	C.C. No. 79338791

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Olga Maria Jimenez De Poveda	C.C. No. 20168768

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0043335 del 13 de octubre de 1999 de la Notaría 18 de Bogotá D.C.	00700686 del 20 de octubre de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0004647 del 21 de noviembre de 2001 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	00804814 del 4 de diciembre de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0014053 del 27 de diciembre de 2005 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	01042101 del 3 de marzo de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0008584 del 4 de agosto de 2006 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	01071025 del 8 de agosto de 2006 del Libro IX
E. P. No. 3148 del 31 de octubre de 2009 de la Notaría 4 de Bogotá D.C.	01367583 del 10 de marzo de 2010 del Libro IX
E. P. No. 1458 del 19 de julio de 2010 de la Notaría 14 de Bogotá D.C.	01509906 del 6 de septiembre de 2011 del Libro IX
E. P. No. 2903 del 5 de agosto de 2010 de la Notaría 51 de Bogotá	01404011 del 6 de agosto de 2010 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.	
Acta No. 3 del 2 de agosto de 2011 de la Junta de Socios	01514222 del 21 de septiembre de 2011 del Libro IX
Acta No. 07-2014 del 25 de enero de 2014 de la Junta de Socios	01809267 del 21 de febrero de 2014 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:	4664
Actividad secundaria Código CIIU:	4663
Otras actividades Código CIIU:	3315, 3011

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	DIVERQUIMICOS
Matrícula No.:	00504328

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de matrícula:	24 de junio de 1992
Último año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 70 No. 68 20
Municipio:	Bogotá D.C.

Que mediante Oficio No. 0083 del 16 de enero de 2020, inscrito el 19 de Febrero de 2020 bajo el registro No. 00183234 del libro VIII, el Juzgado 10 Civil Municipal de Bogotá D.C., comunicó que en el proceso ejecutivo singular No. 110014003010-2019-01005-00, de: COVINOC SA,contra: GRUPO DIVERSA SAS, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia.

Mediante Oficio No. 0336 del 02 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado 08 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., inscrito el 1 de Julio de 2021 con el No. 00190409 del Libro VIII, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del proceso ejecutivo No. 110014189008-2019-00602-00 de ELASTIKA SAS contra GRUPO DIVERSA SAS.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.118.066.198

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

período - CIIU : 4664

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 15 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 23 de septiembre de 2025 Hora: 10:12:43
Recibo No. AB25486585
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B25486585ACD08

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.338.791**

POVEDA JIMENEZ

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ABR-1965**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-JUL-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00186581-M-0079338791-20091016 0017181976A 3 1460108420


Orden/Contrato
Orden/Contrato
Número Interno
77589
Etapa
LEGALIZACION
Entidad:
1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Unid.Gestor Proy
2340
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y
Número contrato:
1594
/
2025
Suscr. el:
03/09/2025
Unid.Gesto.Contr
PLANTA CENTRAL
Tipo Contratación
CONTRATO
Clase contrato
DE OBRA PUBLICA
Dep.Destino
2340
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y F
Origen Contrat.
SELECCION ABREVIADA
Ciudad Ejecución
BOGOTA_D.C.(BOGOTA D.C.)
Modalidad
Con Formalidades Plenas
Tipo Proyecto
N
OTROS
Elementos/Servicio
Ref. VIAL
Origen Cnt.
Historial de la
Modificar contr
Contratista
Objeto
Plazos
Ppto.
Garantía
Supervisión
Preámbulo
Obligación
Cláusulas
Anexo
Razón Social:
GRUPO DIVERSA SAS
33029
Identificación:
NIT
800060420
9
Tipo persona:
PERSONA JURIDICA
Teléfono(s):
3 2 0 3 0 2 0 5 5 1
Fax:
Dirección:
AK AVENIDA 70 68 24
Rep. Legal:
JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:
Ver.2014
Clasificación Contratista
Datos Contratista y/o Concor...
Cuentas Bancarias
DEPURADO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79338791 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 18/09/2025 10:28 AM

Código Verificación: **62N5JAWD1T**

Válida hasta: **17/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GRUPO DIVERSA SAS
NIT: 800060420 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00028379

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/09

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

E.P. NO. 110 NOTARÍA 18 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 16 DE ENERO DE 1.992, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 1.992, BAJO EL NO.- 369380 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: DIVERQUIMICOS COMPAÑIA LIMITADA.-
POR ACTA NO. 03 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01514222 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: DIVERQUIMICOS COMPAÑIA LIMITADA, POR EL DE: GRUPO EMPRESARIAL DIVERQUIMICOS S A S.

Mario Fernando Avila Cristancho

POR ACTA NO. 03 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01514222 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL DIVERQUIMICOS S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE.POR ACTA NO. 3 DEL 2 DE AGOSTO DE 2011, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CON EL NO. 01514222 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ	C.C. NO. 79338791

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	OLGA MARIA JIMENEZ DE POVEDA	C.C. NO. 20168768

FACULTADES:
EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 70 NO. 68 24
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: ESTRADA
TELEFONO 1: 5421011
TELEFONO 2: 5421000
CORREO ELECTRONICO: JULIAN.POVEDA@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 70 NO. 68 20
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: ESTRADA
TELEFONO 1: 5421011
TELEFONO 2: 5421000
CORREO ELECTRONICO: JULIAN.POVEDA@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$2.797.544.768,00
ACTIVO TOTAL:	$3.438.658.932,00
PASIVO CORRIENTE:	$98.012.890,00
PASIVO TOTAL:	$1.598.099.868,00
PATRIMONIO:	$1.840.559.064,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$420.082.815,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	28,54
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,46
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	15	00	ANIMALES DE GRANJA
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA

11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
11	12	18	00	FIBRAS DE PLANTAS
11	12	19	00	PRODUCTOS DE PERFUMERÍA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	13	15	00	CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIMALES
11	13	16	00	OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES
11	14	16	00	DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA
11	14	17	00	DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS
11	15	17	00	HILOS
11	16	15	00	TEJIDOS DE SEDA
11	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
11	16	17	00	TEJIDOS DE ALGODÓN
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	16	20	00	TEJIDOS DE MATERIALES VEGETALES NO DE ALGODÓN
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
11	16	22	00	TELAS NO TEJIDAS
11	16	23	00	CUEROS
11	16	24	00	GUATA
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS

11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS
11	17	18	00	SUPERALEACIONES DE NÍQUEL
11	17	19	00	SUPERALEACIONES DE TITANIO
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
11	17	21	00	SUPERALEACIONES DE COBALTO
11	17	22	00	ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11	17	23	00	ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
11	18	15	00	ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS
11	19	15	00	CUERPOS SÓLIDOS DE METAL
11	19	16	00	CHATARRA
11	19	17	00	VIRUTAS
11	19	18	00	SUBPRODUCTOS DEL METAL
12	13	15	00	EXPLOSIVOS
12	13	16	00	PIROTECNIA
12	13	17	00	ENCENDEDORES
12	13	18	00	PROPULSORES
12	14	15	00	METALES DE TIERRA
12	14	16	00	METALES DE TIERRA RARA
12	14	17	00	METALES DE TRANSICIÓN
12	14	18	00	METALES ÁLCALIS
12	14	19	00	NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS
12	14	20	00	GASES NOBLES
12	14	21	00	GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12	14	22	00	ISÓTOPOS
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	17	00	AMORTIGUADORES

12	16	18	00	COLOIDES
12	16	19	00	SURFACTANTES
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	21	00	RETARDADORES DE LLAMA
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	31	00	ANTI LODO (SLUDGER)
12	16	32	00	AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	37	00	REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	39	00	REGULADORES DE SARRO
12	16	40	00	BACTERICIDAS

12	16	41	00	IN SITU
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
12	16	44	00	NO EMULSIFICADORAS
12	16	45	00	ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	16	51	00	QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
12	17	15	00	TINTES
12	17	16	00	PIGMENTOS
12	17	17	00	COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES
12	18	15	00	CERAS
12	18	16	00	ACEITES
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
12	19	16	00	SOLVENTES OXIGENADOS
12	35	20	00	COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12	35	23	00	COMPUESTOS INORGÁNICOS
12	35	24	00	MEZCLAS
12	35	25	00	FIJADORES
13	10	15	00	CAUCHO NATURAL
13	10	16	00	CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO
13	10	17	00	ELASTÓMEROS

13	10	19	00	PLÁSTICOS TERMOFORMADOS
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
13	11	10	00	RESINAS
13	11	11	00	COLOFONIA
13	11	12	00	PELÍCULAS
13	11	13	00	ESPUMAS
14	10	15	00	MATERIAS PRIMAS
14	11	15	00	PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
14	11	16	00	PAPEL FANTASÍA
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14	11	18	00	PAPELES DE USO COMERCIAL
14	12	15	00	CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE
14	12	16	00	PAPEL DE SEDA
14	12	17	00	PAPELES LAMINADOS
14	12	18	00	PAPELES RECUBIERTOS
14	12	19	00	PAPEL PRENSA Y DE OFFSET
14	12	21	00	PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR
14	12	22	00	PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL
15	10	15	00	PETRÓLEO Y DESTILADOS
15	10	16	00	COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS
15	10	17	00	GASOIL
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS

15	11	15	00	COMBUSTIBLES GASEOSOS
15	11	17	00	ADITIVOS PARA CARBURANTE
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
15	13	15	00	COMBUSTIBLE NUCLEAR
15	13	16	00	INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE DE FISIÓN
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	10	22	00	MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	10	00	EQUIPO ACIDIFICANTE
20	12	11	00	EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	12	00	EQUIPO DE FRACTURAR
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	BROCAS DE BARRENA
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA

20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	12	19	00	EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	20	00	EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS
20	12	21	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN
20	12	22	00	EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	12	23	00	EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN
20	12	24	00	EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
20	12	26	00	EQUIPO SÍSMICO
20	12	27	00	MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
20	12	30	00	EQUIPO MULTILATERAL
20	12	31	00	HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS
20	12	32	00	EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD
20	12	33	00	HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS SE PERFORA
20	13	10	00	LODO DE PERFORAR Y MATERIALES
20	13	11	00	APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO
20	13	12	00	FLUIDOS DE COMPLETAR
20	13	13	00	CEMENTO DE POZO PETROLERO
20	14	10	00	EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	11	00	SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS

20	14	12	00	EQUIPO DE DESARENAR
20	14	13	00	ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	14	00	ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20	14	16	00	BOMBAS DE EXPORTACIÓN
20	14	17	00	PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A POCA DISTANCIA DE LA COSTA
20	14	18	00	CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓN DEL POZO
20	14	19	00	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
20	14	20	00	REGENERADORES DE GLICOL
20	14	21	00	TRATADORES DE CALENTADORES
20	14	22	00	CALENTADORES DE LÍNEA
20	14	23	00	DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
20	14	24	00	EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO
20	14	25	00	EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA
20	14	26	00	INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
20	14	27	00	UNIDADES DE BOMBEAR
20	14	28	00	SEPARADORES DE PRODUCCIÓN
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20	14	30	00	VÁSTAGOS DE SUCCIÓN
20	14	33	00	EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
21	10	16	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO
21	10	17	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR
21	10	18	00	APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA

21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
21	10	20	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA
21	10	22	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA
21	10	23	00	EQUIPO PARA INVERNADERO
21	10	24	00	EQUIPO PARA INSECTOS
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
21	11	16	00	EQUIPO PARA ACUICULTURA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	11	15	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESTILADO Y TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEO
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	12	15	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES
23	12	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRABAJO TEXTIL

23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	13	16	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE FACETAJE
23	13	17	00	EQUIPO DEL CABBING
23	14	16	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA EL PREPARADO D EL CUERO
23	14	17	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRABAJAR Y REP ARAR CUERO
23	15	15	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA EL ABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA IN DUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	17	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDU STRIA ÓPTICA
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDU STRIA FARMACÉUTICA
23	15	19	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA EL ABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL
23	15	20	00	MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQ UIPO Y SUMINISTROS
23	15	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23	15	22	00	MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN
23	15	29	00	MAQUINARIA EMPACADORA
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAM IENTO Y SUJECIÓN
23	15	31	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDU STRIAL
23	15	32	00	ROBÓTICA
23	15	34	00	ENSAMBLADORAS
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	15	36	00	MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES
23	15	37	00	EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISI ÓN
23	15	38	00	SISTEMAS DE REVESTIMIENTO

23	16	15	00	MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23	16	16	00	SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23	16	17	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23	18	15	00	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
23	18	16	00	MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS
23	18	17	00	MAQUINARIA PARA COCINAR O AHUMAR ALIMENTOS
23	18	18	00	MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA ELABORACIÓN DE BEBIDAS
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	19	11	00	MEZCLADORES CONTINUOS
23	19	12	00	PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23	20	10	00	SISTEMAS DE CONTACTO LÍQUIDO GAS
23	20	11	00	ABSORCIÓN E INTERCAMBIO DE IONES
23	20	12	00	EQUIPO DE SECADO INDUSTRIAL
23	21	10	00	MAQUINARIA DE ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO Y EQUIPO DE SOPORTE
23	21	11	00	MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN ELECTRÓNICA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
23	22	11	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MATANZA Y DESPLUMAMIENTO
23	22	12	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE EVISCERADO
23	23	10	00	DESCORTEZADORAS Y ACCESORIOS

23	23	11	00	SIERRAS DE CINTA Y ACCESORIOS
23	23	12	00	SIERRAS CIRCULARES Y ACCESORIOS
23	23	13	00	CANTEADORAS
23	23	14	00	SIERRAS DE RECORTE Y ACCESORIOS
23	23	15	00	CLASIFICADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	16	00	APILADORAS DE MADEROS Y ACCESORIOS
23	23	17	00	SECADEROS DE MADERA Y EQUIPO Y ACCESORIOS
23	23	18	00	TROCEADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	19	00	CEPILLADORAS Y ACCESORIOS
23	23	20	00	TERMINADORAS DE MADERA Y ACCESORIOS
23	23	21	00	SIERRAS RETESTADORAS Y ACCESORIOS
23	23	22	00	EMPALMADORAS POR ENTALLADURA MÚLTIPLE Y ACCESORIOS
23	24	14	00	MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES
23	24	15	00	MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES
23	24	16	00	HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23	24	17	00	MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES
23	24	18	00	MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES
23	24	19	00	MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES
23	24	21	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES
23	24	22	00	MÁQUINAS PARA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES
23	24	23	00	TORNOS Y CENTROS DE TORNEADO
23	24	24	00	CENTROS DE MAQUINADO
23	24	25	00	MÁQUINAS PARA EL FRESADO DE METALES
23	24	26	00	MAQUINAS PARA EL CORTADO DE METALES ESPECIALIZADOS O DIVERSOS
23	24	27	00	MAQUINARIA PARA MOLINOS DE TUBOS
23	25	15	00	MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
23	25	16	00	MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES

23	25	17	00	MÁQUINAS DE FORJADO
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
23	25	19	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE CONTENEDORES DE METAL
23	26	15	00	MÁQUINAS PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	16	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO DE CALOR
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPER FICIE
23	28	18	00	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIEN TO DE METAL
23	28	19	00	MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA D EL METAL
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23	29	16	00	HERRAMIENTAS DE MOLIENDA INDUSTRIAL
23	29	17	00	HERRAMIENTAS DE ESCARIADO INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
23	29	19	00	HERRAMIENTAS DE BARRENADO INDUSTRIAL
23	30	15	00	MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TR ABAJO DE ALAMBRE

24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	10	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE
24	10	22	00	HERRAMIENTAS PARA ENVASADO
24	10	23	00	VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	11	20	00	ARCONES Y CESTAS
24	11	21	00	TONELES, CUBAS Y BIDONES
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
24	11	24	00	COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE
24	11	25	00	CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN
24	11	26	00	CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS
24	11	27	00	ESTIBAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	11	29	00	EMBALAJES
24	11	30	00	LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
24	12	18	00	LATAS PARA ENVASADO
24	12	20	00	BOTELLAS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
24	13	19	00	MÁQUINAS DE HACER EL HIELO

24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
24	14	16	00	SUMINISTROS DE ACOLCHADOS
24	14	17	00	TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y ACCESORIOS
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	17	00	VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO
25	10	18	00	BICICLETAS DE MOTOR
25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	10	20	00	VEHÍCULOS DE GUERRA
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25	11	16	00	EMBARCACIONES DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES
25	11	18	00	EMBARCACIONES DE RECREO
25	11	19	00	SISTEMAS Y PREMONTAJES DE EMBARCACIONES MARÍTIMAS
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
25	13	15	00	AERONAVE DE ALAS FIJAS MOTORIZADA
25	13	16	00	AERONAVE DE ALAS GIRATORIAS CIVIL Y COMERCIAL
25	13	17	00	AERONAVE DE ALA FIJA MILITAR

25	13	18	00	AVIÓN ESPECIAL
25	13	19	00	AVIÓN MILITAR DE ALA GIRATORIA
25	13	20	00	AVIÓN DE RECREO
25	15	15	00	NAVES ESPACIALES
25	15	17	00	SATÉLITES
25	16	15	00	VEHÍCULOS A PEDAL
25	17	15	00	LIMPIAPARABRISAS
25	17	16	00	SISTEMAS DE DESCARCHADO Y ANTINIEBLA
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES
25	17	19	00	RUEDAS Y ACABADOS
25	17	20	00	COMPONENTES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN
25	17	21	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO
25	17	22	00	PUERTAS PARA VEHÍCULOS
25	17	23	00	VENTANAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS
25	17	24	00	DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
25	17	25	00	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS DE NEUMÁTICOS
25	17	26	00	ACABADOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	28	00	SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
25	17	29	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	30	00	ILUMINACIÓN INTERIOR PARA VEHÍCULOS
25	17	31	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE LOCALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN
25	17	33	00	SISTEMAS DE CONTROL PRINCIPAL
25	17	37	00	CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE
25	17	38	00	SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS

25	17	40	00	SISTEMA DE REFRIGERAR DE MOTOR
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
25	17	42	00	SISTEMA DE DIRECCIÓN
25	17	44	00	SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHÍCULOS
25	17	46	00	SISTEMAS DE ASIENTOS DEL VEHÍCULO
25	17	47	00	COMPONENTES DE CICLO NO MOTORIZADO O ACCESORIOS
25	17	48	00	COMPONENTES Y SISTEMAS DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS
25	17	49	00	AISLADORES Y AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN DE VEHÍCULOS
25	17	50	00	SISTEMAS DE CARGADO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS
25	18	16	00	CHASIS AUTOMOTRIZ
25	18	17	00	REMOLQUES PARA PRODUCTOS Y MATERIALES
25	19	15	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE AÉREO
25	19	16	00	SISTEMAS Y EQUIPO DE APOYO PARA TRANSPORTE ESPACIAL
25	19	17	00	EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
25	19	18	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS
25	20	19	00	SISTEMAS DE URGENCIA DEL AVIÓN
25	20	20	00	SISTEMAS DE ENERGÍA DE AVIÓN
25	20	21	00	INSTRUMENTACIÓN DE VUELO
25	20	22	00	SISTEMAS DEL ATERRIZAJE Y DE FRENOS DEL AVIÓN
25	20	23	00	CONTROLES DE PASAJEROS DE AVIÓN

25	20	24	00	SISTEMAS Y DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN
25	20	25	00	EQUIPO DE AVIÓN
25	20	26	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DEL CONTROL AMBIENTAL DEL AVIÓN
25	20	27	00	ACUMULADORES DEL AVIÓN
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	14	00	COMPONENTES DE MOTORES O GENERADORES
26	10	15	00	MOTORES
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	10	19	00	COMPONENTES DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
26	11	15	00	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	11	18	00	COMPONENTES DE LA TRANSMISIÓN
26	11	19	00	EMBRAGUES
26	11	20	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE EMBRAGUES
26	11	21	00	SISTEMAS DE FRENADO INDUSTRIALES
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

26	14	16	00	EQUIPO PARA ENSAMBLAJE SUBCRÍTICO
26	14	17	00	EQUIPO PARA DOSIMETRÍA
26	14	18	00	APARATOS PARA CELDA CALIENTE
26	14	19	00	INSTRUMENTOS NUCLEÓNICOS INDUSTRIALES
26	14	20	00	EQUIPO DE IRRADIACIÓN
26	14	21	00	EQUIPOS PARA REACTORES NUCLEARES
26	14	22	00	EQUIPO PARA COMBUSTIBLE NUCLEAR
26	14	23	00	EQUIPOS PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN
26	14	24	00	EQUIPO PARA RESIDUOS RADIACTIVOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR

27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
27	13	16	00	ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES
27	13	17	00	CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES
27	14	10	00	HERRAMIENTAS DE CARROCERÍA
27	14	11	00	HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL

30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS

30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS

30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE

30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E AL CARBÓN
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO

30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	17	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE
31	10	18	00	PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA

31	10	19	00	PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA
31	10	20	00	PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA
31	10	21	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO
31	10	22	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO
31	10	23	00	PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO
31	10	24	00	FUNDICIONES EN V
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31	10	26	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN
31	10	27	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE
31	10	28	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS
31	10	29	00	MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	11	17	00	EXTRUSIONES EN FRÍO
31	12	10	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V
31	12	11	00	FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS
31	12	12	00	FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS
31	12	13	00	FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS
31	12	14	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	12	16	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	12	18	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA
31	12	19	00	FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO
31	12	20	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE

31	12	21	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE
31	13	20	00	COMPONENTES DE METAL EN POLVO
31	13	21	00	FORJAS DE ACERO
31	13	22	00	FORJAS DE LATÓN
31	13	23	00	FORJAS DE ALUMINIO
31	13	24	00	FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS
31	13	25	00	FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS
31	13	26	00	FORJAS DE ACERO INOXIDABLE
31	13	27	00	FORJAS DE HIERRO
31	13	28	00	FORJAS DE MAGNESIO
31	13	29	00	FORJAS DE TITANIO
31	13	30	00	FORJAS DE BERILIO
31	13	31	00	FORJAS DE COBRE
31	13	32	00	FORJAS DE ZINC
31	13	33	00	FORJAS DE BRONCE
31	13	34	00	FORJAS DE ESTAÑO
31	13	35	00	FORJAS DE PLOMO
31	13	36	00	FORJAS DE METALES PRECIOSOS
31	13	37	00	METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31	14	15	00	MOLDURAS POR INYECCIÓN

31	14	16	00	MOLDURAS AL VACÍO
31	14	17	00	MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
31	14	18	00	MOLDEOS POR INYECCIÓN Y REACCIÓN (RIM)
31	14	19	00	MOLDEADOS DE INYECCIÓN CON INSERCIÓN
31	14	20	00	ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS
31	14	21	00	ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO
31	14	22	00	ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE
31	14	23	00	ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR INYECCIÓN
31	14	24	00	ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
31	14	25	00	ENGASTES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO
31	14	26	00	ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE
31	14	27	00	ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO
31	14	28	00	MOLDEADOS POR INMERSIÓN
31	14	29	00	MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN
31	14	30	00	MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS
31	14	31	00	ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINADOS
31	14	32	00	MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO

31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS OS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	15	00	RODAMIENTOS

31	17	16	00	COJINETES
31	17	17	00	ENGRANAJES
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	17	19	00	RUEDAS DENTADAS
31	18	17	00	EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31	18	18	00	CUBIERTAS AUTOMOTRICES
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	19	16	00	RUEDAS ABRASIVAS
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR
31	22	16	00	PRODUCTOS PARA CURTIDOS
31	23	11	00	MATERIAL EN BARRA LABRADA
31	23	12	00	MATERIAL EN PLACAS LABRADO
31	23	14	00	SUPLEMENTOS
31	24	15	00	LENTES Y PRISMAS
31	24	16	00	CRISTALES ÓPTICOS
31	24	17	00	ESPEJOS
31	24	18	00	FILTROS ÓPTICOS
31	24	19	00	BÓVEDAS ÓPTICAS
31	24	20	00	VENTANAS DE LÁSER Y LENTES
31	24	21	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS
31	24	22	00	COMPONENTES ÓPTICOS VARIADOS
31	25	15	00	ACTIVADORES

31	25	16	00	COMPONENTES DE ROBOT
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
31	26	16	00	CASCOS Y ENVOLTURAS
31	26	17	00	CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
31	27	16	00	PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR
31	28	15	00	COMPONENTES ESTAMPADOS
31	28	17	00	COMPONENTES SOLDADOS
31	28	18	00	COMPONENTES PERFORADOS
31	28	19	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE
31	28	20	00	COMPONENTES HIDRO FORMADOS
31	28	21	00	COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN
31	28	22	00	COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31	28	23	00	COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR PRESIÓN
31	28	24	00	COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS
31	29	11	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABRADOS
31	29	12	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRADOS
31	29	13	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS
31	29	14	00	ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRADOS
31	30	11	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO
31	30	12	00	FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO

31	30	13	00	FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN
31	30	14	00	FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN
31	30	15	00	FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO
31	31	11	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	31	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
31	31	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	31	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	31	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31	32	11	00	CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	12	00	CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	13	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	14	00	CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	15	00	CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	32	16	00	CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	32	17	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	33	11	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO
31	33	12	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS
31	33	13	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO
31	33	14	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	33	15	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE
31	33	16	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	33	17	00	CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS

31	34	11	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
31	34	12	00	CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA
31	34	13	00	CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	34	14	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA
31	34	15	00	CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE
31	34	16	00	CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO
31	34	17	00	CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA
31	35	11	00	CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLETA UV
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31	35	17	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA
31	36	11	00	CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS
31	36	12	00	CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS
31	36	13	00	CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE
31	36	14	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON LATÓN
31	36	15	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOLETA UV
31	36	16	00	CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO

31	36	17	00	CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS
31	37	10	00	PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
31	37	12	00	COMPUESTOS PARA MOLDEAR
31	37	13	00	REFRACTARIOS FORMADOS
31	37	14	00	LOSETAS REFRACTARIAS
31	38	11	00	IMANES FUNDIDOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	12	00	IMANES SINTERIZADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	13	00	IMANES PRENSADOS Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	14	00	IMANES PEGADOS CON PLÁSTICO Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	38	15	00	IMANES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y ENSAMBLES MAGNÉTICOS
31	39	15	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR
31	39	16	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN MEDIA
31	39	17	00	MAQUINADOS DE PRECISIÓN ALTA
31	40	15	00	EMPAQUES MOLDEADOS
31	40	16	00	EMPAQUES TROQUELADOS
31	40	17	00	EMPAQUES ESTAMPADOS
31	40	18	00	EMPAQUES CORTADOS CON CHORRO DE AGUA
31	40	19	00	EMPAQUES LÍQUIDOS
31	41	15	00	SELLOS TORNEADOS
31	41	16	00	SELLOS TROQUELADOS
31	41	17	00	SELLOS MECÁNICOS
31	41	18	00	SELLOS DE DIAFRAGMA
31	41	19	00	SELLOS MOLDEADOS
31	42	15	00	SELLOS SINTERIZADOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)

32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS

40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS

40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS

40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	19	00	EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO RATORIO
41	10	25	00	EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCE SORIOS
41	10	26	00	EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL
41	10	27	00	EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA
41	10	29	00	EQUIPO DE HISTOLOGÍA
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA

				LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	43	00	EQUIPO DE FERMENTACIÓN
41	10	44	00	EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	47	00	SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS
41	10	48	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	10	50	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41	10	51	00	BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO
41	10	52	00	EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORAT

				ORIO Y ACCESORIOS
41	10	53	00	SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	10	55	00	KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	56	00	PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
41	10	57	00	MATRICES GÉNICAS
41	10	58	00	PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO
41	10	59	00	BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
41	10	60	00	SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
41	10	61	00	KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)
41	10	62	00	MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS
41	10	63	00	PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCRIPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR)
41	10	64	00	INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES
41	10	65	00	PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA
41	10	66	00	VECTORES
41	10	67	00	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	26	00	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA
41	11	27	00	EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE
41	11	29	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	34	00	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN

41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS
41	11	48	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	52	00	SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS
41	11	54	00	EQUIPO ESPECTROSCÓPICO
41	11	55	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA
41	11	57	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA
41	11	58	00	ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	60	00	REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS
41	11	61	00	KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS
41	11	62	00	SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES
41	11	63	00	COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO
41	11	64	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN
41	11	65	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS
41	12	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PIPETAS Y MANIPULACIÓN DE LÍQUIDOS

41	12	16	00	PUNTAS DE PIPETA
41	12	17	00	TUBOS DE ENSAYO
41	12	18	00	ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
41	12	21	00	SUMINISTROS DE CULTIVO DE TEJIDO Y CRIBADO DE ALTA DEFINICIÓN
41	12	22	00	CRISOLES
41	12	23	00	PROTECTORES Y REVESTIMIENTOS DE BANCO DE LABORATORIO
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	25	00	CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
41	12	26	00	PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS
41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO
41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO
41	12	30	00	DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
41	12	31	00	SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO
41	12	32	00	ESPECÍMENES PRESERVADOS Y SUMINISTROS
41	12	33	00	CONTENEDORES Y ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL PARA LABORATORIO
41	12	34	00	DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN
42	20	37	00	SUMINISTROS Y EQUIPO DE PROCESADO DE TOMA DE IMÁGENES MÉDICOS
42	26	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE EMBALSAMAR

42	28	15	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	11	16	00	EQUIPO DE PLANCHADO
47	11	17	00	EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA
52	10	15	00	ALFOMBRAS Y FELPUDOS
52	12	15	00	ROPA DE CAMA
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00	TOALLAS
52	13	15	00	CORTINAS Y ROPAJE
52	13	16	00	PERSIANAS
52	13	17	00	ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE VENTANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA

52	14	16	00	LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	15	15	00	UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00	CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	18	00	BATERÍA DE COCINA DOMÉSTICA
52	15	19	00	UTENSILIOS PARA HORNEAR DOMÉSTICOS
52	15	20	00	PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00	CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	22	00	LAVADO DE PLATOS Y ACCESORIOS DE ALMACENAMIENTO DE PLATOS
52	15	23	00	SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
52	17	10	00	TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
53	10	15	00	PANTALONES DE DEPORTE, PANTALONES Y PANTALONES CORTOS
53	10	16	00	CAMISAS Y BLUSAS
53	10	17	00	SUÉTERES
53	10	18	00	ABRIGOS Y CHAQUETAS
53	10	19	00	TRAJES
53	10	20	00	VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS

53	10	21	00	BATAS Y MONOS
53	10	22	00	ROPA FOLCLÓRICA
53	10	23	00	ROPA INTERIOR
53	10	24	00	MEDIAS Y CALCETINES
53	10	25	00	ACCESORIOS DE VESTIR
53	10	26	00	ROPA DE DORMIR
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	28	00	TRAJES DE BAÑO
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
53	10	30	00	CAMISETAS
53	10	31	00	CHALECOS
53	10	32	00	ROPAS DESECHABLES
53	11	15	00	BOTAS
53	11	16	00	ZAPATOS
53	11	17	00	ZAPATILLAS
53	11	18	00	SANDALIAS
53	11	19	00	CALZADO DEPORTIVO
53	11	20	00	ACCESORIOS PARA EL CALZADO
53	11	21	00	CHANCLOS
53	12	15	00	MALETAS
53	12	16	00	MONEDEROS, BOLSOS DE MANO Y BOLSAS
53	12	17	00	CARTERAS
53	12	18	00	JUEGOS Y ACCESORIOS DE VIAJE
53	13	15	00	DENTALES
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
53	13	17	00	EQUIPO PARA MASAJE TERAPÉUTICO
53	13	18	00	ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPO DE TATUAJES

53	14	15	00	AFIANZADORES DE COSTURA
53	14	16	00	SUMINISTROS DE COSTURA VARIADOS
54	10	15	00	JOYERÍA FINA
54	10	16	00	BISUTERÍA
54	10	17	00	HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERÍA
54	11	15	00	RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO
54	11	16	00	RELOJES DE PARED O DE MESA
54	11	17	00	PIEZAS DE RELOJES DE PULSERA O DE PARED O PIE O ACCESORIOS
54	12	15	00	PIEDRAS PRECIOSAS
54	12	16	00	PIEDRAS SEMIPRECIOSAS
54	12	17	00	PERLAS
54	12	18	00	PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS INDUSTRIALES
60	10	10	00	KITS DE MATEMÁTICAS
60	10	11	00	MATERIALES ELECTRÓNICOS DE APRENDIZAJE
60	10	12	00	INCENTIVOS EDUCATIVOS
60	10	13	00	ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS
60	10	14	00	PREMIOS DE LA CLASE
60	10	16	00	DIPLOMAS O CERTIFICADOS EDUCATIVOS
60	10	17	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR
60	10	18	00	RECURSOS EDUCATIVOS DE LAS CLASES RELIGIOSAS
60	10	19	00	RECURSOS Y MATERIALES DE DESTREZA ALFABÉTICA

60	10	20	00	MATERIALES DE RECURSOS DE CREACIÓN DE PALABRAS Y ACCESORIOS
60	10	21	00	MATERIALES DE RECURSOS DE LENGUAJE
60	10	22	00	MATERIALES DE RECURSOS DE FONÉTICA Y ACCESORIOS
60	10	23	00	LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS
60	10	24	00	RECURSOS DE CUENTA Y TEMPRANO APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS Y ACCESORIOS
60	10	25	00	RECURSOS Y MATERIALES DE NUMERACIÓN Y OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS
60	10	26	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DATOS, POSIBILIDADES Y PROBABILIDADES
60	10	27	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PENSAMIENTO LÓGICO, PERCEPCIÓN ESPACIAL, IDENTIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS Y PATRONES
60	10	28	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE VALOR DE POSICIÓN Y BASE DIEZ
60	10	29	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DEL DINERO Y LA HORA
60	10	30	00	FRACCIONES, PENTOMINÓS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DE DECIMALES
60	10	31	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOMETRÍA
60	10	32	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE ÁLGEBRA
60	10	33	00	MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE PRECÁLCULO Y CÁLCULO
60	10	34	00	RECURSOS DE HABILIDAD DE LECTURA DE MAPAS Y GEOGRAFÍA Y ACCESORIOS
60	10	35	00	CIENCIAS POLÍTICAS
60	10	36	00	RECURSOS Y ACTIVIDADES MULTICULTURALES
60	10	37	00	RECURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS
60	10	38	00	RECURSOS DE ENSEÑANZA DE HISTORIA
60	10	39	00	ORGANISMOS VIVOS, ESPECÍMENES CONSERVADOS Y MATERIALES RELACIONADOS

60	10	40	00	BIOTECNOLOGÍA, BIOQUÍMICA, GENÉTICA, MICROBIOLOGÍA Y MATERIALES RELACIONADOS
60	10	41	00	SISTEMAS DEL CUERPO Y MATERIALES RELACIONADOS
60	10	42	00	PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
60	10	43	00	ASTRONOMÍA
60	10	44	00	GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
60	10	45	00	QUÍMICA, ELECTROQUÍMICA Y MICROQUÍMICA
60	10	46	00	MATERIALES DE FÍSICA MECÁNICA
60	10	47	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
60	10	48	00	MATERIALES DE FÍSICA DEL SONIDO Y LAS ONDAS
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	10	50	00	MATERIALES DE FÍSICA NUCLEAR
60	10	51	00	COHETES, MATERIALES DE VUELO Y SUMINISTROS
60	10	52	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE RECURSOS DE APTITUDES DE VIDA
60	10	53	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN DE CARRERA
60	10	54	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE VIDA INDEPENDIENTE, ADMINISTRACIÓN DEL DINERO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
60	10	55	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO DEL HOGAR Y DE INTERIORES
60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD

60	10	57	00	ÁLBUMES DE RECUERDOS Y SUMINISTROS
60	10	58	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE DISEÑO TEXTIL Y DE ROPA
60	10	59	00	MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE LAS RELACIONES Y EL SEXO, EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES, APTITUDES DE CRIANZA Y DESARROLLO DEL NIÑO
60	10	60	00	GUÍAS DE PLANES DE ESTUDIO, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LECCIONES
60	10	61	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
60	10	62	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
60	10	63	00	EQUIPO DE ENSEÑANZA DE CIENCIA FORENSE Y SUMINISTROS
60	10	64	00	EQUIPO DE ENSEÑANZA DE ELECTRÓNICA Y SUMINISTROS
60	10	65	00	SUMINISTROS RELIGIOSOS
60	10	66	00	MATERIALES PARA PRUEBAS DE APTITUD Y VOCACIONALES
60	11	11	00	SETS DE TABLÓN DE ANUNCIOS
60	11	12	00	GUARDAS Y REMATES DE TABLÓN DE ANUNCIOS
60	11	13	00	LETRAS Y NÚMEROS DECORATIVOS
60	11	14	00	DECORACIONES ESPECIALES PARA EL AULA Y ACCESORIOS DECORATIVOS
60	12	10	00	ARTE
60	12	11	00	LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
60	12	12	00	PINTURA DEL AULA Y DE BELLAS ARTES, MEDIOS, APLICADORES Y ACCESORIOS
60	12	13	00	PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE
60	12	14	00	ENMARCADO DE CUADRO
60	12	15	00	UTENSILIOS DE DIBUJO, SUMINISTROS Y ACCESORIOS
60	12	16	00	MATERIALES DE ESTUDIO
60	12	17	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE GRABADOS
60	12	18	00	TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN

60	12	19	00	MATERIALES DE DECORACIÓN DE TELAS Y ARTE TEXTIL Y SUMINISTROS
60	12	20	00	EQUIPO DE TEJIDO, PESPUNTEADO Y COSIDO Y ACCESORIOS
60	12	21	00	VELAS ARTESANALES
60	12	22	00	EBANISTERÍA
60	12	23	00	SUMINISTROS DE CESTERÍA
60	12	24	00	SUMINISTROS DE VIDRIERAS DE COLORES
60	12	25	00	MANUALIDADES DE PAPEL Y PAPEL ARTESANAL
60	12	26	00	MOSAICOS
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS
60	12	28	00	MÁSCARAS
60	12	29	00	CUENTAS O ACCESORIOS DE ENHEBRADO DE CUENTAS
60	12	30	00	ARTESANÍA DE ESPUMA
60	12	31	00	ARTESANÍA DE CAÑAS DE FELPILLA
60	12	33	00	POMPONES DE ARTESANÍA
60	12	34	00	MATERIALES DE OJOS MÓVILES
60	12	35	00	MATERIALES DE ARTESANÍA DE CUERO
60	12	36	00	PURPURINA
60	12	37	00	MATERIALES DE ARTESANÍA DE MACRAMÉ Y ACCESORIOS
60	12	38	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE VETEADO
60	12	39	00	LENTEJUELAS Y RIBETES

60	12	40	00	SUMINISTROS DE ARTESANÍA DEL CORCHO Y ACCESORIOS
60	12	41	00	MATERIALES DE PROYECTO MULTICULTURAL Y ACCESORIOS
60	12	42	00	PROYECTOS COMPLETOS DE PLANES DE ESTUDIOS
60	12	43	00	COMPUESTOS DE MODELADO Y ARCILLA, EQUIPO DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
60	12	44	00	METALES DE ARTESANÍA
60	12	45	00	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE ESCULTURA
60	13	10	00	INSTRUMENTOS DE TECLADO
60	13	11	00	INSTRUMENTOS DE METAL
60	13	12	00	INSTRUMENTOS DE VIENTO DE MADERA
60	13	13	00	INSTRUMENTOS DE CUERDA
60	13	14	00	INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
60	13	15	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES
60	13	16	00	SETS DE INSTRUMENTOS MUSICALES
60	13	17	00	INSTRUMENTOS MUSICALES DE SONIDOS ALTERNATIVOS
60	13	18	00	ACCESORIOS DE MÚSICA Y DANZA
60	14	10	00	JUGUETES
60	14	11	00	JUEGOS
60	14	12	00	EQUIPO DE JUEGOS ACTIVOS Y ACCESORIOS
60	14	13	00	SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
60	14	14	00	EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	15	00	DESARROLLO

70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA NDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA

				MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ COLAS
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU

				CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	10	17	00	PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA
73	10	18	00	PRODUCCIÓN BIOQUÍMICA Y DE BIOTECNOLOGÍA
73	10	19	00	PRODUCCIÓN DE CAUCHO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	13	18	00	PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS Y HUEVOS
73	13	19	00	PROCESAMIENTO DE GRANOS Y AZÚCAR Y ACEITES Y GRASAS

73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA
73	14	16	00	PROCESAMIENTO DE HEBRAS E HILOS
73	14	17	00	PRODUCCIÓN DE TELAS Y CUERO
73	15	15	00	SERVICIOS DE ENSAMBLE
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
73	15	20	00	SERVICIOS DE LLENADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	15	00	TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA

78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	20	00	TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	11	19	00	TRANSPORTE ESPACIAL
78	12	15	00	EMPAQUE
78	12	16	00	SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES
78	13	15	00	BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	17	00	ALMACENAMIENTO A GRANEL
78	13	18	00	BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR

				ANSPORTE
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
92	12	18	00	SERVICIOS DE CARROS BLINDADOS Y TRANSPORTE DE VALORES
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL COLAGIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	16	00
11	10	17	00
11	10	18	00
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	17	00
11	12	18	00
11	12	19	00
11	12	20	00
11	13	15	00
11	13	16	00
11	14	16	00
11	14	17	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	15	17	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	17	00
11	16	18	00
11	16	21	00
11	16	22	00
11	16	23	00
11	16	24	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
11	18	15	00
12	16	19	00
12	16	21	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	32	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	35	00
12	16	36	00
12	16	37	00
12	16	38	00

| 12 | 16 | 39 | 00 |

| 12 | 16 | 40 | 00 |

| 12 | 16 | 41 | 00 |

| 12 | 16 | 42 | 00 |

| 12 | 16 | 43 | 00 |

| 12 | 16 | 44 | 00 |

| 12 | 16 | 45 | 00 |

| 12 | 16 | 46 | 00 |

| 12 | 16 | 47 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 16 | 51 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |

| 12 | 17 | 16 | 00 |

| 12 | 17 | 17 | 00 |

| 12 | 18 | 15 | 00 |

| 12 | 18 | 16 | 00 |

| 12 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 19 | 16 | 00 |

| 12 | 35 | 20 | 00 |

| 12 | 35 | 21 | 00 |

| 12 | 35 | 22 | 00 |

| 12 | 35 | 23 | 00 |

| 12 | 35 | 24 | 00 |

| 12 | 35 | 25 | 00 |

| 13 | 10 | 15 | 00 |

| 13 | 10 | 16 | 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 13 | 11 | 11 | 00 |

| 13 | 11 | 12 | 00 |

| 13 | 11 | 13 | 00 |

| 14 | 10 | 15 | 00 |

| 14 | 11 | 15 | 00 |

| 14 | 11 | 16 | 00 |

| 14 | 11 | 17 | 00 |

| 14 | 11 | 18 | 00 |

| 14 | 12 | 15 | 00 |

| 14 | 12 | 16 | 00 |

| 14 | 12 | 17 | 00 |

| 14 | 12 | 18 | 00 |

| 14 | 12 | 19 | 00 |

| 14 | 12 | 21 | 00 |

| 14 | 12 | 22 | 00 |

| 15 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 10 | 16 | 00 |

| 15 | 10 | 17 | 00 |

| 15 | 10 | 18 | 00 |

| 15 | 11 | 15 | 00 |

| 15 | 11 | 17 | 00 |

| 15 | 12 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 12 | 19 | 00 |

| 15 | 13 | 15 | 00 |

| 15 | 13 | 16 | 00 |

| 20 | 10 | 15 | 00 |

| 20 | 10 | 16 | 00 |

| 20 | 10 | 17 | 00 |

| 20 | 10 | 18 | 00 |

| 20 | 10 | 19 | 00 |

| 20 | 10 | 20 | 00 |

| 20 | 10 | 21 | 00 |

| 20 | 10 | 22 | 00 |

| 20 | 10 | 23 | 00 |

| 20 | 11 | 15 | 00 |

| 20 | 11 | 16 | 00 |

| 20 | 11 | 17 | 00 |

| 20 | 12 | 11 | 00 |

| 20 | 12 | 12 | 00 |

| 20 | 12 | 13 | 00 |

| 20 | 12 | 14 | 00 |

| 20 | 12 | 15 | 00 |

| 20 | 12 | 16 | 00 |

| 20 | 12 | 17 | 00 |

| 20 | 12 | 18 | 00 |

| 20 | 12 | 19 | 00 |

| 20 | 12 | 20 | 00 |

| 20 | 12 | 21 | 00 |

| 20 | 12 | 22 | 00 |

| 20 | 12 | 23 | 00 |

| 20 | 12 | 24 | 00 |

20	12	25	00		20	12	26	00		20	12	27	00
20	12	28	00		20	12	29	00		20	12	30	00
20	12	31	00		20	12	32	00		20	12	33	00
20	13	10	00		20	13	11	00		20	13	12	00
20	13	13	00		20	14	10	00		20	14	11	00
20	14	12	00		20	14	13	00		20	14	14	00
20	14	15	00		20	14	16	00		20	14	17	00
20	14	18	00		20	14	19	00		20	14	20	00
20	14	21	00		20	14	22	00		20	14	23	00
20	14	24	00		20	14	25	00		20	14	26	00
20	14	27	00		20	14	28	00		20	14	29	00
20	14	30	00		20	14	33	00		21	10	15	00
21	10	16	00		21	10	17	00		21	10	18	00
21	10	19	00		21	10	20	00		21	10	21	00
21	10	22	00		21	10	23	00		21	10	24	00
21	11	15	00		21	11	16	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	11	15	00
23	11	16	00		23	12	15	00		23	12	16	00
23	13	15	00		23	13	16	00		23	13	17	00
23	14	16	00		23	14	17	00		23	15	15	00
23	15	16	00		23	15	17	00		23	15	18	00
23	15	19	00		23	15	20	00		23	15	21	00

23	15	22	00		23	15	29	00		23	15	30	00
23	15	31	00		23	15	32	00		23	15	34	00
23	15	35	00		23	15	36	00		23	15	37	00
23	15	38	00		23	16	15	00		23	16	16	00
23	16	17	00		23	18	15	00		23	18	16	00
23	18	17	00		23	18	18	00		23	19	10	00
23	19	11	00		23	19	12	00		23	20	10	00
23	20	11	00		23	20	12	00		23	21	10	00
23	21	11	00		23	22	10	00		23	22	11	00
23	22	12	00		23	23	10	00		23	23	11	00
23	23	12	00		23	23	13	00		23	23	14	00
23	23	15	00		23	23	16	00		23	23	17	00
23	23	18	00		23	23	19	00		23	23	20	00
23	23	21	00		23	23	22	00		23	24	14	00
23	24	15	00		23	24	16	00		23	24	17	00
23	24	18	00		23	24	19	00		23	24	21	00
23	24	22	00		23	24	23	00		23	24	24	00
23	24	25	00		23	24	26	00		23	24	27	00
23	25	15	00		23	25	16	00		23	25	17	00
23	25	18	00		23	25	19	00		23	26	15	00
23	27	14	00		23	27	15	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		23	28	16	00
23	28	17	00		23	28	18	00		23	28	19	00
23	29	15	00		23	29	16	00		23	29	17	00
23	29	18	00		23	29	19	00		23	30	15	00
24	10	15	00		24	10	16	00		24	10	17	00
24	10	18	00		24	10	19	00		24	10	20	00
24	10	21	00		24	10	22	00		24	10	23	00

24 / 11 / 15 / 00	24 / 11 / 18 / 00	24 / 11 / 20 / 00
24 / 11 / 21 / 00	24 / 11 / 22 / 00	24 / 11 / 24 / 00
24 / 11 / 25 / 00	24 / 11 / 26 / 00	24 / 11 / 27 / 00
24 / 11 / 28 / 00	24 / 11 / 29 / 00	24 / 11 / 30 / 00
24 / 12 / 15 / 00	24 / 12 / 18 / 00	24 / 12 / 20 / 00
24 / 13 / 15 / 00	24 / 13 / 16 / 00	24 / 13 / 19 / 00
25 / 20 / 19 / 00	25 / 20 / 20 / 00	25 / 20 / 21 / 00
25 / 20 / 22 / 00	25 / 20 / 23 / 00	25 / 20 / 24 / 00
25 / 20 / 25 / 00	25 / 20 / 26 / 00	25 / 20 / 27 / 00
26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00	26 / 10 / 13 / 00
26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00	26 / 10 / 17 / 00
26 / 10 / 19 / 00	26 / 11 / 15 / 00	26 / 11 / 16 / 00
26 / 11 / 17 / 00	26 / 11 / 18 / 00	26 / 11 / 19 / 00
26 / 11 / 21 / 00	26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00
26 / 12 / 17 / 00	26 / 12 / 18 / 00	26 / 13 / 15 / 00
26 / 13 / 16 / 00	26 / 13 / 17 / 00	26 / 13 / 18 / 00
26 / 14 / 16 / 00	26 / 14 / 17 / 00	26 / 14 / 18 / 00
26 / 14 / 19 / 00	26 / 14 / 20 / 00	26 / 14 / 21 / 00
26 / 14 / 22 / 00	26 / 14 / 23 / 00	26 / 14 / 24 / 00
27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 16 / 00	27 / 11 / 17 / 00
27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00	27 / 11 / 20 / 00
27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 23 / 00

| 27 | 11 | 24 | 00 |

| 27 | 11 | 25 | 00 |

| 27 | 11 | 26 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 28 | 00 |

| 27 | 11 | 29 | 00 |

| 27 | 11 | 30 | 00 |

| 27 | 11 | 31 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 27 | 11 | 33 | 00 |

| 27 | 12 | 15 | 00 |

| 27 | 12 | 16 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 27 | 12 | 18 | 00 |

| 27 | 13 | 15 | 00 |

| 27 | 13 | 16 | 00 |

| 27 | 13 | 17 | 00 |

| 27 | 14 | 10 | 00 |

| 27 | 14 | 11 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 35 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 10 | 37 | 00 |

| 30 | 10 | 38 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

30	24	16	00		30	24	17	00		30	25	15	00
30	26	15	00		30	26	16	00		30	26	17	00
30	26	18	00		30	26	19	00		30	26	20	00
30	26	21	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	24	00		30	26	25	00		30	26	26	00
30	26	27	00		30	26	28	00		30	26	29	00
30	26	30	00		30	26	31	00		30	26	32	00
30	26	33	00		30	26	34	00		30	26	35	00
30	26	36	00		30	26	37	00		30	26	38	00
30	26	39	00		30	26	40	00		30	26	41	00
30	26	42	00		30	26	43	00		30	26	44	00
30	26	45	00		30	26	46	00		30	26	47	00
30	26	48	00		30	26	49	00		30	26	50	00
30	26	51	00		30	26	52	00		30	26	53	00
30	26	54	00		30	26	55	00		30	26	56	00
30	26	57	00		30	26	58	00		30	26	59	00
30	26	60	00		30	26	61	00		30	26	62	00
30	26	63	00		30	26	64	00		30	26	65	00
30	26	66	00		30	26	67	00		31	10	16	00
31	10	17	00		31	10	18	00		31	10	19	00
31	10	20	00		31	10	21	00		31	10	22	00
31	10	23	00		31	10	24	00		31	10	25	00
31	10	26	00		31	10	27	00		31	10	28	00

31	10	29	00		31	11	15	00		31	11	16	00
31	11	17	00		31	12	10	00		31	12	11	00
31	12	12	00		31	12	13	00		31	12	14	00
31	12	15	00		31	12	16	00		31	12	17	00
31	12	18	00		31	12	19	00		31	12	20	00
31	12	21	00		31	12	22	00		31	13	20	00
31	13	21	00		31	13	22	00		31	13	23	00
31	13	24	00		31	13	25	00		31	13	26	00
31	13	27	00		31	13	28	00		31	13	29	00
31	13	30	00		31	13	31	00		31	13	32	00
31	13	33	00		31	13	34	00		31	13	35	00
31	13	36	00		31	13	37	00		31	14	15	00
31	14	16	00		31	14	17	00		31	14	18	00
31	14	19	00		31	14	20	00		31	14	21	00
31	14	22	00		31	14	23	00		31	14	24	00
31	14	25	00		31	14	26	00		31	14	27	00
31	14	28	00		31	14	29	00		31	14	30	00
31	14	31	00		31	15	21	00		31	16	15	00
31	16	28	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	22	16	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	11	17	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		52	10	15	00		52	12	16	00
52	12	17	00		52	13	15	00		52	13	16	00
52	13	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00

52 14 17 00	52 14 18 00	52 15 15 00
52 15 17 00	52 15 18 00	52 15 19 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 22 00
52 15 23 00	52 16 15 00	52 16 16 00
52 17 10 00	53 10 15 00	53 10 16 00
53 10 17 00	53 10 18 00	53 10 19 00
53 10 20 00	53 10 21 00	53 10 22 00
53 10 23 00	53 10 24 00	53 10 25 00
53 10 26 00	53 10 27 00	53 10 28 00
53 10 29 00	53 10 30 00	53 10 31 00
53 10 32 00	53 11 15 00	53 11 16 00
53 11 17 00	53 11 18 00	53 11 19 00
53 11 20 00	53 11 21 00	53 12 15 00
53 12 16 00	53 12 17 00	53 12 18 00
53 13 15 00	53 13 16 00	53 13 17 00
53 13 18 00	53 14 15 00	53 14 16 00
54 10 15 00	54 10 16 00	54 10 17 00
54 11 15 00	54 11 16 00	54 11 17 00
54 12 15 00	54 12 16 00	54 12 17 00
54 12 18 00	60 10 10 00	60 10 11 00
60 10 12 00	60 10 13 00	60 10 14 00
60 10 16 00	60 10 17 00	60 10 18 00

| 60 | 10 | 19 | 00 |

| 60 | 10 | 20 | 00 |

| 60 | 10 | 21 | 00 |

| 60 | 10 | 22 | 00 |

| 60 | 10 | 23 | 00 |

| 60 | 10 | 24 | 00 |

| 60 | 10 | 25 | 00 |

| 60 | 10 | 26 | 00 |

| 60 | 10 | 27 | 00 |

| 60 | 10 | 28 | 00 |

| 60 | 10 | 29 | 00 |

| 60 | 10 | 30 | 00 |

| 60 | 10 | 31 | 00 |

| 60 | 10 | 32 | 00 |

| 60 | 10 | 33 | 00 |

| 60 | 10 | 34 | 00 |

| 60 | 10 | 35 | 00 |

| 60 | 10 | 36 | 00 |

| 60 | 10 | 37 | 00 |

| 60 | 10 | 38 | 00 |

| 60 | 10 | 39 | 00 |

| 60 | 10 | 40 | 00 |

| 60 | 10 | 41 | 00 |

| 60 | 10 | 42 | 00 |

| 60 | 10 | 43 | 00 |

| 60 | 10 | 44 | 00 |

| 60 | 10 | 45 | 00 |

| 60 | 10 | 46 | 00 |

| 60 | 10 | 47 | 00 |

| 60 | 10 | 48 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 60 | 10 | 50 | 00 |

| 60 | 10 | 51 | 00 |

| 60 | 10 | 52 | 00 |

| 60 | 10 | 53 | 00 |

| 60 | 10 | 54 | 00 |

| 60 | 10 | 55 | 00 |

| 60 | 10 | 56 | 00 |

| 60 | 10 | 57 | 00 |

| 60 | 10 | 58 | 00 |

| 60 | 10 | 59 | 00 |

| 60 | 10 | 60 | 00 |

| 60 | 10 | 61 | 00 |

| 60 | 10 | 62 | 00 |

| 60 | 10 | 63 | 00 |

| 60 | 10 | 64 | 00 |

| 60 | 10 | 65 | 00 |

| 60 | 10 | 66 | 00 |

| 60 | 11 | 11 | 00 |

| 60 | 11 | 12 | 00 |

| 60 | 11 | 13 | 00 |

| 60 | 11 | 14 | 00 |

| 60 | 12 | 10 | 00 |

| 60 | 12 | 11 | 00 |

| 60 | 12 | 12 | 00 |

| 60 | 12 | 13 | 00 |

| 60 | 12 | 14 | 00 |

| 60 | 12 | 15 | 00 |

| 60 | 12 | 16 | 00 |

| 60 | 12 | 17 | 00 |

| 60 | 12 | 18 | 00 |

| 60 | 12 | 19 | 00 |

| 60 | 12 | 20 | 00 |

| 60 | 12 | 21 | 00 |

| 60 | 12 | 22 | 00 |

| 60 | 12 | 23 | 00 |

| 60 | 12 | 24 | 00 |

| 60 | 12 | 25 | 00 |

| 60 | 12 | 26 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 60 | 12 | 28 | 00 |

| 60 | 12 | 29 | 00 |

| 60 | 12 | 30 | 00 |

| 60 | 12 | 31 | 00 |

| 60 | 12 | 33 | 00 |

| 60 | 12 | 34 | 00 |

| 60 | 12 | 35 | 00 |

| 60 | 12 | 36 | 00 |

| 60 | 12 | 37 | 00 |

| 60 | 12 | 38 | 00 |

| 60 | 12 | 39 | 00 |

| 60 | 12 | 40 | 00 |

| 60 | 12 | 41 | 00 |

| 60 | 12 | 42 | 00 |

60	12	43	00
60	12	44	00
60	12	45	00
60	13	10	00
60	13	11	00
60	13	12	00
60	13	13	00
60	13	14	00
60	13	15	00
60	13	16	00
60	13	17	00
60	13	18	00
60	14	10	00
60	14	11	00
60	14	12	00
60	14	13	00
60	14	14	00
73	10	15	00
73	10	16	00
73	10	17	00
73	10	18	00
73	10	19	00
73	11	15	00
73	11	16	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	12	18	00
73	13	15	00
73	13	16	00
73	13	17	00
73	13	18	00
73	13	19	00
73	14	15	00
73	14	16	00
73	14	17	00
73	15	15	00
73	15	16	00
73	15	17	00
73	15	18	00
73	15	19	00
73	15	20	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	16	16	00
73	17	15	00
73	17	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	12	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	11	18	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	21	00
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	00
76	13	15	00
76	13	16	00
76	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASTICOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COTECMAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.017,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	12	15	00
11	12	18	00		11	14	16	00		11	15	15	00
11	15	17	00		11	17	16	00		25	10	15	00
25	10	16	00		25	10	17	00		25	11	15	00
25	11	16	00		25	11	19	00		25	16	15	00
25	17	15	00		25	17	19	00		25	17	20	00
25	17	21	00		25	17	22	00		25	17	24	00
25	17	28	00		25	17	29	00		25	17	30	00
25	17	31	00		25	17	38	00		25	17	39	00
25	17	40	00		25	17	41	00		25	17	42	00
25	17	44	00		25	17	46	00		25	17	47	00
25	17	48	00		25	17	49	00		25	17	50	00
25	18	16	00		25	18	17	00		25	19	17	00
25	19	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	16	21	00		30	16	22	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	17	21	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		30	25	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00
30	26	28	00		30	26	29	00		30	26	30	00
30	26	31	00		30	26	32	00		30	26	33	00

30	26	34	00		30	26	35	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	38	00		30	26	39	00
30	26	40	00		30	26	41	00		30	26	42	00
30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00
30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00
30	26	58	00		30	26	59	00		30	26	60	00
30	26	61	00		30	26	62	00		30	26	63	00
30	26	64	00		30	26	65	00		30	26	66	00
30	26	67	00		31	10	16	00		31	10	17	00
31	10	18	00		31	10	19	00		31	10	20	00
31	10	21	00		31	10	22	00		31	10	23	00
31	10	24	00		31	10	25	00		31	10	26	00
31	10	27	00		31	10	28	00		31	10	29	00
31	11	15	00		31	11	16	00		31	11	17	00
31	12	10	00		31	12	11	00		31	12	12	00
31	12	13	00		31	12	14	00		31	12	15	00
31	12	16	00		31	12	17	00		31	12	18	00
31	12	19	00		31	12	20	00		31	12	21	00
31	12	22	00		31	13	20	00		31	13	21	00
31	13	22	00		31	13	23	00		31	13	24	00
31	13	25	00		31	13	26	00		31	13	27	00
31	13	28	00		31	13	29	00		31	13	30	00
31	13	31	00		31	13	32	00		31	13	33	00
31	13	34	00		31	13	35	00		31	13	36	00
31	13	37	00		31	14	15	00		31	14	16	00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 14 | 18 | 00	31 | 14 | 19 | 00
31 | 14 | 20 | 00	31 | 14 | 21 | 00	31 | 14 | 22 | 00
31 | 14 | 23 | 00	31 | 14 | 24 | 00	31 | 14 | 25 | 00
31 | 14 | 26 | 00	31 | 14 | 27 | 00	31 | 14 | 28 | 00
31 | 14 | 29 | 00	31 | 14 | 30 | 00	31 | 14 | 31 | 00
31 | 14 | 32 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 15 | 23 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 19 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 32 | 00	31 | 16 | 33 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 17 | 15 | 00	31 | 17 | 16 | 00	31 | 17 | 17 | 00
31 | 17 | 18 | 00	31 | 17 | 19 | 00	31 | 18 | 17 | 00
31 | 18 | 18 | 00	31 | 19 | 15 | 00	31 | 19 | 16 | 00
31 | 20 | 15 | 00	31 | 20 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 22 | 16 | 00	31 | 23 | 11 | 00
31 | 23 | 12 | 00	31 | 23 | 14 | 00	31 | 24 | 15 | 00

31	24	16	00
31	24	17	00
31	24	18	00
31	24	19	00
31	24	20	00
31	24	21	00
31	24	22	00
31	25	15	00
31	25	16	00
31	26	15	00
31	26	16	00
31	26	17	00
31	27	16	00
31	28	15	00
31	28	17	00
31	28	18	00
31	28	19	00
31	28	20	00
31	28	21	00
31	28	22	00
31	28	23	00
31	28	24	00
31	29	11	00
31	29	12	00
31	29	13	00
31	29	14	00
31	30	11	00
31	30	12	00
31	30	13	00
31	30	14	00
31	30	15	00
31	31	11	00
31	31	12	00
31	31	13	00
31	31	14	00
31	31	15	00
31	31	16	00
31	31	17	00
31	32	11	00
31	32	12	00
31	32	13	00
31	32	14	00
31	32	15	00
31	32	16	00
31	32	17	00
31	33	11	00
31	33	12	00
31	33	13	00
31	33	14	00
31	33	15	00
31	33	16	00
31	33	17	00
31	34	11	00
31	34	12	00
31	34	13	00
31	34	14	00
31	34	15	00
31	34	16	00
31	34	17	00
31	35	11	00
31	35	12	00
31	35	13	00
31	35	14	00
31	35	15	00
31	35	16	00
31	35	17	00
31	36	11	00
31	36	12	00
31	36	13	00
31	36	14	00
31	36	15	00
31	36	16	00
31	36	17	00
31	37	10	00
31	37	11	00
31	37	12	00
31	37	13	00
31	37	14	00
31	38	11	00
31	38	12	00
31	38	13	00
31	38	14	00
31	38	15	00
31	39	15	00

31	39	16	00		31	39	17	00		31	40	15	00
31	40	16	00		31	40	17	00		31	40	18	00
31	40	19	00		31	41	15	00		31	41	16	00
31	41	17	00		31	41	18	00		31	41	19	00
31	42	15	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	11	16	00		32	11	17	00
32	12	15	00		32	12	16	00		32	12	17	00
32	12	18	00		32	12	19	00		32	13	10	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		32	15	20	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	11	26	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00

40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	15	18	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	18	00		41	10	19	00		41	10	24	00
41	10	25	00		41	10	26	00		41	10	27	00
41	10	29	00		41	10	30	00		41	10	32	00
41	10	33	00		41	10	34	00		41	10	35	00

41 | 10 | 37 | 00	41 | 10 | 38 | 00	41 | 10 | 39 | 00
41 | 10 | 40 | 00	41 | 10 | 41 | 00	41 | 10 | 42 | 00
41 | 10 | 43 | 00	41 | 10 | 44 | 00	41 | 10 | 45 | 00
41 | 10 | 46 | 00	41 | 10 | 47 | 00	41 | 10 | 48 | 00
41 | 10 | 49 | 00	41 | 10 | 50 | 00	41 | 10 | 51 | 00
41 | 10 | 52 | 00	41 | 10 | 53 | 00	41 | 10 | 55 | 00
41 | 10 | 56 | 00	41 | 10 | 57 | 00	41 | 10 | 58 | 00
41 | 10 | 59 | 00	41 | 10 | 60 | 00	41 | 10 | 61 | 00
41 | 10 | 62 | 00	41 | 10 | 63 | 00	41 | 10 | 64 | 00
41 | 10 | 65 | 00	41 | 10 | 66 | 00	41 | 10 | 67 | 00
41 | 11 | 15 | 00	41 | 11 | 16 | 00	41 | 11 | 17 | 00
41 | 11 | 18 | 00	41 | 11 | 19 | 00	41 | 11 | 21 | 00
41 | 11 | 22 | 00	41 | 11 | 23 | 00	41 | 11 | 24 | 00
41 | 11 | 25 | 00	41 | 11 | 26 | 00	41 | 11 | 27 | 00
41 | 11 | 28 | 00	41 | 11 | 29 | 00	41 | 11 | 30 | 00
41 | 11 | 31 | 00	41 | 11 | 33 | 00	41 | 11 | 34 | 00
41 | 11 | 36 | 00	41 | 11 | 37 | 00	41 | 11 | 38 | 00
41 | 11 | 39 | 00	41 | 11 | 40 | 00	41 | 11 | 41 | 00
41 | 11 | 42 | 00	41 | 11 | 43 | 00	41 | 11 | 44 | 00
41 | 11 | 45 | 00	41 | 11 | 46 | 00	41 | 11 | 47 | 00
41 | 11 | 48 | 00	41 | 11 | 51 | 00	41 | 11 | 52 | 00
41 | 11 | 53 | 00	41 | 11 | 54 | 00	41 | 11 | 55 | 00

41	11	56	00		41	11	57	00		41	11	58	00
41	11	60	00		41	11	61	00		41	11	62	00
41	11	63	00		41	11	64	00		41	11	65	00
41	12	15	00		41	12	16	00		41	12	17	00
41	12	18	00		41	12	20	00		41	12	21	00
41	12	22	00		41	12	23	00		41	12	24	00
41	12	25	00		41	12	26	00		41	12	27	00
41	12	28	00		41	12	30	00		41	12	31	00
41	12	32	00		41	12	33	00		41	12	34	00
78	18	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA ARC DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.629,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	16	00
11	10	17	00		11	10	18	00		11	10	19	00
11	12	15	00		11	12	17	00		11	14	16	00
11	15	15	00		11	15	17	00		11	16	15	00
11	17	17	00		12	14	15	00		12	14	16	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	22	00
12	16	28	00		12	16	33	00		12	16	34	00
12	16	38	00		12	16	45	00		12	16	47	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	22	00		12	35	23	00

12	35	24	00		12	35	25	00		13	10	15	00
13	10	16	00		13	10	17	00		13	10	19	00
13	10	20	00		13	11	10	00		13	11	11	00
13	11	12	00		13	11	13	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	12	21	00		20	12	22	00
20	12	26	00		20	12	31	00		20	12	32	00
20	13	10	00		20	13	12	00		20	13	13	00
20	14	10	00		20	14	11	00		20	14	15	00
20	14	16	00		20	14	17	00		20	14	18	00
20	14	19	00		20	14	21	00		20	14	23	00
20	14	24	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	30	00		20	14	33	00		21	10	15	00
21	10	20	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	11	15	00
23	11	16	00		23	13	15	00		23	13	16	00
23	13	17	00		23	15	15	00		23	29	15	00
24	10	20	00		24	10	23	00		24	11	27	00
24	11	29	00		24	14	15	00		24	14	16	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00

26	11	15	00		26	11	16	00		26	11	17	00
26	11	18	00		26	11	19	00		26	11	20	00
26	11	21	00		26	12	15	00		27	11	15	00
27	11	21	00		27	11	24	00		30	10	15	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	12	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	19	18	00
30	26	15	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	32	00
31	16	33	00		31	16	34	00		31	21	15	00
39	12	13	00		39	12	17	00		40	14	17	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	11	15	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
52	10	15	00		52	12	15	00		52	12	16	00
52	12	17	00		52	13	15	00		52	13	16	00
52	13	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	17	00		52	14	18	00		52	15	15	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	18	00
52	15	19	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	22	00		52	15	23	00		52	16	15	00
52	16	16	00		52	17	10	00		53	10	15	00

53 | 10 | 16 | 00	53 | 10 | 17 | 00	53 | 10 | 18 | 00
53 | 10 | 19 | 00	53 | 10 | 20 | 00	53 | 10 | 21 | 00
53 | 10 | 22 | 00	53 | 10 | 23 | 00	53 | 10 | 24 | 00
53 | 10 | 25 | 00	53 | 10 | 26 | 00	53 | 10 | 27 | 00
53 | 10 | 28 | 00	53 | 10 | 29 | 00	53 | 10 | 30 | 00
53 | 10 | 31 | 00	53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 11 | 16 | 00	53 | 11 | 17 | 00	53 | 11 | 18 | 00
53 | 11 | 19 | 00	53 | 11 | 20 | 00	53 | 11 | 21 | 00
53 | 12 | 15 | 00	53 | 12 | 16 | 00	53 | 12 | 17 | 00
53 | 12 | 18 | 00	53 | 13 | 15 | 00	53 | 13 | 16 | 00
53 | 13 | 17 | 00	53 | 13 | 18 | 00	53 | 14 | 15 | 00
53 | 14 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA ARC DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.383,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 17 | 00
25 | 11 | 15 | 00	25 | 11 | 16 | 00	25 | 11 | 17 | 00
25 | 11 | 19 | 00	25 | 16 | 15 | 00	25 | 17 | 15 | 00
25 | 17 | 19 | 00	25 | 17 | 20 | 00	25 | 17 | 21 | 00

25	17	22	00		25	17	24	00		25	17	28	00
25	17	29	00		25	17	30	00		25	17	31	00
25	17	38	00		25	17	39	00		25	17	40	00
25	17	41	00		25	17	42	00		25	17	44	00
25	17	46	00		25	17	47	00		25	17	48	00
25	17	49	00		25	18	16	00		25	18	17	00
25	19	17	00		25	19	18	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	14	00
26	10	15	00		26	10	17	00		26	11	15	00
26	11	16	00		26	11	17	00		26	11	18	00
26	11	19	00		26	11	20	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	12	18	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	14	16	00		26	14	17	00		26	14	18	00
26	14	23	00		31	16	15	00		72	15	43	00
78	10	15	00		78	10	16	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	10	19	00		78	10	20	00
78	10	21	00		78	10	22	00		78	11	15	00
78	11	16	00		78	11	17	00		78	11	18	00
78	11	19	00		78	12	15	00		78	12	16	00
78	13	15	00		78	13	16	00		78	13	17	00
78	13	18	00		78	14	15	00		78	14	16	00
78	14	17	00		78	14	18	00		78	14	19	00
78	18	15	00		78	18	16	00		78	18	17	00
78	18	18	00		78	18	19	00		82	10	15	00
86	10	17	00		92	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 226,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	10	18	00
25	10	19	00
25	10	20	00
25	10	21	00
25	11	15	00
25	11	16	00
25	11	17	00
25	11	18	00
25	11	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
25	13	15	00
25	13	16	00
25	13	17	00
25	13	18	00
25	13	19	00
25	13	20	00
25	15	15	00
25	15	17	00
25	16	15	00
25	17	15	00
25	17	16	00
25	17	17	00
25	17	19	00
25	17	20	00
25	17	21	00
25	17	22	00
25	17	23	00
25	17	24	00
25	17	25	00
25	17	26	00
25	17	27	00
25	17	28	00
25	17	29	00
25	17	30	00
25	17	31	00
25	17	33	00
25	17	37	00
25	17	38	00
25	17	39	00
25	17	40	00
25	17	41	00
25	17	42	00
25	17	44	00
25	17	46	00
25	17	47	00
25	17	48	00
25	17	49	00
25	17	50	00
25	18	16	00
25	18	17	00
25	19	15	00
25	19	16	00

25 | 19 | 17 | 00	25 | 19 | 18 | 00	78 | 18 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 15 | 21 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 22 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 15 | 21 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 22 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 15 | 21 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 22 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA N3
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.229,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	10	18	00
25	10	19	00
25	10	20	00
25	10	21	00
25	11	15	00
25	11	16	00
25	11	17	00
25	11	18	00
25	11	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
25	13	15	00
25	13	16	00
25	13	17	00
25	13	18	00
25	13	19	00
25	13	20	00
25	15	15	00
25	15	17	00
25	16	15	00
25	17	15	00
25	17	16	00
25	17	17	00
25	17	19	00
25	17	20	00
25	17	21	00
25	17	22	00
25	17	23	00
25	17	24	00
25	17	25	00
25	17	26	00
25	17	27	00
25	17	28	00
25	17	29	00
25	17	30	00
25	17	31	00
25	17	33	00
25	17	37	00
25	17	38	00
25	17	39	00
25	17	40	00
25	17	41	00
25	17	42	00
25	17	44	00

25	17	46	00	25	17	47	00	25	17	48	00
25	17	49	00	25	17	50	00	25	18	16	00
25	18	17	00	25	19	15	00	25	19	16	00
25	19	17	00	25	19	18	00	31	15	21	00
78	18	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 769,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	15	00	11	12	16	00	11	12	17	00
11	12	18	00	11	12	19	00	11	12	20	00
11	13	15	00	11	13	16	00	11	14	16	00
11	14	17	00	11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	11	16	15	00	11	16	16	00
11	16	17	00	11	16	18	00	11	16	20	00
11	16	21	00	11	16	22	00	11	16	23	00

11 16 24 00	11 17 15 00	11 17 16 00
11 17 17 00	11 17 18 00	11 17 19 00
11 17 20 00	11 17 21 00	11 17 22 00
11 17 23 00	11 18 15 00	11 19 15 00
11 19 16 00	11 19 17 00	11 19 18 00
12 13 15 00	12 13 16 00	12 13 17 00
12 13 18 00	12 14 15 00	12 14 16 00
12 14 17 00	12 14 18 00	12 14 19 00
12 14 20 00	12 14 21 00	12 14 22 00
12 16 15 00	12 16 16 00	12 16 17 00
12 16 18 00	12 16 19 00	12 16 20 00
12 16 21 00	12 16 22 00	12 16 23 00
12 16 24 00	12 16 25 00	12 16 26 00
12 16 27 00	12 16 28 00	12 16 29 00
12 16 30 00	12 16 31 00	12 16 32 00
12 16 33 00	12 16 34 00	12 16 35 00
12 16 36 00	12 16 37 00	12 16 38 00
12 16 39 00	12 16 40 00	12 16 41 00
12 16 42 00	12 16 43 00	12 16 44 00
12 16 45 00	12 16 46 00	12 16 47 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
12 16 51 00	12 17 15 00	12 17 16 00

12	17	17	00		12	18	15	00		12	18	16	00
12	19	15	00		12	19	16	00		12	35	20	00
12	35	21	00		12	35	22	00		12	35	23	00
12	35	24	00		12	35	25	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	21	00
20	10	22	00		20	10	23	00		20	11	15	00
20	11	16	00		20	11	17	00		20	12	10	00
20	12	11	00		20	12	12	00		20	12	13	00
20	12	14	00		20	12	15	00		20	12	16	00
20	12	17	00		20	12	18	00		20	12	19	00
20	12	20	00		20	12	21	00		20	12	22	00
20	12	23	00		20	12	24	00		20	12	25	00
20	12	26	00		20	12	27	00		20	12	28	00
20	12	29	00		20	12	30	00		20	12	31	00
20	12	32	00		20	12	33	00		20	13	10	00
20	13	11	00		20	13	12	00		20	13	13	00
20	14	10	00		20	14	11	00		20	14	12	00
20	14	13	00		20	14	14	00		20	14	15	00
20	14	16	00		20	14	17	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	18	00
31	16	19	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	27	00
31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	30	00
31	16	31	00		31	16	32	00		31	16	33	00
39	12	13	00		39	12	17	00		40	14	17	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	11	15	00

47	11	16	00	47	11	17	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	52	13	17	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	76	13	15	00	76	13	16	00
76	13	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE ORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	16	00	47	10	15	00	47	10	16	00
47	11	15	00	47	11	17	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00								

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N.40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	18	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL CALOGIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	15	00
31	20	16	00
41	10	42	00
41	11	61	00
41	12	28	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
==========

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DNE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	15	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
73	10	16	00	78	18	15	00	78	18	16	00
78	18	17	00	78	18	18	00	78	18	19	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	15	00	25	10	16	00	25	10	17	00
25	10	18	00	25	10	19	00	25	10	20	00
25	10	21	00	25	11	15	00	25	11	16	00
25	11	17	00	25	11	18	00	25	11	19	00

25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
78 | 18 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 16 | 15 | 00	31 | 20 | 16 | 00	41 | 10 | 42 | 00
41 | 11 | 61 | 00	41 | 12 | 28 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 16 | 00	12 | 13 | 15 | 00	12 | 13 | 16 | 00
12 | 13 | 17 | 00	12 | 13 | 18 | 00	12 | 14 | 15 | 00
12 | 14 | 16 | 00	12 | 14 | 17 | 00	12 | 16 | 16 | 00
12 | 16 | 17 | 00	12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 19 | 00
12 | 16 | 20 | 00	12 | 16 | 21 | 00	12 | 16 | 22 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 27 | 00	12 | 16 | 30 | 00
12 | 16 | 31 | 00	12 | 16 | 37 | 00	12 | 16 | 38 | 00
12 | 16 | 39 | 00	12 | 16 | 43 | 00	12 | 16 | 44 | 00
12 | 16 | 45 | 00	12 | 16 | 46 | 00	12 | 16 | 47 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 17 | 15 | 00	12 | 17 | 16 | 00
12 | 17 | 17 | 00	12 | 18 | 16 | 00	12 | 19 | 15 | 00
12 | 19 | 16 | 00	12 | 35 | 20 | 00	12 | 35 | 21 | 00

12 | 35 | 22 | 00	12 | 35 | 23 | 00	12 | 35 | 24 | 00
12 | 35 | 25 | 00	13 | 10 | 20 | 00	13 | 11 | 10 | 00
13 | 11 | 12 | 00	20 | 12 | 23 | 00	20 | 14 | 11 | 00
24 | 11 | 18 | 00	31 | 20 | 16 | 00	41 | 10 | 38 | 00
41 | 10 | 48 | 00	41 | 11 | 58 | 00	41 | 11 | 61 | 00
42 | 20 | 37 | 00	42 | 26 | 20 | 00	42 | 28 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

31 | 15 | 21 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 19 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 23 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 31 | 00
31 | 16 | 32 | 00	31 | 16 | 33 | 00	31 | 16 | 34 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 17 | 00	52 | 13 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	18	00
25	17	22	00
25	17	23	00
25	17	26	00
25	17	28	00
25	19	18	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	14	00
26	10	15	00
26	10	17	00
26	11	16	00
27	13	15	00
72	15	43	00
73	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
30	19	18	00
31	16	15	00
60	10	61	00
72	15	35	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N.40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 403,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00
24	10	16	00
24	10	17	00
24	10	18	00
24	10	19	00
24	10	20	00
24	10	21	00
24	10	22	00
24	10	23	00

24	11	18	00	24	11	20	00	24	11	21	00
24	11	22	00	24	11	24	00	24	11	25	00
24	11	26	00	24	11	27	00	24	11	28	00
24	11	29	00	24	11	30	00	24	12	15	00
24	12	18	00	24	12	20	00	24	13	15	00
24	13	16	00	24	13	19	00	24	14	15	00
24	14	16	00	24	14	17	00	25	11	15	00
25	11	16	00	25	11	17	00	25	11	18	00
25	11	19	00	31	15	21	00	31	16	15	00
72	14	12	00	78	10	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA N3
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 517,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00	24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00	24	10	23	00
24	11	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	25	00	24	11	26	00	24	11	27	00

24	11	28	00		24	11	29	00		24	11	30	00
24	12	15	00		24	12	18	00		24	12	20	00
24	13	15	00		24	13	16	00		24	13	19	00
24	14	15	00		24	14	16	00		24	14	17	00
25	11	15	00		25	11	16	00		25	11	17	00
25	11	18	00		25	11	19	00		31	15	21	00
31	16	15	00		72	14	12	00		78	10	17	00
78	11	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00		24	10	16	00		24	10	17	00
24	10	18	00		24	10	19	00		24	10	20	00
24	10	21	00		24	10	22	00		24	10	23	00
24	11	15	00		24	11	18	00		24	11	20	00
24	11	21	00		24	11	22	00		24	11	24	00
24	11	25	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		24	11	29	00		24	11	30	00
24	12	15	00		24	12	18	00		24	12	20	00
24	13	15	00		24	13	16	00		24	13	19	00
24	14	15	00		24	14	16	00		24	14	17	00
25	11	15	00		25	11	16	00		25	11	17	00
25	11	18	00		25	11	19	00		31	15	21	00
31	16	15	00		72	14	12	00		78	10	17	00
78	18	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.867,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	15	00
25	10	16	00
25	10	17	00
25	10	18	00
25	10	19	00
25	10	20	00
25	10	21	00
25	11	15	00
25	11	16	00
25	11	17	00
25	11	18	00
25	11	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
25	13	15	00
25	13	16	00
25	13	17	00
25	13	18	00
25	13	19	00
25	13	20	00
25	15	15	00
25	15	17	00
25	16	15	00
25	17	15	00
25	17	16	00
25	17	17	00
25	17	19	00
25	17	20	00
25	17	21	00
25	17	22	00
25	17	23	00
25	17	24	00
25	17	25	00
25	17	26	00
25	17	27	00
25	17	28	00
25	17	29	00
25	17	30	00
25	17	31	00
25	17	33	00
25	17	37	00
25	17	38	00
25	17	39	00
25	17	40	00
25	17	41	00
25	17	42	00
25	17	44	00
25	17	46	00
25	17	47	00
25	17	48	00

25	17	49	00	25	17	50	00	25	18	16	00
25	18	17	00	25	19	15	00	25	19	16	00
25	19	17	00	25	19	18	00	31	15	21	00
31	16	15	00	78	18	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 505,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00	24	10	16	00	24	10	17	00
24	10	18	00	24	10	19	00	24	10	20	00
24	10	21	00	24	10	22	00	24	10	23	00
24	11	15	00	24	11	18	00	24	11	20	00
24	11	21	00	24	11	22	00	24	11	24	00
24	11	25	00	24	11	26	00	24	11	27	00
24	11	28	00	24	11	29	00	24	11	30	00
24	12	15	00	24	12	18	00	24	12	20	00
24	13	15	00	24	13	16	00	24	13	19	00
24	14	15	00	24	14	16	00	24	14	17	00
31	15	21	00	31	16	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N.1
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11	15	15	00	20	14	29	00	30	10	18	00
30	10	29	00	30	10	32	00	31	15	21	00
31	20	15	00	52	10	15	00	72	15	40	00
73	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.516,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	15	00	11	15	16	00	11	16	21	00
13	10	15	00	13	10	16	00	13	10	17	00
13	10	19	00	13	10	20	00	13	11	10	00
25	11	15	00	25	11	16	00	25	11	17	00
25	11	18	00	25	11	19	00	25	19	15	00
25	19	17	00	25	19	18	00	72	14	12	00
78	10	17	00	78	11	17	00	78	18	15	00
78	18	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA N.1
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00
24	10	16	00
24	10	17	00
24	10	18	00
24	10	19	00
24	10	20	00
24	10	21	00
24	10	22	00
24	10	23	00
24	11	15	00
24	11	18	00
24	11	20	00
24	11	21	00
24	11	22	00
24	11	24	00

24	11	25	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		24	11	29	00		24	11	30	00
24	12	15	00		24	12	18	00		24	12	20	00
24	13	15	00		24	13	16	00		24	13	19	00
24	14	15	00		24	14	16	00		24	14	17	00
25	11	15	00		25	11	16	00		25	11	17	00
25	11	18	00		25	11	19	00		31	15	21	00
72	14	12	00		78	10	17	00		78	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DIABA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	15	21	00		78	18	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	29	00		41	11	43	00		41	12	34	00

47	10	16	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	33	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	28	00
76	12	17	00		77	12	17	00		81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	15	16	00
11	15	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	19	15	00		11	19	16	00
11	19	17	00		11	19	18	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00

12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	12	15	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00
15	10	18	00		15	11	15	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		20	14	11	00
20	14	12	00		20	14	13	00		20	14	15	00
20	14	25	00		20	14	27	00		20	14	29	00
20	14	33	00		24	11	18	00		24	11	20	00
24	11	21	00		24	11	22	00		24	11	24	00
24	11	26	00		24	11	27	00		24	11	28	00
25	17	27	00		25	17	28	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	14	00

26	10	15	00		26	10	17	00		26	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	24	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	30	00		27	11	31	00
27	11	32	00		27	11	33	00		27	12	17	00
27	13	15	00		27	13	16	00		27	13	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 19 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 16 | 32 | 00
31 | 16 | 33 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 19 | 15 | 00
31 | 19 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 21 | 00

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 16 | 17 | 00 |

| 40 | 16 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 23 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 32 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 34 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 40 | 17 | 40 | 00 |

| 40 | 17 | 41 | 00 |

| 40 | 17 | 42 | 00 |

| 40 | 17 | 43 | 00 |

| 40 | 17 | 44 | 00 |

| 40 | 17 | 45 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 48 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 50 | 00 |

| 40 | 17 | 51 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 53 | 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 18 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 18 | 00 |

| 40 | 18 | 19 | 00 |

| 40 | 18 | 20 | 00 |

| 40 | 18 | 21 | 00 |

| 40 | 18 | 22 | 00 |

| 40 | 18 | 23 | 00 |

| 40 | 18 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 26 | 00 |

| 40 | 18 | 27 | 00 |

| 40 | 18 | 28 | 00 |

| 40 | 18 | 29 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 41 | 10 | 15 | 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 |

| 41 | 10 | 18 | 00 |

| 41 | 10 | 19 | 00 |

| 41 | 10 | 24 | 00 |

| 41 | 10 | 25 | 00 |

| 41 | 10 | 26 | 00 |

| 41 | 10 | 27 | 00 |

| 41 | 10 | 29 | 00 |

| 41 | 10 | 30 | 00 |

| 41 | 10 | 32 | 00 |

| 41 | 10 | 33 | 00 |

| 41 | 10 | 34 | 00 |

| 41 | 10 | 35 | 00 |

| 41 | 10 | 37 | 00 |

| 41 | 10 | 38 | 00 |

| 41 | 10 | 39 | 00 |

| 41 | 10 | 40 | 00 |

41	10	41	00		41	10	42	00		41	10	43	00
41	10	44	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	47	00		41	10	48	00		41	10	49	00
41	10	50	00		41	10	51	00		41	10	52	00
41	10	53	00		41	10	67	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	30	00		41	11	33	00
41	11	39	00		41	11	43	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	33	00		41	12	34	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	17	00		47	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	30	00		71	15	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00

72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 12 | 18 | 00	73 | 14 | 15 | 00
73 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 17 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 14 | 29 | 00	41 | 10 | 42 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 11 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IQN SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 590,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	16	00
11	10	17	00
11	10	18	00
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	14	16	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	15	17	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	20	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
11	19	15	00
11	19	16	00
11	19	17	00
11	19	18	00
12	16	15	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	18	00
12	16	19	00
12	16	20	00
12	16	21	00
12	16	22	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	32	00
12	16	33	00

| 12 | 16 | 34 | 00 |

| 12 | 16 | 35 | 00 |

| 12 | 16 | 36 | 00 |

| 12 | 16 | 37 | 00 |

| 12 | 16 | 38 | 00 |

| 12 | 16 | 39 | 00 |

| 12 | 16 | 40 | 00 |

| 12 | 16 | 41 | 00 |

| 12 | 16 | 42 | 00 |

| 12 | 16 | 43 | 00 |

| 12 | 16 | 44 | 00 |

| 12 | 16 | 45 | 00 |

| 12 | 16 | 46 | 00 |

| 12 | 16 | 47 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 16 | 51 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |

| 12 | 17 | 16 | 00 |

| 12 | 17 | 17 | 00 |

| 12 | 18 | 15 | 00 |

| 12 | 18 | 16 | 00 |

| 12 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 19 | 16 | 00 |

| 12 | 35 | 20 | 00 |

| 12 | 35 | 21 | 00 |

| 12 | 35 | 22 | 00 |

| 12 | 35 | 23 | 00 |

| 12 | 35 | 24 | 00 |

| 12 | 35 | 25 | 00 |

| 13 | 10 | 15 | 00 |

| 13 | 10 | 16 | 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 13 | 11 | 11 | 00 |

| 13 | 11 | 12 | 00 |

| 13 | 11 | 13 | 00 |

| 14 | 12 | 15 | 00 |

| 14 | 12 | 22 | 00 |

| 15 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 10 | 16 | 00 |

| 15 | 10 | 17 | 00 |

| 15 | 10 | 18 | 00 |

| 15 | 11 | 15 | 00 |

| 15 | 11 | 17 | 00 |

| 15 | 12 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 12 | 19 | 00 |

| 20 | 14 | 11 | 00 |

| 20 | 14 | 12 | 00 |

| 20 | 14 | 13 | 00 |

| 20 | 14 | 15 | 00 |

| 20 | 14 | 25 | 00 |

| 20 | 14 | 27 | 00 |

| 20 | 14 | 29 | 00 |

| 20 | 14 | 33 | 00 |

| 24 | 11 | 18 | 00 |

| 24 | 11 | 20 | 00 |

| 24 | 11 | 21 | 00 |

| 24 | 11 | 22 | 00 |

| 24 | 11 | 24 | 00 |

| 24 | 11 | 26 | 00 |

| 24 | 11 | 27 | 00 |

| 24 | 11 | 28 | 00 |

| 25 | 17 | 27 | 00 |

| 25 | 17 | 28 | 00 |

| 26 | 10 | 11 | 00 |

| 26 | 10 | 12 | 00 |

| 26 | 10 | 13 | 00 |

| 26 | 10 | 14 | 00 |

| 26 | 10 | 15 | 00 |

| 26 | 10 | 17 | 00 |

| 26 | 10 | 19 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00

30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	19	15	00		31	19	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	14	10	00		32	14	11	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	37	00		40	18	15	00		40	18	16	00

40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00
41 10 30 00	41 10 32 00	41 10 33 00
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
41 10 38 00	41 10 39 00	41 10 40 00
41 10 41 00	41 10 42 00	41 10 43 00
41 10 44 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 47 00	41 10 48 00	41 10 49 00
41 10 50 00	41 10 51 00	41 10 52 00
41 10 53 00	41 10 67 00	41 11 15 00
41 11 16 00	41 11 17 00	41 11 19 00
41 11 22 00	41 11 23 00	41 11 24 00
41 11 25 00	41 11 30 00	41 11 33 00
41 11 39 00	41 11 43 00	41 11 45 00
41 11 46 00	41 12 28 00	41 12 30 00
41 12 33 00	41 12 34 00	47 10 15 00

47	10	16	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
73	15	15	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00

47	12	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	19	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	12	18	00
73	15	17	00
76	10	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

47	12	19	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	10	00
71	12	20	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	14	15	00
73	15	21	00
76	12	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
80	10	16	00

81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MERCAEREO S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 783,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	19	00	11	12	15	00	11	15	15	00
11	15	16	00	11	15	17	00	12	16	16	00
12	16	20	00	12	16	21	00	12	16	22	00
12	16	23	00	12	17	15	00	12	17	16	00
12	17	17	00	12	18	15	00	12	19	15	00
12	19	16	00	12	35	22	00	12	35	23	00
12	35	24	00	12	35	25	00	13	10	15	00
13	10	16	00	13	10	17	00	13	10	20	00
13	11	10	00	13	11	11	00	13	11	12	00
13	11	13	00	23	13	15	00	23	15	35	00
30	15	19	00	31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	28	00	31	21	15	00	40	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.219,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	16	00
11	10	17	00
11	10	18	00
11	10	19	00
11	12	15	00
11	12	17	00
11	14	16	00
11	15	15	00
11	15	17	00
11	16	15	00
11	17	17	00
12	14	15	00
12	14	16	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	22	00
12	16	28	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	38	00
12	16	45	00
12	16	47	00
12	16	49	00
12	16	50	00
12	16	51	00
12	17	15	00
12	17	16	00
12	17	17	00
12	18	15	00
12	18	16	00
12	19	15	00
12	19	16	00
12	35	22	00
12	35	23	00
12	35	24	00
12	35	25	00
13	10	15	00
13	10	16	00
13	10	17	00
13	10	19	00
13	10	20	00
13	11	10	00
13	11	11	00
13	11	12	00
13	11	13	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	11	15	00
20	11	16	00
20	12	21	00
20	12	22	00
20	12	26	00
20	12	31	00
20	12	32	00
20	13	10	00
20	13	12	00
20	13	13	00
20	14	10	00
20	14	11	00
20	14	15	00
20	14	16	00
20	14	17	00
20	14	18	00

20 / 14 / 19 / 00	20 / 14 / 21 / 00	20 / 14 / 23 / 00
20 / 14 / 24 / 00	20 / 14 / 25 / 00	20 / 14 / 27 / 00
20 / 14 / 30 / 00	20 / 14 / 33 / 00	21 / 10 / 15 / 00
21 / 10 / 20 / 00	22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00
22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00
22 / 10 / 20 / 00	23 / 10 / 15 / 00	23 / 11 / 15 / 00
23 / 11 / 16 / 00	23 / 13 / 15 / 00	23 / 13 / 16 / 00
23 / 13 / 17 / 00	23 / 15 / 15 / 00	23 / 15 / 35 / 00
23 / 29 / 15 / 00	24 / 10 / 20 / 00	24 / 10 / 23 / 00
24 / 11 / 27 / 00	24 / 11 / 29 / 00	24 / 14 / 15 / 00
24 / 14 / 16 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 13 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00
26 / 10 / 17 / 00	26 / 11 / 15 / 00	26 / 11 / 16 / 00
26 / 11 / 17 / 00	26 / 11 / 18 / 00	26 / 11 / 19 / 00
26 / 11 / 20 / 00	26 / 11 / 21 / 00	26 / 12 / 15 / 00
27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 24 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 38 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 26 / 15 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00
31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 19 / 00	31 / 16 / 20 / 00

31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	32	00
31	16	33	00
31	16	34	00
31	21	15	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	14	17	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	11	15	00
47	11	17	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
52	10	15	00
52	12	15	00
52	12	16	00
52	12	17	00
52	13	15	00
52	13	16	00
52	13	17	00
52	14	15	00
52	14	16	00
52	14	17	00
52	14	18	00
52	15	15	00
52	15	16	00
52	15	17	00
52	15	18	00
52	15	19	00
52	15	20	00
52	15	21	00
52	15	22	00
52	15	23	00
52	16	15	00
52	16	16	00
52	17	10	00
53	10	15	00
53	10	16	00
53	10	17	00
53	10	18	00
53	10	19	00
53	10	20	00
53	10	21	00
53	10	22	00
53	10	23	00
53	10	24	00
53	10	25	00
53	10	26	00
53	10	27	00
53	10	28	00
53	10	29	00
53	10	30	00
53	10	31	00
53	10	32	00
53	11	15	00
53	11	16	00
53	11	17	00
53	11	18	00
53	11	19	00
53	11	20	00
53	11	21	00
53	12	15	00
53	12	16	00
53	12	17	00
53	12	18	00

53	13	15	00		53	13	16	00		53	13	17	00
53	13	18	00		53	14	15	00		53	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC ORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	15	16	00
11	15	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	19	15	00		11	19	16	00
11	19	17	00		11	19	18	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00

12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00
12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	12	15	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00
15	10	18	00		15	11	15	00		15	11	17	00
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00
24	11	20	00		24	11	21	00		24	11	22	00
24	11	24	00		24	11	27	00		24	11	28	00
25	17	27	00		25	17	28	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	14	00
26	10	15	00		26	10	17	00		26	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00

27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 24 / 00	27 / 11 / 25 / 00
27 / 11 / 26 / 00	27 / 11 / 27 / 00	27 / 11 / 28 / 00
27 / 11 / 29 / 00	27 / 11 / 30 / 00	27 / 11 / 31 / 00
27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00	27 / 12 / 17 / 00
27 / 13 / 15 / 00	27 / 13 / 16 / 00	27 / 13 / 17 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 38 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00

30	19	16	00
30	24	15	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	27	00
31	16	30	00
31	16	33	00
31	19	16	00
31	21	17	00
32	14	10	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	18	17	00
40	18	20	00

30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	16	00
31	16	19	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	14	11	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	17	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00

30	19	18	00
30	24	17	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	29	00
31	16	32	00
31	19	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
40	14	20	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00

40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	15	00		41	10	17	00		41	10	18	00
41	10	19	00		41	10	24	00		41	10	25	00
41	10	26	00		41	10	27	00		41	10	29	00
41	10	30	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	34	00		41	10	35	00		41	10	37	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	41	00		41	10	42	00		41	10	43	00
41	10	44	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	47	00		41	10	48	00		41	10	49	00
41	10	50	00		41	10	51	00		41	10	52	00
41	10	53	00		41	10	67	00		41	11	15	00
41	11	16	00		41	11	17	00		41	11	19	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	30	00		41	11	33	00
41	11	39	00		41	11	45	00		41	11	46	00
41	12	28	00		41	12	30	00		41	12	33	00
41	12	34	00		47	10	15	00		47	10	16	00
47	12	17	00		47	12	19	00		70	13	16	00
70	16	17	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	10	15	00		71	10	16	00

71	10	17	00	71	12	10	00	71	12	11	00
71	12	19	00	71	12	20	00	71	15	14	00
72	10	15	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
73	12	15	00	73	12	16	00	73	12	18	00
73	14	15	00	73	15	15	00	73	15	17	00
73	15	21	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	16	00
11	10	17	00
11	10	18	00
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	14	16	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	15	17	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	20	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
11	19	15	00
11	19	16	00
11	19	17	00
11	19	18	00
12	16	15	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	18	00
12	16	19	00
12	16	20	00
12	16	21	00
12	16	22	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	32	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	35	00
12	16	36	00
12	16	37	00
12	16	38	00
12	16	39	00

| 12 | 16 | 40 | 00 |

| 12 | 16 | 41 | 00 |

| 12 | 16 | 42 | 00 |

| 12 | 16 | 43 | 00 |

| 12 | 16 | 44 | 00 |

| 12 | 16 | 45 | 00 |

| 12 | 16 | 46 | 00 |

| 12 | 16 | 47 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 16 | 51 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |

| 12 | 17 | 16 | 00 |

| 12 | 17 | 17 | 00 |

| 12 | 18 | 15 | 00 |

| 12 | 18 | 16 | 00 |

| 12 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 19 | 16 | 00 |

| 12 | 35 | 20 | 00 |

| 12 | 35 | 21 | 00 |

| 12 | 35 | 22 | 00 |

| 12 | 35 | 23 | 00 |

| 12 | 35 | 24 | 00 |

| 12 | 35 | 25 | 00 |

| 13 | 10 | 15 | 00 |

| 13 | 10 | 16 | 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 13 | 11 | 11 | 00 |

| 13 | 11 | 12 | 00 |

| 13 | 11 | 13 | 00 |

| 14 | 12 | 15 | 00 |

| 14 | 12 | 22 | 00 |

| 15 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 10 | 16 | 00 |

| 15 | 10 | 17 | 00 |

| 15 | 10 | 18 | 00 |

| 15 | 11 | 15 | 00 |

| 15 | 11 | 17 | 00 |

| 15 | 12 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 12 | 19 | 00 |

| 20 | 14 | 11 | 00 |

| 20 | 14 | 12 | 00 |

| 20 | 14 | 13 | 00 |

| 20 | 14 | 15 | 00 |

| 20 | 14 | 25 | 00 |

| 20 | 14 | 27 | 00 |

| 20 | 14 | 29 | 00 |

| 20 | 14 | 33 | 00 |

| 24 | 11 | 18 | 00 |

| 24 | 11 | 20 | 00 |

| 24 | 11 | 21 | 00 |

| 24 | 11 | 22 | 00 |

| 24 | 11 | 24 | 00 |

| 24 | 11 | 26 | 00 |

| 24 | 11 | 27 | 00 |

| 24 | 11 | 28 | 00 |

| 25 | 17 | 27 | 00 |

| 25 | 17 | 28 | 00 |

| 26 | 10 | 11 | 00 |

| 26 | 10 | 12 | 00 |

| 26 | 10 | 13 | 00 |

| 26 | 10 | 14 | 00 |

| 26 | 10 | 15 | 00 |

| 26 | 10 | 17 | 00 |

| 26 | 10 | 19 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 19 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 27 | 11 | 21 | 00 |

27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00

30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	19	15	00		31	19	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	14	10	00		32	14	11	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	28	00

40 17 31 00	40 17 37 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 18 00	41 10 19 00	41 10 24 00
41 10 25 00	41 10 26 00	41 10 27 00
41 10 29 00	41 10 30 00	41 10 32 00
41 10 33 00	41 10 34 00	41 10 35 00
41 10 37 00	41 10 38 00	41 10 39 00
41 10 40 00	41 10 41 00	41 10 42 00
41 10 43 00	41 10 44 00	41 10 45 00
41 10 46 00	41 10 47 00	41 10 48 00
41 10 49 00	41 10 50 00	41 10 51 00
41 10 52 00	41 10 53 00	41 10 67 00
41 11 15 00	41 11 16 00	41 11 17 00
41 11 19 00	41 11 22 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 30 00
41 11 33 00	41 11 39 00	41 11 43 00
41 11 45 00	41 11 46 00	41 12 28 00

41	12	30	00
47	10	15	00
47	12	19	00
70	13	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	10	00
71	12	20	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
73	12	18	00
73	15	17	00
76	10	16	00
77	10	16	00

41	12	33	00
47	10	16	00
70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	11	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	14	15	00
73	15	21	00
76	12	17	00
77	10	17	00

41	12	34	00
47	12	17	00
70	13	16	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	19	00
71	15	14	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
73	15	15	00
76	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	20	00
83	10	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES BUEN VIVIR S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	11	00	20	14	12	00	20	14	13	00
20	14	15	00	20	14	25	00	20	14	27	00
20	14	29	00	20	14	33	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00	30	18	18	00
40	14	17	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	22	00	40	17	25	00	41	10	42	00
41	11	43	00	41	12	34	00	47	10	15	00
47	10	16	00	70	13	16	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	11	00	72	12	15	00

72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	12	17	00	77	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	11	00	20	14	12	00	20	14	13	00
20	14	15	00	20	14	25	00	20	14	27	00
20	14	29	00	20	14	33	00	40	14	17	00
40	16	15	00	40	16	16	00	40	16	18	00
40	17	15	00	41	11	43	00	41	12	34	00
47	10	15	00	47	10	16	00	70	13	16	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	15	11	00

72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	28	00
72	15	39	00		76	12	17	00		77	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		24	11	18	00
24	11	26	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	28	00

40	17	31	00		40	17	37	00		41	10	42	00
41	11	43	00		41	12	34	00		47	10	15	00
47	10	16	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	30	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		76	12	17	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00

20 14 15 00	20 14 25 00	20 14 27 00
20 14 29 00	20 14 33 00	24 11 18 00
24 11 26 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 17 00
40 16 18 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 19 00
40 17 20 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 28 00	40 17 31 00	41 10 42 00
41 11 43 00	41 12 34 00	47 10 15 00
47 10 16 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 30 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 15 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		76	12	17	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL N° 3 ARC LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 476,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	10	15	00		25	10	16	00		25	10	17	00
25	10	19	00		25	10	20	00		25	11	15	00
25	11	16	00		25	11	17	00		25	11	19	00
25	16	15	00		25	17	15	00		25	17	19	00
25	17	20	00		25	17	21	00		25	17	22	00
25	17	24	00		25	17	28	00		25	17	29	00
25	17	31	00		25	17	38	00		25	17	39	00
25	17	40	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	15	00		26	11	15	00		26	11	16	00
26	11	18	00		26	11	19	00		26	11	20	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
31	16	15	00		72	14	12	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	18	00		72	15	21	00		72	15	23	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	43	00

72	15	44	00		78	10	15	00		78	10	16	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
78	10	20	00		78	10	21	00		78	10	22	00
78	11	15	00		78	11	16	00		78	11	17	00
78	14	18	00		78	18	17	00		82	10	15	00
86	10	17	00		92	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		24	11	18	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00

40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		41	10	42	00		41	11	43	00
47	10	15	00		47	10	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	11	00		71	12	15	00		71	12	30	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		76	12	17	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	12	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
83	10	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	16	00
11	10	17	00
11	10	18	00
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	14	16	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	15	17	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	20	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
11	19	15	00
11	19	16	00
11	19	17	00
11	19	18	00
12	16	15	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	18	00
12	16	19	00
12	16	20	00
12	16	21	00
12	16	22	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	32	00
12	16	33	00

| 12 | 16 | 34 | 00 |

| 12 | 16 | 35 | 00 |

| 12 | 16 | 36 | 00 |

| 12 | 16 | 37 | 00 |

| 12 | 16 | 38 | 00 |

| 12 | 16 | 39 | 00 |

| 12 | 16 | 40 | 00 |

| 12 | 16 | 41 | 00 |

| 12 | 16 | 42 | 00 |

| 12 | 16 | 43 | 00 |

| 12 | 16 | 44 | 00 |

| 12 | 16 | 45 | 00 |

| 12 | 16 | 46 | 00 |

| 12 | 16 | 47 | 00 |

| 12 | 16 | 48 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 16 | 51 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |

| 12 | 17 | 16 | 00 |

| 12 | 17 | 17 | 00 |

| 12 | 18 | 15 | 00 |

| 12 | 18 | 16 | 00 |

| 12 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 19 | 16 | 00 |

| 12 | 35 | 20 | 00 |

| 12 | 35 | 21 | 00 |

| 12 | 35 | 22 | 00 |

| 12 | 35 | 23 | 00 |

| 12 | 35 | 24 | 00 |

| 12 | 35 | 25 | 00 |

| 13 | 10 | 15 | 00 |

| 13 | 10 | 16 | 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 13 | 11 | 11 | 00 |

| 13 | 11 | 12 | 00 |

| 13 | 11 | 13 | 00 |

| 14 | 12 | 15 | 00 |

| 14 | 12 | 22 | 00 |

| 15 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 10 | 16 | 00 |

| 15 | 10 | 17 | 00 |

| 15 | 10 | 18 | 00 |

| 15 | 11 | 15 | 00 |

| 15 | 11 | 17 | 00 |

| 15 | 12 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 12 | 19 | 00 |

| 20 | 14 | 11 | 00 |

| 20 | 14 | 12 | 00 |

| 20 | 14 | 13 | 00 |

| 20 | 14 | 15 | 00 |

| 20 | 14 | 25 | 00 |

| 20 | 14 | 27 | 00 |

| 20 | 14 | 29 | 00 |

| 20 | 14 | 33 | 00 |

| 24 | 11 | 18 | 00 |

| 24 | 11 | 20 | 00 |

| 24 | 11 | 21 | 00 |

| 24 | 11 | 22 | 00 |

| 24 | 11 | 24 | 00 |

| 24 | 11 | 26 | 00 |

| 24 | 11 | 27 | 00 |

| 24 | 11 | 28 | 00 |

| 25 | 17 | 27 | 00 |

| 25 | 17 | 28 | 00 |

| 26 | 10 | 11 | 00 |

| 26 | 10 | 12 | 00 |

| 26 | 10 | 13 | 00 |

| 26 | 10 | 14 | 00 |

| 26 | 10 | 15 | 00 |

| 26 | 10 | 17 | 00 |

| 26 | 10 | 19 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 16 | 00 |

| 26 | 12 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	29	00
31	16	32	00
31	19	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	19	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	10	19	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	27	00
31	16	30	00
31	16	33	00
31	19	16	00
31	21	17	00
32	14	10	00
39	10	18	00
39	11	17	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	20	00
39	12	23	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	10	20	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
31	16	16	00
31	16	19	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	31	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	14	11	00
39	10	19	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	18	00
39	12	21	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	10	21	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00

40 17 20 00	40 17 21 00	40 17 22 00
40 17 23 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 31 00
40 17 32 00	40 17 33 00	40 17 34 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 37 00
40 17 38 00	40 17 39 00	40 17 40 00
40 17 41 00	40 17 42 00	40 17 43 00
40 17 44 00	40 17 45 00	40 17 46 00
40 17 47 00	40 17 48 00	40 17 49 00
40 17 50 00	40 17 51 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 18 15 00	40 18 16 00
40 18 17 00	40 18 18 00	40 18 19 00
40 18 20 00	40 18 21 00	40 18 22 00
40 18 23 00	40 18 24 00	40 18 25 00
40 18 26 00	40 18 27 00	40 18 28 00
40 18 29 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 18 00
41 10 19 00	41 10 24 00	41 10 25 00
41 10 26 00	41 10 27 00	41 10 29 00
41 10 30 00	41 10 32 00	41 10 33 00
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00

41	10	38	00
41	10	39	00
41	10	40	00
41	10	41	00
41	10	42	00
41	10	43	00
41	10	44	00
41	10	45	00
41	10	46	00
41	10	47	00
41	10	48	00
41	10	49	00
41	10	50	00
41	10	51	00
41	10	52	00
41	10	53	00
41	10	67	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	30	00
41	11	33	00
41	11	39	00
41	11	43	00
41	11	45	00
41	11	46	00
41	12	28	00
41	12	30	00
41	12	33	00
41	12	34	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	12	17	00
47	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	15	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	30	00
71	15	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	12	18	00		73	14	15	00
73	15	15	00		73	15	17	00		73	15	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	15	00		10	17	15	00		11	10	15	00

11 | 10 | 16 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 10 | 19 | 00
11 | 12 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 15 | 16 | 00
11 | 15 | 17 | 00	12 | 16 | 16 | 00	12 | 16 | 20 | 00
12 | 16 | 21 | 00	12 | 16 | 22 | 00	12 | 16 | 23 | 00
12 | 17 | 15 | 00	12 | 17 | 16 | 00	12 | 17 | 17 | 00
12 | 18 | 15 | 00	12 | 19 | 15 | 00	12 | 19 | 16 | 00
12 | 35 | 22 | 00	12 | 35 | 23 | 00	12 | 35 | 24 | 00
12 | 35 | 25 | 00	13 | 10 | 15 | 00	13 | 10 | 16 | 00
13 | 10 | 17 | 00	13 | 10 | 20 | 00	13 | 11 | 10 | 00
13 | 11 | 11 | 00	13 | 11 | 12 | 00	13 | 11 | 13 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 13 | 13 | 00
20 | 14 | 11 | 00	20 | 14 | 17 | 00	20 | 14 | 23 | 00
20 | 14 | 24 | 00	20 | 14 | 25 | 00	20 | 14 | 33 | 00
21 | 10 | 15 | 00	21 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 11 | 15 | 00
23 | 11 | 16 | 00	23 | 13 | 15 | 00	23 | 15 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 20 | 00
24 | 10 | 23 | 00	24 | 14 | 16 | 00	25 | 11 | 17 | 00
25 | 11 | 19 | 00	26 | 10 | 17 | 00	27 | 11 | 15 | 00
30 | 15 | 19 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 21 | 15 | 00	40 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERFIBRAS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.359,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

20 14 11 00	20 14 12 00	20 14 13 00
20 14 15 00	20 14 25 00	20 14 27 00
20 14 29 00	20 14 33 00	24 11 18 00
24 11 26 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 16 17 00	40 16 18 00	40 17 15 00
40 17 37 00	41 10 42 00	41 11 43 00
47 10 15 00	47 10 16 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 12 30 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 12 11 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 22 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	76 12 17 00	77 10 16 00

77	10	17	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL TANQUES 2.018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR DPTO BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	15	16	00
11	15	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	19	15	00		11	19	16	00
11	19	17	00		11	19	18	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00

12 / 16 / 37 / 00	12 / 16 / 38 / 00	12 / 16 / 39 / 00
12 / 16 / 40 / 00	12 / 16 / 41 / 00	12 / 16 / 42 / 00
12 / 16 / 43 / 00	12 / 16 / 44 / 00	12 / 16 / 45 / 00
12 / 16 / 46 / 00	12 / 16 / 47 / 00	12 / 16 / 48 / 00
12 / 16 / 49 / 00	12 / 16 / 50 / 00	12 / 16 / 51 / 00
12 / 17 / 15 / 00	12 / 17 / 16 / 00	12 / 17 / 17 / 00
12 / 18 / 15 / 00	12 / 18 / 16 / 00	12 / 19 / 15 / 00
12 / 19 / 16 / 00	12 / 35 / 20 / 00	12 / 35 / 21 / 00
12 / 35 / 22 / 00	12 / 35 / 23 / 00	12 / 35 / 24 / 00
12 / 35 / 25 / 00	13 / 10 / 15 / 00	13 / 10 / 16 / 00
13 / 10 / 17 / 00	13 / 10 / 19 / 00	13 / 10 / 20 / 00
13 / 11 / 10 / 00	13 / 11 / 11 / 00	13 / 11 / 12 / 00
13 / 11 / 13 / 00	14 / 12 / 15 / 00	14 / 12 / 22 / 00
15 / 10 / 15 / 00	15 / 10 / 16 / 00	15 / 10 / 17 / 00
15 / 10 / 18 / 00	15 / 11 / 15 / 00	15 / 11 / 17 / 00
15 / 12 / 15 / 00	15 / 12 / 18 / 00	15 / 12 / 19 / 00
20 / 14 / 29 / 00	24 / 11 / 20 / 00	24 / 11 / 21 / 00
24 / 11 / 22 / 00	24 / 11 / 24 / 00	24 / 11 / 26 / 00
24 / 11 / 27 / 00	24 / 11 / 28 / 00	25 / 17 / 27 / 00
25 / 17 / 28 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 13 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00
26 / 10 / 17 / 00	26 / 10 / 19 / 00	26 / 12 / 15 / 00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	24	00
27	11	27	00
27	11	30	00
27	11	33	00
27	13	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	31	00
27	12	17	00
27	13	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

30	24	16	00		30	24	17	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	18	00
31	16	19	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	27	00
31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	30	00
31	16	31	00		31	16	32	00		31	16	33	00
31	16	34	00		31	19	15	00		31	19	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		32	14	10	00
32	14	11	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		40	10	18	00		40	10	19	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	16	15	00

40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	18	00		41	10	19	00
41	10	24	00		41	10	25	00		41	10	26	00
41	10	27	00		41	10	29	00		41	10	30	00
41	10	32	00		41	10	33	00		41	10	34	00
41	10	35	00		41	10	37	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	41	00
41	10	43	00		41	10	44	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	47	00		41	10	48	00
41	10	49	00		41	10	50	00		41	10	51	00
41	10	52	00		41	10	53	00		41	10	67	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	30	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	33	00		41	12	34	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	17	00		47	12	19	00
70	16	17	00		71	10	15	00		71	10	16	00
71	10	17	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	15	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 12 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 21 00	72 15 25 00
72 15 27 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 12 18 00	73 14 15 00	73 15 15 00
73 15 17 00	73 15 21 00	76 10 15 00
76 10 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 18 00	81 10 20 00	83 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 16 00	11 10 17 00	11 10 18 00
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 15 00
11 12 16 00	11 12 20 00	11 14 16 00

11	15	15	00
11	15	16	00
11	15	17	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	20	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
11	19	15	00
11	19	16	00
11	19	17	00
11	19	18	00
12	16	15	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	18	00
12	16	19	00
12	16	20	00
12	16	21	00
12	16	22	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	32	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	35	00
12	16	36	00
12	16	37	00
12	16	38	00
12	16	39	00
12	16	40	00
12	16	41	00
12	16	42	00
12	16	43	00
12	16	44	00
12	16	45	00
12	16	46	00
12	16	47	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
12	16	51	00
12	17	15	00
12	17	16	00
12	17	17	00
12	18	15	00
12	18	16	00
12	19	15	00
12	19	16	00
12	35	20	00
12	35	21	00
12	35	22	00
12	35	23	00
12	35	24	00
12	35	25	00
13	10	15	00
13	10	16	00
13	10	17	00
13	10	19	00
13	10	20	00
13	11	10	00
13	11	11	00
13	11	12	00
13	11	13	00
14	12	15	00
14	12	22	00
15	10	15	00
15	10	16	00
15	10	17	00
15	10	18	00
15	11	15	00
15	11	17	00
15	12	15	00

15	12	18	00		15	12	19	00		20	14	11	00
20	14	12	00		20	14	13	00		20	14	15	00
20	14	25	00		20	14	27	00		20	14	29	00
20	14	33	00		24	11	18	00		24	11	20	00
24	11	21	00		24	11	22	00		24	11	24	00
24	11	26	00		24	11	27	00		24	11	28	00
25	17	27	00		25	17	28	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	14	00
26	10	15	00		26	10	17	00		26	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	24	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	30	00		27	11	31	00
27	11	32	00		27	11	33	00		27	12	17	00
27	13	15	00		27	13	16	00		27	13	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00

30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	15	20	00
30	15	21	00		30	16	15	00		30	16	16	00
30	16	17	00		30	16	18	00		30	16	19	00
30	16	20	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	17	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	19	00		31	16	20	00
31	16	21	00		31	16	22	00		31	16	23	00
31	16	24	00		31	16	25	00		31	16	26	00
31	16	27	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	31	00		31	16	32	00
31	16	33	00		31	16	34	00		31	19	15	00
31	19	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
32	14	10	00		32	14	11	00		39	10	16	00
39	10	18	00		39	10	19	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	18	00
39	11	19	00		39	12	10	00		39	12	11	00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 21 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00
40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00
40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00
40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00
40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00
40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00
40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40	17	50	00

40	17	51	00

40	17	52	00

40	17	53	00

40	18	15	00

40	18	16	00

40	18	17	00

40	18	18	00

40	18	19	00

40	18	20	00

40	18	21	00

40	18	22	00

40	18	23	00

40	18	24	00

40	18	25	00

40	18	26	00

40	18	27	00

40	18	28	00

40	18	29	00

40	18	30	00

40	18	31	00

41	10	15	00

41	10	17	00

41	10	18	00

41	10	19	00

41	10	24	00

41	10	25	00

41	10	26	00

41	10	27	00

41	10	29	00

41	10	30	00

41	10	32	00

41	10	33	00

41	10	34	00

41	10	35	00

41	10	37	00

41	10	38	00

41	10	39	00

41	10	40	00

41	10	41	00

41	10	42	00

41	10	43	00

41	10	44	00

41	10	45	00

41	10	46	00

41	10	47	00

41	10	48	00

41	10	49	00

41	10	50	00

41	10	51	00

41	10	52	00

41	10	53	00

41	10	67	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	17	00

41	11	19	00

41	11	22	00

41	11	23	00

41	11	24	00

41	11	25	00

41	11	30	00

41	11	33	00

41	11	39	00

41	11	43	00

41	11	45	00

41	11	46	00

41	12	28	00

41	12	30	00

41	12	33	00

41	12	34	00

47	10	15	00

47	10	16	00

47	12	17	00

47	12	19	00

70	13	15	00

70	13	16	00

70	13	17	00

70	16	17	00

70	17	15	00

70	17	16	00

70	17	17	00

70	17	18	00

71	10	15	00

71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	15	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	30	00		71	15	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	12	18	00		73	14	15	00
73	15	15	00		73	15	17	00		73	15	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	14	11	00	20	14	12	00	20	14	13	00
20	14	15	00	20	14	25	00	20	14	27	00
20	14	29	00	20	14	33	00	24	11	18	00
24	11	26	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	37	00	41	10	42	00	41	11	43	00
47	10	15	00	47	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	30	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	27	00	72	15	28	00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	83 10 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 14 11 00	20 14 12 00	20 14 13 00
20 14 15 00	20 14 25 00	20 14 27 00
20 14 29 00	20 14 33 00	24 11 18 00
24 11 26 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 16 15 00	40 16 16 00

40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	37	00		41	10	42	00		41	11	43	00
47	10	15	00		47	10	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		76	12	17	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00

11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	15	16	00
11	15	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	19	15	00		11	19	16	00
11	19	17	00		11	19	18	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00
12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00

12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	13	00
14	12	15	00		14	12	22	00		15	10	15	00
15	10	16	00		15	10	17	00		15	10	18	00
15	11	15	00		15	11	17	00		15	12	15	00
15	12	18	00		15	12	19	00		20	14	11	00
20	14	12	00		20	14	13	00		20	14	15	00
20	14	25	00		20	14	27	00		20	14	29	00
20	14	33	00		24	11	18	00		24	11	20	00
24	11	21	00		24	11	22	00		24	11	24	00
24	11	26	00		24	11	27	00		24	11	28	00
25	17	27	00		25	17	28	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	14	00
26	10	15	00		26	10	17	00		26	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
26	13	15	00		26	13	16	00		26	13	17	00
26	13	18	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	24	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	30	00		27	11	31	00
27	11	32	00		27	11	33	00		27	12	17	00
27	13	15	00		27	13	16	00		27	13	17	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00

30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 24 | 17 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 19 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 23 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 27 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00

| 31 | 16 | 30 | 00 |

| 31 | 16 | 31 | 00 |

| 31 | 16 | 32 | 00 |

| 31 | 16 | 33 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 31 | 19 | 15 | 00 |

| 31 | 19 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 18 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 16 | 17 | 00 |

| 40 | 16 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 23 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 32 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 34 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	18	00		41	10	19	00		41	10	24	00
41	10	25	00		41	10	26	00		41	10	27	00
41	10	29	00		41	10	30	00		41	10	32	00
41	10	33	00		41	10	34	00		41	10	35	00
41	10	37	00		41	10	38	00		41	10	39	00
41	10	40	00		41	10	41	00		41	10	42	00
41	10	43	00		41	10	44	00		41	10	45	00
41	10	46	00		41	10	47	00		41	10	48	00
41	10	49	00		41	10	50	00		41	10	51	00
41	10	52	00		41	10	53	00		41	10	67	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00

41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	30	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	33	00		41	12	34	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	17	00		47	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	25	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
73	12	15	00		73	12	16	00		73	12	18	00
73	14	15	00		73	15	15	00		73	15	17	00

73 | 15 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IQN SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 10 | 18 | 00	11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
11 | 14 | 16 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 15 | 16 | 00
11 | 15 | 17 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
11 | 17 | 17 | 00	11 | 17 | 18 | 00	11 | 17 | 19 | 00
11 | 17 | 20 | 00	11 | 17 | 21 | 00	11 | 17 | 22 | 00

11	17	23	00
11	19	17	00
12	16	16	00
12	16	19	00
12	16	22	00
12	16	25	00
12	16	28	00
12	16	31	00
12	16	34	00
12	16	37	00
12	16	40	00
12	16	43	00
12	16	46	00
12	16	49	00
12	17	15	00
12	18	15	00
12	19	16	00
12	35	22	00
12	35	25	00
13	10	17	00
13	11	10	00
13	11	13	00
15	10	15	00
15	10	18	00
15	12	15	00
20	14	11	00
20	14	15	00
20	14	29	00

11	19	15	00
11	19	18	00
12	16	17	00
12	16	20	00
12	16	23	00
12	16	26	00
12	16	29	00
12	16	32	00
12	16	35	00
12	16	38	00
12	16	41	00
12	16	44	00
12	16	47	00
12	16	50	00
12	17	16	00
12	18	16	00
12	35	20	00
12	35	23	00
13	10	15	00
13	10	19	00
13	11	11	00
14	12	15	00
15	10	16	00
15	11	15	00
15	12	18	00
20	14	12	00
20	14	25	00
20	14	33	00

11	19	16	00
12	16	15	00
12	16	18	00
12	16	21	00
12	16	24	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	33	00
12	16	36	00
12	16	39	00
12	16	42	00
12	16	45	00
12	16	48	00
12	16	51	00
12	17	17	00
12	19	15	00
12	35	21	00
12	35	24	00
13	10	16	00
13	10	20	00
13	11	12	00
14	12	22	00
15	10	17	00
15	11	17	00
15	12	19	00
20	14	13	00
20	14	27	00
24	11	18	00

24	11	20	00		24	11	21	00		24	11	22	00
24	11	24	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		25	17	27	00		25	17	28	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	19	15	00		31	19	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	14	10	00		32	14	11	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00

39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 10 | 21 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 15 | 17 | 00	40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00
40 | 17 | 42 | 00	40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00
40 | 17 | 45 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00
40 | 17 | 48 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00
40 | 17 | 51 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00
40 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00

40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	18	00		41	10	19	00
41	10	24	00		41	10	25	00		41	10	26	00
41	10	27	00		41	10	29	00		41	10	30	00
41	10	32	00		41	10	33	00		41	10	34	00
41	10	35	00		41	10	37	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	41	00
41	10	42	00		41	10	43	00		41	10	44	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	10	47	00
41	10	48	00		41	10	49	00		41	10	50	00
41	10	51	00		41	10	52	00		41	10	53	00
41	10	67	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	19	00		41	11	22	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	30	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	33	00		41	12	34	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	17	00
47	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	25	00		71	12	27	00

71	12	30	00		71	15	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	12	18	00		73	14	15	00		73	15	15	00
73	15	17	00		73	15	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	16	00		81	10	15	00

81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	20	00	83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DIVER METAL 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC ORINOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 657,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	15	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	14	16	00	11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00	11	17	19	00
11	17	20	00	11	17	21	00	11	17	22	00
11	17	23	00	11	19	15	00	11	19	16	00
11	19	17	00	11	19	18	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00	12	16	24	00
12	16	25	00	12	16	26	00	12	16	27	00
12	16	28	00	12	16	29	00	12	16	30	00
12	16	31	00	12	16	32	00	12	16	33	00
12	16	34	00	12	16	35	00	12	16	36	00

12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	12	15	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00
15	10	18	00		15	11	15	00		15	11	17	00
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		24	11	18	00
24	11	20	00		24	11	21	00		24	11	22	00
24	11	24	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		25	17	27	00		25	17	28	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00

26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00

30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 19 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 27 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 16 34 00
31 19 15 00	31 19 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	32 14 10 00	32 14 11 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00

40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	15	18	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	18	00		41	10	19	00
41	10	24	00		41	10	25	00		41	10	26	00
41	10	27	00		41	10	29	00		41	10	30	00
41	10	32	00		41	10	33	00		41	10	34	00

41	10	35	00		41	10	37	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	41	00
41	10	42	00		41	10	43	00		41	10	44	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	10	47	00
41	10	48	00		41	10	49	00		41	10	50	00
41	10	51	00		41	10	52	00		41	10	53	00
41	10	67	00		41	11	15	00		41	11	17	00
41	11	19	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	30	00
41	11	33	00		41	11	39	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	33	00		41	12	34	00		47	10	15	00
47	10	16	00		47	12	17	00		47	12	19	00
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
70	16	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	25	00		71	12	27	00		71	12	30	00
71	15	14	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	15	00	73	12	16	00	73	12	18	00
73	14	15	00	73	15	15	00	73	15	17	00
73	15	21	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	20	00
83	10	15	00	95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITC SOLUCIONES S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00

11 / 10 / 18 / 00	11 / 10 / 19 / 00	11 / 11 / 15 / 00
11 / 11 / 16 / 00	11 / 11 / 17 / 00	11 / 11 / 18 / 00
11 / 14 / 16 / 00	11 / 17 / 15 / 00	11 / 17 / 16 / 00
11 / 17 / 17 / 00	11 / 17 / 18 / 00	11 / 17 / 19 / 00
11 / 17 / 20 / 00	11 / 17 / 21 / 00	11 / 17 / 22 / 00
11 / 17 / 23 / 00	11 / 18 / 15 / 00	11 / 19 / 15 / 00
11 / 19 / 16 / 00	11 / 19 / 17 / 00	11 / 19 / 18 / 00
12 / 16 / 15 / 00	12 / 16 / 16 / 00	12 / 16 / 17 / 00
12 / 16 / 18 / 00	12 / 16 / 19 / 00	12 / 16 / 20 / 00
12 / 16 / 21 / 00	12 / 16 / 22 / 00	12 / 16 / 23 / 00
12 / 16 / 24 / 00	12 / 16 / 25 / 00	12 / 16 / 26 / 00
12 / 16 / 27 / 00	12 / 16 / 28 / 00	12 / 16 / 29 / 00
12 / 16 / 30 / 00	12 / 16 / 31 / 00	12 / 16 / 32 / 00
12 / 16 / 33 / 00	12 / 16 / 34 / 00	12 / 16 / 35 / 00
12 / 16 / 36 / 00	12 / 16 / 37 / 00	12 / 16 / 38 / 00
12 / 16 / 39 / 00	12 / 16 / 40 / 00	12 / 16 / 41 / 00
12 / 16 / 42 / 00	12 / 16 / 43 / 00	12 / 16 / 44 / 00
12 / 16 / 45 / 00	12 / 16 / 46 / 00	12 / 16 / 47 / 00
12 / 16 / 48 / 00	12 / 16 / 49 / 00	12 / 16 / 50 / 00
12 / 16 / 51 / 00	12 / 35 / 20 / 00	12 / 35 / 21 / 00
12 / 35 / 22 / 00	12 / 35 / 23 / 00	12 / 35 / 24 / 00
12 / 35 / 25 / 00	20 / 10 / 15 / 00	20 / 10 / 16 / 00

20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	21	00
20	10	23	00
20	14	11	00
20	14	12	00
20	14	13	00
20	14	15	00
20	14	25	00
20	14	27	00
20	14	29	00
20	14	33	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	13	15	00
23	15	21	00
23	15	30	00
23	15	31	00
23	15	34	00
23	15	35	00
23	15	36	00
23	24	14	00
23	24	15	00
23	24	16	00
23	24	17	00
23	24	18	00
23	24	19	00
23	24	21	00
23	24	22	00
23	24	23	00
23	24	24	00
23	24	25	00
23	24	26	00
23	24	27	00
23	27	14	00
23	27	15	00
23	27	16	00
23	27	17	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	11	20	00
24	11	26	00
24	11	27	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00

30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	10	37	00		30	10	38	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	18	18	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	24	17	00		31	16	15	00
31	16	16	00		31	16	17	00		31	16	18	00
31	16	19	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	23	00		31	16	24	00
31	16	25	00		31	16	26	00		31	16	27	00
31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	30	00
31	16	31	00		31	16	32	00		31	16	33	00
31	16	34	00		31	19	15	00		31	19	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		32	14	10	00

32	14	11	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00

40 - 18 - 29 - 00	40 - 18 - 30 - 00	40 - 18 - 31 - 00
41 - 10 - 42 - 00	41 - 11 - 43 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 10 - 16 - 00	70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 16 - 00
70 - 13 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00	70 - 17 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	70 - 17 - 18 - 00	71 - 12 - 10 - 00
71 - 12 - 11 - 00	71 - 12 - 15 - 00	71 - 12 - 30 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 22 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00
72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00	72 - 15 - 44 - 00
76 - 12 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 12 - 17 - 00	80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00

83	10	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORDELES Y TRENZADOS DE COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	18	15	00		11	19	15	00
11	19	16	00		11	19	17	00		11	19	18	00
12	16	15	00		12	16	16	00		12	16	17	00
12	16	18	00		12	16	19	00		12	16	20	00
12	16	21	00		12	16	22	00		12	16	23	00
12	16	24	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	28	00		12	16	29	00
12	16	30	00		12	16	31	00		12	16	32	00
12	16	33	00		12	16	34	00		12	16	35	00
12	16	36	00		12	16	37	00		12	16	38	00
12	16	39	00		12	16	40	00		12	16	41	00
12	16	42	00		12	16	43	00		12	16	44	00
12	16	45	00		12	16	46	00		12	16	47	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00

12	16	51	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		20	10	15	00		20	10	16	00
20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	10	23	00
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	27	00		20	14	29	00
20	14	33	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		23	10	15	00		23	13	15	00
23	15	21	00		23	15	30	00		23	15	31	00
23	15	34	00		23	15	35	00		23	15	36	00
23	24	14	00		23	24	15	00		23	24	16	00
23	24	17	00		23	24	18	00		23	24	19	00
23	24	21	00		23	24	22	00		23	24	23	00
23	24	24	00		23	24	25	00		23	24	26	00
23	24	27	00		23	27	14	00		23	27	15	00
23	27	16	00		23	27	17	00		23	27	18	00
24	10	15	00		24	10	16	00		24	11	18	00
24	11	20	00		24	11	26	00		24	11	27	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		27	11	20	00

27	11	21	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	24	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	29	00
27	11	30	00		27	11	31	00		27	11	32	00
27	11	33	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00

31 | 19 | 15 | 00	31 | 19 | 16 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	32 | 14 | 10 | 00	32 | 14 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00
39 | 13 | 15 | 00	39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00
40 | 17 | 39 | 00	40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00

40	17	42	00

40	17	43	00

40	17	44	00

40	17	45	00

40	17	46	00

40	17	47	00

40	17	48	00

40	17	49	00

40	17	50	00

40	17	51	00

40	17	52	00

40	17	53	00

40	18	15	00

40	18	16	00

40	18	17	00

40	18	18	00

40	18	19	00

40	18	20	00

40	18	21	00

40	18	22	00

40	18	23	00

40	18	24	00

40	18	25	00

40	18	26	00

40	18	27	00

40	18	28	00

40	18	29	00

40	18	30	00

40	18	31	00

41	10	42	00

41	11	43	00

47	10	15	00

47	10	16	00

70	13	15	00

70	13	16	00

70	13	17	00

70	17	15	00

70	17	16	00

70	17	17	00

70	17	18	00

71	12	10	00

71	12	11	00

71	12	15	00

71	12	30	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	11	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	13	00

72	14	15	00

72	15	11	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	18	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

76	12	17	00

77	10	15	00

77	10	16	00

77	10	17	00

77	10	19	00		77	10	20	00		77	12	17	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		83	10	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAMES OSORIO LEON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	14	16	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	18	15	00		11	19	15	00
11	19	16	00		11	19	17	00		11	19	18	00
12	16	15	00		12	16	16	00		12	16	17	00
12	16	18	00		12	16	19	00		12	16	20	00
12	16	21	00		12	16	22	00		12	16	23	00
12	16	24	00		12	16	25	00		12	16	26	00
12	16	27	00		12	16	29	00		12	16	30	00

12	16	32	00		12	16	33	00		12	16	35	00
12	16	36	00		12	16	37	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	35	20	00		12	35	21	00		12	35	22	00
12	35	23	00		12	35	24	00		12	35	25	00
20	10	15	00		20	10	16	00		20	10	17	00
20	10	18	00		20	10	19	00		20	10	20	00
20	10	21	00		20	10	23	00		20	14	11	00
20	14	12	00		20	14	13	00		20	14	15	00
20	14	27	00		20	14	29	00		20	14	33	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	13	15	00		23	15	21	00
23	15	30	00		23	15	31	00		23	15	34	00
23	15	35	00		23	15	36	00		23	24	14	00
23	24	15	00		23	24	16	00		23	24	17	00
23	24	18	00		23	24	19	00		23	24	21	00
23	24	22	00		23	24	23	00		23	24	24	00
23	24	25	00		23	24	26	00		23	24	27	00
23	27	14	00		23	27	15	00		23	27	16	00
23	27	17	00		23	27	18	00		24	10	15	00
24	10	16	00		24	11	18	00		24	11	20	00
24	11	26	00		24	11	27	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00

27 / 11 / 19 / 00	27 / 11 / 20 / 00	27 / 11 / 21 / 00
27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 24 / 00
27 / 11 / 25 / 00	27 / 11 / 26 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 29 / 00	27 / 11 / 30 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 35 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 38 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00
30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00

31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	19	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	27	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	31	00
31	16	32	00
31	16	33	00
31	16	34	00
31	19	15	00
31	19	16	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
32	14	10	00
32	14	11	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00

40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	42	00		41	11	43	00
47	10	15	00		47	10	16	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	15	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	83	10	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITC SOLUCIONES S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00	11	15	16	00	11	15	17	00
11	16	21	00	13	11	10	00	13	11	13	00
21	11	15	00	21	11	16	00	24	11	18	00
24	11	26	00	25	11	15	00	25	11	16	00
25	11	17	00	25	11	18	00	25	11	19	00
25	17	15	00	25	17	16	00	25	17	17	00
25	17	19	00	25	17	20	00	25	17	21	00
25	17	22	00	25	17	23	00	25	17	24	00
25	17	25	00	25	17	26	00	25	17	27	00
25	17	28	00	25	17	29	00	25	17	30	00
25	17	31	00	25	17	33	00	25	17	37	00
25	17	38	00	25	17	39	00	25	17	40	00

25 / 17 / 42 / 00	25 / 17 / 44 / 00	25 / 17 / 46 / 00
25 / 18 / 16 / 00	25 / 18 / 17 / 00	25 / 19 / 17 / 00
25 / 19 / 18 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 13 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00
26 / 10 / 17 / 00	26 / 10 / 19 / 00	26 / 11 / 15 / 00
26 / 11 / 16 / 00	26 / 11 / 17 / 00	26 / 11 / 18 / 00
26 / 11 / 19 / 00	26 / 11 / 20 / 00	26 / 11 / 21 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 12 / 17 / 00
26 / 12 / 18 / 00	27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 16 / 00
27 / 11 / 17 / 00	27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 24 / 00
27 / 11 / 25 / 00	27 / 11 / 26 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 29 / 00	27 / 11 / 30 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00
27 / 12 / 15 / 00	27 / 12 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00
27 / 12 / 18 / 00	27 / 13 / 15 / 00	27 / 13 / 16 / 00
27 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	31 / 15 / 15 / 00	31 / 15 / 16 / 00
31 / 15 / 17 / 00	31 / 15 / 18 / 00	31 / 15 / 19 / 00
31 / 15 / 20 / 00	31 / 15 / 21 / 00	31 / 15 / 22 / 00
31 / 15 / 23 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 19 / 00

31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	18	17	00		31	18	18	00		31	20	15	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	40	15	00		31	40	16	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		46	19	15	00
46	19	16	00		72	14	12	00		72	15	43	00
73	16	15	00		73	16	16	00		76	11	18	00
78	18	19	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO SIGLA FUCOLDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00		11	15	16	00		11	15	17	00
11	16	21	00		13	11	10	00		13	11	13	00
21	11	15	00		21	11	16	00		24	11	18	00
24	11	26	00		25	11	15	00		25	11	16	00

25 / 11 / 17 / 00	25 / 11 / 18 / 00	25 / 11 / 19 / 00
25 / 17 / 15 / 00	25 / 17 / 16 / 00	25 / 17 / 17 / 00
25 / 17 / 19 / 00	25 / 17 / 20 / 00	25 / 17 / 21 / 00
25 / 17 / 22 / 00	25 / 17 / 23 / 00	25 / 17 / 24 / 00
25 / 17 / 25 / 00	25 / 17 / 26 / 00	25 / 17 / 27 / 00
25 / 17 / 28 / 00	25 / 17 / 29 / 00	25 / 17 / 30 / 00
25 / 17 / 31 / 00	25 / 17 / 33 / 00	25 / 17 / 37 / 00
25 / 17 / 38 / 00	25 / 17 / 39 / 00	25 / 17 / 40 / 00
25 / 17 / 42 / 00	25 / 17 / 44 / 00	25 / 17 / 46 / 00
25 / 18 / 16 / 00	25 / 18 / 17 / 00	25 / 19 / 17 / 00
25 / 19 / 18 / 00	26 / 10 / 11 / 00	26 / 10 / 12 / 00
26 / 10 / 13 / 00	26 / 10 / 14 / 00	26 / 10 / 15 / 00
26 / 10 / 17 / 00	26 / 10 / 19 / 00	26 / 11 / 15 / 00
26 / 11 / 16 / 00	26 / 11 / 17 / 00	26 / 11 / 18 / 00
26 / 11 / 19 / 00	26 / 11 / 20 / 00	26 / 11 / 21 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 12 / 17 / 00
26 / 12 / 18 / 00	27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 16 / 00
27 / 11 / 17 / 00	27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 24 / 00
27 / 11 / 25 / 00	27 / 11 / 26 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 29 / 00	27 / 11 / 30 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00

27	12	15	00		27	12	16	00		27	12	17	00
27	12	18	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	15	23	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	18	17	00		31	18	18	00		31	20	15	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	40	15	00		31	40	16	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		46	19	15	00
46	19	16	00		72	14	12	00		72	15	43	00
73	16	16	00		76	11	18	00		78	18	19	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE BIENES Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00
11	10	16	00
11	10	17	00
11	10	18	00
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	14	16	00
11	15	15	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	17	00
11	17	18	00
11	17	19	00
11	17	20	00
11	17	21	00
11	17	22	00
11	17	23	00
11	18	15	00
11	19	15	00
11	19	16	00
11	19	17	00
11	19	18	00
12	16	15	00
12	16	16	00
12	16	17	00
12	16	18	00
12	16	19	00
12	16	20	00
12	16	21	00
12	16	22	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	26	00
12	16	27	00
12	16	28	00
12	16	29	00
12	16	30	00
12	16	31	00
12	16	32	00
12	16	33	00
12	16	34	00
12	16	35	00
12	16	36	00
12	16	37	00
12	16	38	00
12	16	39	00
12	16	40	00
12	16	41	00
12	16	42	00
12	16	43	00
12	16	44	00
12	16	45	00
12	16	46	00

12	16	47	00		12	16	48	00		12	16	49	00
12	16	50	00		12	16	51	00		12	35	20	00
12	35	21	00		12	35	22	00		12	35	23	00
12	35	24	00		12	35	25	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	21	00
20	10	23	00		20	14	11	00		20	14	12	00
20	14	13	00		20	14	15	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
22	10	19	00		22	10	20	00		23	10	15	00
23	13	15	00		23	15	21	00		23	15	30	00
23	15	31	00		23	15	34	00		23	15	35	00
23	15	36	00		23	24	14	00		23	24	15	00
23	24	16	00		23	24	17	00		23	24	18	00
23	24	19	00		23	24	21	00		23	24	22	00
23	24	23	00		23	24	24	00		23	24	25	00
23	24	26	00		23	24	27	00		23	27	14	00
23	27	15	00		23	27	16	00		23	27	17	00
23	27	18	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	11	20	00		24	11	26	00
24	11	27	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		27	11	15	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	24	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	30	00		27	11	31	00

27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 28 / 00	30 / 10 / 29 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 35 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 10 / 37 / 00	30 / 10 / 38 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00
30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 18 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 24 / 17 / 00	31 / 16 / 15 / 00
31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 18 / 00
31 / 16 / 19 / 00	31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00
31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00
31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 26 / 00	31 / 16 / 27 / 00

31	16	28	00		31	16	29	00		31	16	30	00
31	16	31	00		31	16	32	00		31	16	33	00
31	16	34	00		31	19	15	00		31	19	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		32	14	10	00
32	14	11	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	16	00
39	12	17	00		39	12	18	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	12	23	00		39	13	15	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	16	15	00		40	16	16	00		40	16	17	00
40	16	18	00		40	17	15	00		40	17	16	00
40	17	17	00		40	17	18	00		40	17	19	00
40	17	20	00		40	17	21	00		40	17	22	00
40	17	23	00		40	17	24	00		40	17	25	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	28	00
40	17	29	00		40	17	30	00		40	17	31	00
40	17	32	00		40	17	33	00		40	17	34	00
40	17	35	00		40	17	36	00		40	17	37	00
40	17	38	00		40	17	39	00		40	17	40	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	43	00
40	17	44	00		40	17	45	00		40	17	46	00
40	17	47	00		40	17	48	00		40	17	49	00
40	17	50	00		40	17	51	00		40	17	52	00

40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	42	00		41	11	43	00		47	10	15	00
47	10	16	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	12	10	00
71	12	11	00		71	12	15	00		71	12	30	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00

76	12	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	12	17	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
83	10	15	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAMES OSORIO LEON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00		11	15	16	00		11	15	17	00
11	16	21	00		13	11	10	00		13	11	13	00
21	11	15	00		21	11	16	00		24	11	18	00
24	11	26	00		25	11	15	00		25	11	16	00
25	11	17	00		25	11	18	00		25	11	19	00
25	17	15	00		25	17	16	00		25	17	17	00
25	17	19	00		25	17	20	00		25	17	21	00
25	17	22	00		25	17	23	00		25	17	24	00
25	17	25	00		25	17	26	00		25	17	27	00
25	17	28	00		25	17	29	00		25	17	30	00
25	17	31	00		25	17	33	00		25	17	37	00
25	17	38	00		25	17	39	00		25	17	40	00
25	17	42	00		25	17	44	00		25	17	46	00
25	18	16	00		25	18	17	00		25	19	17	00
25	19	18	00		26	10	11	00		26	10	12	00
26	10	13	00		26	10	14	00		26	10	15	00

26 / 10 / 17 / 00	26 / 10 / 19 / 00	26 / 11 / 15 / 00
26 / 11 / 16 / 00	26 / 11 / 17 / 00	26 / 11 / 18 / 00
26 / 11 / 19 / 00	26 / 11 / 20 / 00	26 / 11 / 21 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 12 / 17 / 00
26 / 12 / 18 / 00	27 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 16 / 00
27 / 11 / 17 / 00	27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 24 / 00
27 / 11 / 25 / 00	27 / 11 / 26 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 29 / 00	27 / 11 / 30 / 00
27 / 11 / 31 / 00	27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00
27 / 12 / 15 / 00	27 / 12 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00
27 / 12 / 18 / 00	27 / 13 / 15 / 00	27 / 13 / 16 / 00
27 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	31 / 15 / 15 / 00	31 / 15 / 16 / 00
31 / 15 / 17 / 00	31 / 15 / 18 / 00	31 / 15 / 19 / 00
31 / 15 / 20 / 00	31 / 15 / 21 / 00	31 / 15 / 22 / 00
31 / 15 / 23 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 19 / 00
31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00
31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00	31 / 16 / 25 / 00
31 / 16 / 26 / 00	31 / 16 / 27 / 00	31 / 16 / 28 / 00
31 / 16 / 29 / 00	31 / 16 / 30 / 00	31 / 16 / 31 / 00

31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	18	17	00		31	18	18	00		31	20	15	00
31	20	16	00		31	21	15	00		31	21	16	00
31	21	17	00		31	21	18	00		31	21	19	00
31	40	15	00		31	40	16	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		46	19	15	00
46	19	16	00		72	14	12	00		72	15	43	00
73	16	15	00		73	16	16	00		76	11	18	00
78	18	19	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODUCCIONES Y ESPECIALIDADES QUIMICAS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	15	16	00
11	15	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00

11	17	23	00		11	19	15	00		11	19	16	00
11	19	17	00		11	19	18	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00
12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	12	15	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00

15	10	18	00		15	11	15	00		15	11	17	00
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		24	11	18	00
24	11	20	00		24	11	21	00		24	11	22	00
24	11	24	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		25	17	27	00		25	17	28	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 18 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 24 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00
30 / 24 / 17 / 00	31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00
31 / 16 / 17 / 00	31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 19 / 00
31 / 16 / 20 / 00	31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00
31 / 16 / 23 / 00	31 / 16 / 24 / 00	31 / 16 / 25 / 00
31 / 16 / 26 / 00	31 / 16 / 27 / 00	31 / 16 / 28 / 00
31 / 16 / 29 / 00	31 / 16 / 30 / 00	31 / 16 / 31 / 00
31 / 16 / 32 / 00	31 / 16 / 33 / 00	31 / 16 / 34 / 00
31 / 19 / 15 / 00	31 / 19 / 16 / 00	31 / 21 / 15 / 00
31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00	31 / 21 / 18 / 00
31 / 21 / 19 / 00	32 / 14 / 10 / 00	32 / 14 / 11 / 00
39 / 10 / 16 / 00	39 / 10 / 18 / 00	39 / 10 / 19 / 00

39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	11	19	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	18	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	12	23	00
39	13	15	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	19	00
40	10	20	00
40	10	21	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	15	17	00
40	15	18	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	16	18	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	19	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	22	00
40	17	23	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	31	00
40	17	32	00
40	17	33	00
40	17	34	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	37	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
40	17	47	00
40	17	48	00
40	17	49	00
40	17	50	00
40	17	51	00
40	17	52	00
40	17	53	00
40	18	15	00
40	18	16	00
40	18	17	00

40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	18	00		41	10	19	00
41	10	24	00		41	10	25	00		41	10	26	00
41	10	27	00		41	10	29	00		41	10	30	00
41	10	32	00		41	10	33	00		41	10	34	00
41	10	35	00		41	10	37	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	41	00
41	10	42	00		41	10	43	00		41	10	44	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	10	47	00
41	10	48	00		41	10	49	00		41	10	50	00
41	10	51	00		41	10	52	00		41	10	53	00
41	10	67	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	19	00		41	11	22	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	30	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	33	00		41	12	34	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	17	00
47	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00

70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	25	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	15	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	12	18	00		73	14	15	00		73	15	15	00
73	15	17	00		73	15	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	12	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		80	10	16	00		81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 20 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: A R DIPRO LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00	11	10	16	00	11	10	17	00
11	10	18	00	11	10	19	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
11	12	15	00	11	12	16	00	11	12	20	00
11	14	16	00	11	15	15	00	11	15	16	00
11	15	17	00	11	17	15	00	11	17	16	00
11	17	17	00	11	17	18	00	11	17	19	00
11	17	20	00	11	17	21	00	11	17	22	00
11	17	23	00	11	19	15	00	11	19	16	00
11	19	17	00	11	19	18	00	12	16	15	00
12	16	16	00	12	16	17	00	12	16	18	00
12	16	19	00	12	16	20	00	12	16	21	00
12	16	22	00	12	16	23	00	12	16	24	00

12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00
12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	12	15	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00
15	10	18	00		15	11	15	00		15	11	17	00
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		24	11	18	00
24	11	20	00		24	11	21	00		24	11	22	00
24	11	24	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		25	17	27	00		25	17	28	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00
26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00

26	10	19	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00

30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	19	15	00		31	19	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	14	10	00		32	14	11	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00

40 14 25 00	40 15 15 00	40 15 16 00
40 15 17 00	40 15 18 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 16 17 00	40 16 18 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 19 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 22 00	40 17 23 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 31 00	40 17 32 00
40 17 33 00	40 17 34 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 15 00

41	10	17	00

41	10	18	00

41	10	19	00

41	10	24	00

41	10	25	00

41	10	26	00

41	10	27	00

41	10	29	00

41	10	30	00

41	10	32	00

41	10	33	00

41	10	34	00

41	10	35	00

41	10	37	00

41	10	38	00

41	10	39	00

41	10	40	00

41	10	41	00

41	10	42	00

41	10	43	00

41	10	44	00

41	10	45	00

41	10	46	00

41	10	47	00

41	10	48	00

41	10	49	00

41	10	50	00

41	10	51	00

41	10	52	00

41	10	53	00

41	10	67	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	17	00

41	11	19	00

41	11	22	00

41	11	23	00

41	11	24	00

41	11	25	00

41	11	30	00

41	11	33	00

41	11	39	00

41	11	45	00

41	11	46	00

41	12	28	00

41	12	30	00

41	12	33	00

41	12	34	00

47	10	15	00

47	10	16	00

47	12	17	00

47	12	19	00

70	13	15	00

70	16	17	00

70	17	15	00

70	17	16	00

70	17	17	00

70	17	18	00

71	10	15	00

71	10	16	00

71	10	17	00

71	12	10	00

71	12	11	00

71	12	19	00

71	12	20	00

71	12	25	00

71	12	27	00

71	12	30	00

71	15	14	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	12	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	15	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	32	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	12	15	00
73	12	16	00		73	12	18	00		73	14	15	00
73	15	15	00		73	15	17	00		73	15	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	20	00		83	10	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS - EN REORGANIZACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ITC SOLUCIONES S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00
11	15	16	00
11	15	17	00
11	16	21	00
13	11	10	00
13	11	13	00
21	11	15	00
21	11	16	00
24	11	18	00
24	11	26	00
25	11	15	00
25	11	16	00
25	11	18	00
25	11	19	00
25	17	15	00
25	17	16	00
25	17	17	00
25	17	19	00
25	17	20	00
25	17	21	00
25	17	22	00
25	17	23	00
25	17	24	00
25	17	25	00
25	17	26	00
25	17	27	00
25	17	28	00
25	17	29	00
25	17	30	00
25	17	31	00
25	17	33	00
25	17	37	00
25	17	38	00
25	17	39	00
25	17	40	00
25	17	42	00
25	17	44	00
25	17	46	00
25	18	16	00
25	18	17	00
25	19	17	00
25	19	18	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	14	00
26	10	15	00
26	10	17	00
26	10	19	00
26	11	15	00
26	11	16	00
26	11	17	00
26	11	18	00
26	11	19	00
26	11	20	00
26	11	21	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	12	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00

27 / 11 / 32 / 00	27 / 11 / 33 / 00	27 / 12 / 15 / 00
27 / 12 / 16 / 00	27 / 12 / 17 / 00	27 / 12 / 18 / 00
27 / 13 / 15 / 00	27 / 13 / 16 / 00	27 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 15 / 00	30 / 14 / 16 / 00	30 / 14 / 17 / 00
31 / 15 / 15 / 00	31 / 15 / 16 / 00	31 / 15 / 17 / 00
31 / 15 / 18 / 00	31 / 15 / 19 / 00	31 / 15 / 20 / 00
31 / 15 / 21 / 00	31 / 15 / 22 / 00	31 / 15 / 23 / 00
31 / 16 / 15 / 00	31 / 16 / 16 / 00	31 / 16 / 17 / 00
31 / 16 / 18 / 00	31 / 16 / 19 / 00	31 / 16 / 20 / 00
31 / 16 / 21 / 00	31 / 16 / 22 / 00	31 / 16 / 23 / 00
31 / 16 / 24 / 00	31 / 16 / 25 / 00	31 / 16 / 26 / 00
31 / 16 / 27 / 00	31 / 16 / 28 / 00	31 / 16 / 29 / 00
31 / 16 / 30 / 00	31 / 16 / 31 / 00	31 / 16 / 32 / 00
31 / 16 / 33 / 00	31 / 16 / 34 / 00	31 / 18 / 17 / 00
31 / 18 / 18 / 00	31 / 20 / 15 / 00	31 / 20 / 16 / 00
31 / 21 / 15 / 00	31 / 21 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00
31 / 21 / 18 / 00	31 / 21 / 19 / 00	31 / 40 / 15 / 00
31 / 40 / 16 / 00	39 / 12 / 10 / 00	39 / 12 / 11 / 00
39 / 12 / 13 / 00	39 / 12 / 14 / 00	39 / 12 / 15 / 00
39 / 12 / 16 / 00	39 / 12 / 17 / 00	40 / 15 / 15 / 00
40 / 15 / 16 / 00	40 / 15 / 17 / 00	40 / 15 / 18 / 00
40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00	40 / 16 / 17 / 00

40	16	18	00		46	19	15	00		46	19	16	00
72	14	12	00		72	15	43	00		73	16	15	00
73	16	16	00		76	11	18	00		78	18	19	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODUCCIONES Y ESPECIALIDADES QUIMICAS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 697,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	15	00		11	10	16	00		11	10	17	00
11	10	18	00		11	10	19	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
11	12	15	00		11	12	16	00		11	12	20	00
11	14	16	00		11	15	15	00		11	15	16	00
11	15	17	00		11	17	15	00		11	17	16	00
11	17	17	00		11	17	18	00		11	17	19	00
11	17	20	00		11	17	21	00		11	17	22	00
11	17	23	00		11	19	15	00		11	19	16	00
11	19	17	00		11	19	18	00		12	16	15	00
12	16	16	00		12	16	17	00		12	16	18	00
12	16	19	00		12	16	20	00		12	16	21	00
12	16	22	00		12	16	23	00		12	16	24	00
12	16	25	00		12	16	26	00		12	16	27	00
12	16	28	00		12	16	29	00		12	16	30	00
12	16	31	00		12	16	32	00		12	16	33	00
12	16	34	00		12	16	35	00		12	16	36	00

12	16	37	00		12	16	38	00		12	16	39	00
12	16	40	00		12	16	41	00		12	16	42	00
12	16	43	00		12	16	44	00		12	16	45	00
12	16	46	00		12	16	47	00		12	16	48	00
12	16	49	00		12	16	50	00		12	16	51	00
12	17	15	00		12	17	16	00		12	17	17	00
12	18	15	00		12	18	16	00		12	19	15	00
12	19	16	00		12	35	20	00		12	35	21	00
12	35	22	00		12	35	23	00		12	35	24	00
12	35	25	00		13	10	15	00		13	10	16	00
13	10	17	00		13	10	19	00		13	10	20	00
13	11	10	00		13	11	11	00		13	11	12	00
13	11	13	00		14	12	15	00		14	12	22	00
15	10	15	00		15	10	16	00		15	10	17	00
15	10	18	00		15	11	15	00		15	11	17	00
15	12	15	00		15	12	18	00		15	12	19	00
20	14	11	00		20	14	12	00		20	14	13	00
20	14	15	00		20	14	25	00		20	14	27	00
20	14	29	00		20	14	33	00		24	11	18	00
24	11	20	00		24	11	21	00		24	11	22	00
24	11	24	00		24	11	26	00		24	11	27	00
24	11	28	00		25	17	27	00		25	17	28	00
26	10	11	00		26	10	12	00		26	10	13	00

26	10	14	00		26	10	15	00		26	10	17	00
26	10	19	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	24	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	29	00		27	11	30	00
27	11	31	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	17	00		27	13	15	00		27	13	16	00
27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00

30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	31 16 15 00	31 16 16 00
31 16 17 00	31 16 18 00	31 16 19 00
31 16 20 00	31 16 21 00	31 16 22 00
31 16 23 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 27 00	31 16 28 00
31 16 29 00	31 16 30 00	31 16 31 00
31 16 32 00	31 16 33 00	31 16 34 00
31 19 15 00	31 19 16 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	32 14 10 00	32 14 11 00
39 10 16 00	39 10 18 00	39 10 19 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 17 00
39 11 18 00	39 11 19 00	39 12 10 00
39 12 11 00	39 12 13 00	39 12 14 00
39 12 15 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 18 00	39 12 19 00	39 12 20 00
39 12 21 00	39 12 22 00	39 12 23 00
39 13 15 00	39 13 16 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 19 00	40 10 20 00

40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	15	18	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	37	00		40	17	38	00
40	17	39	00		40	17	40	00		40	17	41	00
40	17	42	00		40	17	43	00		40	17	44	00
40	17	45	00		40	17	46	00		40	17	47	00
40	17	48	00		40	17	49	00		40	17	50	00
40	17	51	00		40	17	52	00		40	17	53	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	20	00
40	18	21	00		40	18	22	00		40	18	23	00
40	18	24	00		40	18	25	00		40	18	26	00
40	18	27	00		40	18	28	00		40	18	29	00
40	18	30	00		40	18	31	00		41	10	15	00
41	10	17	00		41	10	18	00		41	10	19	00
41	10	24	00		41	10	25	00		41	10	26	00
41	10	27	00		41	10	29	00		41	10	30	00
41	10	32	00		41	10	33	00		41	10	34	00

41	10	35	00		41	10	37	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	41	00
41	10	42	00		41	10	43	00		41	10	44	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	10	47	00
41	10	48	00		41	10	49	00		41	10	50	00
41	10	51	00		41	10	52	00		41	10	53	00
41	10	67	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	19	00		41	11	22	00
41	11	23	00		41	11	24	00		41	11	25	00
41	11	30	00		41	11	33	00		41	11	39	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	33	00		41	12	34	00
47	10	15	00		47	10	16	00		47	12	17	00
47	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	16	17	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	19	00
71	12	20	00		71	12	25	00		71	12	27	00
71	12	30	00		71	15	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	12	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 12 | 18 | 00
73 | 14 | 15 | 00	73 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 17 | 00
73 | 15 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 20 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: A R DIPRO LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 / 10 / 18 / 00	11 / 10 / 19 / 00	11 / 11 / 15 / 00
11 / 11 / 16 / 00	11 / 11 / 17 / 00	11 / 11 / 18 / 00
11 / 12 / 15 / 00	11 / 12 / 16 / 00	11 / 12 / 20 / 00
11 / 14 / 16 / 00	11 / 15 / 15 / 00	11 / 15 / 16 / 00
11 / 15 / 17 / 00	11 / 17 / 15 / 00	11 / 17 / 16 / 00
11 / 17 / 17 / 00	11 / 17 / 18 / 00	11 / 17 / 19 / 00
11 / 17 / 20 / 00	11 / 17 / 21 / 00	11 / 17 / 22 / 00
11 / 17 / 23 / 00	11 / 19 / 15 / 00	11 / 19 / 16 / 00
11 / 19 / 17 / 00	11 / 19 / 18 / 00	12 / 16 / 15 / 00
12 / 16 / 16 / 00	12 / 16 / 17 / 00	12 / 16 / 18 / 00
12 / 16 / 19 / 00	12 / 16 / 20 / 00	12 / 16 / 21 / 00
12 / 16 / 22 / 00	12 / 16 / 23 / 00	12 / 16 / 24 / 00
12 / 16 / 25 / 00	12 / 16 / 26 / 00	12 / 16 / 27 / 00
12 / 16 / 28 / 00	12 / 16 / 29 / 00	12 / 16 / 30 / 00
12 / 16 / 31 / 00	12 / 16 / 32 / 00	12 / 16 / 33 / 00
12 / 16 / 34 / 00	12 / 16 / 35 / 00	12 / 16 / 36 / 00
12 / 16 / 37 / 00	12 / 16 / 38 / 00	12 / 16 / 39 / 00
12 / 16 / 40 / 00	12 / 16 / 41 / 00	12 / 16 / 42 / 00
12 / 16 / 43 / 00	12 / 16 / 44 / 00	12 / 16 / 45 / 00
12 / 16 / 46 / 00	12 / 16 / 47 / 00	12 / 16 / 48 / 00
12 / 16 / 49 / 00	12 / 16 / 50 / 00	12 / 16 / 51 / 00
12 / 17 / 15 / 00	12 / 17 / 16 / 00	12 / 17 / 17 / 00

12	18	15	00
12	18	16	00
12	19	15	00
12	19	16	00
12	35	20	00
12	35	21	00
12	35	22	00
12	35	23	00
12	35	24	00
12	35	25	00
13	10	15	00
13	10	16	00
13	10	17	00
13	10	19	00
13	10	20	00
13	11	10	00
13	11	11	00
13	11	12	00
13	11	13	00
14	12	15	00
14	12	22	00
15	10	15	00
15	10	16	00
15	10	17	00
15	10	18	00
15	11	15	00
15	11	17	00
15	12	15	00
15	12	18	00
15	12	19	00
20	14	11	00
20	14	12	00
20	14	13	00
20	14	15	00
20	14	25	00
20	14	27	00
20	14	29	00
20	14	33	00
24	11	18	00
24	11	20	00
24	11	21	00
24	11	22	00
24	11	24	00
24	11	26	00
24	11	27	00
24	11	28	00
25	17	27	00
25	17	28	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	14	00
26	10	15	00
26	10	17	00
26	10	19	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	24	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	30	00
27	11	31	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	17	00
27	13	15	00
27	13	16	00

27	13	17	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	17	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	16	00
30	14	17	00		30	15	15	00		30	15	16	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		31	16	15	00		31	16	16	00
31	16	17	00		31	16	18	00		31	16	19	00
31	16	20	00		31	16	21	00		31	16	22	00
31	16	23	00		31	16	24	00		31	16	25	00

31	16	26	00		31	16	27	00		31	16	28	00
31	16	29	00		31	16	30	00		31	16	31	00
31	16	32	00		31	16	33	00		31	16	34	00
31	19	15	00		31	19	16	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		32	14	10	00		32	14	11	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	18	00		39	12	19	00		39	12	20	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	17	00
40	14	19	00		40	14	20	00		40	14	22	00
40	14	25	00		40	15	15	00		40	15	16	00
40	15	17	00		40	15	18	00		40	16	15	00
40	16	16	00		40	16	17	00		40	16	18	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	19	00		40	17	20	00
40	17	21	00		40	17	22	00		40	17	23	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	31	00		40	17	32	00
40	17	33	00		40	17	34	00		40	17	35	00

40 17 36 00	40 17 37 00	40 17 38 00
40 17 39 00	40 17 40 00	40 17 41 00
40 17 42 00	40 17 43 00	40 17 44 00
40 17 45 00	40 17 46 00	40 17 47 00
40 17 48 00	40 17 49 00	40 17 50 00
40 17 51 00	40 17 52 00	40 17 53 00
40 18 15 00	40 18 16 00	40 18 17 00
40 18 18 00	40 18 19 00	40 18 20 00
40 18 21 00	40 18 22 00	40 18 23 00
40 18 24 00	40 18 25 00	40 18 26 00
40 18 27 00	40 18 28 00	40 18 29 00
40 18 30 00	40 18 31 00	41 10 15 00
41 10 17 00	41 10 18 00	41 10 19 00
41 10 24 00	41 10 25 00	41 10 26 00
41 10 27 00	41 10 29 00	41 10 30 00
41 10 32 00	41 10 33 00	41 10 34 00
41 10 35 00	41 10 37 00	41 10 38 00
41 10 39 00	41 10 40 00	41 10 41 00
41 10 42 00	41 10 43 00	41 10 44 00
41 10 45 00	41 10 46 00	41 10 47 00
41 10 48 00	41 10 49 00	41 10 50 00
41 10 51 00	41 10 52 00	41 10 53 00

41	10	67	00
41	11	15	00
41	11	16	00
41	11	17	00
41	11	19	00
41	11	22	00
41	11	23	00
41	11	24	00
41	11	25	00
41	11	33	00
41	11	39	00
41	11	45	00
41	11	46	00
41	12	28	00
41	12	30	00
41	12	33	00
41	12	34	00
47	10	15	00
47	10	16	00
47	12	17	00
47	12	19	00
70	13	15	00
70	13	16	00
70	13	17	00
70	16	17	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	19	00
71	12	20	00
71	12	25	00
71	12	27	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00

73	12	16	00	73	12	18	00	73	14	15	00
73	15	15	00	73	15	17	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00	76	12	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	20	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00880880 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 565-CEITE-CEITE-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/05/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 147.970.992,00
CLASIFICACION CONTRATO
30611 PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00444427

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3
MUNICIPIO: MALAMBO (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: 059-00-F-CACOM-3-GRUCO-2023
FECHA INICIO: 2023/10/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.130.650,00
CLASIFICACION CONTRATO
20142900 TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/10/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00828431
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 459
FECHA INICIO: 2009/12/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 260.313.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327517
ENTIDAD CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 109/2014
FECHA INICIO: 2014/12/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.955.044,00
CLASIFICACION CONTRATO
43211600 ACCESORIOS DE COMPUTADOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00504853
ENTIDAD CONTRATANTE: FAC GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO (VICHADA)
NUMERO DEL CONTRATO: 028-00-O-GAORI-ESALO-2018
FECHA INICIO: 2018/08/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.032.001,00
CLASIFICACION CONTRATO
24111800 TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651646
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: DUITAMA (BOYACÁ)
NUMERO DEL CONTRATO: 273
FECHA INICIO: 2010/11/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 29.507.115,00
CLASIFICACION CONTRATO
31502 MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00348900
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 223
FECHA INICIO: 2014/07/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 26.096.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
52161500 EQUIPOS AUDIOVISUALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00489870

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 102
FECHA INICIO: 2009/06/19
FECHA TERMINACION: 2009/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 700.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 700.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32524 MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00319963
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 221
FECHA INICIO: 2009/09/14
FECHA TERMINACION: 2009/12/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 240.500.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 240.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327076
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 237 DIABA 2011
FECHA INICIO: 2011/11/25
FECHA TERMINACION: 2011/12/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.500.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 70.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00397708
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 336 DIABA 2010
FECHA INICIO: 2010/12/07
FECHA TERMINACION: 2010/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.000.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.000.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
31601 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS --MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00397245
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 337
FECHA INICIO: 2009/12/09
FECHA TERMINACION: 2009/12/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00327183
ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 361 DIABA 2010
FECHA INICIO: 2010/12/23
FECHA TERMINACION: 2010/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 395.750.229,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 395.750.229,00
CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00397356
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA (BOLÍVAR)
NUMERO DEL CONTRATO: 190 ARC-CBN1-ADBN1-GUCA-2015
FECHA INICIO: 2015/07/22
FECHA TERMINACION: 2015/10/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 349.750.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 321.607.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
78181900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00533567
ENTIDAD CONTRATANTE: BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. NO.1
MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)
NUMERO DEL CONTRATO: 085-CBACAIM1-2010
FECHA INICIO: 2009/11/01
FECHA TERMINACION: 2009/11/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 999.999,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 999.999,00

CLASIFICACION CONTRATO
32003 MANUFACTURAS DIVERSAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337127
ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 168/2011
FECHA INICIO: 2011/12/20
FECHA TERMINACION: 2012/01/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 75.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451572
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
MUNICIPIO: BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: IN0100512014
FECHA INICIO: 2014/03/25
FECHA TERMINACION: 2014/06/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.886.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 52.886.000,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526110
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600002736
FECHA INICIO: 2014/11/25
FECHA TERMINACION: 2014/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 142.371.826,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 142.371.826,00
CLASIFICACION CONTRATO
40141700 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546008
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2127
FECHA INICIO: 2013/08/16
FECHA TERMINACION: 2013/10/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 10.107.336,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 10.107.336,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452444
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 6629
FECHA INICIO: 2014/12/12
FECHA TERMINACION: 2014/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 13.179.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 13.179.920,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4664 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505267
ENTIDAD CONTRATANTE: SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 767
FECHA INICIO: 2012/11/19
FECHA TERMINACION: 2012/12/03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.330.512,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 1410 EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS, CAL, YESO, CAOLIN Y BENTONITAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00428720
ENTIDAD CONTRATANTE: SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 803
FECHA INICIO: 2012/11/06
FECHA TERMINACION: 2012/11/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 4.686.690,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.686.690,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 4530 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452076
ENTIDAD CONTRATANTE: SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 804
FECHA INICIO: 2012/11/06
FECHA TERMINACION: 2012/11/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.881.123,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 6.881.123,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00450308
ENTIDAD CONTRATANTE: SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA-MOSQUERA

MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 824
FECHA INICIO: 2012/12/03
FECHA TERMINACION: 2012/12/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 33.203.103,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00428573
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 910-2012
FECHA INICIO: 2012/09/11
FECHA TERMINACION: 2012/10/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 959.088,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 959.088,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433721
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL META
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 911710-197
FECHA INICIO: 2010/07/30
FECHA TERMINACION: 2010/08/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.665.272,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 6.665.272,00
CLASIFICACION CONTRATO
31702 VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, CICLOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00348040
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 913-2012
FECHA INICIO: 2012/09/13
FECHA TERMINACION: 2012/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 8.914.875,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 8.914.875,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433725

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA

POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

