BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | |
|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024 |
| **Fecha:** | 21/03/2025 |
| **Hora de inicio:** | 8:00 A.M |
| **Lugar:** | EN OBRA |
| **Hora de finalización:** | |
| **Dependencia:** | |
| **Nombre del Responsable:** | |
| **Modalidad:** | X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Juridico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO: ASESOR | CARGO: DIRECTIVO | CARGO: PROFESIONAL | CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO | CARGO: AUXILIAR | TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA | TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL | TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB. | TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c.c | 52'077.469 | Sandra Rodriguez | M | Contratista | | | X | | | | | | | Social Usaque740@gmail.com 3118526[illegible] | Sandra L. Rodriguez |
| c.c | 1070917500 | Santiago Mora P. | | ALUSA | | | X | | | | | | X | 3128688871 | |
| c.c | 1000948168 | Duvan Beltran C. | — " — | Alusa Interestructura | | | | | | | | | X | 3183440778 | |
| c.c | 1018482756 | FREDY SANCHEZ. | — . | ALUSA. | | | X | | | | | | X | 3143646607 | |
| c.c | 51872330 | Magda Omaña | Cons. | Consul. | | | X | | | | | | | magthea@hotmail | |
| c.c | 80194680 | DANIEL CHARRY GOMEZ | — | CONTRATISTA | | | X | | | | | | | dcharry@hotmail | |
| c.c | 1094303134 | Andres Donilo Mosco | | contratista | | | X | | | | | | | andresdonilo@gmail.com | |
| c.c | 39.549.955 | Esperanza Quevedo | M. | Interventoria | | | X | | | | | | | rymparques740@gmail.com | |
| c.c | 1069726377 | Katherin Jimenez Gar | Mujer | Interventora. | | | X | | | | | | X | rymusaquparque740@gmail.co | |
| c.c | 51740684 | Margarita Jimenez G | Mujer | Interventora | | | X | | | | | | X | | |
| c.c | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg


**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.7 : |
| **REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR** |
| **1.1 ENTREGA PAC AJUSTADO CONTRATISTA - INTERVENTORIA:** RESP. CONTRATISTA - INTERVENTORIA (14-02-2025) EN LA TARDE. EL PAC SE COMPARTE CON EL ARQ. SANTIAGO MORA DEL FDLUS POR WhatsApp EL VIERNES (14-03-2025). COMPROMISO CUMPLIDO – QUEDO PARA MAYO. |
| **1.2 ENTREGA RELACION COSTOS MATAERIAL RECICLADO PARA APROBACION. RESP. CONTRATISTA (P.SEMANA).** – SE ENTREGARA NP. RELACION MATERIAL REUTILIZABLE. |
| **1.3. DETALLE Y PRESUPUESTO FILTRO FRANCES. RES. CONTRATISTA:**(P.SEMANA ). EL CONTRATISTA ENVIO EL PRESUPUESTO EL LUNES Y LOS DETALLES EL MARTES, Y ESTA INFORMACION SE ENVIO AL CORREO DEL FDLUS . ARQ.SANTIAGO MORA - ARQ.FREDY – COMPROMISO CUMPLIDO OK. |
| **1.4 DISEÑO DE CAUCHO PARA LA ZONA INFANTIL EN EL PARQUE LAS MERCEDES CON LOS AJUSTES SOLICITADOS:** RESP.CONTRATISTA (21-03-2025) OK APROBADO |
| **1.5 REPORTE VIA ELECTRONICA (CORREO) DE LA DISPOSICION FINAL O REUTILIZACION DE LOS RESIDUOS (CESPED - MADERA - DEMOLICION ETC).** RESP.CONTRATISTA (19-03-2025) - NO HAN DADO RESPUESTA – PENDIENTE. |
| **DESARROLLO COMITÉ** |
| **1. SST** |
| *SE CUENTA CON 23 TRABAJADORES Y 4 OPERARIOS DE MAQUINARIA APROBADOS |
| *SE RECIBIÓ EL (19-03-2025) INFORME SS#1, EL CUAL ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA |
| |
| **2.AMBIENTAL** |
| *SE SOLICITO REALIZAR LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS ÁRBOLES QUE SE UBICAN DENTRO DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN. NO SE EVIDENCIA EN ESTRELLA DEL NORTE |
| *DE LA PARTE FORESTAL, SE SOLICITÓ REVISAR EL ESTADO DE LOS ÁRBOLES EN ESTRELLA DEL NORTE Y MOLINOS, PORQUE HAY UNO SECO Y OTRO SEMBRADO EN PISO, PARA VER QUE MANEJO SE LE PUEDE DAR. NO HAN DADO RESPUESTA |
| LO ANTERIOR QUEDO EN ACTA Y FUE INFORMADO A LA PROFESIONAL AMBIENTAL |
| *NO SE HA RECIBIDO EL INFORME AMBIENTAL #1 |
| *SE SOLICITA QUE PARA EL PRÓXIMO COMITÉ ASISTA LA PROFESIONAL AMBIENTAL Y SST |
| |
| 3. SOCIAL: |
| • BALMORAL: QUEDA PENDIENTE LA PROGRAMACION DE REUNION DE ENTREGA A LA COMUNIDAD, HASTA QUE SE DEFINA LA INTERVENCION NUEVA CINTA DE ANCLE EN BARANDA. |
| • INFORMAR UNA SEMANA ANTES DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS AL FDLUS. Y SE PROGRAMARA VISITA EL DIA ANTERIOR A LA ENTREGA PARA REVISAR EN OBRA Y PARA LA ENTREGA SE CONFIRMARA CON EL ALCALDE A QUE PARQUES VA A IR A LA ENTREGA. |
| |

- SE HAN RECIBIDO TRES PQR: UNA SAN PATRICIO TOMA RESTAURANTE - 2. ALCALDE DEL RIO QUE SOLICITO INFORMACION DEL CONTRATOS - 3. SOLICITO RETIRO BANCA EN BALMORAL CON DERECHO DE PETICION.
- ACTAS DE VECINDAD SE COTAN TERMINANDO LAS DE SAN PATRICIO
- EL INFORME MENSUAL NO. 1 - SE ENVIO AYER POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA REVISION.

TECNICO:
AVANCE PROGRAMADO: 2,35%. EJECUTADO: 4,92%.

- SE REALIZARA ACTUALIZACION DEL BALANCE Y SE REVISARA EN EL PROXIMO COMITE.
- BALMORAL: LA ALCALDIA SOLICITO INCLUIR UNA CINTA PERIMETRAL EN LA BARANDA ZONA JUEGOS INFANTILES.
- ALTABLANCA: REVISAR EL TEMA DE LA INSTALACION BARRA DE GIRO - REVISAR Y MEJORAR MODULO PUERTA ZONA NTO - REVISAR PINTURA BARANDA ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
- ESTRELLA NORTE: SE REVISARON LOS NIVELES DE SENDERO Y ANCHO DEL SENDERO
- MOLINOS: SE REVISARA OTRO SENDERO CONECTOR Y BALANCEAR PRESUPUESTO
- SAN PATRICIO: SE REVISARON EXPENSORES DE SUB-BASE RECICLADA Y BASE, CON ARQUEROS SOLICITUD DEL FOLUS. - CUMPLIENDO CON LOS ESPESORES
- SE REVISARON CAJAS DE FILTRO FRANCES.



**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | REPORTE DISPOSICION FINAL O REUTILIZACION (ESPEJO – MADERA – DEMOLICION) | CONTRATISTA | P. COMITE. |
| 2. | PROTECCION DE TODOS LOS ARBOLES EN LOS #5 FRENTES DE OBRA | CONTRATISTA | P. COMITE |
| 3 | MANEJO ARBOLES ESTRELLA NORTE (A SECAR). Y MOLINOS (SEMBRADO PUJ) | CONTRATISTA | P. COMITE |
| 4 | REVISION INFORME SOCIAL V-1 CONTRATISTA. | INTERVENTORIA | ESTA SEMANA. |
| 5 | ENTREGA PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS – BALANCE CON TODAS LAS ACT. | CONTRATISTA | P. COMITE. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.