BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024				
Fecha:	4/04/2025	**Hora de Inicio:** 8:00 A.M	**Modalidad:**	X Presencial	
Lugar:	EN OBRA	**Hora de finalización:**		Virtual	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	39.549.955	ESPERANZA QUEVEDO	MUJER	INTERVENTORIA			X							rymperguajes 743.@gmail.com.	
CC	1018482756.	FREDY EDUARDO SANCHEZ.	— · ——	FDLUSA.			X						X	3143696607.	
CC	1070918500	Santiago Mario Pinzón		FDLUSA			X						X	3172868871	
CC	80194673	DANIEL CUBILLOS LOPEZ		CONTRATO VIGENTE OCT - 2024			X							[illegible]	
CC	1069726377	Katherine Jimenez B	MUJER	INTERVENTORIA			Y					-	X	rymperguajes 743@gmail.com	
CC	51877333	XXXDA VXXXY	MUJER	CONTRATISTA			Y							CONSORCIO USAQUEN @ GMAIL	
CC	79316195	Henry Figueroa	Hombre	Contratista.									X		
CC															
CC															
CC															
CC															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.9 :
REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
1.1 CONFIRMAR ENTREGA PARQUE LAS MERCEDES POR PARTE DEL FDLUS, SI ASISTE EL ALCALDE LOCAL. RESP.FDLUS (28-03--2024). SE CONFIRMO EL MARTES (1-04-2025) QUE LA ENTREGA ES EL SABADO A LAS 11:30 A.M Y VA EL ALCALDE LOCAL
1.2 VERIFICACION NIVELES SENDERO PRINCIPAL EN MOLINOS POR PARTE DEL CONTRATISTA - INTERVENTORIA, Y EN EL PROXIMO COMITÉ SE VERIFICA. RESP (CONTRATISTA - INTERVENTORIA) (4-04-2025) LA VERIFICACION DE NIVELES SE REALIZO EL VIERNES (28-03-2025) DESPUES DEL COMITE Y YA SE MARCO EN LOS ROLLIZOS LA ALTURA Y SE DEFINIERON PENDIENTES. ASI MISMO SE REALZO PARA LOS SENDEROS APROBADOS DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
1.3. REVISION AJUSTES PRESUPUESTO - BALANCE. ENTREGADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EL (28-03-2025). RESP.INTER (P.SEMANA). EL CONTRATISTA EL LUNES (31-03-2025), INFORMO QUE CON LOS CAMBIOS EN MOLINOS POR LA INCLUSION DE LOS SENDEROS Y EL MANEJO DE TALUDES, VERIFICARA NUEVAMENTE Y AJUSTARA PARA ENVIAR PRESUPUESTOS AJUSTADOS , LOS PRESUPUESTOS SE COMPARTIERON EL (2-04-2025) Y ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA POR LAS ACTVIDADES NO PREVISTAS QUE SE HAN VISTO NECESARIAS REALIZAR EN LOS DIFERENTES PARQUES EN INTERVENCION.
DESARROLLO COMITÉ
→ TECNICO:
• SE REVISA PRESUPUESTO DE RAMORAL, PENDIENTE FUNDIR, INSTALACION LAMINAS SEÑALIZACION. Y ENTREGA PROXIMO VIERNES.
• SE REVISA MERCEDES PRESUPUESTO. - SE RECOMIENDA REVISAR TEMA PINTURA BARANDA Y JUEGO, PARA ENTREGA MAÑANA (3-04-2024).
- ALTABLANCA: SE SOLICITA REVISAR UN REFUERZO PARA LA PUERTA JUEGO NTD Y PINTURA BARANDA ZONA JUEGOS INFANTILES. Y SE PROGRAMA ENTREGA EL VIERNES.
• ESTRELLA NORTE: REVISAR SENDERO SUR COSTADO SUR EN EL CIV SI SE PUEDE INTERVENIR O NO. - SE INFORMARA POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL FDLUS.
• JARDINES DEL ORIENTE: VERIFICAR AREA DE JUEGO - Y CAJA EXISTENTE VERIFICAR QUE NO QUEDE INCLUIDA EN LA ZONA DE JUEGOS.
• SE INFORMA QUE MAÑANA SE TIENE PROGRAMADO FUNDIDA PLACA CONCRETO BIDIMENSIONALES SAN PATRICIO A LAS 7:00 A.M.
AVANCE: P°/°: 7,13°/° E°/°: 15,32°/°
→ SOCIAL: HACER EL ENLACE CON LA PROFESIONAL DE MUJER Y GENERO DE LA ALCALDIA, PARA LAS CHARLAS Y/O REUNIONES.
→ AMBIENTAL: AVERIGUAR TEMA CARGUES RCD. CON EL PIGA DE LA ALCALDIA.

Powered by CamScanner

→ AMBIENTAL: SE HIZO RECORRIDO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

- SE HIZO ACOMPAÑAMIENTO A CHARLAS AMBIENTALES.
- SE SOLICITA COMPLETAR LA PROTECCION DE ARBOLES EN TODOS LOS FRENTES DE OBRA Y REPORTAR INTERNAMENTE LOS QUE ESTEN EN MALAS CONDICIONES.
- EL AREA TECNICA DEBE REPORTAR AL AREA AMBIENTAL LAS CANTIDADES DE TODOS LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO (CESPED, EXCAVACION, MADERA, ETC).
- SE SOLICITA EL AJUSTE A LOS INFORMES NO.1, A MAS TARDAR PARA MAÑANA YA QUE SE DEVOLVIERON HACE MAS DE 8 DIAS.

→ SST: SE SOLICITA REVISAR LOS EXTINTORES DE LA MAQUINARIA Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	SE PROGRAMA ENTREGA (RECIBO) DE BALNEARIO Y ALTABLANCA.	CONTRATISTA	11-04-2025
2	REVISAR REFUERZO PARA PUERTA JUEGO NIÑO EN ALTABLANCA Y	CONTRATISTA	P. SEMANA.
	PINTURA BARANDA. ARREGLAR.		
3.	REVISAR UBICACION CAJA EN JARDINES DEL ORIENTE QUE NO	CONT-INTER	P. SEMANA
	QUEDE DENTRO DE LA ZONA DE JUEGOS.		
4.	HACER ENLACE CON LA PROFESIONAL DE MUJER Y GENERO DE	CONTRATISTA -	P. SEMANA.
	ENLACE PARA CHARLAS Y/O REUNIONES.	INTERVENTORIA.	
5.	COMPLETAR PROTECCION EN TODOS LOS ARBOLES.	CONTRATISTA.	P. SEMANA.
6	ENVIAR INFORME AMBIENTAL No 1 AJUSTADO.	CONTRATISTA.	6-04-2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner