OTROSI 1	
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	**No. 007 DE 2025**
CONTRATISTA	**SONA INGENIEROS SAS R.L. JACKSON SOTO LOPEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	**NIT. 901.447.989-6 C.C. No. 79.519.740 DE BOGOTA**
OBJETO	**REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($337.517.929.41) MCTE**
ADICION	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($487.517.929,41) M/CTE**
PLAZO INICAL DE EJECUCIÓN	**CINCO (5) MESES**
PLAZO A PRORROGAR PRESENTE OTROSI	**DIECISÉIS (16) DÍAS**
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	**CINCO (5) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS**
FECHA DE INICIO	**QUINCE (15) DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025**
MODIFICACIONES A REALIZAR EN EL PRESENTE OTROSI	**CLAUSULA TERCERA – ALCANCE AL OBJETO CLAUSULA CUARTA– PLAZO DEL CONTRATO CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO CLAUSULA SEPTIMA – APROPIACION PRESUPUESTAL**

Entre los suscritos **LUIS MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 80.932.895** expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Sibaté en su condición de Alcalde Municipal; según Acta de Posesión **No. 001** del Primero (1°) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024) de la Notaria Segunda del Círculo de Soacha y quien para los efectos del presente documento se denomina **EL MUNICIPIO,** por una Parte y **JACKSON SOTO LOPEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. **79.519.740** expedida en Bogotá D.C., o por quien haga sus veces, quien actúa en representación legal de **SONA INGENIEROS SAS** identificada con Nit. **901.447.989-6** con domicilio en la Calle 146 No. 7B-81 Apt.606 Bogotá D.C.; Teléfono: **7538266**, en adelante el contratista, convenimos celebrar **OTROSI MODIFICATORIO Nº. 1** al Contrato de Obra Pública **No. 007** de **2025,** cuyo objeto es **REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA.,** el cual se regirá por las siguientes consideraciones:

a) Que mediante oficio de fecha 03 de diciembre de 2025 con el consecutivo SI-362-2025, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Sibaté manifiesta al contratista el interés de realizar una adición presupuestal y prorroga al Contrato de Obra Pública No. 007 de 2025, que se encuentra en ejecución y considerando la necesidad de mitigar el avance del deterioro y de asegurar condiciones adecuadas de movilidad, seguridad vial y preservación de la infraestructura urbana se identifica como procedente la ejecución de actividades adicionales mediante una adición.

b) Que resulta técnica y administrativamente viable ampliar el alcance contractual para intervenir los tramos afectados y garantizar una solución integral, atendiendo a la ampliación de las actividades requeridas como la necesidad de ejecutar intervenciones complementarias de carácter técnico, especializado y de reparación mayor, se solicita una prórroga al plazo contractual vigente, esta ampliación temporal es indispensable para garantizar la correcta ejecución de las obras adicionales sin afectar la calidad técnica ni los estándares establecidos para el proyecto, pues se han presentado nuevas actividades, eventos y emergencias en el municipio que no estaban previstas al momento de la planeación inicial, debido al deterioro progresivo de nuevos tramos viales no contemplados en el alcance inicial del contrato el cual obedece principalmente a las condiciones climáticas recientes, caracterizadas por lluvias persistentes que han generado filtraciones en la estructura de la carpeta asfáltica, ocasionando pérdida

de adherencia, desprendimientos y deformaciones superficiales, estos daños se han presentado de manera particular en sectores como el barrio San Jorge y la zona de Parques del Muña, donde las afectaciones comprometen la transitabilidad y elevan el riesgo de accidentalidad, por lo anterior solicito al contratista la aceptación de ADICIONAR el valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) M/CTE** y PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato por DIECISÉIS (16) DÍAS; de acuerdo con la disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal No. No. 2025000951 del 14 de noviembre de 2025.

c) Que, como respuesta a la solicitud realizada por la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Sibaté, en condición de supervisor del contrato, el contratista mediante oficio manifiesta que ACEPTA la adición y prorroga al contrato hasta el día 30 de diciembre de 2025.

d) Que, en virtud de lo expuesto, la supervisión del **Contrato de Obra No. 007 de 2025** concluye que la solicitud de adición y prórroga cumple con los criterios de necesidad, razonabilidad, justificación técnica, disponibilidad presupuestal y planeación contractual, por lo que emite concepto favorable para la ampliación del alcance del contrato en los términos aquí señalados.

e) Que el presente OTROSI se regirá por las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO.

ICCU	INVIAS	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3,4	365.1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	300,1108655
2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0
16,10		RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	0
3.11	450.9 P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	287
4,13		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UN	5

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA CUARTA– CINCO (5) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento:

Plazo Inicial: **CINCO (5) MESES**, CONTADOS DESDE EL QUINCE (15) DE JULIO DEL VEINTICINCO (2025), HASTA EL CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Prorroga 1: **DIECISÉIS (16) DÍAS**, CONTADOS DESDE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE (2025) Y HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Plazo final: **CINCO (5) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS,** CONTADOS DESDE QUINCE (15) DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025) Y HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

CLÁUSULA TERCERA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE NUEVE PESOS MCTE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($487.517.929,41) M/CTE**, valor que incluye el A.I.U., la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos en que el contratista pueda incurrir para la debida ejecución del Contrato, equivalentes a 342,48 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Valor inicial: $ 337.517.929.41
Valor adición 1: $ 150.000.000,00

Valor Total: **$ 487.517.929,41**

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		ICCU	INVIAS	REPARCHEO Y BACHEO DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA.				
1	1	3,4	365	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	M3	300,11	238.121,00	71.462.699,41
2	2	2,9	600,1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	0,00	35.200,00	-
3	3	16,1		RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,00	227.191,00	-
4	4	3,11	450.9P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	287,00	1.445.145,00	414.756.615,00
5	5	4,13		NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI =1.20M. E=0.25M H =0.21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICION)	M3	5,00	259.723,00	1.298.615,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								**487.517.929,41**
VALOR TOTAL								**487.517.929,41**

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	28%
IMPREVISTOS	1%
UTILIDAD	4%
TOTAL AIU	33%

CLÁUSULA CUARTA - MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEPTIMA Que para dicha adición se cuenta con los recursos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal No. 2025000951 del 14 de Noviembre de 2025.

CDP N°	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2025000951 del 14/11/2025	2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402114-Vía urbana mejorada CPC: 54211-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles META: 59-Intervenir 2 km de vias urbanas municipales PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE: 1514-RTOS FROS LIBRE DESTINACION	$1.295.606,00
	2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402114-Vía urbana mejorada CPC: 54211-Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles META: 59-Intervenir 2 km de vías urbanas municipales PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE: 1203-LEY 99 DE 1993	$148.704.394,00
TOTAL, DISPONIBILIDAD:			**$150.000.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga para con **EL MUNICIPIO** a actualizar las pólizas correspondientes conforme al valor definitivo del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 007-2025, que no fueron modificadas por este otrosí siguen vigentes y sin modificaciones.

En constancia y para todos los efectos legales se firma en Sibaté - Cundinamarca a través de la Plataforma Electrónica SECOP II.

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres y Apellidos	Andrés Felipe Rodríguez Cuesta	Cindy Paola Bello Gutiérrez	Katherine Andrea Velásquez Bobadilla
Cargo	Contratista	Jefe de Contratación	Secretaria Infraestructura
Fecha	Diciembre de 2025		