INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

TIERRASUA ¡Conectamos región!

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	2			FECHA:	1	de	NOVIEMBRE	de	2025		
PERIODO: DEL	1	de	OCTUBRE	de	2025	AL	31	de	OCTUBRE	de	2025
CONTRATO No:	IPO-002-2025		DE	2025	RECURSOS:		REGALÍAS				

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBON EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPO DE SAMACÁ , DEPARTAMENTO DE BOYACÁ , VIA SAMACÁ -GUACHETA , K5+120 AL K9+370

Registro BPIN proyecto:	**BPIN 2024004150431**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO RUTA MINERA	**EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	**ING. JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCON**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
N.A	N.A	N.A	N.A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL:	$ 23,617,203,487.21	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 23,617,203,487.21

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)					3	de	DICIEMBRE	de	**2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)					3	de	DICIEMBRE	de	**2026**		

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**12.91%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**2.71%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**1.78%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	600-74-994000076953 600-74-994000012263	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							9	9	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	4	9	2025	5	4	2027	$ 7,085,161,046.10
Cumplimiento	4	9	2025	5	6	2027	$ 2,361,720,348.70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	4	9	2025	5	12	2029	$ 2,361,720,348.70

Estabilidad y calidad de las obras	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.								$ 4,723,440,697.40
Responsabilidad civil extracontractual	4	9	2025	5	12	2026			$ 1,180,860,175.00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO	x	REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: Durante el periodo correspondiente al 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, ha predominado el tiempo nublando , con lluvias ocasionales fuertes en las noches , sin afectar la ejecución de obra de forma parcial o total, sin suspensión de actividades.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	4	9	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
VIA SAMACA - GUACHETA Localización y replanteo en vía desde K7+130 a K8+400, realizando levantamiento de vía existente, nivelación, estacado cada 10mt con referencia a 5mt de eje de vía	VIA SAMACA -GUACHETA K7+130 a K8+400
VIA SAMACA - GUACHETA Aproximación nivel sub rasante de acuerdo al diseño geométrico,	VIA SAMACA -GUACHETA K5+135 a K6+620
VIA SAMACA - GUACHETA Construcción filtro longitudinal margen derecha, incluye excavación mecánica, instalación geotextil NT2000, instalación manguera 4", y material granular filtrante	VIA SAMACA -GUACHETA K5+130 a K5+380
VIA SAMACA - GUACHETA Construcción filtro longitudinal margen izquierda, incluye excavación mecánica, instalación geotextil NT2000, instalación manguera 4", y material granular filtrante	VIA SAMACA -GUACHETA K5+250 a K5+520
ALCANTARILLA K5+180	
Localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Demolición estructura de concreto existente, descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Excavación mecánica y manual en material común para construcción descole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Instalación parcial tubería 36" descole costado izquierdo	ALCANTARILLA K5+180
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
ALCANTARILLA K5+600	
Localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Demolición estructura de concreto existente, descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Excavación mecánica y manual en material común para construcción descole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600

Instalación parcial tubería 36" descole costado derecho	ALCANTARILLA K5+600
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
ALCANTARILLA K5+680	
Localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Demolición estructura de concreto existente, descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Excavación mecánica y manual en material común para construcción descole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Instalación parcial tubería 36" descole costado derecho	ALCANTARILLA K5+680
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830	
Localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Demolición estructura de concreto existente	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Excavación mecánica y manual en material común para construcción obra proyectada	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza placas encole, cuerpo y descole box coulvert	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Armado acero de refuerzo, placa inferior encole cuerpo y aletas, muros laterales, placa superior y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Instalación concreto 21MPA (3000psi), placa inferior encole cuerpo y aletas, muros laterales, placa superior y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
ALCANTARILLA K6+110	
Revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+110
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+110
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+110
Relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+110
ALCANTARILLA K6+140	
Revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+140
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+140
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+140
Relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+140
ALCANTARILLA K6+250	

Revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+250
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+250
Relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+250
Demolición estructura de concreto existente, encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Excavación mecánica y manual en material común para construcción encole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Instalación parcial tubería 36" encole costado derecho	ALCANTARILLA K6+250
BOX COULVERT K6+370	
Localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen izquierda	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Demolición estructura de concreto existente descole margen izquierda	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Excavación mecánica y manual en material común para construcción descole box coulvert margen izquierda	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza placa encole	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Armado acero de refuerzo, placa inferior descole, aletas y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Instalación concreto 21MPA (3000psi), placa inferior descole, aletas y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
ALCANTARILLA K6+620	
Revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+620
Instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+620
Relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+620
Demolición estructura de concreto existente, encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Excavación mecánica y manual en material común para construcción encole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Instalación parcial tubería 36" encole costado derecho	ALCANTARILLA K6+620
Instalación de tubería en concreto reforzado 36” costado derecho	ALCANTARILLA K6+620
IMPLEMENTACION PMT : Implementación PMT en la vía Samacá- Guachetá , con la instalación de señalización en cada frente de trabajo, control y manejo de cierres viales, cierres de frentes de trabajo fines de semana.	VIA SAMACA -GUACHETA
IMPLEMENTACION PAGA: implementación de punto ecológico, señalización informativa y preventiva, cumplimiento de fuentes de materiales, control de maquinaria y equipo , control de residuos	VIA SAMACA -GUACHETA

IMPLEMENTACION SST: Desarrollo de actividades encaminadas a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, implementación de entrega y uso de elementos de protección personal, señalización preventiva e informativa en obra, inducciones y capacitaciones al personal , elaboración preoperacionales maquinaria, elaboración de ATS , control de maquinaria y/o equipo.	VIA SAMACA -GUACHETA
GESTION SOCIAL : Identificación de los factores sociales influyentes en el contacto con el fin de determinar y ejercer acompañamiento y liderazgo en a gestión social del proyecto, encaminada al acercamiento con lideres del sector, l levantamiento de permisos de intervención, instalación de buzos PQR, seguimiento a la contratación de personal	VIA SAMACA -GUACHETA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
VIA SAMACA - GUACHETA Acompañamiento, seguimiento y verificación en localización y replanteo en vía desde K7+130 a K8+400, realizando levantamiento de vía existente, nivelación, estacado cada 10mt con referencia a 5mt de eje de vía	VIA SAMACA -GUACHETA K7+130 a K8+400
VIA SAMACA - GUACHETA Acompañamiento, seguimiento de actividad, aproximación nivel sub rasante de acuerdo al diseño geométrico,	VIA SAMACA -GUACHETA K5+135 a K6+620
VIA SAMACA - GUACHETA Acompañamiento, seguimiento y verificación en construcción filtro longitudinal margen derecha, incluye excavación mecánica, instalación geotextil NT2000, instalación manguera 4", y material granular filtrante	VIA SAMACA -GUACHETA K5+130 a K5+380
VIA SAMACA - GUACHETA Acompañamiento, seguimiento y verificación en construcción filtro longitudinal margen izquierda, incluye excavación mecánica, instalación geotextil NT2000, instalación manguera 4", y material granular filtrante	VIA SAMACA -GUACHETA K5+250 a K5+520
ALCANTARILLA K5+180	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente, descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Control y verificación de excavación mecánica y manual en material común para construcción descole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Verificación niveles y procedimiento instalación parcial tubería 36" descole costado izquierdo	ALCANTARILLA K5+180
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior descole margen izquierda	ALCANTARILLA K5+180
ALCANTARILLA K5+600	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente, descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Control y verificación de excavación mecánica y manual en material común para construcción descole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
Verificación niveles y procedimiento instalación parcial tubería 36" descole costado derecho	ALCANTARILLA K5+600
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen derecha	ALCANTARILLA K5+600

Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+600
ALCANTARILLA K5+680	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente, descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Excavación mecánica y manual en material común para construcción descole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación parcial tubería 36" descole costado derecho	ALCANTARILLA K5+680
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen derecha	ALCANTARILLA K5+680
BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Control y verificación de excavación mecánica y manual en material común para construcción obra proyectada	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza placas encole, cuerpo y descole box coulvert	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo, placa inferior encole cuerpo y aletas, muros laterales, placa superior y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi), placa inferior encole cuerpo y aletas, muros laterales, placa superior y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 2.0M*2.0M K5+830
ALCANTARILLA K6+110	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+110
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+110
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+110
Verificación de lineamientos técnicos en relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+110
ALCANTARILLA K6+140	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+140
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+140

Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+140
Verificación de lineamientos técnicos en relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+140
ALCANTARILLA K6+250	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+250
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+250
Verificación de lineamientos técnicos en relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+250
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente, encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Control y verificación de excavación mecánica y manual en material común para construcción encole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+250
Verificación niveles y procedimiento instalación parcial tubería 36" encole costado derecho	ALCANTARILLA K6+250
BOX COULVERT K6+370	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en localización, replanteo y niveles para construcción obra hidráulica descole margen izquierda	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente descole margen izquierda	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Control y verificación de excavación mecánica y manual en material común para construcción descole box coulvert margen izquierda	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza placa encole	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo, placa inferior descole, aletas y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi), placa inferior descole, aletas y muros cabezales box coulvert	BOX COULVERT 1.5M*1.5M K6+370
ALCANTARILLA K6+620	
Acompañamiento, seguimiento y verificación en revisión niveles para construcción obra hidráulica descole margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Verificación de lineamientos técnicos en armado acero de refuerzo placa inferior, muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	ALCANTARILLA K6+620
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación concreto 21MPA (3000psi) placa inferior, muro cabezal y aletas descole margen izquierda	ALCANTARILLA K6+620
Verificación de lineamientos técnicos en relleno relleno con material afirmado sobre tubería costado izquierdo	ALCANTARILLA K6+620
Identificación y verificación en demolición estructura de concreto existente, encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Control y verificación de excavación mecánica y manual en material común para construcción encole e instalación tubería 36" alcantarilla proyectada margen derecha	ALCANTARILLA K6+620

Instalación concreto 14MPA (2000psi) en solado de limpieza tubería, solado de limpieza placa inferior y atraque encole margen derecha	ALCANTARILLA K6+620
Verificación de lineamientos, especificaciones y procedimiento en la instalación parcial tubería 36" encole costado derecho	ALCANTARILLA K6+620
Verificación niveles y procedimiento instalación de tubería en concreto reforzado 36" costado derecho	ALCANTARILLA K6+620
IMPLEMENTACION PMT : Implementación PMT en la vía Samacá- Guachetá , verificación instalación de señalización en cada frente de trabajo, seguimiento al control y manejo de cierres viales, verificación y seguimiento cierres de frentes de trabajo fines de semana, verificación de pasacalles, control, de maquinaria en obra , verificación de horarios de trabajo y cierres, solicitud y verificación de divulgación del PMT .	VIA SAMACA -GUACHETA
IMPLEMENTACION PAGA: seguimiento punto ecológico, verificación señalización informativa y preventiva, seguimiento y verificación cumplimiento de fuentes de materiales, seguimiento al control de maquinaria y equipo , seguimiento al control de residuos	VIA SAMACA -GUACHETA
IMPLEMENTACION SST : verificación implementación de entrega y uso de elementos de protección personal, identificación y seguimiento a la señalización preventiva e informativa en obra, acompañamiento o/o verificación de inducciones y capacitaciones al personal , seguimiento a preoperacionales maquinaria, verificación elaboraciones ATS , seguimiento al control de maquinaria y/o equipo.	VIA SAMACA -GUACHETA
GESTION SOCIAL : Identificación de los factores sociales influyentes en el contacto con el fin de determinar y ejercer acompañamiento y liderazgo en a gestión social del proyecto, encaminada al acercamiento con lideres del sector, I levantamiento de permisos de intervención, instalación de buzos PQR, seguimiento a la contratación de personal	VIA SAMACA -GUACHETA

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Excavadora Komatsu PC-200	Excavaciones mecánicas	80%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Auto hormigonera - CARMIX	Concretos simples para solados y atraques de tubería	90.00%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Camión tipo turbo EYX 507	Movilización de materiales y equipo , señalización	100%	Se realiza revisión de SOAT Y Técnico mecánica
Volqueta Kenworth WFB 875	cargue de material de excavación y agregados	100%	Se realiza revisión de SOAT Y Técnico mecánica
Camioneta estacas FORD BUM 461	Movilización de materiales y equipo , señalización	100%	Se realiza revisión de SOAT Y Técnico mecánica
Minicargador	Movilización de materiales	5%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Vibro compactador caterpillasr CS54	Compactación material de afirmado	80%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Excavadora Komatsu PC-200-2017	Excavaciones mecánicas	60%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Volqueta Kodiak OEO210	cargue de material de excavación y agregados	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Motoniveladora Caterpillar 140K	aproximación a sub rasante	80%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Carro tanque Chevrolet GQB190	irrigación en vía, transporte de agua	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales
Retroexcavadora 430D	excavaciones, movimiento de material filtro	100%	El equipo cuenta con los preoperacionales

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
CEMENTO	HOLCIM	Se realiza verificación de certificado de calidad y ficha técnica
AGREGADOS CONCRETO	CANTERA DUVAI	Se verifica fuente
AGREGADOS GRUESO FILTRO Y AFIRMA	Villamil Mining s.a.s Vereda Chipacata k1 municipio de Cucaita	Se verifica fuente
TUBERIA CONCRETO 36"	PREFABRICA2 AMERICA SAS	Se realiza verificación de certificado de calidad y ficha técnica

CONCRETO PREMEZCLADO	ORBEING SAS	Se realiza control de calidad , seguimiento a muestras del proveedor y en obra
TUBO DRENAJE 4" PARA FILTRO	GERFOR	Se realiza verificación de certificado de calidad y ficha técnica
GEOTEXTIL NT2000	GERFOR	Se realiza verificación de certificado de calidad y ficha técnica
ACERO DE REFUERZO	DISTRIBUIDORA FERREACEROS S.A.S	Se realiza verificación de certificado de calidad y ficha técnica
AGUA	Serviteatinos S.A. E.S,P.	Se verifica fuente

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	LOCALIZACION Y REPLANTEO	50%	Se realiza verificación de localización y replanteo ejecutada por contratista de obra, se verifica calibración de equipos de topografía,

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO DE OBRA	2	10	2025	$ 7,085,161,046.16
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 7,085,161,046.16**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
N.A				N.A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
8-oct-2025	CONSORCIO RUTA MINERA	Intervención obras de drenaje	En tramite entre las partes
9-oct-2025	CONSORCIO RUTA MINERA	Intervención Bocamina FONCARBON	En seguimiento
9-oct-2025	CONSORCIO RUTA MINERA	Seguimiento y control sistemas de gestión de calidad	En seguimiento
10-oct-2025	CONSORCIO RUTA MINERA	Intervención box coulvert K5+830	Verificada según compromiso de divulgación y remitida a TIERRASUA
10-oct-2025	FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	Respuesta Oficio INTER018-2025-10	Verificada y en seguimiento
11-sep-2025	FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	Respuesta Oficio INTER018-2025-11. Intervención Bocamina FONCARBON .	Verificada y en seguimiento
14-sep-2025	FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	Respuesta Oficio INTER018-2025-13 . Intervención box coulvert K5+830	Verificada y en seguimiento
16-oct-2025	FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	Respuesta Oficio INTER 018-2025-12	Verificada y en seguimiento
20-oct-2025	FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	Entrega de concepto Técnico Intervención box coulvert K6+370	Verificada y aprobado
22-oct-2025	CONSORCIO RUTA MINERA	Seguimiento y control PMT y PAGA	Sin respuesta, en seguimiento

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ	1032396969	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
CECIL CATHERINE MORENO	38361280	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
PABLO SEBASTIAN PUERTA	7184702	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
DIEGO FERNANDO CEPEDA ALVAREZ	1057570208	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL	6762938	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
CAMILO JOSE ARAQUE SANCHEZ	1052398528	X	X	X	1	10	2025	31	10	2025
WILKAR ALEXIS MONTAÑA	1057610728	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
KAREN VIVIANA APONTE ESPITIA	1002693680	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025

FREDY ARLEY TORRES AGUIRRE	4297674	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
MARCO ALEXIS FLOREZ ANZOLA	1053322461	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
YEYSON ARLEY PLAZAS GUTIERREZ	1057593894	X	X	X	20	10	2025	31	10	2025
DIEGO FABIAN FLOREZ ANZOLA	1057015863	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
OSCAR IVAN ROJAS BENAVIDES	1002538495	X	X	X	6	10	2025	31	10	2025
EDWIN JAVIER FLOREZ ANZOLA	1057015242	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
RAUL FERNANDO FERNANDEZ TRIANA	1073606122	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
CARLOS CASTAÑEDA	1002769660	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
YEISSON FONSECA	1007343328	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
FERNEY LOPEZ AVELLA	1057576351	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
EDWIN FABIAN AGUILAR TIBACUY	1051210987	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
CRISTIAN DANIEL TORRES GONZALEZ	1056799146	X	X	X	28	10	2025	31	10	2025
JOSE HECTOR SUAREZ SARMIENTO	4081635	X	X	X	1	10	2025	31	10	2025
JHON FABER SUAREZ SAMACA	1002395198	X	X	X	1	10	2025	31	10	2025
JOSE AQUILINO VARGAS MORENO	6776247	X	X	X	1	10	2025	31	10	2025
YEIMIS GUERRERO OTERO	13928696	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
WILDER HUMBERTO SANTISTEBAN ZAMBRANO	4117227	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
WILLIAM JAVIER CABREJO ARDILA	13616833	X	X	X	1	10	2025	31	10	2025
DIEGO FERNANDO VARGAS GARCIA	1049656066	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
XIMENA JULIETH CASTELLANOS ALMEIDA	1002367535	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
YENIFER CAROLINA SAN JUAN DELGADILLO	1151205018	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
JENNYFER LORENA MOLINA PEREZ	1002759870	X	X	X	28	10	2025	31	10	2025
YULIE ASTRID CELY CIL	1000805250	X	X	X	7	10	2025	31	10	2025
OSCAR FABIAN MESA JEREZ	1002676917	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
OSCAR OMAR VILLAMIZAR VERA	1056808106	X	X	X	20	10	2025	31	10	2025
MARLON ENSELBRETH VILLAMIZAR VERA	1056807933	X	X	X	20	10	2025	31	10	2025
YILMER FABIAN FONSECA VEGA	1002414483	X	X	X	20	10	2025	31	10	2025
ALVARO ENRIQUE DUQUE MENDOZA	10953831	X	X	X	4	9	2025	31	10	2025
CARLOS EDUARDO GUZMAN TRUJILLO	5384375	X	X	X	16	10	2025	31	10	2025
DIEGO JULIAN CERON CHAPARRO	1007420266	X	X	X	28	10	2025	31	10	2025
GERMAN RODRÍGUEZ ESPITIA	4235314	X	X	X	16	10	2025	31	10	2025
JAIRO RESTREPO OSPINA	4589441	X	X	X	4	9	2025	30	9	2025
MARCELO BUITRAGO RAMIREZ	4234996	X	X	X	4	9	2025	30	9	2025
MARCO AURELIO FLOREZ CARDOZO	19468190	X	X	X	4	9	2025	30	9	2025

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
GERENTE DE PROYECTOS	Pablo Sebastián Puerta Guarín	7.184.702
DIRECTOR DE OBRA	Andrés Bohórquez Pérez	1.032.396.969
INGENIERO RESIDENTE	Rafael Bohórquez Correal	6.762.938
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Andrés Bohórquez Pérez	1.032.396.969
ESPECIALISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL	Cecil Catherine Moreno Velásquez	38.361.280
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD	Diego Fernando Cepeda Álvarez	1.057.570.208

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL CATEGORIA 1	Andrea Del Pilar Bayona Romero	33369658
INGENIERO RESIDENTE	Adiela Elizabeth Leon Cely	40049974
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	Jaime Orlando Gómez Rodríguez	6775637
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL	Edwin Alirio Guerrero Raga	14297188
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Elizabeth Mahecha Valero	52797064
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD	Diego Fernando Saldaña Sánchez	25417314

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	
Implementación PMT Señalización vertical	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Implementación PMT Controladores viales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Implementación PMT Desvíos y rutas alternas Puente El Molino y Sector Salamanca	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Divulgación mediante cuñas radiales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Informe Autoevaluación Estándares Mínimos SG-SST	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Se realizan diecisiete (17) inducciones a personal nuevo, donde se da a conocer las generalidades de la organización relacionadas con las políticas, normas, procedimientos SST, deberes y responsabilidades con la Seguridad y Salud en el Trabajo	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Definición del plan de Trabajo del SG-SST y Cronograma de Capacitación	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles MATRIZ IPVRC	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Reporte de personal en obra , verificación de afiliaciones y/0 pago de seguridad social	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Reporte de accidentes e incidentes en obra	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Entrega de Elementos de Protección Personal EPP	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento y supervisión en los diferentes frentes de trabajo	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Actividades de sensibilización charlas de seguridad : La curva de Bradley en seguridad y salud en el tr	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Capacitaciones de seguridad : La curva de Bradley en seguridad y salud en el trabajo; reactivo, deper	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro ATS	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Señalización, demarcación y aislamiento en obra	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Inspección a maquinaria y equipos (Preoperacionales)	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Inspección a extintores y botiquines	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
MANEJO AMBIENTAL	
Conformación del grupo de gestión ambiental	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Inducciones al personal nuevo y capacitaciones en temáticas del componente ambiental: gestión ambiental, gestión de residuos , Hábitos para una buena salud mental, emocional y física	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Cumplimiento de los requisitos legales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo integral de materiales de construcción	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo integral de residuos en las actividades de construcción y demolición y lodos	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo integral de explotación de fuentes de materiales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Señalización de obra y sitios temporales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370

Almacenamiento o acopio temporal de los materiales sobrantes	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Transporte de material de excavación y/o demoliciones	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo y disposición final de residuos solidos convencionales y especiales en puntos ecológicos	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo de aguas superficiales: Captación del recurso agua, obras sobre cauces naturales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo de aguas residuales o vertimientos industriales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Aprovechamiento forestal	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo de descapote y cobertura vegetal	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Protección de ecosistemas estratégicos mediante señalización preventiva	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Instalación y funcionamiento de campamentos y sitios de acopio	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo de maquinaria , equipo y vehículos, mantenimientos y traslados	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
COMPONENTE SOCIAL	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Contratación de mano de obra con enfoque de genero, de derecho y diferencial	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Levantamiento de actas de compromiso o permisos de intervención de predios	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Levantamiento actas de vecindad	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Atención a la comunidad : Recepción De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones Y	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Instalación de punto satélite de información en la personería de Samacá	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Contacto con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda chorrera con el fin de hacerlo participe del comité e invitación a otros lideres comunitarios	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Revisión Informe Autoevaluación Estándares Mínimos SG-SST	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento Inducciones al personal nuevo del CONSORCIO RUTA MINERA, donde se da a conocer las generalidades de la organización relacionadas con las políticas, normas, procedimientos SST, deberes y responsabilidades con la Seguridad y Salud en el Trabajo	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Definición del plan de Trabajo del SG-SST y Cronograma de Capacitación	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento y verificación de actividades de sensibilización al personal de obra: Capacitaciones y charlas de seguridad	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento y control Identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles MATRIZ IPVRC	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro ATS	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento y verificación de entrega de Elementos de Protección Personal EPP	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento y supervisión en los diferentes frentes de trabajo	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Revisión de señalización, demarcación y aislamiento en obra	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Revisión de documentos soportes de Inspección a maquinaria y equipos (Preoperacionales)	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
MANEJO AMBIENTAL	
Seguimiento a la conformación del grupo de gestión ambiental	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento Inducciones al personal nuevo y capacitaciones en temáticas del componente ambiental: gestión ambiental, gestión de residuos , Hábitos para una buena salud mental, emocional y física	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370

Cumplimiento de los requisitos legales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Control al Manejo integral de materiales de construcción	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Control manejo integral de residuos en las actividades de construcción y demolición y lodos	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento y control al manejo integral de explotación de fuentes de materiales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación de señalización de obra y sitios temporales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento y control del almacenamiento o acopio temporal de los materiales sobrantes	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación del transporte de material de excavación y/o demoliciones	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación al manejo y disposición final de residuos solidos convencionales y especiales en puntos ecológicos	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Manejo de aguas superficiales: Captación del recurso agua, obras sobre cauces naturales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Control manejo de aguas residuales o vertimientos industriales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento y verificación aprovechamiento forestal	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación manejo de descapote y cobertura vegetal	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento a la protección de ecosistemas estratégicos mediante señalización preventiva	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación de las instalación y funcionamiento de campamentos y sitios de acopio	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Control al manejo de maquinaria , equipo y vehículos, mantenimientos y traslados	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
COMPONENTE SOCIAL	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Identificación de la contratación de mano de obra con enfoque de genero, de derecho y diferencial	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento a la gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Acompañamiento en el levantamiento de actas de compromiso o permisos de intervención de predios	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento a la tabulación de levantamiento actas de vecindad	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación de puntos de Atención a la comunidad : Recepción De Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias (PQRSFD, Puntos Satélites de Información y Buzones de Sugerencias	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Verificación Instalación de punto satélite de información en la personería de Samacá	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento y verificación de certificación de la divulgación mediante cuñas radiales	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370
Seguimiento a la convocatoria con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda chorrera con el fin de hacerlo participe del comité e invitación a otros lideres comunitarios	VIA SAMACA -GUACHETA K5+120 AL K9+370

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
MUESTRA CRM 01, **21MPA** fecha de toma **02/10/2025**, K6+250 muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda.	9	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **71.7%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	16	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **88.5%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación

	30	10	2025	Compresión de cilindro a **28 días,** desarrollo de resistencia **112.8%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 02, **21MPA** fecha de toma **02/10/2025**, K6+620 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen izquierda	9	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **101.3%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	16	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **96.2%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	30	10	2025	Compresión de cilindro a **28 días,** desarrollo de resistencia **121.8%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 03, **21MPA** fecha de toma **04/10/2025**, K6+110 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen izquierda	11	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **70.5%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	18	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **89.5%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 04, **21MPA** fecha de toma **04/10/2025**, K6+140 muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	11	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **71.4%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	18	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **86.6%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 05, **21MPA** fecha de toma **07/10/2025**, K6+620 muro	14	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **69.2%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación

cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	21	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **86.6%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 06, **21MPA** fecha de toma **08/10/2025**, K6+110 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen izquierda	15	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **66.4%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	22	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **87.8%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 07, **21MPA** fecha de toma **10/10/2025**, K5+680 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen derecha	17	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **70.5%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	24	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **85.7%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 08, **21MPA** fecha de toma **11/10/2025**, K5+600 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen derecha	18	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **66.1%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	25	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **89.2%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA CRM 09, **21MPA** fecha de toma **18/10/2025**, K5+830 placa inferior encole, cuerpo y descole box coulvert 2.0m*2.0m	25	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **75.3%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS	1	10	2025	El ensayo fue realizado bajo la norma Norma de Ensayo INV. E - 123 - 13 y CUMPLE para la especificación INVIAS ART. 311 - 22. AFIRMADOS
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS	1	10	2025	El ensayo fue realizado bajo la norma Norma de Ensayo INV. E - 123 - 13 y CUMPLE para la especificación INVIAS ART. 311 - 22. AFIRMADOS

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ÁNGELES	1	10	2025	El ensayo fue realizado bajo la norma Norma de Ensayo INV. E - 218 - 13 y CUMPLE para la especificación INVIAS ART. 311 - 22. AFIRMADOS
SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO	1	10	2025	El ensayo fue realizado bajo la norma Norma de Ensayo Norma de Ensayo Norma de Ensayo INV. E - 220 - 13 y CUMPLE para la especificación INVIAS ART. 311 - 22. AFIRMADOS
DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS	1	10	2025	El ensayo fue realizado bajo la norma Norma de Ensayo INV. E - 211 - 13 y CUMPLE para la especificación INVIAS ART. 311 - 22. AFIRMADOS
RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)	1	10	2025	El ensayo fue realizado bajo la norma Norma de Ensayo INV. E - 142 - 13 y CUMPLE para la especificación INVIAS ART. 311 - 22. AFIRMADOS

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN
MUESTRA INTER 01, 21MPA fecha de toma **02/10/2025**, K6+250 muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda.	9	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **76.6%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	30	10	2025	Compresión de cilindro a **28 días,** desarrollo de resistencia **100.2%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA INTER 02, 21MPA fecha de toma **02/10/2025**, K6+620 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen izquierda	9	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **70.7%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
	30	10	2025	Compresión de cilindro a **28 días,** desarrollo de resistencia **101.4%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación

MUESTRA INTER 03, 21MPA fecha de toma **04/10/2025**, K6+110 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen izquierda	11	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **76.6%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA INTER 04, 21MPA fecha de toma **04/10/2025**, K6+140 muro cabezal y aletas descole alcantarilla margen izquierda	11	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **75.4%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA INTER 06, 21MPA fecha de toma **08/10/2025**, K6+110 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen izquierda	22	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **91.4%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA INTER 07, 21MPA fecha de toma **10/10/2025**, K5+680 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen derecha	24	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **93.1%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA INTER 08, 21MPA fecha de toma **11/10/2025**, K5+600 placa inferior y dentellón descole alcantarilla margen derecha	25	10	2025	Compresión de cilindro a **14 días,** desarrollo de resistencia **95.6%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación
MUESTRA INTER 09, 21MPA fecha de toma **18/10/2025**, K5+830 placa inferior encole, cuerpo y descole box coulvert 2.0m*2.0m	25	10	2025	Compresión de cilindro a **7 días,** desarrollo de resistencia **71.6%,** El ensayo fue realizado bajo la norma Norma **INV. E - 410 - 13** y **CUMPLE** con el valor de resistencia requerido de acuerdo a su diseño y dosificación

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
AFIRMADO	Villamil mining s.a.s Vereda Chipacata k1 municipio de Cucaita	13	Se realiza entrega de caraterizacion de material de afirmado proveniente de la cantera , se realiza cambio de fuente de material por solicitud del contratista de obra , se verifica y aprueba por interventoría
AGREGADOS CONCRETO EN OBRA	CANTERA DUBAI	30	Se realiza verificación de fuente de materiales

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 2	8	10	2025	Se realiza la revisión al tramite del anticipo por valor desembolsado ante fiducia, se aclara que es por descuento del 1% de impuesto de timbre, se realiza seguimiento a PAGA y PMT, se realiza seguimiento a programación sin que a la fecha se generen atrasos, se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas y avance de obra , se realiza seguimiento a compromisos
Acta de Comité de Obra No 3	21	10	2025	Se realiza seguimiento a programación, seguimiento a actividades ejecutadas en obra y avance de obra , se confirma desembolso del anticipo y se realiza seguimiento al mismo , se realiza seguimiento a compromisos

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	4	9	2025	30	9	2025	Informe mensual de obra relacionado los componentes Técnico, PAGA y SST
Informe de Interventoría No. 2	1	10	2025	31	10	2025	Informe mensual de obra relacionado los componentes Técnico, PAGA y SST

OBSERVACIONES:

ADICIONES Y PRORROGAS : Para el periodo del presente informe correspondiente al 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025 , no se realizaron adiciones o prorrogas al contrato .

AVANCE DE EJECUCION: Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, el avance de obra corresponde al 2.58% versus el avance programado correspondiente al 1.78%.

Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, el plazo transcurrido corresponde al 1.937 MESES tomando como relación 1MES/30 DIA =0.0334 PLAZO DIA * 58 DIAS correspondiente al presente informe Mensual No 2 .

Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, el % plazo transcurrido de obra corresponde al 12.91 % tomando como relación PLAZO TRANCURRIDO / PLAZO DEL CONTRATO

POLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA : Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, las pólizas vigentes correspondientes al acta de inicio

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA: Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, se realizo el desembolso del anticipo correspondiente al 30% por un valor de $ 7.085.161.046,16, de los cuales ingresaron a la fiducia $ 6.848.989.046,16 , de acuerdo a descuento del 1% solicitado por el contratista como descuento del pago correspondiente al impuesto al timbre ; a la fecha del presente informe se cuenta con 14 órdenes de aprobación tramitadas por un valor de $ 5.991.027.003,95, de las cuales las orden de operación No1 fue anulada por errores en la emisión de la misma , a la fecha de presente informe se encuentra un saldo de anticipo en la fiduciaria correspondiente a $ 857.962.042,21 , no se generan actas de recibo parcial para el periodo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA : Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, no se generan pagos para el periodo

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL : Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, se realiza revisión y verificación de afiliaciones del personal ingresado correspondientes a EPS, ARL Y PENSION, para los trabajadores que ya se encuentran con novedad de pensionados el soporte de afiliación a PENSION, no aplica, se realizo verificación de planillas de seguridad social para el personal ingresado en el mes de Septiembre

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

PERSONAL MINIMO EXIGIDO : Para el periodo del 01 de Octubre de 2025 al 31 de Octubre de 2025, el personal mínimo exigido CUMPLE y no se presentan novedades o solicitudes de cambio para la ejecución del contrato.

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS: Durante el periodo del presente informe , el contratista de obra realiza los ensayos correspondientes a caracterización de material de Afirmado por cambio en el suministro de fuente de material , se realiza toma de muestras en obra y ensayos para compresión de cilindros de concreto

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA: Durante le periodo del presente informe se relacionan y adjuntan los informe semanales correspondientes a Informe semana de interventoría No 4 del 29 de Septiembre de 2025 al 5 de Octubre del 2025, Informe semana de interventoría No 5 del 6 de Octubre de 2025 al 12 de Octubre del 2025, Informe semana de interventoría No 6 del 13 de Octubre de 2025 al 19 de Octubre del 2025, Informe semana de interventoría No 7 del 20 de Octubre de 2025 al 26 de Octubre del 2025, Informe semana de interventoría No 8 del 27 de Octubre de 2025 al 02 de Noviembre del 2025

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	729-842
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	196-216
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	48-166
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	1038-1039
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	YA SE RADICO	
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	185-195 / 541-580
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	319-338
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	1040-1041
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	590-961
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	859-891
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	350-589
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	683-728
Generales		
Registro fotográfico	SI	167-184
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	217-253

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría
NOMBRE: RONALDO FUENTES PEREZ
FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS

INFORME MENSUAL DE OBRA No.2

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. N° IPO-002-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

SAMACÁ, OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3 GENERALIDADES 6
3.1 ANTECEDENTES 6
3.2 LOCALIZACIÓN 7
3.3 ALCANCE DEL CONTRATO 7
3.4 DURACIÓN DEL PROYECTO 8
4 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA 8
4.1 REGISTROS PRESUPUESTALES 8
4.2 PÓLIZAS Y GARANTÍAS 8
4.3 COSTO DEL CONTRATO DE OBRA 10
4.4 ADICIONES EN VALOR Y/O PLAZO 10
4.5 MODIFICATORIOS DEL CONTRATO. 10
4.6 CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 10
4.7 ACTAS GENERADAS 10
4.8 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA 11
4.9 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 11
4.10 COMITÉS DE OBRA 12
5 INFORME TÉCNICO DE OBRA 13
5.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN 13
5.2 AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO 18
5.3 NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN 19
5.4 ESTADO DEL TIEMPO Y CLIMA 20
6 SEGUIMIENTO A CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA 20
6.1 Control Documental y Registros de Calidad: 20
6.2 Control de Materiales y Recepción en Obra: 21
6.2.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES: 21
6.3 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 22
6.4 Control de Equipos de Medición y Ensayo: 22
6.5 Ensayos de Laboratorio y Control de Calidad de Procesos 23
6.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 23
7 INFORME FINANCIERO 26
7.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. 26
8 CONCLUSIONES 28

LISTADO DE ANEXOS

1. CERTIFICADOS AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
2. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO
3. ANEXO ACTAS DE COMITÉ
4. ANEXO ACTAS DE REUNIONES
5. ANEXO BITÁCORA DE OBRA
6. ANEXO CORRESPONDENCIA ENVIADA
7. ANEXOS PLAN DE CALIDAD
8. ANEXO ENSAYOS DE LABORATORIO
9. ANEXO CONDICIONES CLIMÁTICAS
10. FORMATOS INSPECCIÓN OBRAS

CONSORCIO RUTA MINERA

1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra No. IPO 002-2025, celebrado entre la sociedad TIERRASUA S.A.S., en calidad de entidad contratante, y el CONSORCIO RUTA MINERA, en calidad de contratista, cuyo objeto es el "Mejoramiento de la segunda etapa de la vía Troncal del Carbón en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá", se presenta el informe mensual de avance de obra correspondiente al periodo comprendiendo entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.

El presente documento tiene como propósito dar cuenta de las actividades desarrolladas durante el mes, el estado de avance físico y financiero alcanzado, los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y sociales relevantes, así como las dificultades encontradas y las acciones adoptadas para su manejo.

De esta manera, se busca dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales, brindar un insumo para el seguimiento de la interventoría y la supervisión, y garantizar la transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados al proyecto, financiado con aportes del Sistema General de Regalías.

CONSORCIO RUTA MINERA

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA – No. IPO 002-2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO RUTA MINERA
NIT	901.976.284-1
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR AUGUSTO RIVERA LÓPEZ
IDENTIFICACIÓN	7.169.393 de Tunja
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR	VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 21 CENTAVOS M/CTE (23,617,203,487.21), INCLUIDO A.I.U.
PLAZO	QUINCE (15) MESES
ENTIDAD CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S.
SUPERVISIÓN	JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	TATIANA PIRAZÁN ÁVILA
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE DICIEMBRE DE 2026

CONSORCIO RUTA MINERA

3 GENERALIDADES

3.1 ANTECEDENTES

La vía que conecta los municipios de Samacá (Boyacá) y Guachetá (Cundinamarca) es fundamental para la economía y movilidad regional, pero presenta un notable deterioro debido al tráfico pesado generado por la actividad minera de la zona. Las malas condiciones de la vía han incrementado los tiempos de viaje, dificultando a la comunidad residente en el sector el acceso oportuno a servicios básicos como salud, educación y abastecimiento de alimentos, lo que afecta directamente la calidad de vida de la población.

El deterioro de la vía también limita el desarrollo económico local, al incrementar los costos de transporte de productos y desincentivar el turismo, afectando a productores, comerciantes y operadores turísticos.

Además, el constante paso de vehículos genera emisión de material particulado que impacta la salud respiratoria de la población, especialmente en niños y adultos mayores por lo que es urgente intervenir la vía mediante la rehabilitación de la infraestructura, mejorando la capa de rodadura e implementando sistemas de drenaje adecuados.

Las dificultades para la comunicación terrestre de la población generan efectos negativos en el desarrollo y competitividad, por ello surge la necesidad creciente de realizar mejoramiento al corredor vial, con el ánimo de facilitar la comunicación y garantizar una ruta cómoda, segura y de calidad para esta población aumentando la calidad de vida, generando una mejor movilidad, seguridad y nivel de servicio en las vías y sectores aledaños; siendo este corredor de gran importancia para el desarrollo municipal, provincial y departamental.

Por lo anterior, industrias del sector adelantaron y presentaron al departamento de Boyacá el proyecto para el MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, proyecto priorizado y viabilizado por el departamento de Boyacá mediante decreto 0271 del 19 de marzo de 2025, designando además en el mismo decreto a TIERRASUA S.A.S. como ejecutor del proyecto de inversión y su interventoría.

Ante esto, la sociedad de economía Mixta TIERRASUA S.A.S. adelantó a través de Secop II el proceso de contratación No. RE-IPO-002-2025, iniciado por la empresa el 7 de julio de 2025 y que derivó en la suscripción del contrato del que trata el presente informe en el que se expone el estado de avance del contrato.

3.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla en el municipio de Samacá del departamento de Boyacá. Específicamente en la vía que conduce desde el Municipio de Samacá vereda la Chorrera hacia el Municipio de Guachetá, desde las abscisas K5+120 a la abscisa K9+370



Figura 1. Localización del proyecto

3.3 ALCANCE DEL CONTRATO

El proyecto como su nombre lo indica comprende el MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ mejorando la calidad de vida de la comunidad del sector y promoviendo el desarrollo local.

Específicamente contempla la ejecución de 4,25 kilómetros de vía, localizados entre las abscisas 5+120 y 9+370 del tramo vial en comento.

Dentro de las actividades de mejoramiento contempladas en el proyecto se establen:

- PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
- CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
- OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN
- SEÑALIZACIÓN VIAL
- RED ALUMBRADO PÚBLICO
- ESCULTURA HOMENAJE A CULTUIRA MINERA

3.4 DURACIÓN DEL PROYECTO

El tiempo de ejecución física del proyecto es de quince (15) meses.

4 INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 REGISTROS PRESUPUESTALES

Los recursos provienen del SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS y se encuentran disponibles, para lo anterior la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad de Recursos N° 225:

No. CDP.	FECHA CDP
225	29/04/2025

Con base en el certificado de disponibilidad presupuestal, el SGR emitió el registro presupuestal del compromiso como se describe a continuación:

Registro No.	FECHA CDP	Valor
925	22/08/2025	$23.617.203.487,21

4.2 PÓLIZAS Y GARANTÍAS

Las pólizas que amparan la ejecución del contrato son expedidas por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia y conforme a los diferentes requerimientos del proceso de selección, del cumplimiento de obligaciones contractuales y en general de TIERRASUA S.A.S., fueron actualizadas conforme al acta de inicio de modo que cumplieran con todos y cada una de las coberturas requeridas, así fueron aprobadas mediante acta de aprobación de pólizas emitida por la TIERRASUA S.AS. el 9 de septiembre de 2025.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA: 600 47 994000076953 ANEXO 1
ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA
TOMADOR: CONSORCIO RUTA MINERA
ASEGURADO: TIERRASUA S.A.S
FECHA EXPEDICIÓN: 09-09-2025

Tabla 1Relación Pólizas de Cumplimiento

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	**04/09/2025**	**05/06/2027**	**2,361,720,348.70**
MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**04/09/2025**	**05/04/2027**	**7,085,161,046.10**
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**04/09/2025**	**05/12/2029**	**2,361,720,348.70**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			**4,723,440,697.40**

Conforme a lo contenido en las notas del anexo 1, el amparo de estabilidad otorgado con la póliza, tiene vigencia de (5) cinco años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a ASEGURADORA SOLIDARIA.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA: 600 74 994000012263 ANEXO 1
ASEGURADORA: SOLIDARIA DE COLOMBIA
TOMADOR: CONSORCIO RUTA MINERA
ASEGURADO: TIERRASUA S.A.S
FECHA EXPEDICIÓN: 08-09-2025

Tabla 2 Relación Pólizas Extracontractuales

GARANTÍA	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	**04/09/2025**	**05/12/2026**	**1,180,860,175.00**

4.3 COSTO DEL CONTRATO DE OBRA

El costo inicial del contrato de obra corresponde a VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 21 CENTAVOS M/CTE (23,617,203,487.21), valor que a la fecha de corte del presente informe no presenta variaciones.

4.4 ADICIONES EN VALOR Y/O PLAZO

En el periodo de vigencia del presente informe no se han presentado modificaciones a las condiciones de valor y plazo del contrato.

4.5 MODIFICATORIOS DEL CONTRATO.

Durante el periodo de vigencia del presente informe no se han presentado modificaciones a las condiciones de valor y plazo del contrato.

4.6 CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Se adjuntan informe de gestión SST en el que se detallan las actividades asociadas al área SST que se adelantaron en el transcurso del mes incluyendo las afiliaciones del personal que fue vinculado al consorcio en el periodo de vigencia.

4.7 ACTAS GENERADAS

Durante el periodo que comprende este informe, no se generaron actas diferentes a las emitidas al inicio del contrato de obra.

Tabla 3 Relación de Actas Generadas.

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	04/09/2025	Se suscribe Acta de Inicio en la que se determina la fecha de inicio del contrato a partir del 4 de septiembre de 2025.

4.8 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

El personal de obra calificado cumple con los perfiles estipulados según lo requerido en el Pliego de condiciones y corresponde a los siguientes**.**

Tabla 4 Personal Profesional de Obra

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA	CAMILO JOSÉ ARAQUE SÁNCHEZ
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
ESPECIALISTA EN INGENIERÍA AMBIENTAL	CECIL CATHERINE MORENO VELÁSQUEZ
ESPECIALISTA HSEQ	DIEGO FERNANDO CEPEDA
GERENTE DE PROYECTOS	PABLO SEBASTIÁN PUERTA GUARÍN

4.9 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

En el periodo de vigencia del presente informe se generó y recibió la siguiente relación de correspondencia**.**

Tabla 5 Relación de Correspondencia.

FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	REMITENTE
08-oct-25	Intervención obras de drenaje	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
09-oct-25	Intervención Bocamina FONCARBON	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
09-oct-25	Seguimiento y control sistemas de gestión de calidad.	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
10-oct-25	Intervención box coulvert K5+830	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
10-oct-25	Respuesta Oficio INTER018-2025-10	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA

FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	REMITENTE
11-oct-25	Respuesta Oficio INTER018-2025-11. Intervención Bocamina FONCARBON .	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
14-oct-25	Respuesta Oficio INTER018-2025-13 - Intervención box coulvert K5+830	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
16-oct-25	Respuesta Oficio INTER 018-2025-12	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
20-oct-25	Entrega de concepto Técnico Intervención box coulvert K6+370	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
22-oct-25	Seguimiento y control PMT y PAGA	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS

4.10 COMITÉS DE OBRA

En el periodo de vigencia del presente informe se realizaron dos comités de obra en las instalaciones de Cooprocarbon en el municipio de Samacá.

El día 8 de octubre de 2025 se realizó el segundo comité de obra, en el que se abordaron principalmente temas asociados con el avance de obra a la fecha, el avance de giros correspondientes al anticipo, y temas referentes a los diseños y estudios del proyecto.

El dia 21 de octubre de 2025, se llevó a cabo el tercer comité de obra en las instalaciones de cooprocarbon, en el que se trataron temas referentes al porcentaje de avance de obra a la fecha, actividades programadas y ejecutadas, obras realizadas en accesos a minas, giros de anticipos de obra, de igual manera se verificaron compromiso adquiridos y cumplidos a la fecha.

Se adjunta actas de comités levantadas y que corresponden a lo anteriormente descrito. (Anexo 3 Actas de Comite).

5 INFORME TÉCNICO DE OBRA

5.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN

Durante el mes de octubre de 2025, período correspondiente al presente informe, se adelantaron las siguientes actividades:

- **Demoliciones:**
  Se realizaron demoliciones de concretos existentes en las alcantarillas ubicadas en las abscisas K5+180, K5+600, K5+680, en el box culvert del K5+830 y en las aletas de descole del box culvert existente en el K6+370. Adicionalmente, con el fin de conformar la sección de vía según el diseño geométrico, se efectuó la demolición del canal existente en el tramo comprendido entre los kilómetros K6+000 y K6+180.

- **Estructuras hidráulicas:**
  Se ejecutaron actividades de amarre de acero de refuerzo, cambio de tubería, vaciado de concreto en atraques, placas base, aletas y muros de descole en las alcantarillas localizadas en las abscisas K5+180, K5+600, K5+680, K6+110, K6+140, K6+250 y K6+620.

  •Box Culvert K5+830:
  Se ejecutó la intervención completa del box culvert ubicado en la abscisa K5+830. Las actividades incluyeron la demolición de la estructura existente, excavación mecánica en los costados, replanteo con excavación manual, vaciado de concreto de solado y placas base, amarre de acero y conformación total de la estructura (muros y aletas de encole y descole). La obra fue ejecutada en su totalidad. (Anexo 2 Registro fotográfico).

  •Box Culvert K6+370:
  Se realizó la demolición de las aletas de descole, seguida de excavación mecánica y replanteo de base con excavación manual. Posteriormente, se efectuó el vaciado de solados para bases, el amarre de acero de refuerzo en placa y aletas de descole, y finalmente el vaciado de concreto del descole completo.

  •Subrasante:
  Se adelantaron actividades de cortes y canales para la conformación de la estructura de subrasante entre las abscisas K5+120 y K6+580. Se retiró el material sobrante y se realizó el sellado mediante vibro compactación de la subrasante expuesta.

- **Filtro lateral:**

  Se dio inicio a la construcción del filtro lateral de la vía, alcanzando una longitud ejecutada de 455 metros. Esta actividad comprende la instalación de geotextil NT2000, la colocación de una capa de grava de ¾" con un espesor de 10 cm, la instalación de tubería de 4" con perforaciones verticales, y el relleno del filtro con piedra filtrante.

- **Topografía:**

  Dentro de las actividades topográficas realizadas durante el período del presente informe, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

  - ✓ Replanteo geométrico de la vía y abscisado en campo
  - ✓ Replanteo de las obras hidráulicas.
  - ✓ Verificación de niveles de las alcantarillas en el tramo en intervención, comprendido entre las abscisas **K5+120 y K6+620**.
  - ✓ Seguimiento a las excavaciones de cortes y canales para la conformación de la subrasante.
  - ✓ Control topográfico de las excavaciones para la construcción del filtro lateral.

En consecuencia, con corte a la fecha del presente informe, el estado de avance de la obra es el descrito a continuación:

Tabla 6 Cantidades ejecutadas y Porcentaje de Avance.


PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	CANTIDAD CONTRACTUAL	M2- 01/10 - 31/10	REPORTE ACUMULADO AL PERIODO	
		Cantidad Periodo	Cantidad Acumulada	% avance actividad
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	4,25		2,50	58,82%
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	8327,38	2916,85	2916,85	35,03%
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	6049,62			0,00%
CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	8891,05			0,00%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	82849,55			0,00%
SUBTOTAL CAPITULO MES				
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
ESCARIFICACIÓN, MEZCLADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE Y/O BASE	4,25			0,00%

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	17500,54			0,00%
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	13934,92			0,00%
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 O SIMILAR	33773,92			0,00%
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	38161,25			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	4052,87			0,00%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	430508,63			0,00%
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO).	114270,67			0,00%
SUBTOTAL CAPITULO MES				
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN				
DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 Km.	235,73	93.63	105,59	44,79%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	853,08	55.45	65,45	7,67%
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4326,12	842.55	955.55	22,09%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	86,69	13.18	18.14	20,93%
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	131,90	38.40	38.40	29,11%
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	178,35	38,78	38,78	21,74%
CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	24,00	8,66	8,66	36,08%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE REFORZADO D=36" INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO	150,00	27.00	45,00	30,00%
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBRO COMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).	497,08	5,71	5,71	1,15%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	4851,26			0,00%
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	31459,50	9136	9136	29,04%
CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	8500,00			0,00%
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	2018,75			0,00%
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	29920,00			0,00%
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	2550,00	295.75	295.75	11,60%
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	4250,00	455,00	455,00	10,71%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	6807,51			0,00%

SUBTOTAL CAPITULO MES				
SEÑALIZACIÓN VIAL				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 X 60 CM.	74,00			0,00%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA CON MICROESFERAS, LÍNEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGÚN NORMA INVIAS	17000,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	777,70			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGÚN NORMA INVIAS	254,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	2132,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA METÁLICO	8,00			0,00%
SUBTOTAL CAPITULO MES				
RED ALUMBRADO PÚBLICO				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2".	6,00			0,00%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 2 AWG EN ALUMINIO SERIE 8000	330,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRÓNICO BIFÁSICO 5 A 100 AMP	2,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELECTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	2,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).	12,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4"	206,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	2,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 30 AMP.	4,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR ENCHUFABLE DE 2 X 50 AMP.	2,00			0,00%
7.02.01 SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERRO CONCRETO DE 12M 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	2,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN DOBLE TRANSICIÓN DE TRIFÁSICO A BIFÁSICO (R-2731)	2,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CORTACIRCUITOS DE ARRANQUE 15KV, 100A EN CIRCUITO BIFÁSICO (R-2734)	4,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALIMENTACIÓN DE RED TRENZADA DESDE TRANSFORMADOR (PT-1000)	2,00			0,00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LÍNEA, RED TRENZADA (PT-1001)	158,00			0,00%
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE 2 CONDUCTORES EN MEDIA TENSIÓN EN CABLE ACSR NO. 2	0,10			0,00%
SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRÍPLEX XLPE-SR NO. 2 AWG	4,00			0,00%
CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO RED TRENZADA DE B.T. INSTALACIÓN AL EXTERIOR DEL POSTE	33,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR PARA CALIBRES ENTRE 4 AWG Y 4/0 AWG	6,00			0,00%
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO REFRIGERADO EN ACEITE DE 5 KVA. INCLUYE PROTECCIONES.	2,00			0,00%
SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERRO CONCRETO DE 10M 510 KG TIPO LÍNEA INCLUYE EXCAVACIÓN	158,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO. 36,3W. 220V. 4000K. LED.	160,00			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO SOPORTE DE LUMINARIA PARA POSTE 2 MTS 1 1/2" . FIJACIÓN POR COLLARÍN	160,00			0,00%
SUBTOTAL CAPITULO MES				
ESCULTURA HOMENAJE A CULTURA MINERA				
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	1,81			0,00%
CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	2,42			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	2,84			0,00%
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	462,89			0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA	5,97			0,00%
ESCULTURA DE BULTO REDONDO CON FIGURA CUERPO ENTERO	1,00			0,00%
SUBTOTAL CAPITULO MES				
OTROS				
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (DISPOSITIVOS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS)				12.74%
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL				14.95%
CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO VIAL				0,00%
LIQUIDACIÓN PERMISOS AMBIENTALES, CONFORME A RESOLUCIÓN 1024 DE 2011				0,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP				0,00%
CERTIFICACIÓN RETIE				0,00%
% DE OBRA EJECUTADO			**2.66%**	**2.80%**

5.2 AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO



A la fecha de corte del presente informe el proyecto presenta un avance de obra descrito de la siguiente manera:

- ✓ Según programación, el avance de la obra acumulado, debería corresponder al 1,68%.
- ✓ El avance acumulado, con corte a la fecha del presente informe es del 2,71%.
- ✓ Para el presente periodo se presentó un avance de obra equivalente al 2.58%.

El incremento en el porcentaje de avance de la obra, en comparación con la programación inicial, se debe principalmente a la conformación de la subrasante (cortes y canales) entre los tramos K5+120 y K6+200, actividad que presenta un desarrollo anticipado respecto al cronograma, ya que estaba prevista para iniciar en el mes 6. Asimismo, se evidencia la ejecución de un mayor número de obras hidráulicas de las programadas a la fecha de corte del presente informe.

Este adelanto en el componente hidráulico ha sido posible gracias a:

- La operación simultánea de dos frentes de trabajo, que permite realizar las intervenciones en paralelo.
- La culminación total de la construcción del box culvert ubicado en el K5+830, lo que generó un incremento proporcional en el porcentaje de avance global de la obra.

5.3 NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN

Una vez iniciadas actividades de ejecución propias de obra, se realizó la intervención de obras de drenaje previstas según los diseños, no obstante, en algunos puntos próximos como a la mina santa Martha, específicamente en la abscisa K6+00 hasta K6+070 se observó un canal en concreto que interfería con la conformación de la sección de la vía, adicional a esto en acceso posterior de milpa 4, abscisa K5+450 hasta K5+480, se observó cambio significativo de nivel de vía respecto acceso a mina, dificultando la entrada de vehículos de carga.

Con el fin de solucionar dichos inconvenientes, se realizaron dos reuniones con representantes del gremio minero, donde se autorizaron las intervenciones en dichos puntos, permitiendo la continuidad de las actividades previstas sin causar atrasos a la programación de obra. (Anexo 4 Actas de Reuniones).

De igual forma durante la intervención de obras para manejo de aguas, se inició intervención de la alcantarilla ubicada en el K 5 +600, elemento que ya existe en dicho punto y con descole colmatado, pero con evidente conducción de aguas por escorrentía, sin embargo, se evidencia una diferencia con el diseño hidráulico, ya que, según la ubicación de diseño, la estructura debería estar 20 metros más abajo es decir en la abscisa K5+580, por lo que se suspenden actividades en dicho punto hasta contar con la verificación de los diseños hidráulicos por parte del especialista. (Anexo 10 Formatos de Inspección).

Durante el proceso constructivo del Box Culvert ubicado en el K5+830, respecto a la instalación de acero de refuerzo vertical en muros laterales, se identificó una diferencia en la configuración del gancho de la barra que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de diseño, este debería configurarse a 90°, no obstante, se usaron ganchos de 180°; el proceso constructivo se continuo con base en el concepto técnico del especialista estructural, en el cual se especifica que no se disminuye o afecta la estabilidad y funcionalidad estructural del elemento. (Anexo 6 Correspondencia)

Durante replanteo de obra, se establece la existencia de una bocamina, que intercepta el trasado de la vía en ejecución, específicamente en el tramo comprendido entre las abscisas K6+710 hasta K6+730, por lo que se determina postergar la excavación, instalación de material de mejoramiento en subrasante y conformación de la estructura de pavimento, hasta contar con el concepto de especialista en geotecnia, mismo que está programado para la segunda semana del mes de noviembre del 2025, con el fin de evaluar las condiciones existentes en relación al diseño geométrico e intervención de la vía y la incidencia sobre la bocamina de FONCARBÓN.(Anexos 6 Correspondencia).

Previo a la construcción de box culvert en la abscisa K6+370, se observó que según diseño hidráulico dicha estructura coincide con la sección de la obra existe, es decir de 1.5 m x 1.5 m, adicional a esto, durante la verificación del estado de la estructura, previo a intervención de la misma se verifico que los muros y placa del cuerpo del box no presenta deformaciones, filtraciones, fisuras o alguna patología adicional, sin embargo se evidencia dilatación en las aletas de descole, y desgaste de la capa de concreto de recubrimiento de acero en la caja de encole, adiciona a esto, según diseño geométrico de vía los elementos de descole deben ser reubicados, dadas las circunstancias y el buen estado de la obra existente se solicitó la valoración con especialista en estructuras, del estado de la estructura y por ende la recomendación de la metodología de intervención de la misma, estableciendo el retiro de aletas en descole, demolición completo de encole, y ampliación de cuerpo de box hasta ancho de vía margen derecho, cumpliendo con los requerimientos de la NSR-10. (Anexo 6 Correspondencia y 10 Formatos de Inspección).

5.4 ESTADO DEL TIEMPO Y CLIMA

El capítulo de estado del tiempo y clima, permite tener claras las condiciones climáticas e identificar posibles afectaciones al programa de obra, es un componente esencial de la planificación de riesgos y de la gestión del cronograma. Su objetivo principal es analizar y mitigar el impacto potencial de los fenómenos meteorológicos en la seguridad, la calidad y la productividad del proyecto de construcción; expuesto lo anterior el estado de clima en obra para el mes de octubre, presentaron las siguientes condiciones, 15 días nublados, 1 día de lluvias fuertes, 10 días secos y soleados, y 5 días no laborables incluyendo un festivo**.** (Anexo 9 Condiciones Climáticas).

6 SEGUIMIENTO A CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, el proyecto de mejoramiento de la vía secundaria en el municipio de Samacá, Boyacá, implementó de manera integral el Plan de Aseguramiento de la Calidad, garantizando el cumplimiento de los requisitos contractuales, normativos y técnicos establecidos para la ejecución de las actividades de obra.

6.1 Control Documental y Registros de Calidad:

El Listado Maestro de Registros (Formato F-GC-01) se mantuvo actualizado, incorporando la documentación generada durante el periodo: relacionando la correspondencia, emitida por el consorcio, donde se evidencia la respuesta a requerimientos de interventoría y demás registros de obra. El control documental se ejecutó conforme al Procedimiento P-GC-01, garantizando trazabilidad y manejo adecuado de versiones. (Anexo 7.1 Listado Maestro de Documentos).

6.2 Control de Materiales y Recepción en Obra:

Durante el periodo se realizó el control de recepción y verificación de materiales mediante el uso del Formato F-GC-04 “Verificación de Artículos y Productos Recepcionados”. Los materiales inspeccionados incluyeron acero de refuerzo, cemento, tubería en concreto, materiales granulares como afirmado, gravas, arena lavada, geotextiles y mangueras perforadas para sistemas de drenaje. Para cada ítem se registró proveedor, orden de compra, cantidad recibida, estado del material y decisiones sobre aceptación o rechazo.

Es importante señalar que la totalidad de los materiales evaluados fueron aceptados, garantizando su conformidad con las especificaciones técnicas exigidas para el proyecto. Asimismo, el control de ingreso de materiales permitió asegurar la trazabilidad de los respectivos certificados de calidad, en caso de los materiales de cantera se aporta la respectiva caracterización del material emitida por el proveedor. Durante el periodo evaluado se cuenta con la totalidad de los certificados de calidad de los materiales utilizados en obra (Anexo 7.2 Formato Verificación Artículos Y Productos Recepcionados).

6.2.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES:

La calidad de los materiales utilizados durante el período correspondiente al presente informe fue verificada conforme a lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. En dicho plan, el numeral 7, relativo al control de calidad de los materiales suministrados, *establece que todos los materiales proporcionados por los proveedores deben ser sometidos a inspecciones y ensayos con el fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, se contemplan pruebas de recepción que incluyen la inspección visual, la verificación de la documentación soporte (certificados de calidad, hojas de seguridad, entre otros) y la realización de ensayos de laboratorio cuando sea necesario.* (Anexo 7.3 Certificados de Calidad Materiales).

En cumplimiento de lo anterior, se solicitaron y recopilaron los certificados de calidad correspondientes a los materiales utilizados durante el período, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 7 Relación de Certificados de Calidad de Materiales

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1	ENSAYO LABORATORIO AFIRMADO	Se anexa ensayos de granulometría, limites, gradación, solides de agregados, determinación de contenidos de arcillas.
2	CERTIFICADO CALIDAD TUBERÍA 4"	Se anexa certificado de ensayos de calidad de tubería perforada 4", para construcción de filtro

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
3	CERTIFICADO CALIDAD TUBERÍA CONCRETO 36"	Se anexa certificado de calidad para tubería de 36" utilizada en construcción de alcantarillas
4	ENSAYO LABORATORIO TUBERÍA 36" EN CONCRETO	Se anexa ensayos de muestras de concreto tomadas para garantizar resistencia de tubería de concreto de 36" utilizadas para alcantarillas
5	CERTIFICADO DE CALIDAD DE CEMENTO	Se entrega certificado de calidad de cemento utilizado en mezcla de concreto
6	CERTIFICADO CALIDAD GEOTEXTIL NT-2000	Se anexa certificado de ensayos de calidad de Geotextil NT-2000 ", para construcción de filtro
7	CERTIFICADO CALIDAD Y ENSAYOS ACERO	Se anexan certificado de calidad y respectivos ensayos de acero de refuerzo usado en estructuras hidráulicas
8	ENSAYO LABORATORIO ARENA	Se anexan respectivos ensayos arena usada para concretos de estructuras hidráulicas
9	ENSAYO LABORATORIO GRAVAS	Se anexan respectivos ensayos gravas usada para concretos de estructuras hidráulicas
10	ENSAYO LABORATORIO Y CERTIFICADO CALIDAD CONCRETO PREMEZCLADO	Se anexan respectivos ensayos y certificado de calidad de concreto utilizado en Box Culvert 5+830.

6.3 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas

Tal como se indicó en el numeral anterior, la totalidad de los materiales utilizados en obra cumplen con las especificaciones técnicas requeridas; en consecuencia, durante el mes reportado no se generaron productos no conformes. No obstante, en caso de presentarse dicha situación, se deberá implementar el Procedimiento P-GC-03 “Control de Producto y Servicio No Conforme” y emplear el Formato F-GC-02 para su respectivo registro. Asimismo, deberán aplicarse los lineamientos establecidos en el Formato F-GC-05 para la gestión preventiva y correctiva, manteniendo la mejora continua como directriz del sistema.

6.4 Control de Equipos de Medición y Ensayo:

El control de los equipos fue registrado en el Formato F-GC-07 “Control de Equipos”. En dicho formato se verificó la disponibilidad, el estado operativo y la localización de la maquinaria utilizada en actividades de excavación, compactación, transporte y mezclado. Todos los equipos empleados presentaron condiciones operativas adecuadas durante el periodo evaluado.

El uso de este formato permite programar de manera eficiente la maquinaria requerida para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra, optimizando los procesos y garantizando la disponibilidad de los equipos de forma anticipada para la intervención de los puntos específicos. (Anexo 7.4 Control de Equipo).

Adicionalmente, mediante el Formato FR-CE-02 se registró la verificación del estado de los equipos de control de obra, lo que permitió llevar un control actualizado de la calibración de la estación total y de los niveles automáticos utilizados tanto por el contratista como por la interventoría. De esta manera, se confirmó la vigencia de los certificados de calibración y la idoneidad de los instrumentos para su uso en las actividades del proyecto. (Anexo 7.5 Control de Equipos de Medición).

6.5 Ensayos de Laboratorio y Control de Calidad de Procesos

En concordancia con el Plan de Inspección y Ensayos (PL-CO-01), versión 01, se establecen inicialmente los ensayos requeridos para el periodo, de acuerdo con las actividades programadas. Posteriormente, la planificación de los ensayos se registra mediante el uso del formato PL-CO-01, en el cual es posible verificar la frecuencia establecida y el responsable de la toma de las muestras y ejecución de los ensayos de laboratorio. (Anexo 7.6 Plan de Ensayos)

Para el periodo correspondiente al presente informe se ejecutaron los ensayos aplicables a los materiales de afirmado y a los concretos utilizados en las obras hidráulicas. Dichas actividades fueron registradas en el Formato F-GC-04 “Control del Estado de Inspección y Ensayos” (Anexo 7.7 Control del Estado de Inspección y Ensayos).

En el caso del afirmado, se realizaron análisis granulométricos, determinación de límites de consistencia, resistencia a la degradación, solidez y contenido de terrones de arcilla, aplicando las normas INV. E-123-13, INV. E-125/126-13, INV. E-218-13 e INV. E-211-13. Todos los resultados obtenidos cumplieron con los criterios de aceptación, confirmando la aptitud del material para su uso en obra.

Respecto a los concretos empleados en alcantarillas, se efectuaron ensayos de resistencia a la compresión conforme a la norma INV. E-410-13. Los resultados para las edades evaluadas se mantuvieron dentro de los valores mínimos establecidos para el concreto requerido e 3000 psi, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

6.5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO


De acuerdo con el plan de calidad, y realizando el seguimiento al plan de inspección y ensayos, el Contratista realiza periódicamente la toma de cilindros de concreto en cada vaciado de los elementos intervenidos. Durante el período correspondiente al presente informe, se llevaron a cabo los ensayos de resistencia del concreto utilizado en las actividades ejecutadas en las abscisas K6+250, K6+620, K6+110, K6+140, K5+680, K5+600 y K5+830; A la fecha del presente informe, se cuenta con la

totalidad de los resultados a 7 y 14 días de edad de las probetas, y con los resultados a 28 días para dos de las muestras ensayadas (Anexo 8 Ensayos de Laboratorio).

Los ensayos mencionados se detallan en el cuadro resumen correspondiente a las muestras tomadas durante el período de este informe.

Tabla 8 Relación de Ensayos de Cilindros de Concreto

Nº	FECHA TOMA	RESIST NOMINAL psi	FECHA ROTURA	EDAD (DIAS)	RESIST psi	RESIST mpa	%	ELEMENTO	OBSERVACIONES
1	2/10/2025	3000	9/10/2025	7	2190	15.1	71.90%	ALCANTARILLA M.IZQ MURO CABEZAL ALETAS K6+250	**cumple**
	2/10/2025	3000	16/10/2025	14	2697.7	18.6	88.57%		**cumple**
	2/10/2025	3000	30/10/2025	28	3712.96	25.6	121.90%		**cumple**
2	2/10/2025	3000	9/10/2025	7	3089.3	21.3	101.43%	ALCANTARILLA M.IZQ PLACA DESCOLE K6+620	**cumple**
	2/10/2025	3000	16/10/2025	14	2929.8	20.2	96.19%		**cumple**
	2/10/2025	3000	30/10/2025	28	3437.39	23.7	112.86%		**cumple**
3	4/10/2025	3000	11/10/2025	7	2146.55	14.8	70.48%	Descole Alct km 6+110	**cumple**
	4/10/2025	3000	18/10/2025	14	2726.7	18.8	89.52%		**cumple**
	4/10/2025	3000	1/11/2025	28	----------	----------	0.00%		
4	4/10/2025	3000	11/10/2025	7	2175.56	15	71.43%	Muro y aletas alct Des km 6+140	**cumple**
	4/10/2025	3000	18/10/2025	14	2639.68	18.2	86.67%		**cumple**
	4/10/2025	3000	1/11/2025	28	----------	----------	0.00%		
5	7/10/2025	3000	14/10/2025	7	2103.04	14.5	69.05%	Muro aletas descole km 6+620	**cumple**
	7/10/2025	3000	21/10/2025	14	2639.68	18.2	86.67%		**cumple**
	7/10/2025	3000	4/11/2025	28	----------	----------	0.00%		
6	8/10/2025	3000	15/10/2025	7	2016.02	13.9	66.19%	Muro aletas descole km 6+110 y placa descole alt km 5+680	**cumple**
	8/10/2025	3000	22/10/2025	14	2668.69	18.4	87.62%		**cumple**
	8/10/2025	3000	5/11/2025	28	----------	----------	0.00%		
7	10/10/2025	3000	17/10/2025	7	2146.55	14.8	70.48%	Muro y aletas descole altc km 5+680 m. der	**cumple**
	10/10/2025	3000	24/10/2025	14	2610.68	18	85.71%		**cumple**
	10/10/2025	3000	7/11/2025	28	----------	----------	0.00%		
8	11/10/2025	3000	18/10/2025	7	2016.02	13.9	66.19%	Placa descole altc km 5+600 m. der	**cumple**
	11/10/2025	3000	25/10/2025	14	2712.2	18.7	89.05%		**cumple**
	11/10/2025	3000	8/11/2025	28	----------	----------	0.00%		
9	18/10/2025	4000	25/10/2025	7	3060.29	21.1	75.36%	Placa Inferior Base Box coulvert km 5+830	**cumple**



Tal como se observa en la gráfica anterior, de la totalidad de las muestras ensayadas, cuatro cumplieron y superaron la resistencia esperada de 3,000 psi (21 MPa). De estas, las muestras 1 y 2 alcanzaron dicha resistencia a una edad de 28 días, mientras que las muestras 2 y 9 lograron la resistencia de diseño a los 7 días.

Adicionalmente, según la curva de proyección para la totalidad de las muestras, se espera alcanzar como mínimo el 65% del f'c a los 7 días y el 85% del f'c a los 14 días. Tal como se evidencia en la tabla resumen y en los informes de laboratorio (Anexo 8 Ensayos de Laboratorio), todas las muestras superaron los porcentajes de resistencia previstos, lo que permite concluir que se cumplieron satisfactoriamente las resistencias de diseño del concreto, así como las especificaciones técnicas establecidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto.

7 INFORME FINANCIERO

7.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

El contrato contempla el pago de un anticipo por valor equivalente al 30% del valor del contrato. Conforme a las obligaciones contractuales se suscribió contrato fiduciario con Fiduciaria Bancolombia, previa aprobación del contrato fiduciario de parte del interventor y de la entidad contratante.

Los recursos derivados del anticipo fueron desembolsados la entidad fiduciaria conforme al plan de inversión de anticipo aprobado por la interventoría y la entidad como se describe a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	VALOR RETENIDO POR LA ENTIDAD	VALOR CONSIGNADO
1	MATERIALES	15,00%	$ 1.062.774.156,92		$ 1.062.774.156,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	35,00%	$ 2.479.806.366,16		$ 2.479.806.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	43,00%	$ 3.046.619.249,85		$ 3.046.619.249,85
4	COMBUSTIBLE	2,00%	$ 141.703.220,92		$ 141.703.220,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS, IMPUESTOS)	5,00%	$ 354.258.052,31	$ 236.172.000,00	$ 118.086.052,31
TOTAL		100%	**$ 7.085.161.046,16**		
VLOR RETENIDO POR LA ENTIDAD				**$ 236.172.000,00**	**$ -**
VALOR CONSIGNADO A LA FIDUCIA					**$ 6.848.989.046,16**

a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado como anticipo.
b. El anticipo se amortizará en su mismo porcentaje en cada acta parcial que se celebre.

El recurso de los costos administrativos retenido por la entidad corresponde al impuesto de timbre causado por la suscripción del contrato, por tanto, el recurso girado corresponde a $6.848.989.046,16, equivalente al 29%.

A la fecha de corte del presente informe se han presentado 14 órdenes de operación, la primera fue anulada debido a errores en la emisión de la misma.

La relación de órdenes de operación adelantadas es la descrita a continuación:

Tabla 9 Operaciones Financieras Durante el Periodo

ITEM No.	1	2	3	4	5
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	MATERIALES	SERVICIOS DE TRANSPORTE	CONTRATOS DE OBRA	COMBUSTIBLE	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL
ORDEN 1 - ANULADA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ORDEN 2	$ -	$ -	$ 456.750.000,00	$ -	$ -
ORDEN 3	$ -	$ -	$ 495.180.000,00	$ -	$ -
ORDEN 4	$ -	$ -	$ 1.020.000.000,00	$ -	$ -
ORDEN 5	$ -	$ 548.625.000,00	$ -	$ -	$ -
ORDEN 6	$ -	$ -	$ 453.915.000,00	$ -	$ -
ORDEN 7	$ -	$ 359.100.000,00	$ -	$ -	$ -

ORDEN 8	$ -	$ -	$ 518.350.000,00	$ -	$ -
ORDEN 9	$ 286.919.372,74	$ 3.500.000,00	$ -	$ 19.069.340,21	$ 96.576.971,00
ORDEN 10	$ 90.116.320,00	$ -	$ -	$ -	$ -
ORDEN 11	$ -	$ 800.000.000,00	$ -	$ -	$ -
ORDEN 12	$ -	$ 125.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ -	$ -
ORDEN 13	$ -	$ 306.075.000,00	$ -	$ -	$ -
ORDEN 14	$ -	$ 311.850.000,00	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 377.035.692,74**	**$ 2.454.150.000,00**	**$ 3.044.195.000,00**	**$ 19.069.340,21**	**$ 96.576.971,00**

Se adjunta al presente informe (Anexo No, 1.1 Ordenes de operación), el mismo cuenta con los informes completos de la orden 2 a la orden 14, lo anterior en el entendido que la orden número 1 fue cancelada.

Conforme a lo anterior y en función de los recursos destinados al anticipo de obra, el resumen del estado financiero del anticipo es el descrito a continuación:

Tabla 10 Estado Financiero Inversión del Anticipo.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO	VALOR ACUMULADO ACTUAL	SALDO ANTICIPO ACTUAL
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 2.454.150.000,00	$ 25.656.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 3.044.195.000,00	$ 2.424.249,85
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 5.991.027.003,95**	**$ 857.962.042,21**

Se adjuntan Anexo No. 1 (1.2) (RESUMEN DE ORDENES DE OPERACIÓN) en donde, como el nombre lo indica se suscribe el resumen del estado de gestión del anticipo.

A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado actas parciales de cobro, por tanto, el avance financiero del contrato corresponde únicamente a lo relacionado con la gestión del anticipo.

8 CONCLUSIONES

- Pese a las novedades presentadas durante el período correspondiente al presente informe, se logró dar continuidad a las actividades programadas sin generar retrasos en la ejecución de la obra.

- A la fecha, se presenta un avance físico acumulado del **2.71%**, frente a un avance programado del **1.68%**. Esto representa una diferencia positiva por encima de lo previsto para el período de reporte.

- Tras el replanteo realizado en campo, se evidencia que los estudios y diseños corresponden adecuadamente al alcance de la obra a ejecutar. No obstante, en el caso de las obras hidráulicas ubicadas en la abscisa K5+600, su intervención finalizará una vez se cuente con la verificación del diseño por parte del especialista hidráulico.

- Las muestras de concreto analizadas demuestran un cumplimiento satisfactorio de los requisitos de diseño y de las normas técnicas aplicables. Los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la compresión indican que el concreto ha alcanzado o superado consistentemente la resistencia mínima especificada, dentro de los límites de variación permitidos.

- Durante el período del presente informe no se presentaron afectaciones por condiciones climáticas, por lo que las actividades se desarrollaron con total normalidad.

- El seguimiento a la aplicación del Plan de Aseguramiento de la Calidad evidencia que las actividades ejecutadas durante el periodo cumplieron con los criterios técnicos y normativos definidos. Los materiales fueron recibidos en conformidad, los ensayos demostraron la aptitud de los insumos y la obra avanzó con control adecuado de procesos y equipos. No se presentaron no conformidades y se mantuvo el sistema documental al día, reflejando el compromiso con la calidad y el cumplimiento contractual.

EDGAR AUGUSTO RIVERA LÓPEZ.
R.L. CONSORCIO RUTA MINERA
CONTRATISTA DE OBRA

ANEXO 1. CERTIFICADOS AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONSORCIO RUTA MINERA

ANEXO 1.1 ORDENES DE OPERACIÓN

CONSORCIO RUTA MINERA

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	8	10	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 2

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	4-2025	26/09/2025	COMLINRED S.A.S.	$ 456.750.000,00	3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ -	$ -	$ -	$ 2.397.146.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ -	$ 456.750.000,00	$ 456.750.000,00	$ 2.488.315.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ -**	**$ 456.750.000,00**	**$ 456.750.000,00**	**$ 6.392.239.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: viernes, 26 de septiembre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **COMLINRED SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 820.004.070-9
CELULAR 3133922615
Dirección: CR 8 A 58 75

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COE-000 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COE-000 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 456.750.000,00	$ 456.750.000,00

SUBTOTAL **456.750.000,00**

TOTAL A PAGAR **456.750.000,00**

FIRMA
JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep legal. COMLINRED SAS

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141168881491

(415)7707212489984(8020) 000014116888149 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 4 0 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMLINRED S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA

42. Correo electrónico luisignacioarenas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 9 2 2 6 1 5	3 1 2 5 9 3 8 8 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 2 0 7 2 4	4 2 9 0	2 0 0 2 0 7 2 4		4 3 2 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARENAS CARDENAS JUAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141168881491

(415)7707212489984(8020) **000014116888149 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 4 0 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 7 2 6	7
73. Fecha	2 0 0 2 0 7 2 4	2 0 1 7 0 4 2 8
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 8 0 5	2 0 1 7 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	6 0 3 4 2	6 0 3 4 2
78. Departamento	1 5	1 5
79. Ciudad/Municipio	3 8	3 8

Vigencia

80. Desde	2 0 0 2 0 7 2 4
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 6 0 9		-
2	1 0 1	2 0 2 2 0 1 0 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141168881491

(415)7707212489984(8020) **000014116888149 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 4 0 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 6 8 3 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARENAS	CARDENAS	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 3 3 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARENAS	GARCIA	LUIS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141168881491

(415)7707212489984(8020) **000014116888149 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 4 0 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 9 0 6 8 3 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARENAS	CARDENAS	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 2 4 0 9 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 3 3 1 5 3 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARDENAS	ESPITIA	BELSSY	YANEHET

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000		5 0 2 0 2 4 0 9 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	9 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 3

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	CC1	26/09/2025	GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS	$ 495.180.000,00	3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ -	$ -	$ -	$ 2.397.146.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 456.750.000,00	$ 495.180.000,00	$ 951.930.000,00	$ 1.993.135.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 456.750.000,00**	**$ 495.180.000,00**	**$ 951.930.000,00**	**$ 5.897.059.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: viernes, 26 de septiembre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 901.644.995-5
CELULAR 3144734574
Dirección: CR 10 64 B 79

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COD-001 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COD-001 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 495.180.000,00	$ 495.180.000,00

SUBTOTAL **495.180.000,00**

TOTAL A PAGAR **495.180.000,00**

FIRMA
GERMAN TARCICIO MORA SANDOVAL
Rep legal. GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14888266308

(415)7707212489984(8020) 000001488826630 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 4 4 9 9 5	5	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GVR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 64 B 79

42. Correo electrónico SAMMORA.MORA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 7 3 4 5 7 4	3 1 4 3 5 5 1 8 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 0 0 7	7 1 1 2	2 0 2 2 1 0 0 7	7 1 1 1			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	5	2	5	5																				

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888266308

(415)7707212489984(8020) **000001488826630 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 4 4 9 9 5	5	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 9 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 0 1 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 0 6 0 0 3	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 0 1 3
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 2 1 0 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14888266308

(415)7707212489984(8020) **000001488826630 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 4 4 9 9 5	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 9 6 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	SANDOVAL	GERMAN	TARCICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 3 1 5 6 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	AMAYA	VICTOR	RAUL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	9	10	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 4

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: **30 %**

VALOR DEL ANTICIPO: **$ 7.085.161.046,16 (M/CTE)** **VALOR DE DESCUENTOS:** **$ 236.172.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	2	29/09/2025	SERINKO SAS	$ 1.020.000.000,00	3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ -	$ -	$ -	$ 2.397.146.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 951.930.000,00	$ 1.020.000.000,00	$ 1.971.930.000,00	$ 973.135.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 951.930.000,00**	**$ 1.020.000.000,00**	**$ 1.971.930.000,00**	**$ 4.877.059.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: lunes, 29 de septiembre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **SERINKO S.A.S**
C.C. ó NIT Beneficiario: 901.377.787-4
CELULAR 3112316245
Dirección: CR 2 40 45 AP 905

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-001 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-001 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 1.020.000.000,00	$ 1.020.000.000,00

SUBTOTAL **1.020.000.000,00**

TOTAL A PAGAR **1.020.000.000,00**

FIRMA
FREDY OSWALDO DUITAMA VACCA
Rep legal. SERINKO S.A.S

SON MIL VEINTE MILLONES DE PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14967341561

(415)7707212489984(8020) 000001496734156 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 7 7 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERINKO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 40 45 AP 905 BRR SANTA INES

42. Correo electrónico ingfredyodv@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 3 1 6 2 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 0 3 1 0	4 2 2 0	2 0 2 0 0 3 1 0		4 2 9 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUITAMA VACCA FREDY OSWALDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967341561

(415)7707212489984(8020) **000001496734156 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 7 7 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	1 8 0 0 0 6	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 3 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 8 0 5		-
2	1 0 1	2 0 2 2 0 1 0 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967341561

(415)7707212489984(8020) **000001496734156 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 7 7 8 7	4	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 3 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 5 8 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUITAMA	VACCA	FREDY	OSWALDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	9	10	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 5

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	BC-0012	29/09/2025	BC INGENIERÍA SAS	$ 548.625.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ -	$ 548.625.000,00	$ 548.625.000,00	$ 1.848.521.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 1.971.930.000,00	$ -	$ 1.971.930.000,00	$ 973.135.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 1.971.930.000,00**	**$ 548.625.000,00**	**$ 2.520.555.000,00**	**$ 4.328.434.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: lunes, 29 de septiembre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **BC INGENIERIA S.A.S.**
C.C. ó NIT Beneficiario: 900.542.455-8
CELULAR 3152180582
Dirección: CRA 1F 40 195 OFICINA 402

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-001 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-001 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 548.625.000,00	$ 548.625.000,00

SUBTOTAL **548.625.000,00**

TOTAL A PAGAR **548.625.000,00**

FIRMA
RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
Rep legal. BC INGENIERIA S.A.S.

SON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185246093

(415)7707212489984(8020) 000014118524609 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 2 4 5 5	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BC INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 F 40 195 OF 402 ED ENTERPRISE TOWERS

42. Correo electrónico bcingenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 7 4 2 7 5 2 4	3 1 5 2 1 8 0 5 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 3 0 1	7 1 1 2	2 0 1 2 0 2 0 1	4 9 2 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BOHORQUEZ PEREZ RAFAEL ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185246093

(415)7707212489984(8020) **000014118524609 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 2 4 5 5	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 7 3 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 1 6 7 8 0	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 7 1 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185246093

(415)7707212489984(8020) **000014118524609 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 2 4 5 5	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 2 3 9 6 9 6 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BOHORQUEZ	PEREZ	RAFAEL	ANDRES
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 7 6 2 9 3 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BOHORQUEZ	CORREAL	RAFAEL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185246093

(415)7707212489984(8020) **000014118524609 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 2 4 5 5	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 9 3 7 2		2 7 9 8 8 0

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GAMBOA		VICTOR	JULIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 2 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 6 8 4 4 3 0		2 8 7 6 4 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SOLER	ARIAS	RUDY	KATERIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 8 2 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185246093

(415)7707212489984(8020) **000014118524609 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 7 3 1		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	9	10	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 6

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	CC3	30/09/2025	A.M. INGENIERIA SAS	$ 453.915.000,00	3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ 548.625.000,00	$ -	$ 548.625.000,00	$ 1.848.521.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 1.971.930.000,00	$ 453.915.000,00	$ 2.425.845.000,00	$ 519.220.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 2.520.555.000,00**	**$ 453.915.000,00**	**$ 2.974.470.000,00**	**$ 3.874.519.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: martes, 30 de septiembre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **A.M INGENIERIA S.A.S.**
C.C. ó NIT Beneficiario: 900.657.697-8
CELULAR 3144734574
Dirección: CL 33 17 A 46

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-002 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-002 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 453.915.000,00	$ 453.915.000,00

SUBTOTAL **453.915.000,00**

TOTAL A PAGAR **453.915.000,00**

FIRMA
GERMAN TARCICIO MORA SANDOVAL
Rep legal. A.M INGENIERIA S.A.S.

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14888266813

(415)7707212489984(8020) 000001488826681 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 7 6 9 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
A.M INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	A.M INGENIERIA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 33 17 A 46

42. Correo electrónico sammora.mora@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 3 3 1 4 2	3 1 4 4 7 3 4 5 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 9 1 5	4 2 1 0	2 0 1 3 0 9 1 6		7 1 1 2	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	7	4	8	5	2	5	5														

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888266813

(415)7707212489984(8020) **000001488826681 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 7 6 9 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 9 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 5 1 8 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 9 1 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 2 0 1 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14888266813

(415)7707212489984(8020) **000001488826681 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 5 7 6 9 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 9 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 9 6 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	SANDOVAL	GERMAN	TARCICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888266813

(415)7707212489984(8020) **000001488826681 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 0 9 2 3		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	15	10	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 7

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: **30 %**

VALOR DEL ANTICIPO: **$ 7.085.161.046,16 (M/CTE)** **VALOR DE DESCUENTOS:** **$ 236.172.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	CC1	10/10/2025	COINGA LTDA	$ 359.100.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ 548.625.000,00	$ 359.100.000,00	$ 907.725.000,00	$ 1.489.421.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 2.425.845.000,00	$ -	$ 2.425.845.000,00	$ 519.220.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 2.974.470.000,00**	**$ 359.100.000,00**	**$ 3.333.570.000,00**	**$ 3.515.419.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: viernes, 10 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **COINGA LTDA**
C.C. ó NIT Beneficiario: 8OO.154.5O7-5
CELULAR 3132865081
Dirección: CR 7 21 59

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-002 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-002 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 359.100.000,00	$ 359.100.000,00

SUBTOTAL **359.100.000,00**

TOTAL A PAGAR **359.100.000,00**

FIRMA
LUIS MANUEL ROJAS GIL
Rep legal. COINGA LTDA

SON TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14985908462

(415)7707212489984(8020) 000001498590846 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 5 4 5 0 7	5	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COINGA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 21 59 AP 201 C

42. Correo electrónico coingaltda@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 6 9 5 2 8 5	3 1 3 2 8 6 5 0 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	1 9 8 7 0 1 0 5	4 1 1 2	1 9 8 7 0 1 0 5		4 2 1 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 27 / 09 : 21: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS GIL LUIS MANUEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	15	10	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 8

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	CC 001	10/10/2025	CONSTRUMAX COLOMBIA SAS	$ 518.350.000,00	3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.348.356,92
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ 1.097.250.000,00	$ -	$ 1.097.250.000,00	$ 1.299.896.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 2.425.845.000,00	$ 518.350.000,00	$ 2.944.195.000,00	$ 870.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ -	$ -	$ 136.979.780,92
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ -	$ -	$ 342.449.452,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 3.523.095.000,00**	**$ 518.350.000,00**	**$ 4.041.445.000,00**	**$ 2.807.544.046,16**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: viernes, 10 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **CONSTRUMAX COLOMBIA SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 901023209-1
CELULAR 3102710909
Dirección: CR 9 66 09

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-003 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN..

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-003 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 518.350.000,00	$ 518.350.000,00

SUBTOTAL **518.350.000,00**

TOTAL A PAGAR **518.350.000,00**

FIRMA
CONSTRUMAX COLOMBIA SAS

SON QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922346951

(415)7707212489984(8020) 000001492234695 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 2 3 2 0 9	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUMAX COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 9 66 09 BRR CABANAS DEL NORTE

42. Correo electrónico construmaxplus@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 7 1 0 9 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 7 0 2 1 0	4 3 9 0	2 0 1 7 0 2 0 9	4 2 9 0	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	0	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5										

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS BARON OSCAR FABIAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14922346951

(415)7707212489984(8020) **000001492234695 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 2 3 2 0 9	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 1 0 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 0 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	1 4 4 4 5 9	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 0 2 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 0 2 8		-
2	1 0 1	2 0 2 2 0 1 0 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14922346951

(415)7707212489984(8020) **000001492234695 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 2 3 2 0 9	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 2 1 2 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	BARON	OSCAR	FABIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 1 0 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 7 6 1 8 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	GALAN	PEDRO	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	16	10	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 9

CONTRATO DE OBRA No. **IPO-002-2025** **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. **IPVO-018-2025** **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. **18061** **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: **30 %**

VALOR DEL ANTICIPO: **$ 7.085.161.046,16** **(M/CTE)** **VALOR DE DESCUENTOS:** **$ 236.172.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
FACTURA	21234	4/09/2025	FERRELECTRICOS BYJ 01 00	$ 280.500,00	1	MATERIALES
FACTURA	25244	10/09/2025	TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS	$ 22.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	150878	13/09/2025	FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA SAS	$ 231.999,96	1	MATERIALES
FACTURA	169	17/09/2025	MOVITT SAS	$ 5.426.400,00	1	MATERIALES
FACTURA	5237	18/09/2025	ECOPRINT PUBLICIDAD SAS	$ 1.633.870,00	1	MATERIALES
FACTURA	25396	22/09/2025	TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS	$ 36.160,00	1	MATERIALES
FACTURA	71945	22/09/2025	DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS	$ 33.401.427,00	1	MATERIALES
FACTURA	21822754	22/09/2025	G Y J FERRETERIAS S A	$ 1.162.711,00	1	MATERIALES
FACTURA	25108	24/09/2025	DOTACIONES BOYACA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	$ 671.999,99	1	MATERIALES
FACTURA	122659071	29/09/2025	HOLCIM COLOMBIA S.A.	$ 6.225.320,65	1	MATERIALES
FACTURA	25197	30/09/2025	DOTACIONES BOYACA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	$ 2.280.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	3553	30/09/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$ 980.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	72703	8/10/2025	DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS	$ 10.824.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	21822997	9/10/2025	G Y J FERRETERIAS S A	$ 339.800,00	1	MATERIALES
FACTURA	583	10/10/2025	ANDAMIOS ENCOFRADOS & EQUIPOS SIMEC SAS	$ 1.618.876,00	1	MATERIALES
FACTURA	82	14/10/2025	PREFABRICA2 AMERICA S.A.S.	$ 1.800.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	81	14/10/2025	PREFABRICA2 AMERICA S.A.S.	$ 11.890.883,00	1	MATERIALES
FACTURA	21823045	15/10/2025	G Y J FERRETERIAS S A	$ 6.903.203,00	1	MATERIALES
C. COBRO	CC1	16/10/2025	ORBEING SAS	$ 98.367.007,14	1	MATERIALES
C. COBRO	13	16/10/2025	DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS	$ 102.823.215,00	1	MATERIALES
FACTURA	100	9/09/2025	JUAN NORBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	$ 2.000.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)
FACTURA	2192	27/09/2025	SERVIGRUAS SIERRA S.A.S	$ 800.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)
FACTURA	2194	4/10/2025	SERVIGRUAS SIERRA S.A.S	$ 700.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)
FACTURA	565960	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 70.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565946	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 100.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565945	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 30.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565944	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 70.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565943	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565941	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 20.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565940	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 150.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565939	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 55.006,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565937	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 294.999,99	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565936	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565935	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565934	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 30.000,00	4	COMBUSTIBLE
FACTURA	565933	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE

		INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO			CÓDIGO		
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1 DE 1	
					FECHA	16 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)
FACTURA	565932	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	565931	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 60.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	565930	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	565928	25/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	566791	26/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 399.999,98	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	566681	26/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	567473	27/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 39.813,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	568288	28/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	569498	29/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	569259	29/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	569108	29/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 60.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570559	30/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570297	30/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570295	30/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570292	30/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570289	30/09/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 150.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	571074	1/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 473.008,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570826	1/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 300.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	570818	1/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	571936	2/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 249.999,99	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	571717	2/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	571555	2/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	571553	2/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	572774	3/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	572751	3/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 399.999,98	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	572361	3/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 51.363,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	572352	3/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 150.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	573619	4/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 100.006,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	573440	4/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	575504	6/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 180.710,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	575179	6/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	575158	6/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 175.094,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	574747	6/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	574742	6/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.141,02	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	574740	6/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 98.386,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	575659	7/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	576473	8/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	576471	8/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	576468	8/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	576467	8/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 60.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	576463	8/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	576460	8/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	577336	9/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	577274	9/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 150.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578530	10/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578478	10/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 100.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578084	10/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578082	10/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578081	10/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	579262	11/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 30.668,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578888	11/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 200.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	578884	11/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	581519	14/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 150.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	581515	14/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 50.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	581292	14/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 60.000,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	581284	14/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	581281	14/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$ 500.000,01	4	COMBUSTIBLE		

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

						FECHA	16 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)
FACTURA	582447	15/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$	160.145,00	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	582204	15/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$	399.999,98	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	582151	15/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$	300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	582150	15/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$	300.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	582148	15/10/2025	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.	$	500.000,01	4	COMBUSTIBLE		
FACTURA	87261	27/08/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$	4.182.134,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	87259	27/08/2025	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$	81.664.037,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3445	9/09/2025	SELEG QHSE E.U.	$	188.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3503	18/09/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	1.227.200,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3497	18/09/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	190.300,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3532	26/09/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	300.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	10123	27/09/2025	NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA	$	925.700,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	10122	27/09/2025	NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA	$	592.300,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3551	30/09/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	150.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3548	30/09/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	196.500,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	13710	30/09/2025	CLINICA LABORAL SAGUIL	$	522.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3566	2/10/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	140.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	10177	4/10/2025	NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA	$	688.800,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3589	8/10/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	3.108.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3591	9/10/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	198.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	3601	13/10/2025	DOTAR E.P.P. S.A.S	$	1.878.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		
FACTURA	13822	15/10/2025	CLINICA LABORAL SAGUIL	$	426.000,00	5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS,		

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.027.348.356,92	$ -	$ 286.919.372,74	$ 286.919.372,74	$ 740.428.984,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.397.146.166,16	$ 1.097.250.000,00	$ 3.500.000,00	$ 1.100.750.000,00	$ 1.296.396.166,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 2.945.065.289,85	$ 2.944.195.000,00	$ -	$ 2.944.195.000,00	$ 870.289,85
4	COMBUSTIBLE	$ 136.979.780,92	$ -	$ 19.069.340,21	$ 19.069.340,21	$ 117.910.440,71
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 342.449.452,31	$ -	$ 96.576.971,00	$ 96.576.971,00	$ 245.872.481,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 4.041.445.000,00**	**$ 406.065.683,95**	**$ 4.447.510.683,95**	**$ 2.401.478.362,21**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma

Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Pagada

FERRELECTRICOS BYJ - YUVER J. BETANCOURT C.
NIT 6.761.367-4
CL 3 5 34
Tel: 3112940136
Samacá - Colombia
ferre_byj_samaca@hotmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. BPFE 21234

Señores	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT	901.976.284-1	**Teléfono**	(608) 3152180582 - Ext. 000
Dirección	CL 40 1A 71 OF 703A	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/09/2025, 08:02
Expedición	04/09/2025, 08:03
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	2,00	CINTA PELIGRO X 500 MT	27.731,09	19 %	55.462,18
2	8,00	PUNTILLA ACERADA LISO NEGRA LB	8.403,36	19 %	67.226,89
3	2,00	AEROSOL	8.403,36	19 %	16.806,72
4	1,00	DECAMETRO X 30 MTS CINTA PLASTICA	29.411,76	19 %	29.411,76
5	1,00	MARCO SEGUETA BUENO METALICO	25.210,08	19 %	25.210,08
6	1,00	HOJA DE SEGUETA SANFLEX 18 TPI	3.361,34	19 %	3.361,34
7	1,00	MACHETE AGUILA CORNETA	37.142,86	5 %	37.142,86
8	1,00	LIMA TRIANGULAR MEDIANA BELLOTA	5.462,18	19 %	5.462,18

Total items: 8

Total Bruto	240,084.01
IVA 19%	38,558.85
IVA 5%	1,857.14
Total a Pagar	280,500.00

Valor en Letras:
Doscientos ochenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Bancolombia $ 280,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096754530 aprobado en 20250808 prefijo BPFE desde el número 21001 al 23000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 19
CUFE: 5cc79d20d7a7ce1e44fb8ed2c6b64442da48ef5867be4b42d572e05449f9afeb2b63a1a2256acb9909c4de835c87264e

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.943.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af0e46c5bb8629f54a6a833d427a1dad5f07d1bff853c6a4cc258c49050e941542b76b231d99c9dd9304f59e7284c70a

Número de Factura: TGH-25244
Fecha de Emisión: 10/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nombre Comercial: CERAMICAS LA AVENIDA
Nit del Emisor: 900419602
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 5 8 50
Teléfono / Móvil: 7372485 - 3158937344
Correo: ferreteavenida@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CL 40 1A 71 OF 703 A
Teléfono / Móvil:
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1255	CLAVO DE ACERO ESTRIA DA VERTICAL 21/2"	WSD	2,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,40

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
SON: VEINTIDOS MIL PESOS MCTE

Datos Totales



Documento generado el
10/09/2025 18:14:35
Documento validado por la DIAN:
10/09/2025 18:14:35
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	18.487,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.487,40
IVA	3.512,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.512,60
Total neto factura (=)	22.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 22.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070371367 Rango desde: 20001 Rango hasta: 30000 Vigencia: 2026-05-08

FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA SAS

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: EFH2150787
FECHA EMISIÓN: 2025-09-10 15:59:35
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-10 15:58:14-05:00
FEC.VENC: 2025-09-10



N°.Resolución: 18764096790156 **Prefijo:** EFH2 **Consecutivo:** 150001 hasta 200000 **Fecha:** 2025-08-09 **hasta** 2027-08-09

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA SAS	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO RUTA MINERA
NIT: 900587540-1	**NIT:** 901976284-1
Actividad Económica: 4663	**Dirección:** CL 40 1 A 71 OF 703 A - TUNJA - - BOYACA - CO
Dirección: CALLE 20 14 44 - TUNJA - - Boyacá - CO	**Teléfonos:**
Teléfonos: 3108701213	**E-mail:** consorcio.rutaminera@gmail.com
Contacto: AURA NELLY MORENO DE PIRAZAN	**Codigo Cliente:** CON0380
E-mail: contabilidadferrehunza@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1030115	4.00	NIU	LAMINA C24 GALVANIZADA 1.00x2.00	48,739.49	IVA	19.00	37,042.01		194,957.96

Total Unidad 4.00 **T.Items** 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	194,957.96	37,042.01

Totales	
SUBTOTAL:	194,957.96
SUB-TOTAL BASE IVA	194,957.96
+ IVA	37,042.01
VALOR NETO	231,999.97
TOTAL A PAGAR	232,000.00

TOTAL en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100 M/L.

Favor Consignar a las Cuentas

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 176269998462

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE N° 616573994

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 60697021640

Principal CLL 20 N° 14-44 TEL 7426242 CEL 316 717 79 50 - Sucursal CRA 16 N° 25-41 TEL 7426802 CEL 310 870 12 13 Tunja-Boyacá

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA , ACTIVIDAD ICA 04663 TARIFA 0000500

Condicion de Pago:0 días

SISTEMA ERP ELABORADO POR: D&D SOFTWARE S.A.S. NIT 860528304-1 P.B.X.410 73 36 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

CUFE: 0cddb7aaed8f298d21df017d7e5ec2246c861e349c52a681a214326a0e86fefb0cca0212a9519ac50592c67a9b8f09c3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-dd-software-60

FERRETERIA Y PERFILERIA HUNZA SAS

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: EFH2150787
FECHA EMISIÓN: 2025-09-10 15:59:35
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-10 15:58:14-05:00
FEC.VENC: 2025-09-10

Información adicional

Comunicaciones Adicionales: BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE N. 176269998462 BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE N. 616573994 BANCOLOMBIA CTA AH N. 60697021640
Principal CLL 20 N. 14-44 TEL 7426242 CEL 316 717 79 50 - Sucursal CRA 16 N. 25-41 TEL 7426802 CEL 310 870 12 13 Tunja-Boyaca

Vendedor: PI01-PIRAZAN MORENO DIANA PATRICIA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro	2025-09-10	01		0				

Favor Consignar a las Cuentas

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 176269998462

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE N° 616573994

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N° 60697021640

Principal CLL 20 N° 14-44 TEL 7426242 CEL 316 717 79 50 - Sucursal CRA 16 N° 25-41 TEL 7426802 CEL 310 870 12 13 Tunja-Boyacá

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA , ACTIVIDAD ICA 04663 TARIFA 0000500

Condicion de Pago:0 dias

SISTEMA ERP ELABORADO POR: D&D SOFTWARE S.A.S. NIT 860528304-1 P.B.X.410 73 36 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

CUFE: 0cddb7aaed8f298d21df017d7e5ec2246c861e349c52a681a214326a0e86fcfb0cca0212a9519ac50592c67a9b8f09c3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-dd-software-60

Movitt

Movitt Sas
NIT 901.097.726-3
Carrera 16 B # 164 46 Of 207
Tel: 3003197386
Bogotá - Colombia
movittingenieria@gmail.com
www.movilidadvial.com

Factura electrónica de venta
No. MT 169

Señores	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT	901.976.284-1	**Teléfono**	(601) 3152180582 - Ext. 000
Dirección	CL 40 1 A 71 OF 703 A	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2025, 09:23
Expedición	17/09/2025, 09:23
Vencimiento	17/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Señales de obra fija: lámina galvanizada cal 20, altura 3 m	24.00	190,000.00	4,560,000.00	5,426,400.00

Total ítems: 1

Total Bruto	4,560,000,00
IVA 19%	866,400.00
Total a Pagar	5,426,400.00

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,426,400.00

Observaciones:
Favor Consignar cuenta de ahorros Davivienda # 480970021428

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087715457 aprobado en 20250125 prefijo MT desde el número 143 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 8,99
CUFE: 35d8b4ea6e80b0194381954f803951f3e259cc11e5359d7bf12b24d6f22d57dbf225d8e6661ae976720c9ddd26fcb17e1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830054611-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Papelería

ECOPRINT

ECOPRINT PUBLICIDAD SAS
NIT 901.242.814-5
CR 1 A 45 A 15 P 2
Tel: (8) 7469990
Tunja - Colombia
pedidosecoprint@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 5237

Señores	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT	901.976.284-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 40 1 A 71 OF 703 A	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2025, 17:39
Expedición	18/09/2025, 17:39
Vencimiento	18/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Nombre producto	Vr. Bruto	Impto. Rete.
1	Pasacalles en banner 13 oz de 7 * 1	2.00	175,000.00	66,500.00	416,500.00	BANNER	350,000.00	0 %
2	Vinilo adhesivo laminado de 2.36 * 1.14	5.00	110,000.00	104,500.00	654,500.00	VINILO BLANCO	550,000.00	0 %
3	Valla en banner 13oz, de 5.57 * 2.85 con 8 ojales	1.00	423,000.00	80,370.00	503,370.00	BANNER	423,000.00	0 %
4	Diseño	1.00	50,000.00	9,500.00	59,500.00	DISEÑO	50,000.00	0 %

Total items: 4

Total Bruto	1,373,000.00
IVA 19%	260,870.00
Total a Pagar	1,633,870.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 1,633,870.00

Observaciones:
Empresa Acogida al Régimen Simple de Tributación RST.
Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros No. 606-000164-34 Bancolombia a nombre de ECOPRINT PUBLICIDAD SAS NIT 901.242.814-5

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094435350 aprobado en 20250616 prefijo FE desde el número 4822 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: 0de6c22e323cb4435db745c5fe27da258dd0a38a3927596ca2d4e45527501fd06646554f80fdf2a24e77834ef6e2a085

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830054611-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
058d175c64ec0b2ad36e8745b0d099a2139a713377c534a971786394a02486249a3e1f1997bd3d849c7473923f6a9477

Número de Factura: TGH-25396
Fecha de Emisión: 22/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TURCAGONZALEZ HERMANOS SAS
Nombre Comercial: CERAMICAS LA AVENIDA
Nit del Emisor: 900419602
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 5 8 50
Teléfono / Móvil: 7372485 - 3158937344
Correo: ferreteavenida@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CL 40 1A 71 OF 703 A
Teléfono / Móvil:
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	3913	REMACHE CIEGO 3/16"X1/2" MEJIA	WSD	36,00	$ 126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 862,19	19.00			$ 4.537,81
2	3914	REMACHE CIEGO 3/16"X3/4" MEJIA	WSD	24,00	$ 126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 574,79	19.00			$ 3.025,21
3	333	ARANDELA GALVANIZADA 3/16"	WSD	36,00	$ 50,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 344,87	19.00			$ 1.815,13
4	647	BROCA HSS 3/16" INCOLMA	WSD	2,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,30	19.00			$ 9.243,70
5	243	ALAMBRE NEGRO CA18	WSD	2,00	$ 5.882,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 900419602-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
TOTAL PESO KG: 36.00

Datos Totales

Documento generado el:
22/09/2025 18:39:34
Documento validado por la DIAN
22/09/2025 18:39:35
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.386,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.386,56
IVA	5.773,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.773,44
Total neto factura (=)	36.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 36.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070371367 Rango desde: 20001 Rango hasta: 30000 Vigencia: 2026-05-08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

A - 71945

Distribuidora FerreAceros SAS
NIT: 900.412.256-1
CLL 22 N° 40 - 08 AV Camilo Torres Duitama - Boyaca
312 311 3434 - 312 311 3535
ferreaceros.sas@gmail.com

Responsables de Iva - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064447486 que habilita desde A 49508 hasta A 85000. Vence 2026-01-27

CLIENTE CONSORCIO RUTA MINERA
NIT / C.C. 901976284 1
DIRECCIÓN CL 40 1 A 71 OF 703 A
CIUDAD Tunja **TELÉFONO** 3 1 5 2 1 8 0 5 8 2
E-MAIL consorcio.rutaminera@gmail.com
OBSERVACIONES FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA 22/09/2025 **FORMA DE PAGO** Credito
FECHA VENCIMIENTO 24/09/2025 **PLAZO** 2
SALDO CARTERA **SALDO ANTICIPO**

Item	Ref.	Nombre Del Articulo	Cantidad	U Med.	IVA%	V/ Unitario	Total	Peso Kg
1	3245	Acero Figurado #5-5/8 ;	2.230	Und.	19%	3.204	7.145.370	2.230,0
2	3244	Acero Figurado #4-1/2 ;	1.648	Und.	19%	3.204	5.280.524	1.648,0
3	5229	Acero Figurado #3-3/8 ;	92	Und.	19%	3.361	309.244	92,0
4	613	Hierro corrugado #4-1/2*12Mtrs ;	300	Und.	19%	36.849	11.054.645	3.570,0
5	612	Hierro corrugado #3-3/8*12Mtrs ;	150	Und.	19%	22.250	3.337.467	1.006,5
6	639	Alambre negro Cal.17*kilo ; NA000042	200	Und.	19%	4.706	941.176	200,0

Total líneas o ítems: 6 **PESO TOTAL EN Kg:** 8.746,5

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**28.068.426**
IVA	**5.333.001**
RETEIVA	**0**
RETEFUENTE	**701.711**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**32.699.716**

La empresa NO se hace responsable por pagos a Terceros,favor consignar a BANCOLOMBIA cuenta corriente No. 26283004884 formato recaudos Convenio 42756, a favor de Distribuidora Ferreaceros SAS NIT: 900.412.256-1

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo de conformidad con lo establecido por el codigo de comercio. Por medio de la presente factura de venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario de servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de esta y de los documentos de despacho según sea el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor y tendor del titulo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Las partes expresamente aceptamos y acordamos como domicilio contractual la ciudad de Duitama y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por mora será el máximo permitido por la ley.

Para barras corrugadas, alambre, malla electrosoldada, se entre etiqueta por Lineal de empaque de conformidad con la resolución 1896 de 2017, acuerdos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No. 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de mallas electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NRC 6606 numeral 7.9 tabla 6.

Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS, para tratar, transferir, almacenar, usar, circular, compartir y suprimir mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales, a la ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1377 de 2013, y en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta. Consulte la Política en https://ferreaceros.com/politica-de-privacidad/

ASESOR COMERCIAL ALEXANDRA ALVARADO MARTINEZ

Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador, supone que esta autorizada por este para firmar y recibir.

CONDUCTOR: _____

ACEPTADO Y RECIBIDO POR

Firma Recibido: _____
Nombre: _____
N° Cedula: _____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/09/2025 16:07:18

CUFE: 0f9de4b25493ac922e02ba18ef66006b43c027f84e435aea12cd0eef49f5bef2f1191f90f60094f0d2f409462a348af –Expedición: 22/09/2025 05:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Hoja 2 de 2

ORIGINAL

G Y J FERRETERIAS S A
800,130,426-3
Tunja, CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A P

CUFE:
f1152b86e4d105f649315c272d71d8bfeb400e14
1cfa9ae8c914f2c754c12cf76fbdc6abb7e078fc
2e8cf52f44da20ff

Caja : 118
Asesor : VENTAS ASESOR CONTADO

Fecha : Sep 22 2025 12:00AM 14:50

Cliente : CONSORCIO RUTA MINERA
Cedula de Ciudadania 901976284-1
Direccion: CALLE 40 1A 7 Tel: 3152180582
Ciudad : Tunja
Forma de Pago 1
Medio de Pago 48-Tarjeta Crédito

Descripcion de Item

Codigo	Cant UND	Vr Unit	Total
PALA PUNTA 4 Ref 6056-40 HERRAGRO			
317	5.00 UND	31,782.0	158,910
ZAPAPICO 05 Lbs Ref 3105-50 HERRAGRO			
10491	5.00 UND	37,300.0	186,500
BARRA AGRICOLA 16 Lbs HERRAGRO			
187	2.00 UND	94,100.0	188,200
AZADON FORJADO Ref 3118-00 HERRAGRO			
180	2.00 UND	33,000.0	66,000
CARRETA 090 Lt 2000 NARANJA ANT HERRAGRO			
33903	2.00 UND	224,000.	448,000

****VALOR BRUTO>>>> $1,047,610
IVA $115,101
TOTAL FACTURA>>> $1,162,711
Peso: 70.29

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L118 21822754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764071044835, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L11821817728
hasta: L11821830001
Vigencia desde: 2024/05/21
hasta: 2025/11/21
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$599,610	5.00	$29,981
IVA	$448,000	19.00	$85,120

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar e

DOTACIONES BOYACA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
NIT 900972985 - 4
CR 11 11 25 - TUNJA COLOMBIA
EMAIL: comprasdotaboy@gmail.com
NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FET 25108

Datos del Cliente

Cliente: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT: 901976284-1
Dirección: CL 40 1A 71 OF 703 A / TUNJA - BOYACÁ
Teléfono: 3152180582

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CREDITO 30 DIAS
Email: consorcio.rutaminera@gmail.com

Datos de Documento Prefijo FET CUFE: 56aa17f2a36206309e5f0188d2dd18c49742leb4882da1b1d0938fcdc61067f00859984e35eeaa2609fc4b867ecd2567

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
09/24/2025, 12:32:04	10/24/2025	09/24/2025, 18:17:57	ADRIANA MATEUS	Crédito ACH	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	Valor de Venta por Item
1	400476	COLOMBINA DE SEÑALIZACION CON REFLECTIVO NARANJA BASE CONICA	UND	14	40,336.13	0.0	107,294.12	0.00	564,705.88

Total Items: 1 Remisión: O.Compra: Ref. Documento: None

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO TRES CUATRO CINCO CUATRO CUATRO CERO CERO CERO CERO CERO CERO PESOS

CUENTAS BANCARIAS +

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS	IVA 19 %	107,294.12	IVA 5 %	0.00	IC 0.00
BASE IVA 0 %	0.00		BASE EXCLUIDA DE IVA		0.00
34-BUA	0.00	35-ICUI	0.00	ZZ	0.00
RETENCIONES	RETE RENTA	14,117.65	RETE ICA	0.00	RETE IVA 0.00

SUBTOTAL	564,705.88
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	107,294.12
SALUDABLES	0.00
RETENCIONES	14,117.65
TOTAL	**671,999.99**
TOTAL A PAGAR	**657,882.35**

Firma szoUN755DelSFZkUcTluGM+yEPlmgvWY+VoSUQrdLzKpjSRZWT9vJb6/k2V2acyIcE3o4Mnz4/AKSTrLdh2nASWeVNK2TR66UPJNwU4sii5RIXS+gopB/mfIHY3xTRgHgD7JYvJsVmzYaX7/whr5RZGyCl02zF9ZpXO8bsQ7p5aPNJP5uSnjt6AUKqeoTVSWRRzr4dSym+B5yewJyPRVwX9tpzABZ8fKCK2UN6BvBhU55P2b7tVGo+34gvBp94CQeqlkyq5+E7yCgR8dtGzhOZ9Ulc533D7tsWMMExmyvMtbS18NQeVCr3V/Berqe5SqDn+90EBOPsSw6BAMKfg== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764096111484 VALIDA DESDE 2025-07-25 HASTA 2026-07-25 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE FET-23782 HASTA FET-10000000

Obligado a facturar electrónicamente. Software 900972985_DOTABOY creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

Holcim(Colombia) S.A.
NIT 860,009,808-5
C-13;O-15
www.holcim.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No 122659071
SAP 0134908622

Nombre y Dirección del cliente

Código Cliente	4074752
Nombre	CONSORCIO RUTA MINERA
NIT	901976284-1
Dirección	CL 40 1 A 71 OF 703 A
Teléfono	3152180582
Ciudad / Departamento / País	TUNJA / Boyacá / Colombia

Lugar de entrega

Nombre del destino	TRONCAL DEL CARBON
Dirección de entrega	CORREDOR SAMACA GUACHETA
Ciudad	SAMACA Colombia

Fecha de emisión	29/09/2025 23:38:29
Fecha de vencimiento	29/09/2025
Orden de compra	.
Forma de Pago	Contado
Medio de pago	42 - Consignación bancaria

Puesto Expedición

Nombre	Nobsa Planta de Cemento
Ciudad	NOBSA

N. Linea	N. Entrega	Cod. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio	IVA	Total
1	341805585	10011306	Cemento Industrial Ecoplanet 42,5 kg	235,00	SAC	22.261,11	19,00%	5.231.361,89

	Subtotal	**5.231.361,89 COP**
	IVA	993.958,76
Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS Y 65/100 M.C.	**Valor Total**	6.225.320,65

Observaciones

Nro. de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764083682682 de 19/11/2024 DESDE EL No 123565001 HASTA EL No. 123000000 VIGENCIA HASTA 19/11/2026

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN 000220 DEL 27-12-2024

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRRECIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN SDH-000117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 1859 DEL 23-12-97 DEL MINISTERIO DE HACIENDA, FAVOR
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SOBRE LA RENTA
RESPONSABLE DE IVA-REGIMEN COMUN - RETENEDOR I.V.A.

REGISTRO MERCANTIL No 12255

EL ARTICULO 26 DE LA LEY 962 DE 2005 LA FACTURA ELECTRÓNICA PODRÁ
EXPEDIRSE, ACEPTARSE, ARCHIVARSE USANDO CUALQUIER TIPO DE TECNOLOGÍA DISPONIBLE,
GARANTIZANDO LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DESDE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE TODO
EL TIEMPO DE CONSERVACIÓN, APLICANDO EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA.

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 616-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LA FACTURA ELECTRÓNICA
ES EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA.

FAVOR GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE HOLCIM (COLOMBIA) S.A.

ESTA FACTURA SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1 Y 3 DEL LA LEY 1231 DE 2008 Y DEL ART.621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 111 DE LA LEY 510 DE 1999 Y EL ART.884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA SANCIÓN DEL 20% (ART 731 DEL CODIGO DE COMERCIO)

ESTA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR SI NO RECLAMA EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ART.86 DE LA LEY 1676 DE 2013.

CUFE
3c4e7e655d7b017b970aa047c99687f99d3c5626b45fd1b65eec40bca1bdc90988b77b76f6875464a155332856d802f1

SOFTWARE SECURITY CODE
7b8b953729142d7dac9e33d1e209f6609ab2a1f19c2716c19b87405675b395b6d7b9bdaacbd025ce4a239c54eda9fa3

Fecha y hora de generación:
29/09/2025 21:39:05

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los Términos y Condiciones se aplican a todas las ofertas y contratos relacionados con la venta y suministro de productos por parte de HOLCIM (Colombia) S.A.

Cuando usted realice una compra o encargue de cualquier producto en nuestros sitios web https://www.portalbiomsa.com o en cualquier página web directamente conectada con nuestro sitio web (en adelante "Sitio Web"), usted manifiesta que conoce y acepta los términos y condiciones para compras online. El sitio web https://www.portalbiomsa.com es propiedad de Holcim (Colombia) S.A.

Disposiciones generales. El referente es Holcim (Colombia) S.A. (en adelante "Holcim") es una sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT. 860.009.808-5, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la Avenida Calle 113 No. 7-45 Torre B oficina 1201. En caso de llevar a cabo cualquier transacción por del portal, el referente también será Holcim.

Ofertas y precios. Holcim detallará el precio del producto y el IVA, los cuales serán expresados en pesos colombianos (COP). Holcim se reserva el derecho de hacer cambios en las ofertas y los precios con anterioridad a un pedido realizado por el Cliente. Holcim se reserva el derecho a cambiar, limitar o dar por terminadas las ofertas en cualquier momento.

Responsabilidad de Holcim.

- **Concreto y cemento**: Holcim garantiza la calidad del cemento y el concreto suministrado conforme a las normas vigentes (Concreto ICONTEC NTC 3318 y NSR 10, Cemento de Mamposteria NTC 4050 de 1996 y Cemento NTC 121 de 2014 o aquellas que las modifiquen, adicionen o complementen) y el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el Cliente; entendiéndose el presente documento como comprobante de conformidad de lo antes mencionado.

A partir del momento en el cual el Cliente reciba el producto, éste será responsable por la calidad del producto. Holcim sólo será responsable por las deficiencias de calidad atribuibles a las actividades por ella realizadas y a los componentes por ella suministrados. Holcim no será responsable por ningún tipo de deficiencia de calidad originada en actos imputables al Cliente. Holcim también queda exonerada de toda responsabilidad cuando el Cliente altere las características físicas y/o químicas de los productos suministrados y cuando no atienda las recomendaciones de almacenamiento uso y manipulación.
Cabe recalcar que en el caso del concreto, el Cliente será responsable de la mezcla durante los procesos de manejo, colocación, compactación, acabado, protección, curado y puesta en servicio del concreto.

Holcim en su laboratorio realizará las pruebas de calidad del concreto y cemento conforme a la normatividad vigente con base en muestras tomadas al momento del descargue de los Productos. Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente también deberá practicar y sufragar las pruebas que permitan verificar las adecuadas especificaciones y calidades del Producto suministrado. De cualquier forma se establece que los resultados obtenidos en el laboratorio de Holcim prevalecerán sobre los resultados del Cliente, dado que Holcim da estricto cumplimiento a la normatividad vigente, lo cual es respaldado por su sistema de gestión de calidad.

En todo caso, el evento en que las pruebas de calidad de los Productos suministrados arrojen resultados negativos por causas directamente atribuibles a Holcim, este responderá exclusivamente por el suministro del Producto necesario para remplazar el defectuoso sin costo adicional para el Cliente. En ningún caso Holcim será responsable por daños y perjuicios adicionales ni por lucro cesante, daños indirectos y/o perjuicios eventuales y su responsabilidad estará limitada al reemplazo del producto.

- **De otros productos:** Las calidad de los productos diferentes a cemento y concreto será la establecida por el fabricante en las fichas técnicas de cada uno de ellos. En caso de presentarse una deficiencia de calidad en estos tipo de productos y el aplica la garantía, Holcim será responsable exclusivamente por el remplazo del Producto defectuoso sin costo adicional para el Cliente o el reembolso del dinero. En ningún caso, Holcim será responsable por daños y perjuicios adicionales ni por lucro cesante, daños indirectos y/o perjuicios eventuales y su responsabilidad estará limitado al reemplazo del producto.

Entrega del producto. Holcim entregará el Producto al cliente en lugar solicitado por este último, y en las cantidades y especificaciones confirmadas por el Cliente. El Cliente deberá verificar que los datos del comprobante de entrega sean verídicos y correspondan a lo pedido y a lo suministrado. Una vez realizada la entrega, el Cliente deberá firmar el comprobante de entrega, que constituirá prueba de recibo a satisfacción. Será obligación del Cliente designar una persona facultada para recibir el Producto en el lugar de entrega especificado, verificar las cantidades suministradas y firmar el comprobante de entrega en nombre y representación del Cliente. El comprobante de entrega, constituirá prueba de recibido a satisfacción. Si el Cliente no firma el comprobante de entrega, cualquiera sea la causa, será prueba suficiente para el cobro los productos relacionados en esta factura. Si por hechos imputables al Cliente no se puede realizar la entrega de Producto, Holcim podrá facturar al cliente el costo de transporte.

En el evento en que Holcim no pueda realizar la entrega de producto en el nororeno pactado, las partes se pondrán de acuerdo y realizarán la reprogramación de la entrega.

En todo caso una vez confirmado un despacho, Holcim no aceptará devolución del mismo y cargará su valor a la cuenta del Cliente quedando éste obligado a realizar el pago en el plazo acordado.

Termino de garantía y reclamaciones

- **Cemento:** Sin perjuicio de lo mencionado en las Condiciones de calidad detalladas en el presente documento, el término de garantía del cemento en saco corresponderá a la fecha de vencimiento indicada en el empaque del producto. Para el caso de cemento al granel, el término de garantía será de 26 semanas contadas a partir del despacho de producto. Los reclamos respecto a la calidad deberán realizarse dentro del término de garantía aquí establecido.

La garantía aquí mencionada aplicará siempre y cuando el Cliente no altere las características físicas y/o químicas de los productos suministrados o haga caso omiso a las recomendaciones de almacenamiento, uso y manipulación.
En el caso del cemento empacado el Cliente deberá cumplir las condiciones de almacenamiento, uso y manipulación que detallan en empaque, en el cemento al granel, el Cliente deberá almacenarlo de forma adecuada en silos sin entradas de humedad y filtraciones y garantizar un movimiento de stock de al menos 1 vez por semana. Vencido este plazo, su consumo estará supeditado a pruebas de verificación de calidad producto, las cuales deberá realizar y sufragar el cliente.
Los reclamos respecto a la cantidad, el Cliente deberá manifestar su inconformidad inmediatamente reciba el producto, de lo contrario no será aceptada ninguna reclamación posterior respecto a esta tema.

- **Concreto:** Para el concreto, el termino de garantía se asimila a la vida útil del concreto que es de aproximadamente 4 horas, contadas desde el momento del cargue, a menos que se haya determinado otra cosa para un producto determinado.

Los reclamos respecto de la cantidad entregada y del tiempo de fragüe, deberán ser realizados mientras el Producto se encuentre en estado fresco y antes de que la mezcladora salga de la obra. Si el descargue se realiza en balde o mezclador, Holcim no admitirá reclamos por volumen después del retiro de la mixer del sitio de descargue; tampoco se admitirán reclamos por este concepto cuando el producto ya hubiera endurecido. Los reclamos respecto de la entrega oportuna a las asentores deberán ser efectuados dentro de las 24 horas siguientes al suministro, ante el funcionario autorizado de Holcim. Los reclamos relacionados con la resistencia del Producto deberán ser reportados dentro de los 45 días comunes siguientes al vaciado siempre y cuando las muestras se hayan validado por parte del Cliente de acuerdo a las Normas Técnicas Colombianas aplicables vigentes y NSR-10. No se aceptarán reclamaciones posteriores.
En caso de tener cualquier tipo de queja o reclamo sobre el concreto o cemento suministrado por Holcim, la celebración del contrato o su cumplimiento, puede enviar sus reclamaciones escritas a la siguiente dirección:
Teléfono: 018000-423333 (llamada gratuita)
Correo electrónico: pqrs.colombia@lafargeholcim.com
Chat Directo: https://www.portalbiomsa.com/329_hom_isAnti.do?sau=QQ

- **Otro tipo de productos:** El termino de garantía de los productos diferentes a cemento y concreto será el establecido por el fabricante en las fichas técnicas de cada uno de ellos. En caso de problemas con la calidad de este tipo de producto adquiridos por el portal https://www.portalbiomsa.com, usted podrá comunicarse al teléfono 01 8000 415 203 (llamada gratuita) o al correo electrónico info-colombia@lafarge.com.

Los reclamos respecto a la cantidad, el Cliente deberá manifestar su inconformidad inmediatamente reciba el producto, de lo contrario no será aceptada ninguna reclamación posterior.

Condiciones de entrega: El Cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos viales de entrega, Holcim revisará la(s) ruta(s) más adecuada(s) para hacer la entrega de los productos. Si en dicha(s) ruta(s) se llegaren a detectar riesgos que no se pudieran mitigar, Holcim podrá abstenerse de suministrar el producto por dicha(s) ruta(s). Si después del análisis no existiera al menos una ruta aprobada, Holcim podrá abstenerse de suministrar el producto o revisar las condiciones comerciales y operativas inicialmente pactadas sin que ello implique un incumplimiento del negocio que surja entre Holcim y El Cliente.

El Cliente deberá proporcionar en la obra vías de acceso y condiciones de trabajo adecuadas y seguras para la correcta operación y maniobración del personal y equipos de Holcim. Holcim podrá abstenerse de realizar las entregas programadas cuando tales vías de acceso y condiciones no sean las adecuadas. En todo caso, el Cliente será responsable por los daños y perjuicios causados al personal, productos y equipos de Holcim con ocasión del incumplimiento a lo previsto en esta cláusula o, en general, como resultado de la negligencia o dolo del Cliente. En caso de que se requiera permiso de una autoridad competente para atender el suministro del producto adquirido, el Cliente deberá tramitarlo anticipadamente ante las respectivas autoridades.

Condiciones de pago. Será la indicada en la factura. En caso de incumplimiento en el pago de la presente factura, se causarán intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida y el Cliente autoriza a Holcim para que reporte la información comercial pertinente a las Centrales de Riesgo.

Autorización Para El Tratamiento De Datos Personales. En cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos personales, Holcim cuenta con una Política de Privacidad, Tratamiento y Protección de Datos Personales (en adelante, la Política de Privacidad), la cual se entiende incorporada a la presente oferta. Teniendo en cuenta que en la ejecución del negocio jurídico que se deriva de la aceptación de la presente oferta se requiere o podría requerirse la recopilación, uso y tratamiento de algunos datos personales del Cliente y/o de sus dependientes, empleados o contratistas, el Cliente declara que ha leído, conoce y acepta el contenido de la Política de Privacidad de Holcim que se encuentra disponible en www.holcim.com.co y autoriza expresamente a Holcim para incorporar en sus bases de datos los datos personales que sean suministrados para la ejecución del negocio jurídico que se deriva de la aceptación de la presente oferta y para darle el tratamiento que estime necesario de conformidad con los términos y finalidades señaladas en la Política de Privacidad.

DOTACIONES BOYACA SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
NIT 900972985 - 4
CR 11 11 25 - TUNJA COLOMBIA
EMAIL: comprasdotaboy@gmail.com
NO SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FET 25197

Datos del Cliente

Cliente: CONSORCIO RUTA MINERA	Dirección de Envio:
NIT: 901976284-1	Tipo De Negociación: CREDITO 30 DIAS
Dirección: CL 40 1A 71 OF 703 A / TUNJA - BOYACÁ	Email: consorcio.rutaminera@gmail.com
Teléfono: 3152180582	

Datos de Documento	Prefijo FET	CUFE: c0407be944416343da3a1e6cda4956266420 2ce9bd3419efc3a07175727d3961c58283937021071fc8927ddda02cd14a			
Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
09/30/2025, 15:10:59	10/30/2025	09/30/2025, 17:37:09	ADRIANA MATEUS	Crédito ACH	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	Valor de Venta por Item
1	400122	BARRICADA O BARRERA PLASTICA NARANJA 2.00 X 1.00 MTS CON REFLECTIVA(PRODUCTO NO	UND	6	319,327.73	0.0	364,033.61	0.00	1,915,966.39

Total Items: 1 | Remisión: | O.Compra: | Ref. Documento: None

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PUNTO OCHO TRES NUEVE TRES CUATRO PESOS

CUENTAS BANCARIAS +

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS	IVA 19 %	364,033.61	IVA 5 %	0.00	IC 0.00
BASE IVA 0 %	0.00	BASE EXCLUIDA DE IVA	0.00		
34-IBUA	0.00	35-ICUI	0.00	ZZ	0.00
RETENCIONES	RETE RENTA	47,899.16	RETE ICA	0.00	RETE IVA 0.00

SUBTOTAL	1,915,966.39
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	364,033.61
SALUDABLES	0.00
RETENCIONES	47,899.16
TOTAL	**2,280,000.00**
TOTAL A PAGAR	**2,232,100.84**

Firma Hgd5Y1+g3pdZd0UXXZo3fSnT89BYEQ7AGDj0jTtoXR0Eb93b1MY3OUQtDD9W+vYYvqFOWUjvRG8MJp0te5EVuP9Z7znGdEUjX9MWq6MKD5MNwhaeqF3dcVBSNtCFNYzyVJeI0UstxMX42AoyCQqDnCl4eDa1fwTQEgOiYQkyqc0q7sUi9TI2R3ryUjHGoQKLUz24B3CkEvTB2EoeLXdskfnXPLsYfohwsXWM6oQu3NmjPaaMxa+Mrh4JqbEc4NrCNmIcJC3GRHDYQpQJDdfZzpHtEJ9sGyYBs+ERbT2c0mkAZWxzPP3fR/Rb3gC9xRtZp9FPZpvb6Q1jGmxw== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764096111484 VALIDA DESDE 2025-07-25 HASTA 2026-07-25 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE FET-23782 HASTA FET-10000000

Obligado a facturar electrónicamente. Software 900972985_DOTABOY creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3553

Fecha y hora Factura
Generación: 30/09/2025, 13:39
Expedición: 30/09/2025, 13:39

Nombre del Cliente CONSORCIO RUTA MINERA	**Nit ó C.C.** 901.976.284-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-15
Razón Social CONSORCIO RUTA MINERA	**Dirección** CL 40 1A 71 OF 703 A	**Teléfono** (608) 3152180582 - Ext. 000
Correo CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO	
Centro de Costo 0		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	COLOMBINA VIAL NARANJA	20,00	41,176.47	156,470.59	0 %	980,000.00

Total items: 1

Total Bruto	823,529.41
IVA 19%	156,470.59
Total a Pagar	980,000.00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Novecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 980,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIt 830.048.145 IL Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE:
0d61e7497dc6f011477dfaa855a7b9c4d4011b223715e0440fe7c6554036daf20b38bd4e2d09f2b15d7b9427bd2ebac0

ORIGINAL

G Y J FERRETERIAS S A
800,130,426-3
Tunja, CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A P
CUFE:
767df89f9787bd2bb8be35d188badc2efe32e5a7
39ae347f851685f39f7fde263146c91f2998b9b8
b09489a3219181O8
Caja : 118
Asesor : VENTAS ASESOR CONTADO

Fecha : Oct 9 2025 12:00AM 10:37

Cliente : CONSORCIO RUTA MINERA
Cedula de Ciudadania 901976284-1
Direccion: CALLE 40 1A 7 Tel: 3152180582
Ciudad : Tunja
Forma de Pago 1
Medio de Pago 48-Tarjeta Crédito

Descripcion de Item

Codigo	Cant UND	Vr Unit	Total
TUBO PVC Alcan 8" 200mm			
7710	2.00 UND	142,773.	285,546

****VALOR BRUTO>>>>>	$285,546
IVA	$54,254
TOTAL FACTURA>>>	$339,800
Peso: 217.50	

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L118 21822997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764071044835, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L11821817728
hasta: L11821830001
Vigencia desde: 2024/05/21
hasta: 2025/11/21
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (
Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion
000200 Dic 27 2024
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4
663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa E
nterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$285,546	19.00	$54,254

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Vent
a el comprador y el aceptante declara ha
ber recibido real y materialmente las me
rcancías descritas y se obliga a pagar e
n la forma pactada aquí mismo.
La factu
ra se considera irrevocablemente aceptad
a por el comprador o beneficiario del se
rvicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución
de la misma y de los documentos de despa
cho, según el caso, o bien mediante recl
amo escrito dirigido al emisor o tenedor
del titulo, dentro de los tres (3) dias

FERREACEROS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

A - 72703

Distribuidora FerreAceros SAS
NIT: 900.412.256-1
CLL 22 N° 40 - 08 AV Camilo Torres Duitama - Boyaca
312 311 3434 - 312 311 3535
ferreaceros.sas@gmail.com

Responsables de Iva - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064447486 que habilita desde A 49508 hasta A 85000. Vence 2026-01-27

CLIENTE	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT / C.C.	901976284 1		
DIRECCIÓN	CL 40 1 A 71 OF 703 A	**FECHA FACTURA**	08/10/2025 **FORMA DE PAGO** Credito
CIUDAD	Tunja **TELÉFONO** 3 1 5 2 1 8 0 5 8 2	**FECHA VENCIMIENTO**	16/10/2025 **PLAZO** 8
E-MAIL	consorcio.rutaminera@gmail.com	**SALDO CARTERA**	**SALDO ANTICIPO**
OBSERVACIONES	FACTURA DE VENTA		

Item	Ref.	Nombre Del Articulo	Cantidad	U Med.	IVA%	V/ Unitario	Total	Peso Kg
1	139	Cemex ESTRUCTURAL 42.5 Kg ;	410	Und.	19%	22.185	9.095.798	17.425,0

Total líneas o ítems: 1 **PESO TOTAL EN Kg:** 17.425,0

Valor en Letras
DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**9.095.798**
IVA	**1.728.202**
RETEIVA	**0**
RETEFUENTE	**227.395**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**10.596.605**

Bancolombia

La empresa NO se hace responsable por pagos a Terceros,favor consignar a BANCOLOMBIA cuenta corriente No. 26283004884 formato recaudos Convenio 42756, a favor de Distribuidora Ferreaceros SAS NIT: 900.412.256-1

Esta factura de venta se asiento con la ley 1231 2008 se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta merito ejecutivo de conformidad con lo establecido por el codigo de comercio. Por medio de la presente factura de venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario de servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de esta y de los documentos de despacho según sea el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor y tenedor del titulo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Las partes expresamente aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Duitama y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por mora será el máximo permitido por la ley.

Para barras ocriadas, fildrido, maría electrosoldada, se entre etiqueta por Unidad de empaque de conformidad con la resolución 1956 de 2017, acuerdos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Gerdau No. 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de mallas electrosoldadas de acuerdo con lo expresado en la NRS 6606 numeral 7.3 tabla 6.

Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a DISTRIBUIDORA FERREACEROS SAS, para tratar, transferir, almacenar, usar, circular, compartir y suprimir mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales, a la ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1377 de 2013, y en especial para fines legales, contractuales y comerciales descritos en esta. Consulte la política en https://ferreaceros.co/politica-de-privacidad/

ASESOR COMERCIAL ALEXANDRA ALVARADO MARTINEZ

Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador, supone que esta autorizada por este para firmar y recibir.

CONDUCTOR: _____

ACEPTADO Y RECIBIDO POR

Firma Recibido: _____
Nombre: _____
N° Cedula: _____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 08/10/2025 14:50:42

CUFE: e05ba854808bc0cafdb5fe4b38d7a0546e8d4a22d92e41761ce0cb4c0058d726e4862f9543196e02c6bc9b54a6d3d435 –Expedición: 08/10/2025 04:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AEE No. 583

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073004351 que habilita desde AEE 501 hasta AEE 1000. Vence 2026-06-14

ANDAMIOS ENCOFRADOS & EQUIPOS SIMEC S
Nit 901697408

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7730 60.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO RUTA MINERA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901976284 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 40 1 A 71OF 703 A	Tunja		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2025	10/10/2025	SERGIO SANCHEZ RODRIGUEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	ALQUILER DE FORMALETA0	1	Und.	1.360.400	19%	258.476	1.360.400

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.360.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**258.476**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.618.876**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.618.876**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/10/2025 16:28:38
Medios de Pago: Consignación bancaria

VDA GUANTOQUE SEC LA CUMBRE KM 5 VIA SAMACA Teléfono 3107752963 Samacá
Correo Electrónico simecsamaca@gmail.com

CUFE: e4a3e0866e3ebe04685f28065fd0bdb629393c2afdb20bf1724519a576f8e1fc6463b9452e7dab42c80e1dbd00cf5635 –Expedición: 10/10/2025 04:29 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PREFABRICA2 AMERICA S.A.S.
EFRAIN CUADRADO MAYORGA
NIT: 901889132-8
RESPONSABLE DE IVA
DIR: KILOMETRO 5 VIA MPNIQUIRA BARBOSA-MONIQUIRA (BOYACA)
TEL:3108574647
PREFABRICA2AMERICA@GMAIL.COM
ICA 7220 TARIFA 9,600 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2PRF82
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764087396966 DE 20/01/2025 HASTA 20/01/2027 PREFIJO 2PRF DEL No.1 AL 5000

Nombre: CONSORCIO RUTA MINERA
Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Nit / C.C.: 901976284-1 **Código:** 10072
Dirección: CL 40 1 A 71 OF 703 A
Barrio: CENTRO
Ciudad: TUNJA **Placa:**
Teléfono: 3152180582

Fecha Generación: 14/10/2025 09:12:29 AM
Fecha Expedición: 14/10/2025 09:09:00 AM
Forma de Pago: CREDITO 1 DIAS **Pedido:** 0
Vencimiento: 15/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: 11643AUX1
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
192	3.00	UNIDAD	FLETE		600,000	1,800,000

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 18000,00 RETEICA: 0,00 RETEIVA: 0,00 LINEAS: 1

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR
C.C./NIT:_____
No.Cajas Empaque:_____
NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO
Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador
NOMBRE:_____
CC:_____FECHA RECIBE:_____
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	1,800,000
IVA	0
TOTAL	**1,800,000**
TOTAL RETENCIONES	18,000
A PAGAR	**1,782,000**

CUFE: 2e4ef13ca27da4cb8cc7f20bc48cd3566da71e6f5506cb2412ab31b44888a6aeb9b6be655dd80a4d46a628b89954e3c6

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:PREFABRICA2 AMERICA S.A.S. Nit:901889132-8

Original Pág: 1 de 1

PREFABRICA2 AMERICA S.A.S.
EFRAIN CUADRADO MAYORGA
NIT: 901889132-8
RESPONSABLE DE IVA
DIR: KILOMETRO 5 VIA MPNIQUIRA BARBOSA-MONIQUIRA (BOYACA)
TEL:3108574647
PREFABRICA2AMERICA@GMAIL.COM
ICA 7220 TARIFA 9,600 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2PRF81
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764087396966 DE 20/01/2025 HASTA 20/01/2027 PREFIJO 2PRF DEL No.1 AL 5000

Nombre: CONSORCIO RUTA MINERA
Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Nit / C.C.: 901976284-1 **Código:** 10072
Dirección: CL 40 1 A 71 OF 703 A
Barrio: CENTRO
Ciudad: TUNJA **Placa:**
Teléfono: 3152180582

Fecha Generación: 14/10/2025 08:52:30 AM
Fecha Expedición: 14/10/2025 08:49:08 AM
Forma de Pago: CREDITO 1 DIAS **Pedido:** 0
Vencimiento: 15/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: 11643AUX1
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
219	2765.00	UNIDAD	BLOQUE ESTRUCTURAL H-15		4,301	11,890,883

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 297272,06 RETEICA: 0,00 RETEIVA: 0,00 LINEAS: 1

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR
C.C./NIT:_____
No.Cajas Empaque:_____
NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO
Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador
NOMBRE:_____
CC:_____FECHA RECIBE:_____
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	11,890,883
IVA	0
TOTAL	**11,890,883**
TOTAL RETENCIONES	297,272
A PAGAR	**11,593,611**

CUFE: 0224f7596a32f3c7a84d45fd9af923a04511798cb9357539d440b76ad5bab228c550f347da0105532c8a116c691ff0a6

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:PREFABRICA2 AMERICA S.A.S. Nit:901889132-8

ORIGINAL

G Y J FERRETERIAS S A
800,130,426-3
Tunja, CR 2 ESTE 56 - 04 ANTIGUA VIA A P
CUFE:
df7ad8479ad370e76721382d8fd7bcde2a76fcae8987104fffcdd0dc37490844819a9a57d6b8c4fcfb76124df3aafc6f
Caja : 118
Asesor : VENTAS ASESOR CONTADO

Fecha : Oct 15 2025 12:00AM 09:27

Cliente : CONSORCIO RUTA MINERA
Cedula de Ciudadania 901976284-1
Direccion: CALLE 40 1A 7 Tel: 3152180582
Ciudad : Tunja
Forma de Pago 1
Medio de Pago 48-Tarjeta Crédito

Descripcion de Item
Codigo Cant UND Vr Unit Total
BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 Mt
843 250.00 UND 18,000.0 4,500,000
SIKA CINTA V15 Pvc
10976 1.00 UND 1,081,01 1,081,011
ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG
730 50.00 KGS 4,400.00 220,000

****VALOR BRUTO>>>>> $5,801,011
IVA $1,102,192
TOTAL FACTURA>>> $6,903,203
Peso: 1580.00

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L118 21823045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764071044835, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L11821817728
hasta: L11821830001
Vigencia desde: 2024/05/21
hasta: 2025/11/21
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 000200 Dic 27 2024
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$5,801,011	19.00	$1,102,192

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución

---

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
829dec691a95d7b982498acc75b2670240ced706ec86b2530b5b11138b8b6d8bafd0ff132b6b0a230ab7a0c8d4544d01

Número de Factura: JNH-100
Fecha de Emisión: 09/09/2025
Fecha de Vencimiento: 09/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Juan Norberto Hernandez Gonzalez
Nombre Comercial: Juan Norberto Hernandez Gonzalez
Nit del Emisor: 4045173
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 62 7 52
Teléfono / Móvil: 038|3143354314|
Correo: juannolbertoher@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 40 1A 71 OF 703 A
Teléfono / Móvil: 6080000000000
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01	SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA (TOCA - SAMACA)	94	1,00	$ 2,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2,000,000,00

Datos Totales

Documento generado el:
09/09/2025 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
09/09/2025 19:26:07
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090550617 Rango desde: 84 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-09-15

SERVIGRUAS SIERRA S.A.S
NIT 901.600.514-7
CALLE 2A # 6B - 46
Tel: 3103351280
Tunja - Colombia
servigruascrash@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. SG 2192

Señores	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT	901.976.284-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 40 1A 71 OF 703 A	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2025, 08:38
Expedición	27/09/2025, 08:38
Vencimiento	27/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE CARMIX DESDE TUNJA A SAMACA TRANSPORTE DE CONTEDEDOR DE 20 PIES DESDE TUNJA A SAMACA	1.00	800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 800,000.00

Total Bruto	800,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	800,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BANCOLOMBIA S,A No 88200002289

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073622257 aprobado en 20240625 prefijo SG desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Tarifa
CUFE: 9413526eb48d07bc0f56b7f3bd9972a562c14dfb7326e6d564982614d24351673a2dc8e3dbfc5e4d4d539737f74933ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SERVIGRUAS SIERRA S.A.S
NIT 901.600.514-7
CALLE 2A # 6B - 46
Tel: 3103351280
Tunja - Colombia
servigruascrash@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. SG 2194

Señores	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT	901.976.284-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 40 1A 71 OF 703 A	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2025, 08:27
Expedición	04/10/2025, 08:27
Vencimiento	04/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE VIBROCOMPACTADOR DESDE RAQUIRA BOYACA A SAMACA	1.00	700,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 700,000.00

Total Bruto	700,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	700,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BANCOLOMBIA S,A No 88200002289

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073622257 aprobado en 20240625 prefijo SG desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre Tarifa
CUFE: e1e39b90ba48372c472cfa36c20a4a8175ef6b8dbf90921fbc1c4789a108d46c643846437889eccedb450094fc4ad444

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2463d5a0176ed03bc54ec162228546dd34bc9d87de33567ae62852720e5bac45175c282b83050bb4b923910ddca8a637

Número de Factura: FEED-565960
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	CORRIENTE	GLL	4,36	$ 16.073,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 356842-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): DUB989

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:44:19
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:44:20
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	70.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	70.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 70.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e96fb7fbc0ab612b70421ef6eb081f8b9f9be4327e139a67193b702bd2df5eee46a3e200338f59b7d376592a2036eaab

Número de Factura: FEED-565946
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	9,20	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 354827-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:34:19
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:34:19
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	100.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	100.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f5ded21ac83aa2632324053d1ce049d7bdfc30e33bbdd90b773810f2f0d5b5707820355a5f0111398d9e673fb694133

Número de Factura: FEED-565945
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	CORRIENTE	GLL	1,87	$ 16.068,56	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 354887-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): DUB989

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:34:12
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:34:13
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 30.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f55dccadd852d339267ad9846f8733011c403a169031684a024f385f3887012b9aa6869c906653d54b3d1437b6a18ee6

Número de Factura: FEED-565944
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	6,44	$ 10.874,63	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 377630-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM471
OTROS: BUM461

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:34:03
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:34:03
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	70.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	70.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 70.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

Hoja 2 de 2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
351b1230c778c21e5c683195e81bd9a2cc9966ed8fed6974083e76a796a2f22d76dc38b4bc0b1b2288ccdb3fcd1cee75

Número de Factura: FEED-565943
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	CORRIENTE	GLL	3,11	$ 16.077,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 355225-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): DUB989

Hoja 1 de 2

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:56
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:56
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1c2dfeb43a171ac8565fb460bfb5e42390bb22a8844751dfbb50b303b08353876d355793fd8160620df908cfd904736f

Número de Factura: FEED-565941
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	CORRIENTE	GLL	1,24	$ 16.064,26	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 355317-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): DUB989

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:48
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:49
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	20.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 20.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

Hoja 2 de 2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f2324c217d4443170d0221623a27419a9b17ab908447d7dc73c167ea6e033bcf8f1496a625ccf026d3071a5d2bc4e5e

Número de Factura: FEED-565940
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	CORRIENTE	GLL	9,33	$ 16.073,73	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 378701-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): DUB989

Hoja 1 de 2

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:41
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:42
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	150.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a2de8b1e0e2e17e5dd1fcdcfc6fc4be4d4cd62698de230b60fdd331d365aa7824c4a56b1419f7039553fd84275fb1bfb

Número de Factura: FEED-565939
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	5,06	$ 10.875,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.006,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 379028-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:35
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:36
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.006,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55.006,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	55.006,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 55.006,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef15327bb2e648f7d30eea27fdb41d71fab5d14f2102f191da539bccdfef4c99026ddac44321803e2b643fd4dea52493
Número de Factura: FEED-565937
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	27,13	$ 10.874,77	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.999,99

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 379031-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): OEO210

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:29
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:30
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	294.999,99
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	294.999,99
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	294.999,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 294.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86671bf0754e24fa4eede587d66972ae1984d96e6ad570b5c1410a81438fc16db13fa15639ec2a6c4a2568f2a0fd6a46

Número de Factura: FEED-565936
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	CORRIENTE	GLL	3,11	$ 16.077,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 356342-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): DUB989

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:22
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:23
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83870dffe74b9e45ca1d8fa80c7f75f12b05a085949d31b5e3de856c65435126ae8df5162eef613f1722e745532b1f42

Número de Factura: FEED-565935
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 271882-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC2000MO

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:33:12
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:13
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ae01c1c7d40511ad6bc232a082605a882336f48955e11b13bdf243ffb1b68f7f38aa9e2cc174dfeb11b5d498f3f2ab1

Número de Factura: FEED-565934
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	CORRIENTE	GLL	1,87	$ 16.088,56	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 379329-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): CANGURO

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:33:06
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:07
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 30.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

Hoja 2 de 2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73521b2071fe05a27a7aa44e8b5d5f0acb7eed81cbf8e25724a98a08349a0a68d8708ad900f190326e71272208650c21

Número de Factura: FEED-565933
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 356741-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Hoja 1 de 2

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:33:00
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:33:01
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a53c462fa2352ed9bfce0d91ba1df4a6813f55e1a3a29c20c9013eb1b873197259ffe6e988d77d673a602f72fdcf06d0

Número de Factura: FEED-565932
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 379649-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): PC2008

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:32:51
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:32:52
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a0d73c1cfae0aea6a565c6bf87b40ed1437971d6559f7e0305f3fca68f77a2f0f753b250a7db13c8d519da1f60b2c6f
Número de Factura: FEED-565931
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	5,52	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 379650-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:32:47
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:32:47
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	60.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 60.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
632e7d84cfa17334fa9b9cef1d57ced08444eb208e14bb32133675b44a122896a3a178a38ed673037283e0028e9be080

Número de Factura: FEED-565930
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 271813-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): WFB875

Datos Totales



Documento generado el:
25/09/2025 07:32:41
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:32:42
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

Hoja 2 de 2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6889428ebf2678b0be87cf55c2fdcca3ce0ad15250b3d1e138248e5504b744cfebcd15d9d5cbd91d5c6b303562ba6b52

Número de Factura: FEED-565928
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 354826-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): PC2008MO

Hoja 1 de 2

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 07:32:33
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 07:32:34
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e48f5e8d5ec398646d93bb8a21b01c543a02b894e0bc42463d9d66f2002533bc94ca95ea89a95dfd20664f2a92791dc5

Número de Factura: FEED-566791
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	36,78	$ 10.874,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 399.999,98

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272066-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): WFB875
KM VEHÍCULO(S): 298055 Km

Datos Totales

Documento generado el:
26/09/2025 07:53:19
Documento validado por la DIAN:
26/09/2025 07:53:19
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	399.999,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	399.999,98
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	399.999,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 399.999,98

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c435627618a232b40ca6d8ff67fa10f338ec5e446c320263d5ecc3e92f3e99369caed0d71df4254c02de945d7ccf1986

Número de Factura: FEED-566681
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 379959-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): CARMIS

Datos Totales



Documento generado el:
26/09/2025 05:50:04
Documento validado por la DIAN:
26/09/2025 05:50:04
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91d011f8770ce5407fde1e4441a3344725c254497ba0b242ae8bc98c847110654858534092b92154bc510414c8eff0b
Número de Factura: FEED-567473
Fecha de Emisión: 27/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	3,66	$ 10.874,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.813,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 380259-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales



Documento generado el:
27/09/2025 06:00:41
Documento validado por la DIAN:
27/09/2025 06:00:43
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.813,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.813,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	39.813,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 39.813,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
741d5a2b0f2c0aab36c83628d82541e40d2e515cac2b395be11dd348fdfade8eb7440a39b9139586b11b6c8a02764a96
Número de Factura: FEED-568288
Fecha de Emisión: 28/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 380574-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): OEO210

Datos Totales



Documento generado el:
28/09/2025 06:31:08
Documento validado por la DIAN:
28/09/2025 06:31:09
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b51d4bc394994f9a2516cf01523fdeecaea65e7d25ac26eded41a43d72521236ff6ac183b66bc8e38051060005840963

Número de Factura: FEED-569498
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 358094-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): PC200MO8

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2025 12:45:32
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 12:45:32
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
463fb63bba3488092fc3b91e888aab77392a7ec16c538459a261b30a4bf45c4f1f3eabafa31b73d79fe7e95a341e313d

Número de Factura: FEED-569259
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272213-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC208

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2025 08:22:52
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 08:22:52
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
651c4cf064f503daec763eb75c7924c0083e42374b1aefe5e6f4b7fa6ea7613d694c29ed2b25f3954224e88eae58fe2a

Número de Factura: FEED-569108
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	5,52	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 380971-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2025 05:53:52
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 05:53:52
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	60.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 60.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
15989aece1a0a0c13c03d8e40a1e38428d39b0f8c8d044da55a292ee6dad1ea6925ff702351571fe24297c52e400aa52

Número de Factura: FEED-570559
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272315-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): WFB875
KM VEHÍCULO(S): 298377 Km

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 17:16:24
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 17:18:35
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfc664011af999a87c198d026185485 49fa412d0faaeec0bc25549167ec738e641ea3b55cebaf33f47a0915e67762520

Número de Factura: FEED-570297
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	CORRIENTE	GLL	3,11	$ 16.077,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 381363-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): EQUIPOS

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 12:05:21
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 12:05:21
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
33f67caff9b5388b7e4c77e18d650c6cd8df14ef50b52fa043e53e7fd7fc14ed43a2add502ce2315ac4ca37ac513756c

Número de Factura: FEED-570295
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272284-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): CAT236

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 12:02:46
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 12:02:47
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ba36fc987e6ae318f3fb3339bc5977617e8b445b202e76e741147b7e3eccc1f53bf1e12f8541b18760a3413e086a42f7

Número de Factura: FEED-570292
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272283-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): VIBROCAT

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 11:58:19
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 11:58:20
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd9403caf2762dd55ba7f27190d89c946e4f8c7310d47fa7eaa1501b4d5677ddd10838c1597f1f8582283ec4b212aa5a

Número de Factura: FEED-570289
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	13,79	$ 10.875,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272282-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 11:53:27
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 11:53:28
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	150.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e3bc318a57330582258f8754d3750803c0854a438d5174cd2efd0ef22df350fa69dc37d82cca167649f1c965498a0c6

Número de Factura: FEED-571074
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	43,50	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 473.008,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272354-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): 140K
KM VEHÍCULO(S): 11888 Km

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 12:02:22
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 12:02:23
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	473.008,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	473.008,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	473.008,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 473.008,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e955c46fc2d116ffd502ee087cabb48f7a89aff999a225bea3e78ef995a529995833b8c33b85a7fd9e0536da92640e29

Número de Factura: FEED-570826
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	MAX PRO DIESEL	GLL	26,62	$ 11.269,72	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 381541-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): OEO210
KM VEHÍCULO(S): 365015 Km

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 06:40:12
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 06:40:13
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7eae239cccb08da5b406a08734dc52d44ebc82033129b1e50318bea095ffd1cc09cb83801a128b9c7cc245438f8ce774

Número de Factura: FEED-570818
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	4,60	$ 10.876,66	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 381540-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 06:33:39
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 06:33:40
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
20efe5a0403189c42a614403287b2ea969ae59f9e0d79880045361f534e15e53be704dd70a25b8897891cc14f93961b0

Número de Factura: FEED-571936
Fecha de Emisión: 02/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	22,99	$ 10.875,71	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.999,99

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 359031-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): GQB190

Datos Totales



Documento generado el:
02/10/2025 13:44:30
Documento validado por la DIAN:
02/10/2025 13:44:30
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	249.999,99
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	249.999,99
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	249.999,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 249.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e85c1d252af002ddd50807ac0a8f0234a3a2152f68522b38a4ac2285bbd0c8f1917179291d13f60f15f110e3943762a

Número de Factura: FEED-571717
Fecha de Emisión: 02/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272404-EQUIPO 3

Datos Totales



Documento generado el:
02/10/2025 08:53:49
Documento validado por la DIAN:
02/10/2025 08:53:49
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
209704f17f7f56557eb0a0d45bde9985a96c823b63eaafe8d75059d9f51e1962866a33036d27360ba2c5c12e733fa6fb

Número de Factura: FEED-571555
Fecha de Emisión: 02/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutamienra@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 381850-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): CARMIX
KM VEHÍCULO(S): 21529 Km

Datos Totales

Documento generado el:
02/10/2025 05:54:31
Documento validado por la DIAN:
02/10/2025 05:54:32
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e369707dd9dc63ef7a385d575c42f296408404688 47a177325149632d854d0296b8a5b8a2a5a4483ea40aa5ef7d6de93
Número de Factura: FEED-571553
Fecha de Emisión: 02/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 381849-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): PC2008
KM VEHÍCULO(S): 17072 Km

Datos Totales

Documento generado el:
02/10/2025 05:49:58
Documento validado por la DIAN:
02/10/2025 05:49:58
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bbce7a0d999ccdb5ed41e438b616ebe9b30d3287c5162f380530bb56e12c865663cd44fc79a4a113d7d211879dbca8dd
Número de Factura: FEED-572774
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 382336-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): CA250D
KM VEHÍCULO(S): 11652 Km

Datos Totales

Documento generado el:
03/10/2025 14:22:07
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 14:22:07
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8fc240e79a511409a478522e3c88293180d746922297250e6081e5ec35d0475b21df7544c23f4b7365ae3c6ba173dac

Número de Factura: FEED-572751
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	36,78	$ 10.874,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 399.999,98

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272482-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): WFB875
KM VEHÍCULO(S): 298641 Km

Datos Totales

Documento generado el:
03/10/2025 14:01:37
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 14:01:38
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	399.999,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	399.999,98
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	399.999,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 399.999,98

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a4d7b8b89614a34e464e7ba7ed6b9080684b6ac215c0019c6904f23ec63f4d1c2fa912c8fc97d51b009e05bd20816df3

Número de Factura: FEED-572361
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	4,72	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.363,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 359152-EQUIPO 1
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales

Documento generado el:
03/10/2025 06:20:47
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 06:20:47
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	$1.363,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	$1.363,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	$1.363,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.363,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1ca9ca260b6da6a071fd7127431dcf883b716a1329a584c8b5d6f13c267477caa863d63c8182369cfe8e874314d3409

Número de Factura: FEED-572352
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	13,79	$ 10.875,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272455-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Datos Totales

Documento generado el:
03/10/2025 06:04:55
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 06:04:56
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	150.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

Hoja 2 de 2

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4f1055d7d05fbb9b6e5eb1fe30c031e368c0438801b1523bd3631f038ff2d39096815e013e380c2bdb91363020065cc

Número de Factura: FEED-573619
Fecha de Emisión: 04/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	9,20	$ 10.874,95	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.006,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272519-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Hoja 1 de 2

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2025 15:15:22
Documento validado por la DIAN:
04/10/2025 15:15:22
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	100.006,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100.006,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	100.006,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 100.006,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8392ea0a2ce9f03d6f80c3d7d3e4e48deb3c65496e9abbaabdfca2cf34ba818909b4c387f4092f577bc98cf246305f54

Número de Factura: FEED-573440
Fecha de Emisión: 04/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	4,60	$ 10.876,66	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 382591-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales

Documento generado el:
04/10/2025 11:42:36
Documento validado por la DIAN:
04/10/2025 11:42:37
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3064a32008e54a62a824ffd4a1e3ac20a77742e6017181d16fce2e1e02cac3d162ffb17de17adfe00e7ac5f30511ffaf

Número de Factura: FEED-575504
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	16,62	$ 10.875,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.710,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272605-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 18:44:00
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 18:44:01
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	180.710,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.710,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	180.710,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 180.710,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef72bf856f97a38fcafef7a22f8ac0d500032cbe47b3ff2725591bb7032eee44c617d0e767760f9969aa483327f4b0b6

Número de Factura: FEED-575179
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272583-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): 140K
KM VEHÍCULO(S): 11911 Km

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 13:55:13
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 13:55:14
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2e4a6cea729c906eb1364e1b7aca0dd8025216dc5c644b104d0cc82151e23f3dd73a88b1d767d2b0336541a963e32cb0

Número de Factura: FEED-575158
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	CORRIENTE	GLL	10,89	$ 16.073,99	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.094,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 383316-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): JGS452

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 13:35:51
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 13:35:52
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	175.094,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	175.094,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	175.094,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 175.094,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f8670d464eb3934e4056a89b33bab43455c36c29fe4e1d28b253d4a26bc4aabdc70b658e2f69270dcea2a146a16fd4db

Número de Factura: FEED-574747
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 383175-EQUIPO 2
OTROS: PC200MD

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 06:19:20
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 06:19:21
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8cf5242d4617c54dd93cce53288c0822996c586f7d80a617cf3f31f9bf73e7c41ae1cc0949c2098f5e406b1fdf8ca702

Número de Factura: FEED-574742
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	45,99	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.141,02

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 383173-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): PC200_8

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 06:11:31
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 06:11:32
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.141,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.141,02
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.141,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.141,02

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d9022253e10f81d842fa76fe583cd1ac406af72604ca3306a77dbdbded25e07a80ab0eadaed9de8f688bb9084af1ca7

Número de Factura: FEED-574740
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	9,05	$ 10.874,99	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.386,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 383172-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales

Documento generado el:
06/10/2025 06:03:42
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 06:03:43
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	98.386,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	98.386,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	98.386,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 98.386,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91072a017d84825078b5e21420fb07b59586a8f7072b735bb864a57837af43cee68854a586a03f7bd8f68c03718cfcf1

Número de Factura: FEED-575659
Fecha de Emisión: 07/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272611-EQUIPO 3
KM VEHÍCULO(S): 11668 Km
OTROS: CA250D

Datos Totales

Documento generado el:
07/10/2025 05:58:27
Documento validado por la DIAN:
07/10/2025 05:58:28
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4bdd0641e12b8487e79752e9d7b3c07ab5b3afb28933e184c4272bbdde8258e07faaae0d0e471a2771147b3e76fdb7ea

Número de Factura: FEED-576473
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272674-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): GQB190

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 06:15:51
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 06:15:51
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

Hoja 2 de 2

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
06f3e6f8e767d16e6209e429c0bcd7971be1923952367fdc92e923d4df1f5b0dbaae6f57faa89db706f75e4911e7552d

Número de Factura: FEED-576471
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272673-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): OEO210
KM VEHÍCULO(S): 365127 Km

Hoja 1 de 2

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 06:15:36
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 06:15:37
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
16b24a71b74d077e2afe223b41aef5f2c3c19ddc3ca4e81590c7ed145d2226abb5c282d129d0fed40ede97fd8bb4f37f

Número de Factura: FEED-576468
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272672-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): CARMIX
KM VEHÍCULO(S): 21754 Km

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 06:09:33
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 06:09:34
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
48e8b1bbf6797bec71f9c778b2dc3a9cb1992d6958c40513cdf76127ec8289d93d1441908f65238beb42155480259c06

Número de Factura: FEED-576467
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	5,52	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 383811-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 06:06:22
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 06:06:22
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	60.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 60.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d675345a0e2516e016cb9a2329deefb8a391efab03a40f109c98c7e64d4c7445c6c2b1870fa6e4cec74e26066da5011

Número de Factura: FEED-576463
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272671-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC200MD8

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 06:01:08
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 06:01:09
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45b416e418ac541111ff17b2a69b439e2776198e6393268421869bb93098abf704da689d3d5c6e4a5358652ca901858d

Número de Factura: FEED-576460
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272670-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): MOTO140K
KM VEHÍCULO(S): 11923 Km

Datos Totales



Documento generado el:
08/10/2025 05:57:21
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 05:57:22
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dc8bf708f3fc6fd9ccab4394fe329858abb39dd40772222ad6f5d4c4c238b20e41f67ee1ad213dac277118c0b020ad78

Número de Factura: FEED-577336
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 10/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272734-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC2008
KM VEHÍCULO(S): 17098 Km

Datos Totales



Documento generado el:
09/10/2025 07:28:35
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 07:28:35
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
365cb4d7d116b44231566a5078274eed0cbc2802d22919fff0334264df4ebf18fa28dcbcfb0f69b21cea2b0e2606cb1f

Número de Factura: FEED-577274
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 10/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	13,79	$ 10.875,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272731-EQUIPO 3
OTROS: EYX507

Datos Totales



Documento generado el:
09/10/2025 06:14:06
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 06:14:07
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	150.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5522ea62e8718168236979de3884f9d712b84570fdba556b2f94d648cfcb5a2027e5f0f4c63c8b1a40bf0b77041e3a78

Número de Factura: FEED-578530
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272815-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): WFB875

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 15:34:17
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 15:34:18
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4224f8ed8eee46717170bdab7f4935408624e8f845acda84b4794721b4e24d330f601d3e4ea7691e25227b2d1f7dc5e0

Número de Factura: FEED-578478
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	9,20	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 361347-EQUIPO 1
OTROS: EYX507

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 14:26:54
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 14:26:55
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	100.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	100.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764084154328	319300	1000000	2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fa869c42922fd348341ffe91ba72d6d21f42c4eb0a39fc034dd8fcae1fc6f553c5a9f207654f33e493fd2c5493305015

Número de Factura: FEED-578084
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272786-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): CA250D

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 06:07:20
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 06:07:20
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764084154328	319300	1000000	2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8be6390b7103e47d515c3069fd01289fe233cbd51e43c92c62d1cabba87f6cf252f2e3bd9c12510d7db69250845b3609

Número de Factura: FEED-578082
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	DIESEL	GLL	4,60	$ 10.876,66	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 384452-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUM461

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 06:05:41
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 06:05:42
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab4c6b0298ce8c362464aa7d54269af22140c14c5b4d9fdb4fd5d1fc66c7b1ede8fa775ac59dd27d4621abfc7c990b55

Número de Factura: FEED-578081
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272785-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): CARMIX

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 06:04:05
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 06:04:06
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2083edd9ed4b8d2bbbd3b1199ba06d2ceb6798b5a80143700bf160053ecd790268503b6bc01db0680218c19f10041e7d

Número de Factura: FEED-579262
Fecha de Emisión: 11/10/2025
Fecha de Vencimiento: 12/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	2,82	$ 10.875,18	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.668,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 384903-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): BUN461

Datos Totales

Documento generado el:
11/10/2025 13:01:01
Documento validado por la DIAN:
11/10/2025 13:01:01
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.668,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.668,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.668,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 30.668,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f8e1d33e1a8fdeb33394ad441eec83e4d16e235891ddf525c4f36a185cf8dee4d1a52755536ffa5656aa068b1fe5b5ae

Número de Factura: FEED-578888
Fecha de Emisión: 11/10/2025
Fecha de Vencimiento: 12/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	18,39	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272836-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): GQB190

Datos Totales

Documento generado el:
11/10/2025 05:52:14
Documento validado por la DIAN:
11/10/2025 05:52:14
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8d4ec16dab8adb9533f938d66443be970d439d41db4594981ecf36bb02246bafdaf2368cd4ad1d9d617fc769b6d14699

Número de Factura: FEED-578884
Fecha de Emisión: 11/10/2025
Fecha de Vencimiento: 12/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272835-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC200MD_
KM VEHÍCULO(S): 11666 Km

Datos Totales



Documento generado el:
11/10/2025 05:49:00
Documento validado por la DIAN:
11/10/2025 05:49:01
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a5f99201e88b8b5afcf07d86d86d625863985ddacc83bb5dee5489d3db2f79eff4a9364b04a0bccf71465192836ea668

Número de Factura: FEED-581519
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	13,79	$ 10.875,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272946-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): EYX507

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 10:19:49
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 10:19:50
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	150.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	150.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-27
18764084154328	319300	1000000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb849deb9115bca8949ac0a40452973e2dbb2048550a7472917179edeeb7561190b335a51fa2e076d9d3105e4e9e1846

Número de Factura: FEED-581515
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	CORRIENTE	GLL	3,11	$ 16.072,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 209027-EQUIPO 4
PLACA VEHÍCULO(S): PLANTAEL

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 10:16:58
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 10:16:59
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84303baeb2f6e406066a34cc084ded7bbd4065456beda0289c469896a8295df349205518ce2d7a8b19e4ecd86452c55a

Número de Factura: FEED-581292
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	5,52	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272924-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): BUN461
KM VEHÍCULO(S): 17111 Km

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 06:37:40
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 06:37:41
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	60.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 60.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f83196c168d55f56a1a3bd5bcd6032fa7a49742ed88a3bc48a72de863faf0cc9d39517356d37fc7de42b353e6eb3abb3

Número de Factura: FEED-581284
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272923-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): MOTO_14K
KM VEHÍCULO(S): 17111 Km

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 06:28:44
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 06:28:45
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c16c36d312bd90545464f64507fe8bf4d919de5f9f6aed8066db856b76d5723d47f3331ec9979130b26d55ee1346558

Número de Factura: FEED-581281
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272922-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC208
KM VEHÍCULO(S): 17111 Km

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 06:24:27
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 06:24:28
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
53a1632c7596310edf4c943ec95772d86468d4f4628c5f152f15fe020bc5511d2538c6010fcecd061e84d2bd0ea162e6

Número de Factura: FEED-582447
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101506	CORRIENTE	GLL	9,96	$ 16.073,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.145,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 386260-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): JGS452

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2025 12:43:05
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 12:43:06
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	160.145,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	160.145,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	160.145,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 160.145,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764084154328	319300	1000000	2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
860b7b0d46e7c222ea54965d3077ee338440cf33530945180fc6da9fb48302e019f0ba6e1590eadefbc191c418015d67

Número de Factura: FEED-582204
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	ACPM	GLL	36,78	$ 10.874,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 399.999,98

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272984-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): WFB875
KM VEHÍCULO(S): 299351 Km

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2025 07:24:35
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 07:24:36
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	399.999,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	399.999,98
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	399.999,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 399.999,98

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764084154328	319300	1000000	2025-11-27

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cbc493b280161f1909d09d2e49109c8169441345b789b4cfe56376260c562971f08e2dcdf2559c2236266ef8eba6e654

Número de Factura: FEED-582151
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101505	DIESEL	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 386140-EQUIPO 2
PLACA VEHÍCULO(S): OEO210
KM VEHÍCULO(S): 365244 Km

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2025 06:06:53
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 06:06:54
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
739255302a8da6ff0ed6773304943695e91b8566f1f4bf95772738d195b3fc5dbd86175fae66c35d30d5759f1555cf6f

Número de Factura: FEED-582150
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	27,58	$ 10.875,48	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272983-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): VIBROCDA
KM VEHÍCULO(S): 11703 Km

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2025 06:06:52
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 06:06:52
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	300.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 300.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d9acac8cb96a9bc8ba4f289dcfebed2ccddd99e7bcde1394cd338c5b4ac5316fca737f4e56e0cc6670a2af64e4d65a2

Número de Factura: FEED-582148
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nombre Comercial: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.
Nit del Emisor: 891800432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: CR 2A 1 57
Teléfono / Móvil: 7372121
Correo: facturacion@cootransvale.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15101505	ACPM	GLL	45,98	$ 10.875,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,01

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 272982-EQUIPO 3
PLACA VEHÍCULO(S): PC200MD8
KM VEHÍCULO(S): 116788 Km

Datos Totales

Documento generado el:
15/10/2025 06:03:17
Documento validado por la DIAN
15/10/2025 06:03:18
XML Generado por: Software Propio
891800432
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	500.000,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	500.000,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	500.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 500.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084154328 | Rango desde: 319300 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2025-11-27

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6087439266
Correo Electrónico fchaguala@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 600F87261
Referencia 6003889828
Plan 6003889828
Recaudo 6003889828
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSORCIO RUTA MINERA	901976284	3152180582	CONSORCIO RUTA MINERA
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CL 40 1 A 71 OF 703 A	TUNJA, Colombia	consorcio.rutaminera@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
27.08.2025 14:27:00	27.08.2025	27.08.2025 15:02:19-05:00	Contado	Pago y depósito pro acordado (PPD)	27.08.2025
Fecha Inicio Periodo De Facturación		**Fecha Final Periodo De Facturación**			
27.08.2025 15:02:14		31.08.2025 00:00:00			

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS %	DESCUENTOS/CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
1	84131607	Prima POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL-PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC 1082 / 2015)-PATRICLSUSP04	1	NAR	3,514,398,41			IVA 19,00	667,735,7	3,514,398,41

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: FCHAGUALA.
AGENCIA:TUNJA - CARRERA 10 NO.19-57 PISO 2 - Colombia - Boyacá - TUNJA - CORREO: fchaguala@solidaria.com.co - TELEFONO: 6087439266
AGENCIA:TUNJA - CARRERA 10 NO.19-57 PISO 2 - Colombia - Boyacá - LIMA - CORREO: fchaguala@solidaria.com.co - TELEFONO: 6087439266

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
POLIZA NRO.: 600-74-994000012263-0

SUBTOTAL	3.514.398,41
IVA 19,00%	667.735,7
TOTAL OPERACION COP	**4.182.134,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**4.182.134,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-08 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 * Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 8229 * Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail.com Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504237 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 , Numeración habilitada del 600F75325 al 600F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO
CÓDIGO CIIU 6511. REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504237 valido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 600F75325 Hasta 600F500000
CUFE: 0e13d9080c0ca75e3be4d997da43e39603d7c64de0f30d4b2c001fccc42b07d59705d88561d2dce28d0944aa132f585d5
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC – Nombre del SW: CEN-Financiero – Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital
Fvo8628vLpBHfRUND4/YF0KZqaeVCVwP+YuR/kjAaOBuSipsXQ5RGGZLIRN5PGCFz4v4gLUw6NiN82sL+MvLNFbETKyYLsJ2sRa45gIlszZUEEWUOBCt7GaH0uDGp8Kiwj5/7xkAuA/IFR+mYcBOyTK7ahSrmwxUmhbZ5Xk9vLgwYg7GXCCxhSsaUN0kUu9IT5wKLvwmBbbMnYkjU2f7ZQv7Nb0gI2AfHkfsupd78BJO3mn9ujBnQlxH0LokQ9xXfzdIQ8LhnMvUb1yUCXxewH7fHQ4hhT4fD5UykVuEy61npfLU9jmoT95O5bQB9MURm7mbPyXCJ6A==

(415)7701861000019(8020)000000000007000600388982

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT
860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 600F87261
Referencia 6003889828
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 4,182,134,00

CONSORCIO RUTA MINERA
Id 901976284 Dirección: CL 40 1 A 71 OF 703 A Teléfono: 3152180582 Correo Electrónico: consorcio.rutaminera@gmail.com

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	TUNJA	TOMADOR:	CONSORCIO RUTA MINERA NIT: 901.976.284-1
CÓDIGO DE AGENCIA:	600	ASEGURADO:	TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2
NUMERO DE PÓLIZA	600-74-994000012263-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/08/2025
VIGENCIA DESDE:	21/08/2025	VIGENCIA HASTA:	21/11/2026

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP04

Hoja 2 de 2

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6087439266
Correo Electrónico fchaguala@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 600F87259
Referencia 6003889760
Plan 6003889760
Recaudo 6003889760
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSORCIO RUTA MINERA	901976284	3152180582	CONSORCIO RUTA MINERA
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
CL 40 1 A 71 OF 703 A	TUNJA, Colombia	consorcio.rutaminera@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
27.08.2025 14:56:00	27.08.2025	27.08.2025 14:56:33-05:00	Contado	Pago y depósito pro acordado (PPD)	27.08.2025
Fecha Inicio Periodo De Facturación		**Fecha Final Periodo De Facturación**			
27.08.2025 14:56:24		31.08.2025 00:00:00			

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS %	DESCUENTOS/CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
1	84131514	Prima-PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015-PATRICLSUSP09V4	1	NAR	68,610,240,79			IVA 19,00	13,035,945,75	68,610,240,79
2	82121507	Gastos de Emisión	1	NAR	15,000,00			IVA 19,00	2,850,00	15,000,00

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 2

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: FCHAGUALA.
AGENCIA:TUNJA - CARRERA 10 NO.19-57 PISO 2 - Colombia - Boyacá - TUNJA - CORREO: fchaguala@solidaria.com.co - TELEFONO: 6087439266
AGENCIA:TUNJA - CARRERA 10 NO.19-57 PISO 2 - Colombia - Boyacá - LIMA - CORREO: fchaguala@solidaria.com.co - TELEFONO: 6087439266

SON: OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS
POLIZA NRO.: 600-47-994000076953-0

SUBTOTAL	68,625,240,79
IVA 19,00%	13,038,795,75
TOTAL OPERACIÓN COP	**81.664.037,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**81.664.037,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-08 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 8229 * Correo electrónico: defensorasolidaria@gmail.com Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504237 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 , Numeración habilitada del 600F75325 al 600F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO
CÓDIGO CIIU 6511. REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504237 valido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 600F75325 Hasta 600F500000
CUFE: 6f35ffefe337795373b1cc20757e927210b044777fc8c3443b51ef43c17aa8b5595c4c6a64d1e8a8b00753ee960c6bb7
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC – Nombre del SW: CEN-Financiero – Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital
sDjhcbk++SiAAUW5QRQJY3tm7YCpgRNADgTPnTHdxUNqarRf2LH3LXGHSasMs5KHBYz9N+kjB4Dm3+rOcx7i/oDSfDn16dalRZIMwIR0xx4qvVG2gyYDp7rHMpSGePWdDZwuY9vV8Ofuk5Ukm4ACnO1RLfDAc8Gq/8C5uX75mUgGvDcnK0RJla9G0wKENhMPFgc+Rxb5CA0f3V/fe2kcfcWHJ4B4BeQ2EPq5SWHxU0wgi8TkBJxr8rdTA0bkL+0rqkUAxZTosduFxKhqnPPApXfB29sLX11zvV8kdxLKe5bbCEhjPSPKiHgxHNSSWshVAHREF2+9hu7OumZiA==

(415)7701861000019(8020)000000000007000600388976

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT
860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 600F87259
Referencia 6003889760
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 81,664,037,00

CONSORCIO RUTA MINERA
Id 901976284 Dirección: CL 40 1 A 71 OF 703 A Teléfono: 3152180582 Correo Electrónico: consorcio.rutaminera@gmail.com

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	TUNJA	TOMADOR:	CONSORCIO RUTA MINERA NIT: 901.976.284-1
CÓDIGO DE AGENCIA:	600	ASEGURADO:	TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	TIERRASUA S.A.S. NIT: 901.285.377-2
NUMERO DE PÓLIZA	600-47-994000076953-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	27/08/2025
VIGENCIA DESDE:	21/08/2025	VIGENCIA HASTA:	21/11/2031

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP09V4

Paquete

SELEG QHSE EU
NIT 901.256.397-6
Carrera 10 I 51
Tel: (038) 7643965
Socha - Colombia
qhseasesoriasydotaciones@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3445

Señores	CONSORCIO RUTA MINERA		
NIT	901.976.284-1	**Teléfono**	(000) 3152180582 - Ext. 000
Dirección	CL 40 1 A 71 OF 703 A	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 10:14
Expedición	09/09/2025, 10:14
Vencimiento	09/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Impto. Rete.
1	CASCO DIELECTRICO MARCA EPI BLANCO	3.00	78,000.00	12,453.78	0.00	0 %
2	TAPABOCAS INDUSTRIAL NEGRO	20.00	20,000.00	3,193.28	0.00	0 %
3	CHALECO REFLECTIVO NARANJA CON CREMALLERA	6.00	90,000.00	14,369.75	0.00	0 %

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento ochenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	157,983.19
IVA 19%	30,016.81
Total a Pagar	188,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 188,000.00

Observaciones:
REMISION NUMERO 6410

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079919048 aprobado en 20240920 prefijo desde el número 2604 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 410015d2199f79fdd7d1ab9ca95044267446e37ed0e9f3f1432c9a7cc4e5ead84bb40113a6f7f94c2a360c6f10f06b328

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.054.185.8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3503

Fecha y hora Factura
Generación: 18/09/2025, 16:47
Expedición: 18/09/2025, 16:47

Nombre del Cliente
CONSORCIO RUTA MINERA

Nit ó C.C.
901.976.284-1

Fecha de Vencimiento
2025-09-24

Razón Social
CONSORCIO RUTA MINERA

Dirección
CL 40 1A 71 OF 703 A

Teléfono
(608) 3152180582 - Ext. 000

Correo
CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM

Vendedor
JENNY ALEXANDRA PUERTO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	OVEROL ENTERIZO EN DRIL VERDE CALI T: 32-34-36-38-40-42-44	8.00	70,588.24	107,294.12	0 %	672,000.00
2	BOTA DE CUERO DIELECTRICA ARTURO RODRIGUEZ	4.00	57,142.86	43,428.57	0 %	272,000.00
3	GUANTE SOSEGA WAVE TODA TALLA	8.00	5,882.35	8,941.18	0 %	56,000.00
4	CASCO AMARILLO A1400 CON CREMALLERA TAF/PLASTICO	8.00	19,327.73	29,378.15	0 %	184,000.00
5	LENTE T-REX SIN AF CLARO /GRIS PREDATOR	8.00	3,781.51	5,747.90	0 %	36,000.00
6	TAPABOCAS NEGRO 3H	12.00	504.20	1,149.58	0 %	7,200.00

Total items: 6

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Un millón doscientos veintisiete mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,031,260.50
IVA 19%	195,939.50
Total a Pagar	1,227,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-24 por $ 1,227,200.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
7c32cd85385bf6d2496c05e14f5e325dda7a1cf16ee8ac42d2881e7f95d99c5d77a1bac65bc6a2ae7874e0f490b84e1c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3497

Fecha y hora Factura
Generación: 18/09/2025, 14:50
Expedición: 18/09/2025, 14:50

Nombre del Cliente
CONSORCIO RUTA MINERA

Nit ó C.C.
901.976.284-1

Fecha de Vencimiento
2025-09-22

Razón Social
CONSORCIO RUTA MINERA

Dirección
CL 40 1A 71 OF 703 A

Teléfono
(608) 3152180582 - Ext. 000

Correo
CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM

Vendedor
JENNY ALEXANDRA PUERTO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PANTALON JEANS AZUL 14 ONZAS T: 40	1.00	33,193.28	6,306.72	0 %	39,500.00
2	CAMISA EN JEANS T: XXXL	1.00	32,773.11	6,226.89	0 %	39,000.00
3	GUANTE VAQUETA REFORZADO EN VAQUETA CORTO	1.00	8,235.29	1,564.71	0 %	9,800.00
4	CASCO DE SEGURIDAD EPI TODO COLOR	1.00	20,168.07	3,831.93	0 %	24,000.00
5	BOTA DE SEGURIDAD INYECTADA REF 820	1.00	65,546.22	12,453.78	0 %	78,000.00

Total items: 5

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Ciento noventa mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	159,915.97
IVA 19%	30,384.03
Total a Pagar	190,300.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-22 por $ 190,300.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
2a09ffb28c26140e789092977d0949cce038e6a049538e4249373cf0a262f1b350f8285a406f587e7ecbb63ef816965e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3532

Fecha y hora Factura
Generación: 26/09/2025, 11:09
Expedición: 26/09/2025, 11:09

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Nombre del Cliente
CONSORCIO RUTA MINERA

Nit ó C.C.
901.976.284-1

Fecha de Vencimiento
2025-10-11

Razón Social
CONSORCIO RUTA MINERA

Dirección
CL 40 1A 71 OF 703 A

Teléfono
(608) 3152180582 - Ext. 000

Correo
CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM

Vendedor
JENNY ALEXANDRA PUERTO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BOTA DE SEGURIDAD INYECTADA REF 820	2.00	65,546.22	24,907.56	0 %	156,000.00
2	PANTALON JEANS AZUL 14 ONZAS T:28-30-32-34-36	2.00	30,252.10	11,495.80	0 %	72,000.00
3	CAMISA EN JEANS T: S-M-L-XL	2.00	30,252.10	11,495.80	0 %	72,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Total Bruto	252,100.84
IVA 19%	47,899.16
Total a Pagar	300,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-11 por $ 300,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
a6e1aa92cd7943c1646d726dd2b0cffed2513bb42341f5e4c010a8a0649f0fba5483d1bd220bf0cd2e338dbbf25fb729

DistriEpp

NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA
NIT: 1049618303-1
Dirección: AVENIDA NORTE # 57-10
Teléfonos: 3133258281
E-mail: gerencia@distriepp.com
Ciudad: Tunja - Boyacá - Colombia
Departamento: Boyacá
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. DIST10123
FACTURAS ELECTRONICAS
S/N RES No.: **18764098405591**
Vigencia desde **09/09/2025** hasta **09/09/2027**
No.**DIST**10001 A **DIST**50000
RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CONSORCIO RUTA MINERA	Fecha de Emisión:	27/09/2025 09:13:01
NIT / C.C.:	901976284-1	Fecha de Validación:	27/09/2025 09:13:01
Dirección:	CALLE 40 No 1A - 71 OF 703 A	Fecha de Vencimiento:	27/09/2025
Teléfono:	3152180582	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	consorcio.rutaminera@gmail.com	Medio de Pago:	Consignación bancaria
Ciudad:	Tunja - Colombia	Período de Facturación:	09/09/2025 - 09/09/2027
Departamento:	Boyacá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	

Cufe: ba8d8ac619cebcd48710631c49451341a6afc2f4ea758e2451f231cda8bd96acb5f5903d5b5269984639e50d14ee3835

DETALLES

Línea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	PPP-041	BOTA DE SEGURIDAD THS WAY NEGRA PUNTERA DIELECTRICA		2025-09-27	7.00	Unidad	60,672.27	0.00	IVA 19.00%	80.694.12	424,705.88	
2	PM-057	GTE SOSEGA N1511 NYLON WAVE		2025-09-27	24.00	Unidad	5,042.02	0.00	IVA 19.00%	22.991.60	121,008.40	
3	PPC-026	CASCO DE SEGURIDAD DELTA PLUS AJUSTE EN RATCHET		2025-09-27	6.00	Unidad	16,218.49	0.00	IVA 19.00%	18.489.08	97,310.92	
4	PC-141	CHALECO REFLECTIVO CON CREMALLERA		2025-09-27	2.00	Unidad	17,647.06	0.00	IVA 19.00%	6.705.88	35,294.12	
5	PR-001	TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO*		2025-09-27	100.00	Unidad	420.17	0.00	IVA 19.00%	7.983.19	42,016.81	
6	PV-020-OSC	GAFA MASTER SENCILLA GRIS SOSEGA*		2025-09-27	12.00	Unidad	3,361.34	0.00	IVA 19.00%	7.663.87	40,336.13	
7	SDE-030	PALETA PARE / SIGA		2025-09-27	1.00	Unidad	17,226.89	0.00	IVA 19.00%	3.273.11	17,226.89	
Total		**TOTAL DE LINEA 7**										

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	777,899.16	147,800.84

Total Valor Bruto	777,899.16
Total Base Imponible	777,899.16
IVA:	147,800.84
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	925,700.00

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	925,700.00

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Nota:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 60600011438, CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA 616661419 O CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 488414319597, CONFIRMACIÓN AL CORREO gerencia@distriepp.com

Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8249b88ff4843ef4acf343da91b7726a1acd739d7811f53b3b62759b36b5f74fcc2a4b85dc13ce4c2f41bd4041cc5a88

Número de Factura: DIST-10122
Fecha de Emisión: 27/09/2025
Fecha de Vencimiento: 27/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA
Nombre Comercial: NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA
Nit del Emisor: 1049618303
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: AV NORTE 64 40
Teléfono / Móvil: 3133258281
Correo: nestorandresdiazespinosa@zlur.facturacionelectronica.website

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RUTA MINERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901976284
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CALLE 40 No 1A - 71 OF 703 A
Teléfono / Móvil: 3152180582
Correo: consorcio.rutaminera@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PM-057	GTE SOSEGA N1511 NYLON WAVE	94	24,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,60	19.00			$ 121.008,40
2	PPP-041	BOTA DE SEGURIDAD THS WAY NEGRA PUNTERA DIELECTRICA	94	2,00	$ 60.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.055,46	19.00			$ 121.344,54
3	SDE-015-A	MORRAL PRIMERO AUXILIOS TIPO A	94	1,00	$ 24.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.582,35	19.00			$ 24.117,65
4	PPC-036	CASCO PROSEG DIELECTRICO AJUSTE EN RATCHET LIBUS	94	5,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
5	PF-147	CARETA DE ESMERILAR SOSEGA BLUE	94	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,39
6	PR-048	MASCARILLA SOSEGA N95 NEGRA	94	4,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.468,91	19.00			$ 7.731,09
7	PR-001	TAPABOCA INDUSTRIAL NEGRO*	94	100,00	$ 420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
8	PA-015	PROTECTOR AUDITIVO DE RILLER PARA CASCO	94	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
9	PM-035	GTE SOSEGA NITRILO CORTO TENAZ	94	2,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71

Datos Totales

MONEDA		MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO		TASA DE CAMBIO	
Subtotal		**Subtotal**	497.731,09
Descuento detalle	0,00	Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00	Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura		**Total Bruto Factura**	497.731,09
IVA		IVA	94.568,91
INC	0,00	INC	0,00
Bolsas	0,00	Bolsas	0,00
Otros impuestos		Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)		**Total impuesto (=)**	94.568,91
Total neto factura (=)		**Total neto factura (=)**	592.300,00
Descuento Global (-)		Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00	Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $	**Total factura (=)**	COP $ $ 592.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS		**ANTICIPOS**	
Anticipos		Anticipos	0,00
RETENCIONES		**RETENCIONES**	
Rete fuente	0,00	Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00	Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00	Rete ICA	0,00

Valores informativos

Documento generado el:
27/09/2025 09:12:47
Documento validado por la DIAN:
27/09/2025 09:12:48
XML Generado por: Software Propio
1049618303
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-09-09
18764098405591	10001	50000	

Total items: 3

Total Bruto	126,050.42
IVA 19%	23,949.58
Total a Pagar	150,000.00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 150,000.00

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE:
288e116d3dd9940464059a5c8cfec418f66f75da34121774d1c10935bd68bbe57fe51725c538bb9272b6a3fb1290bee0

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3551

Fecha y hora Factura
Generación: 30/09/2025, 13:31
Expedición: 30/09/2025, 13:31

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
CONSORCIO RUTA MINERA	901.976.284-1	2025-10-15
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
CONSORCIO RUTA MINERA	CL 40 1A 71 OF 703 A	(608) 3152180582 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	
CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	JENNY ALEXANDRA PUERTO	
Centro de Costo		
0		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145.8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PANTALON JEANS AZUL 14 ONZAS T:28-30-32-34-36	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
2	CAMISA EN JEANS T: S-M-L-XL	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
3	BOTA DE SEGURIDAD INYECTADA REF 820	1.00	65,546.22	12,453.78	0 %	78,000.00

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3548

Fecha y hora Factura
Generación: 30/09/2025, 12:58
Expedición: 30/09/2025, 12:58

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
CONSORCIO RUTA MINERA	901.976.284-1	2025-10-15
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
CONSORCIO RUTA MINERA	CL 40 1A 71 OF 703 A	(608) 3152180582 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	
CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	JENNY ALEXANDRA PUERTO	
Centro de Costo		
0		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145.8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BOTA DE CUERO DIELECTRICA ARTURO RODRIGUEZ	1.00	57,142.86	10,857.14	0 %	68,000.00
2	CAMISA EN JEANS T: S-M-L-XL	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
3	PANTALON JEANS AZUL 14 ONZAS T:28-30-32-34-36	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
4	PROTECTOR AUDITIVO COPA A CASCO DRILLER	1.00	31,932.77	6,067.23	0 %	38,000.00
5	CASCO AMARILLO A1400 CON CREMALLERA TAF/PLASTICO	1.00	15,546.22	2,953.78	0 %	18,500.00

Total items: 5

Total Bruto	165,126.05
IVA 19%	31,373.95
Total a Pagar	196,500.00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Ciento noventa y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 196,500.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
0389e95dc8d17ba8db72f35c9db7d95ebab2b75cc58f59f151e332ccaec9bca97b970321db17f95ad26fa0a2392938f9

CLÍNICA LABORAL SAGUIL S.A.S.
Licencia de Salud Ocupacional Res. 25-0442 del 20/05/2019
NIT: 901.258.116-2
Ubaté, Cundinamarca | Dir: Cll 8 # 8-103 | Tel: 855 2613 - Cel: 313 453 5980 | Correo: info@clinicasaguil.com
Samacá, Boyacá | Dir: Cll 6 # 4-80 of. 302 | Cel: 322 718 6701 | Correo: infosamaca@clinicasaguil.com
www.clinicasaguil.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BIO - 13710

30 | 9 | 2025

HORA: 8:14 a.m.

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764093204322 FECHA: 16/05/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO BIO DEL 12711 AL 16700 Vigencia por 24 meses Régimen COMÚN

Cliente: CONSORCIO RUTA MINERA
Dirección: CALLE 40 1A -71 OFICINA 302A **NIT:** 901976284 - 1
Ciudad: TUNJA **Teléfono:** 3203908966 3152180582
Acuerdo Comercial: CONSORCIO RUTA MINERA
Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 30/10/2025 **Plazo(dias):** 30

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
12	EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR(CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL)	38,000	456,000
3	PRUEBA EMBARAZO (GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA EN ORINA O SUERO)	22,000	66,000

APROBADA

	Sub Total	522,000.00
	Descuento	0.00
Observaciones: EXAMENES OCUPACIONALES 2Q DE SEPTIEMBRE DE 2025-SEDE SAMACA	**I.V.A**	0.00
	Ret I.V.A	0.00
	Retefuente	0.00
	Rete I.C.A	0.00
	Vr. Pagado	0.00
	Vr. Saldo	$522,000.00
Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV	**Vr. Total**	$522,000.00

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.
2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: ed77250b3a97f297124dda167a371abcc6a71dd8ec06a2ffb97a167553f56bd06edcf51aa3e25ad2422f0d072e7326c1

Emitido por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.631-8 Biofile www.biofile.com.co Impreso el 30/09/2025 - 11:12:12 a.m.

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3566

Fecha y hora Factura
Generación: 02/10/2025, 13:28
Expedición: 02/10/2025, 13:28

Nombre del Cliente CONSORCIO RUTA MINERA	**Nit ó C.C.** 901.976.284-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-17
Razón Social CONSORCIO RUTA MINERA	**Dirección** CL 40 1A 71 OF 703 A	**Teléfono** (608) 3152180582 - Ext. 000
Correo CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO	
Centro de Costo 0		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BOTA DE CUERO DIELECTRICA ARTURO RODRIGUEZ	1.00	57,142.86	10,857.14	0 %	68,000.00
2	CAMISA EN JEANS T: S-M-L-XL	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
3	PANTALON JEANS AZUL 14 ONZAS T:28-30-32-34-36	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00

Total items: 3

Total Bruto	117,647.06
IVA 19%	22,352.94
Total a Pagar	140,000.00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 140,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
10c6f5504f1bcc92e0afa290e695569df51c104322f36eaa1642de2822752c2453b85ca043b2b3aef2e3ca1f4d55a2f5

DistriEpp

NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA
NIT: 1049618303-1
Dirección: AVENIDA NORTE # 57-10
Teléfonos: 3133258281
E-mail: gerencia@distriepp.com
Ciudad: Tunja - Boyacá - Colombia
Departamento: Boyacá
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DIST10177
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764098405591**
Vigencia desde **09/09/2025** hasta **09/09/2027**
No.**DIST**10001 A **DIST**50000
RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	CONSORCIO RUTA MINERA	Fecha de Emisión:	04/10/2025 12:05:36
NIT / C.C.:	901976284-1	Fecha de Validación:	04/10/2025 12:05:36
Dirección:	CALLE 40 No 1A - 71 OF 703 A	Fecha de Vencimiento:	04/10/2025
Teléfono:	3152180582	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	consorcio.rutaminera@gmail.com	Medio de Pago:	Consignación bancaria
Ciudad:	Tunja - Colombia	Período de Facturación:	09/09/2025 - 09/09/2027
Departamento:	Boyacá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	

Cufe: 7d2b8f6a1e927e69a23f09b4840490d5a597b27e12f1ccea850981035b11c5262b70fc578e5c1c1f9bc3aeb68820101b

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	PPP-041	BOTA DE SEGURIDAD THS WAY NEGRA PUNTERA DIELECTRICA		2025-10-04	4.00	Unidad	60,672.27	0.00	IVA 19.00%	46,110.92	242,689.08	
2	PPC-036	CASCO PROSEG DIELECTRICO AJUSTE EN RATCHET UBUS		2025-10-04	4.00	Unidad	15,966.39	0.00	IVA 19.00%	12,134.45	63,865.55	
3	PC-007	CHALECO ECONOMICO		2025-10-04	20.00	Unidad	7,563.03	0.00	IVA 19.00%	28,739.50	151,260.50	
4	PC-141	CHALECO REFLECTIVO CON CREMALLERA		2025-10-04	2.00	Unidad	17,647.06	0.00	IVA 19.00%	6,705.88	35,294.12	
5	PR-005	MASCARILLA N95 NEGRA DELTA PLUS REF.M1195B		2025-10-04	30.00	Unidad	1,680.67	0.00	IVA 19.00%	9,579.83	50,420.17	
6	SDE-030	PALETA PARE / SIGA		2025-10-04	2.00	Unidad	17,647.06	0.00	IVA 19.00%	6,705.88	35,294.12	
Total		**TOTAL DE LINEA 6**										

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	578,823.53	109,976.47

Total Valor Bruto	578,823.53
Total Base Imponible	578,823.53
IVA:	109,976.47
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	688,800.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	688,800.00

Nota: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 60600011438, CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA 616661419 O CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 488414319597, CONFIRMACIÓN AL CORREO gerencia@distriepp.com

Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

Factura No: DIST - 10177 - Fecha y Hora de Generación: 2025-10-04 - 12:05:36
CUFE: **7d2b8f6a1e927e69a23f09b4840490d5a597b27e12f1ccea850981035b11c5262b70fc578e5c1c1f9bc3aeb68820101b**
Generado por Ziur Software Colombia SAS® NIT:900995497-0 - Emisión electrónica Software propio. Web: www.ziursoftware.com

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3589

Fecha y hora Factura
Generación: 08/10/2025, 17:40
Expedición: 08/10/2025, 17:40

Nombre del Cliente CONSORCIO RUTA MINERA	**Nit ó C.C.** 901.976.284-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-23
Razón Social CONSORCIO RUTA MINERA	**Dirección** CL 40 1A 71 OF 703 A	**Teléfono** (608) 3152180582 - Ext. 000
Correo CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO	
Centro de Costo 0		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	CHALECO EN DRIL TIPO PERIODISTA GRIS T: TALLA	12.00	57,142.86	130,285.71	0 %	816,000.00
2	OVEROL ENTERIZO EN DRIL VERDE CALI T: 32-34-36-38-40-42-44	24.00	70,588.24	321,882.35	0 %	2,016,000.00
3	BOTA WORKMAN WATERPROOF C-P (35-44)	4.00	57,983.19	44,067.23	0 %	276,000.00

Total items: 3

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Tres millones ciento ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 3,108,000.00

Total Bruto	2,611,764.71
IVA 19%	496,235.29
Total a Pagar	3,108,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
708dc5a55cbedb0f1c5621e7a611f0a6665a7e480b7544de541a02711843630370c880bc961d7a67e26e982a4fa3a148

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3591

Fecha y hora Factura
Generación: 09/10/2025, 11:36
Expedición: 09/10/2025, 11:36

Nombre del Cliente CONSORCIO RUTA MINERA	**Nit ó C.C.** 901.976.284-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-24
Razón Social CONSORCIO RUTA MINERA	**Dirección** CL 40 1A 71 OF 703 A	**Teléfono** (608) 3152180582 - Ext. 000
Correo CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO	
Centro de Costo 0		

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PANTALON JEANS AZUL 14 ONZAS T:28-30-32-34-36	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
2	CAMISA EN JEANS T: S-M-L-XL	1.00	30,252.10	5,747.90	0 %	36,000.00
3	BOTA DE CUERO DIELECTRICA ARTURO RODRIGUEZ	1.00	57,142.86	10,857.14	0 %	68,000.00
4	CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA PELIGRO	2.00	24,369.75	9,260.50	0 %	58,000.00

Total items: 4

Total Bruto	166,386.56
IVA 19%	31,613.44
Total a Pagar	198,000.00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por $ 198,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
b6fde9137a53b7f433de4466c1aadff62bb5e765bb3106bda4bb1040ec04fc4eccdf854e55d5a6948c6255f38258a899

DOTAR E.P.P. S.A.S
NIT 901.645.490-2
CARRERA 11 2B-65
Tel: 3118920911
Tunja - Colombia
dotarseguridadd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764086711756 aprobado en 20250103 prefijo FAC desde el número 2540 al 4000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4751 - Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FAC 3601

Fecha y hora Factura
Generación: 13/10/2025, 13:46
Expedición: 13/10/2025, 13:46

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148.8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Nombre del Cliente CONSORCIO RUTA MINERA	**Nit ó C.C.** 901.976.284-1	**Fecha de Vencimiento** 2025-10-20	
Razón Social CONSORCIO RUTA MINERA	**Dirección** CL 40 1A 71 OF 703 A	**Teléfono** (608) 3152180582 - Ext. 000	
Correo CONSORCIO.RUTAMINERA@GMAIL.COM	**Vendedor** JENNY ALEXANDRA PUERTO		
Centro de Costo 0			

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BARRICADA PLAST EXT TELES NARANJA	2.00	352,941.18	134,117.65	0 %	840,000.00
2	COLOMBINA VIAL NARANJA	20.00	41,176.47	156,470.59	0 %	980,000.00
3	CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA PELIGRO	2.00	24,369.75	9,260.50	0 %	58,000.00

Total items: 3

Total Bruto	1,578,151.26
IVA 19%	299,848.74
Total a Pagar	1,878,000.00

OBSERVACIONES:
Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No 25800003646 Bancolombia a Nombre de Dotar E.P.P. SAS

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-20 por $ 1,878,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
b776a4eac0ef0d7caea28ba74d726f7ea8d6c3fc9d26d425ab2272a5f0c08ff05c7a436b49b3567ca2e443124b8d9785

CLÍNICA LABORAL SAGUIL S.A.S.
Licencia de Salud Ocupacional Res. 25-0442 del 20/05/2019
NIT: 901.258.116-2
Ubaté, Cundinamarca | **Samacá, Boyacá**
Dir: Cll 8 # 8-103 | **Dir:** Cll 6 # 4-80 of. 302
Tel: 855 2613 - **Cel:** 313 453 5980 | **Cel:** 322 718 6701
Correo: info@clinicasaguil.com | **Correo:** infosamaca@clinicasaguil.com
www.clinicasaguil.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº BIO - 13822

15 | 10 | 2025

HORA: 12:55 p.m.

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764093204322 FECHA: 16/05/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO BIO DEL 12711 AL 16700 Vigencia por 24 meses Régimen COMÚN

Cliente: CONSORCIO RUTA MINERA
Dirección: CALLE 40 1A -71 OFICINA 302A **NIT:** 901976284 - 1
Ciudad: TUNJA **Teléfono:** 3203908966 3152180582
Acuerdo Comercial: CONSORCIO RUTA MINERA
Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 14/11/2025 **Plazo(dias):** 30

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
2	AUDIOMETRIA	25,000	50,000
8	EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR(CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL)	38,000	304,000
2	OPTOMETRIA (CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR OPTOMETRIA)	25,000	50,000
1	PRUEBA EMBARAZO (GONADOTROPINA CORIONICA SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA EN ORINA O SUERO)	22,000	22,000

APROBADA

	Sub Total	426,000.00
	Descuento	0.00
Observaciones: EXAMENES OCUPACIONALES 1Q DE OCTUBRE DE 2025 - SEDE SAMACA	**I.V.A**	0.00
	Ret I.V.A	0.00
	Retefuente	0.00
	Rete I.C.A	0.00
	Vr. Pagado	0.00
	Vr. Saldo	$426,000.00
Valor en Letras: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV	**Vr. Total**	$426,000.00

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.
2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: 95ffad14da4c1d2331a149884e78be144fa402016263faaca21375e187bc0b3f27c70b66c7b814a87a743d33094f66ad

Emitido por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.631-8 Biofile www.biofile.com.co Impreso el 15/10/2025 - 1:34:49 p.m.

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	17	10	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 10

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
FACTURA	FV8552839	17/10/2025	COVAL COMERCIAL S.A.S	$ 90.116.320,00	1	MATERIALES

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 286.919.372,74	$ 90.116.320,00	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 911.225.000,00	$ -	$ 911.225.000,00	$ 1.568.581.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 2.944.195.000,00	$ -	$ 2.944.195.000,00	$ 102.424.249,85
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ -	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ -	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 4.257.985.683,95**	**$ 90.116.320,00**	**$ 4.348.102.003,95**	**$ 2.500.887.042,21**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

COVAL COMERCIAL S.A.S.
Nit 830,063,800-7
CL 2 #2 40 LTE 3 MODULO C VDA SAN LORENZ
SAN LORENZO
Duitama Boyacá
duitama@coval.com.co
Telefono: 6087458635

001285FEV00052839

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FV8552839

Cliente	901,976,284 -1	CONSORCIO RUTA MINERA		Fecha de factura	17-10-2025
Sucursal	001	CONSORCIO RUTA MINERA		Fecha de Vencimiento	25-10-2025
Punto de envìo	000	CONSORCIO RUTA MINERA		Condiciòn de pago	S 08 DIAS
Direccion de Oficina	CL 40 1 A 71 OF 703 A				
Telefono Oficina	3152180582	Tunja	Boyacá	Medio de pago	
Direccion Pto. envîo	CL 40 1 A 71 OF 703 A				
Telefono Pto. envîo	3152180582	Tunja	Boyacá	Canal	CONS

CO/Tp.Doc	Vend	----Nombre Vendedor----	Orden de Compra	T.Ci	----Pedido----	----Remisiòn----	Referencia	-Vehiculo-
285-FEV	013	VENTAS GERENCIA 276 VENTAS GERENCIA 276	252-100009	CMCA	285-256-00026153	285-262 - 836		

N°	-LPr-	--Referencia--	-----Descripciòn Articulo-----	-Unid-	-Cantidad-	--Valor Unit--	--Descuentos-- -1-	-2-	-3-	Total	--Valor total--	--IVA--
1	999	22100001	TUBO DRENAJE PVC SUPRADREN 4 X30MT GERF	RLL	137.00	$249,000.00				0.0000	34,113,000.00	19.00
2	999	22201886	GEOTEX N/TEJ 2000 X 418 GERF	M2	14,350.00	$2,900.00				0.0000	41,615,000.00	19.00

NOTAS

ACEPTACION DE FACTURA

Firma/Sello
Fecha
Nombre
CC

Valor items	$	$75,728,000.00
Valor servicios	$	0.00
Iva	$	14,388,320.00
Retelva	$	0.00
Retelca	$	0.00
Total	$	90,116,320.00

INFORMACION IMPORTANTE
Mercancía despachada y facturada desde Duitama Boyacá
Codigo Ica 208 con tarifa 5.00 por mil.
No efectuar Retelca si habita fuera del municipio de despacho
Resolucion Facturaciòn #18764096396351DEL 31-07-2025 DEL # FV85-50001 AL # FV85-70000 VENCE 31/07/2027
*Somos Autorretenedores de ICA en la ciudad de PEREIRA (Res No.035 del 29/01/2021) * Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Villavicencio (Res 1653-67.07/768 del 26/06/2024)
*Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Cota (Res 1000.21.1931 del 31/12/2024) * Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Chía (Res No. 2709 del 27 de junio de 2025)
* SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN DIAN # 6833 DE 25/08/2000 * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * RESPONSABLE DE IVA * La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio; artículo 774 de código de Comercio * El comprador la firma manual o electrónicamente en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito * En caso de mora se liquidará a la tasa más alta aprobada por la Superbancaria * Somos agentes retenedores de IVA según numerales 3 y 9 del artículo 437-2 del ET *

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

-----Nombre-----	--Base--	----%----	----Valor----
IVA	$75,728,000.00	19 %	$14,388,320.00

Email: consorcio,rutaminera@gmail.com
CUFE de6a0f3c6772546e186f0ab4aa5e64a60ee22f100bdfb930dbed59b38e1470b26b19f69e3da6cb85a01f06a0913ababb
Factura generada por software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3
Fecha de expediciòn: 17/10/2025 12:42:11 p. m.
Fecha Aceptacion DIAN: 2025-10-17 12:42:23-05:00

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	22	10	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 11

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	1	14/10/2025	CONTRUCTORA TARPEYA SAS	$ 800.000.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)	
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 377.035.692,74	$ -	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18	971985837
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 911.225.000,00	$ 800.000.000,00	$ 1.711.225.000,00	$ 768.581.366,16	765856046
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 2.944.195.000,00	$ -	$ 2.944.195.000,00	$ 102.424.249,85	100144250
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ -	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71	140723221
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ -	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31	107262052
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 4.348.102.003,95**	**$ 800.000.000,00**	**$ 5.148.102.003,95**	**$ 1.700.887.042,21**	

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: martes, 14 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **CONTRUCTORA TARPEYA SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 901.121.668-7
CELULAR 3138548992
Dirección: CL 22 11 81 OF 201

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-003 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-003 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00

SUBTOTAL **800.000.000,00**

TOTAL A PAGAR **800.000.000,00**

FIRMA
NICOLAI ROMAN AVILA BERNAL
Rep legal. CONTRUCTORA TARPEYA SAS

SON OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14990345927

(415)7707212489984(8020) 000001499034592 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 6 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONSTRUCTORA TARPEYA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 11 81 OF 201

42. Correo electrónico tarpeyasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 5 4 8 9 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 7 1 0 0 2	4 1 1 1	2 0 1 7 1 0 0 2		4 9 2 3	4 3 9 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 12 / 10 : 14: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AVILA BERNAL NICOLAI ROMAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14990345927

(415)7707212489984(8020) **000001499034592 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 6 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 1 0 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 0 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 3 3 2 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	3 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 1 0 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 8 2 8		-
2	1 0 1	2 0 2 4 0 1 0 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14990345927

(415)7707212489984(8020) **000001499034592 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 2 1 6 6 8	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 2 8 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	BERNAL	NICOLAI	ROMAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	22 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 12

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	1	22/10/2025	VILLAMIL MINING SAS	$ 125.000.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)
C. COBRO	2	22/10/2025	VILLAMIL MINING SAS	$ 100.000.000,00	3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 377.035.692,74	$ -	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 1.711.225.000,00	$ 125.000.000,00	$ 1.836.225.000,00	$ 643.581.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 2.944.195.000,00	$ 100.000.000,00	$ 3.044.195.000,00	$ 2.424.249,85
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ -	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ -	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 5.148.102.003,95**	**$ 225.000.000,00**	**$ 5.373.102.003,95**	**$ 1.475.887.042,21**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: miércoles, 22 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **VILLAMIL MINING SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 900.937.895-5
CELULAR 3208481661
Dirección: VDA CHIPACATA KM 1

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-004 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-COC-004 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

SUBTOTAL **100.000.000,00**

TOTAL A PAGAR **100.000.000,00**

FIRMA
GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ
Rep legal. VILLAMIL MINING SAS

SON CIEN MILLONES DE PESOS

Fecha: miércoles, 22 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **VILLAMIL MINING SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 900.937.895-5
CELULAR 3208481661
Dirección: VDA CHIPACATA KM 1

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-004 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-004 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00

SUBTOTAL **125.000.000,00**

TOTAL A PAGAR **125.000.000,00**

FIRMA
GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ
Rep legal. VILLAMIL MINING SAS

SON CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146736549

(415)7707212489984(8020) 000014114673654 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 8 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VILLAMIL MINING SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Cucaita 2 2 4

41. Dirección principal
VDA CHIPACATA KM 1

42. Correo electrónico villamilminingsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 4 8 1 6 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 8 1 1	2 0 1 6 0 2 1 0	4 6 6 3	2 0 1 6 0 2 1 0		4 9 2 3	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VILLAMIL PAEZ GONZALO ANIBAL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141146736549

(415)7707212489984(8020) **000014114673654 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 8 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 5 4 1 1 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 2 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141146736549

(415)7707212489984(8020) **000014114673654 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 8 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 1 3 0 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLAMIL	PAEZ	GONZALO	ANIBAL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 0 5 2 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLAMIL	PAEZ	EDGAR	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	28 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 13

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	CC1	27/10/2025	ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES SAS	$ 306.075.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 377.035.692,74	$ -	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 1.836.225.000,00	$ 306.075.000,00	$ 2.142.300.000,00	$ 337.506.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 3.044.195.000,00	$ -	$ 3.044.195.000,00	$ 2.424.249,85
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ -	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ -	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 5.373.102.003,95**	**$ 306.075.000,00**	**$ 5.679.177.003,95**	**$ 1.169.812.042,21**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: lunes, 27 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 900.394.538-5
CELULAR 3124689603
Dirección: CL 6 6 62

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-005 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-005 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 306.075.000,00	$ 306.075.000,00

SUBTOTAL **306.075.000,00**

TOTAL A PAGAR **306.075.000,00**

FIRMA
JENNY CAROLINA MEDINA ALFONSO
Rep legal. ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES SAS

SON TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051676213

(415)7707212489984(8020) 000014105167621 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 4 5 3 8	5	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE Y OBRAS CIVILES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Miraflores 4 5 5

41. Dirección principal
CL 6 6 62

42. Correo electrónico asesoriasyproyectos2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 6 8 9 6 0 3	3 1 3 7 2 1 3 6 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 8 0 2 0 6	4 2 9 0	2 0 2 3 0 1 1 0		4 9 2 3	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																		

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEDINA ALFONSO JENNY CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141051676213

(415)7707212489984(8020) **000014105167621 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 4 5 3 8	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 1 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 7 3 9 1	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 1 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 2 2 0 1 0 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141051676213

(415)7707212489984(8020) **000014105167621 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 4 5 3 8	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 6 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 7 4 1 0 3 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEDINA	ALFONSO	JENNY	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	28 (Día)	10 (Mes)	2025 (Año)

DATOS GENERALES

INFORME DE ORDEN DE OPERACIÓN DEL ANTICIPO No. 14

CONTRATO DE OBRA No. IPO-002-2025 **DE** 2025

CONTRATO INTERVENTORIA No. IPVO-018-2025 **DE** 2025

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18061 **DE** 2025 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 7.085.161.046,16 (M/CTE) **VALOR DE DESCUENTOS:** $ 236.172.000,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA MINERA
NIT. 901.976.284-1
R.L. EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
C.C. 7.169.393 de Tunja

INTERVENTOR: FUENTES PEREZ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900.784.465-1
R.L. RONALDO FUENTES PEREZ
C.C. 7.165.398 de Tunja

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
C. COBRO	CC ARES 1	27/10/2025	ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 311.850.000,00	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO ORDENES ANTERIORES (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 377.035.692,74	$ -	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 2.142.300.000,00	$ 311.850.000,00	$ 2.454.150.000,00	$ 25.656.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 3.044.195.000,00	$ -	$ 3.044.195.000,00	$ 2.424.249,85
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ -	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71
5	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL (NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ -	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31
	TOTALES	**$ 6.848.989.046,16**	**$ 5.679.177.003,95**	**$ 311.850.000,00**	**$ 5.991.027.003,95**	**$ 857.962.042,21**

OBSERVACIONES: CONSECUTIVO OP1 SE ANULA POR CARGUE DE ARCHIVOS EQUIVOCADOS A LA FIDUCIA.

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Fecha: lunes, 27 de octubre de 2025

CONTRATISTA **CONSORCIO RUTA MINERA**
C.C. ó NIT 901.976.284-1

DEBE A

Beneficiario : **ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**
C.C. ó NIT Beneficiario: 901,725,470-9
CELULAR 3176688764
Dirección: CR 1 F 40 195 OF 101

POR CONCEPTO DE : ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-006 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GLB	ANTICIPO ORDEN DE SERVICIOS No. CRM-TRA-006 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN.	$ 311.850.000,00	$ 311.850.000,00

SUBTOTAL **311.850.000,00**

TOTAL A PAGAR **311.850.000,00**

FIRMA
ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SON TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14943477359

(415)7707212489984(8020) 000001494347735 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 5 4 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ARES INCO S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 F 40 195 OF 101

42. Correo electrónico ARESCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 8 8 7 6 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 6 0 9	4 9 2 3	2 0 2 3 0 6 0 9	7 7 3 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA LOPEZ EDGAR AUGUSTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14943477359

(415)7707212489984(8020) **000001494347735 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 5 4 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 6 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 2 7 1 2	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 6 1 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 0 6 2 1		-
2	1 1 6	2 0 2 3 0 6 2 1		-
3	8 1	2 0 2 3 0 6 2 1		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14943477359

(415)7707212489984(8020) **000001494347735 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 5 4 7 0	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 9 3 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	LOPEZ	EDGAR	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ANEXO 1.2 RESUMEN ORDENES DE OPERACIÓN

CONSORCIO RUTA MINERA

RESUMEN DE LAS ORDENES DE PAGO APROBADAS PREVIAMENTE

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 1 - ANULADA	ORDEN 2	ORDEN 3	ORDEN 4	ACUMULADO ANTERIOR
1	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ -	$ 456.750.000,00	$ 495.180.000,00	$ 1.020.000.000,00	$ 1.971.930.000,00
4	COMBUSTIBLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ -**	**$ 456.750.000,00**	**$ 495.180.000,00**	**$ 1.020.000.000,00**	**$ 1.971.930.000,00**

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 5	ORDEN 6	ORDEN 7	ORDEN 8	ACUMULADO ANTERIOR
1	MATERIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 548.625.000,00	$ -	$ 359.100.000,00	$ -	$ 907.725.000,00
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ -	$ 453.915.000,00	$ -	$ 518.350.000,00	$ 2.944.195.000,00
4	COMBUSTIBLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 548.625.000,00**	**$ 453.915.000,00**	**$ 359.100.000,00**	**$ 518.350.000,00**	**$ 3.851.920.000,00**

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 9	ORDEN 10	ORDEN 11	ORDEN 12	ACUMULADO ANTERIOR
1	MATERIALES	$ 286.919.372,74	$ 90.116.320,00	$ -	$ -	$ 377.035.692,74
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 3.500.000,00	$ -	$ 800.000.000,00	$ 125.000.000,00	$ 1.836.225.000,00
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ 3.044.195.000,00
4	COMBUSTIBLE	$ 19.069.340,21	$ -	$ -	$ -	$ 19.069.340,21
5	SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 96.576.971,00	$ -	$ -	$ -	$ 96.576.971,00
TOTALES		**$ 406.065.683,95**	**$ 90.116.320,00**	**$ 800.000.000,00**	**$ 225.000.000,00**	**$ 5.373.102.003,95**

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 13	ORDEN 14	ORDEN 15	ORDEN 16	ACUMULADO ANTERIOR
1	MATERIALES	$ -				$ 377.035.692,74
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 306.075.000,00				$ 2.142.300.000,00
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ -				$ 3.044.195.000,00
4	COMBUSTIBLE	$ -				$ 19.069.340,21
5	SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ -				$ 96.576.971,00
TOTALES		**$ 306.075.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.679.177.003,95**

RESUMEN DE ORDENES APROBADAS Y CONTROL DEL PLAN DE INVERSION						
ITEM No.	**DESCRIPCIÓN DEL ITEM**	**VALOR PROGRAMA APROBADO (A)**	**VALOR ACUMULADO ANTERIORES (B)**	**VALOR PRESENTE ORDEN (C)**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)**	**SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)**
1	MATERIALES	$ 1.062.774.156,92	$ 377.035.692,74	$ -	$ 377.035.692,74	$ 685.738.464,18
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE (MATERIALES PETREOS, EQUIPOS Y PERSONAL)	$ 2.479.806.366,16	$ 2.142.300.000,00	$ 311.850.000,00	$ 2.454.150.000,00	$ 25.656.366,16
3	CONTRATOS DE OBRA (DEMOLICIÓN, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ETC.)	$ 3.046.619.249,85	$ 3.044.195.000,00	$ -	$ 3.044.195.000,00	$ 2.424.249,85
4	COMBUSTIBLE	$ 141.703.220,92	$ 19.069.340,21	$ -	$ 19.069.340,21	$ 122.633.880,71
5	SEGURIDAD SOCIAL, DOTACIONES, EXÁMENES MÉDICOS, PÓLIZAS)	$ 118.086.052,31	$ 96.576.971,00	$ -	$ 96.576.971,00	$ 21.509.081,31
TOTALES		**$ 6.848.989.046,16**	**$ 5.679.177.003,95**	**$ 311.850.000,00**	**$ 5.991.027.003,95**	**$ 857.962.042,21**
					87,47%	**12,53%**

Firma
Nombre : EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante Legal
Contratista CONSORCIO RUTA MINERA

Firma
Nombre : RONALDO FUENTES PEREZ
Representante Legal
Contratista FUENTES PÉREZ ASOCIADOS S.A.S.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO RUTA MINERA

Seguimiento a Calidad De La Obra Ejecutada “Muestras Para Ensayos de Laboratorio”.

Toma de Cilindros, Verificacion Resistencia Concretos. 	**Ensayo de Slump, para verificacion de ascentamiento de concreto Premezclado.** 
Muestras de Cilindros de Concreto. 	**Elaboracion de Probetas de concreto.** 
Muestras De Concreto Para Laboratorio 	**Toma De Cilindros De Concreto En Campo.** 

Actividades Topograficas Desarrolladas Durante El Mes De Octubre.

Verificacion De Niveles Obras Hidraulicas. 	**Replanteo E Implantacion De Via.** 
Control De Conformacion De Subrasante 	**Control De Conformacion De Subrasante** 
Control de niveles De Conformacion De Subrasante 	**Excavacion De Cortes Y Canales conformacion Subrasante** 

Alcantarrilla Km 5+180 Margen Izquierda, Remplazo de tuberia y remplazo de estructura descole.

Obra existente 	**Demolicion y excavacion** 
Vaciado de Concreto Base descole. 	**Acero de Refuerzo Cabezal Descole.** 
Acero de Refuerzo y Tuberia 36”Descole. 	**Acero de Refuerzo y Tuberia 36”Descole.** 

Alcantarrilla Km 5+600 Margen Derecha, Remplazo de tuberia y remplazo de estructura descole.

Excavacion meanica 	**Excavacion mecanica** 
Intalacion de tuberia 36´´ 	**Durante descole M-D** 
Amarre de acero Placa Descole 	**Amarre de acero Placa Descole** 

Alcantarrilla Km 5+680 Margen Derecha, Remplazo de tuberia y remplazo de estructura descole.

Excavacion 	**Solado de Limpieza Descole** 
Vaciado concreto para base 	**Desimbrado final** 

Construcción de Box Coulvert seccion 2m*2m km 5+830.

Obra Existente 	**Obra existente** 
Construcción Via Temporal, Paso Provisional. 	**Via Temporal, Paso Provisional.** 
Construcción Via Temporal, Paso Provisional. 	**Construcción Via Temporal, Paso Provisional.** 

Construcción Via Temporal, Paso Provisional.  	**Construcción Via Temporal, Paso Provisional.** 
Construcción Via Temporal, Paso Provisional.  	**Construcción Via Temporal, Paso Provisional.** 
Demolicion Box Existente  	**Demolicion Box Existente.** 

Vaciado concreto Solado Para base Box 	**Amarre acero de refuerzo Box** 
Instalacion de cinta pcv y encofrado 	**Vaciado concreto base encole cuerpo y descole** 
Encofrado cuerpo encole, cuerpo y descole 	**Vaciado Concreto muros y aletas** 

Amarre de acero de refuerzo placa superior  	**Amarre de acero de refuerzo placa superior** 
Vaciado de concreto 4000 psi Placa Box 	**Vaciado de concreto 4000 psi Placa Box** 
Curado de concreto 4000 psi Placa Box 	**Curado de concreto 4000 psi Placa Box** 

Costruiccion Alcantarrilla Km 6+110, Cambio de tuberia y remplazo de estructura Descole M. Izquierda.

Amarre de Acero de Refuerzo 	**Encofrado de Descole** 
Vaciado conreto Muros y Aletas descole 	**Descole de Alcantarilla** 
Curado de Concreto Alcantarilla 	**Lleno y Compactacion de Tuberia** 

Alcantarilla K6+140, construccion alcantarilla reemplazo descole margen izquierda

Vaciado Concreto Placa 	**Vaciado concreto Base** 
Encofrado Para Vaciado de Muros Descole 	**Vaciado concreto Aletas Descole** 
Descole Terminado 	**Lleno y compactacion de tuberia.** 

K6+250 Alcantarilla, construccion alcantarilla reemplazo de Tuberia y estructura descole M-I

Instalacion de tuberia. 	**Fundida de Atraques Para Tuberia** 
Curado de Concreto Descole 	**Vaciado concreto Muro cabezal y aletas.** 

Alcantarilla Km 6+620, Cambio de tuberia y estructura de descole Margen Derecha.

Vaciado Conccreto Placa Descole	**Vaciado Conccreto Muro y Aletas Descole**
	
Excavación Para Instalación de tuberia	**Instalación de tuberia y fundida de Atraque**
	

Box coulvert KM 6+370 Descole Margen Izquerda

Demolicion y excavacion 	**Vaciado de Concreto ciclopedo** 
Anclaje de acero a obra existente. 	**Amarre acero de refuerzo.** 
Enconfrado de aletas Descole. 	**Vaciado de concreto.** 

Demolicion de Canal existente en el Km 6+000 a Km 6+180

Obra Existente. 	**Demolicion** 
Conformación hombro vía. 	**Conformación hombro vía.** 

Conformacion de sub rasante de Km 5+120 a km 6+580

Conformacion de Subrasante 	**Ecavacion de Cortes y Canales** 
Ampliación calzada 	**Cajeo Sub rasante** 
Compactacion sub rasante 	**Instalacion de Afirmado** 

Construccion de Filtro de km 5+120 a km 5+480

Excavacion de filtro M-Derecho



Instalacion de cama en grava ¾´´



Instalación de geotextil y manguera filtro



Llenado de filtro



Instalacion de Geo textil y Lleno de Filtro



Instalacion de Afirmado



ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ

CONSORCIO RUTA MINERA

TIERRASUA (Conectamos región)	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

LUGAR DE REUNIÓN	Cooprocarbón Oficina Proyecto.				
FECHA	8/10/2025.	HORA DE INICIO	12:20.	HORA FIN	2:00.

Siendo las 12:20. en instalaciones de Cooprocarbon se da inicio al segundo comité de obra con presencia de Residente de interventoria, residente de obra. director de proyecto de obra, supervisor, apoyo a supervisor, y residente de supervisión. Se da la palabra a interventoria para exponer el orden del día.

» Se realiza la presentación del personal.

» Avance de obra.

Se evidencia un avance de obra mayor al programado por inicio de actividades en obras de drenaje. y conformación de vía. en K5+600 a K6+630. Se realiza demolición total en box K6+830 y fundición de concreto ciclopeo. y se reporta intervenación de las alcantarillas. para un total de 5 alcantarillas y un box.

» Anticipo.

Existe una diferencia en los valores del Plan de Manejo y el valor consignado por los impuestos que fueron realizados correspondiendo a un valor total final de $ 6848 984 046,16. Se plantea entonces que por parte de TierraSua se validará el tema con contabilidad a fin de solucionar el trámite.

» Informe SST y PMT.

Total de personal vinculado al proyecto: Obra(28), Interventoria (4), Supervison (1). En el caso del personal con dedicación inferior al 100% se debe registrar en bitacora su permanencia en obra. Existencia de acopios de arena, grava y afirmado. Se solicita verificar predio para conformación de la escombrera. Se expone que los gastos causados por la intervenación realizada en el box K8+830 no generará impacto alguno en el valor contratado. PMT: Cuenta con 3 controladoras y señalización correspondiente, se recomienda realizar una mejor distribución de estas y contar con un registro fotografico de la señalización en obra los fines de semana. y los soportes de la divulgacion radial y en redes sociales.

» Estudios, diseños y obra.

- Bocamina Fon carbón: R. Obra recibe levantamiento de la estructura de la mina, se plantea realizar acta de recibido y revisión por parte de esp Geotecnista. para concepto
- Box K5+600. Se encuentra sin uso por desviación del caudal, se está a la espera de

respuesta pa parte de Milpa procurando la prevalencia de los diseños
• Diseños. Solicitar concepto por parte del consultor. En caso de reemplazos parciales realizar acta tecnica, con sustento tecnicco y aprobacion por parte de interventoria.

Se da por finalizada la reunión firman los asistentes.

COMPROMISOS

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
9 - Octubre - 2025.	Validación Plan de Manejo Tramite	Supervisión
	Divulgacion y Registro PMT	Contratista.
	Acta de veandad Boramina Foncarbon	Contratista.
	Concepto Geotecnista Boramina Foncarbon	Contratista.
	Actas tecnicas de Obras Drenaje.	Contratista
	Concepto consultor y Diseños	Contratista.

DECISIONES / APROBACIONES

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Julián Edgardo Guerrero R.	SUPERVISOR	TIERRASUA S.A.S.	
Andrés Bohórquez P.	Dir. Obra	Consorcio Ruta Minera	
Camilo José Hoyos	Residente Obra	Consorcio Ruta minero	
Tatiana Duran	Apoy. Supervisión	Tierrasua S.A.S	
Sara Pacheco M	Resi Supervisión	Tierrasua SAS	
ANDRA E LEON CEN	RESIDENTE INTERVENTORIA	TUCMES PEREZ ASOCIADOS SAS	

TIERRASUA Conectamos regiones	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CODIGO: M-GE-CV-F-001
	ACTA DE REUNIÓN	

LUGAR DE REUNIÓN	Cooprocarbón Oficina Proyecto.				
FECHA	21/10/2025.	HORA DE INICIO	9:00	HORA FIN	10:00.

En instalaciones de Cooprocarbón con presencia de obra, interventoria y supervisión se da inicio al tercer comité de obra.
Por parte de interventoria se presenta el orden del dia.
» Lectura acta anterior y revisión de compromisos.
Se verifica el cumplimiento de los compromisos. Se solicita el concepto del consultor hidraulico sobre los diseños de las estructuras radicado formalmente y por escrito a interventoria y supervisión.
» Avance de obra
- 0,63 Programado vs 1,07% ejecutado, avance significativo en conformación de via y aproximación a nivel subrasante.
- Ejecución 6 alcantarillas y 2 Box, se programa culminar 4 alcantarillas para el 25/10.

» Seguimiento a la programación:
Intervención Box K5+380 fundida de concreto y adelanto de alcantarillas y filtros. con 1,5 kilometros de conformación de via. Se han realizado tomas de cilindros obteniendo resultados favorables.
» Inversión del anticipo.
Se ha desembolsado el 63,48% vs el. 36,52% de saldo por desembolsar.
» SST
Se hace seguimiento: Entrega de dotaciones, charlas diarias y afiliaciones del personal
» PMT
Se inicia la divulgación radial de los cierres, se envia reporte de la señalización los fines de semana como se registró en el acta anterior.
» Novedades de obra.
El Gerente de Cooprocarbon refiere interes en conocer la situacion de los accesos de las diferentes empresas. R. Obra expone el acercamiento que se realizó con MILPA donde se han realizado diferentes acuerdos con respecto al acceso a MILPA IV donde se conformó una rampa temporal de acceso a nivel.
» Seguimento y control de calidad.
Se estableen los respectivos laboratorios para procesamiento de muestras equipos

de topografia, se realizó granulometria de material de afirmado y diseños de mezda para concretos de 2000 y 3000.
» Bocamina Foncarbon. Pendiente concepto Geotecnista.

Se da por terminada la reunión en constancia firman los asistentes.

COMPROMISOS

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE

DECISIONES / APROBACIONES

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Julián Edgardo Guerrero R.	Supervisor	TIERRASUA SAS	
Sólon E. Correa Y	Gerente	Tierra Sua SAS	
Tatiana Pinzón Avila	Apoy. Supervisor	Terraza SAS.	
Andres Rodriguez	Dir. Obra	Consorcio Ruta Minera	
IZATHAL E. BOHORQUEZ C	RESIDENTE OBRA	CONSORCIO Ruta Minera	
Oswaldo Arroyave	Residente Obra	Consorcio Ruta Minera	
ADRIEL E LEON CELY	RESIDENTE INTERVENTORIA	FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS	
Sara Pacheco Molina	Residente Supervision	Tierra SUA SAS	

ANEXO 4. ACTAS DE REUNIONES

CONSORCIO RUTA MINERA

CONSORCIO RUTA MINERA	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
		VERSIÓN : 01
		FECHA : JUNIO 2021

EMPRESA :	CONSORCIO RUTA MINE	NIT :	901976284-1	
OBRA		FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL
ETAPA 2 VIA TRONCAL DEL CARBON		08-10-25	10:00 am	11:30 am
TEMA :	Intervención Tramo K5+970 hasta K6+000		REDACTADA POR:	Camilo Araque

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con base en la inspección del tramo K5 + 970 al K 6 + 000 de la vía Troncal del Carbón, etapa II, llevada a cabo el día 08 de octubre de 2025, se observó, canal de pantallas deflectoras en concreto, el cual conduce las aguas de escorrentía por el margen derecho de la vía y las descarga en un sistema hidráulico perteneciente a la mina de carbón denominada Santa Marta, conformado por sedimentadores en concreto, cuya conducción final se efectúa a través de tuberías en concreto de 36"; por tanto, se requiere de su intervención, con el fin de ejecutar a término las especificaciones técnicas del proyecto.

Conforme las especificaciones técnicas del diseño geométrico para la vía Troncal del Carbón, etapa II; el canal de pantallas deflectoras se encuentra dentro del ancho de vía determinado en la planimetría del proyecto, según replanteo topográfico, por lo que se solicita a C.I. MILPA S.A., autorizar la intervención de la estructura en la franja de vía afectada, la cual está determinada por las abscisas K5 + 990 hasta K6 + 010 y de esta manera conformar la estructura del pavimento. Adicional a lo anterior, en la abscisa K5 + 990 se observó la existencia de un BOX CULVERT en buen estado, pero inhabilitado, ya que las aguas por el margen izquierdo de vía se han desviado y conducido a la cuneta existente, por tanto, se solicita a la empresa anteriormente mencionada que, dichas aguas sean encauzadas al BOX CULVERT, el cual conecta directamente con el sistema hidráulico conformado por los sedimentadores en concreto.

Una vez realizado el recorrido en compañía de supervisión técnica, interventoría técnica, y C.I. MILPA S.A., y consorcio Ruta Minera, se acuerda, proceder con la demolición del canal de pantallas deflectoras en el margen derecho de la vía, abscisas K5 + 990 hasta K6 + 010.

Por otro lado, CONSORCIO RUTA MINERA notifica a C.I. MILPA S.A , el redireccionamiento de las aguas en el margen izquierdo de la vía, para ser encauzado al box culvert existente sobre la abscisa K5 + 990.

Se informa a C.I. MILPA S.A, representada por Martha Isabel Ramírez Roa, que una vez terminada la estructura de asfalto, el acceso de la mina Santa Marta quedara por debajo de la capa de rodadura o carpeta asfáltica en 72 cm aproximadamente.

Para llevar a cabo las actividades constructivas previstas en la abscisa K5 + 990 – K6 + 010, se solicita a C.I. MILPA S.A , el retiro de la polisombra existente.

Mediante la presente acta C.I. MILPA S.A, representada por Martha Isabel Ramírez Roa, Coordinadora de Terrenos, autoriza la ejecución de las siguientes actividades en las zonas aledañas a los predios propiedad de C.I. MILPA S.A.:

1. Demolición de canal existente en el margen derecho de la vía en una longitud de 20 m abscisa (K5 + 990 – K 6 + 010), dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del diseño geométrico.
2. Retiro de cerramiento en polisombra.
3. Apertura de cauce normal de aguas en box culvert del K5+990.
4. Mejoramiento de box culvert ubicado sobre la abscisa K5 + 990.

Las actividades anteriormente listadas, no causaran efecto alguno sobre el presupuesto oficial del proyecto.

CONSORCIO RUTA MINERA	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
		VERSIÓN : 01
		FECHA : JUNIO 2021

















CONSORCIO RUTA MINERA	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
		VERSIÓN : 01
		FECHA : JUNIO 2021



ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO/EMPRESA	FIRMA
Martha Isabel Ramírez Roa	Coordinadora de Terrenos	
Adiela Elizabeth León Cely	Residente de Interventoría	
Sara Pacheco Molina	Residente de Supervisión	
Camilo Araque Sanchez	Residente de Obra.	

CONSORCIO RUTA MINERA	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
		VERSIÓN : 01
		FECHA : JUNIO 2021

EMPRESA:	CONSORCIO RUTA MINE	NIT :	901976284-1	
OBRA		FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL
ETAPA 2 VIA TRONCAL DEL CARBON		15-10-25	09:00 am	09:30 am
TEMA:	Intervención Tramo K5+460 hasta K6+480	REDACTADA POR:	Camilo Araque	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con base en la inspección del tramo K5 + 460 al K 5 +480 de la vía Troncal del Carbón, etapa II, llevada a cabo el día 15 de octubre de 2025, se observó, que el acceso a la mina Milpa 4, presenta una diferencia total de altura de 1.20 m respecto a la carpeta asfáltica una vez terminada la estructura de pavimento.

Conforme a lo observado en campo en compañía de supervisión técnica, interventoría técnica, y C.I. MILPA S.A., y consorcio Ruta Minera se acuerda continuar con las actividades previstas en el proyecto, sin embargo, la señora Martha Isabel Ramírez Roa en representación de C.I. MILPA S.A., solicita al consorcio instalar material de tal forma que se garantice el acceso a la mina de manera temporal y durante la ejecución de labores propias del proyecto, estableciéndose entonces:

Compromisos Consorcio Ruta Minera:

1. Ajustar la entrada de la mina, con material, de tal manera que se garantice el acceso con normalidad.
2. Proyectar una propuesta económica, en la cual se contemple las actividades requeridas para empalmar el acceso de milpa con la vía en ejecución, teniendo encueta una carpeta asfáltica como acabado.

Compromisos C.I. MILPA S.A:

1. Permitir la instalación de material de manera provisional en el acceso a la mina, para continuar con las actividades previstas en la vía Troncal del Carbón, etapa II.

CONSORCIO RUTA MINERA	ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:
		VERSIÓN : 01
		FECHA : JUNIO 2021













ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	FIRMA
Martha Isabel Ramírez Roa	Coordinadora de Terrenos	
Adiela Elizabeth León Cely	Residente de Interventoría	
Sara Pacheco Molina	Residente de Supervisión	
Camilo Araque Sánchez	Residente de Obra.	

ANEXO 5. BITÁCORA DE OBRA

CONSORCIO RUTA MINERA

MIERCOLES 01 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO, MAESTRO (1), OFICIAL (3) AYUDANTES (9), OPERARIOS MAQUINARIA Y/O EQUIPO (7)

ACTIVIDADES: K 6+140 ARMADO ACERO REFUERZO PLACA INFERIOR DESCOLE ALCANTARILLA COSTADO IZQUIERDO, FUNDIDA PLACA DESCOLE CONCRETO 3000 PSI; K 6+250 ACERO REFUERZO CADENAL, MUROS Y ALETAS, CONFORMACION VIA MITAD K5+830.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA, VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTOHORMIGONERA, VIBRADOR CONCRETO, PLANTA ELECTRICA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADICIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANOBAYROM - DIRECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 02 OCTUBRE 2025. TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO (3), MAESTRO (1), OFICIAL (3), AYUDANTES (9), OPERARIOS MAQUINARIA Y/O EQUIPO (8.)

ACTIVIDADES: K 6+250 ARMADO ACERO REFUERZO CADENAL Y ALETAS, DOCOLE MARGEN IZQUIERDA, K 6+110 ARMADO ACERO REFUERZO PLACA DESCOLE, E INSTALACION CONCRETO PLACA DESCOLE, K 6+430 - K 6+470 CORTE TALUD AMPLIACION DE VIA MARGEN DERECHA, K 6+050 - K 6+060 CORTE TALUD AMPLIACION VIA MARGEN IZQUIERDA.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2), VOLQUETA SENCILLA (1) VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA, VIBRADOR CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, CARRO TANQUE

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADICIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANOBAYROM
DIRECTOR INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

VIERNES 03 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO (3), MAESTRO (1), OFICIAL (3), AYUDANTES (9), OPERARIOS DE MAQUINARIA (8) CARPINTEROS (2), DIRECTOR MEDIOAMBIENTAL (1)

ACTIVIDADES: K6+140 ARMADO ACERO REFUERZO MURO CABEZAL Y ALETAS MARGEN IZQUIERDA, K6+250 INSTALACION DE CONCRETO EN MURO CABEZAL Y ALETAS MARGEN IZQUIERDA, K6+620 INSTALACION CONCRETO PLACA INFERIOR DESCOLE, MARGEN IZQUIERDA, K5+680 INSTALACION TUBERIA 36" DESCOLE MARGEN DERECHA, NO SE REALIZA CAMBIO TOTAL POR INSPECCION REALIZADA SE DETERMINA QUE ESTA EN BUEN ESTADO, SE AUTORIZA CAMBIO PARCIAL, SE REALIZA INDUCCION PERSONAL, CHARLAS DE SEGURIDAD Y ASPERSION EN LA VIA.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2) VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA, VIBRADOR DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, CARRO TANQUE

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA.

ADRIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

ABOGADO - DIRECTOR INTERV

SABADO 04 OCTUBRE 2025. TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO (3) MAESTRO (1) OFICIAL (3) AYUDANTE (9) OPERARIO MAQUINARIA Y/O EQUIPO (8) CARPINTERO (2)

ACTIVIDADES: K6+140 CONCRETOS MURO CABEZAL Y ALETAS, K5+680 INSTALACION CONCRETO PLACA INFERIOR DESCOLE Y DESCOLE MARGEN DERECHO, K6+250 A K6+400 APROXIMACION A NIVEL SUBRASANTE Y RELLENO POSTERIOR A CUNETA.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2) VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA, VIBRADOR DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, CARRO TANQUE

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA.

ADRIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

DOMINGO 05 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO (3), MAESTRO (1), OFICIAL (3), AYUDANTE (9), OPERARIO MAQUINARIA (8), CADENERO (2.)

ACTIVIDADES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA, LOS FRENTES DE TRABAJO SE ENCUENTRAN SEÑALIZADOS ADECUADAMENTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE USUARIOS DE VIA SAMACÁ – GUACHETA.

MAQUINARIA: NO SE REALIZO ACTIVIDADES.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA.

ADICIA C LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA
ARBOGAMON SAS
DIRECTOR INTERVENTORIA

LUNES 06 OCTUBRE 2025. TIEMPO: LLUVIAS FUERTES (1 HORA)

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFOS (3) MAESTRO (1) OFICIAL (4) AYUDANTES (9), OPERARIO MAQUINARIA Y/O EQUIPO (8) CADENERO (2.)

ACTIVIDADES: K 5+830 INICIO DEMOLICION BOX COULVER EXISTENTE, K 6+110 ARMADO ACERO REFUERZO MURO CABEZAL Y ALETAS COSTADO NOVIEMBRE, K 6+670 ARMADO DE REFUERZO DE MURO CABEZAL Y ALETAS DERECHA, ARMADO MURO CABEZA CON FORMALETA METALICA, K 6+140 A K 6+250 APROXIMACION ANGELO SUBBASE, CON MAQUINARIA Y EQUIPO, TOPOGRAFIA MINA FONCARBON K 6+680 PARA IDENTIFICACION CRUCE VIA, CHARLAS DE SEGURIDAD, MEJORAMIENTO SEÑALIZACION OBRA,

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2) VOLQUETA SENCILLA (1), VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA, VIBRADOR DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, CARRO TANQUE.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADICIA C LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CECIL CATHERINE MORENO
ESPECIALISTA ING. AMBIENTAL.

ARBOGAMON SAS
Director interventoria

MARTES 07 OCTUBRE 2025 TIEMPO: LLUVIAS LEVES (1 HORA)

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO (3), MAESTRO (1), OFICIAL (4) AYUDANTE (9), OPERARIO MAQUINARIA (8), CAPATAZ (1)

ACTIVIDADES: K 6+670 FUNDIDA MURO CABEZAL Y ALETAS K 6+110, ENCOFRADO MURO CABEZAL Y ALETAS, K 6+030 AL K 6+100 CONFORMACION NIVEL SUBRASANTE, REALIZANDO ESCALIFICACION Y COMPACTACION. K 5+680 ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO CABEZAL Y ALETAS, K 5+830 PERFILADO TERRENO Y ADECUACION PARA NIVEL DE CIMENTACION, SOCIALIZACION CONFORMACION COPAST TRABAJADORES CONSORCIO RUTA MINERA, INDUCCION PERSONAL, CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE Ttopografia, EXCAVADORA ORUGA (2) VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA, VIBRADOR DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, CARRO TANQUE.

ADIMA E Ltda
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ABOGAYRON DE
DIRECTOR INTERVENTORIA


MIERCOLES 08 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISOR, TOPOGRAFO (OBRA) (2), TOPOGRAFO INTERVENTORIA (1), AUXILIAR SST OBRA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (3), AYUDANTES OBRA (5.), MAESTRO (1), OFICIAL (4), OPERADORES MAQUINARIA Y/O EQUIPO (6), CONDUCTORES (3) INSPECTOR OBRA (1), DIRECTOR OBRA (1)

ACTIVIDADES: K 5+600, ALCANTARILLA EXISTENTE QUE SE LE REALIZA INSPECCION, ENCONTRANDO QUE SE ENCUENTRA COLMATADA CON LODO Y MATERIAL GRANULAR PROVENIENTE DE VIA SAMACA - GUACHETA Y VIA LA CHORRERA, SE IDENTIFICA QUE LA ALCANTARILLA K 5+600 EXISTENTE NO SE ENCUENTRA PROYECTADA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA COMO LA MAS CERCANA LA K 5+580, PERO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES

Powered by CamScanner

TOPOGRAFICA E HIDRAULICAS, SE DEFINE POR PARTE DE INTERVENTORIA INTERVENIR LA K 5+600, QUEDA PENDIENTE POR INTERVENIR LA K 5+580 DE ACUERDO A REVISION Y CONSULTA AL CONSULTOR. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE, REMOCION PARCIAL DE TUBERIA EN 5 UNIDADES, EXCAVACION MECANICA Y MANUAL, PROYECCION DISCOLE, INSTALACION CONCRETO LIMPIEZA (TUBERIA Y DISCOLE).





K5+830, BOX COULVERT SE REALIZA INSTALACION CONCRETO 14 MPA, EN AREA BOX COULVERT, CUERPO, ALCANTARILLA K 6+110 SE REALIZA INSTALACIO CONCRETO 21 MPA MURO CABEZOTE Y ALETAS, DEL K5+700 AL K5+790 SE REALIZO ESCALIFICACION PARA APROXIMACION A NIVEL DE SUBRASANTE.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2) VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10TON, AUTO HORMIGONERA, VIBRADOR DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE.

ADICIN E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARANGO
RESIDENTE OBRA

ANDRES FELIPE LOPEZ
DIRECTOR OBRA

ANDRES
DIRECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 09 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISOR, TOPOGRAFO (2), TOPOGRAFO INTERVENTORIA (1), AUXILIAR SST OBRA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2),

Powered by CamScanner

ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (3), AYUDANTE OBRA (5), MAESTRO (1), OFICIALES (4), OPERADORES MAQUINARIA Y/O EQUIPO (6), CONDUCTORES (3), INSPECTOR OBRA (1)
ACTIVIDADES: K 5+600 DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE ALCANTARILLA, REMOCION TUBERIA DESCOLE, EXCAVACION MECANICA Y MANUAL DESCOLE, INSTALACION CONCRETO LIMPIEZA DESCOLE, K 5+830 INSTALACION GEOMEMBRANA SUELO BOX COULVERT, K 6+110 INSTALACION CONCRETO MURO CABEZAL Y ALETAS, K 5+700 A K 5+790 APROXIMACION Y CONFORMACION NIVEL SUBRASANTE. Y REPLANTEO DE BORDES, K 5+600 REPLANTEO Y NIVELES PARA SELLADO LIMPIEZA DESCOLE, SE REALIZA COMITE DE OBRA N°2, SE REALIZA RECORRIDO EN OBRA. EN COMPAÑIA DE INTERVENTORIA, CONTRATISTA, SUPERVISION.
MAQUINARIA Y/O EQUIPO EQUIPO TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2), VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, VIBRADOR DE CONCRETO, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE DE OBRA.

ADICTA E. LTDA
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANDRAYON
DIRECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 10 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO
PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO OBRA (2) TOPOGRAFO INTERVENTORIA, CADENEROS (2), AUXILIAR SST OBRA, ALMACENISTA (1), COMPRAVENTAS (3), AYUDANTE OBRA (5) MAESTRO (1), OFICIAL (4) OPERADOR MAQUINARIA (6) CONDUCTORES (2), INSPECTOR OBRA (1).
ACTIVIDADES: K 5+180 DEMOLICION CABEZA, ALETAS DESCOLE Y TUBERIA, EXCAVACION MECANICA Y MANUAL PARA TUBERIA, K 5+600 ARMADO ACERO DE REFUERZO PLACA INTERIO DESCOLE Y REMATE, K 5+830 REPLANTEO PISO ENCOLE BOX, K 5+350 A K 5+470 APROXIMACION Y CONFORMACION NIVEL SUBRASANTE, REPLANTEO BORDES VIA

Powered by CamScanner

K5+180 LOCALIZACION, REPLANTEO NIVELES EXCAVACION DESCOLE, SE REALIZA RECORRIDO EN OBRA CON EL CONSULTOR DISEÑADOR HIDRAULICO CON EL FIN DE IDENTIFICAR, RATIFICAR O RECOMENDAR CONDICIONES ACTUALES DE OBRA EN ESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS K 5+600, K 6+620, K6+980 K8+370, K 8+640, K 7+030 A K 7+430 IDENTIFICAR AREAS ATERRIES.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2) VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR JOTON, AUTO HORMIGONERA, MOTONIVELADORA, VIBRADOR CONCRETO, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE DE OBRA

ADICIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANOBAYRON
DIRECTOR INTERVENTORIA

SABADO 11 OCTUBRE 2025. TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INTERVENTORIA, CAPATACES INTERVENTORIA (2) AUXILIAR SST OBRA(1) ALMACENISTA (1), CONTRATISTAS (3), AYUDANTE OBRA (5) MAESTRO (1), OFICIAL (4), OPERADOR MAQUINARIA, (6) CONDUCTORES (2), INSPECTOR OBRA (1).

ACTIVIDADES: K5+180 INSTALACION CONCRETO DE LIMPIEZA DESCOLE, K5+600 INSTALACION CONCRETO PLACA INFERIOR Y PAREDES DESCOLE, K5+680 INSTALACION CONCRETO PARA PUNTO CAPTACION Y ALCANCE, K5+290 A K5+350 APROXIMACION Y CONFORMACION NIVEL SUBRASANTE Y CONFORMACION DE BORDES.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2), VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLA, COMPACTADOR MANUAL VIBRO COMPACTADOR, JOTON, AUTO HORMIGONERA, MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, PLANTA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADICIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Powered by CamScanner

DOMINGO 12 OCTUBRE 2025

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

ADICIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

LUNES 13 OCTUBRE 2025

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA

ADICIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

MARTES 14 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL, RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISOR, AUXILIAR SST OBRA (1), TOPOGRAFO OBRA (2) TOPOGRAFO INTERVENTORIA (1), CADENEROS INTERVENTORIA (2) ALMACENISTA (1), CAMIONETAS (3), AYUDANTE (4), MAESTRO (1) OFICIAL (3) OPERADOR MAQUINARIA (6) CONDUCTORES (3) INSPECTOR OBRA (1), ESPECIALISTA HSEQ OBRA (1)

ACTIVIDADES: K 5 + 180 INSTALACION TUBERIA 36", (4) UN. CONTRA ATRAQUE, EMBOQUILLADA TUBERIA, K5 + 830 ARMADO ACERO DE REFUERZO PLACA INFERIOR BOX COULVERT, K 6 + 020, RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO SOBRE TUBERIA Y AREA DESCOLE, K 5 + 120 A K 5 + 170 ESCALIFICACION, Y CONFORMACION NIVEL SUBRASANTE, NIVELACION, LOCALIZACION, ACOMPAÑAMIENTO TOPOGRAFICO EN INSTALACION TUBERIA, ESCALIFICACION Y RELLENOS.

DURANTE LA JORNADA SE TRABAJA EN LIMPIEZA DE DESCOLE DE ALCANTARILLA K 5 + 600 POR DESLIZAMIENTO Y ARRASTRE DE MATERIAL POR LLUVIAS FUERTES PRESENTADAS EN DOMINGO 12 Y LUNES 13 DE OCTUBRE, ASI MISMO SE REALIZA LIMPIEZA DE AREA BOX COULVERT K 5 + 830 AFECTADA POR LLUVIAS DEL 12 & 13 DE OCTUBRE, SE TRABAJA EN AREAS DE TRABAJO BAJO CONDICIONES SEGURAS. SE REALIZA CONTROL Y SEGUIMIENTO A PMT CIERRES VIALES, SE REALIZA INSPECCION EXTINTORES MAQUINARIA.

Powered by CamScanner

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (2), VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR BOMAG, AUTO HORMIGONERA, MOTONIVELADORA, MINI CARGADOR, VIBRADOR DE CONCRETO, CARRO BOMBA, PLANTA ELECTRICA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADRIANA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA.

ANDRAYCOM
DIRECTOR INTERVENTORIA

DIEGO FERREIRA
ESPECIALISTA HSEQ.

MIERCOLES 15 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA (1), AUXILIAR OBRA (1) TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INTERVENTORIA (1) CADENERO INTERVENTORIA (2) ALMACENISTA (1) CONTROLADORAS (3) AYUDANTES (4), MAESTRO (1), OFICIAL (3), OPERADOR MAQUINARIA (6) CONDUCTORES (3),

ACTIVIDADES: K 5+400 A 5+470 ESCARIFICACION, CONFORMACION NIVEL SUBRASANTE Y ADECUACION ACCESO ENTRA PLANTA CARDONES MILPA Y, K 5+830 ANCLAJE ACERO MUROS LATERALES, ALETAS DE ENTRE Y DESCOLE MUROS BOX COLVERT, RELLENO CON MATERIAL DE APORTADO EN ALCANTARILLAS K 6+250 Y K 6+140, SEGUIMIENTO Y CONTROL CON CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA PARA NIVELES Y REPLANTEO DE K 5+400 A K 5+470, SE SOLICITA POR PARTE DEL DELEGADO DE MILPA UN ADECUACION TEMPORAL CON MATERIAL DEL ACCESO A MILPA Y PARA GARANTIZAR LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS PESADOS, SE REALIZA CHARLA DE SEGURIDAD Y CALISTENIA, CONTINUA CONTROL MANEJO TRAFICO PMT.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADRIANA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANDRAYCOM
DIRECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 16 OCTUBRE 2025 TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL OBRA: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, INSPECTOR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1) CADENERO INTERVENTORIA (2)

Powered by CamScanner

ALMACENISTA (1), CONTRATISTAS (3), AYUDANTES (6), MAESTRO (1), OFICIAL (3), OPERADOR MAQUINARIA (5) CONDUCTORES (3), DIRECTOR INTERVENTORIA (1)

ACTIVIDADES: K5+830 CONTINUA ARMADO ACERO REFUERZO PLACA INTERIOR ENCOLE Y DISCOS, ACERO REFUERZO MUROS BOX COLVERT, ENCOFRADO PERIMETRAL MUROS BOX h= 0,60 mt., K5+135 A K5+160 SE REMITE EXCAVACION PARA NIVELACION A NIVEL SUBRASANTE Y CONFORMACION CON MAQUINA GRANULAR AFIRMADO, K5+580 A K5+470 TOPOGRAFIA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REFERENCIAS Y ABSCISADO DE VIA SOBRE AFIRMADO SUBRASANTE, NK6+800 AL K7+500 NIVELACION Y CONTRANIVELACION DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO O POLIGONAL., INDUCCION PERSONAL, CONTROL Y MANEJO TRAFICO PAT CIERRES ALTERNOS,

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA (1), VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR, RODON., MOTONIVELADORA, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA.

ADRIA C LEON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE DE OBRA

ANGOAYROM
Director interventoria

VIERNES 17 OCTUBRE 2025. TIEMPO: NUBLADO.

PERSONAL DE OBRA: E INTERVENTORIA: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA INSPECTOR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTRATISTAS (3), AYUDANTES (7), MAESTRO (1), OFICIAL (3), OPERADOR MAQUINARIA (5), CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: K5+830 CONTINUA ENCOFRADO MUROS Y ALETAS H=0,60, INICIO FORMALETA INTERNA MURO CARTELAS INTERIOR, K7+500 A K8+300 NIVELACION Y CONTRANIVELACION DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO, K6+050 AL K6+000 DEMOLICION CANAL DISIPADOR MARGEN DERECHA POR INTERFERENCIA EN PUNTO VIA.

Powered by CamScanner

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA ORUGA (1), VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA.

CAMILO ATAQUE
RESIDENTE OBRA

ADIELA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 18 OCTUBRE 2025. TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, INSPECTOR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2) ALMACENISTA (1), COMPRIMIDORAS (3), AYUDANTES (7), OFICIAL (3) MAESTRO (1), OPERADOR MAQUINARIA (3), CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: INSTALACION CONCRETO 21 MPA. BASE BOX CULVERT KS1 830, UNA VEZ REVISADO Y APROBADO EL CONCEPTO ESTRUCTURAL REMITIDO POR CONSORCIO PVA MANGA. REFERENTE A CAMBIO DE CANTIDAD DE ACERO DE REFUERZO EN SECCION CUERPO DOX CULVERT, SE PROCEDE A APROBAR FUNDIDA DE LOS ELEMENTOS, SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD, SE REALIZA HUMECTACION CON CARRO TANQUE A LO LARGO DE LA VIA SANACA. GUACHETA COMO MITIGACION AL POLVO EN EL TRAMO DE INTERVENCION, SE REALIZA CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO EN CIERRES INTERMITENTES.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EXCAVADORA ORUGA (1), PLANTA ELECTRICA, MIXER CONCRETO, VIBRADOR CONCRETO, CARRO TANQUE,

ADIELA E. LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ATAQUE.
RESIDENTE OBRA.

ANDRES ROM
DIRECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 19 OCTUBRE 2025 TIEMPO: SECO.

* NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA, LA VIA SE ENCUENTRA SEÑALIZADA PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE EL FIN DE SEMANA.

ADIELA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ATAQUE
RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

LUNES 20 DE OCTUBRE 2025. TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA TOPOGRAFO OBRA (1), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1) CADENEROS INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (3) OFICIAL (2), AYUDANTES (8) MAESTRO (2), OPERADOR MAQUINARIA (5) CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: K 5+180 ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA DESCOLE Y DENTELLON, K 5+830, DESENCOFRADA, ORDEN Y ASEO, ARMADO ACERO TRANSVERSAL CUERPO BOX COLUVER. Y REFUERZO HORIZONTAL CUERPO BOX, K 5+600 ENCOFRADO MUROS Y ALETAS DESCOLE, K 6+380 SE INICIA DEMOLICION PARCIAL DESCOLE BOX COLUVERT EXISTENTE, SE REALIZA INSPECCION A ESTRUCTURA Y SE DEFINE REALIZAR PROLONGACION A BOX EXISTENTE CON PROYECCION BOX COLUVERT DISEÑO, SE RECIBE CONCEPTO POR PARTE DE CONSORCIO RUTA MINERA Y SE DEJA EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTA DE ESTADO ACTUAL BOX COLUVERT EXISTENTE.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EXCAVADORA ORUGA (1), PLANTA ELECTRICA, CARRO TANQUE,

ADRIANA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARANGO
RESIDENTE OBRA

ANDRES PON
DIRECTOR INTERVENTORIA

MARTES, 21 DE OCTUBRE 2025. TIEMPO: NUBLADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, DIRECTOR DE OBRA, INSPECTOR OBRA AUXILIAR SST OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENEROS INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1) CONTROLADORAS (3), MAESTRO (2), OFICIAL (2), AYUDANTES (10) OPERADOR MAQUINARIA (5), CONDUCTORES (3), SUPERVISION TIERRA SUA, DIRECCION TIERRA SUA,

ACTIVIDADES: SE REALIZO COMITE DE OBRA N°3 EN LAS INSTALACIONES DE COOPROCARBON, POSTERIORMENTE RECORRIDO EN OBRA, K 5+600 LOCALIZACION, REPLANTEO Y NIVELES PARA

Powered by CamScanner

FUNDIDA DE MURO CABEZAL Y ALETAS ALCANTARILLA, K 5+680 SE FUNDE ATRAQUE TUBERIA 36", K 5+830 CONTINUA ARMADO ACERO MUROS BOX COULVERT Y SE INICIA ARMADO ACERO ENCOLE Y DESCOLE, K 6+370 SE FUNDE CONCRETO POBRE PROYECCION BOX COULVERT. SE VERIFICA MUROS DE DESCOLE Y REPLANTEO DE MUROS Y ALETAS, SE DETERMINA EN CAMPO NIVELES DE REVERSO A CONDICIONES TOPOGRAFICAS, K 8+300 A MAYORES LEVANTAMIENTO COMPLEMENTARIO DETALLES VIA Y OBRAS HIDRAULICAS.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EXCAVADORA ORUGA (1), VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLA, PLANTA ELECTRICA, AUTO HORMIGONERA, CARRO TANQUE, VIBRADOR CONCRETO.

ADIELA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ATRAQUE
RESIDENTE OBRA

Arbonayport
Director - Interventoría

ANDRES BOHORQUEZ
DIRECTOR OBRA

MIERCOLES 22 OCTUBRE 2025. TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISIÓN, INSPECTOR OBRA, AUXILIAR SST OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENEROS INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORES (3), MAESTRO (2), OFICIAL (2), AYUDANTES (9), OPERADOR MAQUINARIA (5), CONDUCTORES (3), ESPECIALISTA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL Y OBRA (1), ESPECIALISTA EN ING. AMBIENTAL Y OBRA (1).

ACTIVIDADES: K 5+180 AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PLACA INFERIOR Y DENTELLON DESCOLE MARGEN IZQUIERDA, K 5+600 DESENCOFRADO MURO CABEZAL Y ALETAS, K 5+830 INICIO ENCOFRADO MUROS LATERALES CUERPO BOX COULVERT, ENCOFRADO ENCOLE Y DESCOLE EN ALETAS, K 6+370 AMARRE ACERO DE REFUERZO PLACA INFERIOR CUERPO Y DESCOLE EN AMPLIACION BOX COULVERT, K 6+670 LOCALIZACION Y REPLANTEO POCETA ENCOLE ALCANTARILLA MARGEN DERECHA, K 8+700 A MAYORES, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLEMENTARIO DETALLES Y OBRAS HIDRAULICAS.

Powered by CamScanner

MAQUINARIA y/o EQUIPO EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA,

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE DE OBRA.

ADRIAN E. LEON.
RESIDENTE INTERVENTORIA.

Diego Fernando Cepeda.- Prof HSEQ

CECIL MORENO AMBIENTAL

JUEVES 23 OCTUBRE 2025. TIEMPO : SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA (1), RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, DIRECTORA DE INTERVENTORIA., AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2) ALMACENISTA (1), CONTROLADORES (3), MAESTRO (2) OFICIAL (2) AYUDANTE (9) OPERADOR MAQUINARIA, (5), CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES : K 5+180 INSTALACION CONCRETO 21MPA PLACA INFERIOR DESCOLE, K 5+600 ENCOFRADO MURO CABEZAL Y ALETAS, K 5+600 INSTALACION CONCRETO DE LIMPIEZA 14 MP, ATRAQUE TUBERIA Y EMBOQUILLADA JUNTO A CABEZAL, K 5+830 CONTINUA ENCOFRADO MUROS BOX COULVERT, CUERPO Y ALETAS ENCOLE Y DESCOLE, K 6+370 CONTINUA AMARRE ACERO PLACA INFERIOR, CUERPO Y DESCOLE EN AMPLIACION BOX COULVERT, K 6+670 DEMOLICION Y REMOCION TUBERIA 36" ENCOLE, DEMOLICION OBRA EXISTENTE MARGEN DERECHA, EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POCETA, ENCOLE OBRA PROYECTADA, INSTALACION CONCRETO DE LIMPIEZA, INSTALACION TUBERIA 36" ENCOLE MARGEN DERECHA, INSTALACION CONCRETO PARA ATRAQUE Y EMBOQUILLADA. K 9+000 A MAYORES, SE LEVANTA OBRAS HIDRAULICAS EXISTENTES Y DETALLES SOBRE VIA.

ADRIAN E. LEON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE DE OBRA

ANDRAYDON SAS
DIRECTOR INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

VIERNE 24 OCTUBRE 2025 TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2) TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (3), MAESTRO (2), OFICIAL (2) AYUDANTES (9), OPERADOR MAQUINARIA (5), CONDUCTORES (3).

ACTIVIDADES. K 5+180 AMARRE ACERO DE REFUERZO CABEZAL Y ALETAS, DESCOLE MARGEN IZQUIERDO, CHEQUEO NIVELES MURO CABEZAL Y ALETAS DESCOLE MARGEN IZQUIERDA, K 5+830 CONTINUA ENCOFRADO DE MUROS LATERALES BOX COULVERT, CUERPO Y ALETAS ENCOLE Y DESCOLE BOX COULVERT, K 6+250 DEMOLICION Y REMOCION TUBERIA 36" ENCOLE OBRA EXISTENTE MARGEN DERECHA, EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE POCETAS, EN ENCOLE OBRA PROYECTADA, INSTALACION CONCRETO DE LIMPIEZA, INSTALACION TUBERIA 36" ENCOLE ALCANTARILLA MARGEN DERECHA, K 6+370 CONTINUA ARMADO DE ACERO PLACA INFERIOR, Y DESCOLE EN AMPLIACION BOX COULVERT, INSTALACION CONCRETO PLACA INFERIOR Y DESCOLE MARGEN IZQUIERDA, K 6+670 RELLENO PARCIAL CON MATERIAL DE AFIRMADO SOBRE TUBERIA ENCOLE ALCANTARILLA MARGEN DERECHA, K 6+700 A MAYORES REPLANTEO BORDE VIA Y REFERENCIAS, SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA SENCILLA, VOLQUETA DOBLE, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, AUTO HORMIGONERA, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR DE CONCRETO.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE DE OBRA

ADRIAN E LEON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Antonio Rom
Director Interventoría.

SABADO 25 OCTUBRE 2025. TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2) TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1) CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (3) MAESTRO (2), OFICIAL (2), AYUDANTE (9), OPERADOR MAQUINARIA (5)

Powered by CamScanner

CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: ENCOFRADO MUROS LATERALES, ALETAS EN ENCOLE Y DESCOLE BOX COULVERT K 5+830, K 6+250 INSTALACION CONCRETO PARA ATRAQUE TUBERIA 36" ALCANTARILLA ENCOLE MARGEN DERECHA, K 6+370 VERIFICACION ARMADO ACERO DE REFUERZO MURO LATERALES Y ALETAS DESCOLE BOX COULVERT MARGEN IZQUIERDA, K 7+000 A MAYORES REPLANTEO BORDES VIA Y REFERENCIAS.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLO, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON MIXTO HORMIGONERA, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR DE CONCRETO,

ADRIA E LEON
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA.

APROBACION
DIRECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 26 OCTUBRE 2025 TIEMPO: SOLEADO

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA, SE DEJA SOLICITADO AREAS DE TRABAJO;

ADRIA E LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

LUNES 27 OCTUBRE 2025 TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2) TOPOGRAF. INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENERO INTERVENTORIA (2) ALMACENISTA (1), CONTROLADORES (3), MAESTRO (2), OFICIAL (2) AYUDANTE (9) OPERADOR MAQUINARIA (5), CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: K5+830 ENCOFRADO ESQUINERO SUPERIORES Y ALETAS DE ENCOLE Y DESCOLE. K 6+250 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO SOBRE TUBERIA ENCOLE ALCANTARILLA MARGEN DERECHA, K 6+370 ENCOFRADO ALETAS DESCOLE BOX COULVERT, MARGEN IZQUIERDA, K 5+130 AL K 5+160 EXCAVACION PARA CONSTRUCCION FILTRO MARGEN DERECHA,

Powered by CamScanner

VERIFICACION MUROS Y REPLANTEO BORDE EN FILTRO, K 6+680 A K 7+200 REPLANTEO BORDES Y REFERENCIA DE VIA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ANDRAYDON
DIRECTOR INTERVENTORIA

ADRIANA LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLA, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, MINI HORMIGONERA, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, VIBRADOR CONCRETO.

MARTES 28 OCTUBRE 2025. TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1), CADENEROS (2) INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORES (4), MAESTRO (2), OFICIAL (2) AYUDANTES (10), OPERADOR MAQUINARIA (6), CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: K5+830 ARMADO ACERO REFUERZO COMUNEROS SUPERIORES BOX, INSTALACION CONCRETO CUERPO MUROS BOX COLUVERT Y ALETAS ENCOLE Y DESCOLE, K 6+370 CONTINUA ENCOFRADO DE ALETAS DESCOLE MARGEN IZQUIERDO, K 5+130 A K 5+160 CONSTRUCCION FILTRO CON INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 200, MANGUERA FILTRO 4" Y GRAVA, K 5+180 A K 5+250 EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE FILTRO MARGEN DERECHO CON CONTROL DE AGUAS POR PARTE TOPOGRAFIA. K 7+700 A K 7+800 REPLANTEO DE BORDO DE VIA Y REFERENCIAS,

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLA, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, MIXER, VIBRADOR CONCRETO, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, RETRO EXCAVADORA DE LLANTA.

ADRIANA LEON
RESIDENTE INTERVENTORIA

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ANDRAYDON
DIRECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 29 OCTUBRE 2025 TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA TOPOGRAFO OBRA (1), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (2), CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (4), MAESTRO (2), OFICIAL (2), AYUDANTE (10), OPERARIO MAQUINARIA (5), CONDUCTORES (3) DIRECTOR INTERVENTORIA (1) DIRECTOR OBRA (1).

ACTIVIDADES: K5+830 ARMADO ACERO DE REFUERZO PLACA SUPERIOR BOX COULVERT Y MUROS CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA, K6+370 CONTINUACION ARMADO ACERO DE REFUERZO Y ENCOFRADO ALETA SALIDA MARGEN IZQUIERDA BOX COULVERT, K5+180 A K5+250 CONSTRUCCION DE FILTRO EN GEOTEXTIL NT200, GRAVA Y TUBERIA FILTRO, K5+250 A K5+380 EXCAVACION PARA FILTRO LONGITUDINAL MARGEN DERECHA EN ACOMPAÑAMIENTO DE CUADRILLA DE TOPOGRAFIA PARA LOCALIZACION Y NIVELES, K7+800 A K8+200 REPLANTEO BORDES Y REFERENCIAS.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLA, COMPACTADOR MANUAL, VIBRO COMPACTADOR 10 TON, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, RETRO EXCAVADORA DE LLANTA.

CAMILO ARAQUE
RESIDENTE OBRA

ADALA LEAL
RESIDENTE INTERVENTORIA

ANDRES BOHORQUEZ
DIRECTOR OBRA

ANDAYON
DIRECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 30 OCTUBRE 2025 TIEMPO SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (1), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1) CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTROLADORAS (4) MAESTRO (2), OFICIAL (2) AYUDANTES (10) OPERARIO

Powered by CamScanner

MAQUINARIA (6) CONDUCTORES (3)

ACTIVIDADES: K 5 + 830 INSTALACION CONCRETO PLACA SUPERIOR Y MURO GUARDA RUEDA ESCOLLE Y DESCOLLE, K 6 + 370 INSTALACION CONCRETO ALETAS DESCOLLE MARGEN IZQUIERDO, K 5 + 250 A K 5 + 380 CONSTRUCCION FILTRO EN GEOTEXTIL NT 700, GRAVA Y TUBERIA FILTRO, CUNETA DERECHO, K 5 + 250 A K 5 + 320 EXCAVACION PARA CONSTRUCCION FILTRO MARGEN IZQUIERDA, ACOMPAÑAMIENTO CUADRILLA TOPOGRAFIA, K 8 + 200 AL K 8 + 600 LOCALIZACION Y REPLANTEO DONDE Y REFERENCIAS.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA SENCILLA, COMPACTADOR MANUAL, PATRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, RETRO EXCAVADORA PLANTA.

RECIBIO
ADELIA E TEA

ENTREGADO
CAMILO A APAQUI
CONTRATISTA INTERVENTORIA

VIERNES 31 OCTUBRE 2025. TIEMPO: SOLEADO

PERSONAL: RESIDENTE OBRA, RESIDENTE INTERVENTORIA, RESIDENTE SUPERVISION, AUXILIAR SST OBRA, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO OBRA (2), TOPOGRAFO INSPECTOR INTERVENTORIA (1) CADENERO INTERVENTORIA (2), ALMACENISTA (1), CONTRATISTAS (4) MAESTRO (2), OFICIAL (2), AYUDANTES (10) OPERARIO MAQUINARIA (6) CONDUCTORES (3),

ACTIVIDADES: K 5 + 180 CONTINUACION ANCLAJE ACERO Y ENCOFRADO MURO CABEZAL Y ALETAS DESCOLLE MARGEN IZQUIERDO, K 6 + 750 ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, POCETA ESCOLLE MARGEN DERECHA, K 6 + 620 ARMADO ACERO DE REFUERZO POCETA ESCOLLE MARGEN DERECHA, K 5 + 250 A K 5 + 320 CONSTRUCCION FILTRO EN GEOTEXTIL NT 700, MATERIAL GRANULAR FILTRANTE Y TUBERIA FILTRO 4", K 5 + 320 A K 5 + 400 EXCAVACION FILTRO MARGEN IZQUIERDA ACOMPAÑAMIENTO TOPOGRAFIA PARA CONTROL DE RADIER Y MUROS.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EXCAVADORA DE ORUGA, VOLQUETA DOBLE, VOLQUETA

SENCILLA, COMPACTADOR MANUAL, CARRO TANQUE, PLANTA ELECTRICA, PETRO EXCAVADORA DE LLANTA.

APICIA E LEON
RESIDENTE INSPECTOR

CAMILO ARAGON
RESIDENTE OBRA

ANDRAGON 02

DIRECTOR INTERVENT. CECIL CATHERINE MORENO
PROFESIONAL APA AMBIENTAL

Powered by CamScanner

ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO RUTA MINERA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	REMITENTE
08-oct-25	Intervención obras de drenaje	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
09-oct-25	Intervención Bocamina FONCARBON	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
09-oct-25	Seguimiento y control sistemas de gestión de calidad.	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
10-oct-25	Intervención box coulvert K5+830	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS
10-oct-25	Respuesta Oficio INTER018-2025-10	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
11-oct-25	Respuesta Oficio INTER018-2025-11. Intervención Bocamina FONCARBON .	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
14-oct-25	Respuesta Oficio INTER018-2025-13 - Intervención box coulvert K5+830	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
16-oct-25	Respuesta Oficio INTER 018-2025-12	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
20-oct-25	Entrega de concepto Técnico Intervención box coulvert K6+370	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS	CONSORCIO RUTA MINERA
22-oct-25	Seguimiento y control PMT y PAGA	CONSORCIO RUTA MINERA	FUENTES PÉREZ ASOCIADOS SAS

FUENTES PEREZ ASOCIADOS S.A.S

Tunja, 08 de Octubre de 2025


Señores
CONSORCIO RUTA MINERA
EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante legal

INTER018-2025-10

Referencia: CONTRATO N° IPVO-018-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Asunto: Intervención obras de drenaje.

De acuerdo al Plano 3 de 19 correspondiente a Planta localización obras hidráulicas , se pude determinar que la intervención que se inició el día de hoy 8 de octubre de 2025 en la abscisa K5+600, no corresponde a la localización de intervención determinada en el plano relacionado



Fuente: plano 3 de 19 Localización obras de drenaje

Dirección: Calle 5 # 6-09 Paz de Ariporo
Correo: Ronaldo_fuentes@hotmail.com

Por lo anterior se le solicita al CONSORCIO RUTA MINERA:

1. Suspender las actividades que se vienen en este frente de trabajo, una vez que no corresponde a las actividades alcance del contrato.

2. Evaluar junto con interventoría y supervisión la necesidad de intervención y de ser necesario contar con los conceptos técnicos para continuar su intervención al ser una de las estructuras de drenaje existente con funcionabilidad para la vía la chorrera.

3. De acuerdo a levantamiento, localización y replanteo de obras de drenaje y recorrido en obra se pudo determinar que en obra se cuenta con estructuras de drenaje existentes que no hacen parte del diseño hidrológico y/o hidráulico por lo que se hace necesario la intervención del diseñador consultor para determinar, aclarar o ratificar las obras a intervenir, de acuerdo a lo anterior se solicita por parte de esta interventoría no intervenir obras existentes no determinadas en los diseños y/o aprobados por interventoría.

4. Si bien es cierto que se vienen adelantando actividades generando un avance positivo en los porcentajes programados, esta interventoría solicita enviar una programación semanal intencional con el fin de evitar retroceso o reprocesos de obra que puedan llegar a afectar los tiempos de ejecución y realizar un correcto seguimiento y control a las obras.

Sin otro particular,

Cordialmente,

RONALDO FUENTES PEREZ
R.L FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS.

FUENTES PEREZ ASOCIADOS S.A.S

Tunja, 09 de Octubre de 2025

Señores
CONSORCIO RUTA MINERA
EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante legal

INTER018-2025-11

Referencia: CONTRATO N° IPVO-018-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Asunto: Intervención Bocamina FONCARBON .

Una vez realizada visita y reconocimiento visual a la bocamina FONCARBON, por solicitud del propietario Iván Fonseca, se pudo determinar la interferencia de la bocamina con la intervención de la estructura de vía existente y proyectada en el tamo correspondiente entre las abscisa K6+700 a K6+725 con una estructura existente en arcos metálicos , madera rolliza y recubrimiento del talud parcialmente , de acuerdo a lo anterior y con el fin de identificar, evaluar y determinar las intervenciones para este tramo; atentamente me permito solicitar se haga entrega del levantamiento topográfico de la bocamina e implantación de diseño geométrico solicitado en la visita técnica del 19 de Septiembre de 2025, adicionalmente el concepto de geotecnia solicitado por la supervisión del proyecto en el comité de obra del 8 de Octubre de 2025, para determinar y evaluar las condiciones actuales , durante y después de la intervención del objeto del contrato para este tramo.





Sin otro particular,

Cordialmente,

RONALDO FUENTES PEREZ
R.L FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS.

Dirección: Calle 5 # 6-09 Paz de Ariporo
Correo: Ronaldo_fuentes@hotmail.com

FUENTES PEREZ
ASOCIADOS S.A.S

Tunja, 09 de Octubre de 2025

Señores
CONSORCIO RUTA MINERA
EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante legal

INTER018-2025-12

Referencia: CONTRATO N° IPVO-018-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Asunto: Seguimiento y control sistemas de gestión de calidad.

En atención a las obras que se vienen ejecutando correspondiente a la ejecución de concretos premezclados en obra para solados, atraques y elevaciones, esta interventoría se permite solicitar acciones correctivas inmediatas respecto a la calidad y producto final entregado en las estructuras de concreto, se sugiere un adecuado vibrado de concreto, cambio en la fuente de suministro del agua para mezcla de concreto, encofrado de estructuras con mayor refuerzo y mitigando el pandeo o deformación, entrega de elementos a interventoría antes, durante y después de fundidos.

Sin otro particular,

Cordialmente,

RONALDO FUENTES PEREZ
R.L FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS.

Dirección: Calle 5 # 6-09 Paz de Ariporo
Correo: Ronaldo_fuentes@hotmail.com

FUENTES PEREZ ASOCIADOS S.A.S

Tunja, 10 de Octubre de 2025


Señores
CONSORCIO RUTA MINERA
EDGAR AUGUSTO RIVERA LOPEZ
Representante legal

INTER018-2025-13

Referencia: CONTRATO N° IPVO-018-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

Asunto: Intervención box coulvert K5+830

Una vez realizada la revisión de los aceros en obra correspondientes a la cartilla de aceros del box coulvert K5+830, se pude evidencia cambio en el figurado de ganchos a 90° por ganchos a 180° de los elementos B1. B2. B2. B4, por lo anterior se solicita a CONSORCIO RUTA MINERA la acción correctiva a implementar, con soportes técnicos de ser necesario, así como no realizar amarre de acero hasta definir y evaluar por parte de interventoría.



REFUERZO BOX COULVERT					
DESCR	FIGURA	LONG	# BARRA	CANTIDAD	PESO (kg)
B1		2.90	4	16	46
B2		2.90	5	16	72
B3		2.90	4	16	46
B4		2.90	5	16	72
B5		1.00	4	32	32
B6		1.00	4	183	183

Dirección: Calle 5 # 6-09 Paz de Ariporo
Correo: Ronaldo_fuentes@hotmail.com

De acuerdo a lo anterior y con el fin de no generar atrasos en los procesos constructivos que se viene ejecutado en este frente de trabajo , se solicita por parte de esta interventoría al CONSORCIO RUTA MINERA; realizar relocalización replanteo , nivelación de estructuras hidráulicas tipo box coulver correspondientes a ; K5+830, K5+990, K6+370, K6+980, K8+370, K9+010, K9+140 , con el fin de identificar las altura variables en aletas, prever cambios, consultas o requerimientos estructurales necesarios de acuerdo los diseños, antes de iniciar actividades, así como identificar y verificar los estratos de fundación durante los procesos contractivos

Sin otro particular,

Cordialmente,

RONALDO FUENTES PEREZ
R.L FUENTES PEREZ ASOCIADOS SAS.

Dirección: Calle 5 # 6-09 Paz de Ariporo
Correo: Ronaldo_fuentes@hotmail.com

Tunja, 10 de octubre de 2025

CO_IPO-003-2025_CE006

Señores
FUENTES PÉREZ ASOCIADOS S.A.S.
Interventor
Ciudad

Referencia: *CONTRATO N° IPO-002-2025* OBJETO: "*MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

Asunto: *Respuesta Oficio INTER018-2025-10*

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud emitida por la interventoría a través del oficio de referencia, dada el 08 de octubre de 2025, donde demanda la suspensión de actividades en el abscisado K 05 + 600 referente a la construcción de la estructura de drenaje (alcantarilla) debido a inconsistencias de localización respecto al plano de diseño se aclara lo siguiente:

- Acogiendo de manera inmediata la instrucción de la interventoría, se suspenden las actividades constructivas correspondientes a la alcantarilla ubicada en la abscisa K 05 + 600, hasta tanto se cuente con la validación técnica y el concepto del diseñador del proyecto.

- Durante la visita técnica realizada el día 10 de octubre de 2025, con participación de la interventoría, la supervisión y el diseñador hidráulico del proyecto, se acordó realizar el análisis hidráulico y modelación de eficiencia de la estructura localizada en la abscisa K 05 + 600, con el fin de evaluar su funcionalidad y correspondencia con el diseño original ubicado en la abscisa K 05 + 580.

  Esta revisión será desarrollada y entregada por el diseñador hidráulico del proyecto, considerando que el diseño original no contempla varias obras de drenaje existentes en la vía, entre ellas la alcantarilla preexistente en K 05 + 600, la cual se encontraba en condiciones estructurales deficientes y fue intervenida por el contratista con el propósito de garantizar la continuidad del drenaje, aprovechando la topografía y los cauces existentes.

- En cumplimiento del requerimiento de la interventoría, la programación semanal intencional de obra será remitida los días sábado de cada semana por medios digitales, con el objetivo de facilitar la planeación, supervisión y control técnico de las actividades en ejecución.

Sin otro en particular,



RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RUTA MINERA
NIT 901.976.284-1

CONSORCIO
RUTA MINERA

Tunja, 11 de octubre de 2025

CO_IPO-003-2025_CE007

Señores
FUENTES PÉREZ ASOCIADOS S.A.S.
Interventor
Ciudad

Referencia: *CONTRATO N° IPO-002-2025* OBJETO: "*MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

Asunto: *Respuesta Oficio INTER018-2025-11. Intervención Bocamina FONCARBON .*


Cordial Saludo,


Conforme la solicitud emitida por la interventoría a través del oficio de referencia, se hace entrega oficial del levantamiento topográfico efectuado el 10 de octubre de 2025 en la mina de FONCARBON, materializado en un plano, cuyo contenido abarca las secciones transversales de la bocamina que, permiten identificar los niveles de la estructura del pavimento respecto al túnel existente, el cual se encuentra en operación y es propiedad del señor Ivan Fonseca. En este mismo plano se presenta la implantación del tramo correspondiente con vista en planta según diseño geométrico de la vía.


Así mismo, se informa que, se programó visita técnica por parte del geotecnista para la segunda semana del mes de noviembre del 2025, con el fin de evaluar las condiciones existentes en relación al diseño geométrico e intervención de la vía y la incidencia sobre la bocamina de FONCARBÓN, quien emitirá concepto técnico, el cual se hará llegar de manera oportuna.

Sin otro en particular,


RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RUTA MINERA
NIT 901.976.284-1







EJE MINA K 6+720



MUNICIPIO DE SAMACA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

SAMACA BOYACA

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE..... MUNICIPIO DE SAMACA DEPARTAMENTO DE BOYACA."

UBICACIÓN:

MUNICIPIO DE SAMACA

RESIDENTE DE OBRA:

ING.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

ING.

TOPOGRAFO DE OBRA :

TOP. T.P

TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA :

TOP. T.P

CONTIENE:

PLANO PLANTA PERFIL SECCIONES BOCAMINA

OBSERVACIONES :

ESCALA: 1 - 2000

FECHA: OCTUBRE - 2025

PLANO: PP- 01 DE 01

Tunja, 14 de octubre de 2025

CO_IPO-003-2025_CE008

Señores
FUENTES PÉREZ ASOCIADOS S.A.S.
Interventor
Ciudad

Referencia: *CONTRATO N° IPO-002-2025* OBJETO: "*MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

Asunto: *Respuesta Oficio INTER018-2025-13 -Intervención box coulvert K5+830*

Cordial Saludo,

En atención al oficio INTER018-2025-13, se informa que, conforme a las actividades programadas, se dio inicio al replanteo de las obras hidráulicas localizadas en las abscisas K5+990, K6+370, K6+980, K8+370, K9+010 y K9+140.


Una vez consolidada la información de campo correspondiente a cada estructura, se remitirá a la interventoría para su revisión, con el propósito de garantizar la correcta localización y ejecución de las obras hidráulicas de acuerdo a la programación de obra.

Respecto al proceso constructivo del Box Culvert ubicado en la abscisa K5+830, y específicamente a la configuración del acero de refuerzo, se aclara que la modificación realizada, consistente en la variación del gancho final de las barras longitudinales de un ángulo de 90° por uno de 180°, no afecta la capacidad ni la integridad estructural del elemento, ya que, ambos tipos de dobleces cumplen con la misma finalidad, proporcionar un enlace efectivo entre el refuerzo longitudinal y el concreto circundante.

Esta conclusión se fundamenta en que el anclaje del refuerzo cumple con la longitud de desarrollo exigida por la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 (Capitulo C. 7), garantizando la adecuada transferencia de esfuerzos entre el acero y el concreto, así como el correcto funcionamiento del refuerzo en las zonas de solicitación estructural.

De manera complementaria, se anexa el concepto técnico emitido por el ingeniero estructural especialista, quien confirma que la modificación descrita es estructuralmente válida, que no genera alteraciones en el desempeño del elemento, y se encuentra dentro de los parámetros de diseño y construcción aplicables a este tipo de estructuras hidráulicas.

Sin otro en particular,



RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RUTA MINERA
NIT 901.976.284-1

CONSORCIO
RUTA MINERA

Tunja, 14 de octubre de 2025

CONCEPTO TECNICO

PROYECTO: ACLARACIÓN DE REFUERZOS BOX CULVERT

Durante la ejecución en obra del refuerzo longitudinal del muro del box culvert, se realizó una modificación en la forma del doblez final de las barras de acero: en lugar del gancho en L originalmente especificado en planos, se implementó un gancho en U de 180°, como se evidenció en la inspección de campo.



Imagen 1. disposición de ganchos refuerzo box culvert.

INGENIERIA

Desde el punto de vista estructural, dicha modificación no representa una afectación negativa al desempeño del elemento, siempre y cuando se cumpla con los criterios normativos establecidos en la Norma Sismo Resistente NSR-10, en particular en lo referente a la longitud de desarrollo de ganchos a tracción.

La norma establece que los ganchos de los refuerzos deben estar diseñados para asegurar que el acero permanezca anclado y trabado en la zona de alta solicitación, evitando su desplazamiento, el uso de un gancho en U a 180° sigue cumpliendo con la misma función de anclaje que el gancho en L, pues asegura que las barras de refuerzo se mantengan en su posición y transferir las fuerzas de tracción de manera eficiente.

El cambio en la forma del gancho (de L a U) no altera la capacidad de anclaje, ya que ambos tipos de dobleces cumplen con la misma finalidad: proporcionar un enlace efectivo entre el refuerzo longitudinal y el concreto circundante, en ambos casos, se asegura la transferencia adecuada de las tensiones de tracción y compresión en las zonas del muro que están sometidas a mayores esfuerzos.

El gancho en U, como se observa, proporciona un anclaje suficiente para las barras longitudinales, considerando que las deformaciones y fuerzas que puedan actuar sobre el refuerzo no se verán comprometidas por el cambio en la geometría del doblez. De acuerdo con la NSR-10, la resistencia de la barra de refuerzo no depende solo de la forma del gancho, sino de su capacidad de mantener una unión efectiva en el concreto, lo cual se logra de manera adecuada con el doblez en U.

El cambio realizado en la obra, aunque difiere en la forma del gancho, no genera una alteración significativa en el comportamiento estructural del muro del cajón del box culvert.

Las cargas a las que se someterá el elemento no requieren una modificación en el tipo de gancho para cumplir con las especificaciones de resistencia y estabilidad.

Según lo especificado en la NSR-10, en general, los requisitos para el anclaje de las barras longitudinales pueden ser cumplidos con diferentes configuraciones de doblez, siempre que estas garanticen la misma capacidad de anclaje, la configuración en U que se ha adoptado en obra sigue estando dentro de los límites funcionales establecidos

El cambio realizado en obra, al modificar el gancho en L por un gancho en U de 180°, es técnicamente válido y estructuralmente aceptable, dicha modificación cumple con los requisitos de longitud de desarrollo establecidos en la NSR-10 (Sección C.7.1.4) y garantiza que el refuerzo longitudinal permanezca correctamente anclado en la zona estructural solicitada, particularmente durante y después del proceso de fundida del concreto.

Por otro lado, en las estructuras tipo box culvert, las aletas laterales cumplen una función hidráulica, de guía de flujo y de confinamiento lateral del terreno, debido a la naturaleza variable del terreno natural y su topografía, es común que la altura de las aletas (h2) se ajuste en obra para adaptarse a las condiciones reales del sitio, garantizando una correcta transición y alineación entre la estructura y el entorno.




Imagen 2. Referencia de aletas box culvert.

Desde el punto de vista estructural, esta variación no representa una afectación al desempeño del elemento, siempre y cuando se mantenga:

- El mismo tipo y configuración del refuerzo longitudinal y transversal (REF 2 y REF 4), de la imagen 2.
- La correcta longitud de desarrollo de anclajes (como el gancho inferior mostrado en el detalle).
- El cumplimiento de los recubrimientos mínimos.

La topografía natural no siempre es plana ni uniforme, por lo que el diseño de las aletas permite cierta flexibilidad en altura (h2), especialmente si actúan como muros de encauce o confinamiento local de terreno.

El refuerzo vertical (REF 2) en las aletas trabaja principalmente a flexión y tracción vertical, al incrementar o reducir la altura h2, lo que varía es la longitud de trabajo del refuerzo, pero no cambia el esfuerzo unitario si la solicitación sigue dentro del rango para el que fue diseñado; por lo tanto, las barras pueden simplemente aumentarse en longitud, sin necesidad de modificar su diámetro ni espaciamiento.

Siempre que las barras mantengan su anclaje conforme a la NSR-10 (Sección C.7.1.4) —por ejemplo, con el uso de ganchos de 180° y una longitud de desarrollo suficiente—, el cambio en la longitud vertical no compromete la transferencia de esfuerzos al concreto.

El sistema de refuerzo se ha diseñado de manera modular y continua, lo cual permite adaptar dimensiones como la altura sin alterar el tipo de acero ni su distribución, lo cual es común en diseños de obras hidráulicas como box culverts, donde se busca facilitar la construcción en diferentes entornos.

En conclusión la variación en la altura (h2) de las aletas del box culvert es una modificación geométrica permitida que responde a las condiciones particulares del terreno en el sitio de la obra, esta modificación es estructuralmente válida, siempre que se mantenga el mismo tipo de refuerzo, los recubrimientos y las longitudes de desarrollo requeridas por la NSR-10; en consecuencia, el comportamiento estructural del elemento no se ve comprometido y no es necesario rediseñar el refuerzo para cada ajuste de altura, sino únicamente adaptar la longitud de las barras verticales.

Atentamente,



SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ
C.C. 1.072.707.321 expedida en Chía
Celular: 3132509283
Correo electrónico: felipep_9521@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Sebastian Felipe Patiño Pérez

C. C. Nº 1.072.707.321 de Chía

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 16 días del mes de julio de 2020

Admisiones y Control
de Registro Académico
Diploma No. 123462
Libro de Registro No. 58
Folio No. 153
Fecha 16-07-2020

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
"vigilada Mineducación"

Upto
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
VIGILADA MINEDUCACIÓN

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE

ACTA DE GRADO No. ING 29. En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 16 días de Julio de 2020, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE INGENIERIA, teniendo en cuenta que el(la) estudiante PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE identificado con C.C No. 1072707321 expedida en CHÍA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera profesional, cumpliendo con el requisito de grado estatutario (Curso Posgrado con nota Sobresaliente) , para obtener el Título profesional de:

INGENIERO CIVIL

De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. 318 de fecha 16 de Julio de 2020 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad , en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado y lo declara idóneo para ejercer su profesión; en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 58, Folio 153 del 16 de Julio de 2020.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR	(Firmado)	OSCAR HERNAN RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	MONICA EDELMIRA RAMIREZ GONZALEZ
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JUAN CARLOS POVEDA D'OTERO
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JOSE ANTONIO VARGAS FLOREZ

Se expide en Tunja a los 16 días de Julio de 2020

MARIO MENDOZA MORA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO

MONICA EDELMIRA RAMIREZ GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Sebastian Felipe Patiño Pérez

C. C. Nº 1.072.707.321 de Chía

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Estructuras

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 20 días del mes de diciembre de 2023

Admisiones y Control de Registro Académico

Diploma No. 151404
Libro de Registro No. 64
Folio No. 801
Fecha 20-12-2023

Rector

Secretario General

Decano

Jefe Departamento

Powered by CamScanner

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE

ACTA DE GRADO No. ING 427. En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 20 días de Diciembre de 2023, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE INGENIERIA, teniendo en cuenta que el(la) estudiante PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE identificado con C.C No. 1072707321 expedida en CHÍA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera especialización, cumpliendo con el requisito de grado estatutario ( ) , para obtener el Título especialista de:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. 6223 de fecha 20 de Diciembre de 2023 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad , en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado, en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 64, Folio 801 del 20 de Diciembre de 2023.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR	(Firmado)	ENRIQUE VERA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	ANA CECILIA TORRES CALERO
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	LUIS GABRIEL MARQUEZ DIAZ
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JOSE ANTONIO VARGAS FLOREZ

Se expide en Tunja a los 20 días de Diciembre de 2023

NIDIA CLEMENCIA INFANTE MORENO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO

ANA CECILIA TORRES CALERO
SECRETARIO GENERAL

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Powered by CamScanner

MATRICULA PROFESIONAL

041037-0529245 BYC

R2020029973

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



INGENIERIA CIVIL

SEBASTIAN FELIPE
PATIÑO PEREZ

ID: 1072707321

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-4027189

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SEBASTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1072707321, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 041037-0529245 BYC desde el 31 de Julio de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020029973.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco (2025).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Tunja, 16 de octubre de 2025

CO_IPO-003-2025_CE009

Señores
FUENTES PÉREZ ASOCIADOS S.A.S.
Interventor
Ciudad

Referencia: *CONTRATO N° IPO-002-2025* OBJETO: "*MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

Asunto: *Respuesta Oficio INTER 018-2025-12*

Cordial Saludo,

Acogiendo de manera inmediata las instrucciones y recomendaciones de la interventoría, se realizó cambio de fuente de suministro de agua para mezcla de concreto, se mejoraron los elementos del equipo de encofrado "formaleta", para garantizar el adecuado acabado de las estructuras hidráulicas, mitigando el pandeo o deformación en las mismas.

Por otra parte, es imperativo señalar que, durante la ejecución de actividades a la fecha, e intervención de estructuras hidráulicas, se ha efectuado el vibrado de concreto de manera constante, al igual que el curado de elementos posterior a vaciado de concreto.





Cordialmente,

RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RUTA MINERA
NIT 901.976.284-1

Tunja, 20 de octubre de 2025

CO_IPO-003-2025_CE010

Señores
FUENTES PÉREZ ASOCIADOS S.A.S.
Interventor
Ciudad

Referencia: *CONTRATO N° IPO-002-2025* OBJETO: "*MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA VÍA TRONCAL DEL CARBÓN EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*

Asunto: *Entrega de concepto Técnico Intervención box coulvert K6+370*

Cordial Saludo,

Previo a la intervención del box culvert existente en el K6+370, se procede a realizar inspección del estado de la estructura, encontrándose que el cuerpo del box culvert, no presenta deterioro ni patologías que puedan comprometer la integridad de la estructura hidráulica, por lo que se manifestó poner en consideración la no demolición total de la estructura, y de ser necesario realizar la ampliación según requiera el diseño geométrico de la vía.

Una vez manifestada la intención de no demoler dicha estructura, y atendiendo las recomendaciones emitidas por la interventoría técnica y administrativa, de manera formal, me permito hacer entrega del concepto técnico emitido por el ingeniero estructural especialista, quien confirma que la intervención parcial es estructuralmente válida, que no genera alteraciones en la funcionalidad y desempeño del elemento, y se encuentra dentro de los parámetros de diseño y construcción aplicables a este tipo de estructuras hidráulicas.

Sin otro en particular,

RAFAEL ANDRÉS BOHÓRQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RUTA MINERA
NIT 901.976.284-1

Tunja, 19 de octubre de 2025

Evaluación estructural y funcional – Box Culvert K6+370
Abscisa K6+370

El presente concepto técnico tiene como finalidad emitir una evaluación de acuerdo con la inspeccion visual del estado estructural y funcional del box culvert ubicado en la abscisa K6+370, con dimensiones internas de 1.50 m x 1.50 m, verificando su conformidad con los parámetros establecidos en la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, el Código Colombiano de Puentes CCP-14, el Manual de Obras Menores de Drenaje del INVIAS, así como con las especificaciones técnicas aplicables a estructuras hidráulicas en concreto reforzado**.**

Durante la inspección técnica y revisión fotográfica se evidenció que el cuerpo principal del box se encuentra construido en concreto reforzado, con acero de refuerzo en diámetros de ½" y 3/8", dispuestos en ambas direcciones (longitudinal y transversal), lo cual cumple con las exigencias mínimas establecidas en el Capítulo C.7 de la NSR-10 respecto a refuerzos de elementos sometidos a flexión y cortante en estructuras de concreto armado.

La estructura es un cajón cerrado de sección cuadrada, diseñado para el paso de caudales de drenaje pluvial y escorrentías superficiales, en la inspección visual se no se evidenciaron grietas, fisuras, desprendimientos de concreto, ni refuerzo expuesto, lo cual indica un adecuado comportamiento estructural y durabilidad del material.

De acuerdo con el registro fotografico, El box culvert mantiene su geometría original, sin deformaciones visibles ni desplazamientos diferenciales, los elementos que componen la estructura (losas, muros laterales y losa superior) presentan un buen estado de integridad física, sin indicios de patologías estructurales como fisuras longitudinales, grietas por retracción o exfoliaciones superficiales.

CONSORCIO RUTA MINERA

K6+370 BOX , 1.5 X1.5

Descole Aletas y Guarda Rueda	Descole Aletas y Guarda Rueda
	
	
	





El refuerzo de acero observado 1/2” y 3/8”, cumple con la disposición usual para este tipo de estructuras y con los requisitos de recubrimiento mínimo establecidos en el Artículo C.7.7.5 de la NSR-10, garantizando la protección frente a agentes agresivos y corrosión por humedad o contacto con agua de escorrentía.

Se verificó que los empalmes y anclajes del acero presentan buenas prácticas constructivas, y las ampliaciones estructurales proyectadas se realizarán mediante anclajes químicos tipo Anchorfix y Sikadur 32 como adhesivo epóxico de unión entre concretos nuevos y existentes, este procedimiento cumple con las especificaciones de intervención estructural en elementos de concreto reforzado y permite asegurar una adecuada transferencia de esfuerzos entre las secciones empalmadas, conforme a los lineamientos de la NSR-10, Título C, Capítulo C.8.10.

Se proyecta la demolición de las aletas de descole existentes con el fin de generar la ampliación lateral del box, manteniendo la continuidad estructural a través de un recalce de cpncreto reforzado con anclajes químicos,la cual se considera estructuralmente válida siempre que se respete:

- La continuidad del refuerzo longitudinal y transversal.
- Las longitudes de desarrollo y traslape mínimo exigidas por la **NSR-10 (Art. C.7.1.4)**.
- La correcta preparación superficial del concreto existente antes de la aplicación del adhesivo epóxico.
- La ejecución de vaciados monolíticos controlados y curado adecuado.

Por otro lado, el encole o caja de encole existente hacen necesaria su demolición total y reconstrucción, y hacer nueva según diseño de alcantarillas, según diseño de box contempla aletas, pero se observa un talud existente por lo que se proyecta ejecutar caja según diseño planteado en planos de alcantillas.

Con base en la inspección visual realizada, el registro fotografico y de acuerdo con las normas vigentes, se concluye que:

- El box culvert K6+370 (1.50 m x 1.50 m) se encuentra en buen estado estructural y funcional, sin evidencias de deterioro ni pérdida de capacidad resistente.
- Las intervenciones proyectadas (demolición parcial de aletas, recalce con anclajes y reconstrucción de la caja de encole) son técnicamente viables y seguras, siempre que se ejecuten conforme con los diseños aprobados.
- La estructura cumple con los requisitos de estabilidad, durabilidad y seguridad exigidos por la NSR-10, el CCP-14 y las especificaciones del INVIAS.
- Por tanto, se considera que el box culvert mantiene condiciones adecuadas de funcionalidad y servicio, y que las obras complementarias previstas fortalecerán su desempeño estructural e hidráulico en el largo plazo.

Atentamente,

SEBASTIÁN FELIPE PATIÑO PÉREZ
Ingeniero civil, Esp. Estructural
MP. 041037-0529245 BYC
C.C. 1.072.707.321 expedida en Chía
Celular: 3132509283
Correo electrónico: felipep_9521@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Sebastian Felipe Patiño Pérez

C. C. Nº 1.072.707.321 de Chía

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 16 días del mes de julio de 2020

Admisiones y Control
de Registro Académico
Diploma No. 123462
Libro de Registro No. 58
Folio No. 153
Fecha 16-07-2020

Rector

Secretario General

Decano

Coordinador

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
"vigilada Mineducación"

Upto
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
VIGILADA MINEDUCACIÓN

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE

ACTA DE GRADO No. ING 29. En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 16 días de Julio de 2020, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE INGENIERIA, teniendo en cuenta que el(la) estudiante PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE identificado con C.C No. 1072707321 expedida en CHÍA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera profesional, cumpliendo con el requisito de grado estatutario (Curso Posgrado con nota Sobresaliente) , para obtener el Título profesional de:

INGENIERO CIVIL

De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. 318 de fecha 16 de Julio de 2020 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad , en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado y lo declara idóneo para ejercer su profesión; en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 58, Folio 153 del 16 de Julio de 2020.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR	(Firmado)	OSCAR HERNAN RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	MONICA EDELMIRA RAMIREZ GONZALEZ
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JUAN CARLOS POVEDA D'OTERO
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JOSE ANTONIO VARGAS FLOREZ

Se expide en Tunja a los 16 días de Julio de 2020

MARIO MENDOZA MORA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO

MONICA EDELMIRA RAMIREZ GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Uptc®
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Creada mediante decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962

Teniendo en cuenta que:

Sebastian Felipe Patiño Pérez

C. C. Nº 1.072.707.321 de Chía

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de

Especialista en Estructuras

En testimonio de ello, otorga el presente DIPLOMA

en Tunja, a los 20 días del mes de diciembre de 2023

Admisiones y Control de Registro Académico

Diploma No. 151404
Libro de Registro No. 64
Folio No. 801
Fecha 20-12-2023

Rector

Secretario General

Decano

Jefe Departamento

Powered by CamScanner

COPIA DE ACTA DE GRADO

De: PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE

ACTA DE GRADO No. ING 427. En la ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, República de Colombia, a los 20 días de Diciembre de 2023, el Rector de la UPTC, el Secretario General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE INGENIERIA, teniendo en cuenta que el(la) estudiante PATIÑO PEREZ SEBASTIAN FELIPE identificado con C.C No. 1072707321 expedida en CHÍA, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión requeridas, los estudios de la carrera especialización, cumpliendo con el requisito de grado estatutario ( ) , para obtener el Título especialista de:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

De conformidad con la Resolución Rectoral de Grado No. 6223 de fecha 20 de Diciembre de 2023 y en concordancia con la Ley 30 de 1992, esta Universidad , en nombre de la República de Colombia por autorización del Ministerio de Educación, le confiere el título mencionado, en testimonio de ello, se autoriza la expedición del correspondiente Diploma, el cual queda registrado en el Libro 64, Folio 801 del 20 de Diciembre de 2023.

En constancia se firma por quienes intervinieron en esta graduación.

RECTOR	(Firmado)	ENRIQUE VERA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL	(Firmado)	ANA CECILIA TORRES CALERO
DECANO DE LA FACULTAD	(Firmado)	LUIS GABRIEL MARQUEZ DIAZ
SECRETARIO DE LA FACULTAD	(Firmado)	JOSE ANTONIO VARGAS FLOREZ

Se expide en Tunja a los 20 días de Diciembre de 2023

NIDIA CLEMENCIA INFANTE MORENO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO

ANA CECILIA TORRES CALERO
SECRETARIO GENERAL

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Powered by CamScanner

MATRICULA PROFESIONAL

041037-0529245 BYC

R2020029973

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



INGENIERIA CIVIL

SEBASTIAN FELIPE
PATIÑO PEREZ

ID: 1072707321

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC