LCAICEDO-0246087316092 9-1100617-00197758 8-A

	GESTIÓN CONTABLE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02		Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SSLP 002 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

No. DE CONTRATO 1394 de 2023 SECOP II 4834011

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [ ]

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

RECURSOS VIGENCIA 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 20 - VIGENCIA 2024 - ADICION 1	ACTA 21 - VIGENCIA 2024 - ADICION 1	ACTA 22 - VIGENCIA 2024 - ADICION 1								TOTAL ACTAS VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORIA *
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria	290 - 236719											
Nombre de la vía o bien inmueble	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD											
Valor total acta	208.355.118,00	198.237.925,00	10.905.953,00									
Distribución:											417.498.996,00	427.894.836
Valor mantenimiento												
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	208.355.118,00	198.237.925,00	10.905.953,00									
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)											417.498.996,00	427.894.836
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble												
Valor												
Nombre de la entidad												
Nit de la entidad												
Contacto												

RECURSOS VIGENCIA 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 22 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 23 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 24 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 25 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 25 - VIGENCIA 2025 - SALDO ADICION 1	ACTA 25 - VIGENCIA 2025 - ADICION 2						TOTAL ACTAS VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORIA *
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria	290 - 236719												
Nombre de la vía o bien inmueble	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD												
Valor total acta	180.675.707,00	178.805.849,00	167.529.946,00	178.183.450,00	110.415.073,00	57.966.694,00							
Distribución:												873.576.719,00	1.675.961.310
Valor mantenimiento													
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	180.675.707,00	178.805.849,00	167.529.946,00	178.183.450,00	110.415.073,00	57.966.694,00							
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)												873.576.719,00	1.675.961.310
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble													
Valor													
Nombre de la entidad													
Nit de la entidad													
Contacto													

Firma de Responsable encargado

Vo Bo.

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :103566

Impreso en: 18-JUL-25 07:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7302

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA se establece que:

Fecha firma	18/12/2024	**Valor orden gasto**	815,610,025
Fecha iniciación	28/12/2024	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	705.194.953
Fecha Terminación	28/03/2025	**Valor acta**	110.415.072
Duración	90 dias sin exceder el 28/03/2025	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO No. 1394 DEL 14 DE ABRIL DE 2023, ID DEL SECOP2 CO1.PCCNTR.4834011 CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0244 del 08 de febrero de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.4338827 LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS . VIGENCIA FUTURA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 26- Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No.C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/05/2025AL 27/06/2025. TOTAL DE LA FACTURA :$168.381.767, VALOR DE LA PRESENTE $110.415.072.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO No. 1394 DEL 14 DE ABRIL DE 2023, ID DEL SECOP2 CO1.PCCNTR.4834011 CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0244 del 08 de febrero de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.4338827	92.785.775	17.629.297
Total:		**92.785.775**	**17.629.297**

Total recibido	110.415.072
- Amortización de anticipo	
	110.415.072

Valor Ciento Diez Millones Cuatrocientos Quince Mil Setenta Y Un Pesos Con Cincuenta Y Siete Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 14/07/2025

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :103566

Impreso en: 18-JUL-25 07:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7302

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460873160112-1097741-001977565



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLE

02460873161716-1097741-001977625

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33934958
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 NO 8 34 OFICINA 903	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3331033
FAX	3331033	SUCURSAL	PERSONAL	NOMBRE SUCURSAL	PERSONAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		33934958

LCAICEDO-02460871105108-10977726-00197267 5-A
LCAICEDO-02460873160929-10977726-00197759 0-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10017505	03	No	No	No	66	1	0	Salario	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARDO	$3.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10017505												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10017505	COLPENSIONES	30	$10.000.000	0.1600000	$1.600.000	$0	$0	$1.600.000	$50.000	$50.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10017505	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$10.000.000	0.1250000	$1.250.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10017505	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$1.600.000	$0	$0	$50.000	$50.000	7	$7.000	$300	$300	$1.707.600

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$1.250.000	$0	0	$0	0	$0	$1.250.000	7	$5.500	$0	$1.255.500	$0	0	$0	$0	$1.255.500	$0	$0	$1.255.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	7	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	7	$0	$0
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$1.255.500
PENSIONES	1	$1.707.600
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.963.100

LCAICEDO-0246087110510B-1097726-001972675-A
LCAICEDO-0246087316092B-1097726-001977590-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33895387
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$30.101.500		33895387

LCAICEDO-024608711051O8-1097726-001972675-A
LCAICEDO-024608731609291097726-001977590-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10109111	01	4	No	No	66	1	5711001	Fijo	AGUIRRE VANEGAS ALEJANDRO	$2.400.000
CC-1193409716	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ BUITRAGO JOHAN DAVID	$3.600.000
CC-30233740	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ GIL ANGELA MARIA	$4.000.000
CC-41935688	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	JARAMILLO ALZATE ELIZABETH CRISTINA	$4.800.000
CC-1004779675	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LLANO HERRERA JULIANA	$3.360.000
CC-75086150	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LOPEZ ESCOBAR JOSE HUMBERTO	$6.600.000
CC-1112790867	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	PELAEZ MONTOYA SEBASTIAN ALEJANDRO	$1.423.500
CC-10019601	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO CADAVID GUSTAVO ADOLFO	$1.800.000
CC-1121924954	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL	$2.118.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10109111																													0		
CC - 1193409716																													0		
CC - 30233740																													0		
CC - 41935688																													0		
CC - 1004779675																													0		
CC - 75086150																													0		
CC - 1112790867																													0		
CC - 10019601																													0		
CC - 1121924954																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10109111	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1193409716	COLPENSIONES	30	$3.600.000	0.1600000	$576.000	$0	$0	$576.000	$0	$0	$0
CC - 30233740	COLFONDOS	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 41935688	COLPENSIONES	30	$4.800.000	0.1600000	$768.000	$0	$0	$768.000	$0	$0	$0
CC - 1004779675	COLPENSIONES	30	$3.360.000	0.1600000	$537.600	$0	$0	$537.600	$0	$0	$0
CC - 75086150	COLPENSIONES	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$0
CC - 1112790867	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

LCAICEDO-02460871105108-1097726-00197267 5-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-00197 7590-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10019601	COLFONDOS	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1121924954	COLPENSIONES	30	$2.118.000	0.1600000	$338.900	$0	$0	$338.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10109111	EPS SURA	30	$2.400.000	0.0400000	$96.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.400.000	1	0.0696000	$167.100
CC - 1193409716	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.600.000	0.0400000	$144.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.600.000	1	0.0696000	$250.600
CC - 30233740	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400
CC - 41935688	EPS SURA	30	$4.800.000	0.0400000	$192.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.800.000	1	0.0696000	$334.100
CC - 1004779675	SALUD TOTAL	30	$3.360.000	0.0400000	$134.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.360.000	1	0.0696000	$233.900
CC - 75086150	EPS SURA	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	1	0.0696000	$459.400
CC - 1112790867	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 10019601	SANITAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 1121924954	SANITAS	30	$2.118.000	0.0400000	$84.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.118.000	1	0.0696000	$147.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10109111	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.400.000	0.0400000	$96.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193409716	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.600.000	0.0400000	$144.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30233740	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-41935688	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.800.000	0.0400000	$192.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1004779675	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.360.000	0.0400000	$134.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75086150	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1112790867	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10019601	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121924954	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.118.000	0.0400000	$84.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$928.000	$0	$0	$0	$0	2	$1.200	$0	$0	$929.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	2	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	6	$3.504.300	$0	$0	$33.000	$33.000	2	$4.400	$100	$100	$3.574.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$144.000	$0	0	$0	0	$0	$144.000	2	$200	$0	$144.200	$0	0	$0	$0	$144.200	$0	$0	$144.200
SANITAS	3	$213.800	$0	0	$0	0	$0	$213.800	2	$300	$0	$214.100	$0	0	$0	$0	$214.100	$0	$0	$214.100
EPS SURA	4	$712.000	$0	0	$0	0	$0	$712.000	2	$900	$0	$712.900	$0	0	$0	$0	$712.900	$0	$0	$712.900
SALUD TOTAL	1	$134.400	$0	0	$0	0	$0	$134.400	2	$200	$0	$134.600	$0	0	$0	$0	$134.600	$0	$0	$134.600

LCAICEDO-024608711O5108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-024608731609291097726-001977590-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	$2.095.400	0	$0	$0	$2.095.400	2	$2.700	$2.098.100	0	$0	$20.981	$2.098.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	9	$1.204.200	2	$1.500	$1.205.700
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.205.800
PENSIONES	2	$4.504.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.098.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.205.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$9.013.700

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34031912
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO RROSERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 11 391	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3353379
FAX	3353379	SUCURSAL	052024	NOMBRE SUCURSAL	coliceo
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$6.600.000		34031912

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-41934262	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LIZCANO MORALES MARTHA ISABEL	$3.500.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 41934262												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 41934262	COLPENSIONES	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 41934262	SANITAS	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	5	0.0696000	$459.400

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-41934262	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$1.056.000	$0	$0	$33.000	$33.000	7	$4.700	$200	$200	$1.127.100

LCAICEDO-02460871105108-1097726-00197267 5-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-00197759 0-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$264.000	$0	0	$0	0	$0	$264.000	7	$1.200	$0	$265.200	$0	0	$0	$0	$265.200	$0	$0	$265.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$459.400	0	$0	$0	$459.400	7	$2.100	$461.500	0	$0	$0	$461.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	$264.000	7	$1.200	$265.200
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$265.200
PENSIONES	1	$1.127.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$461.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$265.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.119.000

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33935063
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 NO 8 34 OFICINA 903	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANESTEBANSL.JGSL@GMAIL.COM	TELÉFONO	3331033
FAX	3331033	SUCURSAL	oficina 2	NOMBRE SUCURSAL	oficina 2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$2.000.000		33935063

LCAICEDO-024608711051O8-1097726-001972675-A
LCAICEDO-024608731609291097726-001977590-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088267425	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	SALAZAR GONZALEZ JESSICA MARIA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1088267425												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088267425	PROTECCION	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD												SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic		Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088267425	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0		30	$2.000.000	2018	0.0696000	$139.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088267425	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$320.000	$0	$0	$0	$0	7	$1.400	$0	$0	$321.400

LCAICEDO-02460871105108-1097726-00197267 5-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-00197759 0-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$80.000	$0	0	$0	0	$0	$80.000	7	$400	$0	$80.400	$0	0	$0	$0	$80.400	$0	$0	$80.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$139.200	0	$0	$0	$139.200	7	$700	$139.900	0	$0	$1.399	$139.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	$80.000	7	$400	$80.400
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$80.400
PENSIONES	1	$321.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$139.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$80.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$622.100

LCAICEDO-024608711O5108-1097726-0019726754-A
LCAICEDO-024608731609291-1097726-0019775904-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34032494
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MANZANA 13 CASA 19	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	12024	NOMBRE SUCURSAL	esse salud
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$2.400.000		34032494

LCAICEDO-024608711051O8-1097726-001972675-A
LCAICEDO-024608731609291097726-001977590-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094935010	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	GUZMAN HEREDIA ALEJANDRA	$2.400.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1094935010																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1094935010	PORVENIR	30	$2.400.000	0.1600000	$384.000	$0	$0	$384.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094935010	EPS SURA	30	$2.400.000	0.0400000	$96.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.400.000	12024	0.0696000	$167.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094935010	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.400.000	0.0400000	$96.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$384.000	$0	$0	$0	$0	7	$1.700	$0	$0	$385.700

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$96.000	$0	0	$0	0	$0	$96.000	7	$500	$0	$96.500	$0	0	$0	$0	$96.500	$0	$0	$96.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$167.100	0	$0	$0	$167.100	7	$800	$167.900	0	$0	$0	$167.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	$96.000	7	$500	$96.500
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$96.500
PENSIONES	1	$385.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$167.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$96.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$746.600

LCAICEDO-0246087110510B-1097726-0019726675-A
LCAICEDO-0246087316092B-1097726-0019775 90-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34035112
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 11 50 23	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3166745
FAX	3331033	SUCURSAL	012024	NOMBRE SUCURSAL	interchinchina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$4.000.000		34035112

LCAICEDO-02460871105108-1097726-001972675-A
LCAICEDO-02460873160929-1097726-001977590-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42009384	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	GALLEGO BETANCURT CLAUDIA PATRICIA	$4.000.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 42009384																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 42009384	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 42009384	SOS-EPS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-42009384	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$640.000	$0	$0	$0	$0	7	$2.800	$0	$0	$642.800

LCAICEDO-0246087110510B-1097726-0019726754-A
LCAICEDO-0246087316092 9-1097726-0019775 90-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	$160.000	$0	0	$0	0	$0	$160.000	7	$700	$0	$160.700	$0	0	$0	$0	$160.700	$0	$0	$160.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$278.400	0	$0	$0	$278.400	7	$1.300	$279.700	0	$0	$0	$279.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	$160.000	7	$700	$160.700
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$160.700
PENSIONES	1	$642.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$279.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$160.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.243.900

LCAICEDO-024608711051O8-1097726-001972675-A
LCAICEDO-024608731609291097726-001977590-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33934519
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO L	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MANZANA 13 CASA 19 CORALES	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	152024	NOMBRE SUCURSAL	bloque 15 administrativo
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$4.673.500		33934519

LCAICEDO-02460871105108-10977726-00197267 5-A
LCAICEDO-02460873160929-10977726-00197759 0-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088267420	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	ESGUERRA RUBIO MAURICIO	$1.500.000
CC-1093216406	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	GOMEZ HERRERA LUZ PIEDAD	$1.750.000
CC-4513236	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	MEJIA CARDONA GILBERTO	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1088267420																													0		
CC - 1093216406																													0		
CC - 4513236																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088267420	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1093216406	PORVENIR	30	$1.750.000	0.1600000	$280.000	$0	$0	$280.000	$0	$0	$0
CC - 4513236	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088267420	EPS SURA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	15	0.0696000	$104.400
CC - 1093216406	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.000	15	0.0696000	$121.800
CC - 4513236	EPS SURA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	15	0.0696000	$99.100

LCAICEDO-024608711051O8-1097726-001972675-A
LCAICEDO-024608731609291097726-001977590-A

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088267420	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093216406	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.750.000	0.0400000	$70.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4513236	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.000	$0	$0	$0	$0	7	$1.300	$0	$0	$281.300
COLPENSIONES	1	$240.000	$0	$0	$0	$0	7	$1.100	$0	$0	$241.100
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	7	$1.000	$0	$0	$228.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$70.000	$0	0	$0	0	$0	$70.000	7	$400	$0	$70.400	$0	0	$0	$0	$70.400	$0	$0	$70.400
EPS SURA	2	$117.000	$0	0	$0	0	$0	$117.000	7	$600	$0	$117.600	$0	0	$0	$0	$117.600	$0	$0	$117.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$325.300	0	$0	$0	$325.300	7	$1.500	$326.800	0	$0	$3.268	$326.800

LCAICEDO-024608711051O8-1097726-0019726 75-A
LCAICEDO-024608731609291097726-0019775 90-A

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	3	$187.000	7	$900	$187.900
SENA	0	$0	7	$0	$0
ICBF	0	$0	7	$0	$0
ESAP	0	$0	7	$0	$0
MinEdu	0	$0	7	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$188.000
PENSIONES	3	$751.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$326.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$187.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.453.900

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 140216

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10051 De 16/07/2025 Por 110.415.071,57

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 26- Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No.C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/05/2025 AL 27/06/2025. TOTAL DE LA FACTURA :$168.381.767, VALOR DE LA PRESENTE $110.415.072

ACTA No.: 7302 **de 14/07/2025**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD **C.C o Nit** 901701222

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL **TIPO CUENTA:** AHORROS **NRO CUENTA:** 24129893899

CONTRATO ADIC VIGENCIAS FUTURA No 1394 de 18/12/2024 Por 815.610.025,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO No. 1394 DEL 14 DE ABRIL DE 2023, ID DEL SECOP2 CO1.PCCNTR.4834011 CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA No. 0244 del 08 de febrero de 2023 SECOP II CO1.PCCNTR.4338827 LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS . VIGENCIA FUTURA

VALOR A PAGAR Ciento Diez Millones Cuatrocientos Quince Mil Setenta Y Un Pesos Con Cincuenta Y Siete Centavos M/Cte. **110.415.071,57**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901701222	533	17.629.296,57	15,00	2.644.394,00	**16.377.090,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	901701222	233	92.785.775,00	0,55	510.322,00	
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD	901701222		92.785.775,00	2,50	2.319.644,00	
RETEFUENTE	901701222	533	92.785.775,00	6,00	5.567.147,00	
EST. PRO-CULTURA 1% - SALUD	901701222		533.558.276,00	1,00	5.335.583,00	

NETO A GIRAR **94.037.981,57**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 31 **Fecha.** 07/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2024003660002**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	110.415.071,57

Total obligación **110.415.071,57**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1615900504	Interventoria Contrato de Obra - Con	110.415.072,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	510.322,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
13058203	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	2.319.644,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
2436251304	Iva Ret Honorarios - Salud	0,	2.644.394,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
1305880603	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	5.335.583,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
24369004	Otras Retenciones - Salud	0,	5.567.147,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	94.037.982,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-7302 FUENTE 625 Acta p
Sumas Iguales		**110.415.072**	**110.415.072**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 140216

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 10051 De 16/07/2025 Por 110.415.071,57

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 26- Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No.C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/05/2025 AL 27/06/2025. TOTAL DE LA FACTURA :$168.381.767, VALOR DE LA PRESENTE $110.415.072

ACTA No.: 7302 de 14/07/2025

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460873235104-1100597-001977957

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira, se reunieron el ingeniero Jorge Hernando Cote Ante, en calidad de Supervisor y el Ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Interventoría No interno: 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 de abril de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT O CEDULA	901.701.222-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
CEDULA	10.017.505
IMPUTACIONES	Rubro No. 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019) Disponibilidad No 584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023) Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731) Disponibilidad No 1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024) ADICION No.1 No. 2376 del 31 de mayo de 2024, por valor de $875.954.747,00, CDP que se afectará en la suma de $ 427.894.836, y el saldo restante de la adición, ($815.610025), se financiará con cargo al presupuesto de vigencias futuras, autorizada mediante la Ordenanza No.022 del 29 de otubre de 2024, por la Honorable Asamblea

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

	Departamental Compromiso presupuestal No 7979 (18/12/2024) Rubro No. 1104-2.3.2.02.02.008-625
PLAZO INICIAL	20 MESES
FECHA DE INICIACION	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 01	Tres (3) meses, contados a partir del 27 de diciembre hasta el 28 de marzo de 2025
PRORROGA No. 02	Cuatro (4) meses y dos (2) dias calendario, contados a partir del 29 de marzo de 2025
PRORROGA No. 03	Seis (6) meses, contados a partir del 01 de julio de 2025
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$2.936.564.750
VALOR ADICION No. 01	$1.243.504.861
CDP ADICION 1	2376 del 31 de mayo de 2024, por valor de 875.954.747,00, CDP que se afectará en la suma de $ 4 27.894.836, y el saldo restante de la adición, ($815.610025), se financiará con cargo al presupuesto de vigencias futuras, autorizada mediante la Ordenanza No.022 del 29 de octubre de 2024, por la Honorable Asamblea Departamental
VALOR ADICION No. 02	$ 860.351.285
CDP ADICION 2	2314 del 15 de mayo de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.040.420.896
ANTICIPO	$ 587.312.950
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda entregará al contratista un anticipo del 20% del valor del

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

	contrato, que será amortizado en el mismo porcentaje en cada acta parcial. El saldo mediante actas mensuales de acuerdo con el personal efectivamente vinculado a la interventoría para cada periodo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	10 DE JULIO DE 2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$587.312.950
Valor amortizado actas anteriores	$587.312.950	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$	
Saldo por amortizar	**$ 0**	
SUMAS IGUALES	**$587.312.950**	**$587.312.950**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$2.936.564.750
Valor Adición No.1:		
RP No 7979 (18/12/2024)		$ 427.894.836
RP No 31 (07/01/2025)		$ 815.610.025
Valor Adición No.2:		
CDP No 2314 (15/05/2025)		$ 860.351.285
Subtotal Adición No.1 y 2		**$2.103.856.146**
Valor total de actas pagadas	$ 4.069.654.539	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 168.381.767	
Saldo del Contrato sin ejecutar:		
CDP No 2314 (15/05/2024)	$ 0	
Adición No.2	$ 802.384.590	
SUMAS IGUALES	**$5.040.420.896**	**$5.040.420.896**

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023			$	1.761.981.019
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$	587.312.950		
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	54.598.894		
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	119.285.717		
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	117.198.808		
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	125.544.483		
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	110.130.208		
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	129.001.799		
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	177.909.699		
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	122.920.328		
VALOR PAGADO ACTA 9 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	119.128.988		
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	98.949.145		
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$	-		
SUMAS IGUALES	$	1.761.981.019	$	1.761.981.019

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024			$	1.174.583.731
VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024 ADICION			$	427.894.836
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	47.435.824		
VALOR PAGADO ACTA 11 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	117.613.405		
VALOR PAGADO ACTA 12 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	144.815.587		
VALOR PAGADO ACTA 13 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	171.205.358		
VALOR PAGADO ACTA 14 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	135.323.461		
VALOR PAGADO ACTA 15 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	114.838.018		
VALOR PAGADO ACTA 16 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	112.109.819		
VALOR PAGADO ACTA 17 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	110.711.881		
VALOR PAGADO ACTA 18 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	141.368.095		
VALOR PAGADO ACTA 19 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	76.978.720		
VALOR PAGADO ACTA 20 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	210.538.681		
VALOR PAGADO ACTA 21 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	208.633.765		
VALOR PAGADO ACTA 22 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	10.905.953		
SALDO DEL COMPROMISO	$	0		
SUMAS IGUALES	$	1.602.478.567	$	1.602.478.567

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2025

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2025 ADICION 1			$	815.610.025
VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2025 ADICION 2			$	860.351.285
VALOR PAGADO ACTA 22 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	180.675.707		
VALOR PAGADO ACTA 23 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	178.805.849		
VALOR PAGADO ACTA 24 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	167.529.946		
VALOR PAGADO ACTA 25 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	178.183.450		
VALOR PAGADO ACTA 26 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	168.381.767		
SALDO DEL COMPROMISO	$	802.384.591		
SUMAS IGUALES	$	1.675.961.310	$	1.675.961.310

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (AMORTIZADO EL ANTICIPO): CIENTO SESENTA Y OCHO MILONES TRE.SCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($168.381.767).

PERIODO DE PAGADO: DESDE 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2025

OBSERVACIONES:

Durante el periodo reportado se ha hecho entrega del Informe mensual de interventoría No. 26, el cual abarca el periodo comprendido entre el 28 de mayo al 27 de junio de 2025.

En el informe se encuentra detallada la ejecución del Contrato de Obra No. 244-2023 en cada uno de sus componentes: administrativo, técnico, social, ambiental, SG-SST, calidad, arqueológico, eléctrico y hospitalario, así como el de supervisión técnica independiente.

Durante el mes de junio se dio continuidad a las actividades ya iniciadas en periodos anteriores, con un avance mínimo en la mayoría de frentes de obra. A pesar de ello, se destaca la instalación de la red de agua fría en el segundo piso, así como un avance considerable en el armado de los tableros eléctricos de la subestación, lo cual representa un progreso importante dentro del componente eléctrico del proyecto.

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

En la fachada de la edificación, se continuó con los trabajos de acabado del sistema EIFS (Exterior Insulation and Finish System), y se avanzó en el acabado de la fachada del patio interior, mejorando la apariencia arquitectónica de esa zona. En cuanto a la carpintería metálica, se mantuvo el proceso de fabricación de ventanas en aluminio, conforme a las especificaciones de diseño.

Dentro del frente vial, se avanzó con la colocación de la base granular en la vía interna, como parte de la conformación del paquete estructural. También se continuó con el vaciado de las cámaras de inspección asociadas a los sistemas de alcantarillado de aguas residuales y aguas negras.

En las instalaciones mecánicas, se mantuvo la instalación de ductos en material PIRALU en el segundo piso para el sistema de aire acondicionado. Estas labores incluyeron el montaje de ductos rectangulares, fijación con soportes metálicos, instalación de aislamiento térmico y sellado de juntas. Asimismo, se continuó con la instalación de la red de agua helada, compuesta por tuberías PVC presión y accesorios; en tanto, las válvulas de control, conexiones hidráulicas y aislamiento térmico serán instalados en una fase posterior.

Adicionalmente, se realizaron trabajos de estuco en muros interiores, avanzando en el proceso de acabados arquitectónicos al interior del edificio.

En el componente eléctrico, se registró un avance significativo en el armado de los tableros de baja tensión en la subestación ubicada en el sótano del edificio. Estas actividades se suman a las previamente desarrolladas, que incluyen el montaje de celdas de media tensión, transformadores, bandejas portacables, canalizaciones eléctricas y estructuras de soporte, todas ejecutadas bajo los lineamientos técnicos y normativos vigentes para garantizar la operatividad segura del sistema eléctrico del proyecto.

Muros en Durapanel:

Durante el mes de junio no se adelantaron trabajos en los muros en sistema Durapanel. Muros como el que se muestra en la imagen se encuentran en el mismo estado desde el mes de abril, sin evidenciar avances. Es importante recordar que, en el plan de acción solicitado para intervenir las fachadas y las obras exteriores, se incluyó esta actividad como crucial para permitir el desarrollo de los trabajos de acabado, los cuales actualmente se encuentran condicionados por la falta de ejecución en estos elementos.

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

Acabado de muros interiores:

Durante el mes de junio, el avance en la aplicación de estuco fue mínimo. Se mantuvieron algunas actividades puntuales en muros tipo SB ubicados en el segundo piso, sin evidenciar un progreso significativo respecto al mes anterior. Así mismo, no se registraron avances adicionales en los puntos fijos de escaleras, los cuales ya habían sido estucados previamente en mayo y permanecen en espera de las siguientes etapas del proceso de acabado interior.

Carpintería de aluminio (fachadas):

Durante el mes de junio, se continuó con la fabricación de las elementos en aluminio destinados a las ventanas de fachada, como parte del sistema de control solar. Sin embargo, la instalación del vidrio permanece pendiente, dado que se encuentra condicionada a la colocación de los cortasoles, los cuales deben integrarse adecuadamente con el sistema EIFS que aún está en proceso de acabado.

Carpintería de aluminio (zonas interiores):

Durante el mes de junio, la fabricación e instalación de elementos en aluminio para la ventanería interior estuvo prácticamente detenida. No se registraron avances significativos respecto al mes anterior, manteniéndose los trabajos concentrados en el primer piso, donde ya se habían instalado previamente varios componentes conforme al diseño arquitectónico. La falta de continuidad en esta actividad limita el progreso en los acabados interiores asociados.

Cortasoles (horizontales):

Durante el mes de junio, no se registró ningún avance en la instalación de los soportes para los cortasoles horizontales tipo Aerobrise que conformarán la fachada del segundo y tercer piso. La actividad permanece intacta desde el último reporte, cuando se habían colocado los parales verticales en perfil de aluminio, conforme a las especificaciones establecidas en los planos arquitectónicos.

Ductos en *PIRALU*:

Durante el mes de junio, se avanzó en la instalación de los ductos en material PIRALU para el sistema HVAC, especialmente en el segundo piso. Esta actividad ha sido clave para habilitar la ejecución de otras redes técnicas complementarias, como la red de agua helada, hidráulica y eléctrica, contribuyendo al desarrollo coordinado de las instalaciones del proyecto.

Ascensores 4 paradas:

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

Durante el mes de junio, se culminó el armado de la cabina izquierda del ascensor e inició el proceso de instalación de la cabina derecha. Estos trabajos dan continuidad al avance logrado en mayo, cuando se había instalado parte del sistema electrónico y las botoneras en los distintos niveles. Aún permanece pendiente la ejecución de la obra civil correspondiente al cerramiento en drywall (una cara).

Cajas de inspección:

Durante el mes de junio, se dio continuidad a la construcción de las cajas de inspección para el sistema de aguas negras, avanzando en la ejecución de las estructuras iniciadas en mayo. Sin embargo, las tapas permanecen pendientes, ya que aún se encuentran en proceso de fabricación, lo cual impide la culminación total de esta actividad.

Cámaras de inspección:

Durante el mes de junio, el avance en la construcción de las cámaras de inspección de la red de alcantarillado pluvial fue mínimo. No obstante, se logró adelantar la ejecución de algunas cámaras ubicadas en el costado sur del edificio, específicamente el cuerpo de cámara. Las losas superiores continúan pendientes, a la espera de la definición de los niveles finales de la rasante en las áreas circundantes.

Sumideros:

Durante el mes de junio, la fabricación e instalación de las rejas para los sumideros estuvo completamente suspendida, sin registrarse ningún avance respecto al mes anterior. La actividad permanece en el mismo estado desde mayo, cuando se habían ejecutado los vaciados de fondo y pared correspondientes a estos elementos.

Acabado de fachadas:

Durante el mes de junio, se completaron los trabajos de acabado del sistema EIFS en la fachada norte, específicamente en las áreas con terminación en color blanco y gris. Sin embargo, permanece pendiente la ejecución del volumen con acabado tipo madera (color café), el cual aún no ha iniciado su instalación.

Trabajos en la vía:

En el mes de junio, se procedió con la colocación de la carpeta asfáltica en el tramo vial mostrado en la imagen, avanzando en la conformación del paquete estructural de esta sección del proyecto.

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

ACTA No. 26 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

Subestación eléctrica:

En este período, se dio continuidad al armado de la subestación eléctrica. Actualmente, ya se cuenta en obra con el transformador de 800 kVA, las celdas de remonte y los tableros eléctricos, y el equipo especializado en instalaciones eléctricas continúa ejecutando las labores de montaje e interconexión de estos componentes.

Asi mismo solicitó balancear el presupuesto del personal de interventoría para la inclusión del profesional social (con factor multiplicador), teniendo en cuenta que durante el desarrollo del contrato de obra ha sido necesario contar con el acompañamiento social debido a la demanda de la comunidad y las actividades estipuladas en el plan de gestión social, dando cumplimento a las obligaciones contractuales; por lo que este profesional debe estar hasta la finalización de las obras.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD cumplió satisfactoriamente con un porcentaje del 3,34% para el presente periodo y acumulado del 84,08%.

- El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Según consta en la Planilla de pago N.º 33934958 del Contratista, Planilla de pago N.º 33895387 de los Trabajadores.

Firma
JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal
Consorcio Interventoría Alta Complejidad
Contratista

Firma
JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Risaralda
Supervisor

Nombre de quien elaboró: JHCA

LCAICEDO-02460871105108-1097721-001972679-A
LCAICEDO-02460873160930-1097721-001977592-A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2.002 Y ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Pereira, 10 de julio de 2.025

Yo, **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** identificado con C.C. 10.017.505 de Pereira, en representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD**, contratista, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que hemos efectuado el pago por concepto de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Pereira a los diez (10) días del mes de julio de 2025.



FIRMA: _____

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
C.C. 10.017.505 de Pereira

LCAICEDO-02460871105108-1097727-001972677-A
LCAICEDO-02460873160929-1097727-001977591-A

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **CABA INGENIERIA SAS** identificado con el NIT 900.273.792-0, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

La empresa CABA INGENIERIA SAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los diez (10) días del mes de julio de 2025.

JAIR VERGARA MENDEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 33151-T
C.C. 7.538.031

LCAICEDO-02460871105108-1097727-001972677-A
LCAICEDO-02460873160929-1097727-001977591-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 9 B 5 E D F 5 5 B 5 A D 5 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIR VERGARA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7538031 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 33151-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





LCAICEDO-02460871105108-1097727-001972677-A
LCAICEDO-02460873160929-1097727-001977591-A





LCAICEDO-02460871105108-1097727-001972677-A
LCAICEDO-02460873160929-1097727-001977591-A

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT 901.701.222-5
BL H APT 402 EL CAMPIN 3 BRR BELMONTE
Tel: 3206953821
Pereira - Colombia
altacomplejidadconsorciofac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAC 33

Señores	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 19 8-34	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2025, 15:01
Expedición	10/07/2025, 16:02
Vencimiento	10/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	INTERVENTORIA	1.00	168,381,767.00	26,884,483.81

Total items: 1

Total Bruto	141,497,283.19
IVA 19%	26,884,483.81
Total a Pagar	168,381,767.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho millones trescientos ochenta y un mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por $ 168,381,767.00

Observaciones:
Acta #26 interventoria técnica, administrativa, legal y financiera, contrato de obra derivado de la licitación publica SS-LP-002-2022, cuyo objeto consiste en construcción del edificio de consulta externa y administración y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa 1 del Hospital Regional de Alta complejidad Carolina Larrarte Nuestra señora de los remedios del 28 de mayo al 27de junio del 2025

Porcentaje de participación de los miembros:

Javier Eduardo Rosero Londoño - Cédula de ciudadanía 10.017.505 - 70%
CABA INGENIERIA SAS - NIT 900.273.792 - 30%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095038210 aprobado en 20250701 prefijo FEAC desde el número 33 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CO1.PCONTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
RP 1	No. 2200 del 20230426 por $1.761.981.019
RP 2	No. 1156 del 20240319 por $1.174.583.731
RP 3	No. 7979 del 20241218 por $427.894.836,60
RP 4	No. 31 del 20250107 por $815.610.025
CDP 1	No. 584 del 20230201 por $1.761.981.019
CDP2	No. 1485 del 20240319 por $1.174.583.731
CDP3	No. 2376 del 20240531 por $427.894.836
CDP4	No. 2314 del 20250515 por $860.351.285

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición 1:	$ 1.243.504.861
Valor adición 2:	$ 860.351.285
Valor total:	$ 5.040.420.896
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses.
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga 1:	3 meses
Prorroga 2:	3 meses + 2 dias
Prorroga 3:	6 meses
Fecha terminación final:	31-dic-25

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 26

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 168.381.767

Fecha: 10-jul.-25

1. PERSONAL

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
PERSONAL	PLAZO MESES	DEDICACIÓN %	DEDICACIÓN TOTAL	SUELDO BÁSICO	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)	**CONTRATO INICIAL + ADICION 1 AÑO 2024**													
Director Interventoria	21,0	0,80	16,80	9.500.000	$ 159.600.000	-	-0,80	$ (7.600.000)	16,00	$ 152.000.000			16,00	$ 152.000.000
Supervisor tecnico independiente	19,0	0,20	3,80	7.500.000	$ 28.500.000				3,80	$ 28.500.000			3,80	$ 28.500.000
Profesional auxiliar supervision tecnica	19,0	1,00	19,00	2.800.000	$ 53.200.000				19,00	$ 53.200.000			19,00	$ 53.200.000
Residente obra Ingeniero	20,0	1,00	20,00	5.500.000	$ 110.000.000	+	19,00	$ 104.500.000	39,00	$ 214.500.000			39,00	$ 214.500.000
Residente obra arquitecto	21,0	1,00	21,00	5.500.000	$ 115.500.000	-	-21,00	$ (115.500.000)						
Profesional Auxiliar	19,0	1,00	19,00	3.000.000	$ 57.000.000	+	1,00	$ 3.000.000	20,00	$ 60.000.000			20,00	$ 60.000.000
Profesional de calidad	19,0	1,00	19,00	4.000.000	$ 76.000.000				19,00	$ 76.000.000			19,00	$ 76.000.000
Profesional verificador SOGCSS	19,0	0,50	9,50	4.000.000	$ 38.000.000	-	-2,00	$ (8.000.000)	7,50	$ 30.000.000			7,50	$ 30.000.000
Arqueologo	20,0	1,00	20,00	4.000.000	$ 80.000.000	-	-1,00	$ (4.000.000)	19,00	$ 76.000.000			19,00	$ 76.000.000
Profesional ambiental	19,0	0,50	9,50	3.530.000	$ 33.535.000	+	4,50	$ 15.885.000	14,00	$ 49.420.000			14,00	$ 49.420.000
Profesional SST	19,0	0,50	9,50	3.530.000	$ 33.535.000				9,50	$ 33.535.000			9,50	$ 33.535.000
Topografo	19,0	0,50	9,50	2.835.000	$ 26.932.500	-	-9,50	$ (26.932.500)						$ -
Cadenero	19,0	0,50	9,50	1.160.000	$ 11.020.000	-	-9,50	$ (11.020.000)						
Cadenero	19,0	0,50	9,50	1.160.000	$ 11.020.000	-	-9,50	$ (11.020.000)						
Secretaria	21,0	1,00	21,00	1.640.000	$ 34.440.000	+	3,00	$ 4.920.000	18,00	$ 29.520.000			18,00	$ 29.520.000
1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION No. 01 AJUSTE SALARIOS 2025**													
Director Interventoria	9,0	0,80	7,20	11.400.000	$ 82.080.000	+	6,00	$ 68.400.000	4,00	$ 45.600.000	0,80	$ 9.120.000	4,80	$ 54.720.000
Supervisor tecnico independiente	6,0	0,20	1,20	9.000.000	$ 10.800.000	+	3,00	$ 27.000.000	1,00	$ 9.000.000	0,20	$ 1.800.000	1,20	$ 10.800.000
Profesional auxiliar supervision tecnica	6,0	1,00	6,00	3.360.000	$ 20.160.000	+	1,00	$ 3.360.000	5,00	$ 16.800.000	1,00	$ 3.360.000	6,00	$ 20.160.000
Residente obra Ingeniero	18,0	1,00	18,00	6.600.000	$ 118.800.000	+	12,00	$ 79.200.000	10,00	$ 66.000.000	2,00	$ 13.200.000	12,00	$ 79.200.000
Residente obra arquitecto	3,0	1,00	3,00	6.600.000	$ 19.800.000			$ -		$ -				
Profesional Auxiliar	9,0	1,00	9,00	3.600.000	$ 32.400.000	+	5,00	$ 18.000.000	5,00	$ 18.000.000	1,00	$ 3.600.000	6,00	$ 21.600.000
Profesional de calidad	7,0	1,00	7,00	4.800.000	$ 33.600.000	+	4,00	$ 19.200.000	5,00	$ 24.000.000	1,00	$ 4.800.000	6,00	$ 28.800.000
Profesional verificador SOGCSS	7,0	0,50	3,50	4.800.000	$ 16.800.000	+	4,00	$ 19.200.000	2,50	$ 12.000.000	0,50	$ 2.400.000	3,00	$ 14.400.000
Arqueologo	3,0	1,00	3,00	4.800.000	$ 14.400.000			$ -	4,17	$ 20.000.000	0,83	$ 4.000.000	5,00	$ 24.000.000
Profesional ambiental	7,0	0,50	3,50	4.236.000	$ 14.826.000	+	4,00	$ 16.944.000	2,50	$ 10.590.000	0,50	$ 2.118.000	3,00	$ 12.708.000
Profesional SST	9,0	0,50	4,50	4.236.000	$ 19.062.000	+	6,00	$ 25.416.000	2,50	$ 10.590.000	0,50	$ 2.118.000	3,00	$ 12.708.000
Topografo	3,0	0,50	1,50	3.402.000	$ 5.103.000			$ -		$ -				
Cadenero	3,0	0,50	1,50	1.392.000	$ 2.088.000			$ -		$ -				
Cadenero	3,0	0,50	1,50	1.392.000	$ 2.088.000			$ -		$ -				
Secretaria	9,0	1,00	9,00	1.968.000	$ 17.712.000	+	6,00	$ 11.808.000	5,00	$ 9.840.000	1,00	$ 1.968.000	6,00	$ 11.808.000

LCAICEDO-02460871105107-1097725-001972673-A
LCAICEDO-02460873160929-1097725-001977587-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
RP 1	No. 2200 del 20230426 por $1.761.981.019
RP 2	No. 1156 del 20240319 por $1.174.583.731
RP 3	No. 7979 del 20241218 por $427.894.836,60
RP 4	No. 31 del 20250107 por $815.610.025
CDP 1	No. 584 del 20230201 por $1.761.981.019
CDP2	No. 1485 del 20240319 por $1.174.583.731
CDP3	No. 2376 del 20240531 por $427.894.836
CDP4	No. 2314 del 20250515 por $860.351.285

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición 1:	$ 1.243.504.861
Valor adición 2:	$ 860.351.285
Valor total:	$ 5.040.420.896
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses.
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga 1:	3 meses
Prorroga 2:	3 meses + 2 dias
Prorroga 3:	6 meses
Fecha terminación final:	31-dic-25

CUADRO RESUMEN CANTIDADES No. 26

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 169.881.767

Fecha: 10-jul.-25

Trabajadora social	6,0	1,00	6,00	1.423.500	$	8.541.000	+	6,00	$	8.541.000	4,00	$	5.694.000	1,00	$	1.423.500	5,00	$	7.117.500
SUBTOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					$	1.286.542.500			$	241.301.500		$	1.050.789.000		$	49.907.500		$	1.100.698.500
Factor multiplicador personal						2,600				2,600			2,600			2,600			2,60
TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					$	3.345.010.500			$	627.383.900		$	2.732.051.400		$	129.759.500		$	2.861.810.900

2. COSTOS DIRECTOS (B) — **CONDICIONES INICIALES**

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO MESES	TARIFA MENSUAL	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
Asesores especializados para pago por factura (h/mes) atendiendo necesidades especificas según requerimientos tecnicos (Geotecnia, estructural, electrico, electronico, hidrosanitario, etc)	mes	0,34	75,00	$ 6.905.603	$ 176.092.874				29,80422245	$ 205.816.125		$ -	29,80422245	$ 205.816.125
Gastos de papeleria, fotocopias, impresión de informes y manuales de mantenimiento	und	1,00	30,00	$ 2.082.800	$ 62.484.000	+	6,00	$ 12.496.800	24,00	$ 49.987.200	1,00	$ 2.082.800	25,00	$ 52.070.000
Ensayos y pruebas de calidad	según factura (S:F)	1,00	23,55	$ 2.400.000	$ 56.526.608	+	1,55	$ 3.726.608	15,21960	$ 36.527.041	0,54322	$ 1.303.734	15,76	$ 37.830.775
Equipos de computo (Computador, Impresora, escaner para ob	mes	8,00	22,00	$ 500.000	$ 88.000.000			$ -	167,00	$ 83.500.000		$ -	167,00	$ 83.500.000
Software licenciado para obra	mes	1,00	1,00	$ 7.900.500	$ 7.900.500			$ -	0,8071589	$ 6.376.959		$ -	0,8071589	$ 6.376.959
Comunicaciones	dia	1,00	28,00	$ 963.120	$ 26.967.360		6,0	$ 5.778.720	23,00	$ 22.151.760	1,00	$ 963.120	24,00	$ 28.114.880

2. COSTOS DIRECTOS (B) — **CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION No. 01**

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO MESES	TARIFA MENSUAL	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
Asesoría administrativa y diseños	mes	1,00	3,00	$ 15.000.000	$ 45.000.000				3,03	$ 45.500.000		$ -	3,03	$ 45.500.000
Asesoría geotecnia	mes	1,00	2,00	$ 3.200.000	$ 6.400.000			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
Asesoría estructural	mes	1,00	4,00	$ 3.800.000	$ 15.200.000			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
Asesor electricista	mes	1,00	8,80	$ 3.200.000	$ 28.160.000	+	4,82	$ 15.412.963	4,12	$ 13.188.925	0,73	$ 2.345.000	4,85	$ 15.533.925
Asesor electronico y telecomunicaciones	mes	1,00	4,00	$ 3.200.000	$ 12.800.000			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
Asesor equipos ventilación mecánica y HVAC	mes	1,00	9,00	$ 3.800.000	$ 34.200.000	+	5,00	$ 19.000.000	3,38	$ 12.860.000		$ -	3,38	$ 12.860.000
Asesor hidrosanitario	mes	1,00	4,00	$ 3.200.000	$ 12.800.000			$ -	2,75	$ 8.793.000		$ -	2,75	$ 8.793.000
Asesor en detección y extinción red contra incendios	mes	1,00	4,00	$ 3.200.000	$ 12.800.000			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
Asesor en gases medicinales	mes	1,00	3,00	$ 3.200.000	$ 9.600.000			$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
Asesor en programación	mes	1,00	8,50	$ 3.200.000	$ 27.200.000	+	4,50	$ 14.400.000	4,88	$ 15.600.000	0,63	$ 2.000.000	5,50	$ 17.600.000

LCAICEDO-02460871105107-1097725-001972673-A
LCAICEDO-02460873160929-1097725-001977587-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No.	Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR.4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
RP 1	No. 2200 del 20230426 por $1.761.981.019
RP 2	No. 1156 del 20240319 por $1.174.583.731
RP 3	No. 7979 del 20241218 por $427.894.836,60
RP 4	No. 31 del 20250107 por $815.610.025
CDP 1	No. 584 del 20230201 por $1.761.981.019
CDP2	No. 1485 del 20240319 por $1.174.583.731
CDP3	No. 2376 del 20240531 por $427.894.836
CDP4	No. 2314 del 20250515 por $860.351.285

Valor inicial:	$ 2.936.564.750
Valor adición 1:	$ 1.243.504.861
Valor adición 2:	$ 860.351.285
Valor total:	$ 5.040.420.896
Valor Anticipo:	$ 587.312.950
Fecha iniciación:	28-abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses.
Fecha terminación inicial:	27-dic-24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga 1:	3 meses
Prorroga 2:	3 meses + 2 días
Prorroga 3:	6 meses
Fecha terminación final:	31-dic-25

CUADRO RESUMEN CANTIDADES No. 26

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 168.381.767

Fecha: 10-jul.-25

Asesor mecánico	mes	1,00	4,00	$ 3.200.000	$ 12.800.000		$ -	1,00	$ 3.200.000		$ -	1,00	$ 3.200.000
Asesor en gas natural	mes	1,00	4,00	$ 3.200.000	$ 12.800.000		$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
Asesor social	mes	1,00	4,00	$ 3.000.000	$ 12.000.000		$ -	2,00	$ 6.000.000		$ -	2,00	$ 6.000.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 659.731.342		$ 70.815.091		$ 509.501.010		$ 8.694.654		$ 518.195.664
Factor multiplicador costos directos reembolsables					1,35		1,35				1,35		1,35
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 890.637.812		$ 95.600.373		$ 687.826.364		$ 11.737.783		$ 699.564.147
SUBTOTAL CONSULTORIA (A+B)					$ 4.235.647.812		$ 722.984.273		$ 3.419.877.764		$ 141.497.283		$ 3.561.375.047
SUBTOTAL					$ 4.235.647.812		$ 722.984.273	Subtotal	$ 3.419.877.764	Subtotal	$ 141.497.283		$ 3.561.375.047
IVA 19%					$ 804.773.084		$ 137.367.012	IVA	$ 649.776.775	IVA	$ 26.884.484		$ 676.661.258
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					$ 5.040.420.896		$ 860.351.285	Total	$ 4.069.654.539	Total	$ 168.381.767		$ 4.238.036.305
							AMORTIZACION ANTICIPO 20%		$ 587.312.950				
							NETO A PAGAR		$ 3.482.341.589		$ 168.381.767		

NOTA: El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoría requiere en su personal dos residentes Ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual

BALANCE DEL ANTICIPO

Vr. Anticipo		$ 587.312.950
Adicion		$ -
Adicion		$ -
Vr. actas anteriores	$ 587.312.950	
Vr. presente acta	$ -	
Saldo	$ 0	
Sumas Iguales	$ 587.312.950	$ 587.312.950

BALANCE DEL CONTRATO

Vr. contrato		$ 2.936.564.750
Adicion 1		$ 1.243.504.861
Adicion 2		$ 860.351.285
Vr. actas anteriores	$ 4.069.654.539	
Vr. presente acta	$ 168.381.767	
Saldo	$ 802.384.590	
Sumas Iguales	$ 5.040.420.896	$ 5.040.420.896

ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Supervisor

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal Consorcio Interventoría Alta Complejidad
Contratista

LCAICEDO-024608711051O7-1097725-001972673-A
LCAICEDO-024608731160929-1097725-001977587-A