	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1336 DE 2025 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NA (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: NA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 31/12/2025 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2025 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	26/11/2025	Se realiza ampliacion mediante prorroga N°1 hasta el 31/12/2025
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 31/12/2025 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 98.556.328,30 **50% EN SMMLV:** $ 34,62 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES $ -

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 98.556.328,30 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante radicado 2025E-VUVRAZ-140365 de la comunicación CTO-1336-2025-006 de fecha 9 de diciembre del 2025 el Contratista de Obra R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 901.522.208-3 solicita adición N°1 del contrato por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($31.443.671,70), monto equivalente a la totalidad de la Disponibilidad Presupuestal N°37825. La solicitud se formula con el fin de atender las emergencias presentadas en diversas vías del departamento de Risaralda, las cuales requieren intervenciones prioritarias para restablecer y garantizar la transitabilidad de los usuarios, así como para mantener las condiciones de seguridad vial. Las afectaciones en su mayoria es generada por eventos climáticos de lluvias, las cuales se pronostican continuar en los proximos meses.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados): Plazo Un (01) mes: 1 al 31 de diciembre del 2025.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Demolición de estructuras	$ 230.000,00	$ -	$ -	$ -
Remoción de derrumbes	$ 11.000,00	$ -	$ -	$ -
REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita)	$ 29.718.000,00	$ 32.842.810,00	$ 10.735.530,00	$ 43.578.340,00
REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retroexcavadora de Oruga	$ 8.000,00	$ -	$ -	$ -
Tubería de plástico drenante de diámetro 100 mm	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -
Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -
Gaviónes de Malla multifilamento con protección en polímero	$ 520.000,00	$ -	$ -	$ -
Colchón con Malla multifilamento con protección en polímero de 2,25m x 4,5 m x0,3	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
Bolsacretos	$ 750.000,00	$ -	$ -	$ -
Excavaciones varias sin clasificar a mano	$ 70.000,00	$ -	$ -	$ -
Concreto clase D de 21 MPa	$ 900.000,00	$ -	$ -	$ -
Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	$ 8.400,00	$ -	$ -	$ -
Tubería de concreto reforzado clase D de 21 MPa , de 900 mm de diámetro interior	$ 1.100.000,00	$ -	$ -	$ -
Cunetas de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo (elaborada con concreto clase d)	$ 800.000,00	$ -	$ -	$ -
Geotextil Tipo NT 2500	$ 12.000,00	$ -	$ -	$ -
Geotextil de refuerzo tipo TR 4000 para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	$ 17.000,00	$ -	$ -	$ -
Manto con fibras sintéticas de poliéster resistentes a la luz UV	$ 33.000,00	$ -	$ -	$ -
Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Protección de taludes con productos enrollados para control de erosión del tipo 5D	$ 40.000,00	$ -	$ -	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2025 (Día / Mes / Año)

Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	$ 841.600,00	$ -	$ -	$ -	
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, apartir de cien metros 100 m	$ 56.692.800,00	$ 56.692.800,00	$ 20.480.088,00	$ 77.172.888,00	
AJUSTE AL PESO		$ 89,19	$ 29,20	$ 29,20	
SUBTOTAL BASICO DE LAS OBRAS	**$ 93.079.800,00**	**$ 89.535.699,19**	**$ 31.215.647,20**	**$ 120.751.257,20**	
PAGA	**$ 2.500.000,00**	**$ 2.500.000,00**	**$ -**	**$ 2.500.000,00**	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO	**$ 2.261.533,94**	**$ 2.261.533,94**	**$ -**	**$ 2.261.533,94**	
VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS	**$ 97.841.333,94**	**$ 94.297.233,13**	**$ 31.215.647,20**	**$ 125.512.791,14**	
VALOR IVA (19% SOBRE TOTAL BASICO)	**$ 714.994,36**	**$ 689.095,17**	**$ 228.114,34**	**$ 917.208,86**	
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ -**	**$ 3.000.000,00**	**$ -**	**$ 3.000.000,00**	
IVA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ -**	**$ 570.000,00**	**$ -**	**$ 570.000,00**	
TOTAL ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ -**	**$ 3.570.000,00**	**$ -**	**$ 3.570.000,00**	
VALOR TOTAL	**$ 98.556.328,30**	**$ 98.556.328,30**	**$ 31.443.671,70**	**$ 130.000.000,00**	

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.__1__ Fecha: ___30/11/2025____**	**Valor solicitado**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
VALOR INICIAL TOTAL	$ 98.556.328,30	$ 98.556.328	**$ 31.443.671,70**	**$ 130.000.000,00**
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total	$ 98.556.328,30		**$ 31.443.671,70**	**$ 130.000.000,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) **DE 2025** (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 26% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del % (Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 39.422.531,32 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 26.095.112,42 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 26.095.112,42 (Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) **DE 2025** (año) $ -

Último mes facturado: NOVIEMBRE DE 2025 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 72.461.215,88 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Debido a la vulnerabilidad de los sectores a cargo de la Dirección Risaralda se requiere seguir adicionar el contrato por un monte de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($31.443.671,70) monto equivalente a la totalidad de la Disponibilidad Presupuestal. Esto con en el fin de atender las emergencias presentadas en diversas vías del departamento de Risaralda, las cuales requieren intervenciones prioritarias para restablecer y garantizar la transitabilidad de los usuarios, así como para mantener las condiciones de seguridad vial, teniendo en cuenta la afectación continúa generada por eventos climáticos y deterioro de las estructuras viales.

JURÍDICA:

El contrato se encuentra vigente. No se presentan inconvenientes en el desarrollo del contrato. La adicion no supera el 50% del valor inicial del contrato

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

No se encuentra impedimento financiero para aprobar la adicion solicitada por el contratista. La adicion no supera el 50% del valor inicial del contrato y el tope de minima cuantia.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

Monto equivalente a la totalidad de la Disponibilidad Presupuestal. ($31.443.671,70).

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

NA

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

NA

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: RAFAEL EDUARDO RODRIGUEZ ULLOA
Representante Legal o Apoderado
Contratista: R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: NA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: NA
Matrícula Profesional No.: NA

Vo.Bo.Firma

Nombre: MARGARITA ROSA JIMENEZ ARRIETA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No. 22202-320124 COR

Vo.Bo.Firma

Firmado digitalmente por OCAMPO ARIAS MARIA CELENY

Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Director Territorial
Matricula No. 63202-13458 QND

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **ARGELIO GARCIA GARCIA**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.