	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
		Versión: 5
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 1 de 5

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**2.3.2.02.02.008.32.02.07** **2.3.2.02.02.009.32.02.09** **2.3.2.02.02.009.32.06.06**				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**13**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	

Contrato número:	474	de	26 de noviembre de 2025
Objeto del contrato: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS DE PROTECCION DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.			
Interventor (es):	**NA**		
Supervisor (es)	**JOSE ARLEY MOSQUERA BECERRA,** secretario de Agricultura y Medio Ambiente		
Apoyo (s) a la supervisión.	**NA**		
Contratista:	**EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S NIT. 901.066.064-3**		
Valor inicial del contrato:	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($250.131.940)**		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**UN (01) MES**		

Fecha de inicio del contrato:	**07**	**de**	**NOVIEMBRE**	**de**	**2025**
Fecha de terminación del contrato:	**21**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. -----		de		de	
fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----		de		de	
Acta de Reinicio No. -----		de		de	

Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----					

Prórrogas	
Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**

Fecha actual de terminación del contrato:		**de**	**de**	

Adiciones	
Contrato adicional No.	**Valor ($)**

Valor actual del contrato:	**$**

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación _X__ Prorroga _____ Adición ____	**al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas	
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**

Fecha actual de terminación del contrato:		**De**	**de**	

Adiciones	
Cláusula No.	**Valor ($)**
Forma de pago de los recursos que se adicionan	

Valor actual del contrato:	**$**

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	$xxxxxxxxxxx x
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	**xxxxxxxxx** del xxxxxxxxxxxxxxx	
Número del Radicado del Proyecto	Nro. xxxxxxxxxxxx	
Nombre del Proyecto	xxxxxxxxxxxxxx	

Modificaciones

Cláusula Nº	Descripción

MUNICIPIO DE APARTADO
DESPACHO [illegible] JURÍDICA
REC Johana
DÍA
15 DIC 2024

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERISTICAS Y CANTIDADES:

Modificar La Cláusula Segunda. Especificaciones del bien, característica y cantidades del contrato, en el cuadro de MANO DE OBRA CERRAMIENTO, ajustando la sumatoria en el item **TOTAL** cuya cantidad es de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M.L. (18.690.000)**, el cual quedará así:

MANO DE OBRA CERRAMIENTO						
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR JORNAL	JORNAL KM	VALOR KM	VALOR TOTAL 10 KM
1	Trazado y trochado. Limpia para demarcar el lindero por donde se realizará el cerramiento con la cerca	KM	$ 70,000	3	$ 70,000	$ 210,000
2	Ahoyado e instalación de poste. Abrir un hueco cada 4m, con un diámetro de 30 cm y una profundidad de 60cm para instalar el poste. Entre postes se abre un hueco cada 2 metros de 15 cm de diámetro por 50 cm de profundidad para instalar el poste	KM	$ 70,000	8	$ 810,000	$ 6,480,000
3	Templado y grapado. Instalación del alambre de púa con su respectivo grapado, con alambre tipo púa, postes pie amigo y grapas	KM	$ 70,000	4	$ 3,000,000	$ 12,000,000
TOTAL						**$ 18,690,000**

Igualmente, en el cuadro **COSTEO POR ACTIVIDAD,** con el ajuste al valor de mano de obra cerramiento, en este cuadro en mención el total de la actividad de Cerramiento cambiar de **VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($23.346.000)** establecida en el contrato a **VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M.L. ($27.226.000),** este valor acarrea la disminución del área total a intervenir de cerramiento y siembra a 6, el cual quedará así:

COSTEO POR ACTIVIDAD		
Actividad	Hectárea	Valor Unitario
Cerramiento	1	$ 27,226,000
Siembra	1	$ 10,020,000
SUBTOTAL		**$ 37,246,000**
Cerramiento y siembra	**6**	**$ 223,476,000**
Diagnóstico	5	$ 19,000,000
SUBTOTAL		**$ 19,000,000**
VALOR TOTAL		**$ 242,476,000**

QUINTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Modificar la **QUINTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** reduciendo el valor inicial del contrato a **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($242.476.000), el cual quedará así:** **QUINTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: El valor total del contrato será por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($242.476.000), que incluye los impuestos de ley a que haya lugar, servicios agregados y todos aquellos que conlleve la total ejecución del contrato.**
Justificación de la solicitud:	Se solicita modificar la **CLAUSULA SEGUNDA ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICA Y CANTIDADES** y **QUINTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** del contrato 474 de 07 de noviembre de 2025, debido a error humano en la digitación, alterando el valor total y el total de hectareas a intervenir. El valor total de cerramiento establecido en el contrato **CLAUSULA SEGUNDA ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICA Y CANTIDADES** en el cuadro de **MANO DE OBRA CERRAMIENTO** es de **VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($23.346.000)** el cual por error de sumatoria cambia a **VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M.L. ($27.226.000)**. En este orden de ideas al ajustar el valor en este item el total de área intervenida establecido en el cuadro de **COSTEO POR ACTIVIDAD** es de **6.89 has** con el ajuste quedaría en **6 has** a intervenir. Como consecuencia de este ajuste se ajuste en la cláusula **QUINTA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($250.131.940)** a **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M.L. ($242.476.000).**

Nombre: **JOSE ARLEY MOSQUERA BECERRA**
Firma
SUPERVISOR

Nombre: NA
Firma NA
APOYO A LA SUPERVISIÓN