Andrés Felipe García Ávila
CC. 1'069.725.868 andresfelipe.garciaic@gmail.com
Calle 79B # 69R - 51.
Bogotá - Colombia

Bogotá, 02 de diciembre de 2025

REF: Cronograma de actividades en programacion de consultoría según prioridades.

Actividad	nov-25	dic-25					ene-25		
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
1. Diagnóstico.	■	■	■	■					
1,1. Levantamiento de redes	■	■	■						
1,2. Pruebas y ensayos	■	■							
1,3. Diagnóstico			■	■					
2. Alternativas				■	■				
2,1 Posibles alternativas				■	■				
2,2 Definición mejor alternativa					■				
3. Estudios y Diseños						■	■	■	■
3,1 Estudios y Diseños						■	■	■	
3,2 Memorias								■	■
4. Formulación de alternativas				■	■				
4,1 Formulación de alternativas				■	■				
5. Manual de Mantenimiento							■	■	■
5,1 Manual de Mantenimineto							■	■	
5,2 Capacitación								■	■

Notas: Las actividades se ajustan al cronograma contractual de 2 meses.

ING. ANDRES FELIPE GARCÍA ÁVILA
Consultor contrato DEF-1129-2025