PROBINTEC-LOTE6-109

Bogotá, 04 de diciembre de 2025

Señores:
CONSORCIO CAPITAL LM
Luis Milton Ortiz Vergel
Representante Legal

Referencia 1: Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931 "*Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras De Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas".*

Referencia 2: Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 *"Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas. – Lote 17".*

Asunto: SOLICITUD ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA – LOTE 017

Por medio de la presente y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato en referencia me dirijo a usted con el fin de exponer nuestra preocupación frente al avance programado v/s el ejecutado a la fecha; el Informe técnico semanal N°7 reporta un retraso del 6.96 % y el Informe técnico semanal N°8 reporta un retraso del 4.79% con respecto a la programación; en consecuencia y con el fin ejecutar las actividades contratadas en los tiempos establecidos solicitamos emitir en un plazo NO MAYOR a dos (2) días hábiles, un PLAN DE CONTINGENCIA que especifique las acciones a implementar en cada una de las Instituciones Educativas.

Sin otro particular, Cordialmente

ROCIO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
PROBINTEC S.A.S