	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA	29	9	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1123 **DE** 2020

CONTRATISTA: CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SOL SRN CE OAP 100820 DTNSA: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO – LA CHINA SECTOR PR0+0000 - PR29+0680 (PRODUCTO SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN VIAS PRIMARIAS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2451 **DE** 2019

INTERVENTOR: GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. NIT No.901.184.484-9

SUPERVISOR CONTRATO JUAN LEONIDAS VELASCO RODRIGUEZ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8 (Día) **DE** SEPT (Mes) **DE** 2020 (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓ
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA: 29 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 67,990,662.00 **50% EN SMMLV:** $ 77.46
VALOR EQUIVALENTE AL 50%

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 67,990,662.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita con oficio de fecha 29 de septiembre de 2020, el Contratista solicita lo siguiente:
Una vez realizado el inventario de los daños de la calzada y revisada la programación y flujo de inversión, se observa que a la fecha

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con el presente adicional se requiere realizar el Suministro de mezcla asfáltica en la vía 55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO – LA CHINA SECTOR PR0+0000 - PR29+0680

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2020 la obra presenta un avance físico ejecutado del 94.90%

contra el avance programado del _37.5%.

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 25,496,498.25 Inversión Ejecutada acumulada: $ 64,523,138.24

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 64,523,138.24

Valor anticipo otorgado: N/A Valor amortizado: N/A Saldo por amortizar : N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4

FECHA	29	9	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

Valor facturado (Incluido IVA) a: N/A (mes anterior a la presente solicitud) de N/A (año) N/A Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 3,467,523.76

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Al presente contrato no se le han impuesto, ni se encuentran en tramites ninguna multa o sanciones respectivas.

JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Con los recursos contractuales a la fecha se han ejecutado labores de parcheo en diferentes abscisas de la via 55NS09 pero son insuficientes por el grave estado de fatiga que presenta la carpeta asfaltica donde existe de manera generalizada piel de cocodrilo, fisuras en bloque, ondulaciones, etc. Por ello, se requieren recursos adicionales para continuar con las labores de parcheo y asi mitigar los indices de accidentalidad en la via 55NS09, Mediante oficio CUAVM302-0263-20 del 25 de septiembre del 2020 la interventoria Grupo Interdiseños SAS avala la solicitud de adicional de la Aceptación de Oferta No.1123 de 2020 por valor de treinta y tres millones cuatrocientos diecinueve mil ciento treinta y nueve pesos M/cte ($33.419.139,00)

JURÍDICA:

La oficina jurídica después del visto bueno del supervisor del contrato y del Director Territorial Norte de Santander y teniendo en cuenta que existen los recursos destinados para tal fin considera viable el adicional para la Aceptación de Oferta No.1123 de 2020 cuyo objeto es SOL SRN CE OAP 100820 DTNSA: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO – LA CHINA SECTOR PR0+0000 - PR29+0680 (PRODUCTO SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN VIAS PRIMARIAS) y lograr con ello que la vía quede en condiciones de transitabilidad aceptable para los usuarios y con esto prevenir la ocurrencia de posibles accidentes de transito.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Los recursos solicitados se utilizarán para mejorar la transitabilidad en varios sitios de la vía 55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO – LA CHINA SECTOR PR0+0000 - PR29+0680

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

N/A

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

N/A

OTRAS: N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-12-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA	29	9	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

- Oficio del contratista de fecha 29 de septiembre de 2020
- Oficio CUAVM302-0263-20 del 25 de septiembre del 2020
- Presupuesto Adicional

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

N/A

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato

Firma

Nombre: **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
M.P. No. 54202-68941 NTS

Firma

Nombre: HERNANDO VASQUEZ SEPULVEDA
Matrícula No.13714 CND
Repr. Legal GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.
NIT No.901.184.484-9
Interventoria

Firma
Nombre: JUAN LEONIDAS VELASCO RODRIGUEZ
Matricula No. 54202 – 26136 NDS
SUPERVISOR DEL CONTRATO INVIAS

Firmado digitalmente por JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ**
Director Territorial
Matrícula No.54202 – 131604 NTS

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MARTHA ROSA BARCO CÁRDENAS**
Abogado Unidad Ejecutora
Invias Norte de Santander

Firmado digitalmente por JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ

Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No.54202 – 131604 NTS

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.