CONSORCIO Intersedes 4	**CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4**	**Código:**	**CCI4-25**
	FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS	**Versión N°:**	01
		Vigencia:	2025

Acta Consecutivo No.	**005**	**Lugar y Fecha**	**13 de agosto de 2025**
Asunto	**ACTA DE COMITÉ DE OBRA #5 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-FCACOM-3-GRUAL-2025**		
Oficina Productora	**INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4**		
Hora Inicio	09:00 horas	**Hora Finalización**	09:30 horas
Ausentes	N/A		

Orden del día: Revisión Técnico y Documentación SST

Desarrollo:

1. Seguimiento al inicio de actividades del mes de agosto, conforme a la programación presentada por el contratista, verificando la liberación de áreas y entrega de espacios por parte de la FAC.

2. Revisión de las actividades ejecutadas en el alojamiento de soldados, relacionadas con el desmonte de componentes no estructurales, demolición de enchapes, retiro de aparatos sanitarios y desmontaje de cielos rasos.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos SST para ingreso de personal, revisión de estudios de seguridad, afiliaciones a seguridad social y control documental.

4. Revisión de la radicación del informe mensual de obra, SST y ambiental presentado por el contratista.

5. Socialización de observaciones preliminares de la interventoría frente a la programación y rendimientos iniciales.

6. Supervisor interventoria recuerda y exige cumplimiento en la entrega de los informes de supervisión conforme los tiempos establecidos por SECOP II.

COMPROMISOS

Actividad	Responsables	Fecha Entrega
1. Subsanar observaciones a documentación técnica y SST	**CONTRATISTA**	16/08/2025
2. Continuar actividades de desmonte y retiro de escombros	**CONTRATISTA**	Permanente
3. Seguimiento técnico y SST en frentes activos	**INTERVENTORÍA**	Permanente

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN

Tema	Revisión Técnico Administrativa SST		
Fecha - Hora	Miércoles 20 de agosto de 2025	**Lugar**	Oficina de Supervisión

FIRMAS	
	
CONTRATISTA	INTERVENTOR
	
SUPERVISOR INTERVENTORIA	