REPORTE SEMANAL SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.8496912 DE 2025

DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**FORMATO:**	**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**			
FECHA DE EMISIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2025				**HOJA:**		**DE**
SEMANA N°	1	**DEL**	4 DE NOVIEMBRE	**AL**	11 DE NOVIEMBRE		
FECHA INICIO :	**31/10/2025**	**FECHA TERMINO :**	**15/12/2025**				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**Adquisición e instalación de elementos de dotación para el archivo central de la Dirección General del SENA.**				
CONTRATISTA	**SYNERGY B&O S.A.S**	**NIT O C.C.**	**901.661.195-1**	**CONTRATO N°**	**CO1.PCCNTR.8496912 DE 2025**

II. RESUMEN ESTADO SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

CAPITULO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO	PORCENTAJE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS DE RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO
Adquisición, instalación y puesta en servicio de estanteria fija, cumpliendo con los requisitos tecnicos señalados en la ficha técnica "ESPECIFICACIONES ESTANTERIA 3M DE ALTURA"	0,00%	5,00%	Elaboración de piezas de estantería y presentación preliminar  	El contratista señala que en razon a la especificidad de la estanteria se encuentra realizando ajustes a los planos de fabricación, y solicita visita al sitio de fabricación para el día 13 de Noviembre de 2025
Adquisición, instalación y puesta en servicio de de archivador de Planos Planoteca Horizontal.	0,00%	5,00%	Elaboración de piezas de planotecas	
Adquisición, instalación y puesta en servicio de de sensor termohigrometro (datalogger) para medición y registro de temperatura y humedad relativa (calibrable), en edificios y espacios cerrados	16,00%	16,00%	El contratista informa que montó orden de compra para entrega en 10 dias corrientes.	
Adquisición, instalacion y puesta en servicio de deshumidificador industrial de e 300 a 320 PPD. Equipo portatil con ruedas, con ruedas para facilitar su traslado. Con bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable. Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa.	16,00%	16,00%	El contratista informa que montó orden de compra para entrega en 10 dias corrientes.	
Adquisición, instalación y puesta en servicio de Termonebulizador	16,00%	16,00%	El contratista informa que montó orden de compra para entrega en 10 dias corrientes.	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	352.664.012,00	0,00	**352.664.012,00**		0,00%	0,00%

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista informa que antes de finalizar el mes entregará los items 3 al 6. Respecto a la estanteria el contratista señala que en razon a la especificidad de la estanteria se encuentra realizando ajustes a los planos de fabricación, y solicita visita al sitio de fabricación para el día 13 de Noviembre de 2025

	REPORTE SEMANAL SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.8496912 DE 2025						
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**FORMATO:**	**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**			
FECHA DE EMISIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2025				**HOJA:**		**DE**
SEMANA N°	1	**DEL**	4 DE NOVIEMBRE	**AL**	11 DE NOVIEMBRE		

Edgardo J Paternina C.
cc 75100592 Barranquilla Colombia.

Ing Edgardo J Paternina Castillo
Apoyo a la supervisión del contrato