Pitalito Huila ; Diciembre 17 del 20225

Señores;
SENA
Villavicencio
Regional Meta

Referencia: Solicitud Suspensión del contrato No .1.PCC NTR. 8350312- 2025

Respetuosamente me permito solicitar la suspensión temporal del Contrato No. 1.PCC NTR. 8350312-2025, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo necesario en el ambiente de formación de Automatización Industrial del Centro de Industria y Servicios de la Regional Meta La presente solicitud se fundamenta en que los proveedores de los equipos correspondientes a los ítems (8,9,13,20,25 y26) relacionados en la tabla anexa han informado que los tiempos de entrega se encuentran estimados entre cuatro (4) y cinco (5) semanas, situación que afecta directamente la ejecución normal de las actividades contractuales y hace imposible su desarrollo dentro del cronograma inicialmente previsto.

Adicionalmente, se debe considerar que el plazo contractual vigente se extiende hasta el 19 de diciembre de 2025, coincidiendo con la temporada vacacional de fin de año, periodo en el cual se presenta disminución de actividades operativas y limitaciones logísticas que inciden en la recepción, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos requeridos. En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual sin afectar la calidad técnica de las actividades, se solicita la suspensión del contrato a partir de la fecha de vencimiento del plazo contractual y hasta el día **13 de febrero de 2026**, fecha estimada para el reinicio de las actividades una vez se cuente con la totalidad de los equipos y se supere el periodo vacacional a nivel general. No obstante si se logra tener con anterioridad se estará informando al supervisor .

ITEM	REFERENCIA	CANTIDAD
8	Motor TS4742N5022E601 50W	1
9	Motor TS4742N5022E601 50W	1
13	Computador	1
20	Variador de velocidad POWERFLEX 40; STRATIX 2000 Conmutador Ethernet 100 Mbps; Motor eléctrico trifásico 1HP - 220VAC - 60Hz	1
25	Transmisor indicador de caudal Siemens Sitrans FM mag 6000	1
26	PLC y HMI 5 PLC Logo 230rce 1 PLC logo 12/24rce 5 fuentes Logo 2.3A 2 Pantallas HM	3 PLCC

Agradezco su atención y quedo disponible para formalizar el trámite correspondiente.

ROSALBA RODRIGUEZ OSPINA
R.L CONSTRUCIVIL S.A.S
CC. 36.271.597- Contacto No.3112204257

Respuesta de un proeveedor;

Buenas tardes Estimada Rosalba.
Construcivil

Por favor verificar que se ajuste a lo requerido.

1. LOGO! 230RCE,módulo lógico, displ. FA/E/S: 115 V/230 V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, modularmente ampliable, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, variantes personalizadas de páginas web, variante estándar de tarjeta microSD para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.4, versiones anteriores de proyectos ejecutables, conexión a la nube, MQTT en todas las unidades base LOGO! 8.4.
-
TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 SEMANAS

2. Transmisor SITRANS FMT020 . . . . . Carcasa de policarbonato Sin caja de bornes 12…42 V DC
-
- TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 SEMANAS

3. Transmisor SITRANS FMT020 . . . . . Carcasa de policarbonato Sin caja de bornes 100...240 V AC, 50/60 Hz
-
- TIEMPO DE ENTREGA: (1 UND EN STOCK) DE 3 A 5 SEMANAS VENTA PREVIA

CONDICIONES COMERCIALES
- FORMA DE PAGO: Contado
- - En caso de aplicar retenciones por favor realizarlas y nos confirman cuales aplicaron.

OBSERVACIONES
- NO se incluyen soportes de fijación, accesorios y demás elementos que pueden llegar a ser necesarios para la correcta instalación, fijación y funcionamiento de los equipos ofertados. Dichos accesorios podrán ser ofertados de forma adicional.
- NO se incluye acompañamiento para puesta en servicio y/o comisionamiento de los equipos ofertados. Dicho servicio podrá ser ofertado de forma adicional.
- Para efecto de esta cotización en el hecho de ser aceptada por parte del cliente, se entiende que el precio y la cosa se han pactado y/o
convenido en el municipio de Medellín, Antioquia, Colombia

Quedamos atentos a tus comentarios e inquietudes.
Muchas gracias por tú atención. **¡Feliz tarde!**

Cordialmente,

Ing. Angélica González Blandón
Asesora Comercial Industria.
Medición y Control

CONSTRUCIVIL S.A.S.

NIT. 900.487.955-3

