	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		19	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☑

CONTRATO No 2594 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO 50 DÍAS

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) DE 11 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3.555.780.983,00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO PEATONALES CEL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. TANIA MARIA SANZ ROSERO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
OTRO SÍ No. 01 - ACLARATORIO	nov-25

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		19	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	13/11/2025	36

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CATORCE (14) DÍAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30 (Día) 12 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 3.555.780.983,00

En Leticia; a los 19 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) días del mes DICIEMBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2025

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal

del contratista, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría) representante legal de la interventoria, y

TANIA MARIA SANZ ROSERO (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor, con el fin de SUSPENDER (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del INTERVENTOR (Interventor o Contratista) del 17 (Día de la solicitud)

de DICIEMBRE (Mes de la solicitud) de 2025 (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-007, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la suspensión temporal del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

AFECTACIONES DERIVADAS DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS Y DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA (FUERZA MAYOR)
Las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos y deslizamientos en las áreas de intervención, imposibilitando la ejecución normal de actividades y representando riesgos para la seguridad del personal y la calidad de las estructuras.

"Se presenta una causal objetiva de fuerza mayor, derivada de las condiciones climáticas extremas registradas en el municipio de Leticia y sus comunidades aledañas, incluida la comunidad de Santa Sofía, situación formalmente reconocida mediante la declaratoria de calamidad pública expedida por la alcaldía de leticia mediante el decreto No 0226 del 3 de diciembre del año 2025

Las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos, deslizamientos, afectando de manera directa las áreas de intervención del proyecto. Estas condiciones imposibilitan la ejecución normal de actividades asociadas a obras en concreto, comprometen la estabilidad del terreno y representan riesgos tanto para la calidad de las estructuras como para la seguridad del personal vinculado al proyecto.

La ejecución en estas circunstancias podria derivar en fallas prematuras, incumplimiento de especificaciones técnicas y uso ineficiente de los recursos públicos, razón por la cual resulta procedente y necesario suspender temporalmente las actividades hasta tanto se restablezcan condiciones técnicas y ambientales favorables".

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría APRUEBA la solicitud hasta el 05 de enero de 2026; durante este periodo, se adelantará el análisis técnico requerido, se evaluarán las condiciones del terreno una vez superada la emergencia climática y se estructurarán los planes de contingencia necesarios para garantizar una adecuada reanudación de las actividades y adoptar decisiones técnicas responsables que aseguren el cumplimiento integral del objeto contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 19 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 36 DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 14 DÍAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 5 (Día) DE 1 (Mes) DE 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2594
		19	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	25202-284533 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	70202-434454 TLM
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL ESP EN VÍAS Y PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS	25202-38539 CND
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	20260-328871 CES
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	01-16426

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	2
AYUDANTES DE OBRA	8
CADENERO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR MARCA CASE CNH	SERIAL NHM429630	1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR MARCA ECOROAD	SERIE 21203061403A	1	BUENO
MEZCLADORA		2	BUENO

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2594 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) (Día en letras) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de finalización)

Firma

Nombre: CONSORCIO PEATONALES CEL

R/L OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA

Contratista

Firma

Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor Designado

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RL LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Interventoría

Original Oficina Juridica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato