Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva	**NUMERO DE PROCESO:** SA002-2025
	OBJETO DEL PROCESO: “Contratar a nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva”

CONSORCIO PROVILL

CONSORCIO PROVILL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	JULIO		AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		23/7/2025	28/7/2025	8/04/2025	8/11/2025	18/08/2025	25/08/2025	9/01/2025	9/08/2025	15/9/2025	22/9/2025	29/9/2025	10/06/2025	13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	3/112025	11/10/2025	17/10/2025	24/11/2025	12/01/2025	12/08/2025	15/12/2025	22/12/2025
1.0	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES																							
PRELIMINARES																								
1.1	Cerramiento provisional, incluye puertas y accesorios																							
DESMONTES Y DEMOLICIONES																								
1.2	Desmonte de puerta. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	$ 2,581,040.00																						
1.3	Desmonte de ventanería. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	$ 1,919,717.10																						
1.4	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 2,028,796.00	$ 2,028,796.00																					
1.5	Desmonte canaleta metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	$ 828,052.80																						
1.6	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 986,580.00																						
1.7	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 285,327.35																						
1.8	Desmonte de cielo raso existente	$ 2,442,245.93	$ 2,442,245.93	$ 2,442,245.93	$ 2,442,245.93																			
1.9	Desmonte de ductería aires condicionados existentes. (Incluye trasiego y disposición final)	$ 484,913.10	$ 484,913.10	$ 484,913.10																				
1.10	Demolición de pañetes.		$ 106,849.05	$ 106,849.05																				
1.11	Demolición mortero de pisos e=+-5cm.		$ 263,834.50	$ 263,834.50	$ 263,834.50	$ 263,834.50																		
1.12	Demolición de poceta aseo. (Incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposición final)																							
1.13	Demolición de enchapes Piso/Muro		$ 1,683,901.08	$ 1,683,901.08	$ 1,683,901.08	$ 1,683,901.08	$ 1,683,901.08																	
1.14	Demolición de guarda escoba		$ 80,668.00	$ 80,668.00	$ 80,668.00																			
1.15	Demolición muros en mampostería e=15cm.		$ 3,885,281.82																					
1.16	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)		$ 2,380,911.13	$ 2,380,911.13																				
1.17	Retiro de manto asfaltico, incluye limpieza de superficie con solventes y aplicación de calor																							
1.18	Trasiego desde el punto de intervencion, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.		$ 4,079,493.78				$ 4,079,493.78				$ 4,079,493.78					$ 4,079,493.78				$ 4,079,493.78				$ 4,079,493.78
2.0	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO																							
2.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta, pintura)						$ 1,978,050.60			$ 1,978,050.60			$ 1,978,050.60											
2.2	Muro en Super Board una cara, placa S8 min. 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura y equipo de alturas)																							
3.0	ALISTADO DE PISOS																							
3.1	Alistado pendiented en mortero 1:3 espesor promedio 4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)						$ 1,172,126.25	$ 1,172,126.25		$ 1,172,126.25	$ 1,172,126.25	$ 1,172,126.25	$ 1,172,126.25											
4.0	PAÑETES																							
4.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)				$ 1,645,620.76	$ 1,645,620.76																		
4.2	Regata con pulidora en piso o sobre muro. (Incluye equipos)			$ 106,497.67	$ 106,497.67	$ 106,497.67																		
5.0	CIELO RASOS																							
5.1	Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería)		$ 570,644.08	$ 570,644.08					$ 570,644.08		$ 570,644.08			$ 570,644.08										
5.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm (Suministro e instalación. Incluye perfilería)		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72	$ 3,125,761.72	$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72		$ 3,125,761.72			$ 3,125,761.72	
6.0	ESTUCO Y PINTURA																							
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)		$ 1,210,715.85	$ 1,210,715.85		$ 1,210,715.85		$ 1,210,715.85		$ 1,210,715.85	$ 1,210,715.85		$ 1,210,715.85											
6.2	Pintura en vinilo acrílico tipo exterior a 3 manos. (Incluye suministro, aplicación y equipos de alturas)				$ 3,849,983.91				$ 3,849,983.91		$ 3,849,983.91			$ 3,849,983.91	$ 3,849,983.91	$ 3,849,983.91		$ 3,849,983.91		$ 3,849,983.91	$ 3,849,983.91	$ 3,849,983.91		
6.3	Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	$ 10,639,484.17	$ 10,639,484.17	$ 10,639,484.17				$ 10,639,484.17	$ 10,639,484.17	$ 10,639,484.17	$ 10,639,484.17		$ 10,639,484.17		$ 10,639,484.17				$ 10,639,484.17		$ 10,639,484.17			$ 10,639,484.17
6.4	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado para demarcación lineal de parqueadero sótano, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	$ 6,300,303.24	$ 6,300,303.24																					
6.5	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	$ 4,206,972.00	$ 4,206,972.00	$ 4,206,972.00																				
6.6	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación parqueadero sótano. Incluye limpieza y preparación de superficie	$ 2,018,154.18	$ 2,018,154.18	$ 2,018,154.18																				
6.7	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración de parqueadero		$ 465,300.00	$ 465,300.00																				
7.0	ENCHAPES Y ACABADOS																							
7.1	Gravilla lavada. (Suministro e instalación)						$ 53,828.33	$ 53,828.33	$ 53,828.33															
7.2	Guardaescoba en cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)							$ 991,020.42	$ 991,020.42			$ 991,020.42	$ 991,020.42	$ 991,020.42										
7.3	Piso en cerámica para exterior, antideslizante, trafico pesado o similar. (Suministro e instalación)						$ 1,511,556.03	$ 1,511,556.03	$ 1,511,556.03		$ 1,511,556.03	$ 1,511,556.03	$ 1,511,556.03		$ 1,511,556.03	$ 1,511,556.03		$ 1,511,556.03	$ 1,511,556.03					
7.4	Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)							$ 43,530.67				$ 43,530.67				$ 43,530.67								
8.0	IMPERMEABILIZACION																							
8.1	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización, resistente a rayos UV con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).	$ 78,475,268.74	$ 78,475,268.74	$ 78,475,268.74	$ 78,475,268.74	$ 78,475,268.74																		
8.2	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).																							
8.3	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	$ 7,437,180.96	$ 7,437,180.96	$ 7,437,180.96	$ 7,437,180.96	$ 7,437,180.96																		
9.0	CARPINTERIA MADERA																							
9.1	Mantenimiento puerta en madera. (Incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)				$ 565,082.00						$ 565,082.00						$ 565,082.00		$ 565,082.00	$ 565,082.00				
9.2	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. No incluye marco)		$ 3,259,173.60	$ 3,259,173.60	$ 3,259,173.60						$ 3,259,173.60					$ 3,259,173.60								
9.3	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. Incluye marco)																							
10.0	CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS																							
CERRADURAS																								
10.1	Cerradura de manija para oficinas (Suministro e instalación)		$ 367,997.00		$ 367,997.00		$ 367,997.00																	
10.2	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)			$ 29,001.33		$ 29,001.33			$ 29,001.33	$ 29,001.33	$ 29,001.33	$ 29,001.33	$ 29,001.33	$ 29,001.33		$ 29,001.33								
ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS																								
10.3	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio y herrajes.									$ 3,465,574.25		$ 3,465,574.25	$ 3,465,574.25	$ 3,465,574.25	$ 3,465,574.25	$ 3,465,574.25		$ 3,465,574.25		$ 3,465,574.25	$ 3,465,574.25	$ 3,465,574.25		
10.4	Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio abatibles. (Ancho hasta 1m incluye herrajes.			$ 2,599,085.33		$ 2,599,085.33		$ 2,599,085.33																

10.5	Mantenimiento y arreglo de ventanas en aluminio		$ 58,607.00		$ 58,607.00																	
10.6	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	$ 678,168.74			$ 678,168.74			$ 678,168.74			$ 678,168.74			$ 678,168.74								
10.7	Desinstalación de vidrio existente y suministro e instalación de vidrio para ventanas o puertas en aluminio			$ 344,103.78	$ 344,103.78																	
11.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																					
SALIDAS INTERRUPTORES																						
11.1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería , cable, aparato, accesorios 3m)				$ 314,079.00				$ 314,079.00			$ 314,079.00		$ 314,079.00								
11.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)						$ 163,740.00		$ 163,740.00													
SALIDAS TOMAS																						
11.3	Salida toma doble red normal. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)			$ 1,713,006.00	$ 1,713,006.00		$ 1,713,006.00		$ 1,713,006.00	$ 1,713,006.00												
11.4	Salida tomas doble Regulada. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)				$ 2,778,816.00		$ 2,778,816.00		$ 2,778,816.00													
11.5	Salida iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)					$ 2,864,885.50				$ 2,864,885.50			$ 2,864,885.50		$ 2,864,885.50							
LUMINARIAS																						
11.6	Lámpara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario)		$ 4,029,539.00		$ 4,029,539.00			$ 4,029,539.00				$ 4,029,539.00						$ 4,029,539.00				
12.0	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**																					
VOZ Y DATOS																						
12.1	Salida de punto de datos. Incluye faceplate, RJ45 y accesorios, suministro e instalación. CAT 6A.		$ 1,862,912.00		$ 1,862,912.00				$ 1,862,912.00				$ 1,862,912.00				$ 1,862,912.00			$ 1,862,912.00		
12.2	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido.	$ 2,510,105.00				$ 2,510,105.00						$ 2,510,105.00				$ 2,510,105.00			$ 2,510,105.00			$ 2,510,105.00
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)					$ 347,092.00						$ 347,092.00				$ 347,092.00			$ 347,092.00			$ 347,092.00
12.4	Suministro e Instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)					$ 1,605,664.50						$ 1,605,664.50										
12.5	Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 12x5 Blanca con División y Pintura Electrostática (Incluye Accesorios de Sujeción)	$ 119,171.98				$ 119,171.98						$ 119,171.98				$ 119,171.98			$ 119,171.98			$ 119,171.98
12.6	Suministro e Instalación de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)	$ 72,920.50										$ 72,920.50				$ 72,920.50			$ 72,920.50			
12.7	Certificaciones de Puntos Cat 6a				$ 117,906.40				$ 117,906.40			$ 117,906.40				$ 117,906.40			$ 117,906.40			
13.0	**VARIOS**																					
13.1	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	$ 77,746.00				$ 77,746.00						$ 155,492.00				$ 233,238.00			$ 77,746.00			
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**																					
NP 1.1	Construcción de muro en bloque ladrillo #4		$ 654,356.32		$ 654,356.32		$ 654,356.32	$ 654,356.32		$ 654,356.32												
NP 1.2	Mantenimiento de cielo raso existente. Incluye láminas de fibra mineral de 60 x 60.			$ 3,546,629.00			$ 3,546,629.00	$ 3,546,629.00	$ 3,546,629.00													
NP 1.3	Suministro e instalcion de cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, de 8 mm de espesor, fijadas mecánicamente. Incluye pintura de estructura soporte existente y tornillos de fijacion.				$ 1,008,583.81	$ 1,008,583.81																
NP 1.4	Aplicación de impermeabilizante sobre alfajias de antepechos. Incluye limpieza.			$ 2,136,960.00	$ 2,136,960.00	$ 2,136,960.00																
NP 1.5	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta, pintura)			$ 797,225.00	$ 797,225.00	$ 797,225.00																
NP 1.6	Sellado y aplicación de pintura en muebles de madera con dimensiones variables, mediante el proceso de lijado, limpieza de superficies, aplicación de sellador, y posterior recubrimiento con pintura de acabado.															$ 1,495,054.25		$ 1,495,054.25	$ 1,495,054.25	$ 1,495,054.25		
NP 1.7	Suministro e instalación de filos metálicos antideslizantes en bordes de escalones. La actividad incluye el corte a medida, perforación, nivelación y aseguramiento de cada pieza.															$ 1,171,277.33		$ 1,171,277.33		$ 1,171,277.33		
NP 1.8	Suministro e instalación de switch de red de 48 puertos, con capacidad para conexión de datos en topología estructurada, incluyendo, accesorios de montaje, bandejas y organizadores de cables.															$ 2,116,006.98	$ 2,116,006.98	$ 2,116,006.98	$ 2,116,006.98		$ 2,116,006.98	
NP 1.9	Suministro e instalación de escalerilla portacable de 30 x 6 cm, en lámina metálica galvanizada en caliente, con su respectiva tapa metálica galvanizada y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación (tornillos, pernos, uniones y soportes).															$ 1,514,160.00		$ 1,514,160.00			$ 1,514,160.00	
NP 1.10	Suministro e instalación de división en aluminio referencia 11/01, 11/02, madera RH, pisavidrio curvo ref 635 y vidrio 6 mm con película sand blasting.															$ 4,750,812.00	$ 4,750,812.00			$ 4,750,812.00		
NP 1.11	Suministro e instalación de pintura para pasamanos de escaleras.															$ 1,685,659.50		$ 1,685,659.50			$ 1,685,659.50	$ 1,685,659.50
NP 1.12	Suministro e instalación de tubería EMT.															$ 2,907,450.00		$ 2,907,450.00	$ 2,907,450.00	$ 2,907,450.00	$ 2,907,450.00	
NP 1.13	Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 10x4 Blanca con División y Pintura Electrostática (Incluye Accesorios de Sujeción).																$ 2,757,900.60	$ 2,757,900.60				
NP 1.14	Suministro e Instalación de Espejo.																$ 1,820,764.80	$ 1,820,764.80		$ 1,820,764.80		
NP 1.15	Suministro e instalación de polarizado para vidrio.																$ 2,595,207.50	$ 2,595,207.50	$ 2,595,207.50	$ 2,595,207.50		
NP 1.16	Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable. Incluye puntos de anclaje.															$ 4,113,787.50	$ 4,113,787.50	$ 4,113,787.50	$ 4,113,787.50			
NP 1.17	Suministro e instalación de mueble para lavamanos. Incluye llave y sifón para desagüe.															$ 1,307,566.67	$ 1,307,566.67		$ 1,307,566.67			
NP 1.18	Manteniendo de cerámica existente. Incluye retiro y aplicación de boquilla.															$ 1,901,295.00		$ 1,901,295.00		$ 1,901,295.00		
NP 1.19	Demolición de placa de concreto espesor variable.															$ 1,209,744.00	$ 1,209,744.00	$ 1,209,744.00				
NP 1.20	Construcción de placa en concreto de 4000 PSI, Espesor 20 cm parte superior y 17 cm parte inferior según inclinación. Incluye malla electrosoldada No. 8, curado del concreto y todo lo necesario para su correcto funcionamiento															$ 8,667,031.67		$ 8,667,031.67	$ 8,667,031.67			
NP 1.21	Suministro e instalación de laminas de caucho para piso gimnasio.															$ 2,100,460.42	$ 2,100,460.42	$ 2,100,460.42				
NP 1.22	Instalación de lavamanos. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento.															$ -	$ 0.00		$ -	$ 0.00		
NP 1.23	Instalación de sanitarios. Incluye lo necesario para su correcto funcionamiento.																	$ 2,002,277.33		$ 2,002,277.33	$ 2,002,277.33	
NP 1.24	Instalación enchape de piso o muro. Incluye lo necesario para su correcta instalación.																	$ 4,562,913.50		$ 4,562,913.50	$ 4,562,913.50	$ 4,562,913.50
NP 1.25	Suministro e instalación de cubierta tipo pérgola en tubo rectagular diseño tipo cuadros, incluye cubierta traslucida.																	$ 2,264,872.40	$ 2,264,872.40		$ 2,264,872.40	
NP 1.26	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable para baños.																$ 10,246,345.20	$ 10,246,345.20	$ 10,246,345.20	$ 10,246,345.20		$ 10,246,345.20
NP 1.27	Construcción de ampliación de rampa de acceso para discapacitados existente ubicada en el acceso principal, Incluye muro en concreto armado, relleno y lo necesario para su correcto funcionamiento. Dimensiones finales (1.20 m de ancho x 18.69 m de largo)																	$ 1,318,400.00	$ 1,318,400.00	$ 1,318,400.00		
NP 1.28	Instalación de fachaleta existente tipo travertino splitface.																	$ 793,800.00	$ 793,800.00	$ 793,800.00		
NP 1.29	Resane de placa de entrepiso terminado tipo garraplast. Incluye el retiro existente, resane, pasta acrilica y terminado.																	$ 3,748,244.20		$ 3,748,244.20	$ 3,748,244.20	
NP 1.30	Suministro e instalación de reflectores LED 200W.																		$ 791,626.67	$ 791,626.67	$ 791,626.67	
NP 1.31	Suministro e instalación de vidrio templado 10mm. Incluye herrajes y accesorios en acero inoxidable.																	$ 4,077,190.08		$ 4,077,190.08	$ 4,077,190.08	
NP 1.32	Suministro e instalación de piso vinilo SPC VIC 1220×180×5 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.																					$ 7,252,147.00
NP 1.33	Suministro e instalación de lavamanos tipo mesón flotante en cuarzo blanco polar con base metálica estructural calibre 16.																					$ 6,632,980.00
NP 1.34	Suministro e instalación de gabinete cofre doble fondo RETIE 100×80×30 mm IP55 CL16.																					$ 2,150,000.00

NP 1.35	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta, grado de protección mínimo IP-40.								
NP 1.36	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable.								
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 120,634,035.57	$ 138,971,962.14	$ 125,066,215.02	$ 111,841,139.64	$ 109,945,369.26	$ 25,440,148.58	$ 27,077,894.36	$ 29,679,973.05
	Administratración	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41
	Imprevistos	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16
	Utilidad	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79
	IVA sobre Utilidad	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91
	TOTAL COSTO DE OBRA	$ 139,487,888.47	$ 157,825,815.05	$ 143,920,067.93	$ 130,694,992.55	$ 128,799,222.17	$ 44,294,001.49	$ 45,931,747.27	$ 48,533,825.96

NP 1.35	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta, grado de protección mínimo IP-40.							
NP 1.36	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable.							
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 32,117,802.57	$ 35,245,270.54	$ 7,890,977.69	$ 33,395,261.00	$ 13,634,021.50	$ 23,584,607.82	$ 19,103,199.07
	Administratración	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41
	Imprevistos	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16
	Utilidad	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79
	IVA sobre Utilidad	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91
	TOTAL COSTO DE OBRA	$ 50,971,655.48	$ 54,099,123.45	$ 26,744,830.60	$ 52,249,113.91	$ 32,487,874.41	$ 42,438,460.73	$ 37,957,051.98

NP 1.35	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta, grado de protección mínimo IP-40.							$ 3,301,779.54	
NP 1.36	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable.							$ 5,843,124.00	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 42,031,582.91	$ 43,708,621.86	$ 84,941,265.17	$ 53,822,224.64	$ 67,126,373.91	$ 32,985,958.82	$ 62,496,057.38	$ -
	Administratración	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41	$ 15,104,660.41
	Imprevistos	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16	$ 539,452.16
	Utilidad	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79	$ 2,697,260.79
	IVA sobre Utilidad	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55	$ 512,479.55
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91	$ 18,853,852.91
	TOTAL COSTO DE OBRA	$ 60,885,435.81	$ 62,562,474.77	$ 103,795,118.08	$ 72,676,077.55	$ 85,980,226.82	$ 51,839,811.73	$ 81,349,910.29	$ 18,853,852.91

FIRMA:
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:
WILLIAN PARRA OLAYA
INTERVENTOR