N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Cuando el proveedor sin justa causa se abstuviese de suscribir el contrato adjudicado	Afecta la ejecución del contrato	3	3	5	Alto	Contratista	Adecuada revisión jurídica que permita el cumplimiento de os requisitos legales para suscribir el contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Envío orden de compra	Cinco días calendario después de enviar la orden de compra	Iniciar los trámites correspondientes y reporte a las entidades de la inhabilidad de conformidad con el literal (e) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993	A partir del inicio de la orden de compra
2	General	Interna	Ejecución	Operacional	Que la ejecución del contrato no se realice en el plazo establecido	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y plazo de ejecución establecidos en la invitación	3	4	4	Medio	Si	Contrato/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y entrega de cada prestación	Al momento de realización la entrega de cada prestación
3	General	Externo	Contratación	Operacional/Financiero	Mala calidad en la prestación de servicios, que los productos y métodos aplicados para la labor no correspondan a los requeridos en la invitación	Afecta la ejecución del contrato por el incumplimiento en la entrega por la calidad de la prestación del servicio	4	5	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de la invitación	3	4	4	Medio	Si	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de cada actividad de la prestación de servicios.	Al momento de ejecutar las actividades de la prestación del servicio.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Terminación del contrato por incumplimiento	5	6	6	Alto	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas requeridas en la invitación	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de cada actividad de la prestación de servicios.	Al momento de entregar las actividades de la prestación del servicio.
5	General	Externo	Ejecución	Legal	Incumplimiento de alguna de las obligaciones y alcances establecidos para cada uno de los intervinientes en el contrato	Incumplimiento del contrato	2	2	3	Bajo	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas, en caso de continuar el incumplimiento se dará la imposición de multas y sanciones establecidas en la invitación	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Entidad Estatal	A partir de la firma del contrato	Desde el inicio hasta la terminación del plazo de ejecución	Verificando las especificaciones Técnicas requeridas	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de ejecutar el contrato por fuerza mayor o caso fortuito	Incumplimiento del contrato	3	3	3	Medio	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas del bien, en caso de continuar el incumplimiento se dará la imposición de multas y sanciones	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Entidad Estatal	A partir de la firma del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato	Verificar las razones que generan la imposibilidad de ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento en el precio de insumos, materias primas.	Que el valor del contrato varie cuando por aspectos regulatorios, mercantiles, tributarios, los costos para el contratista incrementa.	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y el plazo de ejecución establecido	3	4	4	Medio	Si	Contratista/Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación al momento de la verificación de la facturación	Al momento de la entrega de la prestación del servicio
8	General	Externo	Ejecución	Jurídico	No contar con personal idóneo o los requisitos legales para aplicar los productos de control del plagas, fumigación o exterminación	incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	3	4	Bajo	Contratista	Establecer claramente en la invitación, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la etapa contractual y precontractual del contrato	Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista	Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la aceptación de la oferta	A partir de la adjudicación del contrato y hasta el cumplimiento del plazo de ejecución.

Proyectó y Elaboró: Laura Daniela Páez/Profesional Universitario