**ACTA DE PRORROGA N.2 AL ACTA DE SUSPENSION N.1 CONTRATO 1017-2024**

| | |
|---|---|
| ***CONTRATO*** | 1017-2024 |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO 3CA-DGI |
| ***NIT.*** | 901.897.865-1 |
| ***REPRESENTANTE LEGAL*** | CAMILO ANDRES GONZALEZ SAENZ |
| ***CEDULA DE CIUDADANÍA*** | 1.018.454.872 |
| ***OBJETO*** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PASEO DE LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ |
| ***VALOR DEL CONTRATO*** | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($299.775.914,00) |
| ***SUPERVISOR*** | SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | SEIS (6) MESES |
| **PRORROGA N. 1** | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| **PLAZO PRORROGA N.1** | TRES (3) MESES |
| ***FECHA DE INICIO*** | 11 DE FEBRERO DE 2025 |
| ***FECHA DE LA SUSPENSIÓN*** | 25 DE AGOSTO DE 2025 |
| ***PLAZO DE SUSPENSIÓN*** | DOS (2) MESES |
| ***PRORROGA N.1 A LA SUSPENSION N.1*** | 24 DE OCTUBRE DE 2025 |
| ***PLAZO DE PRORROGA N.1 A LA SUSPENSIÓN N.1*** | DOS (2) MESES |
| ***PRORROGA N.2 A LA SUSPENSION N.1*** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| ***PLAZO DE PRORROGA N2 A LA SUSPENSIÓN N.1*** | UN (1) MES |
| ***FECHA DE REINICIO*** | 26 DE ENERO DE 2026 |
| ***NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN*** | 10 DE ABRIL DE 2026 |

En Zipaquirá a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron, la Secretaria de Obras Publicas **SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO** y el señor **CAMILO ANDRES GONZALEZ SAENZ** representante legal de CONSORCIO 3CA-DGI en su calidad de CONTRATISTA dentro del contrato de consultoría 1017-2024 suscrito el 16 de diciembre de 2024, con el fin de suscribir el ACTA DE PRORROGA N.2 AL ACTA DE SUSPENSIÓN del mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que entre el Municipio de Zipaquirá y CONSORCIO 3CA-DGI se suscribió el contrato de consultoría 1017-2024, el día 16 de diciembre de 2024, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($299.775.914,00)
2. Que se dio inicio en plataforma SECOP II el día 11 de febrero de 2025.
3. Que el contratista solicita mediante oficio de fecha 22 de agosto de 2025 la suspensión del contrato 1017-2024, con base en los siguientes hechos:

*(…)*

*La solicitud se fundamenta en la finalización de la fase técnica del proyecto, habiendo completado los siguientes productos contractuales:*

- *Diagnóstico y factibilidad*
- *Levantamiento topográfico*
- *Estudio de suelos*
- *Esquema básico, anteproyecto y proyecto arquitectónico*
- *Diseño estructural*
- *Diseño hidráulico, sanitario y de aguas lluvias*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dependencia.<br>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Elaboró:<br>ING. PAULA LEON<br>APOYO A LA SUPERVISION | Revisó:<br>ING. JOAQUIN ROMERO<br>DIRECTOR TECNICO | Aprobó:<br>ARQ. SANDRA ATUESTA<br>SECRETARIA DE OBRAS | Ruta<br>DOCUMENTOS/CONTRATOS/PASE DELA ESPERANZA: |

- *Diseño de red contraincendios*
- *Diseño de redes de gas*
- *Diseño de iluminación y alumbrado público*
- *Diseño de red eléctrica y cableado estructurado*
- *Diseño urbano y paisajismo*
- *Detalles arquitectónicos*
- *Diseños de señalética*
- *Elaboración de programación y presupuestos de obra*

*Actualmente, el proyecto se encuentra listo para iniciar el trámite de la licencia de construcción. Sin embargo, para obtener dicha licencia, es un requisito indispensable contar con el aval del Ministerio de Cultura, cuya gestión y aprobación estimamos en un período de dos meses.*

*Durante este tiempo, no existen actividades técnicas que permitan un avance adicional por parte del consorcio, ya que la continuidad del proyecto depende exclusivamente de la obtención de este aval por parte de un tercero. Por lo tanto, la suspensión temporal es necesaria para salvaguardar el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución del contrato. (…)"*

Que el contratista solicita mediante oficio OFICIO 019 de fecha 19 de diciembre de 2025 la prorroga N.2 a la suspensión del contrato 1017-2024, con base en los siguientes hechos:

("…)

*Mediante la presente solicitamos se amplíe la suspensión al contrato CC-1017-2024, basado en los siguientes hechos:*

1. *El día 22 de agosto se solicitó la suspensión, por necesidad de contar con el aval del Ministerio de las Culturas para la licencia de construcción.*
2. *El día 25 de agosto se suspendió el contrato CC-1026-2024 por un plazo de dos (02) meses con fecha de reinicio de 26 de octubre de 2025.*
3. *El día 24 de octubre se prorrogo la su spensión del contra to CC -1017 - 2024 por un plazo de dos (02) meses con fecha de reinicio de 26 de diciembre de 2025.*
4. *Es conveniente prorrogar el contrato por un mes más, teniendo en cuenta que el ministerio de cultura no ha dado respues ta a la radicación de la subsanación de documentos.*

A la fecha se sigue en el tramite de aval ante el ministerio de las artes, se estima este proceso culmine en un (1) mes contados a la fecha de comunicación.

- Que el supervisor considera viable realizar la prorroga a la suspensión del contrato, por un término de un (1) mes, a partir del día 26 de diciembre de 2025, y se reiniciará el día 26 de enero de 2026.
- Que con la firma del acta de reinicio el contratista se obliga a ampliar la vigencia de los amparos.
- Que por lo anotado de común acuerdo se suspende la ejecución del contrato, desde el día 26 de diciembre de 2025 hasta el día 25 de enero de 2026.

En constancia se firma como aparece por las personas que en ella intervinieron.

**SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO**
**Supervisor**

**CAMILO ANDRES GONZALEZ SAENZ**
**Representante Legal**
**Contratista**