ACTA FINAL
CONTRATO DE OBRA No SVIV SAMC 009 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	SVIV SAMC 009 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8330921)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	RN INGENIERIA S.A.S R/L JOSE JULIAN ROJAS NUMA
C.C.	NIT 900830873-9 C.C 79.789.690
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE ($508.259.112,00)
VALOR ADICION:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($119.527.337,00)
VALOR FINAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($627.786.449,00)
C.D.P	CD0934 DE 18 DE JULIO DE 2025
C.D.P ADICION	CD1667 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2025
R.P	RP1131DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
R.P ADICION	RP1622 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025
ANTICIPO	0%
PLAZO FINAL:	NOVENTA Y CINCO (95) DIAS
SUPERVISOR	OLGER SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
FECHA DE SUSCRIPCION:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INICIACION:	
TERMINACION FINAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N°1	NO APLICA
FECHA DE REINICIO N°1	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION CON REINICIO N°1	NO APLICA
MUNICIPIO:	OCAÑA NORTE DE SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En el Municipio de Ocaña Norte de Santander, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el ingeniero, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.470.298, expedida en Ocaña Norte de Santander, *en calidad de Secretario de Vias Infraestructura y vivienda;* el supervisor, el ingeniero **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.091.665.414 expedida en Ocaña Norte de Santander actuando en nombre y representación del municipio de Ocaña, norte de Santander, con NIT: 8 9 0 5 0 1 1 0 2- 2, quien para los términos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por otra parte **JOSE JULIAN ROJAS NUMA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.789.690, R/L de RN INGENIERIA S.A.S, NIT 900830873-9, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** se reunieron para suscribir la presente Final del CONTRATO DE OBRA N° SVIV SAMC 009 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8330921) de acuerdo con el siguiente detalle.

1. **RESUMEN DE ACTA**

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
001	Presenta acta recibo Final (100%)	$ 627.786.449,00

2. **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

ITEMS	ADMINISTRADORA	MES SEPTIEMBRE-OCTUBRE	MES OCTUBRE-NOVIEMBRE	MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE
EPS	SANITAS SA	$ 248.800	$ 453.600	$ 453.600
	NUEVA EPS CM	$ 43.700	$ 174.000	$ 114.000
	COOSALUD ESS	$ 17.100	$ 62.700	$ 114.000
	NUEVA EPS	$ 384.500	$ 708.500	$ 792.500
VALOR TOTAL		**$ 694.100**	**$ 1.398.800**	**$ 1.474.100**
AFP	PROTECCION	$ 68.400	$ 227.800	$ 227.800
	COLPENSIONES	$ 1.677.100	$ 2.966.800	$ 3.062.800
	COLFONDOS	$ 449.400	$ 747.400	$ 747.400
	PORVENIR	$ 579.700	$ 1.650.900	$1.855.900
VALOR TOTAL		**$ 2.774.600**	**$ 5.592.900**	**$ 5.893.900**
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	$ 845.700	$ 2.071.100	$ 2.202.000
VALOR TOTAL		**$ 845.700**	**$ 2.071.100**	**$ 2.202.000**
CAJA DE COMPENSACION	COMFAORIENTE	$ 694.100	$ 1.398.800	$ 1.479.600
VALOR TOTAL		**$ 694.100**	**$ 1.398.800**	**$ 1.479.600**
GRAN TOTAL		**$ 5.008.500**	**$ 10.461.600**	**$ 11.049.600**

ITEMS	ADMINISTRADORA	MES SEPTIEMBRE	MES OCTUBRE	MES DICIEMBRE
EPS- SANITAS S.A	SANITAS	$ 178.000	$ 181.300	$ 178.300
VALOR TOTAL		**$ 178.000**	**$ 181.300**	**$ 178.300**
AFP	COLPENSIONES	$ 227.800	$ 232.000	$ 228.100
VALOR TOTAL		**$ 227.800**	**$ 232.000**	**$ 228.100**
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	COMPAÑÍA DE SEGURO S.A	$ 7.500	$ 7.700	$ 7.600
VALOR TOTAL		**$ 7.500**	**$ 7.700**	**$ 7.600**
GRAN TOTAL		**$ 413.300**	**$ 421.000**	**$ 414.000**

3. GARANTIAS

El contratista en cumplimiento de las **GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION** del contrato,

constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, póliza N° 56-44-101011111 con acta de terminación, Anexo 4, para garantizar los siguientes amparos del contrato de obra No. SVIV SAMC 009 DE 2025 (CO1.PCCNTR.7873158)

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$62.778.644,90	16	09	2025	20	04	2026
Prestaciones Sociales Legales	5%	$31.389.322,45	16	09	2025	20	12	2028
Estabilidad de la obra	10%	$62.778.644,90	22	12	2025	22	12	2030

4. ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidad ejecutadas comprendido entre la fecha entre el 16 de septiembre al 20 de diciembre del 2025.

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta final.

Valor de la presente Acta Final **SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($627.786.449,00).** Lo anterior se expide para trámite de pago.

Para constancia se firma por los intervinientes, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda

JOSE JULIAN ROJAS NUMA
R/L RN INGENIERIA S.A.S
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario
Supervisor