Oficio No 02-23122025

Popayán, diciembre 23 de 2025.

Ingeniera:
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico - Supervisora
Alcaldía de Morales departamento del Cauca
E. S. D.

Copia/ Arq. Cristian Ordoñez

Referencia. SOLICITUD CONTRATO DE CONSULTORÍA No. F36-332-2025, CUYO OBJETO ES "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA A LA ELABORACIÓN DE 1)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE MORALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 2)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA, 3)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE MORALES-CAUCA Y 4)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNITARIA LA PISCINA DEL MUNICIPIO DE MORALES-CAUCA".

Asunto: Solicitud estudio suspensión contrato.

Cordial saludo

De la manera más atenta y en consideración de las obligaciones emanadas en el contrato de la referencia, me permito solicitar se suspenda el contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. En la ejecución del contrato No. F36-332-2025, al momento se ha cumplido con la ejecución de los trabajos de campo correspondiente a los levantamientos topográficos de los predios del proyecto.
2. A continuacion de los trabajos de topografia se encuentra programado la realización de los estudios de suelos y análisis de geotecnia de los predios en que se desarrollaran los estudios y diseños del contrato. En consideración de la temporada de fin de año en la cual nos encontramos, los laboratorios de suelos no prestan sus servicios para la ejecución de los trabajos en mención. Esta condición impide la continuación en la ejecución de las demás actividades propias del proyecto, ya que esta se presenta como una actividad fundamental para la ejecución de las demás actividades del proyecto.

Arq. Luis Antonio Rivadeneira J.

Calle 48 No. 9-126 Popayán Cauca
Correo: arqlarj@gmail.com – Cel 3175102893

En consideración de lo anterior solicito se estudie la posibilidad de suspender el contrato hasta el día 15 de enero, fecha en la que los laboratorios de suelos vuelven aprestar sus servicios con normalidad.

Agradeciendo su amable y valiosa atención.

Cordialmente



ARQ. LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA
Contratista

Arq. Luis Antonio Rivadeneira J.
Calle 48 No. 9-126 Popayán Cauca
Correo: arqlarj@gmail.com – Cel 3175102893