ACTA DE SUSPENSIÓN 01

CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV CMA 003 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8160528) del 4 de agosto de 2025
CONTRATISTA: NIT o C.C. No.	BUSBANZA INGENIERIA SAS NIT 901185879-9 R/L Carlos Roberto Arévalo Orozco C.C. 88.285.864
OBJETO:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Social Y Jurídica Para La Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos- Belén- Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander
VALOR INICIAL:	Ciento cinco millones quinientos treinta y dos mil setecientos setenta MCTE ($105.532.770)
VALOR ADICIONAL:	No Aplica
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0678 (25 de mayo de 2025)
RUBRO	2,3.2,02,02.005,40,012 245.0-1.3.3.10.00 - R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0937 (4 de agosto de 2025)
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses
PRÓRROGA:	No Aplica
FECHA DE INICIO:	15 de octubre de 2025
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

En las oficinas de la secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda del Municipio de Ocaña, se reunieron, el ingeniero CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO representante legal de la interventoría BUSBANZA INGENIERIA SAS NIT 901185879-9, el supervisor OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, y el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda para suscribir la presente acta de suspensión.

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Ocaña suscribió con CONSORCIO ALCANTARILLADO NIT 901992571-8 el contrato de obra LP SVIV 001 DE 2025 de fecha 3 de octubre de 2025, con objeto "Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos- Belén Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander" el cual tuvo inicio el día 15 de octubre de 2025. El plazo contractual es de tres (3) meses, es decir, con fecha prevista de terminación para el día catorce (14) de enero de 2026.

Que el contratista de obra mediante oficio N° CTR LP-SVIV-001-2025 expone que en la temporada de fin de año y principio de enero se desarrollan las festividades, incluyendo el popular Carnaval de Ocaña, generando alta afluencia de público, donde se aplican restricciones en la movilidad y se disminuye la disponibilidad de la mano de obra por priorizaciones de actividades culturales por parte de la población.

Por otra parte, el CONSORCIO ALCANTARILLADO en el mismo oficio menciona la necesidad de tramitar la adición de recursos al contrato, que por motivos de cierre presupuestal del 2025 no se ha podido realizar. De manera que solicita suspensión temporal del contrato a partir del día ventiseis (26) de diciembre de 2025 hasta el día trece (13) de enero de 2025, o hasta por un término máximo de (1) mes.

Que mediante acta de suspensión 01 de fecha 29 de diciembre de 2025, se suspendió el contrato de obra LP SVIV 001 DE 2025 hasta el día 13 de enero de 2026.

Que el Municipio de Ocaña suscribió con BUSBANZA INGENIERIA SAS NIT 901185879-9 el contrato de consultoría con objeto "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Social Y Jurídica Para La Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos- Belén- Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander".

Que se hace necesario de igual manera suspender el contrato de interventoría.

ACUERDAN:

Suspender el día de hoy el contrato de interventoría SVIV CMA 003 DE 2025, con objeto "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Social Y Jurídica Para La Construcción Del Colector Sanitario Sectores Los Olivos- Belén- Quebrada El Tejar En El Municipio De Ocaña, Norte De Santander"

Establecer como fecha de reinicio el día 13 de enero de 2026.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda

CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO
R/L BUSBANZA INGENIERIA SAS
Interventor

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Supervisor