SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**CONTRATO DE SUMINISTRO** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2759 DE 2025** **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 Del: 24 de noviembre de 2025 Al: 28 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 Días

Puerto Tejada, Caloto, Sevilla, Quibdo, Amalfi, Abejorral y Dabeiba

Alvaro Lozano Lopera - Cesar Augusto Martinez

ENTIDAD CONTRATANTE Superintendencia de notariado y registro SEDE

OBJETO:

"SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES"

	SEMANAL	ACUMULADO EJECUCION
Ejecucion programada (%)	5,00%	72,00%
Valor del Contrato	$ 809.148.524,00	$ 582.586.937,28

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra		

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Contrato No.	2759 DE 2025
Valor Inicial:	$ 809.148.524
Valor Actualizado:	$ 809.148.524
Plazo Inicial:	Dos (2) meses
Plazo Actualizado:	Dos (2) meses
Fecha de Iniciación:	10 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	9 de diciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA: N/A

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

AVANCE EN PROCESO DE PRODUCCION DE METALMECANICA



AVANCE EN PROCESO DE PRODUCCION DE METALMECANICA



PROCESOS DE PINTURA ELECTROSTATICA



AVANCE EN PROCESOS DE MADERA



AVANCE EN PROCESOS DE MADERA



DESCRIPCION ACTIVIDADES PRIMERA SEMANA

LA PRODUCCION SE VE AFECTADA POR TEMAS DE DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CRITICAS DEL PROCESO

SE CONTINUA CON PROCESOS DE PRODUCCION EN AREA DE METALMECANICA

SE CONTINUA PROCESOS DE PRODUCCION EN EL AREA DE MADERA

OBSERVACIONES : TENIEMNDO EN CUENTA ACTIVIDADERS REALIZADAS LAS CUALES HACEN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS - AVANCES DE PROCESOS PRODUCTIVOS , GESTION COMPRAS DE LEMENTOS PENDIENTES, SE DEJA CONSTANCIOA QUE POR TEMAS DE DESABASTECIOMIENTO DE MATERIAS PRIMAS EN PROCESO PRODUCTIVO SE VE AFECTADO , EN ESTA SEMANA SE LOGRA UN AVANCE ADICIONAL EN UN 5 % DEL VALOR DEL CONTRATO

FIRMA:

IVAN ENRIOQUE GRANADOS PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
COLCOLDI SAS

LINA NATHALIA DELGADO BARRETO
COORDINADORA DEL CONTRSTO
COLCOLDI SAS