ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento y Gestión de Modificación Contractual -Suspensión – Contrato CO1.PCCNTR.8712118			
CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, Meta	24/12/2025	HORA INICIO: 08:00	HORA FIN: 12:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Villavicencio	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro agroindustrial del Meta	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación del contrato y antecedentes.
2. Revisión de la situación contractual actual.
3. Presentación de la solicitud y justificación técnica de la suspensión.
4. Evaluación de la pertinencia y legalidad de la suspensión.
5. Definición del periodo de suspensión, acuerdos, compromisos y lineamientos para reinicio.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Analizar el estado y las condiciones actuales de ejecución del contrato, revisar la solicitud presentada por el contratista y su justificación técnica, y determinar la **procedencia jurídica y operativa** de la **suspensión contractual**, definiendo el periodo de suspensión, los acuerdos, compromisos y lineamientos necesarios para el **reinicio y reprogramación** de las actividades, garantizando la correcta ejecución del objeto contractual.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día **24 de diciembre de 2025**, en la ciudad de **Villavicencio, Meta**, se reunieron **Edna Samara Hernandez Bejarano**, en calidad de **Supervisora del contrato** y **Fabian Alberto Rodríguez Escobedo,** en calidad de **Representante Legal de Suministros y Consultorías ZEUS SAS**, con el propósito de tratar asuntos relacionados con la **solicitud de suspensión** del **Contrato N.º CO1.PCCNTR.8712118**, cuyo objeto corresponde *Contratar a Monto agotable el Suministro de materiales para fortalecimiento de unidades productivas y ambientes formativos mediante el programa FIC del Centro Agroindustrial del Meta.*

Desarrollo de la reunión (conforme a la agenda)

1. Verificación del contrato y antecedentes

El Supervisor presenta la información general del **Contrato CO1.PCCNTR.8712118**, confirmando su identificación en SECOP II y el objeto contractual asociado a *Suministro de materiales para fortalecimiento de unidades productivas y ambientes formativos* Se verifica la cuantía referenciada en SECOP II por **$90.000.000.00**, así como la existencia de garantía aprobada en plataforma CO1.WRT.18697216.

Observación de consistencia documental: se evidencia que el oficio del contratista trae "Asunto: solicitud de suspensión", La presente solicitud se sustenta en circunstancias temporales y verificables que afectan la ejecución normal y controlada de las actividades de entrega, instalación, pruebas, capacitación y recibo a satisfacción.

2. Revisión de la situación contractual actual

Las partes revisan el estado de ejecución y las actividades en curso, identificando que el desarrollo de varios frentes depende de insumos con fabricación/entrega en temporada de fin de año. El Supervisor señala que el interés institucional es garantizar que la ejecución se realice con calidad, seguridad y trazabilidad, evitando entregas parciales o sin posibilidad de verificación integral.

1. Restricciones operativas de fin de año y disponibilidad institucional reducida, que pueden limitar el acceso y la coordinación en sitio para instalación y pruebas.

2. Imposibilidad de asegurar el recibo a satisfacción y trazabilidad completa durante el periodo indicado, ante la no disponibilidad de los responsables de apoyo (almacén, supervisión, SST y apoyo técnico) requeridos para la verificación formal, levantamiento de actas, registro de seriales y procedimientos de recepción.

3. Necesidad de reprogramación y ajuste del cronograma operativo posterior a la modificación contractual (adición) en trámite, con el fin de ejecutar de manera ordenada, completa y conforme a especificaciones técnicas y de seguridad las actividades adicionales.

Se acuerda tramitar la suspensión para el contrato **CO1.PCCNTR.8712118,** es importante resaltar que en el primer oficio de suspensión relacionan un numero de contrato al que no corresponde en repetidas ocasiones a lo que se le solicita al contratista **aclaración/corrección** del oficio para armonizar el número de contrato y el asunto.

3. Presentación de la justificación técnica de la suspensión

El contratista expone que durante la temporada decembrina se ha presentado una **afectación significativa de la cadena de suministro**, con pedidos atrasados/represados, escasez de materia prima y cierres operativos, impactando tiempos de fabricación y entrega de insumos indispensables.

Se detallan ítems críticos impactados que no pueden ejecutarse adecuadamente sin dichos insumos, incluyendo cubierta/tejas, canales metálicas y en concreto con rejilla, rejillas plásticas, tubería PVC de 3", extractores de aire y actividades secuenciales de retiro y reposición.

El contratista advierte que ejecutar parcialmente, con sustitutos o sin el personal técnico requerido implica riesgos de calidad, durabilidad, seguridad y funcionamiento, y adicionalmente manifiesta disminución de disponibilidad de mano de obra calificada por recesos/vacaciones.

Con base en lo anterior, solicita **suspensión por setenta (70) días calendario**, como tiempo razonable para normalización de producción y despacho y restablecimiento del personal operativo.

4. Evaluación de la pertinencia y legalidad de la suspensión

El Supervisor analiza la solicitud bajo criterios de ejecución adecuada y prevención de riesgos, dejando constancia de que la suspensión se plantea como medida excepcional para proteger el interés público y permitir que el contrato se ejecute en condiciones técnicas reales, evitando contingencias por incumplimientos involuntarios o reprocesos.

Se registra que el contratista soporta su petición en la cláusula de suspensión y en el marco general del régimen de contratación estatal (mencionado en su oficio), lo cual se considera compatible con los principios de planeación, economía, responsabilidad y adecuada ejecución.

5. Establecimiento de acuerdos y compromisos

Se acuerda lo siguiente:

- Contratista Suministros y Consultorías ZEUS SAS:
    1. Radicar oficio de alcance/corrección (ajustando asunto a "suspensión" y referenciando CO1.PCCNTR.8712118) y, de ser posible, anexar soportes de proveedores sobre tiempos de entrega.
    2. Presentar propuesta de cronograma ajustado para reinicio.
- Supervisor (SENA):
    1. Gestionar la elaboración y trámite del Acta de Suspensión con las dependencias competentes.
    2. Coordinar lineamientos para reinicio (verificación técnica, disponibilidad de insumos y personal).
- Ambas partes:

  Revisar la suficiencia de garantías y condiciones para el reinicio (sin perjuicio de que en SECOP II ya figuré garantía aprobada).

6. Definición y sustento de la suspensión contractual a partir del 24/12/2025 y lineamientos para reinicio

Con fundamento en la justificación técnica expuesta (afectación de suministro, ruta crítica e indisponibilidad de personal), se deja planteado que la suspensión iniciaría a partir del 24/12/2025 por 70 días calendario.

Para efectos de programación administrativa, se propone como periodo:

- Inicio: 24/12/2025

- **Final (día 70 contado desde el inicio):** 03/03/2026
- **Reinicio estimado:** 04/03/2026, condicionado a la suscripción de **Acta de Reinicio** y verificación de condiciones (materiales, personal, cronograma y coordinación de ingreso).

Lineamientos para reinicio:

1. Suscribir **Acta de Reinicio** con cronograma actualizado y frentes de trabajo.
2. Verificar disponibilidad real de insumos críticos y del personal técnico.
3. Confirmar condiciones de verificación/recibo y coordinación institucional para garantizar trazabilidad y calidad.

NOTA LEGAL: Esta acta se realiza en el marco de las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Resolución 02621 del 08 de octubre de 2024 (Manual de Supervisión e Interventoría del SENA).

CONCLUSIONES

1. Se revisó la información contractual del **Contrato CO1.PCCNTR.8712118** y se constató que la solicitud del contratista corresponde a una **suspensión temporal**, orientada a garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y evitar afectaciones de calidad, seguridad y funcionamiento.
2. El contratista sustentó la solicitud en circunstancias **externas y temporales** relacionadas con la **afectación de la cadena de suministro** en temporada de cierre de año (retrasos/represamientos, escasez de materiales, cierres operativos y menor disponibilidad de mano de obra calificada), que impactan ítems críticos y actividades secuenciales indispensables para la ejecución.
3. El Supervisor evaluó la procedencia de la suspensión y concluyó que resulta **pertinente** como medida preventiva para proteger el interés público y permitir la ejecución en condiciones técnicas reales, evitando entregas parciales, reprocesos o riesgos asociados a sustitución de materiales o ejecución sin los insumos requeridos.
4. Se dejó establecido que la suspensión se propone **a partir del 24/12/2025**, por **setenta (70) días calendario**, con el compromiso de formalizar el periodo exacto en el **Acta de Suspensión** y definir el **reinicio** mediante **Acta de Reinicio**, con cronograma ajustado y verificación de disponibilidad de insumos y personal.
5. Se acordó que el contratista deberá remitir **alcance/corrección** de su oficio (ajustando asunto y número contractual) y aportar, si se requiere, soportes de proveedores y programación de entregas, mientras que el Supervisor gestionará el trámite interno y en plataforma, garantizando la trazabilidad documental de la suspensión.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Radicar solicitud formal de adición presupuestal	24/12/2025	Supervisor	
Cargar modificación a SECOP II	24/12/2025	Grupo de Contratación	
Firma del Otro Sí modificatorio	Por definir	Ordenador del gasto y representante del contratista	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
FABIÁN ALBERTO RODRÍGUEZ ESCOBEDO	Suministros y Consultorías ZEUS SAS	SI		
Edna Samara Hernández Bejarano	Supervisor – Centro Agroindustrial del Meta	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Informe Avance contrato