EQUIPOS U.E. S.A.S
NIT 901.049.835-3
carrera 4 estadio n 25-41
Tel: (8) 2633364
Ibagué - Colombia

Cotización de equipos y/o maquinarias

No. C-001-714

Para	TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ
Nit	6.763.569-4
Fecha	2025-12-24

ALQUILER DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN



Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	alquiler de equipos y/o maquinaria para la construcción	10 secciones de andamios certificados ,multidireccional de 3 x 2 x 2 + baranda x 15 dias	1.00	5,775,000.00	6,872,250.00
2	transporte de equipos y/o maquinaria de construcción	transporte entrega y devolucion	1.00	200,000.00	238,000.00

Total Bruto	5,975,000.00
Subtotal	5,975,000.00
IVA 19%	1,135,250.00
Total a Pagar	7,110,250.00

deposito $ 2.000.000

DISPONIBILIDAD PERIODO DE ALQUILER A PARTIR DE ENERO 5 DE 2026

edier mauricio duran
universalequipos@hotmail.com

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Municipio de Ibagué
Dirección de atención al ciudadano

PISAMI

COMPROMBANTE DE RADICACION DE PQR
MEDIO WEB

No. Radicación:	2025-137070
Clasificación de PQR:	DERECHO DE PETICION-SOLICITUD DE INFOR.
Descripción:	PERMITE Y FACULTA AL CIUDADANO PARA SOLICITAR Y TENER ACCESO A LA INFORMACION, RELACIONADA CON ACTUACIONES EJECUTADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (SE FORMULAN A LA ALCALDIA PARA QUE D?? A CONOCER COMO HA ACTUADO EN UN CASO CONCRETO)
Fecha Radicación:	2025-12-29

INFORMACION DE IDENTIFICACION

Documento:	6763569
Nombre:	TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ
Dirección:	Cr 70 C 80 48 Apto 1002 Torre 2
Correo:	temistoclessuarez@yahoo.com
Telefono Fijo:	8106173
Telefono Movil:	3138094429

INFORMACION DEl PQR

Dependencia Destino	1910-CULTURA FOMENTO A LAS PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES DEL PATRIMONIO
Asunto :	SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO 3522 DE 2025_6952DCC1C8D5D

Temístocles Suárez Rodríguez
Restaurador de Bienes Muebles
(300) 3300135

Bogotá D.C, diciembre 29 de 2025

Doctora
Diana Catalina Bonilla
DIRECCION DE FOMENTO A LAS PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES Y DEL PATRIMONIO
ALCALDIA DE IBAGUE
Supervisora Contrato 3522 de 2025

Asunto: solicitud suspensión Contrato 3522 de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente y en el marco de la ejecución del Contrato 3522 de 2025 con el objeto de "SC-164 CONTRATAR LA RESTAURACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL DENOMINADO: "MONUMENTO A LA BANDERA CALLE 19", me permito solicitar la SUSPENSION del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Conforme al inicio contractual establecido mediante acta del 24 de diciembre de 2025, procedí a realizar la respectiva planeación logística para la ejecución del mismo, consistente en el alquiler de andamios certificado para llegar a la altura total del monumento estimada en 20 metros, sin embargo, en consulta telefónica y cotizaciones con los proveedores de la ciudad Ibagué "Alquiler de andamios certificado "El triunfo y Miscelánea"" y "Equipos UE S.A.S", informan que el servicio de alquiler de andamio certificado únicamente podría ser prestado a partir del día 5 de enero de 2026, dado que a la fecha 23 de diciembre de 2025 ya cerraron operaciones en relación al alquiler de equipo, razón por la que los valores cotizados están sujetos a las fechas posterior al 5 de enero de 2026 (ver anexo 1 cotizaciones).

2. Como es de su conocimiento, se han presentado condiciones climáticas adversas, referidas específicamente a luvia constante durante el mes de diciembre de 2025 tal como se reporta en el portal https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/sucre/ibague?page=month&month=December, y particularmente a efecto de la ejecución del presente contrato, se han evidenciado lluvias constantes desde el día 23 de diciembre de 2025

Temístocles Suárez Rodríguez
Restaurador de Bienes Muebles
(300) 3300135

Diciembre

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
	1 19°/12°	2 19°/12°	3 19°/11°	4 17°/11°	5 19°/11°	6 18°/11°
7 18°/11°	8 19°/12°	9 20°/12°	10 19°/13°	11 19°/12°	12 20°/13°	13 20°/13°
14 19°/12°	15 19°/12°	16 19°/11°	17 19°/12°	18 19°/12°	19 19°/12°	20 19°/12°
21 19°/12°	22 19°/12°	23 19°/12°	24 19°/12°	25 19°/13°	26 19°/12°	27 18°/12°
28 18°/12°	29 21°/12°	30 22°/13°	31 22°/13°			

Como es de su conocimiento, que se presenten lluvias constantes no permite avanzar en actividades logísticas como el armado de andamios, toda vez que en materia de seguridad y salud en el trabajo no se deben armar andamios certificados con lluvia intensa en Colombia porque la normativa (Resolución 1409/2012, 4272/2021 y NTC 1642) exige detener trabajos en alturas ante condiciones climáticas peligrosas como lluvia fuerte, vientos fuertes o tormentas, ya que incrementan riesgos como resbalones, caídas del personal, inestabilidad de la estructura y caída de materiales, comprometiendo la seguridad y la integridad de la estructura, incluso si está certificada.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y dado que se presentan dos factores ajenos a mi voluntad que no me permiten ejecutar las actividades programadas para la intervención del monumento, me permito solicitar a usted la suspensión del contrato de la referencia por un termino

Temístocles Suárez Rodríguez
Restaurador de Bienes Muebles
(300) 3300135

de catorce (14) días contados a partir del 30 de diciembre de 2025, a fin superar las condiciones descritas anteriormente y poder ejecutar los trabajos de intervención de manera segura y con las condiciones logísticas adecuadas.

Cordialmente

Temístocles Suarez Rodriguez
Restaurador de bienes muebles
Universidad Externado de Colombia.
Contratista

EQUIPOS U.E. S.A.S
NIT 901.049.835-3
carrera 4 estadio n 25-41
Tel: (8) 2633364
Ibagué - Colombia

Cotización de equipos y/o maquinarias

No. C-001-714

Para	TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ
Nit	6.763.569-4
Fecha	2025-12-24

ALQUILER DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN



Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	alquiler de equipos y/o maquinaria para la construcción	10 secciones de andamios certificados ,multidireccional de 3 x 2 x 2 + baranda x 15 dias	1.00	5,775,000.00	6,872,250.00
2	transporte de equipos y/o maquinaria de construcción	transporte entrega y devolucion	1.00	200,000.00	238,000.00

Total Bruto	5,975,000.00
Subtotal	5,975,000.00
IVA 19%	1,135,250.00
Total a Pagar	7,110,250.00

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

deposito $ 2.000.000

DISPONIBILIDAD PERIODO DE ALQUILER A PARTIR DE ENERO 5 DE 2026

edier mauricio duran
universalequipos@hotmail.com

ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS "EL TRIUNFO Y MISCELÁNEA"



Nancy Romero Tama - NIT. 38.242.816 - 1

COTIZACIÓN No. 96

Señor(es) Suarez Rodriguez Temistocles

Fecha Diciembre 24-2025 Nit. 6763569-4 Tel.: 3003300135

Domicilio para entregar Parque Centenario Nuevo. a/o Barbara 6015249139

Presentamos cotización de alquiler de los siguientes equipos, para 20 días. Por un valor total de $ $5'100.000= , con **pago antes de la entrega,** los costos unitarios, se detallan así:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNT.	DÍAS	VR. TOTAL
	Se cotiza Andamio certificado de RX 1,40 X 2 de alto y Andamio Comercial de RX 1,40 X 1,54 de alto.				
1	Andamios RX 1,40 X 2	10	$ 20.000	20	$ 4000.000=
2	Andamio RX 1,40 X 1M	1	$ 20.000	20	$ 400.000=
3	Rodachines	4	$ 5000	20	$ 400.000=
4	Transportes	2	$ 150.000	~	$ 300.000=
	Para entregar				$ 5'100.000=
1	Cedula Rep. legal Fotocopia				
2	Una Referencia Comercial				
3	Punto de Construcción				
	Para menos cantidad en tiempo o en Andamios, el andamio tiene un valor de $ 25.000=				

Nota: Costo del transporte según distancia

NOTA: Periodo cotizado Enero 5 al 24 - 2026

X Nancy Romero Tama
Firma

Contacto: Magerly González 3183589667

Escaneado con CamScanner