ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM-FR-01** **Estado Vigente** **Versión 2**

FECHA DEL ACTA:	16/10/2025		
CONTRATO N º:	2505020629		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	4/06/2025	**PLAZO (Meses o días):**	4.5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	17/10/2025		
VALOR:	$ 3.100.000.000	**VALOR ADICIONES:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MANIZALES I.E		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBLE INGENIERIA S.A.S		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	11-44-101255328	04-06-2025 A 19-02-2026	SEGUROS DEL ESTADO S.A
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DELANTICIPO	11-44-101255328	04-06-2025 A 19-02-2026	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11-44-101255328	04-06-2025 A 20-10-2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	11-44-101255328	2 AÑOS, 5 MESES Y 29 DIAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101078246	04-06-2025 A 20-10-2025	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:			
PRORROGAS:			
OTRO SÍ:		**N.A**	
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		3 MESES Y 11 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		17/10/2025	

CAUSALES TÉCNICAS:	*Diferencia en cantidades proyectadas y ejecutadas. *Pactación de nuevos items para la valoración final. *Al ser el contrato por monto agotable faltan definir puntos para copar el contrato. Por lo anterior se suspende hasta el 30 de octubre de 2025 y reinicio el día 31 de octubre de 2025 o hasta superar las causas que motivaron dicha suspensión.
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N.A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO VIAS MANIZALES I.E
NIT: 901.941.699-3
R. L: OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
C.C 79.969.768

El Consorcio Vías Manizales IE, se reserva del derecho de reclamar los mayores costos administrativos son limitarse solo este, si no a los demás hechos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato

FIRMA
NOMBRE: ROBLE INGENIERIA S.A.S
NIT 901.526.157-4
R.L GLADYS STELLA PINEDA A
C.C
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
Vo.Bo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica