CONSORCIO DOTACIÓN SENA 2025.

Neiva, 29 de diciembre de 2025

SENA - CFP 419116
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 41-1-2025-008441
29/12/2025 12:09:36 p. m.
Destinatario: _____

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Grupo Contratación B y S
Atn: Andrea Melisa Vásquez Riascos
Seccional Huila – Campoalegre

Asunto: Solicitud de prórroga de plazos contractuales – Contratos CO1.PCCNTR.8029487

Referencia: Contrato de suministro, dotación e instalación del complejo de containers para la modernización tecnológica relacionada con proyectos de innovación del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Competitividad nacional – Regional Córdoba, Ciénaga de Oro – Lote 1

Lote 1 – CONTRATO CO1.PCCNTR.8029487

El suscrito, JHON FARID MÉNDEZ LUGO**,** en calidad de representante legal del CONSORCIO DOTACIÓN SENA 2025, identificado con NIT 9019611214, respetuosamente me permito solicitar una prórroga adicional del plazo contractual hasta el 30 de enero de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Estado actual de los ambientes

A la fecha, los ambientes objeto del contrato presentan un alto nivel de avance, encontrándose en su mayoría instalados y funcionales, y actualmente se está ultimando la ejecución de detalles mínimos**,** tales como:

- Ajustes finales de instalación y nivelación.
- Verificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento.
- Detalles de acabados y alineación con las especificaciones contractuales.
- Actividades finales de puesta en marcha para garantizar la entrega integral y a satisfacción del SENA.

CONSORCIO DOTACIÓN SENA 2025.

Si bien las actividades pendientes no corresponden a obras de gran magnitud, resulta técnicamente necesario contar con un plazo adicional, con el fin de asegurar que cada ambiente sea entregado cumpliendo plenamente los estándares de calidad, operatividad y seguridad exigidos contractualmente, evitando entregas parciales o con observaciones posteriores.

Solicitud

Con base en lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a la entidad:

- Aprobar una prórroga adicional del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.8029487**.**
- Extender el plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2026**.**

Esta solicitud tiene como único propósito garantizar la correcta terminación, ajuste final y entrega formal de los ambientes, en cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consorcio.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atento a la aprobación de la solicitud.

Atentamente,



JHON FARID MENDEZ LUGO
NIT: 7.707.789-3
Dirección de correo: Cra 5 # 10-41
Dirección electrónica: gerencia@pcexpert-online.com
Teléfono: 3204932329