

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**VILLA ANDREA**	**87,88 días**	**mar 30/12/2**	**jue 30/04/26**		
4		**PAVIMENTOS**	**87,63 días**	**mar 30/12/2**	**jue 30/04/26**		
7		RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIEN Y COMPACTACIÓN	2 días	lun 26/01/26	mar 27/01/26	6	
8		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAP GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E	1 día	mié 28/01/26	mié 28/01/26	7	




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
9		CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5	3 días	jue 29/01/26	lun 2/02/26	8	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
10		GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBBRASANTE/(	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	23	
11		GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE	4 días	lun 6/04/26	jue 9/04/26	10	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
12		BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimient	3 días	vie 10/04/26	mar 14/04/26	11	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
13		ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60)	8 días	mié 15/04/26	vie 24/04/26	12	
14		LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADC COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y	6 días	lun 27/04/26	lun 4/05/26	13	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
15		**ESPACIO PUBLICO**	**43 días**	**mar 3/02/26**	**jue 2/04/26**		
16		DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y	10 días	mar 3/02/26	lun 16/02/26	9	
17		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN.	8 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26	16	
18		INSTALACCION DE SARDINEL	7 días	vie 27/02/26	lun 9/03/26	17	
19		GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CA GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E	1 día	mar 10/03/26	mar 10/03/26	18	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
20		RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIEN Y COMPACTACIÓN	3 días	mié 11/03/26	vie 13/03/26	19	
21		CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG_A) PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIEN Y COMPACTACIÓN CON	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	20	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
22		MALLA ELECTROSOLDAD 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E	1 día	jue 19/03/26	jue 19/03/26	21	
23		PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL GRIS. E=0.12M. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ENDURECEDOR COLOR GRIS, DESMOLDANTE,	10 días	vie 20/03/26	jue 2/04/26	22	
24		**BAHIA SOLANO**	**63 días?**	**lun 15/12/25**	**mié 11/03/2(**		
27		**REDES HUMEDAS**	**30 días?**	**jue 18/12/25**	**mié 28/01/2(**		
32		INSTALACCION TUBERIA 16"	4 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26	33	



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
34		CARCAMO DE PROTECCION	3 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26	33;32	
35		CAJAS DE INSPEC	2 días	mar 27/01/2(	mié 28/01/2(	49	
36		SUMIDEROS SL 100	1 día?	mié 14/01/26	mié 14/01/26	40	
37		**PAVIMENTO**	**63 días?**	**lun 15/12/25**	**mié 11/03/2(**		
39		ESTABILIZACION CON RAJON	3 días	jue 8/01/26	lun 12/01/26	34	
40		SELLO EN RECEBO	1 día	mar 13/01/26	mar 13/01/26	39	
41		INSTALACCION EN GEOTEXTIL	1 día?	mié 14/01/26	mié 14/01/26	40	
42		CAPAS GRANULARES	2 días	jue 15/01/26	vie 16/01/26	41	
43		INSTALACCION DE GEOTEXTL DE ALTA	1 día?	jue 19/02/26	jue 19/02/26	56	
44		GEOCELDA EN POLIETILENO	1 día?	vie 20/02/26	vie 20/02/26	43	
45		BASE GRANULAR	2 días	lun 23/02/26	mar 24/02/26	44	
46		ACERO DE REFU	5 días	mié 25/02/2(	mar 3/03/26	45	
47		LOSAS DE CONCRETO EN	6 días	mié 4/03/26	mié 11/03/26	46	




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
48		**ESPACIO PUBLICO**	**23 días?**	**lun 19/01/26**	**mié 18/02/2**		
49		DEMOLICION DE PISOS EN	6 días	lun 19/01/26	lun 26/01/26	42	
50		EXCAVACION MANUELA EN MATERIAL	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	49	
51		INSTALACCION DE SARDINEL	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26	50	
52		GEOTEXTIL DE SEPARACION DE LA	1 día?	vie 6/02/26	vie 6/02/26	51	
53		RELLENO DE RECEBO	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26	52	
54		CAPAS GRANULARES	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	53	
55		MALLA ELECTROSOLDAI	1 día?	vie 13/02/26	vie 13/02/26	54	
56		PISOS EN CONCRETO	3 días	lun 16/02/26	mié 18/02/26	55	


Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: CRONOGRAMA PRO
Fecha: mar 30/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			