DELTRI
INGEOBRAS S.A.S

OFICIO 001

Chiquinquirá, 26 de diciembre de 2025

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALDAS – BOYACÁ
3 # 2 - 09 Palacio Municipal, Caldas Boyacá

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC-018-2025 "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA."

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N°1

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio el suscrito Janderson Delgado Peña, en calidad de Representante Legal de DELTRI INGEOBRAS S.A.S, en atención a las circunstancias actuales, me permito solicitar la suspensión temporal del contrato debido a la imposibilidad de ejecutar las actividades de obra programadas, debido a:

1. Las empresas proveedoras de materiales de construcción han pausado sus actividades y despachos debido al cierre de fin de año, lo que ha generado un desabastecimiento de los insumos necesarios para la continuidad de la obra. Lo que impide la ejecución de las actividades contractuales previstas en el cronograma del proyecto, toda vez que no es posible avanzar en la obra sin los materiales requeridos.

   La suspensión de actividades por parte de los proveedores es un evento previsible en la época decembrina, pero inevitable y ajeno al control del Contratista. La falta de materiales esenciales para la obra afecta directamente la secuencia constructiva y la ejecución de las tareas, imposibilitando el cumplimiento de los compromisos contractuales en el plazo previsto.

DELTRI
INGEOBRAS S.A.S



Gmail

Fwd: PEDIDO 1000171797 CALDAS - DISTRIBUCIONES CONSTRUBOY SAS



Gerfor



AGREGADOS EL TRIANGULO SAS

NIT. 832.005.060-3

Paunta, 20 de Diciembre de 2025

A QUIEN INTERESE

Informamos a nuestra distinguida clientela que a partir del 20 de diciembre de 2025 hasta nueva fecha NO tendremos servicio de despacho de material: gravillas, arenas y subbase, por motivo de mantenimiento de planta y cierre de fin de año.

Agradecemos su comprensión

Atentamente,

AGREGADOS EL TRIANGULO SAS



COMERCIALIZADORA LA 80 J&R S.A.S

Tunja, 15 de Diciembre de 2025

A QUIEN INTERESE

Se informa a nuestros distinguidos clientes que, por motivo de fin de año, nuestras operaciones a nivel general serán suspendidas a partir del próximo 22 de diciembre de 2025, retomando la normalidad el 13 de enero de 2026.

Deseamos unas Felices fiestas y un próspero año 2026.

Cordialmente,

JULIAN HERNAN RODRIGUEZ MEDINA
R/L: COMERCIALIZADORA LA 80 J&R SAS NIT
901.643.068-5
CALLE 80 N 4 - 27 Corrota – Boyacá

DELTRI
INGEOBRAS S.A.S

2. Debido a la época decembrina, se ha presentado una situación de fuerza mayor que ha impactado la disponibilidad de personal de mano de obra no calificada, toda vez que dicho personal ha suspendido actividades debido a las festividades y tradiciones propias de la temporada. Esta circunstancia ha generado la imposibilidad de contar con el recurso humano necesario para continuar con las actividades programadas en el cronograma del proyecto, lo que impide la ejecución de las labores de obra previstas.

En consecuencia, y en atención a las condiciones descritas, se hace necesario solicitar la suspensión temporal del contrato por un periodo de 1 mes, a efectos de permitir la normalización de la situación y el restablecimiento de las condiciones necesarias para la reanudación de las actividades contractuales. Lo anterior, en virtud de que la continuidad del objeto contractual en estas condiciones podría generar mayores impactos en los plazos del proyecto.

La suspensión temporal se considera necesaria para proteger los intereses de las partes y garantizar la correcta ejecución de la obra.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta

JANDERSON DELGADO PEÑA
C.C. No. 80.777.624 expedida en Bogotá D.C
Nit 901759170-0
Calle 4B # 4 -118
312 415 0687
Correo electrónico: deltriobras@gmail.com



Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

CONTENIDO

NOVIEMBRE 2025

- seguimiento al sistema océano – atmósfera

DICIEMBRE – FEBRERO | 2025 - 2026


- Predicción climática de escala global
- Predicción climática de la precipitación
- Predicción climática de las temperaturas extremas
- Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad de amenaza por deslizamientos e incendios de la cobertura vegetal
- Recomendaciones

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos probabilísticos de los centros internacionales y de la dinámica nacional del Comité de Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala temporal, por lo que es importante tener en cuenta eventos extremos puntuales y de corta duración.

Publicación N° 370
Diciembre de 2025

IDEAM



Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

Seguimiento – octubre de 2025

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del umbral La Niña en las 4 regiones de seguimiento (EN 4, EN 3.4, EN 3 y EN 1+2). En la subsuperficie del océano Pacífico ecuatorial se mantuvo el núcleo de aguas anomalmente frías sobre las cuencas del centro y oriente (alrededor de los 115°W y 100 metros de profundidad), mientras que, el núcleo de agua cálida se fortaleció en la cuenca occidental. En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios se fortalecieron entre la cuenca central y occidental, y en altura (200 hPa) se destacaron las anomalías del oeste. La convección se reportó entre normal y suprimida alrededor de los 160°W.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores normales y con anomalías de hasta 1.5 °C.

Predicción Climática

El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica permaneció en condiciones Tipo La Niña* durante noviembre. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán incidiadas en gran medida por la posible evolución del fenómeno La Niña y las oscilaciones intraestacionales.

Las salidas de los modelos favorecen acumulados de lluvia con tendencia a exceso en amplias extensiones del territorio nacional durante el trimestre diciembre-enero-febrero. El comportamiento deficitario se concentrará entre el centro y oriente de las regiones Orinoquia y Amazonia en lo corrido del segundo mes del 2026.

Las temperaturas extremas se estiman dentro del rango normal y anomalías +/- 1.0 °C.


El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente inteligentes.

*Este evento podría ocurrir en el trimestre, con efectos locales y diferentes grados de intensidad. Consulte más detalles en este mismo boletín, páginas 5 a 8.

SEGUIMIENTO CLIMA NACIONAL | NOVIEMBRE 2025

PRECIPITACIÓN

Mapa 1



Las lluvias en sus categorías muy por encima y por encima de lo normal se destacaron en el distrito y sur de la Amazonia, oriente de la Orinoquia y en sectores del sur en las regiones Pacífica y Andina, así como en áreas de menor extensión distribuidas entre el sur de la región Caribe y el norte de los departamentos andinos.

La categoría muy por debajo de lo normal se reportó en La Guajira, sectores de Cesar, Santanderes y Casanare; mientras que los acumulados de lluvia por debajo de lo normal se observaron en zonas del occidente en la Orinoquia, el centro del Caribe y su área insular, oriente de la región Andina y Eje Cafetero.

En áreas restantes se observó el comportamiento **normal**.

Muy por Debajo de lo Normal	Por Debajo de lo Normal	Normal	Por Encima de lo Normal	Muy por Encima de lo Normal
0% - 40%	40% - 80%	80% - 120%	120% - 160%	>160%

TEMPERATURA

Mapa 2



En el territorio nacional, las temperaturas se observaron dentro de los valores normales y por encima de esta condición.

Las anomalías positivas más altas se reportaron en sectores de Cesalmare, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Magdalena y La Guajira. Las anomalías negativas se registraron en una zona puntual de Nariño.

Los valores registrados dentro del rango **normal** se observaron en una amplia zona al oriente del país.

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA

El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica refleja condiciones Tipo La Niña durante noviembre.
En este contexto, las variaciones climáticas del país están influenciadas en gran medida por la posible evolución del fenómeno La Niña y las oscilaciones intraestacionales.

ESCALA INTERANUAL

Durante *noviembre* se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del *umbral La Niña en las 4 regiones de seguimiento (EN 4, EN 3.4, EN 3 y EN 1+2)*. Durante la última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en las regiones de seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

[EN 4 -0.5 °C] [EN 3.4 -0.7 °C] [EN 3 -0.6 °C] [EN 1+2 -0.2 °C]

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

- MEI.ext (**-0.4**): promedio móvil del periodo **(abril-mayo)**, indicativo de una condición **Neutral**.
- ONI (-0.5): promedio móvil del trimestre **(agosto-septiembre-octubre)**, indicativo de condiciones La Niña (el monitoreo continúa).

En la subsuperficie del océano Pacífico ecuatorial se mantuvo el núcleo de aguas anormalmente frías sobre las cuencas del centro y oriente (alrededor de los 110°W y 100 metros de profundidad), mientras que, el núcleo de agua cálida se fortaleció en la cuenca occidental.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores normales y con anomalías de hasta 1.5 °C.

ATMÓSFERA

En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) *los vientos se fortalecieron* entre las cuencas del centro y occidente desde la segunda quincena de octubre. En *altura* (200 hPa) se destacó el fortalecimiento de las anomalías del oeste en la mayor parte de la cuenca ecuatorial. La convección se registró *entre normal y suprimida alrededor de los 180°W*. El Índice de Oscilación del Sur (IOS) *persistió con valores característicos* de eventos La Niña.

CICLO ENOS

Las condiciones oceánicas y atmosféricas reportaron características típicas de la **fase neutral**.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno se realiza con base en el ONI.

Indicio de condiciones Tipo La Niña

ESCALA INTRAESTACIONAL

La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó la mayor parte de mes en fase subsidente sobre el territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se favorece la persistencia de las condiciones de La Niña en el periodo diciembre-febrero y el retorno a la neutralidad entre enero-marzo del 2026 con un **67%** de probabilidad.

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en octubre, aunque la mayor parte de las condiciones atmosféricas y oceánicas fueron similares a las de eventos La Niña. El BOM considera que el fenómeno ENOS permanece neutral, sin embargo, hay señales de que La Niña podría desarrollarse y menciona que aunque el agua superficial está más fría de lo normal, los indicadores atmosféricos están mayoritariamente neutrales; además informa que es posible alcanzar los umbrales de La Niña brevemente durante la primavera con un retorno a la normalidad para el verano. Por su parte, el CIIFEN destacó las anomalías frías en el Pacífico central y oriental, y su posible fortalecimiento en los siguientes en el trimestre octubre – diciembre con un **71%** de probabilidad.

La OMM en su informe más reciente indica que, desde mediados de noviembre los indicadores oceánicos y atmosféricos ponen de manifiesto que en el Pacífico ecuatorial las condiciones son cercanas a las que se darían durante un episodio de La Niña. Según los pronósticos más recientes de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Estacionales de la Organización, hay una probabilidad del **55%** que supere el umbral que marca la instauración de un episodio de La Niña entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, mientras que, la probabilidad de la neutralidad durante ese periodo se cifra en el **45%**. Para enero-marzo y febrero-abril del 2026, la probabilidad de la fase neutral aumenta desde el **65%** hasta el **75%**, respectivamente, a la vez que, la probabilidad de que se desarrolle un episodio de La Niña disminuye desde cerca del **35%** hasta el **25%**, respectivamente. Finalmente, la posible formación de El Niño durante el conjunto del periodo de pronóstico hasta abril de 2026 sigue siendo ínfima.

La predicción climática mensual preparada por el **IDEAM** se presenta desde la página 6.

ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del umbral La Niña en las 4 regiones de seguimiento (EN 4, EN 3.4, EN 3 y EN 1+2). Las temperaturas oscilaron con anomalías entre -0.7 °C y -0.5 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.7 °C.

Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly
Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

Figura 1

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C) entre el 09 de noviembre y el 06 de diciembre de 2025. Fuente: NOAA





Figura 2

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), pentada centrada en el 04 de diciembre 2025. Fuente: NOAA




ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUBSUPERFICIAL DEL MAR

Sobre la cuenca central y oriental del océano Pacífico ecuatorial se mantuvo el núcleo de aguas anomalmente frías - alrededor de los 120°W y 100 metros de profundidad, y se fortaleció el núcleo de aguas cálidas en la cuenca occidental.

Figura 3


Campo de viento en el nivel de 200 hPa, entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP



Se destacaron las anomalías del oeste

Figura 4

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP




Los vientos se fortalecieron entre las cuencias del centro y occidente

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA
PREDICCIÓN ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

NOAA

Figura 5


Predicción probabilística oficial del ENOS del CPC basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA



CENTRO EUROPEO

Figura 6

Predicción estacional del ECMWF
Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF




De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se proyectan temperaturas por debajo de lo normal en el centro y occidente de la franja ecuatorial del océano Pacífico, en el rango -0.5 °C a -0.2 °C. En el Atlántico tropical, las temperaturas oscilarían entre valores normales y anomalías positivas entre los 0.2 °C y 2.0 °C.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN DICIEMBRE 2025

Mapa 3



PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías NORMAL y POR ENCIMA de lo normal.*

La categoría por debajo de lo normal se proyecta en áreas de menor extensión ubicadas en Nariño, Putumayo, Vaupés y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre el 50% y 70%.


La categoría por encima se espera en la región Caribe continental e insular, tanto como en amplias extensiones de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquia, incluyendo el norte de la Amazonia, con probabilidades alrededor del 60%.

El comportamiento normal se proyecta en áreas del centro y sur del territorio nacional.


CLIMATOLOGÍA

Diciembre es un mes de transición entre la segunda temporada de lluvias y la primera temporada de menos lluvias del año en la mayor parte de la región Andina y el oriente de la región Caribe. En sectores de esta última región y en los llanos orientales, se reducen significativamente los volúmenes de precipitación con respecto a noviembre. La región Pacífica presenta clima húmedo a lo largo del año, mientras que la Amazonia colombiana, empieza a migrar hacia su temporada de máximas precipitaciones, especialmente en la zona del trapecio. En la región Andina, aunque empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con respecto al mes anterior, aún se registran volúmenes importantes en comparación con los que se observan durante enero.

Mapa 4



PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN ENERO 2026



PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías NORMAL y POR ENCIMA de lo normal.


La categoría por debajo de lo normal se destacaría en zonas puntuales de Magdalena, Chocó, Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas, con probabilidades que generalmente superan el 45%.

La categoría por encima de lo normal se estima en la mayor parte de las regiones Caribe y Orinoquia, así como en el norte de la Amazonia, con probabilidades alrededor del 60%.


El comportamiento **normal** se estima en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA

Enero se caracteriza por ser uno de los meses que conforma la temporada de menos lluvias del año, en gran parte del país sobre la región Andina, el oriente de la región Caribe y la Orinoquia. Contrariamente se presenta la temporada de mayores precipitaciones en el Trapecio Amazónico. En la región Pacífica las precipitaciones son abundantes y frecuentes a pesar de presentarse una ligera disminución con respecto al mes anterior, especialmente en el extremo norte de la región.



PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN NOVIEMBRE 2025



PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias entre las categorías NORMAL y POR ENCIMA de lo normal.


La categoría por debajo de lo normal se concentraría en el centro y sur de la región Orinoquia, así como en el centro y oriente de la región Amazónica, con probabilidades alrededor del 50%.

La categoría por encima de lo normal se estima en la mayor parte de la región Caribe (incluido el sur de la isla de Providencia) y áreas distribuidas sobre los departamentos andinos, con probabilidades que oscilan entre el 45% y el 70%.

El comportamiento **normal** se espera en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA

Febrero se caracteriza por la reducción ostensible de precipitaciones en gran parte de la región Caribe y los llanos orientales. En el sur de la región Andina disminuyen los volúmenes de precipitación respecto al mes anterior, pero es normal que se sigan presentando algunas lluvias en el centro de la región, especialmente sobre el Eje Cafetero. En la Amazonia se atraviesa por el periodo de máximas lluvias, principalmente en el trapecio amazónico y en el piedemonte de Putumayo. En la región Pacífica, son habituales volúmenes importantes de lluvia con valores máximos al oeste del departamento del Cauca.




PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÍNIMA
DIC - ENE - FEB | 2025 - 2026



PREDICCIÓN DICIEMBRE

Los valores **normales** se favorecen sobre la mayor parte del territorio nacional. Las anomalías positivas se concentrarían en sectores de Cesar, Sucre, Córdoba, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Las anomalías negativas se esperan en el norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca y el oriente de Vaupés.




PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÁXIMA
DIC - ENE - FEB | 2025 - 2026



PREDICCIÓN DICIEMBRE

Los valores **normales** se estiman en amplias extensiones del territorio nacional continental e insular. Las anomalías positivas se concentrarían en áreas puntuales de Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca, Arauca, Casanare y Caquetá. Las anomalías negativas se destacarían en sectores de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santanderes, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Guaviare y Putumayo.



PREDICCIÓN HIDROLÓGICA | DICIEMBRE 2025

Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca

El río Magdalena en su cuenca alta y media presentará niveles en el rango de valores medios a altos; en la cuenca baja del río Magdalena persisten niveles en el rango de niveles altos para esta época del año. El río Cauca a lo largo de la cuenca alta y media se mantendrá con niveles en el rango de valores medios y en la cuenca baja se esperan niveles por encima de los promedios del mes de diciembre.

Cuenca del río San Jorge

Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles en el rango alto.

Cuenca del río Sinú

En el río Sinú con régimen influido por la operación y regulación del embalse de Urrá, se esperan niveles en el rango alto para el mes de diciembre.

Río Atrato

El río Atrato se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.

Ríos Patía y Mira

En el río Patía se mantendrán niveles en el rango de los valores altos, particularmente en la cuenca media y baja. Para el río Mira se esperan niveles en el rango de los niveles altos.

Río Arauca

En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continuar presentando incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se mantendrán en el rango de niveles medios.

Ríos Meta y Guaviare

En el río Meta, se mantendrán niveles medios, aunque algunos afluentes pueden presentar moderados incrementos de nivel, particularmente en las zonas de piedemonte del Meta. Para el río Guaviare también se espera que los niveles se mantengan en el rango de los valores medios.

Ríos Inírida y Vaupés

Persistirán los niveles medios a altos en los ríos Inírida y Vaupés. Esta tendencia se mantendrá a lo largo del mes de diciembre.

Río Orinoco

Una condición de niveles estables predominará en amplios sectores del río Orinoco con valores en el rango de niveles medios.

Ríos Caquetá y Putumayo

Se espera que en los afluentes de la zona del piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, persistan algunos incrementos súbitos de nivel a lo largo del mes. Para los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja se mantendrán niveles en el rango de valores medios.

Río Amazonas

A la altura de Leticia el río Amazonas se mantendrá con niveles altos para esta época del año.




Mapa 11

PARA TENER EN CUENTA

Para consultar más detalle de los niveles en nuestros ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

PREDICCIÓN SUELOS | DICIEMBRE 2025



Mapa 12

Región Caribe

Se prevén condiciones de humedad en los suelos acorde con la temporada. Predominarán suelos semihúmedos en gran parte de Magdalena y Atlántico, así como en sectores de La Guajira, occidente de Sucre y zonas distribuidas en Bolívar, Córdoba y Cesar, así como suelos secos en la mayor parte de la Península de La Guajira y en zonas puntuales de Magdalena y del oriente de Cesar, y suelos muy secos en zonas puntuales del suroriente de Cesar. También podrían presentarse suelos húmedos en zonas del sur y oriente de Córdoba, tanto como en el sur de Bolívar, Sucre y Cesar. No obstante, se prevén suelos semihúmedos especialmente en sectores del sur de La Guajira, norte de Magdalena, y amplias zonas de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Región Andina

Se prevé la presencia de suelos húmedos en amplias zonas de Antioquia, en el sur y occidente de Santander, en áreas puntuales del norte de Norte de Santander, así como en Risaralda, Caldas, centro de Tolima y Huila, y el noroccidente de Boyacá y Cundinamarca. También se esperan suelos semihúmedos a húmedos en amplias zonas de la región, que abarcan los departamentos de Santander, Boyacá, Antioquia, Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Cundinamarca y Norte de Santander. No obstante, se prevén suelos secos en áreas puntuales del occidente y sur de Norte de Santander, el nororiente de Santander y el norte de Boyacá, así como suelos muy secos en zonas específicas del noroccidente de Norte de Santander.

Región Pacífica

Se prevén condiciones mayormente húmedas a muy húmedas en gran parte de la región, especialmente en amplias zonas del departamento de Chocó, centro occidente y oriente de Nariño y Cauca, así como en el occidente del Valle del Cauca. Por otro lado, podrían encontrarse suelos semihúmedos hacia el sur de la región en zonas puntuales del occidente y oriente de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En el resto de la región, prevalecerán suelos semihúmedos.

Región Orinoquía

Se prevé un predominio de suelos semihúmedos a húmedos en la mayor parte de la región en los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Asimismo, se espera suelos húmedos en zonas puntuales del Meta hacia el piedemonte, así como en zonas puntuales del sur de Vichada. Se prevén suelos secos en amplias zonas de Casanare y puntuales del norte de Arauca.

Región Amazonia

Se prevé un predominio de suelos semihúmedos en la mayor parte de la región en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Putumayo. Suelos húmedos en zonas puntuales hacia los departamentos de Putumayo, Amazonas, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Guainía. No obstante, en amplios sectores de Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés, podrían presentarse suelos semihúmedos.

PREDICCIÓN DESLIZAMIENTOS | DICIEMBRE 2025

Región Caribe

La amenaza de deslizamientos provocados por lluvias se prevé alta en zonas puntuales del suroccidente de Bolívar y de Córdoba, mientras que, hacia el norte de Magdalena y, el sur de Córdoba y de Bolívar se prevé moderada. Hacia el norte de Magdalena, norte y sur de Bolívar, oriente y norte de Cesar sobre la Serranía del Perijá, se prevé baja la amenaza. En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no se prevé amenaza, al igual que en el resto de la región.

Región Andina

Se prevé una amenaza muy alta en zonas puntuales del oriente de Caldas y alta en amplios sectores del norte, occidente y suroriente de Antioquia, oriente de Caldas, nororiente de Norte de Santander, sur de Tolima, occidente de Risaralda y, zonas del sur y centro de Santander. No obstante, en amplias zonas de Antioquia, centro oriente de Santander, en Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Risaralda, se prevé una amenaza entre moderada y baja. En el resto de la región, no se espera este tipo de amenaza.

Región Pacífica

Se prevé una amenaza entre alta y muy alta en amplios sectores que se ubican en el occidente de la región, sobre la Serranía del Baudó y oriente de Chocó, zonas puntuales de centro y sur oriente del departamento de Nariño, occidente, centro y suroriente de Cauca, así como en el occidente de Valle del Cauca. Por otro lado, hacia el norte y suroriente de Chocó, centro y oriente del Valle del Cauca, centro y oriente de Nariño y de Cauca, se prevé entre moderada y baja la amenaza. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

Región Orinoquia

Se prevé una amenaza entre alta y moderada en zonas del noroccidente del departamento del Meta y baja en sectores puntuales del occidente de Arauca, Casanare y Meta dentro de la jurisdicción del piedemonte y la Serranía de la Macarena. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

Región Amazonia

Se prevé una amenaza alta en zonas puntuales del occidente del departamento de Putumayo y moderada hacia el suroccidente de Caquetá y occidente de Putumayo, así como baja la amenaza en amplios sectores del occidente de Caquetá y occidente de Putumayo en sectores del piedemonte. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.



RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones generales para el Sector Público en el nivel Plan de Gobierno se sugiere una alta articulación de acciones de gestión del riesgo en temas como: [illegible]

Se sugiere priorizar intervenciones para estabilización de taludes, [illegible] en zonas de alta amenaza por deslizamientos, como en el sur de Bolívar, [illegible] en el suroccidente de Bolívar y Córdoba, [illegible] en el sur de Córdoba, [illegible] en el sur de Chocó, Cauca y Valle del Cauca, [illegible] en el suroccidente de Caldas, [illegible] en el sur de Tolima y Cundinamarca, [illegible] en el suroccidente de Antioquia, [illegible] en el sur de Santander, [illegible] en el sur de Chocó y Cauca, [illegible] en el sur de Nariño y Cauca, [illegible] en el sur de Caquetá y Putumayo, [illegible] en el sur de Arauca y Casanare, [illegible] en el sur de Meta y Cundinamarca, [illegible] en el sur de Meta y Tolima, [illegible] en el sur de Meta y Huila, [illegible] en el sur de Meta y Caquetá, [illegible] en el sur de Meta y Guaviare, [illegible] en el sur de Meta y Vaupés, [illegible] en el sur de Meta y Guainía, [illegible] en el sur de Meta y Vichada, [illegible] en el sur de Meta y Casanare, [illegible] en el sur de Meta y Arauca, [illegible] en el sur de Meta y Boyacá

RECOMENDACIONES

Sistema Nacional de Riesgo de Desastres

Se recomienda activar los planes de atención necesarios ante los excesos de lluvia que se estiman en las diferentes subregiones del país, superando los valores típicos de *La Temporada de Menos Lluvias* que se extiende desde mediados de diciembre hasta la primera quincena de marzo en amplias extensiones del territorio nacional – *salvo en el sur de la Amazonia y sectores de la región Pacífica*.

Estar atentos ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal entre las categorías **alta** y **moderada** en sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquia y Amazonia.

Sector transporte

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se pueda inciar o evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en áreas de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y piedemontes.

Sector agropecuario y ganadero

Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agrometeorologico


Sector salud

Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo. La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud

Sector energético

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia por encima de lo normal sobre amplias extensiones de las cuencas de interés durante diciembre.



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

DIRECTIVOS
Ghislaine Echeverry Prieto
Directora General
Mayor Diana Carolina Rueda Dimate
Subdirectora de Meteorología (E)

AUTORES
Julieta Sarria Cuenca
Coordinación del boletín
Grupo de Climatología y Agrometeorología
Subdirección de Meteorología

Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima
Predicción Climática Nacional
Subdirección de Meteorología

Nelsy Verdugo
Comportamiento Hidrológico
Subdirección de Hidrología

Luis Mario Moreno
Lina Pinto
Incendios
Subdirección de Ecosistemas

Nubia Traslaviña
Suelos y desforestamiento
Subdirección de Ecosistemas

Apoyo Técnico
Subdirección de Meteorología

Julieta Sarria Cuenca
Edición y Diagramación
Subdirección de Meteorología



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No. Y FECHA:	SAMC-018-2025	24/11/2025
CONTRATISTA:	**DELTRI INGEOBRAS SAS** **NIT. 901.759.170-0** **R/L. JANDERSON DELGADO PEÑA**	
Nit o C.C. No.	80.777.624 DE BOGOTA	
OBJETO:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA	

VALOR INICIAL:	$228.992.666,38	
VALOR ADICIONAL:	$ N/A	
VALOR TOTAL:	$228.992.666,38	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO TOTAL:	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA: N/A	ACUMULADO: N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA: N/A	ACUMULADO N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	36.80 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0 %	
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	N/A	N/A
INTERVENTOR:	N/A	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR:	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:	OFICIO DE DESIGNACION DE SUPERVISION DE FECHA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	01/12/2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
VALOR A PAGAR:	N/A

PERIODO DE EJECUCION:	Desde:	01/12/2025	Hasta:	26/12/2025

No. del RP:	**RP1-2025000595**

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Municipal No 051 del 10 de diciembre del 2018, por medio del cual "SE ACTUALIZA Y UNIFICA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS PUBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA", artículo 9:

> *9. Establézcase el manual especifico de funciones, competencias laborales y requisitos mínimos para los empleos de la planta de personal de la administración central del municipio de caldas-Boyacá, así:*
>
> a) *Dirigir, realizar y supervisar los procesos de construcción de obras publicas que se ejecuten directamente por el municipio o por el sistema de contratación.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

...

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

1. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	01/12/2025	Se da inicio a la ejecución de labores contractuales
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	25/11/2025	Se aprueban pólizas según contrato
PARCIAL 1	N/A	N/A
MODIFICACION 1	N/A	N/A
SUSPENSION 1	N/A	N/A
REINICIACION 1	N/A	N/A
ADICIONAL	N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	N/A
RECIBO FINAL	N/A	N/A
LIQUIDACION	N/A	N/A

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	$228.992.666,38
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL:	$228.992.666,38
EJECUCIÓN FINANCIERA:	00.00 %

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
CD1-2025000267	10/10/2025	$228.993.597,57	RP1-2025000595	24/11/2025	$228.992.666,38	$0	$228.992.666,38

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PARCIAL N° 01	N/A	N/A	N/A
TOTAL		N/A	N/A

ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	N/A
OBSERVACIONES:	

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

Indique las conclusiones del análisis del programa de inversión del contrato de obra, balance del contrato, flujo de caja.

3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	30%	DIEGO FERNANDO ROMERO TRIANA	01/12/2025	N/A
RESIDENTE DE OBRA	100%	JUAN PABLO CASTRO GARZON	01/12/2025	N/A
ESPECIALISTA SISO	30%	NIDIA CAROLINA BENAVIDEZ QUIROGA	01/12/2025	N/A
MAESTRO DE OBRA	100%	JANDERSON DELGADO PEÑA	01/12/2025	N/A

NOTA 2: Anexar cuadro de control de pagos de seguridad social firmado.

4. COMUNICACIONES DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA 3: Indique las comunicaciones oficiales, comités técnicos y socializaciones con las partes interesadas (comunidad, veedurias, personeria, junta de acción comunal, alcaldia, interventoria, supervisor, etc.)

5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En ejercicio de las funciones de supervisión y con base en las visitas técnicas realizadas, el seguimiento permanente a la ejecución del contrato y la revisión del cronograma de obra, se observa que el contrato de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ" presenta, a la fecha del presente informe, un avance físico estimado cercano al treinta y siete por ciento (37 %).

Dicho porcentaje de avance corresponde a la ejecución de actividades iniciales y de preparación, tales como localización de tramos, excavaciones preliminares, conformación de frentes de trabajo, instalación parcial de redes, adecuaciones del terreno y actividades complementarias asociadas a la intervención de la infraestructura existente, las cuales fueron verificadas en campo por la Supervisión y contrastadas con las obligaciones contractuales y el cronograma aprobado.

Se precisa que, si bien el avance físico refleja un porcentaje moderado, ello obedece a que las actividades de mayor impacto en términos de medición de avance corresponden a intervenciones puntuales y de rápida ejecución, tales como instalación de tramos específicos de red, rellenos finales, reposiciones de superficie y obras de cierre, las cuales se encuentran programadas para etapas posteriores del cronograma y requieren la disponibilidad plena de materiales, mano de obra y condiciones técnicas adecuadas.

Durante el seguimiento realizado, la Supervisión evidenció dificultades logísticas asociadas a la disponibilidad y despacho de materiales de construcción, derivadas del cierre de proveedores con ocasión de la época de fin de año, así como limitaciones en la disponibilidad de mano de obra no calificada, circunstancias que han incidido en la programación de algunas actividades sin que ello sea atribuible a incumplimientos del contratista.

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal: 154660

Adicionalmente, y como resultado de la labor de supervisión, se verificó un incremento significativo de las precipitaciones en el municipio, conforme a la información hidro climatológica del IDEAM correspondiente al último mes, situación que ha generado afectaciones técnicas en la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario y pluvial, tales como saturación de suelos, dificultades en excavaciones, incremento de escorrentías y riesgos asociados a la estabilidad de las zanjas y a la seguridad del personal en los frentes de trabajo.

En atención a lo anterior, se observa que las condiciones actuales afectan la ejecución normal y técnicamente adecuada de algunas actividades criticas del contrato, razón por la cual resulta necesario adoptar medidas administrativas que permitan proteger la calidad de las obras, la seguridad de los trabajadores y la correcta ejecución del objeto contractual.

Como recomendación técnica, se considera pertinente continuar con el seguimiento riguroso a la ejecución del contrato, mantener la trazabilidad documental de las condiciones climáticas, logísticas y operativas identificadas, y ajustar la programación de actividades conforme a la disponibilidad de materiales y a la mejora de las condiciones climáticas, a fin de garantizar la reanudación y culminación de las obras en condiciones técnicas, económicas y de calidad adecuadas.

NOTA 4: Incluya en el recuadro las observaciones que considere pertinentes respecto de la ejecución del contrato.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO






Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660







7. ANEXOS

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal: 154660

A. ACTAS DE REUNIÓN (N/A).

B. OFICIOS (N/A).

8. AUTORIZACIÓN SUPERVISION

En calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales.

El suscrito Supervisor del contrato hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el contratista y que esta cumple con los parámetros establecidos en el contrato. De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada y bajo el principio de buena fe se certifica el avance correspondiente.

Se firma, a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

ING. JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor del Contrato

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Jorge Ovalle Secretario de planeación		Jorge Ovalle Secretario de planeación		Jorge Ovalle Secretario de planeación			
Nombre del documento			Oficina			Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01
CONTRATO DE OBRA N°SAMC-018-2025

En Caldas a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, en las instalaciones de la secretaria de planeación y obras públicas, se reunieron las siguientes personas: **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.010.215.497 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS** del Municipio de Caldas, en su calidad de supervisor y **DELTRI INGEOBRAS S.A.S. NIT. 901.759.170-0** representado legalmente por **JANDERSON DELGADO PEÑA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.777.624 de Bogotá, en su calidad de contratista, con el propósito de suspender el Contrato de obra **N° SAMC-018-2025** a partir del día veintiséis (26) de diciembre de 2025, dadas las siguientes condiciones:

OBJETO	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO CALDAS, BOYACA
JUSTIFICACIÓN	En ejercicio de las funciones de supervisión contractual y en aplicación de los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficiencia que rigen la contratación estatal, se considera procedente la suspensión temporal del Contrato de Obra cuyo objeto es "*CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ*", con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas, administrativas y contractuales: 1. Que el contratista DELTRI INGEOBRAS S.A.S., mediante oficio formal de fecha veintiséis (26) de diciembre de 2025 remitido a la Supervisión del contrato, solicitó la Suspensión No. 1, exponiendo de manera motivada circunstancias de orden operativo y logístico que han generado la imposibilidad material de continuar con la ejecución de las actividades programadas, conforme al cronograma contractual vigente. 2. Que, en el oficio presentado, el contratista manifestó que las empresas proveedoras de materiales de construcción han suspendido temporalmente sus actividades y despachos con ocasión del cierre de fin de año, generando un desabastecimiento de insumos esenciales para la continuidad de las actividades de obra, lo cual impide el desarrollo normal de los ítems contractuales previstos, dada la

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

	naturaleza técnica y secuencial de las obras de alcantarillado sanitario y pluvial. 3. Que adicionalmente, el contratista informó que, debido a la época decembrina, se ha presentado una disminución significativa en la disponibilidad de mano de obra no calificada, asociada a recesos laborales, vacaciones y festividades propias de la temporada, limitando la conformación de cuadrillas de trabajo suficientes para la ejecución de las labores programadas. 4. Que, en el marco de la labor de supervisión, se realizó el análisis de las condiciones climáticas recientes del municipio, verificándose un incremento significativo de las precipitaciones, conforme al reporte hidro climatológico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, correspondiente al último mes, el cual evidencia lluvias por encima de los promedios históricos para la región. 5. Que dichas condiciones climáticas han generado afectaciones técnicas directas sobre la ejecución del contrato, tales como saturación de suelos, incremento de escorrentías, inestabilidad en excavaciones y riesgos para la integridad de las obras de alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la seguridad del personal en los frentes de trabajo, circunstancias que fueron verificadas por la Supervisión durante las visitas de seguimiento. 6. Que si bien la reducción en la disponibilidad de materiales y mano de obra, así como las condiciones climáticas adversas, pueden considerarse situaciones previsibles en determinadas épocas del año, las mismas resultan inevitables, ajenas a la voluntad del contratista y de la entidad contratante, y generan una imposibilidad técnica y material de ejecución en las condiciones actuales, sin comprometer la calidad, estabilidad y funcionalidad de las obras. 7. Que el Supervisor del contrato, una vez analizada la solicitud del contratista, revisados los soportes documentales aportados, evaluadas las condiciones reales del terreno y consideradas las variables climáticas certificadas por el IDEAM, emite concepto técnico favorable a la suspensión temporal, al concluir que la continuidad de la ejecución contractual podría derivar en reprocesos, mayores costos, riesgos constructivos y afectaciones al interés público. 8. Que la presente suspensión no obedece a

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

	deficiencias en la planeación del contrato ni a incumplimientos imputables al contratista, sino a hechos externos, verificables y debidamente soportados, cuya finalidad es proteger los recursos públicos, garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y permitir la reanudación de las actividades en condiciones técnicas, operativas y climáticas adecuadas. En consecuencia, y con base en el análisis técnico y administrativo efectuado por la Supervisión, así como en la solicitud debidamente sustentada presentada por el contratista, las partes acuerdan la suspensión temporal del contrato por periodo de UN (01) MES, como una medida razonable, proporcional y necesaria para salvaguardar el interés general y asegurar la adecuada ejecución de las obras una vez se restablezcan las condiciones que dieron origen a la suspensión.
CONTRATISTA	DELTRI INGEOBRAS S.A.S. NIT: 901.759.170-0 R.L JANDERSON DELGADO PEÑA C.C. No 80.777.624 de BOGOTA.
VALOR INCIAL	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PEOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($228.992.666.38) M/CTE
PLAZO INICIAL	UN (01) MES CALENDARIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En caso de que aplique, el contratista informara a la compañía aseguradora lo relativo a la **SUSPENSION No.1** del Contrato, para efectos de los ajustes en los riesgos amparados e igualmente notificara a la aseguradora una vez se dé el reinicio, para los mismos efectos; debiendo presentar las respectivas pólizas ajustadas, dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes.

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO.
C.C. 1.010.215.497de Bogotá
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

JANDERSON DELGADO PEÑA.
C.C. 80.777.624 de Bogotá
R/L. DELTRI INGEOBRAS S.A.S.
CONTRATISTA

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Ing. Jorge Iván Ovalle SPOP		Ing. Jorge Iván Ovalle SPOP		Diego Alejandro Lancheros Alcalde Municipal	
Nombre del documento:					Version:
Dependencia:		TRD:		Consecutivo:	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimension:			Política:		

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660