FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No._00464522__/

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 24 de Noviembre de 2020

INTERVIENEN:

Ordenador del Gasto

Supervisor del contrato de interventoría
CENAC

ING. GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Representante legal Interventoría
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS.

ASUNTO: ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL No. 2 DE OBRA RELACIONADA CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 283-COADE- DICRE-CENACINGENIEROS-2020, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOGOTA)

CENAC INGENIEROS

ANTECEDENTES

Consiste en la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N° 11: Ítem 33: MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 35: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOGOTA) de Acuerdo a los planos de los referidos proyectos y la oferta presentada por el CONTRATISTA. Obra a ejecutar en la ciudad de Bogotá DC y Leticia-Amazonas.

RECURSOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27220 DEL 15 DE JULIO DE 2020 expedido por la Jefe de Presupuesto de la CENAC-ING.

EJECUTANTE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, NIT.: 900.457.115-5, Representada Legalmente por el (la) señor (a) GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 80.418.195 de Bogotá.

SUPERVISION: Ingeniera GERALDIN LINARES Supervisor del contrato de interventoría CENAC.

VALOR DE LA INTERVENTORIA: : El valor del presente contrato será por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($268.923.980,65), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.

FECHA DE INICIACION: Acta de inicio subscrita el 23 DE OCTUBRE DE 2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: El término para la ejecución del objeto del presente proceso será HASTA EL 100% DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 20 DÍAS MÁS.

CENACINGENIEROS

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOGOTA):

Que mediante Radiograma No. 2020197001636961 del 17 de septiembre de 2020 se solicita a la Unidad BAINT la entrega de las instalaciones a intervenir a partir de 21 de septiembre de 2020 con el fin de iniciar las obras correspondientes a los mantenimientos de los ítems 33, 34 y 35 del contrato de obra No. 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 relacionado al contrato de interventoría No. 283- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020.

Que mediante oficio RAD. No. 2020692001722861 del 29 de septiembre de 2020 el Mayor Sergio Poveda Oficial de Operaciones logísticas de la Unidad BAINT manifiesta que según lo hablado en visita técnica el día 21 de septiembre de 2020 se realizará la entrega de los ítems 33, 34 y 35 en un porcentaje del 50% de cada área el día 1 de octubre de 2020.

En reunión llevada a cabo en la unidad BAINT con Acta de Reunión 00401793 del día 19 de octubre de 2020 donde se realizó la verificación de las instalaciones del BAINT para los mantenimientos del contrato de obra No. 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 relacionado al contrato de interventoría No. 283-COADE- DICRE-CENACINGENIEROS-2020 el Mayor Sergio Poveda Oficial de Operaciones logísticas de la Unidad BAINT manifiesta que no se pueden entregar las áreas a intervenir como se había planteado inicialmente el 50% de cada ítem, que la unidad es un Batallón estratégico por lo cual no pueden parar la producción, por lo cual se compromete a entregar las áreas así: para el día 23 de octubre 50% del ítem 33, 35% ítem 34 y 30 % del ítem 35 el día 05 de noviembre de 2020, fecha en la cual no se realizó la entrega del ítem 35 por parte de la unidad.

Que mediante oficio RAD. No. 2020197001966081 del 03 de noviembre de 2020 la CENAC de Ingenieros solicita a la Unidad del BAINT relacionar las fechas y porcentajes de las áreas a intervenir con la justificación por parte de la Unidad del por qué no se entregan las áreas al 100%.

Que mediante Radiograma No. 2020197001995021 del 07 de noviembre de 2020 se solicita a la Unidad BAINT programar reunión en la Unidad el día 09 de noviembre de 2020 con el fin de coordinar con la unidad la entrega de las áreas a intervenir.

Que mediante oficio RAD. No. 2020692009976883 del 07 de noviembre de 2020 enviado por la Unidad BAINT, manifiesta que se tiene programado terminar la producción el día 11 de diciembre de 2020 y así mismo entregar las instalaciones de manera inmediata.

Que en reunión llevada a cabo en las instalaciones del BAINT con Acta de Reunión 00441990 del día 09 de noviembre de 2020 donde se realizó la coordinación con la unidad de la entrega de las áreas para llevar a cabo los mantenimientos del Contrato de obra No. 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 relacionado al contrato de interventoría No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 el Teniente Coronel Julio Ramírez de la unidad BAINT manifiesta que entre los días 18 de diciembre de 2020 al 18 de enero del 2021 aproximadamente se desocuparán las áreas y realizaran la entrega de estas.

Que mediante acta de reunión No 00463791 con fecha 23 de noviembre 2020, llevada a cabo en la Unidad del BAINT e instalaciones de la Cenac de Ingenieros se acepta por unanimidad la suspensión de los frentes mencionados de forma bilateral desde el 24 de noviembre de 2020 hasta el 7 de diciembre 2020 teniendo en cuenta que a la fecha se presentan las siguientes condiciones, la unidad BAINT solo ha realizado la entrega del 35% del ítem 34, para los ítems 34, 36 y 37 no se cuenta con la aprobación de los No previstos por parte del COING lo cual genera atrasos en la realización de las actividades.

Que mediante oficio RAD. No. GXICENAC-INT-112-2020 del 24 de noviembre de 2020 la interventoría CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS contrato de interventoría No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020, realizan la recomendación para la suspensión parcial del contrato de obra No. 268-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT Ítem 34: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Ítem 36: MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) Ítem 37: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOGOTA) hasta el día 07 de diciembre de 2020.

En consecuencia, hemos determinado la suspensión parcial de la obra y de la interventoría de la misma, para los ítems 34, 36 y 37 hasta el día 07 de diciembre de 2020.

REINICIO DE OBRA: La obra y la interventoría a la misma se reiniciarán el día 07 de diciembre de 2020.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2020.

DOCUMENTO REPOSA DEBIDAMENTE FIRMADO EN CARPETA SOPORTE

ING. GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON
Representante legal Interventoría
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS.

Supervisor del contrato de interventoría
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Ordenador del Gasto
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS